



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 01

Maio 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Arelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Classe Tabela	Programa	Resolução Normativa de Definição	Classe	Item de Classe	Projeto / Produto / Atividade	Subproduto / Subproduto	Indicador de Execução/Resultado	Conteúdo	Justificativa	Base de Justificativa	Descrição/Objetivo	Município afetado	Localidade (Sublocalidade do Município)	Política Afetada	Índice Resultado do Projeto	Tarifa Resultado do Projeto (Anexo 04)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado	Orçamento restante e Orçamento realizado
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C054	K-CAPT	PRO1	SP01														
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08																		

[illegible]

PO	Grupo	Código Tabela	Programa	Resolução do Conselho de Defesa	Categoria	Tipo de Classificação	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Execução/Realização	Conteúdo	Justificativa	Base de Justificação	Modalidade de Justificação	Processo de Avaliação e Monitoramento	Nível de Justificação	ID Nível Hierárquico	Nome do Projeto	Nível Hierárquico	Justificativa de Avaliação e Monitoramento	Descrição/Objetivo	Município(s) beneficiado(s)	Localidade (Localidade do Município)	Público-Alvo	Início real/previsto de execução	Termino real/previsto de execução	Última Avaliação (Ano/Mês)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Processo de Avaliação e Monitoramento
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.1.7.3.1	40 Reformas de Edifícios de interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						01/03/2018	A definir	Pendulo					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.1.7.3.2	1 Reforma de Edifícios de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						03/12/2018	A definir	Pendulo					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.1.7.3.3	27 Termos de Ato de Reforma de Edifícios de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.1.7.3.4	0 Termos de Ato de Reforma de Edifícios de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2	PG003 - Reforma de Bens Públicos	Projeto/Processo/Atividade	01,02,03,04			Barra Longa/Marana		04/12/2015	13/07/2023	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.1	Reforma de Bens Públicos - PDEDO	Subprojeto/Subprocesso	01,02,03,04			Barra Longa/Marana		04/12/2015	30/12/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.1.8.1	1 Reforma de Bens Públicos - PDEDO	Subprojeto/Subprocesso	01,02,03,04			Barra Longa/Marana		04/12/2015	30/12/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.1.8.2	1 Termos de Ato de Reforma de Bens Públicos - PDEDO	Subprojeto/Subprocesso	01,02,03,04			Barra Longa/Marana		04/12/2015	30/12/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.6	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Bem de Controle				Barra Longa		01/08/2017	02/01/2018	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.6.4	1 Reforma de Bens Públicos - Termos de Entrega/Entrega de Bens	Edificação/Ação						01/12/2017	26/12/2017	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.7	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	02,04			Barra Longa/Marana		06/02/2018	31/05/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.7.3.1	8 Reforma de Bens Públicos de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						13/03/2018	17/05/2021	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.7.3.2	2 Termos de Ato de Reforma de Bens Públicos de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						13/03/2018	31/05/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.8	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	02,04			Barra Longa		12/02/2020	17/12/2020	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.8.1	2 Estrutura de Canteiro, Tratamento e Construção de Água de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						27/02/2020	10/12/2020	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.8.2	2 Termos de Ato de Estrutura de Canteiro, Tratamento e Construção de Água de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						27/02/2020	10/12/2020	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.9	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	01,03			Marana		18/04/2018	21/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.9.1	2 Estrutura de Educação e Saúde de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						23/05/2018	21/08/2018	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.9.2	1 Termos de Ato de Estrutura de Educação e Saúde de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						23/05/2018	31/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.10	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	01,03			Barra Longa/Marana		06/02/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.10.1	14 Centros Comunitários e Espaço de Lazer de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						14/03/2018	23/06/2022	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.10.2	4 Termos de Ato de Centros Comunitários e Espaço de Lazer de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						14/03/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.11	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	01,03			Marana		01/01/2018	08/06/2018	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.11.1.1	3 Termos de Ato de Reforma de Bens Públicos de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						03/05/2018	01/06/2018	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.11.1.2	3 Termos de Ato de Reforma de Bens Públicos de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						03/05/2018	01/06/2018	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.12	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	02,04			Barra Longa		13/07/2023	13/07/2023	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.12.1.1	1 Estrutura de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						13/07/2023	13/07/2023	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.12.1.2	1 Estrutura de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						13/07/2023	13/07/2023	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.13	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura	Subprojeto/Subprocesso	02,04			Barra Longa		21/12/2019	20/07/2021	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.13.1.1	1 Rede de Espaço de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						26/10/2020	21/12/2020	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.2.13.1.2	1 Termos de Ato de Rede de Espaço de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						26/10/2020	21/12/2020	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.3	PG003 - Remoção de material	Projeto/Processo/Atividade	01,03			Barra Longa/Marana		01/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.3.1	Remoção - Instalação de equipamentos - PERISCO	Bem de Controle				Barra Longa/Marana		01/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BP/SA	P10	804											4.3.1.2.1	7 Remoção de Material de Interesse Histórico e Patrimônio Histórico de Projeto Certo, contribuindo para um milhão de 720, de um total de 724	Edificação/Ação						01/06/2016	08/01/2021	Concluido					

PA	Grupo	Código Tabela	Programa	Resolução Legislativa de Referência	Classificação	Tipo de Classificação	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Execução/Realização	Conteúdo	Justificativa	Estado de Justificação	Descrição de Justificação	Processo de Justificação	Nível de Justificação	10. Nível Hierárquico	Nome de Tabela	Nível Hierárquico	Processo de Justificação	Descrição/Objetivo	Município afetado	Localidade (Localidade do Município)	Público-Alvo	Data de Realização do Projeto	Tabela de Referência do Projeto	Processo de Referência do Projeto	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Processo de Referência do Projeto
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804											4.3.1.2.2	7 Termos de Ato de Recuperação de Material de Resíduos Sólidos, contribuindo para um resultado de 100, de um total de 124	Entrega/Ação						02/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P04	SP12; SP13	B1; B2; B3; B4		3	EB	01003081020 200453000	Parcialmente Justificado	4.4	PF0039 - Recuperação de Estruturas de Apoio	Projeto/Processo/Modalidade	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P04	SP13	B1; B2; B3; B4				Sem Justificação	4.4.1	Recuperação de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	03/01/2017	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.1.1.1	139 Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	03/01/2017	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.1.1.2	43 Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.1.1.3	150 Termos de Ato de Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	03/01/2017	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.1.1.4	7 Termos de Ato de Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 491, de um total de 1037	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P04	SP13	B1; B2; B3; B4		3	EB	01003081020 200453000	Parcialmente Justificado	4.4.3	Recuperação de Estruturas de Apoio - Subestrutura - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			21/06/2019	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.3.1	139 Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							01/08/2019	26/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.3.2	38 Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							01/08/2019	26/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.3.3	130 Termos de Ato de Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							01/08/2019	A definir	Paralelo					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.4.3.4	20 Termos de Ato de Recuperação de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 491, de um total de 1037	Entrega/Ação							01/03/2019	A definir	Paralelo					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P05	SP14; SP15	B1; B2; B3; B4				Sem Justificação	4.5	PF0039 - Recuperação de Acesso	Projeto/Processo/Modalidade	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	31/07/2019	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P05	SP14	B1; B2; B3; B4				Sem Justificação	4.5.1	Recuperação de Acesso - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.1.1	18 Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.1.2	8 Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.1.3	2 Termos de Ato de Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.1.4	2 Termos de Ato de Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 491, de um total de 1037	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P05	SP15	B1; B2; B3; B4				Sem Justificação	4.5.4	Recuperação de Acesso - Infraestrutura - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			21/03/2019	11/07/2019	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.4.1	1 Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							14/06/2019	11/07/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.4.2	4 Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							14/06/2019	11/07/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.4.3	8 Termos de Ato de Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							14/06/2019	11/07/2019	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.5.4.4	1 Termos de Ato de Acesso Recuperado Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 491, de um total de 1037	Entrega/Ação							14/06/2019	11/07/2019	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P06	SP16; SP17	B1; B3				Sem Justificação	4.6	PF0136 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta)	Projeto/Processo/Modalidade	B1; B3	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa			04/12/2015	27/08/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P06	SP16	B1; B3				Sem Justificação	4.6.1	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B3	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.6.1.1	31 Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.6.1.2	23 Termos de Ato de Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P06	SP17	B1; B3				Sem Justificação	4.6.4	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B3	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa			26/06/2017	26/02/2018	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.6.4.1	158 Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um resultado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							26/02/2018	27/02/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804										4.6.4.2	145 Termos de Ato de Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 879, de um total de 881	Entrega/Ação							26/02/2018	27/02/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P07	SP18; SP19	B1; B2; B3; B4		3	EA	01003081020 200453000	Parcialmente Justificado	4.7	PF0137 - Recuperação de Edificações	Projeto/Processo/Modalidade	B1; B2; B3; B4	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-BFSA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS6	E-CAPT; E-PAIS; E-PAIS; E-PAIS	P07	SP18	B1; B3				Sem Justificação	4.7.1	Recuperação de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	B1; B3	Implementar ações para a recuperação e das áreas parietais e não parietais, melhorando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura de apoio, e melhorando a infraestrutura de infraestrutura	Barra Longa/Melhoria			04/12/2015	30/12/2016	Concluído						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	Anual	Maior – Melhoi	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	100	
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	435	
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	870	
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	100	
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Concluído	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	Semestral	Maior – Melhoi	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	63,3	
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	8,94	
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal	Maior – Melhoi	quantidade absol	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	27	
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Semestral	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,22	
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	8,69	
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	8,88	
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	49,79	
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	Anual	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,58	
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	Mensal	Maior – Melhoi	número absolut	-	Em medição	Não finalístico	04/2024	52	
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Trimestral	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	8,93	
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Anual	Maior – Melhoi	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	3,45	
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Anual	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,85	
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Anual	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	2,9	
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	Anual	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,1	
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	Mensal	Menor – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	22,74	
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	95,41	
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	74,65	
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	98,33	
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	96,25	
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	90,05	
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	98,76	
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhoi	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	97,73	

PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias	Mensal	Maior – Melho	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	96,25	gistradas para ser
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	Mensal	Maior – Melho	%	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	39	
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Mensal	Menor – Melho	úmero de dia	-	Em medição	Não finalístico	05/2024	43,5	
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	Mensal	Maior – Melho	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	58,9	
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	Trimestral	Maior – Melho	%	80	Em medição	Não finalístico	05/2024	92,63	
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	Bimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	98,15	
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	Bimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	15,6	
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Bimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	66,67	
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	98,48	
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	85,34	
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	78,59	
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	47,41	
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	97,73	
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	Anual	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	83	
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Mensal	Maior – Melho	Contratos	7500	Em medição	Não Finalístico	04/2024	3405	
PG018	I04 – Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	Mensal	Maior – Melho	%	80	Concluído	Não Finalístico	11/2023	90	
PG018	I05 – Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Semestral	Maior – Melho	Atendimentos	1000	Concluído	Não Finalístico	07/2023	2603	
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Mensal	Maior – Melho	Ações	12	Concluído	Não Finalístico	01/2024	12	
PG018	I07 – Número de empreendedores atendidos no PG 18	Semestral	Maior – Melho	Atendimentos	7650	Em medição	Não Finalístico	01/2024	5020	
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	Quadrimestral	Maior – Melho	%	>=80	Concluído	Finalístico	12/2020	84	
PG025	I02 – Índice de solo exposto	Anual	Menor – Melho	%	<=20	Concluído	Finalístico	12/2020	2	
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	Trimestral	Maior – Melho	t/ha	>=6	Concluído	Finalístico	03/2020	20	
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	Anual	Maior – Melho	%	>=80	Concluído	Finalístico	03/2020	90	
PG025	I05 – Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melho	%	>40	Em medição	Finalístico	11/2022	58,8	
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melho	º indivíduos/h	>940	Em medição	Finalístico	11/2022	1492	
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melho	%	<=35	Em medição	Finalístico	11/2022	68,06	
PG025	I08 – Índice de solo exposto – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melho	%	<15	Em medição	Finalístico	10/2022	13,11	
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Anual	Maior – Melho	Unidade	5000	Em medição	Finalístico	01/2023	75	
PG027	I01 – Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melho	%	>40	Em medição	Finalístico	01/2023	55	
PG027	I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, enriquecimento e adensamento)	Anual	Maior – Melho	º indivíduos/h	>2000	Em medição	Finalístico	01/2023	1865	
PG027	I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas)	Anual	Maior – Melho	º indivíduos/h	>1200	Em medição	Finalístico	01/2023	1033	
PG027	I03 - Cobertura do dossel	Anual	Maior – Melho	%	>=80	Em medição	Finalístico	01/2023	56	
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	09/2023	100	
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	16,19	
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	Semestral	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A		
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	Semestral	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A		
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	Semestral	Maior – Melho	%	100	Concluído	Não finalístico	04/2022	100	
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	Semestral	Maior – Melho	%	100	Concluído	Não Finalístico	08/2023	100	
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	Sazonal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	06/2023	44,29	
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	2954	
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	3	
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	3	

PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto	Em medição	Não Finalístico	03/2024	4,5	
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto	Em medição	Não Finalístico	03/2024	8,4	
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melho	Porcentagem	Em medição	Não Finalístico	03/2024	0	
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melho	úmero absoluto	Em medição	Não Finalístico	03/2024	0	
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	Mensal	Maior – Melho	#	il sessões (ace	Em medição	Não finalístico	05/2024	104138
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	Mensal	Maior – Melho	#	mil visualizaç	Em medição	Não finalístico	05/2024	98403
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	Mensal	Menor – Melho	h	dia (24 horas	Em medição	Não finalístico	05/2024	4,92
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	Mensal	Maior – Melho	%	90	Em medição	Não finalístico	04/2024	100
PG038	I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melho	%	90	Em medição	Não finalístico	05/2024	99,24
PG038	I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melho	%	80	Em medição	Não finalístico	05/2024	97,14
PG038	I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	Mensal	Maior – Melho	%	90	Em medição	Não finalístico	04/2024	100
PG038	I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriadoce.org	Mensal	Maior – Melho	%	95	Em medição	Não finalístico	03/2024	100
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	22,64
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	Anual	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Anual	Maior – Melho	%	100	Concluído	Finalístico	11/2023	100
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melho	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Mensal	Maior – Melho	%	100	Concluído	Finalístico	03/2024	100
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	96
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	Mensal	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	05/2024	47