



F U N D A Ç ã O  
**renova**

**Relatório Mensal de Atividades**

*Grupo 03*

Fevereiro 2024

## DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

**DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):**

<b>Informação</b>	<b>Descrição</b>
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (clar documento CIF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG001	Grupo 03	CT-OS	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Programa	Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da			odas as pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram seu cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da CI	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.273,47	R\$ 267.460.140,74	R\$ 65.462.132,73	80%
PG002	Grupo 03	CT-OS	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Programa	Ressarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou morais (perdas econômicas) devido ao rompimento da barragem de Fundão.	Acailaca;Açucena;Afonso Cláudio;Almorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Galiléia;Governador Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantêmopolis;Mariana;Marilac;Marilândia;Matias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santa Maria do Suaçu;Santa Rita do Iúteo;Santa Teresa;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São José da Safira;São José do	Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.770.754.732,64	R\$ 14.623.021.400,25	R\$ 2.147.733.332,39	87%	
PG003	Grupo 03	CT-IPCT	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021			0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa		Aracruz;Resplendor			25/02/2016	02/07/2029	Em andamento	R\$ 836.953.106,32	R\$ 627.227.135,49	R\$ 209.725.970,83	75%
PG004	Grupo 03	CT-IPCT	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Implantar as ações reparatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta -TTAC.	Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Pílcido;Pedra Preta;Caná do Reino;Viana;Córrego do Itúcio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F	Quilombolas; Falscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733.086,30	R\$ 76.265.881,64	R\$ 79.467.204,66	49%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Programa	Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), aquicultores(as) e ameiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de ações coletivas, buscando a recomposição das áreas produtivas e das condições para produção.	Almorés;Alpercata;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conceição da Barra;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itueta;Marilândia;Marilínia;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem...	Governador Valadares e Rio Doce	Pescadores profissionais e aquicultores regularizados	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 148.639.290,42	R\$ 50.385.128,57	R\$ 98.254.161,85	34%
PG021	Grupo 03	CT-OS	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 d	Almorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobralia;Sooretama;Tumiritinga	O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374.504,40	R\$ 2.761.557.240,48	R\$ 521.817.263,92	84%	

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (color documento CTF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Rejeitos	Programa	O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que	Acaiaca;Almorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Piranga;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 827.309.514,43	R\$ 629.190.293,90	R\$ 198.119.220,53	76%
PG032	Grupo 03	CT-SHQA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021			0	PG032 - Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa		Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;Tumiritinga			15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	R\$ 1.064.445.170,00	R\$ 839.112.291,00	R\$ 225.332.879,00	79%
PG034	Grupo 03	CT-GRSA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação a Emergências Ambientais	Programa	Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TT	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesa Civil Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458.236,76	R\$ 33.639.658,05	R\$ 13.818.578,71	71%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Sem Judicialização	0	PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	Programa	Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance				10/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 94.899.939,79	R\$ 85.088.402,80	R\$ 9.811.536,99	90%
PG008	Grupo 03	CT-INFRA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vilas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	Barra Longa Mariana	Gesteira Bento Rodrigues Paracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.	06/11/2015	31/12/2030	Em andamento	R\$ 5.678.153.046,83	R\$ 4.785.303.512,26	R\$ 892.849.534,57	84%
PG009	Grupo 03	CT-INFRA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves; Exo 5	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Pílcido, Merengo, etc)	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Pílcido, Merengo, etc)	Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa		31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.460.486,65	R\$ 1.904.022.465,48	R\$ 177.438.021,17	91%

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	29/02/2024	N/A	Não houve progressos neste mês
PG002	29/02/2024	N/A	Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.
PG002	29/02/2024	N/A	Até o momento, 107.778 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003	29/02/2024	Resplendor	Conclusão do cadastro da Associação Indígena Nakrerre como fornecedor da Fundação renova. Esta ação é uma das etapas para formalização de parceria com a Associação para implantação do projeto de Produção de Silagem, visando o fim da entrega de silagem.
PG003	29/02/2024	Resplendor	Acompanhamento das reuniões sobre definição de critérios de inclusão de famílias realizadas pelos caciques e comunidade em geral.
PG003	29/02/2024	Resplendor	Visita técnica ao território com equipe da infraestrutura para realização de relatório de obras na TI Krenak.
PG003	29/02/2024	Tupiniquim-Guarani	Iniciado a implantação do poço que subsidiará a operação do SAA na aldeia de Nova Esperança, previsão para conclusão em março de 2024.
PG003	29/02/2024	Tupiniquim-Guarani	Em 20/02 reunião presencial Amarelos em conjunto com a Sesai, Dsei e Funai foi apresentado pela Hidropoços a data de início da perfuração e prazos para elaboração dos projetos. Início previsto das obras de perfuração agendada para 25/03/24.
PG004	29/02/2024	Quilombolas	Execução da oficina de Manejo de Composteira e 1º Ação Prática dos Agentes Locais, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ
PG004	29/02/2024	Quilombolas	Visita Técnica à Comunidade Quilombola de São Domingos, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ
PG004	29/02/2024	Quilombolas	<b>ERRATA:</b> Nos relatórios mensais de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, no item "Entregas e Fatos relevantes do mês", foi reportado, o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos titulares das famílias elegíveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questão é 178 pagamentos.
PG021	29/02/2024	N/A	Inclusão de 01 auxílio
PG021	29/02/2024	N/A	Exclusão de 05 auxílios
PG023	29/02/2024	N/A	Realizado protocolo do relatório técnico da Campanha J e K do Monitoramento intracalha, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0384), em 09/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 603 de 2022.

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG023	29/02/2024	N/A	Realizado protocolo do relatório anual de monitoramento da qualidade do ar (Ano 2023), na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0306), em 06/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.
PG032	05/02/2024	N/A	No dia 05 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - Boninsegna/ES; - Galiléia/MG; - Tumiritinga/MG.
PG032	06/02/2024	N/A	No dia 06 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - São Tomé do Rio Doce/MG; - Resplendor/MG.
PG032	07/02/2024	N/A	No dia 07 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - Pedra Corrida/MG; - Itueta/MG.
PG032	01/02/2024	N/A	No dia 01 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Columbia.
PG032	09/02/2024	N/A	No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE GV – Governador Valadares/MG os documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Central. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 19 de outubro de 2023.
PG032	09/02/2024	N/A	No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado da Captação Alternativa da sede do município de Tumiritinga/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 2024.



PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	09/02/2024	N/A	No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado do Acesso Definitivo da ETA do município de Tumiritinga/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 2024.
PG032	15/02/2024	N/A	No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado da Automação e Telemetria dos Poços, STA e ETA do município de Resplendor/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 06 de fevereiro de 2024.
PG032	15/02/2024	N/A	No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto conceitual da ETA e UTR do município de Itueta/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 07 de fevereiro de 2024.
PG032	02/02/2024	N/A	No dia 02 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Complementares das ETAS (ETAPA 01 – Leitos Filtrantes) do município de Colatina/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.
PG032	21/02/2024	N/A	No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório Consolidado de Operação Assistida do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água de Pedra Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.
PG032	21/02/2024	N/A	No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório do 2º Trimestre de Monitoramento da Funcionalidade do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água de Pedra Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.
PG032	22/02/2024	N/A	No dia 22 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Estruturantes das ETAS Marista, N. Sra. Aparecida e Columbia, do município de Colatina/ES. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.
PG032	15/02/2024	N/A	No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova iniciou a Operação Assistida do Sistema de Abastecimento de Água de Boninsegna/ES.
PG032	29/02/2024	N/A	No dia 29 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou nos autos do Eixo 09, a Proposta Técnica para os Testes de Tratabilidade da Água nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.
PG034	29/02/2024	N/A	Não houve progressos neste mês

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG001	29/02/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	90833	Unidade
PG001	29/02/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	79310	Unidade
PG001	29/02/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	221782	Unidade
PG001	29/02/2024	Número de solicitações de cadastro	177011	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10967	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10916	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320179	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264988	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270372	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291488	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2088624578	Unidade
PG002	29/02/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305523755,2	Unidade
PG002	29/02/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	834	Unidade
PG002	29/02/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	846	Unidade
PG002	29/02/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1562	Unidade
PG002	29/02/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	107778	Unidade
PG003	29/02/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181	Unidade
PG003	29/02/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2300148	R\$
PG003	29/02/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600	Unidade
PG003	29/02/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	87000	Litros
PG003	29/02/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108	Unidade
PG003	29/02/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100	Unidade
PG003	29/02/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	7500	Kg
PG003	29/02/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100	Unidade
PG003	29/02/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	240	Toneladas
PG003	29/02/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174	Unidade
PG003	29/02/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	5692,2	m³
PG003	29/02/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	174	Unidade
PG003	29/02/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1255,8	m³
PG003	29/02/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	90720	Kg

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG003	29/02/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	293	Unidade
PG003	29/02/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1468307,51	R\$
PG003	29/02/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1348	Unidade
PG003	29/02/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3804579,68	R\$
PG003	29/02/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293	Unidade
PG003	29/02/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	36100	Litros
PG004	29/02/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	183	Unidade
PG004	29/02/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17	Unidade
PG016	29/02/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	16	Unidade
PG016	29/02/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	65	Unidade
PG016	29/02/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	2	Unidade
PG016	29/02/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4	Unidade
PG016	29/02/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2	Unidade
PG016	29/02/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	11	Unidade
PG021	29/02/2024	Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento	2748597856	Unidade
PG021	29/02/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14081	Unidade
PG021	29/02/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31475	Unidade
PG032	29/02/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	Unidade
PG032	29/02/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20	Unidade
PG042	29/02/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	29,954	R\$ MM
PG042	29/02/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	19	Unidade
PG042	29/02/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40	Unidade
PG042	29/02/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM
PG042	29/02/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2	Unidade

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG042	29/02/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1	Unidade
PG042	29/02/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654720	R\$