



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Fevereiro/2020

Sumário

Apresentação	5
Sumário Executivo	6
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	14
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	21
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas.....	26
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais.....	32
PG005 Programa de Proteção Social	36
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	41
PG007 Programa de Assistência aos Animais.....	70
PG008 Reconstrução de Vilas.....	76
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	89
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	96
PG011 Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar.....	103
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística.....	107
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	111

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.....	115
PG015 Promoção da Inovação	119
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	122
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	128
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	136
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	140
PG020 Estímulo à Contratação Local	144
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	149
PG023 Manejo de Rejeitos	154
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	159
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas.....	165
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	170
PG028 Conservação da Biodiversidade.....	175
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	179
PG030 Fauna e Flora terrestre	183
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	187
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.....	195

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	202
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	209
PG035 Programa de Informação para a População	213
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	217
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	222
PG039 Unidades de Conservação	228
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	233
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	240
Glossário	245
Segurança	251
Gestão Econômica	253

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em fevereiro de 2020, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em fevereiro foi dado o primeiro passo para a definição e construção da plataforma online do Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS). Neste período ainda foram retomadas as atividades das estações automáticas localizadas à montante e à jusante da Usina Hidroelétrica Risoleta Neves (PG038, pág. 222), e finalizada a contratação para desenvolvimento do estudo de investigação do material inconsolidado, que tem o intuito de pesquisar se existe o impacto de contaminação pela fração coloidal do rejeito.

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, dentro das ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 154). Em fevereiro, foi implantada uma nova estação de monitoramento da qualidade do ar no município de Rio Doce, em Minas Gerais. Dentro do programa, merecem destaque as entregas realizadas no âmbito da Ação Civil Pública (ACP), que compreenderam o documento consolidado com a revisão do escopo dos indicadores e metas das ações relativas ao manejo de rejeitos dos trechos 13 ao 16; os estudos de modelagem da dinâmica marinha de sedimentos do trecho 17; o Plano de Manejo de Rejeitos do trecho 15; e o relatório parcial referente aos estudos do projeto piloto de renaturalização no Gualaxo do Norte.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 89) a qual, até o mês de fevereiro, já bombeou

959 mil m³ de material do reservatório. Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as ações de infraestrutura como: recuperação das ombreiras e de acesso ao barramento; manutenção de avarias no extravasor e de drenagens superficiais; manutenção e execução de gabião; e execução de cerca e bioengenharia, os quais mereceram destaque no mês de fevereiro.

No âmbito da conservação da biodiversidade (PG028, pág. 175), foi firmado aditivo contratual com a Fundação Pró-Tamar para realização do monitoramento satelital de tartarugas marinhas na planície costeira do Rio Doce, além do início das atividades de campo do estudo da ictiofauna da bacia do rio Doce, conduzido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa.

Com foco nas Unidades de Conservação (PG039, pág. 228), foram realizadas reuniões com secretários de meio ambiente estadual e municipais do Estado da Bahia. Os objetivos das reuniões foram apresentar os trabalhos da Fundação Renova no estado, discutir os problemas enfrentados durante a realização das ações de avaliação de impacto ambiental nas Unidades de Conservação da Bahia e obter apoio das secretarias para dar continuidade ao estudo de avaliação de impactos na região.

Ainda em fevereiro, foi apresentado ao Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) o andamento do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (PG030, pág. 183). Na ocasião foi discutido, dentre outros temas, o Plano de Ação em andamento pelos programas da frente de Uso Sustentável da Terra.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 70), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 377 animais domésticos nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.604 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade às atividades de assistência técnica e extensão rural (ATER) individuais e coletivas, além de execução de plantio agrícola e recuperação de pasto em Barra Longa, entrega de alimentos aos animais e construção de infraestruturas rurais (PG017, pág. 128). Merece destaque nesta região a realização da oficina de Sistema Agroflorestal (SAF) em Santa Cruz do Escalvado, onde foram implantadas unidades demonstrativas das técnicas de manutenção e manejo de agrofloresta. Na região do Médio Rio Doce, foi realizado o curso de capacitação em fruticultura, nos municípios de Conselheiro Pena e Galiléia. Em Tumiritinga e Periquito, foi elaborado o Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) e foram realizadas atividades de assistência técnica e extensão social (ATES)

A gerência de Uso Sustentável da Terra (UST) também tem se empenhado nas ações de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) (PG026, pág. 165) e de Nascentes (PG027, pág. 170), promovendo em fevereiro, dentre outras atividades, o plantio em propriedades do município de Coimbra.

Ainda em relação às propriedades rurais (PG040, pág. 233), produtores do território de Fundão a Candonga que assinaram o termo de autorização de coleta e uso dos dados sobre suas propriedades tiveram a oportunidade de retificação ou ratificação de 13 cadastros ambientais rurais (CAR), dentro de um universo de 240 propriedades elegíveis.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 14), 1.325 entrevistas referentes à Fase 1 já ocorreram em Mariana, resultando em 728 vistorias realizadas neste município.

As indenizações e ressarcimentos pagos aos impactados atingiram um total de 9.659 (99% das propostas aceitas), sendo 81 pagamentos realizados no mês de fevereiro

(PG002, pág. 21). Em relação à campanha de Mariana, das 269 indenizações pagas até agora, 20 foram realizadas em fevereiro. Os pagamentos de lucro cessante atingiram a marca de 2.631 unidades, dentre um universo de 4.259 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 149), atualmente existem 33.021 pessoas assistidas, com um total de 14.698 pagamentos. Em fevereiro, 26 novos auxílios foram incluídos no programa.

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 122). Em fevereiro, dentre as ações realizadas pelo programa, o destaque foi para a conclusão da contratação da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro em Minas Gerais e Espírito Santo.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 32), o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.122 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 192 na Terra Indígena de Comboios. As 130 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam o auxílio extra emergencial, além de água, silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Foi realizado também o pagamento de auxílio financeiro emergencial a 179 pessoas elegíveis da Comunidade Quilombola de Degredo e 210 dos Faiscadores. E, para dar prosseguimento às ações de proteção social (PG005, pág. 36), foram assinados novos termos de cooperação técnica e financeira com os municípios de Caratinga e Periquito. Foi realizado também o evento "Baile de Carnaval do Idoso", primeira oficina do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no município de Mariana.

Garantir apoio psicopedagógico às escolas impactadas de Mariana e Barra Longa é um dos objetivos do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade (PG011, pág. 103) que concluiu, em fevereiro, o marco referencial para a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 30 escolas da rede municipal de Mariana, onde

também entregou o evento de socialização da comunidade escolar a partir do Conexão Férias 2020. Para fomentar as atividades esportivas, de lazer, culturais e artísticas, também foram concluídas as inscrições e as oficinas para esclarecimento de dúvidas sobre o Edital Doce no Estado do Espírito Santo (PG013, pág. 111). E, para dar continuidade ao processo de interfaces da educação para planejamento de territórios sustentáveis, no âmbito da educação ambiental (PG033, pág. 202), muito foi feito em fevereiro dentro do Projeto de Formação de Lideranças Jovens. Foram concluídas, para as áreas 1, 2, 3 e 5, ações de contratação de funcionários para escritórios e validação de planos de trabalho das instituições responsáveis pelo 1º ciclo do projeto.

Em Mariana, foram apresentadas propostas para o plano diretor do município, por meio de audiência pública, que abordou temas como aspectos ambientais e de saneamento, aspectos socioeconômicos, agropecuária, turismo, entre outros. No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG018, pág. 136).

Os micro e pequenos negócios também merecem destaque dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em fevereiro (PG019, pág. 140). Foram realizados dois encontros coletivos para a estruturação de planos de negócios referentes à Etapa 3 do projeto Assessoria para o Desenvolvimento da Cultura Empreendedora, em parceria com o Instituto Criare Rio, para as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana. Em relação ao desenvolvimento de grupos produtivos, foram realizados a palestra “Empreendendo através da economia criativa e produção associada” e o encontro com a Associação Mães da Colina, em Mariana, para diagnóstico e solução de problemas do grupo. Além destas ações, foi concluído o curso de qualificação profissional “Iniciação Profissional em Soldador no Processo Eletrodo Revestido em

Mariana, palestras e seminários em Mariana e Governador Valadares e assistências aos fornecedores do município de Governador Valadares (PG020, pág. 144).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 41; PG035, pág. 213 e PG036, pág. 217), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros. O contato pode ser feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis. A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019, passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações, assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias recebidas.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

A frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032, pág. 195) avançou consideravelmente no mês de fevereiro, com a entrega do sistema de tratamento de Galiléia, composto pela nova estação de tratamento de água (ETA), pela unidade de tratamento de resíduo (UTR), adutora, reservatório de água tratada e captação alternativa. Foi concluído também o projeto básico de captação principal e nova ETA de São Tomé do Rio Doce, em Tumiritinga, e o projeto conceitual da UTR de Linhares, além da realização de estudos geofísicos na localidade de Ipaba do Paraíso, em Santana do Paraíso, Minas Gerais. Na ETA de Regência, merece destaque a elevação da porcentagem na blendagem de água, passando a 70% de água do poço tubular e 30% de água tratada fornecida por caminhões pipa. Em relação às obras do PG032, grandes avanços ocorreram no mês de fevereiro na adequação do barrilete da captação da Lagoa Nova de Linhares; nas melhorias da ETA Vila Isa e no ramal principal da adutora e limpeza da área de captação no rio Corrente Grande, em Governador

Valadares; e nas melhorias da ETA e interligação do poço de Pedra Corrida, em Periquito.

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 187), os repasses já realizados somam R\$ 4.649.023,37, contemplando os municípios de Alpercata, Dionísio, Iapu, Marliéria, Rio Casca, São José do Goiabal, São Domingos do Prata, em Minas Gerais, e Baixo Guandu e Colatina, no Espírito Santo. O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2. No mês de fevereiro, merece destaque a autorização emitida para início das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Córrego Novo.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 96), foram realizadas ações de manutenção de acessos pavimentados e não pavimentados em vários trechos, além da instalação de bebedouros, cochos e porteiras em Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 76) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e a desistentes dos reassentamentos coletivos. A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de fevereiro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em fevereiro, foi dado início à construção das casas da quadra C e às atividades remanescentes de infraestrutura da Área 2.

Paracatu de Baixo — em fevereiro foram obtidos novos registros gerais de imóveis, totalizando 175 imóveis registrados no reassentamento.

Gesteira — seguem as discussões referentes ao reassentamento de Gesteira. Foi protocolado na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais o documento com resultado das 73 diretrizes para o reassentamento, sendo 21 sem consenso. Em fevereiro também foi concluída e protocolada na mesma instituição a análise do Anteprojeto do Parcelamento, que integra o Plano de Reassentamento Popular do Reassentamento Coletivo de Gesteira.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias e construção de edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em fevereiro, foram concluídos três novos projetos conceituais e uma ordem de serviço para início do detalhamento e compatibilização de 17 projetos.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusulas do TTAC: 20, 22, 25, 26 e 28 – Em andamento; 19 – Atrasada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 251, 346 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- **58.417** solicitações de cadastro, desde o início do programa até fevereiro/2020;
- **34.131** cadastros enviados ao CIF, correspondente a **29.972** famílias e **97.214** pessoas, desde o início do programa até fevereiro/2020.

Fatos relevantes do mês

- No cadastramento de Mariana foram realizadas 1.325 entrevistas, superando a estimativa inicial de 1.175, correspondentes à Fase 1 – aplicação do formulário de cadastro (acumulado desde o início do programa até 27/02/2020);
- Foram realizadas 728 vistorias (acumulado desde o início do programa até 27/02/2020), que representa 95% do total de 770 propriedades estimadas.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-004-00_Anexo 4_200306.xlsx.




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-004-00_Anexo 4_200306.xlsx.




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-005-00_Devolutivas_200306.xlsx e P01-RLD-003-00_ITSE_PRO_CAMPANHACIF + PROPRIEDADES_200306.xlsx.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Mensal. Fonte: P01-RLD-004-00_Anexo 4_200306.xlsx.




Gráfico 5. Cadastro Mariana - Fase 1. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-001-00_Quantitativo_P01_PMO_2020_200306.xlsx.




Gráfico 6. Cadastro Mariana - Fase 2. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-001-00_Quantitativo_P01_PMO_2020_200306.xlsx.

Curva S do programa




Gráfico 7. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusulas do TTAC: 38 – Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 18, 35, 119 – Itens 2 e 10, 141 – Item 4, 167 – Itens 1 e 2, 292 – Item 2, 298 – Item 1 – Concluídas internamente; 118 – Item 2, 167 - Item 3, 181 - Itens 5, 6, 7 e 8, 182 – Item 3, 211 - Item 2 – Reprogramadas; 111 - Item 6 – Planejada.

Entregas do ano 2020



Grandes números do programa

- Para Dano Água, até o momento foram atendidas **320.113** pessoas, sendo que **270.306** aceitaram propostas e **267.036** propostas já foram pagas (**99%** das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 275,2 milhões**.
- Para Danos Gerais, **10.043** núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que **9.932** já foram pagos (**99%** dos casos). Outros **1.236** núcleos familiares receberam antecipações das indenizações. Atualmente **415** negociações estão em andamento. Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 754,5 milhões**.

Fatos relevantes do mês

- Pagamento de 81 (oitenta e uma) indenizações das campanhas 1, 2 e 3. Até o momento, foi realizado o pagamento de 9.659 indenizações, 99% do total de propostas aceitas.
- Pagamento de 20 (vinte) indenizações da campanha Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de 269 indenizações, o que representa 90% do total de propostas aceitas.
- Pagamento de 2.365 (dois mil trezentos e sessenta e cinco) indenizações de lucro cessante 2019. Até o momento, foram pagas 2.631 indenizações (62% do total das 4.259 propostas aceitas) e 15 pessoas negaram acordo.
- Pagamento de 42 indenizações dos Camaroeiros da Praia de Suá, do total de 154 atendimentos.

Indicadores




Gráfico 2. Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P02-ANG-000-00_PlanilhaMestraPim_200303.xlsx




Gráfico 3. Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P02-ANG-000-00_PlanilhaMestraPim_200303.xlsx




Gráfico 4. Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P02-ANG-000-00_PlanilhaMestraPim_200303.xlsx

Curva S do programa




Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: 39, 43 - Incisos I, II, IV e V, 44 - Incisos II e IV - Em andamento; 43 - Parágrafo 1º e inciso III, 44 - Incisos I e III - Concluídas internamente; 44 - Inciso V - Planejadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 169 - Item 1, 187 - Itens 1 e 2, 201 - Item 2, 205 - Itens 2 e 3, 227 - Itens 1 e 2, 231 - Item 1, 335 - Item 2 e 360 - Concluídas internamente; 335 - Item 3 e 299 - Reprogramado; 200 - Item 1, 206 - Item 1 e 231 - Itens 2 e 3 - Em andamento.

Entregas do ano de 2020*





● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

*O cronograma está em revisão com novo processo de gestão de mudança da Fundação Renova e será apresentado ao Comitê Interfederativo (CIF) assim que concluído.

Grandes números do programa

- **1.492 titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- **600 pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor de 21/01/2020 até 20/02/2020 (total de 90.000 litros).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

- Pagamento do auxílio subsistência financeira às famílias atendidas - 1.122 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani;
- Envio do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim-Guarani para FUNAI e mantenedoras.

Comboios

- Pagamento do auxílio subsistência financeira às famílias atendidas - 192 famílias na Terra Indígena de Comboios;
- Envio do Estudo de Componente Indígena Comboios para FUNAI e mantenedoras;
- Fornecimento de água mineral durante 120 dias corridos a partir de 10/02/2020 como cumprimento do acordo realizado em 07/02/2020 após a manifestação de paralização da linha férrea.

Resplendor

- Pagamento do auxílio extra emergencial às famílias atendidas – 130 famílias na Terra Indígena de Resplendor;
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – 5 litros por pessoa por dia de Água Mineral de 21/01/2020 até 20/02/2020 (total de 90.000 litros);
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2020 até 20/02/2020;
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2020 até 20/02/2020;
- Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40 kg para 108 famílias de 21/01/2020 até 20/02/2020.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

*Curva S sujeita à modificações devido à futura revisão do cronograma como novo processo de gestão de mudança da Fundação Renova.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusulas do TTAC: 46 – Em andamento; 46 – parágrafo 2º – Concluída internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 154 - Item 1, 161 - Itens 1, 2 e 3, 202 - Itens 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 4, 203 Item 1, 204 - Item 1, 232 - Item 1, 255 - Item 5, 256 - Itens 1, 2 e 3, 280 - Itens 1 e 4 (ação 1), 281 - Itens 1 e 3, 298 - Item 1, 300 - Itens 1 e 2, 356 – Concluídas internamente; 155 - Item 2, 202 - Item 5, 232 - Item 2, 233 - Item 2, 298 - Item 2 e 329 - Item 1 – Em andamento; 333 - Item 2 – Reprogramada; 281 - Item 4 e 280 - Item 4 (ação 2) – Não iniciado.

Entregas do ano de 2020*



*O cronograma está em revisão com novo processo de gestão de mudança da Fundação Renova e será apresentado ao Comitê Interfederativo (CIF) assim que concluído.

Grandes números do programa

- **388 titulares** (179 quilombolas, 105 fazedores de Rio Doce e 104 fazedores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- **190 famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

- Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo;
- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 15 litros por pessoa por dia 01/02/2020 até 29/02/2020 (total de 250.060 litros);
- Finalização do levantamento de campo do estudo hidrogeológico de Degredo;
- Realização do Vemver: Tradições quilombolas - atividades de férias para crianças, adolescentes, jovens e adultos;
- Manifestação da Fundação Renova sobre o detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola.

Fiscaidores

- Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscaidores elegíveis - 209 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

* Curva S sujeita a modificações devido à futura revisão do cronograma como novo processo de gestão de mudança da Fundação Renova.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com deslocamento físico.

Cláusulas do TTAC: 58 - Concluída internamente; 54 - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 141 - Item 4, 167 - Itens 1 e 2, 180 - Item 1, 192 - Item 2, 278 - Item 1.3, 307 - Item 1, 330 e 332 - Concluídas internamente; 111 - Item 6 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020*





● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

*As atividades referentes aos demais municípios da Calha e estados (MG e ES) encontram-se em revisão devido à alteração do modo de controle das atividades referentes aos planos de trabalho acordados.

Grandes números do programa

- **22* profissionais** atuaram nos municípios de Mariana (**20** profissionais) e Barra Longa (**2** profissionais) de 20/01/2020 até 10/02/2020.

*O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para outro).

Fatos relevantes do mês

- Assinatura dos termos de cooperação técnica e financeira referentes aos municípios de Caratinga (território do Médio Rio Doce) e Periquito (território da Calha do Rio Doce), para início das atividades dos planos de trabalho acordados;
- Encaminhamento dos Planos de Ação Integrados do programa de Proteção Social às áreas de Economia e Inovação (E&I), Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Uso Sustentável da Terra (UST), Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), Canais de Relacionamento, Programa de Indenização Mediada (PIM) e Direitos Humanos da Fundação Renova para validação pelas gerências dos programas envolvidos e início das atividades conforme previsto;
- Realização do evento "Baile de Carnaval do idoso", primeira oficina do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Mariana/MG (território de Mariana).

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivos

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Fundação Renova, no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda, o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria - que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva territorial.

Cláusulas do TTAC: 59 – Planejada; 65, 66, 67 – Itens a, b, c, 68, 69, 70, 71 e 72 – Concluídas internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105 – Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números. Fonte: Módulo SGS Agendas de Diálogo.

INDICADOR	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	22	29	3158
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	11	9	869
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	0	0	11
Total de Participantes em Reuniões			110.806

Entregas e fatos relevantes do mês

Mariana:

- Em Bento Rodrigues, foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho para prestação de contas e esclarecimentos sobre as obras e condicionantes ambientais do reassentamento coletivo. Destaque, também, para a continuidade das visitas ao Canteiro de Obras, para monitoramento e fiscalização do andamento do reassentamento coletivo da comunidade. Foi realizada, ainda, reunião com a Associação Comunitária e o time de futebol de Bento Rodrigues para discussão sobre os locais destinados ao uso dos dois grupos no reassentamento e reunião com a Prefeitura de Mariana para devolutivas sobre a área disponibilizada para a sede da Associação;
- Em Paracatu de Baixo, foi realizada reunião do Grupo de Trabalho para, entre outras pautas, apresentação da proposta de atuação com jovens da comunidade, esclarecimento de ações de licenciamento ambiental e discussão sobre o destino

da madeira derivada de supressão vegetal na área do reassentamento. Além disso, foi dada continuidade às visitas às obras, com a participação da Comissão de Fiscalização, para monitoramento do processo;

- Foi realizada reunião com a comunidade de Furquim, para tratativas sobre a implementação das condicionantes do reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo e demais ações compensatórias na localidade e esclarecimentos sobre as atividades e contratação de mão de obra local por empresas terceirizadas pela Fundação Renova;
- Em Camargos, foi realizada reunião para atualização do status e disponibilização de informações sobre as obras de recuperação da cachoeira da localidade, calçamento do distrito e estudos para melhorias no Sistema de Abastecimento de Água.

Alto Rio Doce:

- Em Barra Longa, foi realizada reunião com a população local e Comissão de Atingidos para continuidade da discussão sobre as diretrizes do reassentamento coletivo da comunidade de Gesteira;
- Em Santa Cruz do Escalvado, foi realizada reunião com a Comissão de Atingidos para apresentação e validação do cronograma do Diagnóstico Sócio Participativo, a ser realizado no município;
- Mobilização de jovens das comunidades de Novo Soberbo, Jerônimo e Sede (Santa Cruz do Escalvado) e Jorge (Rio Doce) para participação no projeto de Desenvolvimento de Jovens Talentos, promovido em parceria com Instituto Elos;

- Realização do “VimVer Candonga” com membros da comunidade de Jerônimo (Rio Doce), contemplando visita guiada às obras de recuperação da UHE Risoleta Neves para promoção de transparência sobre as ações em curso.

Calha do Rio Doce:

- Em Bom Jesus do Galho, foi realizada reunião com a Comissão de Atingidos de Revés do Belém para apresentação das ações e atuação dos programas que integram o eixo de Uso Sustentável da Terra (UST) da Fundação Renova;
- Em Bugre, foram apresentadas as ações de fomento ao empreendedorismo local, protagonismo feminino e desenvolvimento comunitário em reunião realizada com mulheres artesãs de São Lourenço.

Médio Rio Doce:

- Em Belo Oriente e Pedra Corrida (Periquito), foram realizadas reuniões para apresentação do projeto de Desenvolvimento dos Jovens Talentos, realizado em parceria com o Instituto Elos. A temática também foi tratada em reuniões com moradores de Galileia e lideranças de Baguari (Governador Valadares), que apresentaram, ainda, informações sobre os cursos de capacitação para produtores rurais, ofertados em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG) e esclarecimentos sobre outras ações da Fundação Renova. Esta última pauta também foi tema de reunião realizada com moradores de Conselheiro Pena;

- Em Periquito, foi realizada reunião com os comerciantes da rodovia BR-381, para apresentação e esclarecimentos sobre a atuação do Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, bem como discussões sobre as demais ações de atendimento a esse público;
- Foi realizada reunião em Cachoeira Escura (Belo Oriente) para apresentação do Edital Doce e esclarecimentos sobre a atuação da assessoria técnica no território, andamento da Política Indenizatória do “Pescador de Fato” e do Cadastro Integrado e pagamento de indenizações e Auxílio Financeiro Emergencial a pessoas que praticavam a pesca de subsistência.

Baixo Rio Doce:

- Foi realizada reunião para apresentação do Edital Doce aos moradores de Mascarenhas (Baixo Guandu) e Marilândia e aos integrantes de associações culturais de Colatina;
- Em Colatina, foi realizada reunião com pescadores para o recebimento de reivindicações referentes ao recebimento de Auxílio Financeiro Emergencial, pagamento de indenização e execução da Política Indenizatória do “Pescador de Fato”;
- Em Resplendor, foi realizada reunião com moradores locais para apresentação do Sistema de Abastecimento de Água do município e visita à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e obras de melhorias no Córrego do Barroso;

- Foi realizada reunião com os fornecedores da Feira do Empreendedor, em Resplendor, para a apresentação dos programas e ações da área de Economia de Inovação e discussão sobre a formação de uma associação de feirantes.

Foz Rio Doce/Litoral ES:

- Em Patrimônio da Lagoa (Sooretama), foi realizada reunião com moradores da comunidade de para apresentação da proposta indenizatória para os pescadores comerciais.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020). Fonte: ICTS Management (fevereiro/2020).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS – ACUMULADO (2015 a 2020)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS – MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)
8340	279

Tabela 3. Manifestações recebidas. Fonte: ICTS Management (fevereiro/2020).

MÊS DE REFERÊNCIA	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
Janeiro/2020	248	281
Fevereiro/2020	313	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

- As atividades da Ouvidoria no presente relatório se distribuem em duas linhas de atuação: a) Processo de gestão das manifestações (assegurando o devido registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e remediação); b) Agenda de compromissos e atividades do Ouvidor e equipe;

- Foram abertas 313 manifestações na Ouvidoria em fevereiro de 2020. Desta forma o somatório de novas manifestações de 2020 (janeiro e fevereiro) é de 561. Em comparação com os últimos meses do ano de 2019 (novembro e dezembro), percebeu-se um aumento de 63%;
- Em fevereiro de 2020, 96% das manifestações registradas na Ouvidoria ocorreram de maneira identificada, sendo que 16% foram realizadas pelo atendente do 0800 da Ouvidoria, 74% pelo site (com uma considerável parcela de manifestações de coletividades – Santa Cruz do Escalvado e Estuário/Conceição da Barra) e 6% foram reclamações encaminhadas pelos canais de relacionamento – identificados nos casos de alta vulnerabilidade social e/ou possível negligência no atendimento pela Fundação Renova;
- Na tipologia consolidada, 90% das manifestações abertas em fevereiro de 2020 referem-se a reclamações relativas aos processos e prazos de atendimento de respostas da Fundação Renova, destacadamente falta de previsibilidade, transparência, morosidade, discordância com procedimentos e baixa acessibilidade são os principais motivos de queixas. Em seguida, os principais motivos das manifestações são denúncias de concessão indevida de auxílio financeiro, irregularidades no processo de indenização e relatos de má intenção/ato ilícito;
- Em fevereiro 18 manifestações foram finalizadas;
- Ao final do mês de fevereiro, havia 2.318 manifestações em aberto, sendo 955 análises (aguardando resposta dos programas) e 1.363 aguardando processo de finalização;
- Continuidade do trabalho de monitoria de ligações da Ouvidoria;

- Elaboração e envio do Relatório *Ramboll*/Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Força tarefa Ministério Público Federal (MPF);
- Reunião do Ouvidor e assessoria com os atingidos de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, participação através da Comissão dos Atingidos;
- Participação do Ouvidor no Comitê Interfederativo (CIF);
- Desenvolvimento de Políticas de enfrentamento ao Assédio;
- Reunião de Casos Críticos para Pequenas Grandes Soluções;
- Reunião de Treinamento da equipe de Governança Social;
- Realização de reuniões realizadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Ministério Público Federal (MPF), Fundo Brasil e Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as comissões de atingidos e atingidas do Vale do Aço (Naque, Pedra Corrida, Cachoeira Escura e Periquito);
- Divulgação do Ouvidor no Boletim Jornada com informações da Ouvidoria;
- Participação da Ouvidora na Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CTPDCS) realizada em Vitória no dia 18/02/2020;
- Imersão do Ouvidor Geral nos processos da Fundação Renova (realização de reuniões com os principais gerentes de programas);
- Elaboração e início de aplicação do Plano de Comunicação do Ouvidor Geral para todos os atingidos;
- Reunião Mensal de alinhamento com o Diretor Presidente da Fundação Renova;

- Participação do Ouvidor Geral na reunião do Conselho Curador (via *Skype*);
- Participação do Ouvidor Geral na reunião da Comissão de Luta e Defesa da Pesca Artesanal e do Rio Doce no dia 27/02/2020 em Linhares, realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados de Linhares.

Nota: As entregas e fatos relevantes sem evidência devem-se à indisponibilidade das mesmas, devido ao cunho confidencial.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q1 (Fevereiro/2020). Fonte: P06-RLD-000-00_Pesquisa Satisfação CIAs_200229.xlsx.




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q2, Q1=SIM (Fevereiro/2020). Fonte: P06-RLD-000-00_Pesquisa Satisfação CIAs_200229.xlsx.




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q2, Q1=NÃO (Fevereiro /2020). Fonte: P06-RLD-000-00_Pesquisa Satisfação CIAs_200229.xlsx.




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (Fevereiro/2020). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_200229.xlsx.




Gráfico 5. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=SIM (Fevereiro/2020). P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_200229.xlsx.




Gráfico 6. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=NÃO (Fevereiro/2020). P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_200229.xlsx.

Fatos relevantes do mês

- Realização de ações do Centro de Informações e Atendimento Móvel (CIA Móvel) nas comunidades de Baguari (05 e 12/02/20), Ilha Brava (06/02/20) e em Governador Valadares, no Território do Médio Rio Doce;
- Realização de ações de CIA Móvel na sede de Galileia (05/02/20) e na sede de Conselheiro Pena (11/02/20), no Território do Médio Rio Doce, com foco em realização de inscrições para os cursos oferecidos pela Fundação Renova em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG);
- Realização de ação de CIA Móvel na comunidade de Patrimônio da Lagoa (06/02/20) em Sooretama, no Território da Foz do Rio Doce;
- Treinamento das equipes de atendentes para ações de suporte na entrega dos informes de rendimento e pagamento aos atingidos, como parte do processo de Declaração de Imposto de Renda 2019/Ano-calendário 2020, nos Territórios de Mariana e Alto Rio Doce (12/02/20), Médio Rio Doce (17/02/20), Baixo Rio Doce (19/02/20) e Foz do Rio Doce (20/02/20) e 0800/Fale Conosco (18/02/20);
- Treinamento das equipes contratadas nos CIAs do Território Médio Rio Doce (18, 19 e 20/02/20), para capacitação nos temas da Fundação Renova, programas e registro de manifestações/demandas;
- Instalação de TV's nas recepções dos CIAs de Regência, São Mateus e Aracruz, com início da veiculação de conteúdo audiovisual sobre as ações de reparação socioambientais executadas pela Fundação Renova;

- Análise aprofundada das manifestações recebidas pelos Canais, em relação aos impactos relatados sobre período chuvoso aos moradores de localidades à beira do rio Doce. Elaboração de material orientativo sobre as principais dúvidas que surgiram e esclarecimento das ações dos Programas. Alinhamento com os Programas de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, Retomada das Atividades Agropecuárias e Manejo de Rejeitos para devolutiva qualificada a esses casos;
- Continuidade do trabalho de reestruturação do processo de revisão de perguntas e respostas recorrentes dos atingido;
- Continuidade do processo de implantação de planos de ação de apoio aos programas de Infraestrutura (PG10), Povos Indígenas e Tradicionais (PG03 e PG04), Recuperação de escolas (PG11), Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12), Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13), Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16), Tecnologia Socioeconômica (PG15), Economia Regional (PG18), Micro e Pequenos Negócios (PG19), Desenvolvimento Local (PG20), Proteção Social (PG005) e Saúde (PG014), visando respostas mais qualificadas às manifestações.

Indicadores

Tabela 4. Indicadores (fevereiro/2020). Fonte: P06-APR-000-00_Relatorio_Canais_BI_200229.pptx.

INDICADOR (Valores Acumulados) *	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020
Total de manifestações	624.120	629.807
Manifestações em tratamento	58.324	59.129
Manifestações respondidas	565.796	570.678
Manifestações registradas pelo 0800	497.000	500.054
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	112.298	114.828
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	12.322	12.322
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	2.500	2.603
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	144.096	144.999
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	58	22

Nota: *Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do Usuário podem sofrer alterações na comparação com relatórios passados, em função de ações de revisão da base, de forma a corrigir duplicidades de protocolos.

Os indicadores reportados acima são mensurados mensalmente, entretanto, conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

O pilar Comunicação não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Comunicação com territórios:

- Rádio Renova: veiculação de 9 diferentes programas (Momento Renova) para os territórios Mariana, Governador Valadares e Foz, na programação semanal de rádio. A partir do dia 18/02/20, os territórios Alto Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce passaram a veicular conteúdos específicos para os municípios dessas áreas. Considerando os novos territórios, o Momento Renova contou com um total de 36 programas em fevereiro, com 108 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência;
- Realização do 1º Encontro dos Grupos de Comunicação dos Jornais de Comunidade de Mariana, Barra Longa e Foz do Rio Doce nos dias 07 e 08/02/20, em Belo Horizonte. O encontro teve como objetivo proporcionar um espaço para a troca de experiências e vivências aprendidas ao longo de três anos de existência dos jornais, além de recolher sugestões para melhorias nos veículos em 2020.

Mariana:

- Distribuição da 9ª edição do “Jornada” especial do Boletim, para a população de Mariana e distritos;
- Criação do projeto gráfico para os tapumes da Praça Gomes Freire. O projeto contempla dois momentos: o passado, com informações históricas da Praça Gomes Freire e o presente, homenageando o pintor marianense Zizi Sapateiro e com elementos que representam o carnaval;
- Realização de Diálogo de Saúde e Segurança (DDS) sobre Comunicação e Relacionamento com os empregados da obra da Praça Gomes Freire. A iniciativa apresentou orientações sobre as interações e abordagens com os marianenses e visitantes interessados em conhecer a obra;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* convidando os participantes do 1º Encontro dos Grupos de Comunicação dos Jornais de Comunidade.

Calha do Rio Doce:

- Produção da 1ª edição do Boletim “Jornada” para o território Calha do Rio Doce, com conteúdo adaptado para os formatos jornal mural e pílulas de *WhatsApp*. “O Jornada da Calha” conta com informações voltadas para os 20 municípios que compõem o território;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* mobilizando mulheres de São Lourenço, comunidade de Bugre, para reunião no dia 18/02/20, que teve como objetivo apresentar iniciativas que serão realizadas pela Renova no local.

Médio Rio Doce:

- Produção de pílulas de *WhatsApp*, cartazes e videoreportagem (1º ciclo) mobilizando as comunidades de Naque e Belo Oriente para o 2º ano das Oficinas Temáticas, com ações de esclarecimento sobre os eixos de atuação da Fundação;
- Divulgação de capacitação do Diálogo Social para a comunidade de Pedra Corrida, em Periquito, por meio de cartaz, pílula de *WhatsApp* e carro de som. A iniciativa teve o intuito de capacitar mão de obra local e atender pleitos da população atingida de Pedra Corrida, além de elaborar currículos;
- Cartaz para informar a comunidade de Governador Valadares sobre o fechamento temporário do Centro de Informação e Atendimento (CIA), no dia 17/02/20;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* e divulgação por meio de som volante para mobilizar jovens das comunidades de Ilha Brava e Baguari, em Governador Valadares, para o *Workshop* de Mobilização do projeto "O Futuro do Rio Doce Somos Nós". A iniciativa divulgou o prazo de inscrições para o 2º ciclo do projeto.

Baixo Rio Doce:

- Finalização da quarta edição do Boletim e Mural "Jornada do Baixo Rio Doce";
- Confecção de cartazes sobre o não funcionamento dos Centros de Informações e Atendimentos (CIAs) no Carnaval.

Foz do Rio Doce:

- Conclusão e distribuição da 8ª edição do Boletim “Jornada de Linhares” e da 2ª edição do “Jornada de Juparanã”;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* para esclarecimento de falsos boatos divulgados na comunidade de Patrimônio da Lagoa, que culminou com a paralisação das obras na localidade;
- Produção de pílula de *WhatsApp* sobre o alteamento da ensecadeira do rio Pequeno, para comunidade e público institucional, sobre a situação do barramento e outras relacionadas ao período chuvoso;
- Finalização do Espaço Renova em Regência, Povoação e Areal, com atividades de recreação para crianças e oficinas diversas de artesanato para adultos. Ações de saúde (palestras sobre temas diversos, aferição de pressão e medição da glicemia, massagem expressa). Divulgação, por meio de vídeos e material impresso, do processo de reparação. Divulgação também dos produtos elaborados nos projetos com apoio da área de Economia e Inovação (exposição de artesanatos e degustação de biscoitos e doces caseiros);
- Confecção de cartazes sobre o não funcionamento dos Centros de Informações e Atendimentos (CIAs) no Carnaval e convite para o CIA Móvel em Patrimônio da Lagoa.

Suporte aos Programas:

PG04 – Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

- Realização do Projeto VemVer, nos dias 07, 08 e 09/02/20, na comunidade Quilombola de Degredo. Evento de Resgate Cultural junto às crianças e aos jovens locais com oficinas, narração de histórias, atividades culturais, esportivas e de lazer.

PG05 – Proteção Social

- Produção de pílula de *WhatsApp* informando sobre a assinatura dos termos de Cooperação Técnica e Financeira entre Fundação Renova e municípios da Calha (Ipaba, Bom Jesus do Galho e Caratinga) e do Médio Rio Doce (Periquito e Conselheiro Pena), para investimentos em assistência social.

PG07 – Assistência aos Animais

- Produção de pílula de *WhatsApp* para os atingidos sobre a suspensão temporária das visitas aos animais na Fazenda Castro (Acaiaca), em razão das fortes chuvas;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* sobre cancelamento das visitas aos animais nas Fazenda Castro (Acaiaca) e Asa branca (próximo a Camargos) para os atingidos, durante a semana do Carnaval.

PG08 - Reconstrução De Vilas (Bento Rodrigues)

- Divulgação da 9ª edição do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras;
- Produção do vídeo em *time-lapse*, a partir do tour virtual, com os avanços dos reassentamentos nos meses de agosto de 2019 a janeiro de 2020;
- Produção de cartilha com informações de segurança para as portarias dos canteiros de obras;

- Elaboração do Diário de Construção, com dicas de segurança, informações sobre as obras, incluindo todas as etapas, além de lacunas para o atingido personalizar seu diário e registrar os momentos que considerar marcantes;
- Elaboração de *folder* institucional com informações sobre o projeto arquitetônico da Escola Municipal de Bento Rodrigues;
- Produção de pílula de *WhatsApp* com orientações sobre segurança nas obras dos reassentamentos.

PG08 - Reconstrução De Vilas (Paracatu de Baixo)

- Elaboração de pílulas de *WhatsApp* sobre certidões referentes ao registro do loteamento de Paracatu de Baixo; atualizações sobre licenças simplificadas e projetos do reassentamento de Paracatu de Baixo protocolados na Prefeitura de Mariana; obras no trecho A da trincheira (acesso principal ao reassentamento de Paracatu de Baixo); e sobre processo para solicitação de aprovação de projetos e emissão de alvará dos bens coletivos;
- Divulgação do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com informações atualizadas sobre o andamento das obras;
- Produção de *banner* com os horários das refeições nos restaurantes dos reassentamentos;
- Elaboração de formulário de pesquisa de satisfação para os usuários dos restaurantes dos reassentamentos.

PG08 – Reconstrução De Vilas (Gesteira)

- Confeção de pílula de *WhatsApp* sobre a exposição dos produtos da Cooperativa Rural de Gesteira no canteiro de obras de Bento Rodrigues.

PG13 – Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

- Criação de *podcast* para esclarecer dúvidas sobre as inscrições para o Edital Doce ES. O arquivo do áudio foi compartilhado pelo *WhatsApp*, acompanhado de uma pílula com informações sobre o *podcast*;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* divulgando a prorrogação do prazo para inscrição no Edital Doce ES.

PG17 – Retomada das Atividades Agropecuárias

- Produção de pílula de *WhatsApp*, cartaz, carro de som, apostila, certificado e crachá para as capacitações de produtores rurais da Emater-MG em parceria com a Fundação Renova, sendo os seguintes cursos: Fruticultura para produtores de Galileia, Bovinocultura para produtores de Cachoeira Escura (Belo Oriente) e Conselheiro Pena e Agroecologia para produtores de Cachoeira Escura.

PG19 – Economia e Inovação

- Produção de pílula de *WhatsApp* divulgando a redução da taxa de juros oferecida pelo fundo Desenvolve Rio Doce. O fundo de capital de giro foi criado pela Fundação Renova e é gerido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);
- Divulgação do “Minha Casa em Mim”, projeto desenvolvido pelo coletivo Catarse, com realização da Fundação Renova em parceria com a Associação de Culturas

Gerais (ACG). Todos os grupos, compostos por artesãos e agropecuários, tiveram consultorias com o estilista Ronaldo Fraga;

- Produção diária de pílulas de *WhatsApp* e cartazes com a divulgação das vagas atualizadas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para os atingidos em Mariana.

PG 35 – Informação à População

- Entrega do cartaz “Mariana Caminha Rumo ao Futuro” com informações sobre as ações que a Fundação Renova desenvolve em Mariana e que fazem parte do pacote de R\$ 100 milhões, anunciado em 16/07/19, em “Hora de avançar - Carta aberta à população de Mariana”.

PG 38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce

- Produção da cartilha infantil do projeto “Doce Vivo” para crianças de Mariana.

PG 39 – Unidades de Conservação

- Criação de pílula de *WhatsApp* com resumo da Oficina de Avaliação de Impactos em Unidades de Conservação (UCs), realizada em Ipatinga nos dias 30 e 31/01/20.

Imprensa:

- Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) de Mariana é reformado;
- Conexão Férias movimenta Mariana nas férias de janeiro;

- Convênio com Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) viabiliza pesquisas epidemiológicas e sanitárias;
- Dia do Fornecedor Itinerante passa por municípios atingidos;
- Edital Doce ES prorroga prazo de inscrição de projetos;
- Empreendedores de Governador Valadares participam de palestra sobre *compliance*;
- Grupos de artesanatos de Mariana e região recebem consultoria do estilista Ronaldo Fraga;
- Municípios do Vale do Rio Doce assinam termos de cooperação técnica e financeira;
- Oficina de Avaliação de Unidades de Conservação é promovida em Ipatinga;
- Produtores rurais participam de cursos de fruticultura no Vale do Rio Doce;
- Programação de Carnaval agita as vilas de Regência e Povoação;
- Projeto “Nosso Patrimônio” forma multiplicadores de Educação Patrimonial e Ambiental em Mariana;
- Projeto “O Futuro do Rio Doce Somos Nós” selecionará 150 jovens talentos;
- Projeto de estética oferta cursos gratuitos de depilação e sobrancelha em Baixo Guandu;
- Redução de juros do Fundo Desenvolve Rio Doce;

- Fundação Renova conclui contratação de ouvidor-geral.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa




Gráfico 8. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água


Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 73, 74 - Itens a e b – Concluídas internamente; 74 - Itens c e d – Em andamento; 74 - Itens e, f e g – Reprogramadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 328 - Itens 1, 2 e 3 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- **1.000** registros de prontuários de atendimentos internos, sendo **142** adoções, **298** restituições, **141** óbitos, **12** extravios, **30** registros de dados insuficientes de destinação e **377** animais sob a guarda temporária da Fundação Renova, valores acumulados até fevereiro/2020;
- Atualmente existem **226** bovinos, **73** equinos, **54** caninos, **19** suínos, **três** muaras, **dois** felinos sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2, valores acumulados até fevereiro/2020;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados **1.604** prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária, valores acumulados até fevereiro/2020.

Fatos relevantes do mês

- Realização de ações estruturais de bem-estar para os animais (cães e gatos) do Centro de Acolhimento Temporário Animal 1 (CATA 1): i) substituição de toldos e lonas com função de proteção de sol e chuva; ii) substituição das casinhas destinadas aos cães. Para o último item foram adquiridas caixas d'água de 1.000 litros para confecção de abrigos adaptados mais resistentes;
- Realização da 8ª campanha de aplicação do Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA) e de efetividade de processos adotivos.

Indicadores




Gráfico 5. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 (fevereiro/2020). Gráfico Bimestral. Fonte: Bem Estar Animal_Fevereiro_2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie (fevereiro/2020). Gráfico Bimestral. Fonte: Bem Estar Animal_Fevereiro_2020.




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados (fevereiro/2020). Gráfico Bimestral. Fonte: Animais Disponíveis Adoção; Adoções Concluídas; Acompanhamento Adoções.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%	-	-	●
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%	-	-	●

● Fora da meta ● Dentro da meta ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusulas do TTAC: 76, 77 – Em andamento; 78 – Atrasada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 96, 257 – Concluídas internamente.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2020



Grandes números do projeto

- **224 famílias*** atendidas;
- Construção de **27 casas** e **3 bens públicos** (escola, posto de serviços e unidade básica de saúde) em andamento;
- **110 projetos básicos de casas** protocolados na prefeitura;
- **77 alvarás** de casas e **2** de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços/unidade básica de saúde) e **11 licenças de autorização de construção** de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- **173 projetos conceituais** de casas e lotes e **3** de bens públicos concluídos.

*O número de famílias em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade de migrarem entre as modalidades – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação.

Fatos relevantes do mês

- Início de execução das casas da quadra C;
- Início das atividades remanescentes de infraestrutura da Área 2.

Curva S do projeto




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Bento Rodrigues (Atualizado em 15/02/2020).

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2020



Grandes números do projeto

- **101 famílias*** atendidas;
- **2 projetos básicos** de casas protocolados na Prefeitura;
- **9 licenças de autorização de construção** de casas emitidas;
- **63 projetos conceituais** de casas e lotes concluídos.

*O número de famílias em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade de migrarem entre as modalidades – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação.

Fatos relevantes do mês

- Obtenção do Registro Geral de Imóveis (RGI) junto ao cartório, totalizando 175 imóveis registrados.

Curva S do projeto





Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Paracatu de Baixo (Atualizado em 15/02/2020).

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2020



Grandes números do projeto

- **26 famílias*** atendidas.

*O número de famílias em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade de migrarem entre as modalidades – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação.

Fatos relevantes do mês

- Protocolo do documento com o resultado das 73 diretrizes para o Reassentamento de Gesteira, sendo 21 sem consenso, na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais;

- Conclusão e protocolo da análise do Anteprojeto do Parcelamento que integra o Plano de Reassentamento Popular do Reassentamento Coletivo de Gesteira na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Curva S do projeto





Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Gesteira (fevereiro/2020).

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2020



Grandes números do projeto

- **118 famílias*** atendidas;
- **38 imóveis** foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia, sendo **15 imóveis para reformar, 21 imóveis para construir** e **2 lotes vagos**.
- **24 projetos conceituais finalizados, 15 para construção e 9 para reforma**.
- **16 projetos básicos protocolados** na Prefeitura, sendo **10 de construção e 6 de reforma**.
- **18 Ordens de Serviço para execução de obra** emitidas, sendo **13 de construção e 5 de reforma**.
- Comunidades rurais de Barra Longa: **8 casas** da modalidade de reconstrução entregues do total de **14**.

*O número de famílias em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade de migrarem entre as modalidades – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão de 3 projetos conceituais;
- Conclusão de 1 Ordem de Serviço para início de detalhamento e compatibilização de 17 projetos.

Curva S do projeto




Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento Familiar (fevereiro/2020).

Indicadores do programa




Gráfico 5. Disponibilização de moradias temporárias PG008 (fevereiro/2020). Gráfico Mensal. Fonte: P08-APR-CT_INFRA-200303.pptx (fevereiro/2020).

O número de disponibilização de moradias temporárias desdobrado para o PG08 começou a ser divulgado em julho de 2019.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusulas do TTAC: 79, 80, 81 e 150 - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 80, 225 – Em andamento; 30 e 286 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



dez-20  Conclusão da reabilitação das Unidades Geradoras.

 Concluído

 Em Andamento

 Planejado

 Reprogramado

Grande número do programa

- **959 mil m³ de material foi bombeado** do reservatório da Usina Risoleta Neves, acumulado até fevereiro/2020.

Fatos relevantes do mês

- Realizada visita de inspeção da empresa Andritz nas instalações da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves onde não foi constatada nenhuma irregularidade adicional aos itens já diagnosticados. As atividades de campo iniciarão em março de 2020;
- Recuperação da ombreira direita e esquerda do barramento C impactadas pelas chuvas;
- Recuperação do acesso ao barramento C impactado pela chuva;
- Manutenção de avarias no extravasor após forte período de chuva;
- Manutenção no gabião da bacia 2A;
- Continuidade na execução do gabião da bacia 2B e bacia 1;
- Manutenção das drenagens superficiais no setor 11;
- Execução de cerca e bioengenharia no setor 08;
- Execução de bioengenharia no ponto 166;
- Início da mobilização da empresa CESBE para execução dos serviços de infraestrutura.

Indicadores




Gráfico 6. (%) Avanço físico do processo de dragagem (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves.mpp.




Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves.mpp.




Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves.mpp.




Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves.mpp.

Curva S do programa




Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula do TTAC: 82 a 88 - Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 127, 191 – Concluídas internamente; 190, 207, 217 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: **1589 obras concluídas** (projetos e processos) até fevereiro/2020, sendo que, desse total:

- **877** correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1439,9 Km de manutenções realizadas, 142,2 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- **109** correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- **15** correspondem a Casas reconstruídas;
- **28** correspondem a Comércio reformados;
- **189** correspondem a Quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- **105** correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- **8** correspondem a Casas reconstruídas;
- **27** correspondem a Comércio reformados;
- **189** correspondem a Quintais e lotes reformados.

Mariana:

- **4** correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- **7** correspondem a Casas reconstruídas;
- **1** correspondem a Comércio reformados;
- **0** correspondem a Quintais e lotes reformados.

Fatos relevantes do mês

- Instalação de 01 bebedouro, 02 cochos e 03 porteiras em Barra Longa/MG;
- Realização de manutenção de acessos pavimentados nos seguintes trechos: Paracatu x Águas Claras e Camargos;
- Realização de manutenção de acessos não pavimentados nos seguintes trechos: PCH de Bicas x Saint Gobain, Camargos x Mina Del Rey, Ponte do Bucão x Águas Claras, estrada de terra entre Paracatu e Pedras, Campinas x Gesteira, entre outros.

Indicadores




Gráfico 7 - Número de obras concluídas (Impacto direto) (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10-BDD-000-02-Banco de Dados Território 1-20200228.xlsx




Gráfico 8 - Número de obras concluídas (Impacto indireto) (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10-BDD-000-02-Banco de Dados Território 1-20200228.xlsx




Gráfico 9 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto) (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10-BDD-000-02-Banco de Dados Território 1-20200228.xlsx




Gráfico 10 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto) (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10-BDD-000-02-Banco de Dados Território 1-20200228.xlsx

No mês de fevereiro/2020, houve uma atualização do banco de dados do programa, impactando os resultados dos indicadores acompanhados. Para os referidos indicadores,

o cálculo é realizado considerando as obras reconhecidas como escopo do programa até a data de envio da base de dados da revisão 11 à CT Infra.

Curva S do programa




Gráfico 11 - Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG011 Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, observada a situação anterior ao rompimento da barragem de Fundão e fornecer acompanhamento pedagógico e psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas de acordo com as determinações do TTAC e apoio pedagógico às escolas estaduais e municipais de Mariana e Barra Longa de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 89, 91, 92 e 93 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 183 – Itens 2 e 3 – Concluída internamente; 238 – Item 1 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos Relevantes do mês

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana

- Conclusão do marco referencial para a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 30 (trinta) escolas da rede municipal de Mariana/MG.

Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados

- Entrega do evento de socialização da comunidade escolar a partir do Conexão Férias 2020 em Mariana/MG.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção e fortalecimento do patrimônio cultural, histórico e artístico na região impactada, e em parceria com as comunidades e poder público, conforme determinações das Cláusulas 95 a 100 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 95 e 99 - Planejadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 349 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores




Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais (fevereiro/2020). Fonte: Relatórios de apoios às manifestações.




Gráfico 2. Peças restauradas. Gráfico acumulado. Fonte: P12-EML-001-00_Pecas Reserva Tecnica_200107.msg.

A curva de peças restauradas para o ano de 2020 está em fase de validação pela equipe técnica e será reportada a partir do mês de março de 2020.

Curva S do programa




Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, a partir de um diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica, fomentar ações conjuntas para o fortalecimento das políticas públicas de gestão da cultura, turismo, lazer e esporte, através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento dessas atividades nas regiões impactadas, de acordo com o grau de severidade sofrido por cada localidade, conforme determinação das Cláusulas 101 a 105 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 101 – Concluída internamente; 103 e 104 – Itens a, b, c, d, e - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 239 – Itens 1a, 1b, 3, 4 e 5; 287 – Item 3 – Concluídas internamente; 321 – Item 3 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Edital Doce – Espírito Santo

- Conclusão das inscrições de projetos para o Edital Doce do Espírito Santo;
- Conclusão da etapa de oficinas para esclarecimento de dúvidas sobre o Edital Doce Espírito Santo.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Identificar alterações no perfil de saúde da população atingida, em decorrência do rompimento. Com base em evidências de correlação, desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados.

Cláusulas do TTAC: 106, 107, 109, 111 e 112 - § único - Em andamento.

Deliberações que impactam em escopo e prazo: 106 – Item 3, 130 – Item 4, 189 – Itens 1 e 2, 197 – Itens 1 e 2, 198 – Item 2, 219 – Item 4, 220 – Itens 2 e 3, 247 – Item 1, 252 – Item 2, 264 – Item 4, 265 – Item 2, 266 – Item 2 e 313 – Item 2 - Concluídas internamente; 301 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



*As entregas futuras relacionadas à Ação Civil Pública (ACP 155) podem sofrer mudanças de prazo, de acordo com as decisões judiciais.

Grandes números do programa

- **43* profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (**26** profissionais) e Barra Longa/MG (**17** profissionais) de 20/01/2020 até 10/02/2020.

*O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para outro).

Fatos relevantes do mês

- Assinatura do termo de cooperação técnica com a Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Espírito Santo (FAPES) e a Fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), para contratação dos estudos epidemiológicos e toxicológicos.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Fomentar a inovação e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação.

Cláusulas do TTAC: 113, 114 – Item a, 114 – Item b – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 31, 100, 126 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo


O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do “Pescador de Fato” ou com protocolo emitido de acordo com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: um para superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e aquicultura e outro para reestruturação produtiva, alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusulas do TTAC: 116, 117, 118, 119, 120 e 123 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 121 – Concluída, conforme deliberação 147 de 28 de janeiro de 2018; 58 e 167 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020*





*As datas acima foram planejadas pela equipe do Programa da Pesca e ainda não contemplam as interfaces dos programas. As datas podem sofrer alterações após a inclusão das interfaces.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Caracterização Socioeconômica e Monitoramento Pesqueiro

- Final do processo de contratação da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro em Minas Gerais e Espírito Santo.

Indicadores

Tabela 1. Indicador proposto para o Programa. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Índice de retomada das atividades socioeconômicas	$\frac{\sum \text{Quantidade de beneficiários cadastrados inseridos em alguma atividade econômica} \times 100}{\sum \text{Quantidade de pescadores profissionais (SGS) + pescadores de fato a serem validados pelo sistema CIF (Nº de Identificados no PIM - Nº de Registros de "Não interesse" ou "Não aplicável)}}$	%	-	-	●

● Fora da meta
 ● Dentro da meta
 ● Medição não iniciada

O indicador acima foi proposto na revisão da definição do programa e será avaliado pela Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT-EI). O início da medição está previsto para Maio/2020.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico. (fevereiro/2020).

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água


Objetivo


Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a garantir o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento, incluindo ações relacionadas ao incremento de alternativas para manejo de solo e água. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis, visando à agregação de valor, diversificação econômica inclusiva e alternativa aos produtores rurais que também atuam em atividades pesqueiras no rio Doce.

Cláusula do TTAC: 124 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 145, 263 - Itens 2 e 3, 343, 354 – Itens 1 e 2 – Concluídas internamente; 341 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020





● Concluído ● Em Andamento ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Os grandes números do programa e o texto descritivo estão em revisão, com previsão de reporte a partir do relatório do mês de março/2020.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

- Realização da oficina de Sistema Agroflorestal (SAF) no dia 12/02/2020 em Santa Cruz do Escalvado/MG, onde foram implantadas 03 unidades demonstrativas do projeto Renovando Paisagens, sendo elas silvicultura de nativas, Manejo de Pastagem Ecológica (MPE) e Sistema Agroflorestal (SAF). Essa oficina teve como objetivo as técnicas de manutenção e manejo de agrofloresta;
- Conclusão de unidade demonstrativa de Sistema Agroflorestal em Gesteira/MG. Essa ação faz parte do Projeto Renovando Paisagens, uma parceria entre a Fundação Renova, *World Resources Institute* (WRI Brasil), o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e a Fazenda Ecológica. Essa ação promete levar novas tecnologias agropecuárias para o campo;
- Realização de atividades de assistência técnica e extensão rural (ATER) individuais e coletivas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- Execução de plantio agrícola e recuperação de pasto em Barra longa/MG;
- Realização das entregas de alimentação animal no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- Construção de infraestruturas rurais no território de Mariana e Alto Rio doce.

Médio Rio Doce

- Realização do curso de capacitação em fruticultura para produtores. O curso foi realizado em Conselheiro Pena/MG nos dias 05/02/2020 – 06/02/2020 e Galiléia/MG no dia 12/02/2020 em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG);
- Elaboração do Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- Realização de atividades de assistência técnica e extensão social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade).

Baixo Rio Doce

- Realização de entregas de insumos para cercas para produtores rurais do Espírito Santo.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal (fevereiro/2020). Gráfico Semestral. Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_200303.xlsx.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I2	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de candonga	$\frac{\text{(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas)}}{\text{(Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)}}$	%	-	-	●
I3	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de candonga	número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	●

I4	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de candonga	nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / nº de produtores participantes do Programa	%	-	-	●
I5	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	●
I6	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	●
I7	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%	-	-	●
I8	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%	-	-	●

● Fora da meta ● Dentro da meta ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico da região e a redução da dependência da atividade minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias/negócios baseadas em alternativas tecnológicas e sustentáveis, promovendo uma maior integração produtiva da população, conforme cláusulas 129 e 130 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Cláusulas do TTAC: 130 – Item c – Concluída internamente; 129, 130 – Itens a, b, d, e, f – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 109 e 163 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 38,5 milhões** emprestados para negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo. (Resultado acumulado até janeiro de 2020).

Fundo Diversifica Mariana

- **55 milhões** em linhas de crédito.

Fatos relevantes do mês

Georreferenciamento e Plano Diretor

- Realizada a audiência pública para apresentação das propostas baseadas nas leituras técnicas e comunitária. Foram apresentadas propostas para o plano diretor de Mariana em temas como aspectos ambientais e de saneamento, aspectos socioeconômicos, agropecuária, turismo, entre outros, e estas propostas foram priorizadas e validadas.

Distrito Empresarial

- Apresentada a proposta de divisão do terreno do distrito empresarial para a Prefeitura de Mariana.

Fundo Desenvolve Rio Doce

- O BDMG concedeu 950 empréstimos para 799 empresas, até janeiro/2020;
- O BANDES realizou 376 empréstimos para 367 empresas, até janeiro/2020.

Nota: Os dados de fevereiro/2020 não foram recebidos até o fechamento do presente relatório.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusulas do TTAC: 132 - Caput, 132 – Item 2, 133 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Desenvolvimento da Cultura Empreendedora

- Realizados 2 encontros coletivos para estruturação de planos de negócios referentes à Etapa 3 do projeto Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora, em parceria com o Instituto Criare Rio, para as comunidades de Bento Rodrigues/MG e Paracatu de Baixo/MG.

Desenvolvimento de Grupos Produtivos

- Realizada a palestra “Empreendendo através da economia criativa e produção associada” para representantes dos grupos produtivos participantes, referente à etapa de Sensibilização da Meta 2 do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos, em parceria com a Associação de Cultura Gerais;
- Realizado encontro com a Associação Mães da Colina, em Mariana, para diagnóstico e soluções de problemas do grupo. O encontro é referente à etapa de Imersão em Profundidade da Meta 1 do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos, em parceria com a Associação de Cultura Gerais.

Indicadores




Gráfico 12. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional por localidade. Gráfico Acumulado. Fonte: P19-BDD-001-00_Base de Atendimentos_200306.xlsx.

Curva S do programa




Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso da força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 134 – Em andamento; 136 – Concluída internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 84 e 146 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- **1.766 profissionais qualificados**, dentre os quais: **923** qualificados em Mariana, **569** no Espírito Santo e **274** em outras cidades de Minas Gerais de setembro/2017 até fevereiro/2020. A meta é qualificar **2000** profissionais até dezembro/2030.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional

- Finalizado o curso Iniciação Profissional em Soldador no Processo Eletrodo Revestido em Mariana/MG para 21 alunos, com carga horária de 80 horas e realizado pelo SENAI MG.

Assessoria Técnica Desenvolvimento de Fornecedores

- Realizadas as palestras “Compliance: Conceitos e Noções Básicas”, do ciclo 4, para as empresas participantes do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG;
- Realizados os seminários “Planejamento Estratégico”, do ciclo 4, para as empresas participantes do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG;
- Realizadas as assistências para as empresas participantes do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Governador Valadares/MG.

Indicadores




Gráfico 13. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional por localidade. Gráfico Acumulado. Fonte: P20-PCG-011-00_Qualificação MDO_200304.xlsm.

O indicador I01 somente é atualizado após o recebimento do relatório do SENAI. Como o documento não foi recebido em tempo de atualização do Relatório CIF, o indicador será atualizado no próximo ciclo.




Gráfico 2. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Municípios). Gráfico Mensal. Fonte: P20-BDD-000-00_MDO Direta e Indireta_200305.xlsm.




Gráfico 3. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Estados). Gráfico Mensal. Fonte: P20-BDD-000-00_MDO Direta e Indireta_200305.xlsm.

Curva S do programa




Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula do TTAC: 137 – Planejada.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 35, 48, 141 - Item 4, 167 - Itens 1 e 2, 210, 292 – Item 2 – Concluídas internamente; 111- Item 6 – Em andamento; 333 - Item 2, 307 - Item 2 e 167 - Item 3 - Reprogramadas.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- Atualmente há **14.698 titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (18.323), são **33.021** pessoas assistidas pelo Programa.
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.242,4 milhões**, sem provisão.

Fato relevante do mês

- Inclusão de 26 novos auxílios em fevereiro/2020.

Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado. Fonte: P021-ANG-000-00_@Fevereiro 2020 - Dados por Cidade Rev00_200218.xlsx




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado. Fonte: P021-ANG-000-00_@Fevereiro 2020 - Dados por Cidade Rev00_200218.xlsx; P021-EML-000-00_Planilha de Pagamentos - Fevereiro - Março de 2020_200214.msg.

Curva S do programa



Gráfico . Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusulas do TTAC: 150 e 180 – Concluídas internamente; 151 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 86, 164, 165, 173 e 245 – Concluída internamente; 194, 222, 273 e 285 – Em andamento; 80 e 261 – Atrasada.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Ação Civil Pública (ACP)

- Entrega, para o Sistema CIF, do documento consolidado com a revisão do escopo dos indicadores e metas das ações relativas ao manejo de rejeitos nos trechos 13 ao 16;
- Entrega, para o Sistema CIF, dos estudos de modelagem da dinâmica marinha de sedimentos do trecho 17;
- Entrega, para o Sistema CIF, do Plano de Manejo de Rejeitos do trecho 15;
- Entrega, para o Sistema CIF, do relatório parcial referente aos estudos da campanha de monitoramento ambiental 03 do projeto-piloto de renaturalização realizado no Gualaxo do Norte.

Gestão da qualidade do ar

- Implantação da estação de monitoramento da qualidade do ar em Rio Doce/MG. A operação foi iniciada em 06/02/2020.

Estudos complementares

- Conclusão da análise e avaliação das informações existentes (fase 1) para elaboração dos estudos dos processos fluviais e de sedimentos a jusante da Barragem de Fundão.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores (fevereiro/2020). Fonte: Estações – Dados PM10 – Indicador.

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA INALÁVEL – PM10 Limite superior: 40 µg/m ³ (CONAMA 491/2018)	MÉDIA PERÍODO [µg/m³]
Mariana/MG – Paracatu	26
Barra Longa/MG – Centro	24
Barra Longa/MG – Volta da Capela	19
Barra Longa/MG – Gesteira	19
Rio Doce/MG – Santana do Deserto	17
Rio Doce/MG - Centro	12

Mariana/ MG - Paracatu – medição entre 01/03/19 e 29/02/20. Início da operação em 22/12/17.

Barra Longa/MG - Centro - medição entre 01/03/19 e 29/02/20. Início da operação em 18/02/16.

Barra Longa/MG - Volta da Capela medição entre 01/03/19 e 29/02/20. Início da operação em 11/08/17.

Barra Longa/MG - Gesteira - medição entre 01/03/19 e 29/02/20. Início da operação em 19/05/18.

Rio Doce/MG - Santana do Deserto – medição entre 17/04/19 e 29/02/20. Início da operação em 17/04/19.

Rio Doce/MG - Centro – medição entre 06/02/20 e 29/02/20. Início da operação em 06/02/20.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado.

Cláusulas do TTAC: 158, 160 – Concluídas internamente; 159 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 26, 66, 186, 223, 249 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa*

- **794 hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- **113 afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;
- **1522 hectares** de controle de erosão e reconformação de margens, por meio de obras de bioengenharia em planícies;
- Disciplinamento do sistema de drenagem das planícies e margens impactadas entre Fundão à Candonga;

* Os grandes números do programa se referem ao período de ações emergenciais (pós rompimento até dezembro/2017).

Fatos relevantes do mês

- Plantio de mudas nativas nas áreas impactadas no município de Mariana/MG;
- Execução dos trabalhos de cercamento de Área de Preservação Permanente (APP) com objetivo de liberar área para plantio florestal nos municípios de Mariana/MG e Rio Doce/MG;
- Execução de preparo de solo com objetivo de melhoria das condições físicas do terreno, para facilitar o crescimento e desenvolvimento de raízes nos municípios de Mariana/MG e Rio Doce/MG;
- Foram executados 273,5 hectares de restauro florestal em área impactada acumulados até janeiro/2019;

- Foram executados 439,3 quilômetros de cercamento de Área de Preservação Permanente acumulados até dezembro/2019.
- Realização do workshop de produção de mudas inoculadas e viveiros familiares. Encontro para apresentação e discussões sobre o projeto de uso de microrganismos benéficos na produção de mudas nativas destinadas ao restauro florestal de áreas atingidas por rejeito e o projeto viveiros familiares que objetiva a formação de uma rede de produção de mudas e estímulo à economia local. O evento aconteceu no dia 01/02/2020 e contou com a presença de todos os viveiristas familiares, os grandes viveiros que fornecem mudas para o alto Rio Doce (Ouro Verde e Árvore de Natal), empresas de restauro florestal (ERG/STCP e Egis), equipe da Universidade Federal de Minas Gerais (UFV), Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN), Fundação Renova e outros produtores rurais e empresas;
- Publicação no dia 19/02/2020 da videoreportagem referente ao projeto que a Fundação Renova firmou em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para a realização de pesquisas nas regiões afetadas pelo rompimento. O estudo está em busca de estratégias para melhoria do desenvolvimento das plantas na área afetada pelo rejeito da barragem de Fundão. O trabalho coordenado pela professora doutora titular Maria Catarina Megumi Kasuya encontrou soluções que auxiliam as mudas a crescerem mais rapidamente e com mais vigor, com a ajuda de microrganismos benéficos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	●
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	●
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	(Área total com espécie invasora/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%	-	-	●
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	(Área total com solo exposto/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%	-	-	●

● Fora da meta ● Dentro da meta ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar áreas de preservação permanente (APPs) degradadas ao longo da Bacia do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, às sub-bacias dos rios definidos como fonte de abastecimento alternativa para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula 171 do TTAC, conforme as prioridades definidas pelo Comitê Interfederativo (CIF) numa extensão de 40.000 hectares em 10 anos. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio de regeneração.

Cláusulas do TTAC: 161 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 11, 14, 44, 62, 65, 88, 89, 90, 108 – item 2, 108 – item 3, 133, 134, 143, 144, 196 e 270 – item 4 e 343 – item 1.4 – concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

- Realização de atividades de plantio em propriedades de Coimbra/MG.

Médio Rio Doce

- Conclusão da etapa de mobilização, engajamento e piqueteamento nos Assentamentos do MST de Minas Gerais.

Baixo Rio Doce

- Conclusão da mobilização das instituições Emflora e Vital, responsáveis pelo restauro florestal em Marilândia/ES, Pancas/ES e Colatina/ES.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	●
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	●
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	●
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	●

● Fora da meta
 ● Dentro da meta
 ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar 5.000 nascentes na bacia do rio Doce em um período máximo de 10 anos em atendimento à cláusula 163 (Recuperação de 5 mil nascentes) do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 163 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 87 e 135 – Itens 3, 4 e 5 - Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

- Realização de atividades de plantio em propriedades de Coimbra/MG.

Médio Rio Doce

- Não houve fatos relevantes no último mês.

Baixo Rio Doce

- Conclusão da mobilização das instituições Emflora e Vital, responsáveis pelo restauro florestal em Marilândia/ES, Pancas/ES e Colatina/ES.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	●
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	●
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	●
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	●

● Fora da meta
 ● Dentro da meta
 ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, bem como realizar o monitoramento e implementar eventuais ações de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho impactados.

Cláusulas do TTAC: 164, 165 – Em andamento; 166 - Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 74, 79, 102, 112, 113, 148, 212 – Item 3, 218 – Item 3, 279 – Item 3, 282, 336, 337, 347 – Itens 3 e 4, 361 – Item 1, 385 – Concluídas internamente; 159 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Em 03/02/2020, foi firmado o aditivo contratual junto à Fundação Pró-Tamar para a realização do monitoramento satelital de tartarugas marinhas na planície costeira do rio Doce, conforme solicitado no Memorando SEI nº 9/2019-TAMAR-Vitoria-ES/DIBIO/ICMBio;
- Em 14/02/2020, após a conclusão dos processos de mobilização da equipe e equipamentos, foram iniciadas as atividades de campo do “Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, conduzido pela Sociedade de Investigações Florestais (SIF) e Universidade Federal de Viçosa (UFV), referente ao monitoramento da fauna aquática na porção mineira do rio Doce, no âmbito da Cláusula 165 do TTAC.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusulas do TTAC: 167 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 218 – Item 3 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores

Os indicadores do programa, apresentados na Definição, ainda não foram aprovados pelo CIF e começarão a ser medidos a partir do início da execução das obras do CETRAS-MG e CETRAS-ES que tem início previsto, respectivamente, em 2021 e 2022.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG030 Fauna e Flora terrestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem sobre as espécies da biodiversidade terrestre na Área Ambiental 1 e respectiva área de influência direta. Os resultados desta avaliação de impacto servirão de subsídios para a elaboração do Plano de Ação para conservação desta biota.

Cláusulas do TTAC: 168 – § 1º - Concluído internamente; 168 – § 2º - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 91, 132, 218 – Item 3 - Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- **14 grupos faunísticos, além da flora terrestre,** monitorados na área de estudo;
- **108 parcelas de monitoramento de fauna e flora terrestres** delimitadas ao longo da calha do Rio Doce;
- **92 ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Fatos relevantes do mês

- Em 13 e 14/02/2020, foi realizada reunião de apresentação do andamento e alinhamentos sobre o Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre afetada pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana/MG, junto ao Grupo de Assessoramento Técnico (GAT). Durante o evento, foram apresentadas e discutidas as ações do Plano de Ação em andamento pelos programas de Uso Sustentável da Terra, a estratégia para avaliação crítica das ações propostas e para execução das ações dependentes de editais de pesquisa, além de deliberados os próximos passos.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 169 – Em andamento, 170 e 232 – Concluídas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 75 e 122 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

O cronograma do PG31 está em revisão.

Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ 4.649.023,37 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Alpercata (MG), Dionísio (MG), Iapu (MG), Marliéria (MG), Rio Casca (MG), São José do Goiabal (MG), São Domingos do Prata (MG), Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES), desde o início do programa em 28/12/2016 até fevereiro/2020;
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2, desde o início do programa em 28/12/2016 até fevereiro/2020. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes a esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental; Processo licitatório e acompanhamento de obras; e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços;
- A equipe técnica executou desde o início do programa em 28/12/2016 até fevereiro de 2020, **162 ordens de serviço**, que correspondem a **948 visitas de apoio técnico aos municípios**.

Fatos relevantes do mês

- No período de 03/02/2020 a 07/02/2020, foi realizada a 4ª rodada de reuniões com as prefeituras dos municípios de Minas Gerais, para alinhamento das estratégias de aceleração do programa, responsáveis e prazos, assim como das expectativas;
- No mês de fevereiro foi ampliada a equipe de apoio técnico, adicionando dois novos membros, com o objetivo dar celeridade nos processos junto aos municípios;

- No período de 18/02/2020 a 20/02/2020, foram emitidas as autorizações para licitação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário em Conselheiro Pena, Iapu e Ipatinga (pelo BDMG);
- No dia 28/02/2020, foi emitida autorização para o início de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário em Córrego Novo (pelo BDMG).

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas.

Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais, e serão medidos novamente no mês de abril/20. Abaixo os gráficos com realizado apurado na última medição (janeiro/2020).




Gráfico 1. Percentual do recurso repassado. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-012-00_Controle Gerencial Renova_200131; P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200131




Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-012-00_Control Gerencial Renova_200131; P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200131.




Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-014-00_Apoio Técnico_V3_200131




Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_200131.




Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-012-00_Controle Gerencial Renova_200131; P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200131




Gráfico 6. Avaliações qualitativas da capacitação. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_200131




Gráfico 7. Avaliações qualitativas do apoio técnico. (janeiro/2020). Fonte: P31-BDD-014-00_Apoio Técnico_V3_200131.

Curva S do programa




Gráfico 8. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo


O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em partes, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula do TTAC: 171 – Em andamento

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberações 4, 10, 16, 98, 123, 124, 315, 325 – Concluídas Internamente; Deliberação 33 – Em andamento; Deliberações 185, 258 e 308 – Reprogramadas.

Entregas do ano de 2020





Grandes números do programa

- **9*** sistemas de tratamento de água concluídos, entre ETAs convencionais e tratamentos simplificados, até fevereiro/2020;
- **9** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas), até fevereiro/2020;
- **15** sistemas de captação alternativos concluídos (entre fontes superficiais e subterrâneas), até fevereiro/2020.

*Dentre os 9 sistemas concluídos, quatro ETAs passarão por novas obras de melhorias.

Fatos relevantes do mês

- Entrega para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e prefeitura de Galileia/MG do sistema de tratamento de Galileia, composto pela nova estação de tratamento de água (ETA), unidade de tratamento de resíduo (UTR), adutora, reservatório de água tratada e captação alternativa (quatro poços, P1, P2, P3 e P4);
- Conclusão do projeto conceitual da UTR de Linhares/ES;
- Conclusão do projeto básico da captação principal e nova ETA de São Tomé do Rio Doce, distrito de Tumiritinga/MG;
- Atendimento ao item 3 da deliberação 379: "A Fundação Renova proceda a coleta e destinação adequada do produto coagulante fornecido, que se encontra fora do prazo de validade, dos reservatórios da ETA IV em Colatina/ES";
- Realização de estudos geofísicos na localidade de Ipaba do Paraíso, distrito de Santana do Paraíso/MG;

- Elevação da porcentagem na blendagem de água na ETA de Regência, distrito de Linhares/ES, passando a 70% de água do poço tubular e 30% de água tratada fornecida por caminhões pipa;
- Avanço nas obras de adequação do barrilete da captação da Lagoa Nova de Linhares/ES;
- Avanço nas obras de melhorias da ETA Vila Isa, em Governador Valadares/MG;
- Avanço nas obras do ramal principal da adutora e de limpeza da área da captação no rio Corrente Grande, em Governador Valadares/MG;
- Avanço nas obras de melhorias na ETA e de interligação do poço de Pedra Corrida, distrito de Periquito/MG.

Indicadores




Gráfico 1. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de captações alternativa (fevereiro/2020). Gráfico acumulado. Fonte: PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.mpp




Gráfico 2. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de estações de tratamento de água (fevereiro/2020). Gráfico acumulado. Fonte: PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.mpp

Curva S do programa




Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.


Cláusulas do TTAC: 172 – Caput 1 – Concluída internamente e 172 – Caput 2 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 240 – Item 1, 288 – Itens 1 e 2 – Concluída internamente; 136 – Item 1 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020







Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Projeto Formação de Lideranças Jovens

- Conclusão da oficialização da contratação de funcionários, e estrutura do escritório da instituição responsável pela área 1 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da validação do plano de trabalho da instituição responsável pela área 1 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da oficialização da contratação de funcionários, e estrutura do escritório da instituição responsável pela área 2 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da validação do plano de trabalho da instituição responsável pela área 2 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da oficialização da contratação de funcionários, e estrutura do escritório da instituição responsável pela área 3 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da validação do Plano de trabalho da instituição responsável pela área 3 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;

- Conclusão da oficialização da contratação de funcionários, e estrutura do escritório da instituição responsável pela área 5 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão da validação do Plano de trabalho da instituição responsável pela área 5 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens;
- Conclusão do processo de contratação da instituição responsável pela área 5 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens, através da assinatura do Termo de Parceria.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 173 §1º, §2º e Caput 1- Concluídos internamente; 173 Caput 2 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 128 – Concluída internamente; 303 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020





Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Projeto Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

- Entrega da atualização do Censo Populacional (área *Dam Break* e *buffer* de 15m) de 2019 em Mariana/MG e Barra Longa/MG, através da entrega do relatório final descritivo para as Defesas Civis.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, bem como, um CIT na cidade de Governador Valadares (MG) e um em Linhares (ES). Essas estruturas são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos, conforme cláusula 174 (Anexo II) do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: 174 – Concluída internamente; 174 §1º - Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 229 - Itens 3 e 5 – Concluídas internamente; 229 - Item 4 e 306 - Em andamento; 376 – Reprogramada.

Entregas do ano de 2020



Nota: Tendo em vista a Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF, a Deliberação CIF nº 230 e a Cláusula 203 do TTAC, que possibilitou a revisão dos programas da Fundação Renova, o cronograma foi alterado e enviado a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CTPDCS) para avaliação. Devido a isso, as atividades estão em processo de detalhamento.

Grandes números do programa

- Em fevereiro de 2020, ocorreu no CIT de Mariana a visita de: **37 pessoas** de Mariana; **50 pessoas** de outros municípios de Minas Gerais; **45 pessoas** de outros estados; **5 pessoas** de outros países e 19 pessoas não informaram a localização.

Fatos relevantes do mês

Centro de Informações Técnicas (CIT)

- Visita de 156 pessoas das localidades descritas no Gráfico 1, ao Centro de Informação Técnica (CIT) de Mariana, incluindo os participantes do “VimVer”.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CTPDCS), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CTPDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa



Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em função do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula do TTAC:175 – Concluída internamente.

Deliberação que impacta escopo e prazo: 230 – Reprogramada.

Entregas do ano de 2020

dez-20  Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído  Em Andamento  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Tabela 1. Grandes Números (fevereiro/2020). Fonte: P36-CMP-003-00-Google Analytics e Site FR_200229.zip.

GRANDES NÚMEROS	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	ACUMULADO 2020	ACUMULADO 2016 a 2020
Acessos ao site	82.005	103.399	185.404	2.383.229
Documentos no site	9	12	164	291
Vídeos	5	9	147	365
Notícias Publicadas	17	14	181	634

Nota: *Os números podem sofrer variações, tendo em vista que algumas localidades não são mapeadas/avaliadas no Google *Analytics*.

Fatos relevantes do mês

- Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos programas no relatório mensal do CIF e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente (fevereiro/2020). Fonte: P36-CMP-004-00-Indicadores_200229.zip.

INDICADOR	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020
Tempo médio de resposta nas redes sociais*	2h39min	5h03min
Alcance orgânico LinkedIn (impressões)	108,5 mil	308,7 mil
Alcance orgânico Facebook (impressões)	937,1 mil	2,7 milhões
Visualizações no Youtube (views)	17,2 mil	15,8 mil
Acessos das cidades prioritárias ao site**	48,6 mil	39 mil
Visualizações de páginas de serviço	167,9 mil	169,2 mil

Nota: *Por uma limitação de acesso à API do LinkedIn, o tempo médio de resposta não considera dados desta ferramenta. / **Os números podem sofrer variações, tendo em vista que algumas localidades não são mapeadas/avaliadas no Google *Analytics*.

Os indicadores reportados acima são mensurados mensalmente, entretanto, conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água


Objetivo

Desenvolver e implementar um programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, área estuarina, costeira e marinha impactadas, gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para suportar a tomada de decisões dos demais programas da Fundação Renova, órgãos ambientais e agências de água.

Cláusulas do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC): 177 – Concluída internamente; 178 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 76 – Concluída internamente; 310 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Em 2020 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.859.233,00** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do rio doce e zona costeira e estuarina;
- **650 quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, mais **230 quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- **92 pontos de monitoramento** distribuídos no rio Doce e na zona costeira indicam que a água bruta do Rio Doce pode ser consumida após tratada;
- Entre esses pontos estão **22 estações automáticas** que geram informações em tempo real;
- **80 parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e nos sedimentos.

Fatos relevantes do mês

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Retomada das atividades das estações automáticas RDO 02 e RDO 03 localizadas no Rio Doce à montante e a jusante da Usina Hidroelétrica Risoleta Neves (Candonga) após os danos sofridos com as cheias de janeiro/2020;
- Primeira reunião de alinhamento e planejamento entre a Fundação Renova e GTA-PMQQS (Grupo Técnico de Acompanhamento) para definição e construção da plataforma online do PMQQS;

- Finalização da contratação para desenvolvimento do estudo de investigação do material inconsolidado que tem o intuito de pesquisar o impacto de contaminação do rejeito através da fração coloidal.

Indicadores




Gráfico 1 Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal. Fonte: P38-KPI-010-00_EstAuto_200304.xlsx.




Gráfico 2 Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais. Gráfico Mensal. Fonte: P38-KPI-010-00_ColAnl_200304.xlsx

O indicador de “Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais” é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, de acordo com a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Curva S do programa*




Gráfico 3. Curva “S” de avanço físico (fev/2020).

Nota*: Cronograma em revisão para ajustes das ações do PMQACH que passarão a ser controladas pelo PG14.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação direta e indiretamente afetadas pelo rompimento da barragem e implementar ações de reparação. Além disso, custear em caráter compensatório, ações referentes à consolidação de duas Unidades de Conservação (UC), além de ações compensatórias na Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo Poder Público.

Cláusulas do TTAC: 181 e 182 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 36, 114 – Item 2, 138 – Item 2, 221 – Item 1 e 218 – Item 3 – Concluídas internamente; 283 – Item 3 e 318 – Item 3 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

- **5 Oficinas de Diagnóstico** realizadas para apresentar e debater o diagnóstico de linha de base dos meios físico, biótico e socioeconômico para as Unidades de Conservação e novas informações compartilhadas pelos participantes;
- **4 Oficinas de Avaliação** realizadas para apresentar e discutir os resultados das expedições a campo e analisar as propostas de novos estudos ou medidas reparatórias para as Unidades de Conservação avaliadas;
- Protocolo dos relatórios finais dos estudos de avaliação de impactos de **6 Unidades de Conservação** avaliadas;
- Elaboração dos relatórios finais dos estudos de avaliação de impactos de **34 Unidades de Conservação** em andamento.

Fatos relevantes do mês

- Em 05/02/2020, foi enviado ofício ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com a avaliação da Fundação Renova a respeito do Termo de Referência para Elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas, encaminhado em 31 de outubro de 2019 pelo ICMBio, por meio do Ofício SEI nº 64/2019-ICMBio Santa Cruz em correspondência eletrônica, com o objetivo de dar continuidade à contratação de empresa para execução do serviço;
- Entre 12 e 13/02/2020, foram realizadas reuniões com o Secretário estadual de Meio Ambiente da Bahia e com os secretários municipais de meio ambiente dos

munícipios de Prado/BA, Caravelas/BA, Nova Viçosa/BA, Mucuri/BA e Alcobaça/BA, com o objetivo de apresentar os trabalhos da Fundação Renova nesses locais, discutir os problemas enfrentados durante a realização das ações de avaliação de impacto ambiental nas Unidades de Conservação da Bahia e obter apoio das secretarias para dar continuidade ao estudo de avaliação de impactos;

- Em 28/02/2020, foram definidos em reunião presencial na sede do ICMBio em Brasília/DF os ajustes necessários no Termo de Referência para Elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e os próximos passos para contratação de empresa para execução do serviço. Além disso, o ICMBio ficou responsável por enviar o Termo de Referência para caracterização da vegetação e uso do solo, estudo que será utilizado na elaboração do Plano de Manejo da Unidade, até o final de março.

Indicadores

Os indicadores do programa, apresentados na Definição, ainda não foram aprovados pelo CIF e o escalonamento da meta do indicador “Unidades de Conservação com avaliação concluída” está em revisão devido a revisão do cronograma de avaliação das Unidades do grupo Costeiras 1 e 2.

Curva S do programa




Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo


Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 183 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 28 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020





Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Retificação/ratificação dos cadastros de 13 propriedades, de um universo de 240 elegíveis com termo de autorização de coleta e uso dos dados assinado do território de Fundão à Candonga, acompanhado no resultado do indicador “Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova”.

Indicadores




Gráfico 14. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova (fevereiro/2020). Gráfico Mensal. Fonte: CAR_Retificados Fundação à Candonga; Termos de autorização para coleta e uso de dados.

Nota: A meta do indicador é elaborar, retificar e/ou ratificar os cadastros de todos os proprietários que aderirem ao programa. Atualmente, o PG possui 240 proprietários aderidos.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 02/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I02	Percentual de PRADAs elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	●
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	●

● Fora da meta ● Dentro da meta ● Medição não iniciada

Curva S do programa




Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, devidamente comprovados por meio de documentos oficiais, dentre os quais notas de empenho de despesas e declaração de autoridade competente.

Cláusulas do TTAC: 141, 142 e 143 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 49, 69, 78, 85, 171, 180, 208, 254 e 291 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores




Gráfico 1. Quantidade de Solicitações de Ressarcimento Pagas (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P42-OFI-001-00_FR.2020.0311 - Deliberação 49 - FEV 20_200305.pdf




Gráfico 2. Valor Ressarcido às Prefeituras (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P42-OFI-001-00_FR.2020.0311 - Deliberação 49 - FEV 20_200305.pdf




Gráfico 3. Valor Ressarcido aos Compromitentes (fevereiro/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P42-OFI-001-00_FR.2020.0311 - Deliberação 49 - FEV 20_200305.pdf

Curva S do programa




Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (fevereiro/2020).

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;
 - i. danos à saúde física ou mental; e
 - j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

- IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.
- X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.
- XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.
- XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.
- XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.
- XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais,

tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. **PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS:** compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis

advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.


XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Segurança

Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)



* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês.

Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

Programas	Plurianual			2020			
	Orçamento	Realizado	Tendência	Orçamento	Realizado	Orçado Mês	Realizado Mês
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	409,08	291,58	409,08	85,72	0,15	7,14	0,01
PG08 - Reconstrução de vilas	15,00	-	15,00	-	-	-	-
PG09 - Recup Reservatório UHE Risoleta Neves	6,06	5,84	6,06	0,07	0,00	0,00	-
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	3,46	-	3,46	3,5	-	-	-
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	110,03	2,93	109,95	20,38	0,63	1,97	0,40
PG15 - Tecnologias Socioeconômicas	57,92	0,66	57,92	5,4	0,05	0,12	0,04
PG18 - Diversificação da Economia Regional	101,10	52,39	101,10	13,52	1,72	0,67	0,82
PG20 - Estímulo à Contratação Local	10,17	5,74	10,17	3,9	0,35	0,17	0,20
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	4,39	4,39	4,39	-	-	-	-
PG26 – Recuperação de APPs	1.247,18	25,34	1.247,18	60,5	4,44	2,65	3,00
PG27 - Recuperação de nascentes	269,54	37,54	269,54	20,85	3,31	0,92	2,06
PG29 - Recuperação da fauna silvestre	10,60	0,99	10,60	3,0	0,06	0,22	0,04
PG31 - Coleta e tratamento de esgoto	665,78	8,85	665,78	109,72	1,35	5,10	0,40
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	101,37	55,63	101,37	38,6	1,84	4,12	1,17
PG33 - Educação Ambiental	141,54	14,97	141,54	23,17	3,33	0,24	0,36
PG34 - Emergência ambiental	48,14	26,50	48,14	8,5	0,50	0,34	0,23
PG35 - Informação para a população	19,83	3,79	19,83	4,64	0,07	0,58	0,03
PG36 - Comunic. nacional/internacional	38,03	5,24	38,03	2,5	0,36	0,21	0,36
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	51,74	13,50	51,74	10,12	0,32	0,35	0,14
PG39 - Unidades de conservação	151,74	0,08	151,74	10,3	0,01	0,34	-
PG40 - CAR e PRAs	37,66	1,20	37,66	2,46	0,08	0,08	0,03
Saldo Compensatório	1.126,8	-	1.126,8	-	-	-	-
Total Compensatórios	4.627,2	557,2	4.627,1	426,8	18,6	25,2	9,3
Medidas mitigatórias emergenciais	202,39	202,39	202,39	-	0,00	-	-
PG01 - Cadastro dos Impactados	113,29	98,89	113,29	18,1	3,68	5,26	1,26
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	3.100,58	941,31	3.100,58	954,66	46,41	85,18	26,73
PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	283,43	200,07	283,43	95,9	12,56	7,46	6,82

PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais	54,48	39,00	54,48	13,17	1,82	0,97	0,92
PG05 - Proteção social	78,13	8,41	78,13	24,6	0,89	1,41	0,07
PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	362,04	166,87	362,04	134,78	7,05	10,90	6,18
PG07 - Assistência aos Animais	35,52	27,89	35,52	8,6	0,97	0,69	0,49
PG08 - Reconstrução de vilas	1.642,99	572,52	1.642,99	889,32	58,91	70,43	32,70
PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	1.128,66	726,76	1.128,66	290,0	12,28	14,39	10,29
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	567,34	389,54	567,34	164,98	8,98	10,39	3,61
PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	23,41	15,80	23,41	6,3	1,07	0,56	0,58
PG12 - Memória histórica, cultural e artística	105,02	37,45	105,02	24,75	1,31	0,92	0,28
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	31,95	14,15	32,03	17,7	0,14	0,61	0,03
PG14 - Saúde física e mental da população impactada	146,39	55,87	146,39	25,01	2,57	2,37	0,50
PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	33,46	2,27	33,46	31,8	0,62	1,44	0,27
PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	227,26	97,86	227,26	97,79	5,69	4,70	3,20
PG19 - Micro e Pequenos Negócios	21,61	6,38	21,61	10,5	0,35	0,41	0,19
PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial	1.915,70	1.253,63	1.915,70	447,91	54,48	24,95	26,33
PG22 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	-	-	-	-	-	-	-
PG23 - Manejo dos rejeitos	334,21	168,05	334,21	152,09	14,04	7,53	6,90
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	1.034,60	945,73	1.034,60	56,7	7,53	15,54	2,31
PG25 - Recuperação área ambiental 1	462,93	341,04	462,93	34,71	3,30	2,28	2,55
PG28 - Conservação da biodiversidade	333,57	209,01	333,57	102,9	1,48	0,72	0,97
PG30 - Fauna e flora terrestre	56,65	21,38	56,65	15,98	3,34	1,29	1,01
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	257,52	197,97	257,52	71,1	11,54	9,07	7,62
PG37 - Gestão de riscos ambientais	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	390,70	181,69	390,70	37,7	4,07	3,69	2,46
PG39 - Unidades de conservação	8,97	4,80	8,97	4,88	0,71	1,03	0,71
PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	1.020,16	601,19	1.020,16	308,3	46,87	27,72	27,89
PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	87,39	82,45	87,39	4,93	-	-	-
Total reparatórios	14.060,5	7.610,5	14.060,6	4.045,3	312,6	311,9	172,9
Total	18.687,7	8.167,7	18.687,7	4.472,1	331,2	337,1	182,2