

FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Janeiro/2021

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Sumário Executivo .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>19</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>26</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>35</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>43</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>48</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>68</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>76</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>78</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>85</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>93</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>98</u></b>

<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>103</u></b>
<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>109</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>118</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>123</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>129</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>138</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>143</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>148</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>155</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>156</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>164</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>169</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>175</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>180</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>186</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>191</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>196</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>205</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>211</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>216</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>221</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>226</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>231</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>239</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>245</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>250</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>256</u></b>
<b>Gestão Econômica .....</b>	<b><u>262</u></b>

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em janeiro de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

### Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em janeiro foi protocolado o Informe sobre a Transição do Contrato de Execução do PMQQS. O Laboratório Tommasi Ambiental, junto com suas parceiras, irá executar o monitoramento do PMQQS revisado a partir de fevereiro de 2021 realizando as coletas referentes às campanhas mensais, trimestrais, semestrais e anual, protocolado também os relatório trimestral QA/QC jul/20 a set/20 (PMQQS), relatório mensal QA/QC nov/20 (PMQQS), relatório 2015-2020 do PMQACH - Em cumprimento Deliberação nº 301 e NT22/2019/CT-Saúde e relatório mensal do plano período chuvoso, em atendimento à deliberação CIF 378 (PG038, pág. 231).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 156). Em janeiro ocorreu o protocolo do Plano de Trabalho do Mapeamento de habitats físicos nos trechos T06 à T11 e definição da condição de referência, em 26 de janeiro de 2021, protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento RAMQAR – 4º Trimestre de 2020, em 18 de janeiro de 2021 e protocolo do Relatório Anual Monitoramento da Qualidade do Ar RAMQAR – Ano base 2020, em 28 de janeiro de 2021.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 78) a qual, até o mês de janeiro, bombeou cerca de 959 mil m<sup>3</sup> de material do reservatório.

Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as ações de infraestrutura como: Manutenção das drenagens superficiais na pilha 1, Serviços de Limpeza, capina e roçada no setor 4. Houve ainda, Monitoramento de Ruído (Ofício SUPPRI 338/2019): Campanhas mensais nas 5 comunidades (fontes receptoras) em 29/12/2020. Não foi identificado nenhum ponto com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 para Áreas de Residência Rural. Em relação ao monitoramento hídrico, conforme solicitado no Parecer Único 1496/2020, foi definido que a Fazenda Gerônimo deverá ser monitorada. O monitoramento se iniciou em janeiro/21 e será reportado a partir de fevereiro/21, foi identificado no Córrego Micaela Montante uma alta de turbidez do dia 07/01/20 de 177NTU onde o limite é de 100NTU. Esse evento foi associado à pluviometria percebida na mesma data.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 68), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 426 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.658 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito. Houve também a finalização das manutenções das Unidades Demonstrativas (UDs) do projeto Renovando Paisagem no alto rio Doce e iniciados os replantios de silvicultura e plantios de sombreamento de MPE (PG017, pág. 129). Na região do Médio e Baixo Rio Doce, está em andamento o processo de mobilização início das atividades de ATER coletiva e individual.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 169) e de Nascentes (pág. 175) — , que promoveu no médio e baixo Doce,

início das atividades de manutenção do ano 2, implantados em 2020 e conclusão do processo de mobilização e engajamento em 400 hectares de APP/ARH do ano 2 na Sub-Bacia do Rio Corrente.

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.398 famílias e 98.245 pessoas, desde o início do programa até janeiro/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de janeiro, em relação as indenizações de Mariana, das 495 indenizações pagas até agora, 14 foram realizadas em janeiro.

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 123). Em janeiro, em relação ao Mapeamento das Potencialidades Econômicas: houve a aprovação da aplicação dos questionários de dados primários dos Anexos 1 a 3 (Deliberação 480 CIF/2021). Em relação ao Projeto Cultivando para Pescar: houve o início do processo de aditivo de prazo (Deliberação 121). E na Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro: houve a apresentação do Plano de Trabalho no GT do PG16. Em relação a Mini Estação de energia fotovoltaica ASPER, houve o início da contratação do fornecedor para a Fase 1.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 35). No âmbito do programa de 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.211 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 266 na Terra Indígena de Comboios.



As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 43) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 109) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve o segundo repasse financeiro para o município de Ipaba/MG, em execução do plano de reparação em proteção social. No âmbito do programa de Saúde, ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros no valor de R\$751.502,40 para realização do processo seletivo simplificado e contratação de recursos humanos para a área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP. Houve também a finalização do processo concorrencial para contratação da empresa responsável pela execução do Programa de Capacitações dos profissionais que atuam no SUS dos municípios considerados impactados pelo TTAC.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação

econômica da região (PG018, pág. 138).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 148) também merece destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em janeiro. Foi realizado no Espírito Santo, seminário e palestra com o tema "Gestão de Pessoas" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores e também a realização da Assistência referente ao seminário "SST e Responsabilidade Social" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 48; PG035, pág. 221 e PG036, pág. 226), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros. O contato pode ser feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis. A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019, passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações, assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias recebidas.

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 196), os repasses já realizados somam R\$ 19.544.900,11, contemplando os municípios de Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e

CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 85), em janeiro, houve Conclusão de 10,95 Km de manutenção de vias municípios de Mariana, Barra Longa e Acaiaca e início da montagem das estruturas metálicas no Edifício Sede no Parque de Exposição e alvenaria no Edifício Sede no Parque de Exposição.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

## PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 61,390 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34,870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30,398 famílias e 98,245 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro/2021.

## Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado






Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

## **PG002    Ressarcimento    e    Indenização    dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	18	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e Pagamentos de Indenizações de Dano Água
- julho de 2021 ● Finalização de atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas remanescentes (Fase 2) - Dano Geral
- julho de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis do Escritório Mariana
- julho de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis nos escritórios exceto Mariana (Campanha 3)
- julho de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias com pendências em todos os escritórios, exceto Mariana (Fase 1)
- julho de 2021 ● Finalização dos pagamentos das famílias cadastradas elegíveis em todos os escritórios exceto Mariana (Campanhas 1 e 2)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.370 aceitaram propostas. Destas, 282.129 propostas já foram pagas ( 99,9% das propostas aceitas). Além desse universo também foram pagas 11.783 indenizações referentes à Condenação Judicial e IRDR. Os pagamentos somam **R\$ 287,9 milhões**.
- Para Danos Gerais, 10.417 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.387 já foram pagos ( 99,7% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.445,5 milhões**.

## **Fatos relevantes do mês**

Pagamento de 14 indenizações de Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de 495 indenizações, o que representa 91,3% do total das 542 propostas aceitas.

Foram atendidos 173 Camaroeiros da Enseada do Suá (98,3% dos 176 elegíveis). 172 já receberam o pagamento das indenizações.

## Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado






Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

## PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

### Eixo Pessoas e Comunidades


#### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Finalização da consulta e validação do detalhamento do PBAI para os territórios indígenas de Comboios
- dezembro de 2021 ● Finalização da consulta e validação do detalhamento do PBAI para os territórios indígenas de Tupiniquim-Guarani
- dezembro de 2021 ● Realização de manutenção diária das estradas até o início da execução do PBAI - Povos Indígenas de Resplendor, em 2021
- dezembro de 2021 ● Pagamento do Auxílio extra emergencial para o território indígena de Resplendor em 2021
- dezembro de 2021 ● Finalização das obras de melhoria de acesso para os Povos Indígenas de Resplendor
- dezembro de 2021 ● Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial no Território de Comboios, em 2021
- dezembro de 2021 ● Distribuição de água mineral, potável e bruta para o território indígena de Resplendor em 2021
- dezembro de 2021 ● Distribuição de insumos para animais para o território indígena de Resplendor em 2021
- dezembro de 2021 ● Entrega do projeto básico do sistema de abastecimento de água da aldeia Córrego do Ouro.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1.614 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor.

## Fatos relevantes do mês

### Tupiniquim-Guarani

• A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.755.073,66 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas ( ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1211 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1211 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 69 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 122 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 51 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 700 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 32 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.755.073,66 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

## **Comboios**

- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.200 litros distribuídos nos dias 17, 24 e 31 de dezembro de 2020 e 07, 14 de janeiro de 2021 (total de 2160 galões de 20 litros).
- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.118.879,52, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.



## Resplendor

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números ( Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas ( UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ ( 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 11/12/2020 até 20/01/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 123.000 litros).
- Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

### Eixo Pessoas e Comunidades


#### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	155	2	Em Andamento
Deliberação	231	2	Planejado
Deliberação	231	3	Planejado
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Planejado
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	4	Planejado
Deliberação	430	1	Em Andamento
Deliberação	430	2	Em Andamento

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Reprogramado
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Reprogramado

## Entregas do ano de 2021



● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo no ano de 2021
- dezembro de 2021 ● Pagamento de AFE aos Fiscoadores elegíveis no ano de 2021
- dezembro de 2021 ● Pagamento de AFE às pessoas elegíveis de CRQ de Degredo no ano de 2021

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 384 **titulares** ( 176 quilombolas, 104 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 280.160 litros de 02/01/2021 a 29/01/2021

2ª fase de consultas do detalhamento de 06 programas do PBAQ da CRQ Degredo



## **Fiscadores**

Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG005 Programa de Proteção Social


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	Caput	Em Andamento
Cláusula	58	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



Abril de 2021	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado de Minas Gerais (MG)
Abril de 2021	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do Espírito Santo (ES)
Maio de 2021	●	Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social
Agosto de 2021	●	Acompanhar e Monitorar os Planos de Ação Integrados entre a Proteção Social e os demais programas da Fundação Renova – 1/2021

Obs.: O cronograma do PG005 está em processo de revisão.

## Grandes números do programa

- 22 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) atuaram nos municípios de **Mariana/MG** ( 20 profissionais) e **Barra Longa/MG** ( 2 profissionais) no período;

## Fatos relevantes do mês

2º repasse financeiro para o municípios de Ipaba/MG – Execução do plano de reparação em proteção social.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.



Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	65	Caput	Planejado
Cláusula	66	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	67	b	Concluído Internamente
Cláusula	67	c	Concluído Internamente
Cláusula	67	a	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	69	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	70	Caput	Em Andamento
Cláusula	71	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do processo participação social
dezembro de 2021	●	Execução do processo análise de contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de canais de informação e interação com as comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do processo de produção de conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo de gestão dos Canais de Relacionamento

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

▼	INDICADOR MÊS	dezembro de 2020 janeiro de 2021		▲ ACUMULADO
	Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
	Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês )	23	18	963
	Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	7	4	3.390
	Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	116.153

## Fatos relevantes do mês

Realização do Fórum de Prestação de Contas sobre o Projeto “Catarse Coletiva”, em Barra Longa, no dia 28 de janeiro, para apresentação da proposta desenvolvida pela iniciativa na localidade e apreciação participativa junto ao público.

Realização de reunião, em Ipaba (MG), no dia 14 de janeiro, com Produtores Rurais da Baixada do Coronel Roberto, para dar transparência e esclarecimentos sobre as ações da Fundação Renova para monitoramento e melhoria da qualidade da água, além de demonstrar resultados de indicadores do rio Doce, bem como prestação de informações sobre a elegibilidade e o início das atividades de Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater). Em Tumiritinga, no dia 21 de janeiro, foi realizada reunião específica sobre a pauta da Ater, para apresentação e validação dessa ação

Realização de reunião, em 28 de janeiro, com Assessoria Técnica - Associação de Pescadores, Extrativistas e Remanescentes de Quilombo (Asperqd) e Comissão de Quilombolas Atingidos de Degredo, para a realização da plenária final da escuta e validação participativa de seis programas do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo.

Realização de oficina com Colégio Adventista Edessa de Colatina, para apresentação do Projeto “Doce Vivo” e as atividades do Programa Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

Realização de interações individualizadas e reuniões remota junto aos públicos e compartilhamento de materiais de divulgação, para garantia do acesso à informação e esclarecimentos acerca do Sistema Indenizatório Simplificado.

Na Calha do Rio Doce, foram realizadas reuniões para acolhimento e esclarecimento de dúvidas e questionamentos sobre TAC Governança, além de questões vinculadas ao Cadastro Integrado e o Sistema Indenizatório Simplificado, junto a moradores e lideranças das comunidades da Ilha do Rio Doce e Residencial Porto Segura (Caratinga/MG), Baixa Verde (Dionísio/MG), Ipaba (MG), Pingo D’Água (MG) e Sem-Peixe (MG).

Em Mariana, os reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram pauta central das ações de Diálogo Social no período, com a implementação de nova rodada de contatos com moradores do município, como parte do Protocolo Social executado durante o período de distanciamento social em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para compartilhamento de informações sobre esses processos, além do pagamento de indenizações por Lucro Cessante e a Plataforma “Recoloca Rio Doce”. Também merece destaque a retomada das reuniões do Grupo de Trabalho (GT) com a comunidade de Paracatu de Baixo, com a realização de um encontro no período, no dia 26 de janeiro, em que foi abordada a pauta da manutenção da área de origem atingida; além da promoção de uma visita da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues ao local das obras, no dia 30 de janeiro, para acompanhar e avaliar a construção do reassentamento.

Ampla divulgação, via WhatsApp e contatos individuais, para jovens das comunidades atingidas de Baixo Guandu, Colatina e Marilândia, no Espírito Santo, sobre início do período de inscrições para o Projeto “Passaporte para Revitalização”, realizado pela Fundação Renova em parceria com a Associação Mineira de Escolas Família Agrícola (Amefa).

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020).

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)</b>
10.087,00	148,33

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
▲ janeiro de 2021	175	175,00
		-
		-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.



## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.



## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	dezembro de 2020	janeiro de 2021
Canais: Número de manifestações em tratamento	66.052	67.863
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	6	9
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	565.879	582.250
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	12.905	12.989
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	8.977	10.055
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	125.942	128.138
Canais: Número de manifestações respondidas	647.651	665.569
Canais: Número total de manifestações	713.703	733.432
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	163.259	168.962

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

## Fatos relevantes do mês

Contato ativo com pessoas atingidas indenizadas pela Fundação Renova por danos relacionados ao desabastecimento de água ("PIM DA"), para informar sobre saldo remanescente nos cartões em que os valores indenizatórios foram depositados.

Contatos ativos com produtores rurais de Linhares (ES) e Rio Bananal (ES), para informar e esclarecer o público sobre as ações da recuperação de áreas degradadas pelas obras da construção do barramento do rio Pequeno, a fim de receber a anuência para que a Renova possa realizar intervenções necessárias nas propriedades que se encontram nos trechos impactados.

Início da execução de Plano de Ação, envolvendo a análise, suporte à tratativa e capacitação, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), para gestão e resolutividade de manifestações pendentes de resposta vinculadas ao tema da Moradia Temporária, no município de Mariana (MG).

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAS.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos processo de trabalho deste Canal e ampliação do entendimento sobre temáticas e ações do processo de reparação e compensação: reforço sobre modelo de atuação do programa e atendimento a solicitações de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) (06/01, 11/01 e 15/01); Desenvolvimento Profissional - Comunicação e Percepção (12/01 e 26/01); Avaliação de Língua Portuguesa (19/01); e Escutas Empáticas (25/01).

Realização de interações junto aos públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, contemplando os municípios de Naque (MG), Baixo Guandu (ES), Linhares (ES), São Mateus (ES), Aracruz (ES), Conceição da Barra (ES), Colatina (ES) e Itueta (MG) e os distritos de Baguari (Governador Valadares), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Pedra Corrida (Periquito), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso). No mês de janeiro, foram realizados 2.029 contatos pelos atendentes CIAs e foram recebidas 4.087 ligações pelo Canal 0800.

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## **COMUNICAÇÃO**

### **Grandes números do pilar**

O pilar Comunicação não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

[Baixo Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Marilândia para reunião virtual, agendada para o dia 02/02, sobre TAC Governança e comissões locais.

[Calha Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores da comunidade Baixada do Coronel Roberto, entre os municípios de Ipaba e Caratinga, para reunião virtual temática sobre qualidade da água e o Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias, no dia 14/01.

[Calha Rio Doce] Elaboração de pílulas de WhatsApp mobilizando moradores de Baixa Verde, comunidade de Dionísio, para reunião virtual temática sobre TAC Governança e Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 19/01; de Ipaba, no dia 26/01; e de Pingo D'Água, no dia 28/01.

[Calha Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Sem-Peixe para reunião virtual sobre TAC Governança e Comissões Locais, no dia 21/01.

[Foz Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp para informar a população local sobre a elevação da enseadeira no rio Pequeno, devido ao período chuvoso.

[Mariana] Produção e distribuição digital da 12ª edição do jornal Voz da Comunidade, informativo com as comunidades atingidas de Mariana.

[Mariana] Produção e distribuição digital da 14ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp divulgando os primeiros pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para atingidos dos distritos mineiros de Revés do Belém, Baguari, Pedra Corrida e Cachoeira Escura.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp sobre os primeiros pagamentos de indenizações para atingidos de Colatina e distrito de Itapina pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

## Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp com informações sobre valores das indenizações pagos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp e arquivo de áudio com esclarecimentos sobre o funcionamento da Fundação Renova e o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp informando que o município de Rio Doce passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/02.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de newsletter sobre os dez pontos de atenção no uso do Portal do Advogado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo que pessoas jurídicas também podem ingressar na plataforma que dá acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp sobre a marca de cinco mil termos de aceite pelo Sistema Indenizatório Simplificado em janeiro de 2021. Também foram produzidos uma videorreportagem e um arquivo de áudio com essas informações.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de seis pílulas de WhatsApp, sendo uma para cada município, comunicando o fim do prazo para atingidos de Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Linhares, Itueta e Naque aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG04 – Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais] Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores da comunidade quilombola de Degredo para plenária on-line para validação final de mais seis programas do Plano Básico Ambiental da Comunidade Quilombola (PBAQ), a serem implementados na localidade.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues)] Divulgação da 21ª e 22ª edições dos Informes do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.



## Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Confecção de arquivo com linha do tempo do Reassentamento de Gesteira (coletivo e familiar) para efetivação de comunicação com as famílias.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Elaboração de newsletter com o balanço de 2020 de Gesteira para as famílias atingidas.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Elaboração de vídeo animado com informações sobre as homologações do Reassentamento Familiar

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Divulgação da 21ª e 22ª edições dos Informes do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Elaboração da 12ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Elaboração de newsletter sobre a escola de ensino infantil e fundamental de Paracatu de Baixo.

[Suporte aos Programas: PG10 – Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga] Produção de pílula de WhatsApp e áudio para informar a população de Barra Longa sobre o início das obras de drenagem em importante via do município.

[Suporte aos Programas: PG17 – Retomada das Atividades Agropecuárias] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando produtores de Tumiritinga para reunião virtual sobre as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

[Suporte aos Programas: PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de pílula de WhatsApp divulgando palestra on-line do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores sobre "Gestão de Pessoas: engajando pessoas para o trabalho", no dia 12/01.

## Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de pílula de WhatsApp divulgando que o prazo de inscrição no Edital de Meliponicultura foi prorrogado.

[Suporte aos Programas: PG32 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água] Para informar a sociedade de Governador Valadares sobre o início das obras urbanas da adutora, houve produção de cartilha, pílula de WhatsApp, banner, faixa de sinalização e newsletter.

[Suporte aos Programas: PG33 – Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp e áudio divulgando as inscrições para o projeto “Passaporte para a Revitalização”, iniciativa de Formação de Lideranças Jovens no território Baixo Rio Doce.

[Suporte aos Programas: PG38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp para divulgar a segunda edição do Boletim das Águas (Edição “Rios”), com dados relacionados ao início do período chuvoso.

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## PG007 Programa de Assistência aos Animais


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



Conforme previsto na Definição do Programa, os marcos de entregas estão em conformidade com o cronograma oficial do Programa de Reconstrução de Vilas (Reassentamento). Será iniciada em fevereiro de 2021 etapa de revisão de acordo com nova previsão de finalização de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo e familiar, reconstrução ou pecúnia).

## **Grandes números do programa**

- 1,105 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 155 adoções, 330 devoluções, 152 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 426 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 301 bovinos, 66 equinos, 37 caninos, 18 suínos, 3 muaras, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,658 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## Fatos relevantes do mês

- Protocolado junto à Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF) proposta de protocolo de segurança para retomada das visitas presenciais às fazendas-abrigo.

## Indicadores

Foi concluída a verificação do indicador de conformidade em bem-estar animal no mês de agosto/2020, sendo o resultado apresentado no Gráfico 1. A aplicação deste indicador se encontrava suspensa em função da pandemia de COVID19, e foi retomada entre os meses de julho e agosto, com uma avaliação total de 133 espécimes – amostragem com representação de 32,7% de todos os animais que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova.




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.



O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Não houveram atualizações nos indicadores de bem-estar animal e de efetivação de processos adotivos (resultados reportados são os mesmos de nov/20), assim como relatado nas justificativas a seguir:

- Indicador de bem-estar animal (I1): Em função do período de pandemia, alteramos a frequência de verificação do indicador de bem-estar animal para trimestral. Esta tem por objetivo reduzir o risco de exposição de colaboradores em atividades conjuntas e minimizar possibilidades de acidentes de trabalho. Não obstante, esta frequência de aferição do indicador está adequada à proposta apresentada na proposta de revisão do Programa. Próximo reporte: relatório de fevereiro de 2021.
- Indicador de efetivação de processos adotivos (I2): Este indicador tem caráter de revisão bimestral, mas depende da finalização do acompanhamento das adoções que forem realizadas. Há previsão de atualização deste indicador no relatório de fevereiro/2021.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I3</b>	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	$\frac{\text{Número de restituições no reassentamento}}{\text{Número de animais acolhidos nos CATA's}}$	%
<b>I4</b>	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	$\frac{\text{Número de acompanhamentos finalizados}}{\text{Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação}}$	%

## PG008 Reconstrução de Vilas

### Eixo Reconstrução e Infraestrutura

#### Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	Caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

\* Devido ao replanejamento dos entregáveis para 2021, as entregas não serão pontuadas para o mês de Janeiro.

## Indicadores



Gráfico 4. Disponibilização de moradias temporárias PG008. Gráfico Mensal

## PG009 Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	150	§3º	Reprogramado
Cláusula	79	Caput	Judicializado
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



## **Fatos Relevantes**

- Manutenção das drenagens superficiais na pilha 1 e serviços de Limpeza, capina e roçada no setor 4.
- Atividades na UHE paralisadas em 12/01 devido a ocorrência de 17 casos de Covid no efetivo da Andritz/Intertechne. Previsão de retorno 01/02.
- No dia 03/01 foi registrada uma pluviometria de 137 mm na Estação 2336 PL 004 Pedreira Corsini.
- A maior vazão afluente e respectivo nível de montante registrados para o período no Rio Doce foram de 557 42 m<sup>3</sup>/s e 314 78m no dia 04/01.
- Monitoramento de Ruído (Ofício SUPPRI 338/2019): Campanhas mensais nas 5 comunidades (fontes receptoras) em 29/12/20. Não foi identificado nenhum ponto com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 para Áreas de Residência Rural.
- Monitoramento de Ruído (Programa de Controle Ambiental – PCA): Campanhas mensais nas 11 comunidades (fontes receptoras) em 29/12/20. Foi identificado um evento pontual com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 (70db) para Áreas de Residência Rural do município de Rio Doce (74db). Causa: Interferência de pessoas conversando ao fundo, ruídos de animais, principalmente cachorros latindo.
- Monitoramento Hídrico: Conforme solicitado no Parecer Único 1496/2020, foi definido que a Fazenda Gerônimo deverá ser monitorada. O monitoramento se iniciou em jan/21 e será reportado a partir de fev/21. Foi identificado no Córrego Micaela Montante uma alta de turbidez do dia 07/01 de 177NTU onde o limite é de 100NTU.



Esse evento foi associado à pluviometria percebida na mesma data. O desvio de pH (encontrado: 5,87; limite: 6 a 9) foi investigado e não encontrou-se nexos causal com o empreendimento, sendo atribuído a um outlier.

- No Setor 11 foi concluída atividade de bioengenharia com realização de hidrossemeadura e aplicação de biomanta nas áreas com solo exposto.
- Realizada a construção de chicanes no Setor 11, afim de diminuir a velocidade de escoamento das águas pluviais e carreamento de material. Realizada também manutenção da manta geotêxtil e manutenção e limpeza das canaletas de águas pluviais.
- Mantida em continuidade a atividade de remoção da sucata metálica nas margens do reservatório e armazenamento no Setor 8. Realizado: 320 toneladas. Total previsto: 400 toneladas.
- Gestão de efluentes: O biodigestor da empresa ERG foi desativado, coletado todo efluente e realizada destinação final do mesmo. A ERG está instalando caixa de armazenamento temporário de efluente e serão utilizados banheiros hidráulicos.
- Recuperação da condição de trafegabilidade do acesso que liga a rodovia MGT120 à sede da Fazenda Floresta: Execução de serviços de manutenção dos dispositivos de drenagem; Execução de serviços de regularização de acesso; Umectação das vias.
- O processo de transferência dos contratos da Fundação Renova para a Samarco segue em andamento.

## **Grandes números do programa**

- 959 mil m<sup>3</sup> de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

## Indicadores




Gráfico 1. (%) Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

| Cláusula

82

Caput

Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Concluído Internamente
Deliberação	217	3	Concluído Internamente
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

junho de 2021 ● PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) Concluído

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1635 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 212 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1537 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 898 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.



**Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

## **Fatos relevantes do mês**

Início das atividades de alvenaria no Edifício Sede no Parque de Exposição.

Início da montagem das estruturas metálicas no Edifício Sede no Parque de Exposição.

Conclusão de 10,95 Km de manutenção de vias municípios de Mariana, Barra Longa e Acaiaca.

## Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

# PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce


## Eixo Pessoas e Comunidades

### Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	Caput	Em Andamento
Cláusula	91	Caput	Em Andamento
Cláusula	92	Caput	Em Andamento
Cláusula	93	Caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



**NOTA:** As ações/atividades estão sendo adaptadas a nova contratação, em 16/02/2021 irá iniciar a nova estrutura EAC x EAP e conseqüentemente a gestão de mudanças, contudo é provável que algumas atividades acima, sejam excluídas e outras reprogramadas.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.



## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I1</b>	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%
<b>I2</b>	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%
<b>I3</b>	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%
<b>I4</b>	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%
<b>I5</b>	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%
<b>I6</b>	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	Caput	Em Andamento
Cláusula	99	Caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 3
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 12
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 5
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 9
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 7
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 4
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 11
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 8
- March de 2021 ● PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 10
- April de 2021 ● Conclusão do calendário 2020 de apoio às manifestações culturais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

## Indicadores




Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado




Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado

## PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2021

- March de 2021 ● Formalização de contratos para apoio aos projetos aprovados no Edital Doce nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
- March de 2021 ● Início do repasse de subsídio associado ao projeto dos vouchers turísticos
- March de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- March de 2021 ● Conclusão do apoio para realização do Torneio de Pesca esportiva
- March de 2021 ● Conclusão da infraestrutura da Praça Gomes Freire em Mariana
- May de 2021 ● Conclusão da execução do plano de marketing para promoção do Destino Turístico
- May de 2021 ● Executar plano de marketing para promoção do Destino Turístico
- August de 2021 ● Conclusão da execução do projeto de fortalecimento institucional no Estado do Espírito Santo
- August de 2021 ● Encerrar projeto de fortalecimento institucional no Estado de Minas Gerais
- September de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Formalização e liberação de mais 32 projetos aprovados (17 MG e 15 ES).

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

### Eixo Pessoas e Comunidades



#### Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	Caput	Planejado
Cláusula	107	Caput	Em Andamento
Cláusula	109	Caput (a-f)	Em Andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado

Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- Março de 2021  Conclusão do contrato para atendimento à população de Barra Longa pela equipe suplementar de saúde.
- Setembro de 2021  Conclusão do contrato para atendimento à população de Mariana pela equipe suplementar de saúde.

Obs.: O cronograma do PG014 está em processo de revisão.

## Grandes números do programa

- 43 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG ( 27 **profissionais**) e Barra Longa/MG ( 16 **profissionais**).

O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para outro) e está sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e fundação renova.

Capacidade de atendimento em Mariana-MG em decorrência dos serviços complementados:

Mariana – Saúde (27 profissionais no fim de janeiro/21)

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: Conviver;

Assistente Social – 3 (30h/semana) – Atuação: 1 no Conviver, 1 no CAPSij e 1 no CAPSAD;

Enfermeira – 2 (40h/semana) – Atuação: Centro de Especialidades Previne;

Fisioterapeuta – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Nutricionista – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 11 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 3 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 2 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 4 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver, 1 no CRAS e 1 no CAPSij.



## **Grandes números do programa**

Capacidade de atendimento em Barra Longa em decorrência dos serviços complementados:

Barra Longa – Saúde (16 profissionais no fim de janeiro/21)

Médico plantonista – 4 (garantem atendimento 24h/7dias) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Enfermeiro plantonista – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Técnico de enfermagem – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Médico psiquiatra – 1 (10h/semana) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Psicólogo – 1 (40h/semana) – Atuação: CRAS;

Motorista – 1 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;

Profissional nível médio – 1 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;

Profissional nível técnico – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;

Profissional nível superior – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde.

## **Grandes números do programa**

### **Mariana**

Em maio de 2020, os moradores de Mariana receberam o novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij), possibilitando a ampliação do atendimento, tratamento e acolhimento de crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais graves e persistentes no município e região. As obras foram realizadas pela Fundação Renova e fazem parte do compromisso firmado entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Mariana.

Ainda como parte do compromisso firmado, a Fundação Renova suplementa a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município com a contratação de 1 médico psiquiatra, 11 psicólogos, 3 assistentes sociais, 4 terapeutas ocupacionais e 2 analistas de saúde. Parte destes profissionais atuam na equipe de Saúde Mental do Conviver, que oferece atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e atividades psicossociais para a população atingida. A Fundação alugou e estruturou o imóvel utilizado pela equipe do Conviver.

A Fundação também financia a contratação de 2 enfermeiros, 1 médico ESF, 1 nutricionista, 1 odontólogo, 1 fisioterapeuta para atenderem a população atingida que reside em Mariana na UBS de Bento e Paracatu, que está temporariamente estruturada na sede do Município.

Para o apoio logístico com transporte de pacientes e realização de visitas domiciliares, a Fundação Renova disponibiliza 5 veículos para a Secretaria de Saúde.

## **Grandes números do programa**

### **Barra Longa**

A Fundação Renova atualmente mantém a contratação de 16 profissionais que atuam nas áreas de Atenção Primária em Saúde (APS), Saúde Mental e Vigilância em Saúde. 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas e 2 técnicos de enfermagem garantem o atendimento 24 horas, 7 dias por semana, para toda a população barra-longuense. 1 médico psiquiatra e 1 psicólogo complementam esta equipe disponibilizando atendimento e acompanhamento em Saúde Mental. Para o departamento de Vigilância em Saúde, 6 profissionais atuam suplementando a equipe no apoio ao controle de vetores, inspeções sanitárias e na coleta e análise de dados epidemiológicos. Além disso, a Fundação Renova disponibilizou 8 computadores para apoiar o sistema de informação em saúde, dois veículos para apoiar as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde, e fez o repasse financeiro para complementação aos valores repassados pelos Governos Federal e Estadual para a Assistência Farmacêutica, garantindo a aquisição de medicamentos e insumos e para complementação de consultas e exames realizados por meio do consórcio CISAMAPI.

## **Fatos relevantes do mês**

Finalização do processo concorrencial para contratação da empresa responsável pela execução do Programa de Capacitações dos profissionais que atuam no SUS dos municípios considerados impactados pelo TTAC.

1º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$751.502,40 para realização do processo seletivo simplificado e contratação de recursos humanos para a área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG015 Promoção da Inovação


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- abril de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
  - maio de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPEMIG)
  - novembro de 2021 ● Homologação do resultado final da chamada de Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
  - novembro de 2021 ● Encerramento do Projeto para Estação de Tratamento Natural (ETN) - Edital Senai de Inovação
  - dezembro de 2021 ● Encerramento do Projeto Hub de Inovação em Mariana

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.



## Fatos relevantes do mês

Não houve "Fato Relevante" este mês

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo Pessoas e comunidade**

#### **Objetivo**

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	Caput	Em Andamento
Cláusula	117	Caput	Em Andamento
Cláusula	118	Caput	Em Andamento
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	Caput	Em Andamento
Cláusula	121	Caput	Em Andamento
Cláusula	122	Caput	Em Andamento
Cláusula	123	Caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro: Apresentação do Plano de Trabalho no GT do PG16.

Mapeamento das potencialidade econômicas: Aprovação da aplicação dos questionários de dados primários dos Anexos 1 a 3 (Deliberação 480 CIF/2021).

Mini Estação de energia fotovoltaica ASPER: Início da contratação do fornecedor para a Fase 1.

Projeto Cultivando para Pescar: Início do processo de aditivo de prazo (Deliberação 121).

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa passaram pelo processo de revisão no documento de definição de programa e ainda não foram aprovados pela CT-EI/CIF.



## PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	124	Caput	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



fevereiro de 2021	●	Conclusão da reparação e adequação de infraestruturas rurais simples (entregas do PG 10)
julho de 2021	●	Conclusão da entrega de silagem
agosto de 2021	●	Conclusão da reparação e adequação de infraestruturas rurais complexas (entregas do PG 10)
outubro de 2021	●	Cursos de capacitação da EMATER concluídos
novembro de 2021	●	Conclusão da implementação de hortas e pomares planejadas
dezembro de 2021	●	Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 194 são PASEA planejados sendo que 183 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 8 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 154 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 26 não aderiram e 3 estão em análise pelo produtor;
- 49567.08 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 838.8 toneladas no mês;
- 4374.84 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 132 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 437 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 780 infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1541.16 hectares de reestruturação produtiva executados.

### **Médio Rio Doce**

- 1820 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 4752 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade).

### **Baixo Rio Doce**

- 1005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).

## Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Finalizadas as manutenções das UD's do projeto Renovando Paisagem no alto rio Doce e iniciados os replantios de silvicultura e plantios de sombreamento de MPE.

## **Médio e Baixo Rio Doce**

Processo de mobilização das instituições contratadas para os lotes 6, 7, 8, 10 e 11 de ATER no Médio Doce

Processo de mobilização para início das atividades de ATER Coletiva no Espírito Santo.

Processo de mobilização para início das atividades de ATER Individual no Espírito Santo.

## Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.



Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de produtores com ISA maior ou igual a } 0,7 / \text{n}^\circ \text{ de produtores participantes do Programa}$	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas} / \text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}$	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

## **PG018    Desenvolvimento    e    Diversificação Econômica**


### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	Caput	Em Andamento
Deliberação	109	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 51 milhões** emprestados para negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo.
- **R\$ 40 milhões** em linhas de crédito.

### Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Gráfico Acumulado

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	Item 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização da Etapa 'Formação Empreendedora' para as turmas 3 e 4 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
- abril de 2021 Encerramento do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)
- maio de 2021 Encerramento do Projeto de assessoria técnica pelo IEBT para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
- setembro de 2021 Finalização da Etapa 'Empreendedorismo em Ação' para as turmas 3 e 4 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 Encerramento do projeto de Minha Casa em Mim em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)
- novembro de 2021 Finalização da Oferta de assessoria técnica e implementação de melhorias aos negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação

Concluído
  Planejado
  Reprogramado



## Grandes números do programa

323 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 213 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis** e 168 o número de **reposições de equipamentos e insumos**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (396) ultrapassa a quantidade total de atendidos (323). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

## **Fatos relevantes do mês**

Abertura de mercados da coleção Minha Casa Em Mim no Rio de Janeiro/ RJ : Cafeteria em Ipanema e Quiosque da Amebrás (instalado temporariamente na Lapa).

## Indicadores




Gráfico 1. % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada. Gráfico Acumulado

- <sup>1</sup> A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.
- <sup>2</sup> O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.
- <sup>3</sup> O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em abril/21.

## PG020 Estímulo à Contratação Local

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	Caput	Em Andamento
Cláusula	136	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	84	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
- julho de 2021 ● Conclusão do projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
- julho de 2021 ● Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2019 para Atingidos de Mariana/MG
- julho de 2021 ● Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
- agosto de 2021 ● Encerramento da assessoria técnica para desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
- agosto de 2021 ● Encerramento do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019
- agosto de 2021 ● Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019
- setembro de 2021 ● Encerramento do Projeto de Qualificação Profissional 2020

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1.806 **profissionais qualificados**, dentre os quais: 960 qualificados em Mariana, 564 no Espírito Santo e 282 em outras cidades de Minas Gerais de setembro/2017 até 01/2021 meta é qualificar 2.000 profissionais até 12/2030.
- **R\$ 1.462.817** de **Geração de Renda** para os atingidxs.
- Formação de 131 turmas de cursos de **capacitação profissional**.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização do Seminário com o tema "Gestão de Pessoas" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Realização da Palestra com o tema "Gestão de Pessoas" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Realização da Assistência referente ao seminário "SST e Responsabilidade Social" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

## Indicadores




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado

Data de corte 31/01/2021




Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Gráfico Mensal

Data de corte 31/01/2021






Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado



Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado



Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Gráfico Acumulado

\*Valor sujeito a alterações

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

O Programa de Auxílio Financeiro não enviou atualizações / informações para o referido mês.

## PG023 Manejo de Rejeitos

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.


Cláusula	150	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	Caput	Em Andamento
Cláusula	180	Caput	Concluído Internamente

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	45	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.15	Em Andamento
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	431	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021



fevereiro de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
março de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
abril de 2021	●	Conclusão da execução do plano de controle de emissões atmosféricas
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
julho de 2021	●	Conclusão dos estudos complementares da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
julho de 2021	●	Conclusão do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14
agosto de 2021	●	Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento RAMQAR – 4º Trimestre de 2020, em 18 de janeiro de 2021.

Protocolo do Relatório Anual Monitoramento da Qualidade do Ar RAMQAR – Ano base 2020, em 28 de janeiro de 2021.

Protocolo do Plano de Trabalho do Mapeamento de habitats físicos nos trechos T06 à T11 e definição da condição de referência, em 26 de janeiro de 2021.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I02</b>	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I03</b>	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
<b>I04</b>	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
<b>I05</b>	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
<b>I06</b>	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I07</b>	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
<b>I08</b>	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%



## **PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

| Cláusula


161

Caput

Em Andamento

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	62	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	65	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

### **Médio e Baixo Rio Doce**

Conclusão do processo de mobilização e engajamento em 400 hectares de APP/ARH do ano 2 na Sub-Bacia do Rio Corrente

Iniciada as atividades de manutenção do Piloto da Bacia de Pontões e Lagoas implantados em 2020.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Reprogramado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- maio de 2021 ● Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada
- setembro de 2021 ● Conclusão do engajamento na sub-bacia do Rio EME no ano 04 (2019/2020)
- outubro de 2021 ● Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
- outubro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção das propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 03 (2018/2019)
- novembro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
- dezembro de 2021 ● Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

### **Médio e Baixo Rio Doce**

Iniciadas as atividades de manutenção do Ano 2 implantados em 2020.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG028 Conservação da Biodiversidade

### Eixo Terra e Água










#### Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado

Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Planejado
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
julho de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
agosto de 2021		Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês janeiro.



## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**


### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	Caput	Em Andamento
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- fevereiro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito Santo
  - abril de 2021 ● Início da execução dos serviços de demolição das estruturas existentes, supressão vegetal, terraplenagem e drenagem do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Minas Gerais
  - abril de 2021 ● Aprovação do orçamento pela CT-Bio/CIF
  - maio de 2021 ● Conclusão do Projeto Arquitetônico do Projeto Executivo do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Minas Gerais
  - dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito Santo

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Sondagem do terreno do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Espírito Santo finalizada.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Protocolo do Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
- setembro de 2021 ● Finalização das amostragens em campo do monitoramento Fauna terrestre, realizada em período seco

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## Fatos relevantes do mês

Protocolo da proposta de reestruturação do monitoramento da Biodiversidade terrestre, em atendimento à deliberação 449 de 2020.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**


### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	259	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- mai-21 Conclusão do repasse do recurso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE, de Colatina.
  - mai-21 Conclusão do repasse do pleito RICESOB05 - Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços), de Rio Casca.
  - out-21 Conclusão do repasse do pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal.
  - nov-21 Conclusão do repasse do pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14, de Sem-Peixe.

## Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ 19.544.900,11 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga);
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica realizou **1.704** visitas e/ou reuniões de **apoio técnico aos municípios**.

## **Fatos Relevantes**

- No dia 08/01/2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG no valor de R\$ 174.357,62, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.
- Foram realizadas reuniões para apresentação do programa com a nova gestão do executivo municipal dos municípios de Sobrália, Bugre, Santana do Paraíso, Ipaba, Bom Jesus do Galho, Marliéria, Raul Soares, São Domingos do Prata, Sem-Peixe, Córrego Novo, Pingo D'Água, Periquito e Tumiritinga.








Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).




Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.




Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.




Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.




Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	10	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	N/A	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i;ii	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	4	N/A	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

## **Entregas do ano**

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

## **Grandes números do Programa**

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).



## **Fatos relevantes**

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto informado anteriormente.

## **Indicadores**

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto informado anteriormente.

## **PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)**
















### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico e definição do Marco Zero das áreas 1, 2, 3 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão da Mobilização e Seleção dos Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma do Curso de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico e definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão do Curso de Formação de Base em Agroecologia (Ano 1) de Assentados da Reforma Agrária - MG
abril de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
maio de 2021		Realização do Seminário para apresentação da proposta de formação de educadores e gestores às Secretarias Regionais e Municipais de Educação de Minas Gerais
junho de 2021		Conclusão do Diagnóstico Educacional dos Assentamentos da Reforma Agrária do Espírito Santo
julho de 2021		Primeira Turma do Curso de Aperfeiçoamento
julho de 2021		Mobilização e seleção dos educadores do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores e Gestores
julho de 2021		Conclusão da 3ª turma do Curso de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
julho de 2021		Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo
dezembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2021		Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 1) de Assentados da Reforma Agrária - ES

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês de janeiro.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG034 Preparação para Emergências Ambientais

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Reprogramado
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente



## **Entregas do ano de 2021**

Cronograma em processo de Gestão de Mudanças. Atividades em andamento durante o mês de Fevereiro/21 para revisão dos desdobramentos e alinhamento entre EAP e EAC.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês Janeiro/2021.

## Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Em Definição
<b>I02</b>	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I03</b>	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I04</b>	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Em Definição

# PG035 Programa de Informação para a População

## Eixo Pessoas e Comunidade

### Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	174	§1º (Histórico 2016)	Concluído Internamente
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Em Andamento
Deliberação	437	(Em branco)	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

- fevereiro de 2021 ● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
- março de 2021 ● Início das Obras de Reforma do CIT Mariana
- março de 2021 ● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
- novembro de 2021 ● Encerramento das obras do Centro de Informações Técnicas de Mariana

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

## **Fatos relevantes do mês**

Reunião técnica para contratação de fornecedor para realizar a implantação do repositório de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão.

Resposta à deliberação 437.



## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## PG036 Comunicação Nacional e Internacional

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021



Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	dezembro de 2020	janeiro de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO ↓ (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	199.488	335.621	335.621	10.448.460
Documentos no site (mês)	8	10	10	2.193
Notícias Publicadas (mês)	10	10	10	1.305
Vídeos (mês)	5	2	2	1.071

## Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	dezembro de 2020	janeiro de 2021
Acessos das cidades prioritárias ao site	151.404	257.352
Alcance orgânico Facebook (impressões)	33.478	35.230
Alcance orgânico LinkedIn (impressões)	54.382	46.224
Tempo médio de resposta nas redes sociais	2	1
Visualizações de páginas de serviço	361.660	690.202
Visualizações no Youtube (views)	15.448	8.680

## PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo


O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	177	§1º	Em Andamento
Cláusula	177	§2º	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Cláusula	179	Caput	Em Andamento

Deliberação	125	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	17	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	248	1.b	Em Andamento
Deliberação	275	1	Em Andamento
Deliberação	310	1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Planejado
Deliberação	339	1	Em Andamento
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	383	1	Em Andamento
Deliberação	409	(Em branco)	Concluído Internamente
Deliberação	432	1	Concluído Internamente
Deliberação	432	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	3	Concluído Internamente
Deliberação	444	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Planejado
Deliberação	53	(Em branco)	Concluído Internamente
Deliberação	77	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento



## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jul/21
- setembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/21 a Jun/21
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Ago/21
- novembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Set/21
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Out/21
- dezembro de 2021 ● Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Janeiro à Junho 2021
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/21 a Set/21

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;
- **650 quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, **230 quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- **92 pontos de monitoramento** distribuídos no Rio Doce e na zona costeira indicam que a água bruta do Rio Doce pode ser consumida após tratamento convencional;
- Entre esses pontos estão **22 estações automáticas** que geram informações em tempo real;
- **80 parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e nos sedimentos.

### Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São **56 pontos de monitoramento**, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; Sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em (... pontos.
- São monitorados mensalmente **78 parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados **82 parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados **23 parâmetros**.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo do Relatório trimestral QA/QC jul/20 a set/20 (PMQQS)

Protocolo do Relatório mensal QA/QC nov/20 (PMQQS)

Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso, em atendimento à deliberação CIF 378.

Protocolo do Relatório 2015-2020 do PMQACH - Em cumprimento Deliberação nº 301 e NT22/2019/CT-Saúde

Protocolo do Informe sobre a Transição do Contrato de Execução do PMQQS. O Laboratório Tommasi Ambiental, junto com suas parceiras, irá executar o monitoramento do PMQQS revisado a partir de fevereiro de 2021 realizando as coletas referentes à campanhas mensais, trimestrais, semestrais e anual.

## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais\*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

\*O IND01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.




Gráfico 2. Percentual de Disponibilidades de Dados Quantitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

## Indicadores




Gráfico 3. Percentual de Disponibilidades de Dados Qualitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação\*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

\*O IND04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

## PG039 Unidades de Conservação

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo


- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento

Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	N/A	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2021

- 
- abril de 2021 ● Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
  - outubro de 2021 ● Contratação de apoio técnico especializado para o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Em janeiro de 2021, foi realizada a assinatura do acordo de cooperação entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a Fundação Renova, objetivando a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce/MG (PERD) no âmbito da Cláusula 182 do TTAC.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	Caput	Em Andamento
Deliberação	28	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 ● Conclusão do apoio técnico para estruturação de um viveiro de mudas com utilização de mão-de-obra penitenciária
- dezembro de 2021 ● Elaboração e assinatura dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) das duas propriedades piloto em Minas Gerais
- dezembro de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 21 (7,6%) imóveis declinaram e 246 (89,1%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 182 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

- Publicação no dia 27/01/2021 do decreto nº 48.127, de 26 de janeiro de 2021, que regulamenta no estado de Minas Gerais o programa de regularização ambiental, previsto na lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e na lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, e dá outras providências.



## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

## PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	Caput	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Em Andamento
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	463	2	Planejado
Deliberação	49	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	78	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



janeiro de 2021	●	Realização do ressarcimento às prefeituras
março de 2021	●	Pagamento e compra de produtos indicados como ressarcimento dos Compromitentes
março de 2021	●	Realização do ressarcimento aos comprometentes

\* A realização do ressarcimento às prefeituras foi concluído, desconsiderando o município de Mariana, que foi judicializado.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas **39 Prefeituras** e **18 Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 48 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

## Fatos relevantes do mês

- Ressarcimento à Prefeitura de Colatina em janeiro de 2021.

## Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

\*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

\* 100% se refere às solicitações feitas até janeiro de 2021.

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;



i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

## Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica

PG	Programas	Plurianual Acumulado				Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	10,7	5,3	-	-50%	15,2	0,3	-	-102%	0,8	0,3	-	-132%
PG15	INOVAÇÃO	4,8	1,0	-	-80%	5,0	0,1	-	-99%	0,1	0,1	-	-58%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	57,8	58,0	0,2	0%	14,5	0,5	-	-96%	0,1	0,5	0,4	339%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	6,7	-	-1%	6,8	0,1	-	-98%	0,1	0,1	0,0	-22%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	59,7	46,1	-	-23%	51,6	0,8	-	-98%	4,6	0,8	-	-82%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	55,2	49,7	-	-10%	20,6	0,4	-	-98%	1,5	0,4	-	-76%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	2,0	-	-52%	13,1	0,0	-	-100%	0,5	0,0	-	-91%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	34,2	29,0	-	-15%	56,5	0,3	-	-99%	2,8	0,3	-	-90%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	77,3	68,0	-	-12%	63,0	1,4	-	-98%	4,5	1,4	-	-69%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9,0	8,0	-	-11%	18,2	0,3	-	-98%	1,4	0,3	-	-75%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	10,8	8,9	-	-17%	15,9	0,0	-	-100%	0,6	0,0	-	-99%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	4,6	4,3	-	-7%	7,0	0,0	-	-100%	0,4	0,0	-	-98%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	7,5	7,1	-	-6%	2,2	0,1	-	-95%	0,4	0,1	-	-73%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	4,5	0,1	-	-98%	19,4	-	-	-100%	0,0	-	-	-100%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	1,8	1,7	-	-6%	2,6	0,0	-	-99%	0,1	0,0	-	-52%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	782,5	848,5	66,0	8%	449,9	255,1	-	-43%	2,9	255,1	252,3	8837%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
<b>Total Compensatórios</b>		<b>1.131,5</b>	<b>1.144,5</b>	<b>13,0</b>	<b>1%</b>	<b>761,6</b>	<b>259,0</b>	<b>-</b>	<b>-66%</b>	<b>20,9</b>	<b>259,0</b>	<b>238,0</b>	<b>1137%</b>

PG	Programas	Orçado Mês	Realizado Mês	Variação	%	Justificativas da variação anual
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,8	0,3	1,1	-132%	- As ações para lançamento do projeto EDITAL RIO DOCE que foram paralisadas em função do período eleitoral; - As ações para lançamento do projeto INCENTIVO À LEITURA que foram paralisadas em função do período eleitoral; - O Projeto Carta Mariana será executado pela Agenda Integrada.
PG15	INOVAÇÃO	0,1	0,1	0,1	-58%	Atraso no cronograma dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,1	0,5	0,4	339%	Custos realizados da reforma da Casa do Empreendedor e da estruturação da área de TI da Prefeitura Municipal de Mariana (entrega de computadores e equipamentos), que deviam ter sido realizados em dezembro de 2020, geraram os principais desvios.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,1	0,1	0,0	-22%	Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,6	0,8	3,8	-82%	- Atraso processo contratação Editais Restauração - Custos de gerenciamento abaixo do orçamento, rateio não condiz com valores efetivamente utilizados por Programa. - Não execução de atividades sob demanda.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,5	0,4	1,2	-76%	- Atraso processo contratação dos Editais Restauração - Custos de gerenciamento abaixo do orçamento, rateio não condiz com valores efetivamente utilizados por programa. - Não execução de atividades sob demanda.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,5	0,0	0,4	-91%	- Baixa performance de fornecedor e paralisação de algumas atividades devido a COVID19. Desvios caracterizados pela necessidade de readequação de cronograma de pagamentos.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	2,8	0,3	2,5	-90%	- A validação do boletim de medição referente aos serviços de apoio técnico foi concluída entre as partes no início do mês de fevereiro, razão pela qual não foi contabilizado gasto em janeiro. - Devido à pandemia de Covid-19 os contratos relacionados às oficinas de capacitação estão suspensos. - Repasses realizados aguardando prestação de contas - Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	4,5	1,4	3,1	-69%	- Adutora: Obras cumprindo protocolos da Covid-19.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,4	0,3	1,1	-75%	- Atraso na formalização da parceria com a UFGM e UFop para execução do projeto de formação de educadores e escolas experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato; - Devido a pandemia as parcerias estão executando custos inferiores ao previsto, de forma que em algumas prestações de contas não foi atingindo os 80% que são necessários para que seja liberado os aportes previstos conforme o contrato.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,6	0,0	0,6	-99%	Construção das Sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo. Apoio a Defesa Civil: em finalização aditivo da empresa H3M, execução abaixo do previsto.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,4	0,0	0,3	-98%	As principais causas são: atraso nas obras de reforma do CIT Mariana, decorrente da dificuldade de relacionamento com o ente público municipal; atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura; atraso das obras do CIT de Regência por causa do atraso na assinatura do termo de cooperação técnica com o ICMbio.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,4	0,1	0,3	-73%	Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site não realizados.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,0	-	0,0	-100%	Desvios caracterizados pela necessidade de readequação de cronograma de pagamentos.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,1	0,0	0,0	-52%	Encerramento contrato com a JM Reflorestamento devido a baixa demanda atual. Atividades de análise do tratamento CAR território 1 no Médio e Baixo Doce previstas no orçamento ainda não iniciadas.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	2,9	255,1	252,3	8837%	Agenda Integrada: realizado repasse da segunda parcela da AI: Ensino (R\$70,8 MM), Estradas (R\$151,5 MM), Saúde (R\$22,6 MM), Cond. Empresarial RDC (R\$3,6MM). O segundo repasse foi previsto para fevereiro-21, 180 dias após repasse da primeira parcela realizada em agosto-20. Realizado também pagamento retroativo a ago-20 da perícia AECOM da Agenda Integrada determinada em juízo, sem previsão no orçamento em 2021. Outras medidas compensatórias e ações socioeconômicas Covid: em definição a execução de algumas medidas compensatórias e ações socioeconômicas Covid-19.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	
<b>Total Compensatórios</b>		<b>20,9</b>	<b>259,0</b>	<b>238,0</b>	<b>1137%</b>	

PG	Programas	Plurianual Acumulado				Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	202,4	202,4	0,0	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	124,0	114,9	9,1	-7%	25,3	1,0	24,2	-96%	4,2	1,0	3,2	-76%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.841,2	2.081,1	239,9	13%	1.425,7	170,0	1.255,7	-88%	202,2	170,0	32,2	-16%
PG03	POVOS INDÍGENAS	294,9	287,5	7,4	-3%	127,7	7,7	120,1	-94%	10,3	7,7	2,6	-25%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	50,5	47,4	3,1	-6%	46,0	0,8	45,3	-98%	2,1	0,8	1,3	-64%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	15,9	13,4	2,5	-16%	16,6	0,5	16,1	-97%	0,9	0,5	0,4	-42%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	245,3	220,3	25,0	-10%	126,1	7,0	119,1	-94%	21,8	7,0	14,8	-68%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	34,9	34,0	0,9	-3%	6,9	0,3	6,6	-95%	0,6	0,3	0,2	-42%
PG08	REASSENTAMENTO	1.289,0	1.256,3	32,7	-3%	1.012,6	30,4	982,2	-97%	55,9	30,4	25,5	-46%
PG09	UHE CANDONGA	865,8	852,5	13,3	-2%	202,4	10,4	192,0	-95%	10,2	10,4	0,2	2%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	459,7	445,2	14,5	-3%	139,2	4,7	134,4	-97%	11,5	4,7	6,8	-59%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	21,8	20,1	1,8	-8%	8,5	0,0	8,4	-100%	0,5	0,0	0,5	-95%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	48,5	44,8	3,7	-8%	28,8	0,2	28,6	-99%	1,9	0,2	1,7	-90%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	19,3	17,5	1,9	-10%	18,3	0,0	18,3	-100%	0,7	0,0	0,7	-100%
PG14	SAÚDE	70,7	68,2	2,5	-4%	19,7	0,8	18,9	-96%	1,9	0,8	1,1	-57%
PG16	PESCA	14,6	5,6	9,0	-62%	53,4	0,3	53,1	-100%	3,4	0,3	3,1	-92%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	170,6	158,4	12,2	-7%	125,6	3,3	122,3	-97%	10,6	3,3	7,3	-69%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,6	8,2	2,3	-22%	5,5	0,1	5,3	-97%	0,1	0,1	0,0	40%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	1.541,8	1.532,7	9,1	-1%	216,7	23,8	192,9	-89%	24,1	23,8	0,3	-1%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	291,6	255,0	36,6	-13%	152,1	5,9	146,2	-96%	15,2	5,9	9,3	-61%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	1.016,2	1.015,2	1,0	0%	0,8	0,0	0,8	-95%	0,1	0,0	0,0	-39%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	363,3	360,5	2,8	-1%	34,4	1,6	32,8	-95%	3,0	1,6	1,4	-46%
PG28	BIODIVERSIDADE	261,4	241,1	20,3	-8%	68,4	0,4	68,0	-99%	4,0	0,4	3,5	-89%



PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	27,1	26,6	0,5	-2%	11,6	0,0	11,6	-100%	0,5	0,0	0,5	-97%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	308,7	284,0	24,7	-8%	177,3	6,5	170,7	-96%	18,2	6,5	11,7	-64%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,2	0,2	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	240,8	226,3	14,5	-6%	47,5	1,9	45,6	-96%	7,4	1,9	5,4	-74%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	6,1	4,9	1,2	-20%	3,8	0,0	3,8	-100%	0,2	0,0	0,2	-97%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	862,2	834,6	27,7	-3%	299,3	19,9	279,4	-93%	28,0	19,9	8,1	-29%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	83,7	83,5	0,2	0%	3,9	-	3,9	-100%	0,2	-	0,2	-100%
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	492,1	-	492,1	-100%	41,0	-	41,0	-100%
Total Reparatórios		10.824,0	10.742,5	81,6	-1%	4.896,3	297,8	4.598,5	-94%	480,6	297,8	182,9	-38%
Total		11.955,5	11.887,0	68,5	-1%	5.657,8	556,8	5.101,1	-90%	501,6	556,8	55,2	11%

		Mensal				
PG	Programas	Orçado Mês	Realizado Mês	Variação	%	Justificativas da variação anual
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	
PG01	CADASTRO	4,2	1,0	3,2	-76%	Paralisação das atividades da Fase 2 devido à implementação do Sistema Novel.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	202,2	170,0	32,2	-16%	A projeção orçamentária considerou que em 2020 haveria pagamentos somente para os municípios de Baixo Guandu e Naque, que já tinham decisão judicial naquela época. No entanto, outras decisões judiciais aconteceram no final de 2020 e a agilidade do processo fez com que os pagamentos fossem efetuados ainda naquele ano, reduzindo a quantidade de acordos a pagar no início de 2021. Estudos de Impactos e ECI em fase de entendimento interinstitucional com a FUNAI, CT-IPCT; atraso de medição de Alimentação animal devido ao recesso de final de ano; Manutenção de estradas e Fornecedor de água para a TI Krenak em processo de regularização do aditamento contratual; pagamento de AFE Comboios e Tupiniquim sob demanda sendo o processo de inclusão e exclusão de titulares de acordo a autonomia da TI; Monitoramento econômico em fase de elaboração estratégia, Acessos prioritários, contrato paralisado devido a pandemia Covid 19 e SAA Comboios em atraso devido à pandemia e finalização do contrato de Perfuração de Poços
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,3	7,7	2,6	-25%	Atraso nos Estudos dos impactos devido à pandemia que postergou as ações de consultoria que eram presenciais/em campo; Pagamento de AFE Quilombolas e Fiscadores abaixo do orçado; Apoio a iniciativas comunitárias e Oficinas matriz de danos não realizados por impedimento de ações presenciais nos territórios em virtude da pandemia de COVID-19; Monitoramento Social com ação adiada para redefinição de escopo considerando o início de execução do PBAQ; Consulta Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em maio 2021
PG04	POVOS TRADICIONAIS	2,1	0,8	1,3	-64%	Plano Barra Longa foi entregue até o momento somente 1 veículo e 1 cartão combustível; Plano Mariana com maior período de medição (5 dias) no contrato da Contexto devido à finalização da medição anterior ter ocorrido em 10/12/20; Plano demais municípios decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios, Equipe Territorial dedicada com medição de período maior devido a medição anterior ter finalizado em 10/12/20 e o período medido considera 10 dias a mais no contrato da Periodical
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	0,9	0,5	0,4	-42%	- Assessorias Técnicas: aguardando parecer judiciário. - AT Ipaz: pagamento suspenso pela 12ª Vara por suspeita de irregularidades. - AEDAS e Rosa Fortini: pagamentos por adiamento. - Diálogo: postergação do contrato HEP, em função do não atendimento presencial. - Canais: fechamento dos escritórios do CIA, dentre outros. - Comunicação: execução sob demanda.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	21,8	7,0	14,8	-68%	Autorização para emissão de nota fiscal referente a manutenção e melhoria da gestão e operação dos Centros de Acolhimento Temporário de Animais realizada após dia 31 de janeiro, por esse motivo será contabilizada apenas em fevereiro. - Contêntes Bento Rodrigues: Fornecedor não enviou o book de medições de Janeiro para faturamento dentro do mês. - Engenharia: Paralisação no desenvolvimento de novos projetos das casas pela HTB e AG até a conclusão das negociações dos novos contratos à preço global.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,3	0,2	-42%	- Infraestrutura Paracatu: Medição de Jan/20 do Consórcio RPAR será contabilizada em fevereiro. - Novas moradias: Redução do escopo da HTB (contrato inicial) de 20 para 7 casas. Mobilização do novo contrato HTB (72 casas) postergada para fev/2021.
PG08	REASSENTAMENTO	55,9	30,4	25,5	-46%	- Maior avanço nos serviços de infraestrutura na Fazenda Floresta pela CESBE, devido a estiagem das chuvas no período. - Atraso devido a Covid-19.
PG09	UHE CANDONGA	10,2	10,4	0,2	2%	- Recuperação e manutenção de estradas: contratos sob demanda, Contrato sob administração variando mês a mês conforme demandas e solicitações do poder público e solicitações internas. - Reforma de casas: processo judicializado.
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	11,5	4,7	6,8	-59%	- Execução a menor nos TRANSPORTES devido a suspensão das aulas presenciais; - Execução a menor nas ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO devido ao isolamento social (Pandemia). Sendo as atividades essencialmente presenciais; - Execução a menor no ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO e PEDAGÓGICO devido ao isolamento social (Pandemia). Sendo as atividades essencialmente presenciais.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,5	0,0	0,5	-95%	- Desvios ocorrido na Reserva técnica devido: Paralisação temporária das atividades em função da pandemia; - Desvios ocorrido na Patrimônio Arqueológico : Atraso decorrente de validação dos órgãos responsáveis. atividades previstas para 2021; - Desvios ocorrido na Atividades culturais : Paralisação temporária das atividades em função da pandemia; - Desvios ocorrido na Restauro Igrejas : Parceria para restauro em andamento. Execução prevista para 2021.
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,9	0,2	1,7	-90%	- Devido ao isolamento social não foi possível executar as missões e formações; - Projeto INFRAESTRUTURA DO RIO DOCE está paralisado devido a informações não disponibilizadas pela Prefeitura referente a regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce).
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,7	0,0	0,7	-100%	

PG	Programas	Mensal		Variação	%	Justificativas da variação anual
		Orçado Mês	Realizado Mês			
PG14	SAÚDE	1,9	0,8	1,1	-57%	Estudos ARSH sob readequação metodológica de acordo com decisão judicial; Plano Barra Longa postergado a aquisição de mobiliário saúde mental (aguardando decisão judicial), Contrato empresa Contexto sob demanda, alguns profissionais tiveram férias no período; Planos Municipais atraso nas Capacitações SUS em decorrência da pandemia, necessidade de readequação metodológica do ensino presencial para o ensino à distância, elaboração do material didático para o ensino à distância De termo de adesão por exigência de compliance; Plano Mariana Contrato empresa Contexto sob demanda, alguns profissionais tiveram férias no período, capacitações SUS não realizadas, por causa da pandemia. necessidade de readequação metodológica do ensino presencial para o ensino à distância, elaboração do material didático para o ensino à distância e De termo de adesão por exigência de compliance.
PG16	PESCA	3,4	0,3	3,1	-92%	Desvios caracterizados pela baixa execução nas atividades referente a APRO 171 cuja gestão das contratações está sendo realizada pelo Programa de Economia e Inovação; Eixo 1 restrição de atividades em campo, devido ao COVID 19; Eixo 2 necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16 quanto a definição do programa, atraso na contratação, baixa performance do fornecedor e atraso no processo de aditivo e paralisação de algumas atividades devido a COVID-19.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	10,6	3,3	7,3	-69%	- Atraso na validação de boletim de medição referente as atividades de Reconstrução das Infraestruturas rurais. - Desmobilização das empresa JM Reflorestamento na atividade de Reestruturação Produtiva - Postergação do pagamento do Voucher silagem que é realizado conforme os produtores rurais apresentam as notas fiscais de aquisição de silagem, ocorreram atrasos por parte dos produtores que impossibilitam o repasse do valor integral no mês de janeiro/2021 - Cancelamento do Convênio com a UVF/SIF – Professor Ambrósio. - Baixa performance de fornecedor e paralisação de algumas atividades devido a COVID-19. - Não execução de atividades sob demanda.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,1	0,1	0,0	40%	Impacto com custos previstos para dezembro/2020 que foram realizados em janeiro.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	23,8	0,3	-1%	O orçamento é realizado com base em média de dependentes e valores, podendo haver desvios em relação ao efetivamente realizado.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	15,2	5,9	9,3	-61%	Consultoria ambiental: Execução abaixo do previsto para as consultorias NHC, HidroBr e Golder. Auditoria: Aditivo em finalização, não havendo medição. Haverá medições retroativas. Engenharia e Estudos: Execução abaixo do previsto para engenharia e estudos do manejo de rejeitos. Manutenção da bioengenharia: Nova contratada Inovesa em mobilização para início das atividades. Recuperação ambiental das lagoas marginais: Processo de contratação ainda em andamento; houve atraso em função de novas definições para elaboração de RT. Controle de qualidade do ar: Take off da empresa Ecosoft em andamento, dessa forma não houve a mediação prevista. Barramento Linhares: Execução abaixo do previsto para manutenção da enseadeira e para engenharia/topografia/batimetria. Análise de Risco Ecológico e Saúde Humana: Execução abaixo do previsto para Análise de Risco Ecológico e Saúde Humana.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,0	0,0	-39%	- A elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique 54 está fase de contratação em suprimentos, assim não houve execução destes serviços no período, conforme planejado. - Atraso no processo no roçamento previsto para ter início em 2021, processo foi adiados devido covid-19.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,0	1,6	1,4	-46%	- Atraso na validação do boletim de medição referente as atividades de Restauro Florestal - Serviços de Levantamentos Topográficos em contratação. - Atraso na contratação do monitoramento ecológico, devido a pandemia covid-19 e por alterações no cronograma e na definição de escopo. - Não execução de atividades sob demanda.
PG28	BIODIVERSIDADE	4,0	0,4	3,5	-89%	Desvios caracterizados pela baixa execução referente aos escopos ainda em contratação, estudos encerrados (saving); paralisações devido a Pandemia – COVID19, readequação de cronograma de pagamento, não execução de atividades sob demanda e execução maior do que o previsto devido adequação de procedimentos para enfrentamento a Pandemia.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	0,5	0,0	0,5	-97%	Desvios caracterizados pela paralisação das atividades devido a pandemia – COVID 19 e não execução de atividades sob demanda.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	18,2	6,5	11,7	-64%	- Pipas: Utilização dos 02 poços da captação alternativa para abastecimento em resplendor e ampliação da outorga de captação no córrego Barroso diminuindo assim necessidade da utilização de pipas e mudanças no critério de medição do contrato dos pipas; - Gerenciamento: Programa judicializado, algumas funções não mobilizadas; - Engenharia: Programa judicializado, aguardando definição do perito
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	7,4	1,9	5,4	-74%	PMQQS: Previsão execução de campanha do PMQQS conjunta entre os contratos ALS e Tommasi, mas em função do atraso na contratação/mobilização da Tommasi não foi possível executar em conjunto. PMQACH: Está sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos em decorrência da pandemia. Monitoramento sob demanda: Contrato está em take off para novas demandas, dessa forma não houve a mediação prevista. Dados PMQQS: Execução abaixo do previsto. Grupo de especialistas: Contrato está sendo utilizado pela Bio, não houve necessidade de utilização pela Água.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,2	0,0	0,2	-97%	Desvios caracterizados pela necessidade de readequação de cronograma de pagamentos.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	28,0	19,9	8,1	-29%	- Diminuição de serviços de internet, impressão e videoconferência devido ao fechamento de alguns escritórios durante a pandemia do COVID-19; - Contratos de TI que encontram-se em processo de elaboração de RT e em etapa comercial; - Desvios ocorridos para as Despesas Finalísticas (despesas de pessoal, viagens, serviços contratados, despesas diversas e materiais); - Atraso na medição de contrato de locação de veículos; - Contrato do Painel do Rio Doce terá sua próxima medição somente em março/21.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,2	-	0,2	-100%	Não houve a medição da entrega (primeira remessa) dos coletes da defesa civil. O handover ocorrerá em 02/2021.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	
Total Reparatórios		480,6	297,8	182,9	-38%	
Total		501,6	556,8	55,2	11%	