



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Fevereiro/2021

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Sumário Executivo .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>19</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>25</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>34</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>41</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>47</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>67</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>74</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>88</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>96</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>103</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>108</u></b>

<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>113</u></b>
<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>119</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>126</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>131</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>137</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>145</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>150</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>155</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>162</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>167</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>175</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>180</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>186</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>191</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>197</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>202</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>207</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>217</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>223</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>228</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>233</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>238</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>243</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>252</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>258</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>263</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>269</u></b>
<b>Gestão Econômica .....</b>	<b><u>275</u></b>

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em fevereiro de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

### Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em fevereiro foi protocolado o Relatório QA/QC Mensal PMQQS – dezembro de 2020 e o Relatório mensal Período Chuvoso de janeiro 2021 (PG038, pág. 243).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 167). Em fevereiro ocorreu o protocolo do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de Emissões Atmosféricas (Revisão 3), protocolo do 3º subproduto - Relatório Técnico Modelo Digital do Terreno, do Estudo da Mancha de Inundação entre a UHE Risoleta Neves e a foz do Rio Doce (trechos 13 a 16 do Plano de Manejo de Rejeitos) e protocolo dos resultados da 4ª Campanha do Projeto Renaturalização.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 88) a qual, até o mês de janeiro, bombeou cerca de 959 mil m<sup>3</sup> de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 67), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 427 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.662 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito. (PG017, pág. 137). Na região do Baixo Rio Doce, houve o início das atividades de ATER individual no campo.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 180) e de Nascentes (pág. 186) —, que promoveu no alto doce implantação da ampliação Coimbra, onde estão previstos 5 proprietários e 7 Unidades de Trabalho (UT) novas, sendo que 1 UT já foi cercada (665 metros de um total de 6.176 metros). No médio Doce, ocorreu a liberação da Sala de Situação para início das atividades do Instituto Terra na Sub-Bacia do Manhuaçu e do CFFV na Sub-Bacia do Suaçuí.

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.193 pessoas, desde o início do programa até fevereiro/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de fevereiro, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,3% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (99,4% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 521 indenizações, o que representa 93,2% do total das 559 propostas aceitas. 26 indenizações foram pagas em fevereiro/21. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 162), atualmente existem 32.916 pessoas assistidas, com um total de 13.996 pagamentos. Em fevereiro, 19 novos auxílios foram incluídos, todos por decisão judicial.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 25) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa de 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.266 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 266 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 207 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 41) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 119) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a validação da CTOS a respeito da nova estratégia de reparação para os municípios não aderentes ou sem posicionamento sobre o plano originalmente proposto.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Em relação ao Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012, pág. 108), em fevereiro, em relação a Parceria Unesco, houve a contratação de um Coordenador do Projeto Cultural para desenvolver uma metodologia participativa que concilie a preservação e difusão das expressões culturais reconhecidas pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de

Fundão nos municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, para acompanhar a gestão e o monitoramento de projetos culturais a serem desenvolvidos por diversas instituições contratadas pela Fundação Renova, de forma a colaborar na proposição de estratégias que promovam a articulação entre as intervenções previstas, por meio da promoção do diálogo, articulando os diversos atores e instâncias locais, além ser responsável pela coordenação técnica da implementação e acompanhamento das atividades de campo.

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 228), em outubro, ocorreu a premiação, por votação popular, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Barra Longa /E.E. Claudionor Lopes – Barra Longa/MG, em segundo lugar, na 5ª Campanha #AprenderParaPrevenir do Cemaden Educação.

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG018, pág. 145).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 155) também merece destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em fevereiro. Foi realizado seminários, palestras, assistências e workshops com os temas "Gestão de Pessoas", "Gestão Comercial, Orçamentação e Marketing" e "Gestão Comercial e Atração de Clientes".

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 47; PG035, pág. 233 e PG036, pág. 238), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

O contato pode ser feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis. A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019, passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações, assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias recebidas.

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 207), os repasses já realizados somam R\$ 21.054.075,71, contemplando os municípios de Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 96), em fevereiro, houve a conclusão de alvenaria, chapisco e reboco no Estábulo e Galpões do Parque de Exposições, finalização das atividades do acesso de Barra Longa, retirada da terra e limpeza do asfalto e realização das atividades de manutenção.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 74) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de fevereiro:

**Bento Rodrigues** — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em fevereiro, houve o início da construção de 14 casas. Etapas de construção Ponte: Cravação de Estacas, armação de blocos, concretagem de blocos.

**Paracatu de Baixo** — em fevereiro, houve o início da montagem de estrutura pré-moldada das escolas.

**Gesteira** — O processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi judicializado. Aguardando decisão judicial para seguir com os atendimentos.

**Reassentamento Familiar e Reconstruções** — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem).

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

## PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 62.105 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.193 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

## **PG002    Ressarcimento    e    Indenização    dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Judicializado

## Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos (Lucro Cessante)
- março de 2021 ● Finalização de atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas remanescentes (Fase 2) - Dano Geral
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis do Escritório Mariana
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis nos escritórios exceto Mariana (Campanha 3)
- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias com pendências em todos os escritórios, exceto Mariana (Fase 1)
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e Pagamentos de Indenizações de Dano Água
- março de 2021 ● Finalização dos pagamentos das famílias cadastradas elegíveis em todos os escritórios exceto Mariana (Campanhas 1 e 2)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.370 aceitaram propostas. Destas, 283.457 propostas já foram pagas (99,9 % das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 290,4 milhões**.
- Para Danos Gerais, 10.434 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.407 já foram pagos (99,7 % dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.047,1 milhões**.

## **Fatos relevantes do mês**

Pagamento de 26 indenizações de Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de 521 indenizações, o que representa 93,2% do total das 559 propostas aceitas.

Até o momento, foram atendidos 173 Camaroeiros da Enseada do Suá (98,3% dos 176 elegíveis). 172 já receberam o pagamento das indenizações.

## Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

## PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

Janeiro de 2021		Finalização do mapeamento de interfaces com outros programas para revisão da definição do programa
Março de 2021		Conclusão do plano de indenização Tupiniquim-Guarani
Março de 2021		Conclusão do plano de indenização Comboios
Abril de 2021		Conclusão da inclusão de famílias de Comboios no Auxílio Subsistencial Emergencial
Agosto de 2021		Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
Agosto de 2021		Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim-Guarani)
Agosto de 2021		Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
Agosto de 2021		Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
Agosto de 2021		Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
Agosto de 2021		Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
Agosto de 2021		Finalização de criação de Módulo de cadastro do SGS Tupiniquim-Guarani
Outubro de 2021		Finalização da execução da proposta inicial ( 1ª Fase) de apoio a distância - Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC) para Tupiniquim-Guarani
Outubro de 2021		Finalização da execução da proposta inicial ( 1ª Fase) de apoio a distância - Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC) para Comboios
Outubro de 2021		Finalização de criação de Módulo de cadastro do SGS Comboios
Novembro de 2021		Entrega do projeto básico do sistema de abastecimento de água da aldeia Comboios.

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

## Entregas do ano de 2021

Dezembro de 2021		Realização de manutenção diária das estradas até o início da execução do PBAI - Povos Indígenas de Resplendor, em 2021
Dezembro de 2021		Pagamento do Auxílio extra emergencial para o território indígena de Resplendor em 2021
Dezembro de 2021		Finalização das obras de melhoria de acesso para os Povos Indígenas de Resplendor
Dezembro de 2021		Entrega do projeto básico do sistema de abastecimento de água da aldeia Córrego do Ouro.
Dezembro de 2021		Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial no Território de Comboios, em 2021
Dezembro de 2021		Distribuição de água mineral, potável e bruta para o território indígena de Resplendor em 2021
Dezembro de 2021		Distribuição de insumos para animais para o território indígena de Resplendor em 2021

Obs.: O cronograma do PG003 está em processo de revisão

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1.669 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor.

## Fatos relevantes do mês

### Tupiniquim-Guarani

• A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.973.946,25 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas ( ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1266 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1266 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 59 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 57 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 736 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 54 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.973.946,25 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

## **Comboios**

- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.240 litros distribuídos nos dias 21, 28 de janeiro de 2021 e 01, 02, 11 e 18 de fevereiro de 2021 (total de 2162 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.066.116,37, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.240 litros distribuídos nos dias 21, 28 de janeiro de 2021 e 01, 02, 11 e 18 de fevereiro de 2021 (total de 2162 galões de 20 litros).

## Resplendor

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números ( Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas ( UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ ( 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2021 até 20/02/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 123.000 litros).
- Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

# PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

## Eixo Pessoas e Comunidades


### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	155	2	Em Andamento
Deliberação	231	2	Planejado
Deliberação	231	3	Planejado
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Planejado
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	4	Planejado
Deliberação	430	1	Em Andamento
Deliberação	430	2	Em Andamento

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Reprogramado
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Reprogramado

## Entregas do ano de 2021



Obs.: O cronograma do PG004 está em processo de revisão

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 383 **titulares** ( 176 quilombolas, 103 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 237.780 litros de 08/02/2021 a 26/02/2021;

Finalização do projeto básico de SAA e envio para análise do SAAE Linhares;

Contratação de empresa para execução dos programas Eixo Gestão do PBAQ

Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos quilombolas elegíveis em Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo.

## **Fiscadores**

Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 207 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG005 Programa de Proteção Social

### Eixo Pessoas e Comunidades


#### Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	Caput	Em Andamento
Cláusula	58	Caput	Concluído Internamente

Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- abril de 2021 ● Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado de Minas Gerais (MG)
  - abril de 2021 ● Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do Espírito Santo (ES)
  - maio de 2021 ● Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social

Obs.: O cronograma do PG005 está em processo de revisão.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- **24 profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) atuaram nos municípios de **Mariana/MG** (20 profissionais) e **Barra Longa/MG** (4 profissionais) no período;
- **14.154** total de famílias no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas vulneráveis a partir de informações autodeclaradas.

O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período de medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para o outro) e sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

- Validação da CTOS a respeito da nova estratégia de reparação em proteção social para os municípios não aderentes ou sem posicionamento sobre o plano originalmente proposto (edital de chamamento público para entidades socioassistenciais).

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	65	Caput	Planejado
Cláusula	66	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	67	b	Concluído Internamente
Cláusula	67	c	Concluído Internamente
Cláusula	67	a	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	69	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	70	Caput	Em Andamento
Cláusula	71	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do processo participação social
dezembro de 2021	●	Execução do processo análise de contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de canais de informação e interação com as comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do processo de produção de conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo de gestão dos Canais de Relacionamento

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

<b>INDICADOR</b>	<b>Janeiro/2021</b>	<b>Fevereiro/2021</b>	<b>ACUMULADO</b>
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	18	17	3.407
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	4	4	967
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	-	-	11
Total de Participantes em Reuniões	-	-	116.479

## Fatos relevantes do mês

Na comunidade remanescente de quilombo de Degredo (Linhares) foi realizada reunião com a Comissão para apresentação e validação do cronograma de reuniões, fluxo de Comunicação entre a Fundação Renova e a Comissão, discussão sobre o Plano de Comunicação da comunidade e informes sobre o Plano Básico Ambiental Quilombola.

Em Tumiritinga (MG) foi realizada reunião com representantes do grupo Arte Viva do assentamento 1º de Junho para diálogo sobre os eixos de projetos de geração de renda da comunidade e divulgação do edital de Responsabilidade Socioambiental. Já em Conselheiro Pena (MG) foi realizado encontro com produtores rurais do município para apresentação das ações da Assistência Técnica Rural (Ater) que iniciarão no território. Em Regência (Linhares) foi realizada reunião com a Associação de Artesanato do município para devolutiva de demanda por construção de sede da associação e apresentação de alternativas para captação de recursos apresentadas pela Fundação Renova.

Em São José do Goiabal (MG) e Marilândia (ES) foram realizadas reuniões com moradores para explicação sobre a estrutura proposta pelo do TAC Governança e a relação com a Fundação Renova.

Em Paracatu de Baixo, foram realizados encontros do Grupo de Trabalho da comunidade para discussões sobre o reassentamento. Os encontros tiveram como pauta a localização da quadra no reassentamento coletivo; apresentação de projetos de bens coletivos, em específico, o salão comunitário, bem como a discussão sobre o cronograma das obras. Em Bento Rodrigues, foi realizada reunião com representantes da Associação Comunitária da comunidade para desenvolvimento do projeto conceitual da sede da associação no reassentamento coletivo. Por fim, na Zona Rural de Mariana, foi realizada reunião com a Comissão de Atingidos e moradores para discussão sobre o andamento dos processos de compra, construção e reforma de imóveis nas modalidades de Reassentamento Familiar e Reconstrução.

Dando continuidade aos Fóruns de Prestação de Contas, foi realizada reunião com as comunidades de Regência e Povoação (Linhares) para alinhamento sobre o Programa de Estímulo à Contratação Local (PG20) e apresentação do projeto Recoloca Rio Doce.

Continuidade da implementação do Protocolo Social do Reassentamento, em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para manutenção dos atendimentos às famílias em situação de deslocamento físico, no município de Mariana, durante o período de isolamento social. No mês de fevereiro, foi realizada a divulgação de Informe sobre o reassentamento e outros materiais informativos como o "Momento Renova", "Voz da Comunidade" e cartilha sobre sítios arqueológicos; e pílula sobre a conservação de Áreas de Preservação Permanente.

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) continuam como pauta importante das ações de Diálogo Social no período. Em Rio Doce, foi realizada reunião com a Associação de Pescadores do Rio Doce (Asperdoce) para levantamento de dúvidas sobre o sistema. Os participantes apresentaram questionamentos sobre o papel do advogado e o atendimento pelos demais programas da Fundação Renova após a adesão ao Fluxo Ágil. Já em Bom Jesus do Galho (MG), foi realizada reunião com representantes da Comissão de Atingidos de Revés do Belém para esclarecimentos de dúvidas sobre o tema. O mesmo esforço foi realizado com representantes da Comissão de Atingidos de Periquito (MG).

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020).

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)</b>
10.087,00	148,33

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
▲ janeiro de 2021	175	210,5
fevereiro de 2021	246	
		-
		-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.



## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Indicadores (fevereiro/2020).

<b>INDICADOR</b> <b>(Valores Acumulados) *</b>	<b>JANEIRO</b> <b>2021</b>	<b>FEVEREIRO</b> <b>2021</b>
<b>Total de manifestações</b>	733.432	748.269
<b>Manifestações em tratamento</b>	67.863	68.981
<b>Manifestações respondidas</b>	665.569	679.288
<b>Manifestações registradas pelo 0800</b>	582.250	593.830
<b>Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)</b>	128.138	130.086
<b>Manifestações registradas pelo Fale Conosco</b>	12.989	13.037
<b>Manifestações registradas pelo Portal do Usuário</b>	10.055	11.316
<b>Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)</b>	168.962	172.593
<b>Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês</b>	9	6

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

## Fatos relevantes do mês

Apoio a equipe de Diálogo Social no levantamento de informações sobre os atingidos requerentes do Fluxo Ágil, para apoiar a atuação dos advogados e dar celeridade às tratativas e dúvidas sobre o novo sistema de pagamento de indenizações.

Contato ativo com 2727 pessoas, para atualização de endereços de moradores que receberão devolutivas de elegibilidade ao Programa de Indenização Mediada e envio de outros informativos pelos correios.

Implementação, execução e monitoramento do Plano de Ação, envolvendo a análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo do sistema, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), para gestão e resolutividade de manifestações pendentes de resposta vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamento de Bento Rodrigues no município de Mariana (MG)

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs. Destaque para o esforço de análise e devolutiva de manifestações sobre o tema Fundação Renova, Móvel e reparos, vinculado ao Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas (PG10) e Silagem, vinculado ao Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) no Alto Rio Doce.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos processos de trabalho deste Canal e ampliação do entendimento sobre temáticas e ações do processo de reparação e compensação: treinamento sobre a atuação do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (09/02); atualização de endereços para envio de cartas pelo PIM (05/02); ambientação de novos colaboradores (11/02 e 12/02) e Desenvolvimento Profissional – Planejamento Estratégico Pessoal e Autoestima (23/02).

Realização de interações junto aos públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, contemplando os municípios de Naque (MG), Baixo Guandu (ES), Linhares (ES), Rio Doce (MG), São Mateus (ES), Aracruz (ES), Conceição da Barra (ES), Colatina (ES) e Itueta (MG) e os distritos de Baguari (Governador Valadares), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Pedra Corrida (Periquito), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso). No mês de fevereiro, foram realizados 195 contatos pelos atendentes CIAs (com foco em Baixo Guandu e São Mateus) e foram recebidas 4.639 ligações pelo Canal 0800 de diversos municípios.

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## **COMUNICAÇÃO**

### **Grandes números do pilar**

O pilar Comunicação não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 7ª edição do Boletim Jornada para a população de Barra Longa.

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 7ª edição do Boletim Jornada para a população de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

[Baixo Rio Doce] Criação de pílula de WhatsApp convidando empreendedores atingidos de Itueta para encontro virtual sobre Construção Coletiva de Boas Práticas em Associativismo, para empreendimentos de base solidária.

[Baixo Rio Doce] Produção e distribuição digital da 10ª edição do Boletim Jornada para a população dos municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.

[Calha Rio Doce] Elaboração de pílulas de WhatsApp convidando moradores de São José do Goiabal para reuniões virtuais temáticas sobre TAC Governança e Sistema Indenizatório, sendo uma no dia 09/02 e outra no dia 23/02.

[Calha Rio Doce] Produção e distribuição digital da 6ª edição do Boletim Jornada para a população dos municípios do território Calha do Rio Doce.

[Foz Rio Doce] Elaboração de pílulas de WhatsApp informando a população sobre a intensificação do monitoramento do nível de água do rio Doce em razão do período chuvoso e sobre o alteamento da enseadeira localizada no rio Pequeno.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 14ª edição do Boletim Jornada para a população de Linhares.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílulas de WhatsApp informando a prorrogação do prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado em Baixo Guandu, Naque, Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e Itueta. Foram produzidas pílulas especificamente para cada um dos seis municípios e outra com conteúdo geral sobre a prorrogação do prazo.

## Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Atualização de newsletter e arquivo de áudio com as dez informações importantes sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de newsletter com informações sobre os três pontos de atenção para a procuração do advogado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílulas de WhatsApp com orientações sobre a possibilidade de troca de advogados no Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de arquivo de áudio e vídeo informando que o município de Rio Doce passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp divulgando informações sobre o Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp e áudio com orientações sobre o que a pessoa deve saber sobre a contratação de um advogado para representá-la no Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílulas de WhatsApp divulgando que os municípios de Aimorés e Bugre passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado, a partir de 26/02 e 1º/03, respectivamente.

[Suporte aos Programas: PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de vídeo, para distribuição via WhatsApp, com informações sobre as categorias que podem ser indenizadas pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues)] Divulgação da 23ª edição do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

## Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Produção de newsletter com esclarecimentos sobre a diferença entre o atendimento do Reassentamento Familiar e o atendimento das casas com trincas.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Divulgação da 23ª edição do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

[Suporte aos Programas: PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Elaboração da 14ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

[Suporte aos Programas: PG13 – Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Elaboração de pílula de WhatsApp informando o número de projetos selecionados pelo Edital Doce que iniciaram suas atividades em 2021 em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

[Suporte aos Programas: PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Divulgação de post em rede social informando a prorrogação do prazo de inscrições para o Edital de Meliponicultura.

[Suporte aos Programas: PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar o encerramento das inscrições do edital da Meliponicultura.

[Suporte aos Programas: PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de pílula de WhatsApp e post em rede social divulgando palestra on-line do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores com o tema “Gestão comercial e atração de clientes: gerando vendas reais por meio de mídias sociais”, no dia 03/02, para fornecedores de Colatina, Linhares, Regência, Povoação e região.

[Suporte aos Programas: PG32 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água] Elaboração de pílula de WhatsApp informando que os caminhões das empresas contratadas para execução das obras da adutora na região de Ilha Brava seguem uma rota definida para trazer o menor impacto à população local.

[Suporte aos Programas: PG32 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água] Produção de duas pílulas de WhatsApp para informar a população de Governador Valadares e região sobre as vagas de emprego para as obras de construção da adutora do município.

## Fatos relevantes do mês

[Imprensa] Fundação Renova realiza repasse de R\$ 249 milhões para municípios de MG e ES.

[Imprensa] Inscrições abertas para projeto de liderança de jovens da bacia do rio Doce.

[Imprensa] Investimento em reparação da bacia do rio Doce chegará a R\$ 17 bilhões em 2021.

[Imprensa] Sistema Indenizatório Simplificado chega ao município de Aimorés em 26 de fevereiro.

[Imprensa] Vendas nas mídias sociais é tema de palestra on-line para empreendedores de MG e ES.

[Suporte aos Programas: PG33 – Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce] Para mobilizar o público para o projeto “Passaporte para a Revitalização”, iniciativa da Renova em parceria com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (AMEFA), houve a produção de arquivos de áudios (para distribuição via WhatsApp e carro de som), sendo um para a população de Resplendor, Itueta e Aimorés, em Minas Gerais; e outro para a população de Baixo Guandu, Colatina e Marilândia, no Espírito Santo. A iniciativa de Formação de Lideranças Jovens também foi divulgada por meio de post em rede social da Renova.

[Suporte aos Programas: PG38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp divulgando a terceira edição do Boletim das Águas – Edição Rios.

[Suporte aos Programas: PG38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp e post em rede social para divulgar as primeiras edições do Boletim das Águas das Lagoas, Estuários e Zona Costeira do Espírito Santo, disponíveis no site da Fundação Renova.

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A primeira onda de mensuração será realizada no primeiro trimestre de 2021. O PG06 está planejando a implementação das medidas já aprovadas, para apuração dos resultados nos prazos estabelecidos.

## PG007 Programa de Assistência aos Animais

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	1	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



julho de 2021	●	Realização de campanha extraordinária de adoção de animais pós-reassentamento, parte do projeto de adoção responsável de animais domésticos
agosto de 2021	●	Conclusão do processo de ações de assistência aos animais
outubro de 2021	●	Conclusão do processo de acompanhamento dos animais restituídos pós-reassentamento (familiar, coletivo, reconstrução e pecunia)
outubro de 2021	●	Conclusão do processo de reassentamento e restituição final dos animais sob guarda da Fundação Renova (familiar, coletivo, reconstrução e pecunia)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 1.108 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 1333 restituições, 152 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 427 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 302 bovinos, 65 equinos, 38 caninos, 18 suínos, 3 muaras, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1.662 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## Fatos relevantes do mês

- Início da vacinação dos médicos-veterinários do Programa:  
Conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) nº 287, de 08 de outubro de 1998, a Medicina Veterinária faz parte do rol de profissões da área da saúde, desta forma, incluindo os médicos-veterinários como grupo-alvo e prioritário nas ações de vacinação contra a Covid19.  
A vacinação foi realizada por meio de cadastro dos profissionais no site da prefeitura, e aconteceu por ordem de chamada organizada pela própria secretaria de saúde do município.

## Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.

Foi concluída a verificação do indicador de conformidade em bem-estar animal no mês de fevereiro de 2021, sendo o resultado apresentado no Gráfico 1. A aplicação deste indicador, em função da pandemia de Covid19, vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme justificado no relatório anterior, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral), tem por objetivo reduzir o risco de exposição de colaboradores em atividades conjuntas e minimizar possibilidades de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Não obstante, esta frequência de aferição está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição do Programa, já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Em relação ao à finalização de processos adotivos, no mês de fevereiro foram concluídos 4 acompanhamentos de animais que foram adotados durante a campanha virtual de adoção realizada em 2020, e resultando na atualização deste indicador, conforme a metodologia estabelecida pela Definição do Programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I3</b>	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	$\frac{\text{Número de restituições no reassentamento}}{\text{Número de animais acolhidos nos CATA's}}$	%
<b>I4</b>	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	$\frac{\text{Número de acompanhamentos finalizados}}{\text{Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação}}$	%

## PG008 Reconstrução de Vilas

### Eixo Reconstrução e Infraestrutura


#### Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	Caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Entregas para o ano de 2021



● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do projeto**

- 205 famílias atendidas
- Construção de 57 casas iniciadas e 3 bens públicos (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde).
- Construção de 30 casas em andamento;
- Projetos conceituais concluídos para 163 casas, 19 lotes e 10 de bens públicos;
- Projetos básicos concluídos para 158 casas, 19 lotes e 7 bens públicos;
- 140 casas com projetos básicos, 19 lotes vagos e 04 bens coletivos protocolados na prefeitura;
- Alvarás para 110 casas e 04 de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços, unidade básica de saúde) e 18 licenças de autorização de construção de casa emitidas para lotes sem edificação;
- Projeto de contenção concluídos para 133 casa e 14 lotes;
- Projetos de fundação concluídos para 144 casas.

## **Fatos relevantes do mês**

Início da construção de 14 casas;

Etapas de construção Ponte: Cravação de Estacas, armação de blocos; concretagem de blocos

Área 1: Plano de ataque aos ID185; ID218.

Área 2: Plano de ataque Aos ID65, ID21C; ID253; ID35; ID41; ID160; ID37; ID08A; ID07; ID04; ID78; ID79.

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do projeto**

- 95 famílias atendidas;
- Construção de 06 casas iniciadas;
- Projetos conceituais concluídos para 58 casas, 04 lotes e 07 de bens públicos;
- Projetos básicos concluídos para 57 casas, 03 lotes e 06 bens públicos;
- 36 casas com projetos básicos protocolados na prefeitura;
- 23 casas com projetos básicos protocolados na prefeitura; 06 Bens públicos protocolados na prefeitura;
- Licenças simplificadas emitidas para 23 casas e 01 bens públicos para execução de fundação e 01 lote;
- Projetos de fundação concluídos para 06 casas e 05 bens públicos;
- 62 projetos conceituais concluídos para casas em andamento.

## **Fatos relevantes do mês**

Início - Montagem estrutura pré-moldada das escolas.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas para o ano de 2021**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas

## **Grandes números do projeto**

- 21 famílias atendidas.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Entregas para o ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
  - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do projeto

- 151 famílias atendidas, sendo 138 do Reassentamento Familiar, 10 das Reconstruções e 03 famílias que fazem parte das ações de recuperação e reconstrução de comunidades rurais de Mariana e Barra Longa;
- 56 imóveis foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia, sendo 19 imóveis para reformar, 32 imóveis para construir e 05 lotes vagos;
- 42 projetos conceituais finalizados, 23 para construção, 15 para reforma, e 04 para lotes;
- Para construção, 41 projetos básicos e 20 licenças simplificadas/dispensas protocolados na Prefeitura. Destes, 05 dispensas de licença foram emitidas;
- Para reformas, 14 licenças simplificadas/dispensas protocoladas na Prefeitura. Destas, 07 licenças simplificadas foram emitidas;
- 16 famílias atendidas no Familiar/Gesteira;
- 03 imóveis adquiridos para famílias que possuem acordo homologado em Familiar/Gesteira;
- 01 projeto concluído para o Familiar/Gesteira.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 4. Disponibilização de moradias temporárias PG008. Gráfico Mensal

## PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	150	§3º	Reprogramado
Cláusula	79	Caput	Judicializado
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente

## Entregas do programa



● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Fatos relevantes do mês**

- Manutenção dos dispositivos de drenagens do setor 11.
- Serviços de Limpeza, capina e roçada no setor 11.
- Execução de forro de madeira e contrapiso na sede da Fazenda Floresta.
- Retomados os serviços de recuperação na UHE (em 29/01/21), os quais haviam sido interrompidos após a ocorrência de 17 casos de Covid no efetivo da Andritz/Intertechne.
- Em 17/02 foi registrada pluviometria de 145,5 mm na Estação 2336 PL 003 Setor 4.
- A maior vazão afluente e respectivo nível de montante registrados para o período no Rio Doce foram de 841,89 m<sup>3</sup>/s e 313 22 m em 12/02/2021.
- Os sensores SAT instalados nos barramentos metálicos não indicaram deslocamentos significativos. As deformações registradas pelos sensores estão dentro da faixa de normalidade esperada em projeto.
- Monitoramento de Ruído (Ofício SUPPRI 338/2019): Campanhas mensais nas 5 comunidades (fontes receptoras) em 17/02/21. Não foi identificado qualquer ponto com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 para Áreas de Residência Rural.
- Monitoramento de Ruído (Programa de Controle Ambiental – PCA): Campanhas mensais nas 11 comunidades (fontes receptoras) em 17/02/21 - Não foi identificado qualquer evento pontual com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 (70db) para Áreas de Residência Rural do município de Rio Doce (74db).

- Monitoramento Hidrico: Foi realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe, e foram identificados desvios correspondentes a elementos naturais (background) da região. Monitoramento hídrico realizado no córrego Micaela apontou distorções na medição de PH e turbidez, provavelmente ligados à dinâmica do curso d'água e chuvas no período. Previstos estudos para investigação das causas dos desvios identificados.
- Monitoramento de Vibração (Ofício 338/19 e Programa de Controle Ambiental - PCA): Campanhas mensais nas 5 comunidades (fontes receptoras) em 17/02/21. Não foi identificado qualquer evento com valor acima do estabelecido pela ISO/2631/DAD1 (1980) e nem pela ABNT NBR 9653, considerando o limite de 15mm/s.
- Investigação de contaminação por combustíveis: Foram investigadas as áreas do Setor 11 e antiga área de armazenamento de resíduos e combustíveis da Allonda, haja visto que nestes locais ocorreram no passado o armazenamento de óleo diesel e de óleo lubrificante, graxas, querosene e bombas (graxeiras, para transferência de óleo e motobomba).
- Tomando como referência os valores de Investigação (VI) Industrial da COPAM nº 166 e do RSL (Regional Screening Level) da USEPA, previsto em norma, após a realização dos ensaios, foi constatado que não há indícios de contaminação do solo e da água subterrânea em decorrência de vazamento dos produtos armazenados, uma vez que não foram detectadas concentrações de TPH finger print, PAH e BTEX acima do limite de quantificação.
- Gestão de efluentes: Os efluentes sanitários gerados nas obras estão sendo coletados dos banheiros e destinados à ETE do município de Rio Doce.

- Recuperação da condição de trafegabilidade do acesso que liga a rodovia MGT120 à sede da Fazenda Floresta: Execução de serviços de manutenção dos dispositivos de drenagem; Execução de serviços de regularização de acesso; Umectação das vias; Desobstrução do acesso principal.
- Evolução nos projetos complementares para o cenário 3 do EIA.
- Evolução nos projetos de recuperação de margens do reservatório da UHE.
- Evolução no projeto executivo de descomissionamento do Setor 4 (integrando intervenções no Córrego dos Borges / extravasor, etc).
- Evolução na elaboração de projetos das obras compensatórias previstas no TAC Rio Doce (acesso de Maribondo, Tapera e Fazenda Floresta, Santana do Deserto/ Recuperação do campo de futebol, etc).
- A cessão dos contratos da Fundação Renova, que contribuem com a estratégia de execução da Samarco, se encontra em 93% de avanço.
- Evolução na reestruturação e definição para contratações de serviços complementares.

## **Grandes números do programa**

959 mil m<sup>3</sup> de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

## Indicadores




Gráfico 1. (%) Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado




Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Concluído Internamente
Deliberação	217	3	Concluído Internamente
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento
Cláusula	82	Caput	Judicializado

## **Grandes números do programa**

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1641 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 901 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1550 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### **Barra Longa:**

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

**Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

## **Fatos relevantes do mês**

- Conclusão de alvenaria, chapisco e reboco no Estábulo e Galpões do Parque de Exposições.
- Iniciadas as Instalações elétricas e hidráulicas no Edifício Sede, Estábulo e Galpões.
- Finalização das atividades do acesso de Barra Longa, retirada da terra e limpeza do asfalto.
- Realização das atividades de manutenção do acesso Chopotó Simplício ( Dominiguitte ).
- As atividades de manutenção nas vias de Barra Longa foram paralisadas temporariamente devido condições de acesso/ condições climáticas.
- Realização das atividades de manutenção do acesso do pátio de transbordo de Barra longa.
- Realização das atividades de manutenção de acesso Ponte do Borba (Jair Possidoeno da Silva).
- Realização das atividades de manutenção do acesso Barra Longa Gesteira.
- Realização dos serviço de Capa Asfáltica nos Buracos com aplicação de CBUQ trevo MG 262 a Acaiaca.

## Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

NOTA: Indicadores referentes à revisão 12 da Definição protocolada do PG 10.

## PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	Caput	Em Andamento
Cláusula	91	Caput	Em Andamento
Cláusula	92	Caput	Em Andamento
Cláusula	93	Caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- junho de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional.
  - dezembro de 2021 ● Execução do plano de transição das Escolas Temporárias para as escolas definitivas, conforme cronograma do reassentamento.
  - dezembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
  - dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I1</b>	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%
<b>I2</b>	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%
<b>I3</b>	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%
<b>I4</b>	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%
<b>I5</b>	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%
<b>I6</b>	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	Caput	Em Andamento
Cláusula	99	Caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021 \*



\* Considerando a judicialização no todo ou em partes estruturantes do Programa PG12, o Planejamento 2021 deste programa encontra-se sob discussão judicial e será eventualmente determinado judicialmente, em função disso, os prazos dos projetos judicializados não serão objeto de apresentação no Planejamento 2021.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Parceria Unesco com a contratação de um Coordenador do Projeto Cultural para desenvolver uma metodologia participativa que concilie a preservação e difusão das expressões culturais reconhecidas pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão nos municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, para acompanhar a gestão e o monitoramento de projetos culturais a serem desenvolvidos por diversas instituições contratadas pela Fundação Renova, de forma a colaborar na proposição de estratégias que promovam a articulação entre as intervenções previstas, por meio da promoção do diálogo, articulando os diversos atores e instâncias locais, além ser responsável pela coordenação técnica da implementação e acompanhamento das atividades de campo.

## Indicadores




Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado




Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado

## PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

maio de 2021	●	Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
maio de 2021	●	Conclusão da infraestrutura da Praça Gomes Freire em Mariana
maio de 2021	●	Conclusão do apoio para realização do Torneio de Pesca esportiva
agosto de 2021	●	Conclusão da execução do projeto de fortalecimento institucional no Estado do Espírito Santo
setembro de 2021	●	Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

O Programa de Apoio a Cultura, Turismo, Esporte e Lazer no mês de fevereiro fechou 75 contratos assinados de projetos do edital doce

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	Caput	Planejado
Cláusula	107	Caput	Judicializado
Cláusula	109	Caput (a-f)	Em Andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado

Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Conclusão do contrato para atendimento à população de Barra Longa pela equipe suplementar de saúde.
- setembro de 2021 ● Conclusão do contrato para atendimento à população de Mariana pela equipe suplementar de saúde.

Obs.: O cronograma do PG004 está em processo de revisão

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 42 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (26 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**)

O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da medição (entre os dias 16 e 15 do mês subsequente), desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para outro) e está sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e Fundação Renova. Capacidade de atendimento em Mariana-MG e Barra Longa-MG em decorrência dos serviços complementados:

### **Mariana – Saúde (26 profissionais no dia 15 de fevereiro/21)**

- Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: Conviver;
- Assistente Social – 4 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 no Conviver, 1 no CAPSij e 1 no CAPSAD;
- Fisioterapeuta – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
- Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
- Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
- Nutricionista – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
- Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
- Psicólogo – 11 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 3 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 2 no Conviver;
- Terapeuta Ocupacional – 4 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver, 1 no CRAS e 1 no CAPSij.

## Grandes números do programa

### **Barra Longa – Saúde (16 profissionais no dia 15 de fevereiro/21)**

- Médico plantonista – 4 (garantem atendimento 24h/7dias) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);
- Enfermeiro plantonista – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);
- Técnico de enfermagem – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);
- Médico psiquiatra – 1 (10h/semana) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);
- Psicólogo – 1 (40h/semana) – Atuação: CRAS;
- Motorista – 1 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;
- Profissional nível médio – 1 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;
- Profissional nível técnico – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;
- Profissional nível superior – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde.

Para o apoio logístico com transporte de pacientes e realização de visitas domiciliares, a Fundação Renova disponibiliza 5 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Mariana e 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa. São fornecidos cartões combustíveis para os dois municípios.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG015 Promoção da Inovação

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- abril de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
  - junho de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPEMIG)
  - novembro de 2021 ● Homologação do resultado final da chamada de Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
  - novembro de 2021 ● Encerramento do Projeto para Estação de Tratamento Natural (ETN) - Edital Senai de Inovação
  - dezembro de 2021 ● Realização do Monitoramento do 1º ano do convênio com FAPEMIG (chamada FAPEMIG/FAPES/RENOVA) referente à geração de conhecimento nos campos socioeconômico e socioambiental realizado
  - dezembro de 2021 ● Encerramento do Projeto Hub de Inovação em Mariana

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização do Seminário Marco Zero da Chamada 09/2018, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2021.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo Pessoas e comunidade**

#### **Objetivo**

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do “Pescador de Fato” ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	Caput	Em Andamento
Cláusula	117	Caput	Em Andamento
Cláusula	118	Caput	Em Andamento
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	Caput	Em Andamento
Cláusula	121	Caput	Em Andamento
Cláusula	122	Caput	Em Andamento
Cláusula	123	Caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Em Andamento
Deliberação	480	5	Em Andamento

## **Entregas do ano de 2021**

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

- 7 Comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (122 beneficiários).
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários.
- 40 Oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA e APAP no ES (87 beneficiários ).
- 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- 144 Materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até janeiro/21, aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários Pelo Projeto Cultivando para Pescar.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

#	Indicador	Meta	Prazo	Status
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) atendidos para o exercício de atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar' e 'Associativismo e Cooperativismo'. A base do indicador precisa ser melhor formulada para apuração dos resultados. Foi realizado o desdobramento do indicador para os meses do ano de 2020 e para os anos seguintes até o fim do programa.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido após iniciadas as atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro, que aguarda autorização do Comitê Central, considerando os protocolos de segurança referente a pandemia do COVID-19. Cabe salientar que o processo seletivo de contratação de agentes de campo locais para o desenvolvimento das atividades está em andamento.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR, para que possamos dar início ao processo concorrencial para contratação.

## PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	124	Caput	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 193 são PASEA planejados sendo que 183 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 9 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 155 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA),<sup>26</sup> não aderiram e 2 estão em análise pelo produtor;
- 48696.04 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 993.24 toneladas no mês;
- 4862.82 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 130 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 437 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 785 infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1541.17 hectares de reestruturação produtiva executados.

Nota: Até janeiro de 2021, as quantidades de toneladas de silagem entregues para produtores impactados estavam unificadas entre os territórios Alto Doce e Baixo Doce. A partir de fevereiro de 2021, esse grande número foi separado por território, ocasionando na divergência dos valores divulgados no mês anterior.

### **Médio Rio Doce**

- 2627 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 6054 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade).
- 19.331,43 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1877.24 toneladas no mês

### **Baixo Rio Doce**

- 1005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).
- 2.068,94 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 141 toneladas no mês

## Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

## **Fatos relevantes do mês**

Alto Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce Início das atividades de ATER individual no campo.

Médio Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$N^{\circ}$ de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / $n^{\circ}$ de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$N^{\circ}$ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

## **PG018    Desenvolvimento    e    Diversificação Econômica**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	Caput	Em Andamento
Deliberação	109	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **FUNDO DESENVOLVE RIO DOCE**

- R\$ 52,3 milhões emprestados para negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo.  
MG:R\$ 42,5 MM desembolsados; 1296 contratos; 1039 empresas  
ES:R\$ 9,9 MM desembolsados; 403 contratos; 392 empresas
- R\$ 40 milhões em linhas de crédito.

## **FUNDO DIVERSIFICA MARIANA**

- R\$ 55 milhões em linhas de crédito.

## **FUNDO COMPETE RIO DOCE**

- MG:R\$ 7,05 MM desembolsados; 213 contratos; 130 empresas

## Fatos relevantes do mês

- Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Gráfico Acumulado

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	Item 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Encerramento do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)
- maio de 2021 Finalização da Etapa 'Formação Empreendedora' para as turmas 3 e 4 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
- maio de 2021 Encerramento do Projeto de assessoria técnica pelo IEBT para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
- setembro de 2021 Finalização da Etapa 'Empreendedorismo em Ação' para as turmas 3 e 4 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 Encerramento do projeto de Minha Casa em Mim em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)
- novembro de 2021 Finalização da Oferta de assessoria técnica e implementação de melhorias aos negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação

Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 211 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis** e 168 o número de **reposições de equipamentos e insumos**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo ( 394 ) ultrapassa a quantidade total de atendidos ( 321 ). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 1. % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada. Gráfico Acumulado

Nota: Houve ajuste no indicador já reportado, devido ao registro tardio de novos negócios que acessaram a consultoria dentro do período de análise.

<sup>1</sup> A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

<sup>2</sup> O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

<sup>3</sup> O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em abril/21.

## PG020 Estímulo à Contratação Local

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	Caput	Em Andamento
Cláusula	136	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	84	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
- julho de 2021 ● Conclusão do projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
- julho de 2021 ● Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2019 para Atingidos de Mariana/MG
- julho de 2021 ● Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
- agosto de 2021 ● Encerramento da assessoria técnica para desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
- agosto de 2021 ● Encerramento do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019
- agosto de 2021 ● Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019
- setembro de 2021 ● Encerramento do Projeto de Qualificação Profissional 2020

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1.806 **profissionais qualificados**, dentre os quais: 960 qualificados em Mariana, 564 no Espírito Santo e 282 em outras cidades de Minas Gerais de setembro/2017 até 02/2021 meta é qualificar 2.000 profissionais até 12/2030.
- **R\$ 1.508.233,86** de **Geração de Renda** para os atingidxs.
- Formação de 131 turmas de cursos de **capacitação profissional**.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização do Seminário VII "Gestão Comercial, Orçamentação e Marketing".

Realização de workshops online com os temas Elaboração de Currículos e Preparação para Entrevistas .

Realização das Assistências VI (Gestão de Pessoas) e VII (Gestão Comercial, Orçamentação e Marketing).

Realização da Palestra VII "Gestão Comercial e Atração de Clientes".

## Indicadores




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado






Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Gráfico Mensal



**Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado**  
Data de corte 28/02/2021



**Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado**  
Data de corte 26/02/2021




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Gráfico Acumulado

\*Valor sujeito a alterações

## PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	Caput	Em Andamento
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	48	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Auxílio Financeiro Emergencial Campanha 3)
- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Campanhas 1 e 2)
- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Fase 2)
- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Mariana)

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Atualmente há 13.996 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes ( 16.672 ), são 32.916 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.547,0 milhões**.

## Fatos relevantes do mês

Inclusão de 19 auxílios, por Decisão Judicial

## Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

## PG023 Manejo de Rejeitos

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	Caput	Em Andamento
Cláusula	180	Caput	Concluído Internamente

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	45	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.15	Em Andamento
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	431	2	Em Andamento

## **Entregas do ano de 2021**

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. O cronograma do programa está em processo de gestão de mudança e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo dos resultados da 4ª Campanha do Projeto Renaturalização, em 26 de fevereiro de 2021.

Protocolo do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de Emissões Atmosféricas (Revisão 3), em 24 de fevereiro de 2021.

Protocolo do 3º subproduto - Relatório Técnico Modelo Digital do Terreno, do Estudo da Mancha de Inundação entre a UHE Risoleta Neves e a foz do Rio Doce (trechos 13 a 16 do Plano de Manejo de Rejeitos), em 26 de fevereiro de 2021.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

# PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

## Eixo Terra e Água

### Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

março de 2021		Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
março de 2021		Implantação da restauração florestal em área impactada em todos os municípios finalizado
julho de 2021		Conclusão do monitoramento terrestre executado pela empresa Golder
outubro de 2021		Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
dezembro de 2021		Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Ponte Nova - 2021
dezembro de 2021		Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Rio Doce - 2021
dezembro de 2021		Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Santa Cruz do Escalvado- 2021
dezembro de 2021		Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
dezembro de 2021		Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

## Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce Continuidade da execução das Manutenções das áreas do PG25.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I02</b>	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I03</b>	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
<b>I04</b>	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
<b>I05</b>	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
<b>I06</b>	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I07</b>	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
<b>I08</b>	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

## **PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

| Cláusula


161

Caput

Em Andamento

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	62	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	65	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

- Alto Rio Doce Implantação ampliação PG26 Coimbra - serão 5 proprietários e 7 Unidades de Trabalho novas, sendo que 1 UT já foi cercada (665 metros de um total de 6.176 metros). A UT cercada é da propriedade do Rodrigo Faustino.
- Médio Rio Doce Liberação de Sala de Situação para início das atividades do Instituto Terra na Sub-Bacia do Manhuaçu e do CFFV na Sub-Bacia do Suaçui.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

maio de 2021	●	Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada
setembro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia do Rio EME no ano 04 (2019/2020)
outubro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
novembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção das propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 03 (2018/2019)
novembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
dezembro de 2021	●	Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2021	●	Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Alto Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Médio Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG028 Conservação da Biodiversidade

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado

Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Planejado
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	N/A	Concluído Internamente

## **Entregas do ano de 2021**

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Em 26/02/2021, foi realizado o protocolo do relatório final da Avaliação do Estado de Conservação da Biota Aquática do rio doce, no âmbito da alínea "b" da Cláusula 164.

Em 19/02/2021, foi realizada a revisão da Proposta do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática - Cláusula 164 alínea "c".

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	Caput	Em Andamento
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo de relatório referente à segunda campanha de flora, parte do monitoramento da biodiversidade terrestre.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**


### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	259	(Em branco)	Em Andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- mai-21 **Conclusão do repasse do recurso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE, de Colatina.**
  - mai-21 **Conclusão do repasse do pleito RICESOB05 - Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços), de Rio Casca.**
  - out-21 **Conclusão do repasse do pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal.**
  - nov-21 **Conclusão do repasse do pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14, de Sem-Peixe.**

## **Fatos Relevantes**

- No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 213.722,14, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 121.161,51, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 212.306,32, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 08/02/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- No dia 20/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 14.918,00, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 20/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 330.719,49, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 20/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 301.858,21, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Linhares-ES, no valor de R\$ 250.853,96, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;

## **Fatos Relevantes**


- No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Linhares-ES, no valor de R\$ 57.143,37, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira;
- No dia 26/02/2021, foi enviado ao Comitê Interfederativo e à Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água o documento "Manual de Orientações do Processo de Repasses do PG31", Versão 2, cujo objetivo é dar transparência aos processos realizados no PG31 e ser um referencial para consultas.

## Grandes números do programa


- Foram repassados **R\$ 21.054.075,71 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga);
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica realizou **1.777** visitas e/ou reuniões de **apoio técnico aos municípios**.

## Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.



**Gráfico 1.** Percentual do recurso repassado.




**Gráfico 2.** Percentual do valor teto repassado, por município.

### Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT

Percentual (%)

↑  
Melhor




**Gráfico 3.** Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

**Nota:** Foi feita correção no número da meta prevista de reuniões de apoio técnico em julho 2020 de 251 para 250.


### Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT

Percentual (%)


↑  
Melhor



**Gráfico 4.** Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.



**Gráfico 5.** Repasse de recurso financeiro aos municípios.



**Gráfico 6.** Avaliações qualitativas do apoio técnico.




Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	10	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	N/A	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i;ii	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	4	N/A	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

## **Entregas do ano**

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

## **Grandes números do Programa**

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

## **Fatos relevantes**

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

## **Indicadores**

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

## PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Conclusão da etapa de mobilização e seleção dos Jovens – Ciclo 1
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – ES
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma do Curso de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – MG
abril de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
maio de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico e definição do Marco Zero do Projeto de Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01
maio de 2021		Realização do Seminário para apresentação da proposta de formação de educadores e gestores às Secretarias Regionais e Municipais de Educação de Minas Gerais
junho de 2021		Conclusão do Diagnóstico Educacional Agroecológico dos Assentamentos da Reforma Agrária - ES
julho de 2021		Mobilização e seleção dos educadores do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores e Gestores
julho de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com o IFES para execução do Projeto de Formação de Educadores - Espírito Santo
julho de 2021		Conclusão da etapa de formação de jovens do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
agosto de 2021		Formação da 3ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
dezembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – ES
dezembro de 2021		Conclusão da Turma I do Curso de Aperfeiçoamento e Formação de Educadores e Gestores
dezembro de 2021		Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 1) de Assentados da Reforma Agrária - ES

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Conclusão de 02 turmas do Curso de Formadores em Agroecologia nos assentamentos da Reforma Agrária de MG e ES;

Conclusão da etapa de mobilização e inscrição do Projeto de Formação de Lideranças Jovens

## Indicadores




Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas para capacitação de lideranças jovens.

## PG034 Preparação para Emergências Ambientais

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente
Deliberação	460	N/A	Concluído Internamente

## **Entregas do ano de 2021**

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Premiação, por votação popular, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Barra Longa /E.E. Claudionor Lopes – Barra Longa/MG, em segundo lugar, na 5ª Campanha #AprenderParaPrevenir do Cemaden Educação.  
<http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2020>

## Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Em Definição
<b>I02</b>	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I03</b>	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I04</b>	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Em Definição

# PG035 Programa de Informação para a População

## Eixo Pessoas e Comunidade

### Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	174	§1º (Histórico 2016)	Concluído Internamente
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Em Andamento
Deliberação	437	(Em branco)	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
- março de 2021 ● Início das Obras de Reforma do CIT Mariana
- junho de 2021 ● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
- dezembro de 2021 ● Encerramento das obras do Centro de Informações Técnicas de Mariana

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

## **Fatos relevantes do mês**

- Manifestação da FR - Devolutiva ao documento ANOTAÇÕES DA CT-PDCS - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE VERSÕES DA DEFINIÇÃO DO PG35 2019 E 2020.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## PG036 Comunicação Nacional e Internacional

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021



Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído     Planejado     Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números (fevereiro /2021).

<b>INDICADOR</b>	<b>JANEIRO 2021</b>	<b>FEVEREIRO 2021</b>	<b>ACUMULADO 2021</b>	<b>ACUMULADO 2016 a 2021</b>
<b>Acessos ao site</b>	335.621	364.807	700.428	<b>4.297.454</b>
<b>Documentos no site</b>	10	9	19	<b>385</b>
<b>Vídeos</b>	2	3	5	<b>451</b>
<b>Notícias Publicadas</b>	10	6	16	<b>756</b>

## Fatos relevantes do mês

- Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente (fevereiro /2021).

<b>INDICADOR</b>	<b>JANEIRO 2021</b>	<b>FEVEREIRO 2021</b>
<b>Tempo médio de resposta nas redes sociais*</b>	7h59m	10h14m
<b>Alcance orgânico LinkedIn (impressões)**</b>	46.224	29.899
<b>Alcance orgânico Facebook</b>	35.230	32.248
<b>Visualizações no Youtube (views)</b>	8.680	8.591
<b>Acessos das cidades prioritárias ao site***</b>	257.352	282.569
<b>Visualizações de páginas de serviço</b>	690.202	749.636

## PG38 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

### Eixo Terra e Água


#### Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	§2º	Em andamento
Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Cláusula	179	Caput	Em andamento

Deliberação	17		Em andamento
Deliberação	53		Concluído Internamente
Deliberação	77		Em andamento
Deliberação	99	2	Em andamento
Deliberação	99	3	Em andamento
Deliberação	125		Em andamento
Deliberação	248	1 b	Planejado
Deliberação	275	1	Em andamento
Deliberação	310		Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em andamento
Deliberação	310	3.2	Planejado
Deliberação	339	1	Planejado
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	383	1	Em andamento
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2, 3	Concluído Internamente
Deliberação	444		Em andamento
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2	Concluído Internamente
Deliberação	432	3	Planejado
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Em andamento

## Entregas do programa





## Grandes números do programa

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Em 2021 foi aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003,00** para ações de continuidade dos programas de monitoramento da água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina e gerados 1,5 milhões de **dados** pelo programa de monitoramento;
- 650 **quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, 215 **quilômetros** de monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos no Rio Doce indicam que a água bruta do Rio Doce pode ser consumida após tratamento convencional;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos;

### Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São 56 **pontos de monitoramento**, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em 56 pontos.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 23 **parâmetros**.

## **Fatos relevantes do ano**

- Protocolo do Relatório QA/QC Mensal PMQQS – Dezembro de 2020.
- Protocolo do Relatório mensal Período Chuvoso - Janeiro 2021

## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais\*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

\*O IND01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

### I02 - Disponibilidade dos quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Em percentual (%)



Gráfico 2. Percentual de Disponibilidades de Dados Quantitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

### I03 - Disponibilidade dos qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Em percentual (%)




Gráfico 3. Percentual de Disponibilidades de Dados Qualitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação\*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

\*O IND04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQGS.

## PG039 Unidades de Conservação

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento

Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	N/A	Concluído Internamente

## **Entregas do ano de 2021**

A linha do tempo para esse ciclo não será representada nesse relatório. Estamos em processo de gestão de mudança no cronograma e a mesma se refletirá para o próximo ciclo.

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	Caput	Em Andamento
Deliberação	28	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- julho de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 ● Conclusão do apoio técnico para estruturação de um viveiro de mudas com utilização de mão-de-obra penitenciária
- dezembro de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 244 (88,4%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 183 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

- Conclusão da mobilização das instituições contratadas para realização do CAR nos lotes 7 e 8.

## Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I02</b>	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
<b>I03</b>	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

## PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	Caput	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Em Andamento
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	463	2	Planejado
Deliberação	49	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	78	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



janeiro de 2021	●	Realização do ressarcimento às prefeituras
março de 2021	●	Pagamento e compra de produtos indicados como ressarcimento dos Compromitentes
março de 2021	●	Realização do ressarcimento aos compromitentes

\* A realização do ressarcimento às prefeituras foi concluído, desconsiderando o município de Mariana, que foi judicializado.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,6** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 28,8** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

\*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

\* 100% se refere às solicitações feitas até fevereiro de 2021.

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

## Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	0,8 -	14,4	-95%	1,7	0,8 -	0,8	-50%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,1 -	4,9	-98%	0,3	0,1 -	0,2	-61%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	0,7 -	13,9	-95%	0,3	0,7	0,4	127%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,2 -	6,6	-97%	0,4	0,2 -	0,3	-60%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	2,0 -	49,6	-96%	9,0	2,0 -	6,9	-77%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	1,6 -	19,1	-92%	3,0	1,6 -	1,5	-48%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,2 -	12,9	-98%	1,0	0,2 -	0,8	-81%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	2,1 -	54,4	-96%	5,8	2,1 -	3,7	-64%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	3,0 -	60,0	-95%	9,6	3,0 -	6,6	-69%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	0,5 -	17,7	-97%	1,9	0,5 -	1,4	-74%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	0,8 -	15,2	-95%	2,2	0,8 -	1,4	-65%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,1 -	6,9	-99%	3,0	0,1 -	2,9	-98%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,2 -	2,0	-90%	0,6	0,2 -	0,4	-62%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	19,4	0,0 -	19,4	-100%	2,1	0,0 -	2,1	-100%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,1 -	2,5	-97%	0,1	0,1 -	0,1	-47%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	255,2 -	194,7	-43%	251,8	255,2	3,4	1%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
<b>Total Compensatórios</b>		<b>761,6</b>	<b>267,5 -</b>	<b>494,0</b>	<b>-65%</b>	<b>292,6</b>	<b>267,5 -</b>	<b>25,1</b>	<b>-9%</b>

Mensal						
PG	Programas	Orçado Mês	Realizado Mês	Variação	%	Justificativas da variação anual
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,9	1,1	0,2	26%	- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	0,1	0,0	0,1	-64%	- Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19, e kick-off realizado em março. - Início do Projeto Empreende Rio Doce programado para ago/21.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,2	0,2	0,0	-6%	- Casa do Empreendedor: custos realizados acima do previsto para o período. - Estruturação da área de TI da Prefeitura Municipal de Mariana (entrega de computadores e equipamentos) prevista para dez/20 ocorreu em jan/21.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,3	0,1	0,2	-78%	- Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Cancelamento do Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,4	1,2	3,2	-73%	- Revisão do cronograma do programa, devido à pandemia. - Atraso contratação de empresas de restauração, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF. - Menor demanda de atividades de manutenção na operação de campo.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,5	1,2	0,3	-19%	- Revisão do cronograma do programa, devido à pandemia. - Atraso contratação de empresas de restauração, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF. - Menor demanda de atividades de manutenção na operação de campo.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,5	0,2	0,4	-72%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,0	1,8	1,2	-39%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos. - A validação do boletim de medição de serviços de apoio técnico foi concluída entre as partes apenas em março.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,0	1,6	3,4	-68%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,4	0,1	0,3	-71%	- Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato. - Devido à pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,5	0,8	0,8	-50%	- Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: após a elaboração do orçamento, houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil, que será responsável pela execução do escopo. - Apoio à Defesa Civil: em finalização aditivo da empresa H3M.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	2,6	0,1	2,5	-98%	- CIT Mariana: atraso nas obras de reforma, em função dos acordos entre os entes públicos. - CIT GV: atraso na implantação, devido à indefinição da localização do CIT.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,1	-35%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	2,1	0,0	2,1	-100%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,1	0,0	0,0	-42%	- Encerramento do contrato com a JM Reflorestamento, que realizava a retificação dos CARs no Alto Doce, devido à baixa demanda atual. As retificações que restaram serão realizadas por demanda, uma vez que restaram aquelas com pendências fundiárias da família ou de documentação. - Atividades de análise do tratamento CAR Território 1 no Médio e Baixo Doce previstas no orçamento ainda não iniciadas. Previsão de início em jul/21. Decreto Estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/21.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	248,9	0,1	248,8	-100%	- Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. - Repasse Ensino GV: a 1ª parcela do acordo estava prevista para abr/21 e foi paga em fev/21.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-
<b>Total Compensatórios</b>		<b>271,7</b>	<b>8,6</b>	<b>263,2</b>	<b>-97%</b>	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	2,1 -	23,2	-92%	8,1	2,1 -	6,1	-75%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	323,4 -	1.102,3	-77%	280,4	323,4	43,1	15%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	16,2 -	111,6	-87%	20,9	16,2 -	4,7	-23%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	1,5 -	44,5	-97%	4,5	1,5 -	3,0	-67%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	0,9 -	15,7	-94%	2,1	0,9 -	1,2	-56%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	9,3 -	116,9	-93%	29,2	9,3 -	19,9	-68%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	0,9 -	6,0	-87%	1,1	0,9 -	0,2	-18%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	64,3 -	948,3	-94%	113,0	64,3 -	48,7	-43%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	22,2 -	180,1	-89%	20,8	22,2	1,4	7%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	12,4 -	126,8	-91%	23,8	12,4 -	11,4	-48%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,2 -	8,3	-98%	1,1	0,2 -	0,9	-84%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	0,5 -	28,3	-98%	4,0	0,5 -	3,5	-87%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	0,2 -	18,1	-99%	1,6	0,2 -	1,4	-88%
PG14	SAÚDE	19,7	1,6 -	18,1	-92%	4,1	1,6 -	2,5	-62%
PG16	PESCA	53,4	0,4 -	53,0	-99%	5,3	0,4 -	4,9	-92%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	8,7 -	116,9	-93%	22,0	8,7 -	13,3	-60%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	0,3 -	5,2	-94%	0,3	0,3	0,0	7%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	45,1 -	171,6	-79%	48,3	45,1 -	3,2	-7%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	14,9 -	137,2	-90%	28,5	14,9 -	13,6	-48%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,1 -	0,7	-88%	0,1	0,1 -	0,0	-28%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	3,8 -	30,5	-89%	6,2	3,8 -	2,3	-38%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	36,6 -	31,8	-47%	7,4	36,6	29,1	393%

PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	0,1	-	11,5	-99%	1,0	0,1	-	1,0	-92%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	12,6	-	164,6	-93%	33,2	12,6	-	20,6	-62%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	4,7	-	42,9	-90%	13,0	4,7	-	8,3	-64%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	3,8	0,0	-	3,8	-100%	0,7	0,0	-	0,7	-98%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	36,3	-	262,9	-88%	52,0	36,3	-	15,6	-30%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	-	-	3,9	-100%	0,6	-	-	0,6	-100%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	82,0	-	-	82,0	-100%
<b>Total Reparatórios</b>		<b>4.896,3</b>	<b>619,4</b>	<b>-</b>	<b>4.276,9</b>	<b>-87%</b>	<b>815,3</b>	<b>619,4</b>	<b>-</b>	<b>196,0</b>	<b>-24%</b>
<b>Total</b>		<b>5.657,8</b>	<b>886,9</b>	<b>-</b>	<b>4.770,9</b>	<b>-84%</b>	<b>1.108,0</b>	<b>886,9</b>	<b>-</b>	<b>221,1</b>	<b>-20%</b>

		Mensal				Justificativas da variação anual	
PG	Programas	Orçado Mês	Realizado Mês	Variação	%		
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	
PG01	CADASTRO	3,9	1,0	-	2,9	-73%	- Variação devido ao atraso no início do cadastro com a Cáritas e mudança de estratégia/planejamento dos laudos e cadastros da Fase 2 (decisão judicial).
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	78,1	153,4		75,3	96%	- Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,6	8,5	-	2,2	-20%	- Detalhamento do PBAI Tupiniquim Guarani, monitoramento social, revisão do programa, atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia. - Processo de inclusão de famílias nos acordos 2021 (Comboios e Tupiniquim) em andamento e irá ocorrer até final de março, de forma retroativa à janeiro. - Atividades do FAIC foram postergadas, em função do Protocolo de Segurança Covid, ajustes internos de procedimentos para execução. Houve também pleitos da comunidade quanto à proposta.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	2,4	0,8	-	1,7	-69%	- Atraso nos estudos dos impactos, devido à postergação das ações de consultoria em campo (pandemia). - Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em mai/21.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,2	0,4	-	0,8	-66%	- Plano Barra Longa: entrega de apenas 1 veículo e 1 cartão combustível. - Plano Mariana: desvio relativo às férias dos profissionais da Contexto. - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	7,3	2,3	-	5,1	-69%	- Assessorias Técnicas: judicialização do processo de contratação das novas assessorias. - Diálogo e Canais: redução dos custos em função da suspensão do atendimento presencial durante a pandemia. - Comunicação: atraso no início da nova parceira da "Rádio Renova", previsto para fevereiro, e, em razão da pandemia, os materiais de comunicação estão sendo distribuídos em versão digital e não impressa, reduzindo o custo de produção.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,6		0,0	7%	- Desvio em função de cláusula contratual do arrendamento de fazenda, formato de pagamento (3 pacotes de 4 meses de aluguel adiantados).
PG08	REASSENTAMENTO	57,1	33,9	-	23,2	-41%	- Contêntes Bento: pendente 2ª mobilização da empresa de contêntes e não entrega do book de medição de fev/21 da principal empresa de contêntes. - Custos Covid: Bento - valor realizado menor que o previsto no mês. Paracatu - custos de paralisação de 16/12/20 a 15/02/21 serão contabilizadas em mar/21 com a contabilização das medições do Consórcio RPAR. - Infraestrutura e instalações provisórias Paracatu: medição de janeiro e fevereiro do Consórcio RPAR serão contabilizadas em março. - Adutora ETE/ETA, iluminação pública e instalações provisórias Bento: pendente a conclusão do aditivo de take-off para medição dos serviços. - Engenharia: paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais dos novos contratos de construção das casas à preço global. - Equipamentos Públicos Paracatu: Escola - início da montagem da estrutura em fev/21, com previsão término até abr/21. Demais equipamentos públicos - reprogramados para início em jul/21. - Gesteira: atraso no início dos projetos, aguardando viabilização das cartas de crédito.
PG09	UHE CANDONGA	10,7	11,9		1,2	12%	- Maior avanço nos serviços de infraestrutura na Fazenda Floresta pela CESBE, devido a estiagem das chuvas no período. - Execução acima do previsto no período do Consórcio Candonga x Andritz considerando o faturamento de medições anteriores.
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	12,3	7,7	-	4,6	-38%	- Reconstrução das casas paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,6	0,2	-	0,5	-75%	- Execução a menor nos serviços de transportes, devido à suspensão das aulas presenciais. - Execução a menor nas atividades de socialização, devido ao isolamento social (pandemia), por serem atividades essencialmente presenciais. - Execução a menor no atendimento psicopedagógico e pedagógico, devido ao isolamento social (pandemia).
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,1	0,3	-	1,8	-84%	- Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em andamento. - Obras de Restauro de Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauro: paralisação temporária das atividades em função da pandemia. - Patrimônio Arqueológico: pendente a validação dos órgãos responsáveis.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,9	0,2	-	0,7	-79%	- Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais.

PG	Programas	Mensal		Variação	%	Justificativas da variação anual
		Orçado Mês	Realizado Mês			
PG14	SAÚDE	2,1	0,7	1,4	-66%	- Estudos ARSH: sob readequação metodológica, conforme decisão judicial. - Plano Barra Longa: postergada a aquisição de mobiliário saúde mental (aguardando decisão judicial), contrato da Contexto sob demanda e profissionais em férias. - Planos Municipais: atraso Capacitações SUS (pandemia), readequação metodológica do ensino presencial para o ensino à distância, elaboração do material didático EAD e de termo de adesão, em alinhamento com Compliance. - Plano Mariana: contrato da Contexto sob demanda e profissionais em férias, atraso capacitações SUS (pandemia), readequação metodológica do ensino presencial para o ensino à distância, elaboração do material didático EAD e de termo de adesão, em alinhamento com Compliance.
PG16	PESCA	1,9	0,2	1,8	-92%	- Baixa execução das ações em revisão: Programa de Aceleração, Formação Time de Mercado, Equipes de Vendas e Ações de Sensibilização. - Eixo 1: restrição de atividades em campo devido à pandemia. - Eixo 2: necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16, quanto à definição do programa. - Atraso na contratação das obras da Foz (Edificação, Miniestação e Rampa). - Ações Gerais: mudança na estratégia de contratação, atraso no processo de contratação da embarcação para fiscalização.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,4	5,4	6,0	-53%	- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação de contratos devido à pandemia. - Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil. - Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia. - Chuvas intensas dificultando acesso às frentes de serviço. - Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz - Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água. - Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,2	0,2	0,0	-12%	-
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	21,3	2,8	-12%	- Orçamento realizado com base na média de dependentes e de valores, podendo haver desvios em relação ao efetivamente realizado.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	13,3	9,0	4,3	-32%	- Barramento Linhares: redução das atividades no período chuvoso (alteamento) e menos demanda de engenharia do que planejado. - Análise de risco ecológico e saúde humana: atraso no início das atividades de campo, devido aos embargos da 12ª Vara. - Consultoria ambiental: demanda abaixo do previsto, devido ao atraso nas atividades em função da pandemia e falta de aprovação de planos de trabalho pela CT-GRSA, problemas no andamento nos trabalhos de campo (anuências, período chuvoso etc.). - Engenharia e estudos complementares: atraso na contratação das obras dos taludes Ronildo e Nazareno. - Aditivos, contratações e mobilização de contratos em andamento.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,1	0,0	-16%	- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,2	2,2	1,0	-30%	- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência.
PG28	BIODIVERSIDADE	3,5	36,1	32,7	944%	- Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente aditamento do contrato atual. - 3º Aporte do 2º Termo aditivo do contrato contabilizado em fevereiro, não previsto no orçamento de 2021, devido à rescisão anunciada em 30/09/2020. Contrato continua em vigor, conforme decisão judicial.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	0,5	0,1	0,4	-88%	- Desvios caracterizados pela paralisação das atividades, devido à pandemia. - Não execução de atividades sob demanda.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,0	6,1	8,9	-59%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de serviço da ferrovia Vale. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	5,6	2,7	2,9	-51%	- Contrato atual do PMQQS ainda sem medição, devido a não conclusão da mobilização. Contrato anterior com laudos em atraso e ainda não medidos. - Estudos previstos ainda não iniciados (UNESCO, Libanio, Rhama, ERG). - Contrato spot com demandas pendentes, devido ao Take-Off. - Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,5	0,0	0,5	-98%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de serviços sob demanda.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,0	16,4	7,6	-32%	- Despesas finalísticas: postergação de serviços contratados, como consultoria, serviços fundiários especializados e outros contratos, redução dos custos com viagens e horas extras. - Locação de veículos e tacógrafo: redução dos custos, em função das restrições de locomoção - Serviços de auditoria: postergação dos custos previstos para o período. - Painel do Rio Doce (IUCN): desembolso ocorrerá em março. - Planejamento PMO: atraso na medição de fevereiro.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,4	-	0,4	-100%	- Atraso na aquisição dos coletes para ressarcimento ao Ministério da Integração.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	-
<b>Total Reparatórios</b>		<b>334,7</b>	<b>321,6</b>	<b>13,1</b>	<b>-4%</b>	
<b>Total</b>		<b>606,4</b>	<b>330,1</b>	<b>276,3</b>	<b>-46%</b>	