

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES_R01

Março/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>19</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>25</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>34</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>42</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>48</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>84</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>92</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>108</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>116</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>124</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>129</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>134</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>140</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>147</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>152</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>158</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>166</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>171</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>176</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>183</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>188</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>196</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>201</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>207</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>212</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>218</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>223</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>228</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>239</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>245</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>250</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>255</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>260</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>265</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>274</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>280</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>285</u>
Glossário	<u>291</u>
Gestão Econômica	<u>297</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em março de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em março foi protocolado o Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21, o Relatório mensal do plano período chuvoso Fev21 em atendimento à deliberação CIF 378 e o relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Coloides do período seco, em atendimento à deliberação CIF 310 (PG038, pág. 265).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 188). Em março ocorreu o protocolo da Avaliação Preliminar do sítio Caatinga, em Barra Longa, concluído em 23 de março de 2021 e protocolo dos documentos técnicos para atendimento à Recuperação ambiental intra e extra calha das lagoas marginais, concluído em 19 de março de 202.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 108) a qual, até o mês de janeiro, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 84), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 426 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.665 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito e conclusão dos processos de contratação de reestruturação produtiva em todos os municípios. (PG017, pág. 158). Na região do Baixo e Médio Rio Doce, ocorreu a paralisação das atividades no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 201) e de Nascentes (pág. 207) — em março, nos territórios do Alto e Médio Rio Doce não houveram fatos relevantes no mês e no território do Baixo Rio Doce, as atividades foram paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo, em função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até março/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de março, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,3% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (99,4% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 547 indenizações, o que representa 93% do total das 590 propostas aceitas. 26 indenizações foram pagas em março/21. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 183), atualmente existem 28.934 pessoas assistidas, com um total de 13.099 pagamentos. Em março, 03 novos auxílios foram incluídos e 903 auxílios excluídos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.266 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 266 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 140) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a publicação do edital de Proteção Social, em 09/03/21, como propósito selecionar e apoiar projetos ou iniciativas existentes apresentados por instituições da rede de proteção social e outras entidades em assistência social que possam prestar serviços à população vulnerável atingida nos municípios previstos. O edital visa fortalecer a rede de proteção social por meio de apoio aos projetos que convergem com os objetivos do Programa de Proteção Social da Fundação Renova.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 250), em março, ocorreu a conclusão dos cursos de curta duração do Ciclo de Formação Continuada das Defesas Civis pela UNISUL.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 48; PG035, pág. 255 e PG036, pág. 260), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 228), os repasses já realizados somam R\$ 22.326.379,37, contemplando os municípios de Aimorés/MG, Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 92) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de março:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em março, houve a conclusão da Ponte (Rua Sagrado Coração de Jesus); Início da construção de 42 casas, totalizando 60 casas em andamento. Alvarás emitidos para 124 edificações do reassentamento coletivo e 22 licenças simplificadas para lotes vagos do reassentamento coletivo;

Paracatu de Baixo — em março, houve Conclusão – Contenção Trincheira; Projetos conceituais concluídos para 57 edificações, 4 lotes vagos e 7 bens coletivos; Alvarás emitidos - Para 7 edificações e 4 bens coletivos.

Gesteira — em março, houve a aquisição de imóvel para o Sr. José Pinto em 10/03/21.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em março, houve a conclusão 09 reconstruções e 04 edificações com projeto detalhado/compatibilização.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- Julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)
- Setembro de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
- Setembro de 2021 ● Finalização do universo de cadastros de impactados remanescentes de Mariana
- Setembro de 2021 ● Finalização da Execução do programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados
- Setembro de 2021 ● Finalização das Atualizações e correções dos cadastros dos impactados

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 62.141 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	18	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos (Lucro Cessante)
- março de 2021 ● Finalização de atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas remanescentes (Fase 2) - Dano Geral
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis do Escritório Mariana
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis nos escritórios exceto Mariana (Campanha 3)
- março de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias com pendências em todos os escritórios, exceto Mariana (Fase 1)
- março de 2021 ● Finalização dos Atendimentos e Pagamentos de Indenizações de Dano Água
- março de 2021 ● Finalização dos pagamentos das famílias cadastradas elegíveis em todos os escritórios exceto Mariana (Campanhas 1 e 2)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.370 aceitaram propostas. Destas, 264.948 propostas já foram pagas (98 % das propostas aceitam). Os pagamentos somam **R\$ 292 milhões**.

Para Danos Gerais, 10.466 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.432 já foram pagos (99,6 % dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.109 milhões**.

Para a campanha de Mariana, até o momento foi realizado o pagamento de 547 indenizações, o que representa 93% do total das 590 propostas aceitas. Do universo 1.325 núcleos familiares.

Para os Camaroeiros da Enseada do Suá, até o momento foram atendidos 173 pessoas (98% dos 176 elegíveis). 172 já receberam o pagamento das indenizações.

Fatos relevantes do mês

Pagamento de 26 indenizações de Mariana.

Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Pendente
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1669 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 143 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor.

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.973.946,25 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espírito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1266 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1266 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 59 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 57 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 736 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 54 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.973.946,25 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 33.400 litros distribuídos nos dias 25 de fevereiro de 2021 e 04, 11 e 18 de março de 2021 (total de 1670 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.066.116,37, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/02/2021 até 20/03/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 84.000 litros).
- Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§2º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	3	Reprogramado
Deliberação	423	4	Planejado

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente

Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



Grandes números do programa

- (384 **titulares** ((176 quilombolas, 104 fiscoadores de Rio Doce e (104 fiscoadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Publicação da 7ª edição do Boletim Jornada

Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos quilombolas elegíveis em Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo.

Implantação do comitê Gestor do PBAQ

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 280.700 litros de 08/03/2021 a 31/03/2021

Contratação da empresa para execução dos programas 01 e 02 do eixo cultura e do programa 10 do eixo saúde, do PBAQ.

Fiscadores

Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	Caput	Em Andamento
Cláusula	58	Caput	Em Andamento

Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado de Minas Gerais (MG)
- abril de 2021 ● Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do Espírito Santo (ES)
- maio de 2021 ● Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social

Obs: Vale salientar que o cronograma do PG005, se encontra em processo de revisão.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 24 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) atuaram nos municípios de **Mariana/MG** (20 profissionais) e **Barra Longa/MG** (4 profissionais) no período;
- 14.247 total de famílias no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas vulneráveis a partir de informações autodeclaradas.

Fatos relevantes do mês

Publicação do edital de Proteção Social, em 09/03/21, como propósito selecionar e apoiar projetos ou iniciativas existentes apresentados por instituições da rede de proteção social e outras entidades em assistência social que possam prestar serviços à população vulnerável atingida nos municípios previstos. O edital visa fortalecer a rede de proteção social por meio de apoio aos projetos que convergem com os objetivos do Programa de Proteção Social da Fundação Renova.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	101	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	106	Caput	Planejado
Cláusula	107	Caput	Judicializado
Cláusula	109	Caput (a-f)	Em Andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializado
Cláusula	112	Único	Judicializado
Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Cláusula	116	Caput	Em Andamento
Cláusula	117	Caput	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do processo participação social
dezembro de 2021	●	Execução do processo análise de contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de canais de informação e interação com as comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do processo de produção de conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo de gestão dos Canais de Relacionamento

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	Fevereiro/2021	Março/2021	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	17	34	3.441
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	4	9	976
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	-	-	11
Total de Participantes em Reuniões	-	-	117.358

Fatos relevantes do mês

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período. Ao longo do mês foram realizadas reuniões em Barra Longa (MG), Rio Doce (MG), Ipatinga (MG), Sem Peixe (MG), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) e Rio Casca (MG), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Aimorés (MG) e Resplendor (MG) e Linhares (ES) para apresentação, esclarecimentos e acolhimento de dúvidas sobre o novo sistema.

Continuidade da implementação do Protocolo Social do Reassentamento, em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para manutenção dos atendimentos às famílias em situação de deslocamento físico, no município de Mariana, durante o período de isolamento social. No mês de março, foi realizada a divulgação de informações sobre o Informe de Rendimentos e vagas de emprego.

Em Paracatu de Baixo foi realizado encontro do Grupo de Trabalho da comunidade para discussões sobre o reassentamento. O encontro teve como pauta a pactuação sobre o procedimento para visita aos animais que estão sob a guarda da Fundação Renova na Fazenda Castro, andamento das obras e discussão sobre a concessão de equipamentos eletrônicos para acompanhamento das atividades do processo de reparação.

Em Mariana, foi realizada reunião entre o Ministério Público e membros das Comunidades Atingidas do município de Mariana (MG) e Fundação Renova para a discussão sobre mudança de modalidade de alimentação animal, quantidade e qualidade dos insumos fornecidos e adequação dos valores depositados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Na Calha do Rio Doce foram realizados encontros com lideranças comunitárias femininas no âmbito do projeto “Troca de Saberes” voltado ao fomento de ações coletivas e associativismo no território, a partir do compartilhamento de conhecimento e experiências.

Em Córrego Fundo (Sem Peixe) foi realizada reunião para apresentação dos resultados do estudo sobre a qualidade da água do lençol freático que abastece a comunidade.

Foi realizada reunião com Produtores Rurais de Belo Oriente, Naque, Periquito e Alpercata para apresentação da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater): escopo, etapas do trabalho, duração e resultados esperados.

Continuidade das agendas dos Fóruns de Prestação de Contas nos territórios: em Naque, foi realizado encontro para apresentação das ações realizadas pelos programas de Diálogo (PG06), Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13), Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG33), Proteção Social (PG05), frente de Economia e Inovação, Coleta e Tratamento de Esgoto e destinação de Resíduos Sólidos (PG31) e as ações de Reparação Financeira realizadas no município.

Fatos relevantes do mês

No Baixo Rio Doce, destaque para os encontros voltados para temáticas de Economia e Inovação: foram realizadas reuniões com organizações do terceiro setor e lideranças para apresentação do projeto de Fortalecimento das Organizações que busca proporcionar a 150 organizações e grupos informais atuantes no terceiro setor, envolvidos com as áreas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer oportunidades de aprofundamento técnico, network e perspectiva de trabalho em rede. Além disso, foi realizado encontro do projeto de Fomento ao Associativismo e Cooperativismo, que visa promover, avaliar, implantar, desenvolver, acompanhar e fortalecer os Empreendimentos de Base Solidária (EBS), associações e cooperativas, nos diversos seguimentos da economia. A reunião teve como objetivo a apresentação de boas práticas de organizações do território (Anexo 9). Ainda no mesmo tema, no território da Foz/Litoral ES, destaque para: reunião com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação (Linhares) para alinhamento sobre entrega das tendas destinadas a realização da feira comunitária e reunião com participantes do Projeto de Meliponicultura das comunidades de Regência, Povoação, Areal e Entre Rios (Linhares) para esclarecimentos de informações sobre edital de fomento a atividade.

Em Aracruz (ES), Sooretama (ES), Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES) foram realizados encontros para a apresentação do Edital de seleção de Projetos que objetivam a promoção da Proteção Social.

Na comunidade quilombola de Degredo (Linhares) foram realizados encontros para validação do Plano de Comunicação da comunidade e apresentação dos planos de trabalho dos programas do Eixo Gestão no âmbito da execução do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

Indicadores

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2- Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2019).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)
10.087,00	148,33

Tabela 3 - Manifestações recebidas.

MÊS DE REFERÊNCIA	REALIZADO MENSAL	MÉDIA TRIMESTRAL
Janeiro/2021	175	251,33
Fevereiro/2021	246	
Março/2021	333	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

As demandas da Ouvidoria neste primeiro trimestre de 2021 estão fortemente vinculadas aos processos de indenização (fluxo ágil, PIM e cadastro) e ao auxílio financeiro emergencial (AFE). No primeiro bloco se destacam quatro pontos que têm sido acompanhados pela Ouvidoria Geral: 1. questões referentes a demora e ausência de informações nos processos realizados através da plataforma novel; 2. Divergência ou questionamento em relação ao Cadastro; 3. Reclamações das pessoas atingidas, com relação aos seus advogados, quanto ao tratamento, ausência de informações e cobranças abusivas de honorários; 4. Reclamação sobre desmobilização e paralisação do PIM. Um segundo bloco das principais demandas, destes primeiros meses de 2021, provêm da redução do AFE, autorizado pelo juízo da 12ª Vara Federal, referentes as pessoas relacionadas a prática de subsistência. Este tema trouxe basicamente três principais grupos. 1. Cortes ocorridos na região de Degredo, cujo justo questionamento apontava a necessidade de observação de um rito especial em relação ao tratamento de povos tradicionais (cuja compreensão manifesta inclui diferença inclusive na nomenclatura do auxílio); 2. Grupos de atingidas e atingidos que, por alegado erro no cadastro original, constavam como subsistência, mas cuja narrativa apontava expressa divergência; 3. Grupos de pessoas que atuavam na atividade de fiação, mas que foram classificadas como subsistência no cadastro da Fundação Renova. As manifestações são expressas através dos canais da Ouvidoria (0800, site, e-mail), mas também se originam a partir de reuniões que a Ouvidoria tem acompanhado com atingidas e atingidos nos territórios, fortemente promovidas pela equipe de diálogo da Fundação Renova. Em larga medida, os casos chegam de maneira individualizadas mas pontualmente foram apresentadas de maneira coletiva. Em todos os casos, qualquer informação, em razão da proteção geral dos dados, é

Fatos relevantes do mês

direcionada individualmente. Também cabe registrar que, neste primeiro trimestre, ficou bastante evidente nas manifestações expressas nas reuniões territorializadas a forte adesão e expectativa em relação a indenização proveniente do Fluxo Ágil, os múltiplos questionamentos em relação a esta prática e a busca de informação para acompanhamento deste processo. Entre as queixas gerais, a dificuldade de comprovação de residência do ano de 2015 e a dependência de advogados. Questionamentos em relação aos valores definidos não aparecem fortemente. Há forte confusão sobre as diferenças e competências das comissões locais e as comissões de atingidos. As equipes da área de diálogo da Fundação Renova são reconhecidamente aliadas, apesar de se esperar maior reconhecimento das perdas e da espera que caminha para 06 anos do rompimento da barragem. Residualmente outros temas da Reparação aparecem. Os temas de saúde e água pouco se destacam na procura da Ouvidoria, da mesma forma a agenda do reassentamento. Talvez o desafio seja a comunicação da própria Ouvidoria, que precisa buscar fomentar canais mais efetivos e acolhedores.

Indicadores

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A pesquisa com os atingidos e atingidas será realizada até o fim do primeiro semestre de 2021. Caso o documento de definição do programa seja aprovado após a realização da pesquisa, os indicadores mensurados serão apresentados de forma retroativa desde o início da pesquisa.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Indicadores (fevereiro/2020).

INDICADOR (Valores Acumulados) *	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021
Total de manifestações	748.269	762.603
Manifestações em tratamento	68.981	68.883
Manifestações respondidas	679.288	693.720
Manifestações registradas pelo 0800	593.830	606.063
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	130.086	130.637
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.037	13.091
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	11.316	12.812
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	172.593	176.216
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	6	6

Pesquisa de Opinião 0800 (março/21)

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2 (março/2021).

Pesquisa de Opinião 0800 (março/21)

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (março/2021).

Pesquisa de Opinião 0800 (março/21)

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1=Sim (março/2021).

Pesquisa de Opinião 0800 (março/21)

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q2=Parcialmente (março/2021).

Fatos relevantes do mês

Apoio a equipe de Diálogo Social no levantamento de informações no SGS, sobre os atingidos requerentes do Fluxo Ágil, para apoiar a atuação dos advogados e dar celeridade às tratativas e dúvidas sobre o novo sistema de pagamento de indenizações.

Contato ativo com atingidos que não receberam o Informe de Rendimentos, referente ao ano de 2020, por Correios, devido à incompletude ou desatualização do endereço no SGS, para orientações sobre a forma de acesso do documento por meio do Portal do Usuário ou para envio por e-mail.

Contato com solicitantes de Cadastro Integrado realizados após 30/04 para esclarecer que, para fins de ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado, criado a partir da decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, a data limite para solicitação de cadastramento é até o dia 30/04/2020, e que solicitações de Cadastros realizadas após essa data têm como objetivo o acesso, exclusivamente, às ações de reparação coletiva, como cursos de qualificação profissional, fomento a atividades econômicas, entre outras previstas nos demais Programas da Fundação Renova.

Implementação, execução e monitoramento do Plano de Ação, envolvendo a análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo do sistema, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), para gestão e resolutividade de manifestações pendentes de resposta, vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamento de Bento Rodrigues, no município de Mariana (MG).

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs. Destaque para o esforço de análise e devolutiva de manifestações vinculadas ao Programa de Diálogo Social (PG06) (Alto Rio Doce e Foz); Fundação Renova (Médio Rio Doce e Foz), registradas por todos os canais de relacionamento da Fundação Renova.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos processos de trabalho deste Canal e ampliação do entendimento sobre temáticas e ações do processo de reparação e compensação: Treinamento Inicial da Fundação Renova para novos colaboradores (16/03 e 18/03); Alinhamento sobre fluxo de repasse de demandas individuais aos CIAs recebidas pelo Diálogo, para registro de manifestação (02/03 – Foz/Litoral ES; 03/03 – Calha do Rio Doce; 05/03 – Médio Rio Doce; 08/03 – Alto Rio Doce; 08/03 – Mariana); Alinhamento sobre planilha de registro de informações levantadas pelos CIAs e Diálogo, para responder advogados dos requerentes ao Fluxo Ágil (03/03 – Médio Rio Doce); Treinamento sobre Manifestações e Entregas Técnicas (08/03 – Mariana); Webinário – Alinhamento sobre a atuação da Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento em 2021 (05/03); Treinamento sobre Informe de Rendimentos – DIRF 2021 (09/03 e 26/03); Treinamento para finalização de protocolos de Solicitação de Cadastro Integrado após 30/04 (15/03 e 26/03); Desenvolvimento Profissional - Módulo: Motivação (23/03).

Realização de interações junto aos públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, contemplando os municípios de Baixo Guandu (ES) e São Mateus (ES) No mês de março, foram realizados 296 contatos pelos atendentes CIAs e foram recebidas 4.563 ligações pelo Canal 0800 de diversos municípios.

Registro e tratativa de manifestações acolhidas pela equipe de Diálogo Social durante ações de Diálogo com as comunidades atingidas, buscando agilizar o processo de encaminhamento das solicitações.

Indicadores

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Tabela 5. Grandes Números.

Canais	janeiro	fevereiro	março	Total
Áudio			1	1
ÁudioZap	4	5	9	18
Carro de som			2	2
Cartilha	1			1
E-mail Marketing			3	3
Informe do Reassentamento	4	2	4	10
Jornal da Comunidade	8		15	23
Matéria - Boletim Jornada	14	31	22	67
Mídia Social			5	5
Newsletter	6	4	6	16
Outros	2		9	11
Pílula	27	26	51	104
Rádio			10	10
Vídeo	2	2	2	6
Total	68	70	139	277

Grandes números do pilar




Gráfico 5 Publicações por território

**Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.*

Grandes números do pilar




Gráfico 5 – Principais temas

Fatos relevantes do mês

[Comunicação com Territórios] Veiculação de nove programas (Momento Renova) em cinco territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em março com um total de 54 programas em julho, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

[Mariana] Produção e distribuição digital da 15ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 14ª edição do jornal Terra da Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

[Alto Rio Doce] Produção de pílula convidando a população de Barra Longa para reunião virtual sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Alto Rio Doce] Produção de pílula convidando a população de Rio Doce para reunião virtual sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres para o primeiro encontro virtual Troca de Saberes, no dia 10/03, para as participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de desenvolvimento comunitário.

Fatos relevantes do mês

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres para o segundo encontro virtual Troca de Saberes, no dia 17/03, para as participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres para o terceiro encontro virtual Troca de Saberes, no dia 24/03, para as participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres para o quarto encontro virtual Troca de Saberes, no dia 31/03, para as participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre primeiro encontro virtual Troca de Saberes, de 10/03, distribuída no dia do evento.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre segundo encontro virtual Troca de Saberes, de 17/03, distribuída no dia do evento.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre terceiro encontro virtual Troca de Saberes, de 24/03, distribuída no dia do evento

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre quarto encontro virtual Troca de Saberes, de 31/03, distribuída no dia do evento.

Fatos relevantes do mês

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando agricultores familiares de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, para reunião virtual temática sobre Retomada das Atividades Agropecuárias, no dia 25/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia 23/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Rio Casca para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia 25/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de São Lourenço, comunidade de Bugre, para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia 18/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Sem-Peixe para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia 23/03.

[Médio Rio Doce] Produção de áudio para WhatsApp com informativo sobre os dados apresentados no Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, realizado em Naque no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de PDF informativo com os dados apresentados no Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, realizado em Naque no dia 11/03.

Fatos relevantes do mês

[Médio Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp de convite à comunidade para o Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 11/03, para os moradores de Naque.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp para agradecimento aos participantes do Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, realizado em Naque no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de spot de carro de som convidando moradores de Naque para o Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula para WhatsApp convidando moradores do Assentamento Liberdade, em Periquito, para reunião temática sobre Sistema Indenizatório Simplificado e Desenvolvimento e Diversificação Econômica, no dia 31/03.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula para WhatsApp de convite à reunião realizada pelo Diálogo Social com a comunidade de Galileia e Periquito. O tema do encontro foi TAC Governança.

[Baixo Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando produtores rurais para uma reunião de apresentação da empresa Rede Vidas, que fará o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural nos municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés e Tumiritinga.

Fatos relevantes do mês

[Baixo Rio Doce] Elaboração de pílula sobre reunião coletiva, no dia 31/01, para apresentação das ações de reparação e compensação no município de Marilândia e do Portal da Transparência.

[Foz do Rio Doce] Produção e distribuição digital da 15ª edição do jornal Voz da Foz, informativo com as comunidades de Areal, Entre Rios, Povoação e Regência.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 7ª edição do Boletim Jornada para a população de Degredo.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 8ª edição do Boletim Jornada da Lagoa Juparanã.

[Foz do Rio Doce] Elaboração de pílula sobre o rebaixamento da ensecadeira do rio Pequeno para seu nível normal.

[Foz do Rio Doce] Produção de pílula convidando comunidades da Foz para reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado e o TAC Governança.

[Multiterritorial] Produção de pílula de WhatsApp sobre reunião online para apresentação do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais para a Foz e Baixo Rio Doce.

[Suporte à Economia e Inovação] Divulgação das redes sociais da Fundação Renova sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

Fatos relevantes do mês

[Suporte à Economia e Inovação] Produção de programa de rádio para informar sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

[Suporte à Economia e Inovação] Elaboração de pílula sobre o prazo final para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

[Suporte à Relações Institucionais] Produção de programa de rádio no território Médio Rio Doce para divulgar o 2º repasse da Agenda Integrada aos governos e prefeituras de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluindo investimentos com recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para a educação estadual e municipal dos 8 municípios.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de audiozap informando quais são os encaminhamentos adotados pela Renova em relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de indenizações pelo novo Sistema.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp informando quais são os encaminhamentos adotados pela Renova em relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de indenizações pelo novo Sistema.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp com atualizações sobre o número de indenizações pagas pelo Sistema Indenizatório Simplificado e previsão de novos pagamentos.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp divulgando que o distrito de Senhora da Penha, em Fernandes Tourinho, passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp informando que o município de Marilândia passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp informando que o município de Periquito passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de arquivo de áudio para distribuição via WhatsApp com informações sobre o Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de programa de rádio com informações sobre o Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap divulgando que o município de Aimorés passou a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap divulgando que o município de Bugre passou a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap informando que Caratinga, Sem-Peixe e Ipaba passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Caratinga passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Ipaba passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Resplendor passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Sem-Peixe passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap informando que Marilândia e Periquito passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado e lembrando que o prazo para 14 localidades aderirem ao Sistema vai até 30 de abril.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o desconto do Imposto de Renda do pagamento das indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos e passa a atender o município de Resplendor.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de vídeo divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando o prazo final para 14 localidades acessarem o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Resplendor sobre necessidade de preenchimento da "Autodeclaração de não-pertencimento à comunidade indígena" para acesso Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

[Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais] Produção de pílula-convite para a primeira reunião do Comitê Gestor do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail marketing sobre abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail marketing sobre a realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições interessadas sobre o Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail sobre abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de pílula sobre a realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições interessadas sobre o Edital de Proteção Social.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Elaboração de pílula-convite para a última oficina de esclarecimento sobre o edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Publicação de post nas redes sociais da Fundação Renova divulgando as oficinas de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues] Envio de Panorama da Obra exclusivamente à comissão de atingidos de Bento Rodrigues com informações, em primeira mão, sobre os avanços das obras no mês corrente.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues] Produção de edição especial do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues com informações sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o prazo dos reassentamentos de Mariana.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Reassentamento Familiar] Produção de edição especial do Informe do Reassentamento Familiar com informações sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o prazo dos reassentamentos de Mariana.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Produção de edição especial do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo com informações sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o prazo dos reassentamentos de Mariana.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Elaboração da 15ª edição do Panorama da Obra com os principais avanços no reassentamento de Paracatu de Baixo.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Elaboração da 16ª edição do Panorama da Obra com os principais avanços no reassentamento de Paracatu de Baixo.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de audiozap sobre as novas homologações de acordos do Reassentamento Familiar para envio aos atingidos.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de newsletter para as famílias do reassentamento de Gesteira sobre as novas homologações de acordos da modalidade Familiar por meio da 12ª Vara Federal.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de segunda newsletter para as famílias do reassentamento que tiveram os seus acordos homologados pela Justiça, no dia 19/03.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de vídeo informativo sobre as novas homologações de acordos do Reassentamento Familiar de Gesteira.

[Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas] Elaboração de aviso sobre operação pare e siga no trecho entre Bento Rodrigues e Camargos para reparo na ponte.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas] Produção de pílula de WhatsApp para avisar a comunidade sobre obras de pavimentação em rodovia que acessa os municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Elaboração de pílula de WhatsApp divulgando que o prazo de inscrição para o projeto de Fortalecimento das Organizações Locais foi prorrogado.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Elaboração de pílula convidando organizações do território para conhecer o projeto de Fortalecimento das Organizações Locais, por meio de encontro online no dia 23/03.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Produção de vídeo com o primeiro episódio (teaser) da série que conta a história da praça Gomes Freire.

[Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de pílula de WhatsApp para divulgação do Curso Gratuito de Iniciação Profissional em Segurança Alimentar para os atingidos da bacia do rio Doce, promovido pela Fundação Renova e o Senai.

[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção de post para mídias sociais da Fundação Renova para divulgação do início da segunda frente de trabalho no trecho urbano das obras de captação alternativa em Governador Valadares.

Fatos relevantes do mês

[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção de programa de rádio para divulgação do início da segunda frente de trabalho no trecho urbano das obras de captação alternativa em Governador Valadares.

[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção de programa de rádio para divulgação do status das obras de captação alternativa em Governador Valadares. Cinco frentes de trabalho atuam simultaneamente, sendo duas delas no trecho urbano.

[Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce] Produção de spot de carro de som para divulgação de inscrições abertas para jovens entre 15 e 29 anos participarem da Formação de Lideranças Jovens, realizada pela A Fundação Renova, em parceria com o Cieds, no Médio Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Imprensa:

Informe de Rendimentos dos atingidos está disponível no site da Renova.

Pagamentos do Lucro Cessante 2020 já somam R\$ 32,7 milhões para cerca de 1,6 mil atingidos.

Manutenções em pontes alteram trânsito entre os distritos de Bento Rodrigues e Camargos.

Atendimento para indenização de pescadores é concluído em Patrimônio da Lagoa no ES.

Sistema Indenizatório Simplificado: 3 mil termos aceitos em um mês e mais de 8 mil desde o início do atendimento.

Sistema Indenizatório inicia pagamentos em Rio Doce (MG) nos próximos dias
Fundação Renova envia suspeitas de fraude para apuração.

Inscrições para projeto de fortalecimento de organizações locais em MG e no ES estão abertas.

Em 40 dias, Sistema Indenizatório Simplificado dobra número de pagamentos e alcança 10 mil pessoas.

Fatos relevantes do mês

Imprensa:

Imposto de Renda: cartilha com orientações para declaração de atingidos está disponível.

Cursos de aprimoramento profissional para jovens da bacia do rio Doce têm 350 vagas.

Fundação Renova e famílias de Gesteira fecham mais nove acordos para atendimento no reassentamento familiar .

Curso de iniciação profissional em segurança alimentar abre vagas em MG e no ES.

Fundo Desenvolve Rio Doce movimentou mais de R\$ 30 milhões e apoia mais de 5 mil empregos em cidades mineiras.

Mil jovens participam de curso de formação de liderança na bacia do rio Doce.

Indicadores

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A pesquisa com os atingidos e atingidas será realizada até o fim do primeiro semestre de 2021. Caso o documento de definição do programa seja aprovado após a realização da pesquisa, os indicadores mensurados serão apresentados de forma retroativa desde o início da pesquisa.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	1	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando a alinhamento entre EAPx EAC os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 1115 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 338 devoluções, 155 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 426 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 303 bovinos, 63 equinos, 38 caninos, 18 suínos, 30 aves, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1665 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.

A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição Do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que as ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Em relação à finalização de processos adotivos, não houve atualização do indicador de monitoramento destas atividades. Um novo reporte está previsto para o próximo relatório, de acordo com a frequência de aferição prevista na Definição do Programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	$\frac{\text{Número de restituições no reassentamento}}{\text{Número de animais acolhidos nos CATA's}}$	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	$\frac{\text{Número de acompanhamentos finalizados}}{\text{Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação}}$	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	Caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021 ● Concluir 54 casas



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do projeto

- 202 **famílias** atendidas;
- Construção de 72 **casas** e 3 **bens públicos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde) iniciadas;
- **Projetos conceituais** concluídos para 166 casas, 20 lotes e 10 de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 165 casas, 7 lotes 20 bens públicos;
- 144 **casas com projetos básicos** e 19 **lotes vagos** protocolados na prefeitura;
- **Alvarás** para 110 casas e 4 de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços, unidade básica de saúde) e 4 **licenças de autorização de construção** de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- **Projetos de contenção** concluídos para 133 casas e 14 lotes;
- **Projetos de fundação** concluídos para 144 casas.

Fatos relevantes do mês

Termo de Adesão – 109 assinados para Edificações e 18 assinados para Lotes Vagos.

Projetos conceituais - Concluídos para 160 edificações, 19 lotes vagos e 8 bens públicos;

Projetos básicos - Concluídos para 160 edificações, 19 lotes vagos e 7 bens públicos;

Início da construção de 42 casas (Totalizando 60 casas em andamento).

Conclusão da Ponte (Rua Sagrado Coração de Jesus) para - 27/03;

Alvarás emitidos - Para 124 edificações do reassentamento coletivo e 22 licenças simplificadas para lotes vagos do reassentamento coletivo;

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do Mês

Conclusão – Contenção Trincheira.

Grandes números do projeto

- 91 **famílias** atendidas;
- 6 **casas** em construção;
- **Projetos conceituais** concluídos para 66 casas, 4 lotes e 7 bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 63 casas, 3 lotes e 3 bens públicos;
- 41 **casas e 6 bens públicos com projetos básicos** protocolados na prefeitura;
- **Licenças simplificadas** emitidas para 23 edificações, 1 bem público e 0 lote para execução de fundação;
- **Projetos de fundação** concluídos para 57 casas 5 bens públicos.
- 6 projetos conceituais concluídos para **casas em andamento**.

Fatos relevantes do mês

Termos de Adesão – 3 assinados para Edificações.

Projetos conceituais - Concluídos para 57 edificações, 4 lotes vagos e 7 bens coletivos;

Conclusão – Contenção Trincheira.

Alvarás emitidos - Para 7 edificações e 4 bens coletivos;

Projeto Reconstrução de Gesteira

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Grandes números do projeto

- 14 **famílias** atendidas.

Fatos relevantes do mês

Aquisição de imóvel para o ID 12163 em 10/03/2021.

Entregas para o ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
 - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Entregas do Mês

Entrega do imóvel para o ID 201 em 05/03/21.

Grandes números do projeto

- 157 **famílias** atendidas, sendo 14 **do Reassentamento Familiar** e 13 **das Reconstruções** e 57 famílias que fazem parte das ações de **recuperação e reconstrução de comunidades rurais** de Mariana e Barra Longa;
- 42 **projetos conceituais finalizados**, 23 **para construção**, 15 **para reforma** e 4 **para lotes**;
- Para construção, 4 **projetos básicos** e 14 **licenças simplificadas/dispensas protocolados** na Prefeitura. Destes, 15 **dispensas de licença foram emitidas**;
- Para reformas, 42 **licenças simplificadas/dispensas protocolados** na Prefeitura. Destas, 7 **licenças simplificadas foram emitidas**.
- 23 **famílias atendidas** no Familiar/Gesteira;
- 6 imóveis adquiridos para famílias que possuem **acordo homologado** em Familiar/Gesteira;
- 1 **projeto concluído** para o Familiar/Gesteira.

Fatos relevantes do mês

RMC – Continuação das obras do aviário ID 247;

PU - Execução de Roçada e manutenção de tapumes nos lotes urbanos de Mariana;

Contratação de PU para detalhamento dos projetos dos ID's 778 e 333.

Aquisição de imóvel (lote) para o ID 20B em 11/03/2021

Aprovação de APROs. Contrato de reforma (Dinâmica) e 10 casas rurais;

09 Reconstruções Concluídas;

04 edificações com projeto detalhado/compatibilização concluído;

01 edificações com projeto detalhado/compatibilização em andamento.

Indicadores




Gráfico 4. Disponibilização de moradias temporárias PG008. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo


Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	150	§3º	Reprogramado
Cláusula	79	Caput	Judicializado
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente

Nota:

Por necessidade de compatibilização com a Samarco, este documento não foi atualizado com dados do mês de março/2021.

Entregas do programa



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Fatos relevantes do mês

- Estabelecidas premissas para a execução do descomissionamento do setor 4;
- Início das obras preparatórias para a execução do descomissionamento do setor 4 (finalização prevista para abril/21):
- Melhoria no acesso entre o Córrego dos Borges até dique do setor 4;
- Melhoria no acesso inferior (tubovia) do Rio de Peixe ao Mata Burro (UHE)
- Manutenção/ Abertura de Acesso de serviço;
- Continuidade nas obras de acesso atrás da bacia 2, sentido Setor 11 - manutenção/abertura de acesso;
- Sequência na abertura de acesso intermediário margem esquerda entre km 11 e o km 12.
- Manutenção de acesso intermediário entre setor 1 e Setor 4.
- Definidos, pela equipe de engenharia, os critérios e os resultados esperados para o descomissionamento do Setor 4 e para a solução do bueiro do córrego dos Borges, com a consolidação dos estudos hidrológicos desenvolvidos para o setor (premissas e critérios adotados, metodologia admitida para a determinação das vazões de projeto utilizadas como subsídio para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem previstos).

Obras do Plano de Chuvas:

- Serviços de Limpeza, capina e roçada no Setor 11;
- Manutenção dos acessos;

Obras UHE:

- Conclusão da limpeza da guia e soleira da comporta de tomada d'água da UG2 e da UG3;
- Conclusão da limpeza da tubulação do sistema de resfriamento 12" e 14";
- Recuperação metalúrgica e de pintura da caixa espiral da UG1 (Previsão de término 07/04).
- Iniciadas as atividades da recuperação metalúrgica do Vertedouro 01.
- Em 26/03 foi liberada frente de serviço para início das atividades do reparo da Ogiva da UG1 (início da mobilização de equipe adicional de 14 profissionais prevista para 05/04/21).
- Avanço geral de 67% nas sondagens das Galerias da UHE Risoleta Neves;
- A maior pluviometria acumulada no mês foi de 536,0 mm, registrada pela Estação 2336-PL003 – Setor 4.
- A maior vazão afluente e respectivo nível de montante registrados para o período no Rio Doce foram de 633,31 m³/s e 314,67 m.
- Realizadas batimetrias por diversos métodos comparativos, a fim de que se possa obter uma melhor calibração dos resultados encontrados.
- Os sensores SAT instalados nos barramentos metálicos não indicaram deslocamentos significativos.
- O monitoramento dos piezômetros e indicadores de nível d'água não identificou variações fora do esperado. Está em andamento a realização de limpeza e testes de vida nos instrumentos da Pilha Setor 8
- Adequação da instrumentação aos padrões Samarco (em andamento);
- Início do aprimoramento no monitoramento da Pedreira Corsini e ADME OE (em andamento);

- Continuidade na elaboração e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas;

Evolução do monitoramento:

- Qualidade do ar: Observada ausência na geração de médias e consequente falha no fluxo de amostragens dos analisadores após eventos de oscilações de energia elétrica nas estações (muita chuva na região no período), normalizadas após intervenção operacional nos equipamentos.
- Monitoramento de Ruídos: Parecer Único nº1496-2020 / Ofício nº338-2019 / Programa de controle ambiental – PCA. Não foi identificado qualquer ponto com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 10.100/90 tanto para áreas de residência rural quanto urbana.
- Monitoramento de Vibração: Parecer Único nº1496-2020 / Ofício nº338-2019 / Programa de controle ambiental – PCA. Não foi identificado qualquer evento pontual com valor acima do estabelecido, de acordo com os valores recomendados na referencia WHIFFIN & LEONARD (1971).
- Monitoramento Hidríco: Realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe, e identificados desvios correspondentes a elementos naturais (background) da região. Estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para que se possa confirmar ou refutar a hipótese de background. Monitoramento hídrico realizado no córrego Micaela apontou distorções na medição de PH e turbidez, provavelmente ligados à dinâmica do curso d'água e pluviometria. Previstos estudos para investigação das causas dos desvios identificados.
- No período de 03 a 11 de março foi realizado o cadastro de pontos de água (nascentes, poço escavado, pontos de controle e drenagem seca). O inventário de pontos d'água e o levantamento geofísico suportarão os estudos para locação e o dimensionamento dos poços de monitoramento.
- Gestão ambiental: Crescimento do plantio nos SUMP's da Fazenda Fervedouro (bioengenharia).

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Indicadores




Gráfico 1. (%) Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado




Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

| Cláusula

82

Caput

Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Concluído Internamente
Deliberação	217	3	Concluído Internamente
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

agosto de 2021 ● PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.609 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 902 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.602 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 100 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Fatos relevantes do mês

Publicação pela Prefeitura Municipal de Barra Longa do Decreto nº 1.998/21 , que determinou novas orientações, incluindo a liberação das atividades dos terceiros da Fundação Renova, limitando a retomada deste efetivo ativo, em 50% dos funcionários sendo colaboradores residentes de Barra Longa. As atividades foram retomadas em 29/03/2021.

Publicação pela Prefeitura Municipal de Barra Longa do Decreto 1.933 em 15/03/2021 instruindo que a partir de 16/03/2021 todas as atividades de campo sejam suspensas. A equipe de mão de obra indireta atua de forma remota Desde 16/03/2021.

Possíveis problemas com os moradores na autorização para acesso as residências para realizar das atividades, devido ao COVID-19.

Perda de produtividade em função das medidas mitigatórias e profiláticas devido ao COVID-19.

Atraso na liberação do escopo de reforma de moradia devido ao processo de Judicialização.

Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG11 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	Caput	Em Andamento
Cláusula	91	Caput	Em Andamento
Cláusula	92	Caput	Em Andamento
Cláusula	93	Caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional.
 - dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Barra Longa
 - dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana
 - dezembro de 2021 ● Execução do plano de transição das Escolas Temporárias para as escolas definitivas, conforme cronograma do reassentamento.
 - dezembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reunião realizada no dia 31 de março de 2021, às 14h, videoconferência, com a participação de representantes da Prefeitura de Barra Longa (Monica Pinto – Secretária de Educação, Cleida e Rosângela/Secretaria de Educação) e representantes da Fundação Renova para apresentação das ações Renova do Programa de Recuperação das Escolas Municipais e Reintegração da Comunidade Escolar.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I1	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%
I2	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%
I3	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%
I4	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%
I5	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%
I6	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	Caput	Em Andamento
Cláusula	99	Caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 12
- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 3
- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 9
- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 7
- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 4
- April de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 8
- August de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 11
- August de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 5
- August de 2021 PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 10

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

* Considerando a judicialização no todo ou em partes estruturantes do Programa PG12, o Planejamento 2021 deste programa encontra-se sob discussão judicial e será eventualmente determinado judicialmente, em função disso, os prazos dos projetos judicializados não serão objeto de apresentação no Planejamento 2021.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de março.

Indicadores




Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado

* Manifestações culturais paralisadas devido ao COVID-19.




Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- May de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- May de 2021 ● Conclusão da infraestrutura da Praça Gomes Freire em Mariana
- May de 2021 ● Conclusão do apoio para realização do Torneio de Pesca esportiva
- September de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Assinatura de mais 1 projeto do Edital Doce, totalizando 77 projetos em execução (Número foi reduzido em função da onda roxa em MG e no ES)

Abertura das inscrições para o Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	Caput	Planejado
Cláusula	107	Caput	Judicializado
Cláusula	109	Caput (a-f)	Em Andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado

Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- 40 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (24 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da medição (entre os dias 16 e 15 do mês subsequente para Mariana e até o dia 08/03/21 para Barra Longa), desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para outro) e está sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e Fundação Renova. Capacidade de atendimento em Mariana-MG e Barra Longa-MG em decorrência dos serviços complementados:

Mariana – Saúde (24 profissionais no dia 15 de março/21)

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: Conviver;

Assistente Social – 4 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 no Conviver, 1 no CAPSij e 1 no CAPSAD;

Fisioterapeuta – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Nutricionista – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 11 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 3 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 2 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no Conviver e 1 no CAPSij.

Grandes números do programa

Barra Longa – Saúde (16 profissionais no dia 08 de março/21)

Médico plantonista – 4 (garantem atendimento 24h/7dias) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Enfermeiro plantonista – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Técnico de enfermagem – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Médico psiquiatra – 1 (10h/semana) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde (CAS);

Psicólogo – 1 (40h/semana) – Atuação: CRAS;

Profissional nível médio – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;

Profissional nível técnico – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde;

Profissional nível superior – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de Vigilância em Saúde.

Para o apoio logístico com transporte de pacientes e realização de visitas domiciliares, a Fundação Renova disponibiliza 05 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Mariana e 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa. São fornecidos cartões combustível para os dois municípios.

Fatos relevantes do mês

A Prefeitura de Barra Longa, a partir do dia 09/03/21, assumiu a contratação de todos os profissionais anteriormente disponibilizados pela empresa terceirizada Contexto. Deste modo, o contrato da Fundação Renova com a Contexto será encerrado em Abril/21 e o financiamento para contratação dos profissionais para Barra Longa acontecerá exclusivamente por meio de repasse financeiro, como definido no Acordo homologado na Ação nº 1024832-63.2020.4.01.3800.

Conclusão do aditivo do contrato de aluguel do espaço Conviver em Mariana

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
- julho de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPEMIG)
- novembro de 2021 ● Homologação do resultado final da chamada de Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
- novembro de 2021 ● Encerramento do Projeto para Estação de Tratamento Natural (ETN) - Edital Senai de Inovação
- dezembro de 2021 ● Realização do Monitoramento do 1º ano do convênio com FAPEMIG (chamada FAPEMIG/FAPES/RENOVA) referente à geração de conhecimento nos campos socioeconômico e socioambiental realizado

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de Kick-Off do Hub de Inovação em Mariana em 11/03/21;

Celebração de Termo Aditivo ao Convênio com a FAPEMIG no âmbito da Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) em 30/03/21;

Apresentação do Projeto "Empreende Rio Doce" na 51ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada no dia 03/03/21 .

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do “Pescador de Fato” ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	Caput	Em Andamento
Cláusula	117	Caput	Em Andamento
Cláusula	118	Caput	Pendente
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	Caput	Pendente
Cláusula	121	Caput	Pendente
Cláusula	122	Caput	Pendente
Cláusula	123	Caput	Em Andamento
Deliberação	121		Concluído Internamente
Deliberação	480		Em Andamento

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
julho de 2021	●	Conclusão da contratação da Assessoria Técnica - MG
agosto de 2021	●	Entrega do Book do Município de Linhares
setembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
setembro de 2021	●	Entrega do Book do Município de São Mateus
outubro de 2021	●	Conclusão da contratação da Assessoria Técnica - ES
outubro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
outubro de 2021	●	Entrega do Book do Município de Bugre
novembro de 2021	●	Entrega do Entrega do Relatório Territorial I
dezembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 Comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (122 beneficiários).
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários.
- 40 Oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA e APAP no ES (87 beneficiários).
- 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- 144 Materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até janeiro/21, aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários Pelo Projeto Cultivando para Pescar.

Nota: Grandes número apresentados de forma acumulada. Devido as restrições da pandemia do COVID não estamos realizando atividades em Campo.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

#	Indicador	Meta	Prazo	Status
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) atendidos para o exercício de atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar' e 'Associativismo e Cooperativismo'. A base do indicador precisa ser melhor formulada para apuração dos resultados. Foi realizado o desdobramento do indicador para os meses do ano de 2020 e para os anos seguintes até o fim do programa.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido após iniciadas as atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro, que aguarda autorização do Comitê Central, considerando os protocolos de segurança referente a pandemia do COVID-19. Cabe salientar que o processo seletivo de contratação de agentes de campo locais para o desenvolvimento das atividades está em andamento.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR, para que possamos dar início ao processo concorrencial para contratação.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	124	Caput	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1,4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 Conclusão da entrega de silagem no Alto Rio Doce
- outubro de 2021 Cursos de capacitação da EMATER concluídos
- dezembro de 2021 Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 253 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 203 ao PASEA. Dos 203, 192 são PASEA planejados sendo que 185 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 11 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 156 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 28 não aderiram e 1 estão em análise pelo produtor;
- 49,4 Mil toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 690,1 toneladas no mês;
- 5.304,4 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 130 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 437 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 787 infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.612 hectares de reestruturação produtiva executados.

MÉDIO RIO DOCE

2.895 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometidas e Águas de Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

5.415 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometidas e Águas de Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometidas e Águas de Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometidas e Águas de Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

21.035 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1.703 toneladas no mês.

BAIXO RIO DOCE

1.005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);

1.136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);

1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);

98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);

2.335 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 267 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce Processos de contratação de reestruturação produtiva concluídos em todos os municípios.

Baixo Rio Doce Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.

Médio Rio Doce Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	N° de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / n° de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	N° de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	Caput	Em Andamento
Cláusula	130		Em Andamento
Deliberação	109	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



January de 2021	●	Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
April de 2021	●	Encerramento do Fundo Compete MG
September de 2021	●	Início do projeto Banco Comunitário
December de 2021	●	Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

FUNDO DESENVOLVE RIO DOCE

R\$ 52.4 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.

Em Minas Gerais, R\$ 43 milhões foram desembolsados para 1296 contratos e 1039 empresas.

No Espírito Santo, R\$ 10 milhões foram desembolsados para 403 contratos e 392 empresas.

FUNDO DIVERSIFICA MARIANA

R\$ 55 milhões em linhas de crédito.

FUNDO COMPETE RIO DOCE

Em Minas Gerais, R\$ 7 milhões foram desembolsados para 1296 contratos e 130 empresas.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	Item 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 ● Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 ● Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues
- setembro de 2021 ● Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 ● Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias pelo IEL para 140 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (35% do público do PG19).
- dezembro de 2021 ● Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 211 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis** e 167 o número de **reposições de equipamentos e insumos**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (393) ultrapassa a quantidade total de atendidos (321). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Formalização da Cooperativa Minha Casa em Mim em março de 21.

Evento de abertura de mercado com 79 produtos da coleção Minha Casa em Mim em março de 21.

Divulgação do guia para desenvolvimento de negócios em março de 21.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em maio/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em abril/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	Caput	Em Andamento
Cláusula	136	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	84	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Início do 2º Ciclo do Projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - ES
julho de 2021	●	Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
julho de 2021	●	Conclusão do projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
julho de 2021	●	Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019 de Candonga
julho de 2021	●	Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
julho de 2021	●	Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana/MG
setembro de 2021	●	Conclusão de 3 turmas de capacitação
outubro de 2021	●	Conclusão de 2 turmas de capacitação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Realização de 131 turmas de cursos de capacitação, oportunizando a qualificação de 1806 profissionais, dentre os quais: 960 qualificados em Mariana, 564 no Espírito Santo e 282 em outras cidades de Minas Gerais de 09/2017 até 03/2021. A meta é qualificar 2.000 profissionais até 12/2030.
- R\$ 1.525.581 de Geração de Renda para Atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização do Seminário VIII "Gestão da Inovação", para empresas participantes do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo;

Realização de workshops online com os temas "A Preparação Para Entrevistas", "Como Elaborar o seu Currículo" e "Perguntas Frequentemente Feitas pelos Entrevistadores".

Realização da Palestra VIII "Inovação nos Negócios", para empresas participantes do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Realização da Assistência VIII, para empresas participantes do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Indicadores




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado
Data de corte 31/03/2021




Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Gráfico Mensal
Data de corte 31/03/2021

I03- Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado

I04- Relação de profissionais admitidos em cada região – 39

Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional
Quantidades

↑
Melhor




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova
Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Gráfico Acumulado

Data de corte 31/03/2021

*Valor sujeito a alterações

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	Caput	Em Andamento
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	48	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Auxílio Financeiro Emergencial Campanha 3)
- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Campanhas 1 e 2)
- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Fase 2)
- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atualmente há 13.099 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (15.835), são 28.934 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.565,0 milhões**.

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 03 auxílios;

Exclusão de 903 auxílios.

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	Caput	Em Andamento
Cláusula	180	Caput	Concluído Internamente

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente

Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	45	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Planejado
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	431	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
abril de 2021		Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
abril de 2021		Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
abril de 2021		Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
julho de 2021		Conclusão dos estudos complementares da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
setembro de 2021		Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
setembro de 2021		Mobilização da equipe que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
outubro de 2021		Conclusão do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14
dezembro de 2021		Conclusão da execução do plano de controle de emissões atmosféricas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Protocolo dos documentos técnicos para atendimento à Recuperação Ambiental intra e extra calha das lagoas marginais, concluído em 19 de março de 2021.

Protocolo da Avaliação Preliminar do sítio Caatinga, em Barra Longa, concluído em 23 de março de 2021.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- dezembro de 2021 ● Aprovação do encerramento das Cláusulas 158 e 160 obtida junto ao CIF (Comitê Interfederativo)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Alto: Continuidade nas manutenções florestais.

Alto: Acumulado de 579 hectares implantadas de áreas passíveis de restauração florestal.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

| Cláusula


161

Caput

Em Andamento

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	62	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	65	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce Atividades paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo em função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.

Médio Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) \times 100$	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	$(\text{Total da área amostral com espécie invasora} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%
I04	Solo exposto	$(\text{Total da área amostral com solo exposto} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

maio de 2021	●	Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada
setembro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia do Rio EME no ano 04 (2019/2020)
outubro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
novembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
dezembro de 2021	●	Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção das propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce Atividades paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo em função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.

Médio Rio Doce Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Pendente
Cláusula	166	§2º	Planejado

Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Planejado
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
julho de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
agosto de 2021		Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
agosto de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 25/03/2021, foi realizada a reunião preparatória para as Oficinas de Avaliação do Plano de Ação da Cl. 164.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Cláusula	167	Caput	Em Andamento
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico ES
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- fevereiro de 2021 ● Protocolo do Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
 - setembro de 2021 ● Finalização das amostragens em campo do monitoramento da Fauna Terrestre, realizada em período seco

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente
Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ 22.326.379,37 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Aimorés/MG, Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga);
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica realizou **1.865** visitas e/ou reuniões de **apoio técnico aos municípios**.

Entregas do ano de 2021

- 
- mai-21 Conclusão do repasse do recurso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE, de Colatina.
 - mai-21 Conclusão do repasse do pleito RICESOB05 - Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços), de Rio Casca.
 - out-21 Conclusão do repasse do pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal.
 - nov-21 Conclusão do repasse do pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14, de Sem-Peixe.

Fatos Relevantes

- No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R\$ 244.760,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI);
- No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R\$ 264.936,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI);
- No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Aimorés-MG, no valor de R\$ 23.230,10, referente ao pleito de elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede;
- No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 40.087,60, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;
- No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 40.563,73, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Jorge;
- No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 28.844,04, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;
- No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

Fatos Relevantes

- No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no valor de R\$ 36.644,70, referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no valor de R\$ 226.855,60, referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Dionísio-MG, no valor de R\$ 65.699,96, referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde de Dionísio;
- No dia 19/03/21, foi realizado repasse ao município de Naque-MG, no valor de R\$ 43.500,00, referente ao pleito de elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município;
- No dia 25/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- No dia 26/03/21, foi realizado repasse ao município de Itueta-MG, no valor de R\$ 54.355,11, referente ao pleito de contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba;
- No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 117.102,01, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;

Fatos Relevantes

- No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 37.026,47, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Jorge;
- No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Tumiritinga-MG, no valor de R\$ 35.713,14, referente ao pleito de elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga.

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.




Gráfico 1. Percentual do recurso repassado.




Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município.

Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

Nota: No mês de julho de 2020 foi realizada correção no valor previsto do I03. O percentual total não sofreu alteração.

Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.




Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.




Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.




Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	10	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	N/A	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i;ii	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	4	N/A	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Conclusão da etapa de mobilização e seleção dos Jovens – Ciclo 1
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – ES
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma do Curso de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – MG
março de 2021		Início da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
abril de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
maio de 2021		Realização do Seminário para apresentação da proposta de formação de educadores e gestores às Secretarias Regionais e Municipais de Educação de Minas Gerais
junho de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico e definição do Marco Zero do Projeto de Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01 (Área 4)
junho de 2021		Conclusão do Diagnóstico Educacional Agroecológico dos Assentamentos da Reforma Agrária - ES
julho de 2021		Mobilização e seleção dos educadores do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores e Gestores
julho de 2021		Conclusão da etapa de formação de jovens do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
julho de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com o IFES para execução do Projeto de Formação de Educadores - Espírito Santo
agosto de 2021		Conclusão da 3ª turma do Curso de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – MG
dezembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formadores em Agroecologia para Assentados da Reforma Agrária – ES
dezembro de 2021		Conclusão da Turma I do Curso de Aperfeiçoamento e Formação de Educadores e Gestores
dezembro de 2021		Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 1) de Assentados da Reforma Agrária - ES

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Lançamento da plataforma de educação à distância (EAD) para a formação do projeto de Lideranças Jovens.

Indicadores




Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de lideranças jovens. Gráfico Trimestral




Gráfico 2. Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de lideranças, por área. Gráfico Trimestral

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente
Deliberação	460	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Conclusão dos cursos de curta duração do Ciclo de Formação Continuada das Defesas Cívicas pela UNISUL

- Curso Prevenção, Mitigação e Preparação - 60h
- Curso Resposta Social - 30h

Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Em Definição
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Em Definição
I03	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Em Definição
I04	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Em Definição

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	§1º	174	Concluído Internamente
Cláusula	§1º (Histórico 2016)	174	Concluído Internamente
Cláusula	Caput (ação 1)	174	Concluído Internamente
Deliberação		437	Em Andamento
Deliberação	2	376	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- maio de 2021 ● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
- junho de 2021 ● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
- dezembro de 2021 ● Início das Obras de Reforma do CIT Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

O ICMBio, parceiro da instância federal para implantação do CIT Linhares em Regência no projeto TAMAR, informou em março de 2021 que não mais poderá arcar com os custos para reforma de auditório e banheiros do espaço. Diante deste contexto, o projeto executivo da obra e, conseqüentemente o orçamento, estão sendo revistos pela equipe técnica da Fundação Renova.

Em março de 2021 houve uma nova indicação pela Prefeitura de Governador Valadares de espaço físico para implantação do CIT neste município; o espaço indicado foi o Horto Florestal em Governador Valadares. Atualmente estão sendo feitas análises técnicas (fundiário, engenharia, arquitetura e licenciamento da Fundação Renova) para verificar viabilidade de implantação do CIT neste espaço indicado.

Em março de 2021 a equipe do programa apresentou planejamento para implantação da estratégia de Descentralização e Itinerância para a CT- PDCS.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021



Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	fevereiro de 2021	março de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	364807	502039	3637718	23142433
Documentos no site (mês)	9	7	146	4460
Notícias Publicadas (mês)	6	15	194	2670
Vídeos (mês)	3	17	124	2214

Fatos relevantes do mês

- Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	fevereiro de 2021	março de 2021
Acessos das cidades prioritárias ao site	282569	391801
Alcance orgânico Facebook (impressões)	32248	24932
Alcance orgânico LinkedIn (impressões)	29899	31524
Tempo médio de resposta nas redes sociais	10	13
Visualizações de páginas de serviço	749636	1033890
Visualizações no Youtube (views)	8591	8530

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	§2º	Pendente
Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	178	Caput	Pendente
Cláusula	179	Caput	Em Andamento

Deliberação	125		Pendente
Deliberação	17		Pendente
Deliberação	248	1.b	Pendente
Deliberação	275	1	Pendente
Deliberação	310	1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Planejado
Deliberação	310	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	339	1	Pendente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	383	1	Pendente
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1	Concluído Internamente
Deliberação	432	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	3	Concluído Internamente
Deliberação	444		Pendente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458		Em Andamento
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	53		Concluído Internamente
Deliberação	77		Pendente
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Nov/20
janeiro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Dez/20
março de 2021	●	Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21
abril de 2021	●	Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Fev/21
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/20 a Dez/20
maio de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Mar/21
maio de 2021	●	Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho/2020 a Dezembro /2020
junho de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Abr/21
julho de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Mai/21
julho de 2021	●	Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
julho de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/21 a Mar/21
agosto de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jun/21
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jul/21
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/21 a Jun/21

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Ago/21
- novembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Set/21
- novembro de 2021 ● Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Janeiro/21 a Junho/2021
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Out/21
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 foi aprovado um orçamento de R\$ 47.533.003,00 para ações de continuidade dos programas de monitoramento da água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina.

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriadoce.org;
- 650 **quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, 215 **quilômetros** de monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos ao longo da bacia do Rio Doce, zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São 56 **pontos de monitoramento**, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em 56 pontos.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 23 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Coloides do período seco, em atendimento à deliberação CIF 310

Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso Fev21 em atendimento à deliberação CIF 378

Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21

Indicadores

I01 - Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 1. Percentual de Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

*O IND01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

I02 - Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. Percentual de Disponibilidades de Dados Quantitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

I03 - Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 3. Percentual de Disponibilidades de Dados Qualitativos de Monitoramento das Estações Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

IND04 – Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Em percentual (%)

99%

↑
Melhor




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação*, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

**O IND04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS*

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Pendente

Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021		Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
novembro de 2021		Contratação de apoio técnico especializado para o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz

O cronograma esteve em processo de gestão de mudança e a mesma se refletiu nesse ciclo.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 04/03/2021, foi aprovado o Plano de Trabalho como primeiro produto referente ao processo de elaboração do Plano de Manejo do RVS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas, para atendimento parcial da cláusula 182 do TTAC.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	Caput	Em Andamento
Deliberação	28	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- julho de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 ● Conclusão do apoio técnico para estruturação de um viveiro de mudas com utilização de mão-de-obra penitenciária
- dezembro de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 244 (88,4%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 183 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

- Baixo Rio Doce • Plural Coop. de Serviços, instituição responsável pela execução da ATER individual e CAR, iniciou as atividades de campo.
- Alto Rio Doce • Paralisação das atividades de campo devido à Pandemia.
- Baixo Rio Doce • Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.
- Médio Rio Doce • Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.
- Médio Rio Doce • As instituições responsáveis pelo ATER e elaboração do CAR (PLAN Soluções e LABOR RURAL S&E) iniciaram as suas atividades de campo.

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	Caput	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Pendente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	463	2	Planejado
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	49	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	78	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- julho de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 48,0** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,0** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até março de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	1,1	14,1	-93%	2,6	1,1	1,5	-56%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,2	4,8	-97%	2,0	0,2	1,9	-92%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	1,3	13,3	-91%	0,6	1,3	0,7	124%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,2	6,6	-97%	0,9	0,2	0,6	-73%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	2,8	48,8	-95%	12,7	2,8	9,9	-78%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	2,0	18,6	-90%	4,5	2,0	2,5	-56%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,2	12,8	-98%	1,5	0,2	1,3	-84%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	4,3	52,2	-92%	10,4	4,3	6,1	-59%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	5,0	58,0	-92%	15,0	5,0	10,0	-67%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	1,1	17,1	-94%	2,3	1,1	1,3	-55%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	0,9	15,0	-94%	3,6	0,9	2,7	-75%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,1	6,9	-99%	3,6	0,1	3,5	-98%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,3	1,9	-85%	0,8	0,3	0,4	-57%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	0,0	19,4	-100%	2,3	0,0	2,3	-99%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,1	2,5	-96%	0,2	0,1	0,1	-48%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	256,9	193,0	-43%	254,3	256,9	2,6	1%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	276,5	485,1	-64%	317,3	276,5	40,8	-13%

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,9	0,3	0,6	-68%	- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	1,8	0,1	1,7	-96%	- Aguardando aprovações externa e interna para dar início aos repasses previstos para a Pesquisa Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, de acordo com o cronograma revisado e a expectativa de aprovação pelo CIF e CC. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19, e kick-off realizado em março. - Início do Projeto Empreende Rio Doce programado para ago/21.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,3	0,6	0,3	119%	- Casa do Empreendedor: custos realizados acima do previsto para o período. - Estruturação da área de TI da Prefeitura Municipal de Mariana (entrega de computadores e equipamentos) prevista para dez/20 ocorreu em jan/21. - Início da execução do contrato referente ao 3º ciclo de Desenvolvimento de Fornecedores em MG, com 1ª medição apenas no próximo mês. - Atraso na medição contrato CPHO (empresa especializada em Recursos Humanos).
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,4	0,1	0,4	-87%	- Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Cancelamento do Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	3,8	0,8	3,0	-80%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,5	0,4	1,1	-72%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,5	0,0	0,5	-90%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	4,5	2,1	2,4	-53%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos. - A validação do boletim de medição de serviços de apoio técnico foi concluída entre as partes apenas em março.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,4	2,0	3,4	-63%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,5	0,6	0,1	20%	- Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,5	0,1	1,3	-90%	- Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: após a elaboração do orçamento, houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil, que será responsável pela execução do escopo. - Aditivo da empresa H3M finalizado após data prevista. A empresa já está mobilizada, em alinhamento com as Defesas Cívicas, com previsão para início efetivo até Junho/21.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,6	0,0	0,6	-96%	- CIT Mariana: atraso na definição do local do CIT Mariana, decorrente da dificuldade de relacionamento com o ente público municipal. - CIT GV: atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. - CIT Linhares: atraso das obras devido a não assinatura do termo de cooperação técnica com o ICMbio.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,1	-38%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,2	0,0	0,2	-92%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,1	0,0	0,0	-50%	- Encerramento do contrato com a JM Reflorestamento, que realizava a retificação dos CARs no Alto Doce, devido à baixa demanda atual. As retificações que restaram serão realizadas por demanda, uma vez que restaram aquelas com pendências fundiárias da família ou de documentação. - Atividades de análise do tratamento CAR no Médio e Baixo sofreram um replanejamento de cronograma, pois, devido a pandemia o início do Projeto precisou ser postergado. - PRA não iniciado: Aguardando celebração de parceria com o IDAF (ES) e publicação. - Decreto estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/2021
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	2,5	1,7	0,8	-33%	- Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. - Repasse Ensino GV: a 1ª parcela do acordo estava prevista para abr/21 e foi paga em fev/21. - Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório".
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-
Total Compensatórios		24,7	9,0	15,7	-64%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
PG01	CADASTRO	25,3	3,1	-	22,2	-88%	11,8	3,1	-	8,7	-74%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	736,6	-	689,1	-48%	381,0	736,6	355,6	93%	
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	24,5	-	103,2	-81%	31,5	24,5	-	7,0	-22%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	2,2	-	43,8	-95%	6,1	2,2	-	3,8	-63%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	2,7	-	13,9	-84%	3,3	2,7	-	0,6	-17%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	13,6	-	112,5	-89%	38,7	13,6	-	25,1	-65%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	1,4	-	5,5	-80%	1,7	1,4	-	0,3	-18%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	129,9	-	882,8	-87%	179,4	129,9	-	49,5	-28%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	29,7	-	172,7	-85%	32,7	29,7	-	3,0	-9%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	20,1	-	119,1	-86%	36,6	20,1	-	16,5	-45%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,3	-	8,2	-97%	1,8	0,3	-	1,5	-85%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	0,9	-	28,0	-97%	6,1	0,9	-	5,3	-86%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	0,2	-	18,1	-99%	2,8	0,2	-	2,6	-92%
PG14	SAÚDE	19,7	3,5	-	16,2	-82%	5,2	3,5	-	1,7	-33%
PG16	PESCA	53,4	0,5	-	52,8	-99%	8,2	0,5	-	7,7	-94%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	15,6	-	110,0	-88%	33,7	15,6	-	18,1	-54%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	0,5	-	5,0	-91%	0,6	0,5	-	0,1	-11%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	63,4	-	153,3	-71%	72,4	63,4	-	9,0	-12%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	23,9	-	128,2	-84%	42,1	23,9	-	18,2	-43%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,1	-	0,7	-85%	0,2	0,1	-	0,1	-41%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	6,6	-	27,7	-81%	9,6	6,6	-	3,0	-31%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	38,1	-	30,3	-44%	10,8	38,1	27,3	253%	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	0,4	-	11,3	-97%	1,5	0,4	-	1,2	-77%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	21,1	-	156,1	-88%	48,6	21,1	-	27,5	-57%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	7,4	-	40,1	-84%	17,4	7,4	-	10,0	-57%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	0,0	-	3,8	-99%	1,3	0,0	-	1,3	-98%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	53,4	-	245,9	-82%	76,4	53,4	-	23,0	-30%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	-	-	3,9	-100%	1,1	-	-	1,1	-100%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	123,0	-	-	123,0	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	1.199,8	-	3.696,5	-75%	1.185,8	1.199,8	14,0	1%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
Total Programas		5.657,8	1.476,3	-	4.181,5	-74%	1.503,2	1.476,3	-	26,9	-2%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	27,9	-	146,6	-84%	44,2	27,9	-	16,3	-37%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	0,8	-	27,6	-97%	6,8	0,8	-	6,0	-88%
Total Despesas Administrativas		202,9	28,7	-	174,2	-86%	51,0	28,7	-	22,3	-44%
Total Geral		5.860,7	1.505,0	-	4.355,7	-74%	1.554,1	1.505,0	-	49,2	-3%

PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	3,7	1,0	-	2,6 -72%	- Variação devido ao atraso no início do cadastro com a Cárítés e mudança de estratégia/planejamento dos laudos e cadastros da Fase 2 (decisão judicial). - Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	100,7	413,2	312,5	310%	- Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de -232,6 MM. - Detalhamento do PBAI Tupiniquim Guarani, monitoramento social, revisão do programa, atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia. - Processo de inclusão de famílias nos acordos 2021 (Comboios e Tupiniquim) em andamento e irá ocorrer até final de março, de forma retroativa à janeiro. - Atividades do FAIC foram postergadas, em função do Protocolo de Segurança Covid, ajustes internos de procedimentos para execução. Houve também pleitos da comunidade quanto à proposta.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,6	8,4	-	2,2 -21%	- Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em mai/21. - Plano Barra Longa: entrega de apenas 1 veículo e 1 cartão combustível, de 2 previstos, a pedido do município. - Plano Mariana: desvio relativo às férias dos profissionais da Contexto. - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios. - Desalinhamento entre cronograma físico e desembolso financeiro. Obs.: Plano de Reparação de Proteção Social em Mariana: Houve medição equivocada (R\$ 1,3 milhão) referente ao repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto será refletido no próximo relatório referente a Abril/21.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,5	0,7	-	0,8 -54%	- Diálogos e Canais – Economia: valor a menor esta diretamente relacionada ao não atendimento presencial. - Comunicação - Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Economia: em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. - Assessorias Técnicas - Postergação: pagamentos judicializados, aguardando parecer. - Desvio em função de cláusula contratual do arrendamento de fazenda, formato de pagamento (3 pacotes de 4 meses de aluguel adiantados). - Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 4800020125).
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,1	1,8	0,6	55%	- Custos Covid : Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19 - Contêntes Bento : Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêntes e não conclusão da contratação da segunda empresa de contêntes - Infraestrutura, Benfeitorias e instalações provisórias Paracatu : Medição de jan/20 a mar/2021 do Consórcio RPAR serão contabilizadas em abril. - Auditora ETE/ETA, Iluminação pública e instalações provisórias Bento. Aguardando a definição de faturamento direto para a subempreiteira da HTB, executora da ETE - Infraestrutura e Bens Públicos Bento: Pagamento a maior no período em função de medições pendentes anteriores que aguardavam evidências - Engenharia: Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global - Equipamentos Públicos Paracatu: Escola - previsão de montagem até jun/21 custos a serem contabilizados até jul/21. Demais equipamentos públicos conforme distribuição física conforme linha de base fev/21 - iniciam a partir de agosto/21 - Gesteira: Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Outros
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	9,6	4,3	-	5,2 -55%	- Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito - Reconstrução das casas paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,5	-	0,1 -17%	- Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa. - Execução a menor nos serviços de transportes, devido à suspensão das aulas presenciais. - Execução a menor nas atividades de socialização, devido ao isolamento social (pandemia), por serem atividades essencialmente presenciais. - Execução a menor no atendimento psicopedagógico e pedagógico, devido ao isolamento social (pandemia).
PG08	REASSENTAMENTO	66,4	65,5	-	0,9 -1%	- Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em andamento. - Obras de Restauro Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauro: paralisação temporária das atividades em função da pandemia. - Patrimônio Arqueológico: pendente a validação dos órgãos responsáveis. - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução.
PG09	UHE CANDONGA	11,9	7,4	-	4,4 -37%	- Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais. - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: pendência da avaliação do Termo de Referência para o chamamento por parte do CIF. - Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa: Previsão orçamentária foi maior que o acordo firmado com o município. - Plano de Reparação de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município à Fundação Renova nos termos previstos na ACP. - Plano de Capacitação SUS em Mariana: Atraso na realização das capacitações previstas na ACP Mariana em decorrência da Covid 19
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	12,8	7,7	-	5,1 -40%	- Atraso nos estudos epidemiológicos e toxicológicos: a execução das ações de mitigação de impactos depende dos resultados dos estudos e definição de correlação com o rompimento. Obs.: Plano de Reparação de Saúde em Mariana: Houve medição equivocada (R\$ 1,6 milhão), referente ao repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto será refletido no próximo relatório referente a Abril/21.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	-	0,6 -86%	-
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,1	0,3	-	1,8 -85%	-
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,2	0,0	-	1,2 -99%	-
PG14	SAÚDE	1,2	1,9	0,8	67%	-

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada	
		Orçamento	Realizado	Varição			
PG16	PESCA	2,9	0,1	-	2,8	-96%	<ul style="list-style-type: none"> - Baixa execução das ações em revisão: Programa de Aceleração, Formação Time de Mercado, Equipes de Vendas e Ações de Sensibilização. - Eixo 1: restrição de atividades em campo devido à pandemia. - Eixo 2: Readequação dos projetos estruturais - Necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16, quanto à definição do programa. - Atraso na contratação das obras da Foz (Edificação, Miniestação e Rampa). - Paralisação das atividades em campo devido à Covid 19 - Ações Gerais: mudança na estratégia de contratação, atraso no processo de contratação da embarcação para fiscalização.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,7	6,9	-	4,8	-41%	<ul style="list-style-type: none"> - Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação de contratos devido à pandemia. - Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil. - Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia. - Chuvas intensas dificultando acesso às frentes de serviço. - Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz - Redução no fornecimento de pipas, devido à implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água. - Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos. - A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,3	0,2	-	0,1	-29%	<ul style="list-style-type: none"> - Execução financeira ligeiramente abaixo do previsto.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	18,3	-	5,8	-24%	<ul style="list-style-type: none"> - Orçamento realizado com base na média de dependentes e de valores, podendo haver desvios em relação ao efetivamente realizado.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	13,7	9,0	-	4,6	-34%	<ul style="list-style-type: none"> - Barramento Linhares: redução das atividades no período chuvoso (alteamento) e menor demanda de serviços de engenharia. - Análise de risco ecológico e saúde humana: atraso no início das atividades de campo, devido aos embargos da 12ª Vara. - Engenharia e estudos complementares: atraso na contratação das obras dos taludes Ronildo e Nazareno. - Aditivos, contratações e mobilização de contratos em andamento.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,0	-	0,0	-66%	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,5	2,8	-	0,7	-20%	<ul style="list-style-type: none"> - Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência. - Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente adiamento do contrato atual. - Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados. - 3º Aporte do 2º Termo aditivo do contrato contabilizado em fevereiro, não previsto no orçamento de 2021, devido à rescisão anunciada em 30/09/2020. Contrato continua em vigor, conforme decisão judicial.
PG28	BIODIVERSIDADE	3,4	1,5	-	1,8	-55%	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	0,5	0,3	-	0,2	-47%	<ul style="list-style-type: none"> - Desvios caracterizados pela paralisação das atividades, devido à pandemia. - Não execução de atividades sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,4	8,5	-	6,9	-45%	<ul style="list-style-type: none"> - Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	4,4	2,7	-	1,7	-38%	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato atual do PMQQS (Tommasi) com primeira medição realizada, sem dição da parcela de mobilização. - Contrato anterior (ALS) com laudos em atraso e ainda não medidos. - Contrato CLEAN aguardando adequação no pedido para entrada de equipamentos. - Estudos previstos ainda não iniciados (UNESCO, Libanio, Rhama, ERG). - Contrato Spot com demandas pendentes, devido ao take-off. - Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,6	0,0	-	0,6	-98%	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,5	17,1	-	7,4	-30%	<ul style="list-style-type: none"> - Postergação (R\$ 19,9 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (IUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 3,1 MM): menor gasto com viagens, aluguel de veículos e combustíveis e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,5	-	-	0,5	-100%	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso na aquisição dos coletes para ressarcimento ao Ministério da Integração. - Atraso na entrega de itens de informática para a SEMAD já que a sede está fechada em face à pandemia. Aguardando posicionamento do comprometente para a entrega.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	-	41,0	-100%	<ul style="list-style-type: none"> - Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		370,5	580,4		209,9	57%	

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
Total Programas		395,2	589,4	194,2	49%	
ADM	DESpesas GESTÃO ADMINISTRATIVAS	15,5	11,1	4,4	-29%	<ul style="list-style-type: none"> - Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,8	0,2	1,6	-86%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		17,3	11,3	6,0	-35%	
Total Geral		412,5	600,7	188,1	46%	