

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Agosto/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>26</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>36</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>44</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>49</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>82</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>90</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>105</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>127</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>135</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>140</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>145</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>151</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>159</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>165</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>171</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>181</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>189</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>194</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>201</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>206</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>215</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>220</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>226</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>231</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>238</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>243</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>248</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>254</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>260</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>265</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>271</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>277</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>282</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>291</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>297</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>302</u>
Glossário	<u>309</u>
Gestão Econômica	<u>315</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em agosto de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em agosto houve o protocolo Plano de Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) revisado, e seus respectivos anexos, em atendimento à Deliberação CIF nº 513, com base na Nota Técnica nº 54/CT-Saúde e ao Ofício nº 017/2021/CT-Saúde/CIF, bem como a entrega final dos laudos das análises laboratoriais da segunda campanha de coleta do “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte” (PG038, pág. 282).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 206). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 105) a qual, até o mês de agosto, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 82), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 338 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.692 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito (PG017, pág. 171).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 220) e de Nascentes (pág. 226) — em agosto houve a inscrição de 308 propriedades rurais no Edital 2021 de mobilização para os programas de restauração.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até agosto/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de agosto, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações . Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 676 indenizações, o que representa 97% do total das 697 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 201), atualmente existem 18.261 pessoas assistidas, com um total de 8.461 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 36). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.350 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 173 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 114 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 44) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 151) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve assinaturas de termo e acordo para implementação dos Planos de Reparação em Proteção Social, divulgação dos projetos aprovados no Edital de Proteção Social para implementação dos planos de reparação em proteção social via entidades socioassistenciais em parceria com os municípios de Aracruz, Colatina, São José do Goiabal, Sooretama e Tumiritinga, para execução de atividades com famílias vulneráveis atingidas, objetivando fortalecimento de vínculos comunitários e familiares e realização da 1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Ipaba e Santana do Paraíso.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 49; PG035, pág. 271 e PG036, pág. 277), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 248), em agosto de 2021 foram repassados R\$ 959.130 para ações dos municípios de Aimorés, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso e São José do Goiabal.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 127), em agosto, ocorreu a conclusão da manutenção elétrica na praça Manoel Lino Mol e início das obras do acesso ao Parque de Exposição.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 90) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de agosto:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em agosto, ocorreu o início de 2 casas do novo aditivo da HTB (ID's CC.12 e ID 77) e início de 4 casas do contrato da Cardan (ID's 146A, 100, 113 e 98).

Paracatu de Baixo — em agosto, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Gesteira — em agosto, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em agosto, houve a conclusão da segunda fase da reforma do ID 351 – em 06/08/21 e aquisição de 4 imóveis.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente

Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- Junho de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
- Julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 90.010 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Avanço no Cadastro de Mariana
conforme dados abaixo:

Total de Cadastros liberados: 1.326

Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2019(Universo de 79): 89

pesquisas realizadas

Total de Pesquisas Aplicadas da

Lista de 2020 (Universo de 177):

70 pesquisas realizadas

Indicadores



Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.



Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.371 aceitaram propostas. Destas, 264.978 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 311,30 Mi**.
- **Para Danos Gerais**, 10.576 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.557 já foram pagos (99,8% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.196.795.212,56**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 676 indenizações, o que representa 97% do total das 697 propostas aceitas.
- **Para os Camaroeiros da Enseada do Suá**, até o momento foram atendidos 173 pessoas (98,9% do 175 elegíveis). 173 já receberam o pagamento das indenizações.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, foi realizado o pagamento de 676 indenizações em Mariana, o que representa 97% do total das 697 propostas aceitas. Em agosto/21 foram 46 indenizações pagas

Até o momento, foram atendidos 173 Camaroeiros da Enseada do Suá (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações

Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.176 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 2.136 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.003.511,88 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAÁ ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1350 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1350 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.003.511,88 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.300 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de Julho e 05, 12 e 19 de Agosto de 2021 (total de 1715 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/07/2021 até 20/08/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	356	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	423	4	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Reprogramado
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	493	2	Concluído Internamente
Deliberação	493	3	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	3	Reprogramado

Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Reprogramado
Deliberação	501	2	Reprogramado

Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 287 **titulares** (173 quilombolas, 18 fiscoadores de Rio Doce e 96 fiscoadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

execução dos programas: 01 - Documentação de Referências Culturais, 02 - Incentivo às Práticas Culturais do Degredo e 10 - Publicação do Livro de Medicina do Finado Atalino pela empresa Pacatu Assessoria em Projetos Culturais.

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167 *	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307 *	2a	Concluído Internamente
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Nota 01: Deliberação 167 – Item 3 – O PG05 já concluiu o item 3, pois o PPS não depende do Cadastro (PG01) para poder atender esse item (nesse caso foi pago o aluguel da moradia provisória para os atingidos que tiveram deslocamento físico).
 Nota 02: Deliberação 307 – Item 2 – Elaborado plano de ação em conjunto com a governança para cumprimento desta deliberação – 15/10/21 prazo para o protocolo das evidências de cumprimento.

Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 64 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/MG** e outros **11 municípios atingidos** para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 6 Mi** , além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 18 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 14,2 Mil **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Nota:

Período - 01/08/2021 à 31/08/2021

Municípios atingidos: Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares, Mariana, Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado e Santana do Paraíso.

Fatos relevantes do mês

Divulgação dos projetos aprovados no Edital de Proteção Social para implementação dos planos de reparação em proteção social via entidades socioassistenciais em parceria com os municípios de Aracruz, Colatina, São José do Goiabal, Sooretama e Tumiritinga, para execução de atividades com famílias vulneráveis atingidas, objetivando fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.

Assinaturas de termo e acordo para implementação dos Planos de Reparação em Proteção Social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em: Rio Doce de Sobrália.

1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Ipaba e Santana do Paraíso.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Em Andamento
Deliberação	506	2.2	Em Andamento
Deliberação	506	3	Em Andamento
Deliberação	506	4	Em Andamento
Deliberação	506	5	Planejado
Deliberação	506	6	Planejado

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021	●	Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021	●	Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021	●	Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021	●	Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021	●	Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021	●	Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021	●	Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	julho de 2021	agosto de 2021	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	17	15	121.451
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	37	33	3.592
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	1.031
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	11

Fatos relevantes do mês

No município de Rio Doce (MG) foi realizada reunião com a Associação de Pescadores de Rio Doce (Asperdoce) para discussão sobre o Edital Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura, com foco no apoio à projetos para retomada das atividades produtivas.

No mês de agosto, foram realizadas reuniões dos Comitês de Acompanhamento das ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social de Bom Jesus do Galho (MG), Ipaba (MG), Santana do Paraíso (MG) e Itueta (MG).

No Alto Rio Doce, foram realizadas reuniões com moradores de Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Santa Cruz do Escalvado (MG) para apresentação e planejamento das ações do Plano de Reparação do Patrimônio Cultural dos municípios, realizado a partir do Diagnóstico de Referências Culturais das comunidades atingidas, em parceria com a Unesco, com foco nas ações de Cultura, Esporte e Lazer.

Foram realizadas reuniões para apresentação do projeto "Doce Vivo", que tem como objetivo apresentar as ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) à alunos da rede municipal de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso) e estadual de Baixo Guandu (ES). Em Galileia (MG) foram realizadas reuniões para apresentação dos resultados do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS) da água no município.

Em Mariana (MG) foram realizadas visitas às obras do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo com a participação da Presidência da Fundação Renova, representantes do Poder Público de Mariana e Comissão de Atingidos. O encontro teve como objetivo apresentar o andamento das obras e pactuar agendas para garantir a celeridade das ações compartilhadas entre a Prefeitura e Fundação Renova.

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período e incluem a realização de reuniões coletivas, diálogos individualizados, envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos e advogados sobre o uso do Portal do Advogado. Destaca-se: na Calha do Rio Doce foram realizadas reuniões com moradores e as Comissões de de Atingidos de Rio Casca (MG), São Domingos do Prata (MG), São José do Goiabal (MG), Pingo D'Água (MG) para repasse de informações, esclarecimentos e acolhimento de dúvidas sobre o sistema. Em Conselheiro Pena (MG) foi realizada reunião com lideranças e produtores rurais sobre o tema.

Fatos relevantes do mês

Continuidade dos Fóruns de Prestação de Contas: em Itueta (MG) e Resplendor (MG) foram realizados encontros para apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação referentes à qualidade da água do rio Doce, ações de recuperação do Sistema de Tratamento de Água e informações sobre a tratabilidade água do rio Doce.

Sobre o tema de qualidade e tratamento da água, em Baixo Guandu (ES) foi realizada reunião com a comunidade de Mascarenhas para apresentação das ações do Retorno da Captação da água do rio Doce e dos processos de reparação e compensação voltados para a melhoria da qualidade da água do rio Doce e sua tratabilidade. Já em Linhares (ES) foi promovido encontro com representantes das comunidades de Regência e Povoação e Secretaria de Obras da Prefeitura de Linhares para apresentação das ações do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31).

Indicadores

INDICADOR	Julho	Agosto
I.8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	9,38	8,39
I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	45,00	47,00
I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	7,04	5,79
I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	8,24	7,52
I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	9,08	8,57
I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	63,00	Indicador em fase de apuração ¹
I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	9,30	9,34

Os indicadores **I.5** Apresentação dialógica dos programas nos territórios; **I.31** Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova **I.17 e I.32** Percepção de efetividade dos espaços de Participação e controle social são realizados por meio de pesquisa com a população atingida, realizada anualmente, conforme disposto na definição do programa. A pesquisa atualmente está em fase de planejamento para coleta dos dados.

¹A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
12.408,00	177,29

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	
abril de 2021	157	265,00
maio de 2021	458	
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	322,50
agosto de 2021	465	
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Julho	Agosto
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	46%	88%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	120,76	106,27

O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa por se iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Portanto, o processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼ Grande Número	julho de 2021	agosto de 2021
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	187.488	192.693
Canais: Número total de manifestações	815.977	832.429
Canais: Número de manifestações respondidas	748.233	768.299
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	132.158	132.397
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	18.414	19.926
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.284	13.310
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	652.121	666.796
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	10	11
Canais: Número de manifestações em tratamento	67.744	64.130

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Análise de manifestações relacionadas ao Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no Espírito Santo para subsidiar o planejamento de devolutiva às solicitações.

Análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no território do Médio Rio Doce (MG).

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana (MG) e Alto Rio Doce (MG).

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação: reciclagem para orientações de como responder manifestações.

Indicadores

INDICADOR	Julho	Agosto
Taxa de manifestações reincidentes (i.22)	38%	26%
Proporção de manifestações respondidas (i.24.a)	92%	92%
Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado (i.24.b)	71%	72%
Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco (i.2 e i.26.b)	99%	99%
Satisfação com a resolução das solicitações (i.27)	92%	91%
Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco (i.27.b)	98%	98%

Os indicadores “Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs (i.2 e i.26.a)”, “Oferta das informações solicitadas nos CIAs (i.27.a)” e “Satisfação com a estrutura física dos CIAs” não estão sendo medidos porque os espaços físicos dos CIAs encontram-se fechados por causa da pandemia de COVID-19. Assim que os centros forem reabertos para atendimento ao público, as medições serão iniciadas.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	3
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	46
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	3
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	8
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	38
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	19
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	69
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	274
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	68
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	35
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	66
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	415
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	101
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	22
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Total	68	70	139	141	142	134	1158

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar 2º Semestre de 2021


DADO	jul	ago
Áudios produzidos	0	2
ÁudioZaps produzidos	8	3
Carros de som produzidos	1	0
Cartilhas produzidos	1	2
E-mails de Marketing produzidos	3	17
Informes do Reassentamento produzidos	2	1
Jornais da Comunidade produzidos	12	12
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	77
Mídias Sociais produzidas	15	20
Newsletter produzidos	4	3
Outros itens produzidos	11	20
Pílulas de whatsapp produzidos	80	76
Rádios produzidos	16	38
Vídeoreportagens produzidos	0	0
Vídeos produzidos	5	5
VídeoZaps produzidos	1	0
Total	178	276

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais: ● Áudio ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail ... ● Informe d... ● Jornal da ... ● Matéria - ... ● Mídia S... ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo




*Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Re... ● Jornal da Co... ● Matéria - Bol... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pillula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o processo de judicialização.

Produção e distribuição digital da 10ª edição do boletim Jornada para a população de Barra Longa.

Produção e distribuição digital da 10ª edição do boletim Jornada para a população de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Baixo Rio Doce

Produção e distribuição digital da 13ª edição do boletim Jornada para a população do território Baixo Rio Doce.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Rio Casca para reunião virtual, no dia 09/09, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de São José do Goiabal para reunião virtual, no dia 26/08, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp convidando produtores de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) e Messias Gomes (São José do Goiabal) para reunião sobre Unidades Produtivas Agrícolas, dentro do projeto Quintais Produtivos, no dia 24/08.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a população do território Calha do Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Comunicação com Territórios

Veiculação de nove programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em agosto com um total de 54 programas, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Foz do Rio Doce

Produção de pílula sobre obras de drenagem na comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama.

Foz Rio Doce

Produção e distribuição digital da 17ª edição do Boletim Jornada para a população de Linhares.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a comunidade de Degredo.

Mariana

Produção e distribuição digital da 15ª edição do jornal Voz da Comunidade, informativo com as comunidades de Mariana.

Médio Rio Doce

Produção e distribuição digital da 6ª edição do Boletim Jornada para a população de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga.

Produção e distribuição digital da 8ª edição do Boletim Jornada para a população de Governador Valadares.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

- Aulas de música para crianças e jovens de Baixo Guandu com inscrições abertas.
- Capacitações em turismo estão com inscrições abertas para profissionais de MG e do ES.
- Encontro virtual gratuito tira dúvidas sobre o programa Mariana Labs.
- Estudo inédito identifica o risco de extinção de espécies aquáticas da bacia do rio Doce.
- Fundação Renova conclui repasse de recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares.
- Gestão de Pessoas e Liderança é tema de palestra para empresários mineiros.
- Implantação de hortas e pomares fortalecem a agricultura sustentável em municípios mineiros.
- Mariana Labs abre inscrições para seleção de negócios inovadores no município.
- Mariana Labs prorroga inscrições para seleção de negócios inovadores no município.
- Palestra on-line leva informações para aumentar vendas de negócios em Minas.
- Prefeitura de Santana do Paraíso adquire caminhão basculante para melhorar coleta seletiva.
- Projeto incentiva produtores rurais a reflorestar a bacia do Doce.
- Repasse da agenda integrada a 38 municípios e governos de MG e do ES é concluído.
- Série de vídeos traz informações sobre a adoção e guarda responsável de animais.
- Sistema Indenizatório Simplificado avança com pagamentos em todas as 28 localidades com sentença.
- Sistema Indenizatório Simplificado tem prazo de adesão prorrogado em MG e no ES.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados podem se inscrever em edital para receber apoio à retomada produtiva.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre o funcionamento da Fundação Renova e do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a comunidade de Degredo passa a ter acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Aimorés informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Aracruz informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Baguari informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de programa de rádio com matéria sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para 31/10, citando as localidades da Calha do Rio Doce.

Produção de programa de rádio com matéria sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para 31/10, citando as localidades do Alto Rio Doce.

Produção de programa de rádio com matéria sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para 31/10, citando as localidades do Baixo Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de programa de rádio informando que a comunidade de Degredo passa a ter acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio com matéria sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para 31/10, citando as localidades do Médio Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Baixo Guandu informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando os primeiros pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para Tumiritinga e Galileia.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando os primeiros pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para São José do Goiabal e Pingo-D'Água.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando os primeiros pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando os primeiros pagamentos de indenizações pelo no Sistema Indenizatório Simplificado para cinco localidades.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre prazos e regras para advogados enviarem requerimentos ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Divulgação de audiodzap sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para 31/10, citando as localidades da Calha do Rio Doce.

Divulgação de audiodzap informando que a comunidade de Degredo passa a ter acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula informando que o município de Rio Casca passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado a partir de 08/09.

Produção de pílula informando que o município de Dionísio passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado a partir de 08/09.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Ipaba informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Ipaba do Paraíso informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Galileia informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Caratinga informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Cachoeira Escura informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Bugre informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre os 20 mil pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Colatina informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Itueta informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Santa Cruz do Escalvado informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de São José do Goiabal informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Sem-Peixe informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Senhora da Penha informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de todas as localidades informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Tumiritinga informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Linhares informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Marilândia informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Naque informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Periquito informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Pingo-d'Água informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Ponte Nova informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Resplendor informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Revés do Belém informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Rio Doce informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Conceição da Barra informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31/10.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Divulgação de post nas redes sociais da Fundação Renova sobre a capacitação de lideranças quilombolas do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

Produção de pílula para divulgação das inscrições de oficinas de audiovisual para a comunidade de Degredo.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Divulgação de audiodzap informando que Ipatinga e a Fundação Renova assinaram o Termo de Cooperação Técnica e Financeira para fortalecer ações da área assistencial.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o resultado do Edital de Proteção Social.

Produção de pílula de WhatsApp informando que Ipatinga e a Fundação Renova assinaram o Termo de Cooperação Técnica e Financeira para fortalecer ações da área assistencial.

Produção de pílula divulgando que o resultado do Edital de Proteção Social está disponível no site da Fundação Renova.

Produção de programa de rádio informando que Ipatinga e a Fundação Renova assinaram o Termo de Cooperação Técnica e Financeira para fortalecer ações da área assistencial.

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre fluxo e atendimento da Ouvidoria da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais

Produção de catálogo apresentando os animais resgatados após o rompimento da barragem de Fundão disponíveis para adoção para o Evento de Adoção de Animais.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre guarda responsável e adoção dos animais resgatados.

Produção de painel com QR code para o Evento de Adoção de Animais direcionando para landing page de armazenamento de materiais informativos sobre guarda responsável de animais.

Produção do segundo vídeo sobre guarda responsável e adoção dos animais resgatados.

Produção do terceiro vídeo sobre guarda responsável e adoção dos animais resgatados.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Criação de pílula sobre início das obras na Casa da Banda Monsenhor Horta e informações sobre a obra.

Criação de tapumes com a história da Casa da Banda Monsenhor Horta e informações sobre a obra.

Produção de vídeo 1 sobre diretrizes do Manual Socioambiental da Fundação Renova, em atendimentos a condicionante socioambiental dos reassentamentos.

Produção de vídeo 2 sobre diretrizes do Manual Socioambiental da Fundação Renova, em atendimentos a condicionante socioambiental dos reassentamentos.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração de arquivo de áudio para divulgação na entrada do restaurante do reassentamento de Paracatu de Baixo com informações sobre protocolos sanitários em relação à covid -19.

Elaboração de arquivo de áudio para divulgação no reassentamento de Paracatu de Baixo, por meio de carro de som, com informações sobre segurança do trabalho e protocolos sanitários em relação à covid -19.

Produção da 25ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção da 26ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção de informativo quinzenal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo com os avanços das obras, fotos e status dos projetos de bens públicos.

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Divulgação nas mídias sociais da Fundação Renova sobre distribuição de santinhos religiosos para as comunidades.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Barra Longa para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema registro audiovisual e formação musical.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema artesanato e calendário de festas.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema registro audiovisual e formação musical.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Barra Longa para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema artesanato e calendário de festas.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Barra Longa para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema esporte, lazer e cultura.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce para o Diálogo Coletivo Remoto sobre a reparação das manifestações culturais, com o tema esporte, lazer e cultura.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Elaboração de pílula de WhatsApp com informações sobre o projeto de Incentivo à Leitura.

Elaboração de pílula-convite para o segundo ciclo de reuniões virtuais de apresentação dos diagnósticos de esporte, cultura, lazer e turismo para Mariana.

Elaboração de pílula-convite para o segundo ciclo de reuniões virtuais de apresentação dos diagnósticos de esporte, cultura, lazer e turismo para Marliéria e Governador Valadares.

Elaboração de pílula-convite para o segundo ciclo de reuniões virtuais de apresentação dos diagnósticos de esporte, cultura, lazer e turismo para Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o projeto Garoupa Estamparia, de Aracruz, apoiado pelo Edital Doce.

Produção de pílula-convite para empreendedores e líderes do turismo de Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares participarem da capacitação entre 31/08 e 03/09.

Produção de programa de rádio sobre o projeto Natureza Por Perto, apoiado pelo Edital Doce, em Povoação, que realizou a instalação de placas educativas e de sinalização na comunidade.

Indicadores

O Programa 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar de Comunicação dependem da realização de pesquisas. Nesse sentido, as áreas responsáveis dentro do programa já deram início aos processos necessários para realização das pesquisas que, conforme aprovado, tem um prazo de 90 dias para acontecer a partir de junho de 2021.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1171 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 155 adoções, 356 devoluções, 169 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 449 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 338 bovinos, 58 equinos, 32 caninos, 18 suínos, 3 muas sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1692 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Realização de evento de adoção de animais em Belo Horizonte/MG.

Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno de 2021, e que foi realizado no mês de agosto do corrente ano. O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/21 está previsto para o relatório de dezembro de 2021 (ref. novembro/21).

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, conforme exposto no quadro 1, e conforme resultado, todas as espécies encontram-se em atendimento aos quesitos avaliados de bem-estar animal.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar



Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o bimestre referente aos meses de julho e agosto de 2021, não houve atualização do respectivo indicador.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Início de 4 casas do contrato da Cardan (ID's 146A, 100, 113 e 98).

Início de 2 casas do novo aditivo da HTB (ID's CC.12 e ID 77);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Serviços de solo grampeado (IDs 202 e NN.66) finalizado em 06/08/21;

Iniciadas as atividades nas casas rurais do ID 174 (em 02/08/21);

Iniciadas as atividades do ID 194* (em 16/07/21), do ID 220 (em 05/08/21);

* Corrigindo os Fatos Relevantes do mês passado onde informamos a data de início do ID 194 como 09/07/21, mas o ID que se iniciou nessa data foi o 140.

Conclusão da segunda fase da reforma do ID 351 – em 06/08/21. Pendente documentação do imóvel para entrega à família;

Assinado em 13/08/21 o Termo Aceite de verba para Reforma do ID 390.

Aquisição de imóvel (ID N.A.5 - Campinas), em 28/07/21;

Aquisição de imóvel (ID 41 - Pedras), em 23/07/21;

Aquisição de imóvel (ID 4 – Paracatu de Baixo), em 26/07/21;

Aquisição de imóvel (ID 241 – Paracatu de Cima) em 02/08/2021;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores



Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Concluído internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Concluído internamente
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Entregas do programa



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa




959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Fatos relevantes do mês

➤ Bueiro do Córrego dos Borges



Figura 1 – Vista aérea bueiro do Borges



Fatos relevantes do mês

➤ Descomissionamento do setor 4

✓ Remoção de Sedimentos:

- Volume executado até 31/08: 147.808 m³



Figura 2 - Vista aérea Setor 4

✓ Área de desaguamento primário:

- Setor 5:



Figura 3 - Setor 5

Fatos relevantes do mês

- Setor 1:



Figura 4 - Setor 1

- Área à jusante do Setor 4:



Figura 5 - Área à jusante do Setor 4

Fatos relevantes do mês

- ✓ Área de disposição definitiva:
 - Pilha 1:



Figura 6 - Pilha 1

- Dreno de fundo - Pilha 1
 - Limpeza de topsoil;
 - Escavação do Dreno de Fundo até o dique de partida 1.



Figura 7 - Sequência executiva do dreno de fundo da pilha 1

Fatos relevantes do mês

- Contrapilhamento Encosta:



Figura 8 - Contrapilhamento Encosta

Fatos relevantes do mês

➤ Recuperação dos pontos de margens

- Execução de concreto argamassado



Figura 9 – Concreto argamassado 144/55

- ✓ Execução de recuperação do ponto de margem 42

- Execução de concreto argamassado



Figura 10 – Concreto argamassado ponto 42

- ✓ Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Total Previsto	Previsto até a data	Concluído até a data	Em execução	Saldo a concluir
MARGEM ESQUERDA	56 und	35 und	35 und	18 und	21 und
MARGEM DIREITA	23 und	15 und	15 und	1 und	8 und
TOTAL					29 und

Fatos relevantes do mês

➤ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves

- Avanço por frente de serviço:

Atividades	Status	Avanço Físico	Data Término
Projeto total	☹️	37,3%	out/22
Canteiro	😊	100%	mar/20
Engenharia e Suprimentos	😊	100%	mar/21
Materiais de Fornecimento	😊	100%	abr/21
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	☹️	80%	abr/22
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	☹️	63%	dez/21
Comporta vagão Tomada d água	☹️	64%	jan/22
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D' água	☹️	9%	mar/22
UG1- Atividades na Casa de Força	☹️	67%	nov/21
UG2- Atividades na Casa de Força	☹️	53%	jan/22
UG3- Atividades na Casa de Força	☹️	0%	mar/22
Transformador Elevador	☹️	49%	set/22
Vertedouro	☹️	19%	jul/22
Comissionamento sem água	☹️	0%	mar/22
Comissionamento com água	☹️	0%	out/22
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹️	0%	set/22

✓ Atividades executadas no período:

- Avanço Geral das obras estimado em 37,3%;
- Avanço na recuperação da comporta do vertedouro VT-1 Montante. (Finalização prevista para 13/10/21)
- Finalizadas em 25/08/21 as atividades de mergulho para descida da comporta no vão 05 da UG-3;
- Reabilitação do STP - Sistema de Transposição de Peixes. (Finalização prevista para 25/12/21);
- Comporta da tomada d'água foram enviadas para Saquetto. (3 entregas previstas para 25/11, 25/12 e 25/01);

Fatos relevantes do mês

- Recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG-2. (Finalização prevista para 09/12/21);
- Recuperação do lado jusante do Vertedouro VT-1. (Finalização prevista para 13/10/21);
- Fabricação das talas do vertedouro.




Figura 11 - Limpeza para fechamento da comporta vão UG-3



Figura 12 - Limpeza do vão da tomada d'água para retirada das grades

Fatos relevantes do mês



Figura 13 - Reabilitação eletromecânica do STP



Figura 14 - Reabilitação das Ogivas OG-1 e OG-2



Figura 15 - Reabilitação vertedouro

Fatos relevantes do mês

➤ Engenharia - Adendo do Projeto Básico – STATUS

- Projeto em andamento com entrega/finalização prevista para 03/09.

MONITORAMENTO

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

✓ Destaques:

- Os sensores SAT instalados nos barramentos metálicos não indicaram deslocamentos significativos.
- Foram iniciadas as leituras nos tilt meters instalados nos três barramentos. Os deslocamentos registrados encontram-se dentro do nível normal de operação.
- O monitoramento dos piezômetros e indicadores de nível d'água segue indicando aumento dos níveis para as Ilhas 3, 5 e 7 e para as demais ilhas está apresentando estabilização ou redução. Todas as leituras permanecem abaixo do nível de atenção estabelecido pela Carta de Risco.
- O monitoramento dos marcos superficiais da Pedreira Corsini não indicou tendência de deslocamento. A área segue isolada.
- Foi iniciada a disposição na Bacia 2A da lama proveniente do reservatório do Dique Setor 4.
- Finalizado Parecer Técnico elaborado (pela projetista Walm) a partir das principais observações de monitoramento das estruturas de Candonga. As recomendações, que serão cumpridas pela Samarco, são descritas a seguir:

Fatos relevantes do mês

- ✓ Realizar testes de vida nos instrumentos que apresentaram as maiores elevações;
- ✓ Instalar instrumentos na ADME OD para monitorar o nível d'água na região;
- ✓ Implantar o projeto de estabilização da ADME OE;
- ✓ Elaborar projeto de terraplenagem para a Pedreira Corsini buscando otimizar a condição de estabilidade da estrutura;
- ✓ Lançar enrocamento a jusante do Barramento C, de forma preventiva, como preparação/reforço para o período chuvoso;
- ✓ Aprimorar o monitoramento da Pedreira Corsini, Contrapilhamento e ADME OE;
- ✓ Continuidade na execução de no acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

Fatos relevantes do mês

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

- ✓ Monitoramento de Efluentes
 - **Bacia 1: Montante e jusante**

Síntese Conclusiva: Sem desvios no período

- ✓ Monitoramento de Efluentes - Descomissionamento do Setor 4
 - ✓ Áreas de disposição primária

▪ Setor 1:



Figura 16 - Setor 1

Síntese conclusiva:

- ✓ Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco;
- ✓ Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco.

Fatos relevantes do mês

- **Córrego dos Borges**



Figura 17 - Montante Córrego dos Borges



Figura 18 - Jusante Córrego dos Borges

Síntese conclusiva:

- ❖ Montante: Sem desvios para o período

Fatos relevantes do mês

- ❖ Jusante: Desvio pontual no parâmetro turbidez no dia 03/07, associado ao bombeamento realizado na área de montante do acesso municipal, em área onde havia percolação para a área da ensecadeira. O bombeamento foi paralisado;

- Setor 4

Síntese conclusiva:

- ❖ Montante: Efluente bruto com desvios em turbidez no período de 21/07 a 31/07.
- ❖ Jusante: Não houve desvios para o período, demonstrando a eficiência do sistema de controle implantado.

- Setor 5A:



Figura 19 - Setor 5A

Síntese conclusiva:

- ❖ Montante: Ponto Seco
- ❖ Jusante: Ponto Seco

Fatos relevantes do mês

- Setor 5B



Figura 20 - Setor 5B

Síntese conclusiva:

- ✓ Montante: Ponto Seco
- ✓ Jusante: Ponto Seco
- ✓ **Monitoramento Hídrico**
 - Monitoramento Hídrico Superficial realizado no curso d'água da Fazenda Jerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe e no córrego Micaela, e foram identificados desvios nos parâmetros Manganês e/ou Ferro Dissolvido associados a elementos naturais (background) da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

Fatos relevantes do mês

- Não houve desvios nos monitoramentos diários para o período de reporte.
- Destaque: Placa Estação Monitoramento Hídrico – Córrego Micaela
 - Concluída a instalação da placa de identificação na estação de monitoramento hídrico no Córrego Micaela.



Figura 21 - Córrego Micaela

✓ Monitoramento Atmosférico

Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidades de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Gestão Ambiental

▪ Remoção Aduelas de Concreto – Setor 4

- Concluída a remoção e destinação das aduelas de concreto do Setor 4 para a UTC de resíduos em Rio Doce;
- Peso total: 274,4 toneladas.

Fatos relevantes do mês



Figura 22 - Imagens Remoção de Aduelas

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 1. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.



Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.



Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado

Nota: A Samarco está empenhada em apresentar dados mais significativos, à luz dos desdobramentos de estudos e atividades imprescindíveis que se encontram em desenvolvimento e que serão concluídos num futuro próximo.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.647 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 927 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.752 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 100 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 81
- Concluído sem termo: 8
- Paralisado: 2
- Pendente: 148
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

Início das obras do acesso ao Parque de Exposição;

Pré-montagem da estrutura da cobertura do palco;

Conclusão da manutenção elétrica na praça Manoel Lino Mol;

Abertura do processo de contratação para reconstrução das pontes;

Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana e Barra longa

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reunião com SRE_Ponte Nova para início das atividades do Psicopedagógico Institucional na rede estadual de Barra Longa.

Visita do poder público e profissionais da escola de Bento Rodrigues à escola definitiva de Bento Rodrigues do Reassentamento.

Reunião de sensibilização e mobilização com as 30 escolas municipais de Mariana para finalização dos Projetos Políticos Pedagógicos

Reunião com as Escolas Municipais de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para planejamento da volta às aulas em setembro/21.

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
- junho de 2021 ● Início das ações de reparação das Referências Culturais
- agosto de 2021 ● Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2021 ● Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
- dezembro de 2021 ● Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
- dezembro de 2021 ● Confeção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
- dezembro de 2021 ● Oficinas sobre Educação Patrimonial
- dezembro de 2021 ● Conclusão do calendário 2021 de apoio as manifestações culturais
- dezembro de 2021 ● Confeção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Conclusão de 02 (dois) itens de restauro presentes na reserva técnica.

Alinhamento para retomada do monitoramento da qualidade do ar da reserva como medida preventiva contra fungos.

Realização de grupos de trabalho de devolutiva para comunidade de Alto Rio Doce para validação das atividades do plano de reparação.

Avanço no processo de devolutivas do diagnóstico de manifestações culturais e plano de reparação, com a conclusão da apresentação geral para o poder executivo e para as comunidades de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado.

Apoio a manifestação cultural - Festa de Nossa Senhora do Pilar – Barreto (Barra Longa), com produção e entrega de santinhos a comunidade.

Indicadores




Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.




Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Reprogramado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- dezembro de 2021 Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- dezembro de 2021 Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- dezembro de 2021 Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização do segundo momento do Webinar de apresentação dos diagnósticos de impactos do turismo, cultura, esporte e lazer para os municípios da área de abrangência socioeconômica.

Realização de oficinas de construção dos Planos participativos de turismo nos municípios polos.

Início do processo formativo do projeto de Incentivo à Leitura.

Definição das estruturas de governança dos Arranjos Produtivos Locais de Turismo em Mariana (MG) e Marliéria (MG).

Assinatura de 20 termo de investimento do projeto Edital Doce.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Concluído Internamente
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa*

- 26 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (10 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos clínicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

No dia 19 de agosto, foram entregues calças, coletes, camisetas e kits de combate à Dengue, Chikungunya e Zika para o Departamento de Vigilância em Saúde, em cumprimento à ACP.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 10 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (10 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de agosto/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

2º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 1.589.000 para contratação de recursos humanos na área da saúde em Mariana, em cumprimento à ACP

Fatos relevantes do mês

Conclusão da 2ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS – Comunicação de Risco em Saúde

Conclusão da 1ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS – Gestão da Informação em Saúde

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Nota: Retificação da descrição da Cláusula 114a de "Concluída internamente" para "Em Andamento".

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
- outubro de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
- novembro de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
- novembro de 2021 ● Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.




Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
dezembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (172 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (145 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 187 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 08/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 134 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 4270 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 347 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Retorno das atividades junto aos atingidos do Projeto Cultivando para Pescar

Publicação do edital de Apoio a Grupos Produtivos da Pesca e Aquicultura em 02/08/21

Decisão Liminar que suspendeu edital Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura em 09/08/21

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021  Cursos de capacitação da EMATER concluídos

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 190 são PASEA planejados sendo que 187 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 12 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 152 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 31 não aderiram e 4 estão em análise pelo produtor;
- 52.117,0 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 362,5 toneladas no mês;
- 9.037,9 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 425 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 889 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.869 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 4.108 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 6.494 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 30.944 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1.996 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 3.389 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 206 toneladas no mês.

Parcerias

- 39 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) junto à empresa Biokratos.

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I2	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
I3	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I4	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	N° de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / n° de produtores participantes do Programa	%
I5	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I6	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I7	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	N° de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
I8	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Planejado
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Em Andamento
Deliberação	503	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- 
- janeiro de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
 - junho de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG
 - dezembro de 2021 ● Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 57,87 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 47 milhões foram **desembolsados** para 1446 contratos e 1130 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 418 contratos e 400 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Como previsto, a disponibilidade do Fundo Compete Rio Doce- MG foi encerrada em outubro de 2020. As últimas liberações das empresas que já haviam começado o processo aconteceram em abril de 2021. Portanto, não ocorrerão novas alterações nos números.

Ref. Julho/2021

Fatos relevantes do mês

- Realização do Kickoff do Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce / MG
- Início das discussões com GT Desenvolve / CT-EI sobre o Projeto da Cadeia Produtiva do Cacau / ES
- Negociações com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para apoio ao Projeto Feijão em Rio Casca / MG

Fatos relevantes do mês

Entrega de equipamentos referentes ao Fomento ao Associativismo e Cooperativismo – Ciclo 01

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
<p>Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG/ES.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111</p>	<p>PG018.001: Não foram disponibilizadas pela Fundação Renova, evidências para demonstrar o acordo de cooperação firmado junto ao SEBRAE-ES.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019, foi reportado "Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG/ES", porém o correto é "Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG".</p>
<p>Emissão do Plano de Atração de Investimentos de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111; Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de setembro de 2019, páginas 212 e 214; Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241.</p>	<p>PG018.002: A EY verificou que até a data de emissão dos relatórios a Fundação Renova não possuía evidências da conclusão do estudo do ambiente de negócios em Mariana e a entrega do índice de desenvolvimento municipal e pesquisa qualitativa relativa ao plano de atração de investimentos de Mariana, já que os mesmos ocorreram em data posterior ao que foi divulgado pela Fundação Renova no Relatório CIF de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades de Setembro de 2019.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019, foi reportado "Entrega do índice de desenvolvimento municipal e pesquisa qualitativa relativos ao plano de atração de investimentos de Mariana", porém o correto é que a formalização da entrega aconteceu em janeiro de 2020</p>
<p>Projeto de georreferenciamento e Plano Diretor de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril de 2019, página 174. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019, página 203. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de junho de 2019, página 201. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.003: Não foram disponibilizadas, pela Fundação Renova, evidências para corroborar a aprovação do plano de trabalho do Projeto de Georreferenciamento e do Plano Diretor de Mariana conforme ação reportada.</p>	<p>No Relatório CIF de abril de 2019 foi reportado "Entrega e aprovação do plano de trabalho do projeto de georreferenciamento e revisão do plano diretor do município de Mariana", porém o correto é "Entrega do plano de trabalho do projeto de georreferenciamento e revisão do plano diretor do município de Mariana".</p>
<p>Projeto de georreferenciamento e Plano Diretor de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril de 2019, página 174. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019, página 203. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de junho de 2019, página 201. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.004: A EY identificou inconsistência nas informações apresentadas no relatório Mensal de Atividades de Maio de 2019 no qual divulgou que a referida ação foi concluída até abril de 2019, porém as evidências que demonstram a sua realização são datadas de junho de 2019.</p>	<p>No Relatório Mensal de Atividades do mês de maio de 2019, foi reportado "Concluída as etapas de análise das legislações e normas do município de Mariana, estruturação do núcleo de comunicação, registro fotográfico dos imóveis, levantamento de infraestrutura de TI do município e apresentação do projeto à Câmara dos Vereadores" em abril de 2019, porém o correto é que sua formalização aconteceu em junho de 2019</p>
<p>Projeto Mariana Presente e Futuro.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241.</p>	<p>PG018.005: A EY identificou inconsistência nas informações apresentadas no Relatório CIF de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades referente a novembro de 2019, que contemplou na seção destinada às atividades concluídas pelo PG18, ações nas quais a Fundação Renova não possui evidências documentais e nas quais não havia referência de execução por outra instituição.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades referente a novembro de 2019, foi reportado " Conclusão do desenho dos projetos, suporte ao lançamento público e construção do grupo de governança do programa Mariana Presente e Futuro; e "O projeto deve ser encerrado. O Presidente do Comitê Gestor enviou e-mail formalizando sua demissão e recomendando o encerramento do projeto", porém o correto é que essas ações sejam desconsideradas por não serem de responsabilidade da Fundação Renova</p>
<p>Estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111</p>	<p>PG018.006: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a conclusão do estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor até abril de 2019, data do reporte desta ação.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019 foi reportada a entrega "Estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor", porém o correto é "Início do estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor"</p>
<p>Conclusão do projeto com ARTE/ES para retomada de atividade produtiva do Grupo de Costura e artesanato em Regência.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.007: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para corroborar a conclusão do projeto ARTE-ES conforme divulgado no Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2019.</p>	<p>No Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2019 foi reportado "Conclusão do projeto com ARTE/ES para retomada de atividade produtiva do Grupo de Costura e artesanato em Regência.", porém o correto é que a formalização do encerramento da parceria aconteceu em agosto de 2020.</p>

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

334 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 359 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis**, 182 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 1 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (557) ultrapassa a quantidade total de atendidos (334). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Reposição de insumos e equipamentos a 5 negócios do Alto Rio Doce.

Finalização de diagnósticos - situação atual dos negócios considerando aspectos financeiros, de mercado, jurídicos, organizacionais, de produção, entre outros e definição de estratégias de 51 negócios de Linhares (Regência e Povoação). *Dados acumulados até agosto 2021.

Encerramento do Contrato firmado com Instituto Criare Rio, referente ao Projeto de Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora.

Disponibilização de enxoval de materiais desenvolvidos na consultoria de design gráfico para 2 negócios atingidos.

Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 13 negócios atingidos.

*Dados acumulados até agosto 2021.

Abertura de mercados - Semana Criativa de Tiradentes para a coleção Minha Casa Em Mim - Ação de PressTrip.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em outubro/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em outubro/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 134 turmas ofertadas, abertura de 3.775 vagas, 11 Mil pessoas matriculadas nos cursos presenciais e online , 3.372 concluintes, 1.520 reprovados e 3.666 evadidos.
- **R\$ 1.722.717** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realizado o curso on-line de "Noções em Segurança dos Alimentos" com 40 vagas ofertadas para toda a abrangência de atuação da Fundação Renova, 39 matriculados e 16 aprovados. A realização deste curso tem como objetivo qualificar as pessoas que já atuam na área, aprimorando seus conhecimentos, e as que desejam atuar, deixando as aptas para preencherem as vagas disponibilizadas com a retomada das atividades econômicas.

O 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, em agosto/21 realizou palestras abertas ao público, apresentando de forma sucinta os temas abordados. Também foram realizados capacitações e assistências técnicas, que são direcionados exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos tratados.

- Palestra on-line no dia 10/08/21 cujo tema foi "Gestão de Pessoas e Liderança", com 82 inscritos, 37 participantes e 169 visualizações no YouTube até o dia 20/08/2021.
- Palestra on-line no dia 24/08/21 com o tema "Como atrair clientes para minha empresa", com 47 inscritos, 71 participantes e 104 visualizações no YouTube até o dia 03/09/2021.
- Três turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Pessoas" de 11/08/21 a 12/08/21.
- Três turmas de seminários on-line abordando o tema "Técnica de Vendas e Negociação" de 25/08/21 a 26/08/21.
- Iniciado o segundo e terceiro ciclos de assistências técnicas on-line com as empresas participantes do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais. 40 empresas participam dessa etapa, sendo 20 em Mariana, 10 em Governador Valadares, 5 em Barra Longa, 3 em Rio Doce e 2 em Santa Cruz do Escalvado.

Finalizado o aditivo para realização do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.

Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 204 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em agosto/21, sendo 151 contratações locais e 53 não locais, 187 profissionais de Minas Gerais, 7 do Espírito Santo e 10 de outros estados da federação.

Indicadores

I01- Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

I02- Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

I03- Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I04- Relação de profissionais admitidos em cada região – 39

Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidades

↑
Melhor

2.000




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova

Percentual (%)

↑
Melhor

50%




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente

Deliberação	307		Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485		Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há 8.461 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (18.261), são 18.261 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.640,1 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 2 auxílios por decisão Judicial e reativação de 4 auxílios

Exclusão de 670 auxílios

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal

Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Concluído Internamente

Deliberação	488	4	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	524		Judicializado
Deliberação	525		Judicializado
Deliberação	526		Judicializado
Deliberação	527		Judicializado
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Trabalhos de campo para execução de mais de 100 transectos, entre os municípios de Rio Doce/MG e Baixo Guandu/ES, para caracterização ambiental e consolidação do PMR 13 e 14;
- Amostragens em 151 propriedades rurais à jusante de Candonga para investigação sobre os potenciais impactos dos rejeitos da barragem de Fundão para definição da área diretamente afetada;
- Conclusão de 6 campanhas de amostragens na região deltaica do rio Doce para investigação dos impactos dos rejeitos (Deliberação n.º165 do CIF e Nota Técnica CT-GRSA nº 05/2019). A cada campanha, são realizadas análises físico-químicas de água superficial, sedimentos e solos em 32 pontos de amostragem, com frequência trimestral por 2 anos.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- outubro de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

Concluído

Planejado

Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Conclusão da campanha RPA6 do monitoramento aéreo.

As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
setembro de 2021		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
outubro de 2021		Desenvolvimento de software para gestão e acompanhamento da produção de sementes da rede (objetivo específico 13)
outubro de 2021		Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
outubro de 2021		Conclusão da elaboração do 2ª versão do Plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Inscrição de 308 propriedades rurais no Edital 2021 de mobilização para os programas de restauração;
Equipes da WWF e FUNDAÇÃO Renova, em campo para realizar as inscrições ao edital 2021.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021  Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
- dezembro de 2021  Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021  Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
- dezembro de 2021  Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Inscrição de 256 propriedades rurais no Edital 2021 de mobilização para os programas de restauração;

Equipes da WWF e FUNDAÇÃO renova, em campo para realizar as inscrições ao edital 2021;

Contrato com a empresa Ecovale para implantação e manutenção de 350 nascentes e apenas manutenção de 230 nascentes nas regiões de Campanário, Frei Inocêncio, Jampruca e Itambacuri pertencentes à Bacia do Itambacuri, e Mutum e Lajinha pertencente à Bacia do Manhuaçu por 48 meses;

Contrato com a empresa Plantverd para implantação e manutenção de 380 nascentes nos municípios de Açucena, Guanhães, Governador Valadares, Periquito, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas e São Geraldo da Piedade pertencente à Bacia do rio Corrente Grande.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Reprogramado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente

| Deliberação

79

n/a

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- janeiro de 2021 ● Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 3 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
- outubro de 2021 ● Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática
- novembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Nos dias 12 e 13/08/21, foram finalizadas as reuniões de Metas e Indicadores para a Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática, referente à Cláusula 164 do TTAC.

Em 30/08/21, foi apresentado o Relatório Técnico Mensal TAMAR do período de 16 de Julho de 2021 à 15 de Agosto de 2021, referente à Cláusula 165 do TTAC

Em 12/08/21, foram apresentados os Relatórios Parciais do "Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco"

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484		Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021  Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 31/08/2021 ocorreu o protocolo na CTBio do relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação

Em 02/08/2021 foi protocolado o Plano de Operacionalização do Programa de Fauna Terrestre em atendimento à Deliberação CIF nº517.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)
junho de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE
setembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
setembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
setembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
setembro de 2021	●	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
outubro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
outubro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
novembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
novembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
novembro de 2021	●	Conclusão do repasse do Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno
dezembro de 2021	●	Conclusão do repasse do pleito de Resplendor RESRSPM01-Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **08/2021** , **foram repassados R\$ 959.130** para ações dos municípios*;
- No mês **08/2021** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **08/2021** a equipe técnica realizou **79 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

*Repasses para ações dos municípios de Aimorés, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso e São José do Goiabal.

Fatos relevantes do mês

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 26.862,24, referente a ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 350.000,00, referente a aquisição de bem para resíduos sólidos;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 81.972,77, referente a construção de SES para o distrito de Matadouro;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 166.197,64, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 85.858,78, referente a implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 158.916,64, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Conselheiro Pena, no valor de R\$ 34.952,64, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município

Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R\$ 47.876,67, referente a elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede;

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI.NII.012019.497, em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro/2019, foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020, protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores.

Como Plano de Ação a Fundação Renova informou que iria “agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF.”

Para dar início ao Plano de Ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08 de julho de 2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do PG31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	4	Judicializado

Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes do mês

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Mobilização e seleção dos participantes da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
março de 2021		Lançamento da Plataforma Virtual do Projeto Lideranças Jovens
abril de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico, definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
julho de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
julho de 2021		Conclusão da 3ª turma de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
julho de 2021		Conclusão da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
outubro de 2021		Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo
dezembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

kickoff realizado com a parceira UFMG/UFOP.

Indicadores




Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação a Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
novembro de 2021		Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Participação da equipe técnica do PG34 em encontro virtual promovido pelo Projeto Elos em 24/08/2021, com a finalidade de compartilhar os trabalhos de comunicação desenvolvidos para mídias sociais das Defesas Civas dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. O objetivo do encontro foi participar da pesquisa para o diagnóstico sobre comunicação feita pela Defesa Civil, que servirá como base para uma proposta de melhoria nos processos comunicacionais do SINPDEC – Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Projeto Elos é desenvolvido pela SEDEC/MDR, por meio da Cooperação Técnica Internacional - BRA/12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria científica com o CEMADEN/MCTI.

Indicadores




Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.

I03: Não houve solicitações da Defesa Civil para apoio a eventos em razão do período de isolamento. Mapeamento das áreas de risco em andamento. Planos de contingência: 9 planos elaborados em 2020, 8 previstos.



Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

I04: De um total de 5 medidas planejadas, 3 já foram entregues até 2020.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Concluído Internamente
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
setembro de 2021	● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Webinário interno na Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento e Comunicação p/ Lançamento da Plataforma Interativa.

Realização do 1º webinário do Ciclo “Conhecimento em Pauta”.

Realização de reunião com Prefeitura Municipal de Gov. Valadares para definição do local de construção do CIT de Governador Valadares.

Planejamento interno da equipe do Pg 35 para preparação da Oficinas Trilhas de Memória.

Planejamento interno da equipe do Pg 35 para mobilização da primeira Oficina Trilhas de Memória.

Envio da definição do pg 35 à CT – PDCS com ajustes feitos a partir das discussões com CT e Governança Interna.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	julho de 2021	agosto de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	220.955	233.836	2.446.249	6.043.275
Documentos no site (mês)	5	5	55	421
Notícias Publicadas (mês)	12	24	100	840
Vídeos (mês)	7	11	78	524

Fatos relevantes do mês

· Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Aprovação da Definição do Programa, conforme deliberação 519 do CIF.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	julho de 2021	agosto de 2021
I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	164.117	166.390
I02 – Visualizações de páginas de serviço	65.756	30.486
I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	44.871	55.443
I05 – Alcance Orgânico Facebook	27.236	39.725
I06 – Visualizações no Youtube	6.005	10.419
I03 – Tempo de resposta	8,75 Horas	11,00 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Reprogramado
Deliberação	313	2	Concluído Internamente

Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Reprogramado
Deliberação	512	2	Reprogramado
Deliberação	512	3	Reprogramado
Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021		Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Coloídes do período seco
março de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Coloídes do período chuvoso
maio de 2021		Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021		Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2021

dezembro de
2021

● Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriadoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Plano de Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) revisado, e seus respectivos anexos, em atendimento à Deliberação CIF nº 513, com base na Nota Técnica nº 54/CT-Saúde e ao Ofício nº 017/2021/CT-Saúde/CIF.

Ofício CT-Saúde/CIF nº 19/2021 aprova o Relatório Anual do PMQACH 2015-2020, em cumprimento da Deliberação 301 e da NT52/2021

Entrega final dos laudos das análises laboratoriais da segunda campanha de coleta do “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte”;

Indicadores




Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.




Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores



Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
- abril de 2021 ● Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
- setembro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
- outubro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Final AIA PERD
- novembro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
- novembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA REVIS Santa Cruz
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- novembro de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

275 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 25 (9,1%) imóveis declinaram e 242 (88,0%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 189 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Reprogramado
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Reprogramado
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- agosto de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- outubro de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,7** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,1** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Termo de Acordo de Mariana, referente a gastos extraordinários, foi assinado pelo Prefeito em Agosto de 21.

Realização de entrega do terceiro lote, contendo 900 coletes, totalizando 2400 unidades, referente ao ressarcimento ao órgão compromitente Ministério da Integração, em Agosto de 2021.

Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado e o acordo assinado em 30 de agosto de 2021.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até agosto de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	3,2	-	12,0	-79%	8,5	3,2	-	5,4	-63%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,6	-	4,4	-88%	3,3	0,6	-	2,8	-83%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,4	-	12,1	-83%	9,6	2,4	-	7,2	-75%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	1,0	-	5,7	-85%	4,0	1,0	-	3,0	-74%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	51,6	12,5	-	39,1	-76%	33,3	12,5	-	20,8	-62%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	7,1	-	13,5	-65%	12,6	7,1	-	5,5	-44%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	1,0	-	12,1	-92%	7,8	1,0	-	6,8	-87%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	13,5	-	43,0	-76%	33,6	13,5	-	20,1	-60%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	24,8	-	38,2	-61%	44,9	24,8	-	20,1	-45%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	3,1	-	15,1	-83%	11,1	3,1	-	8,0	-72%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	2,3	-	13,6	-86%	10,0	2,3	-	7,7	-77%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,2	-	6,8	-97%	4,9	0,2	-	4,7	-95%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,8	-	1,5	-65%	1,7	0,8	-	0,9	-54%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,2	-	1,2	-6%	4,1	18,2	-	14,1	344%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,4	-	2,2	-86%	1,2	0,4	-	0,9	-71%
PG43	MEDIDAS COMPENSATORIAS	449,9	389,0	-	61,0	-14%	426,6	389,0	-	37,6	-9%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	480,1	-	281,4	-37%	617,3	480,1	-	137,1	-22%
PG00	MEDIDAS MITIGATORIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	10,6	-	14,7	-58%	23,5	10,6	-	12,9	-55%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	2.437,8	-	1.012,0	71%	1.071,8	2.437,8	-	1.365,9	127%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	61,5	-	66,2	-52%	84,3	61,5	-	22,8	-27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	5,7	-	40,3	-88%	37,8	5,7	-	32,1	-85%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	3,6	-	13,0	-78%	10,3	3,6	-	6,6	-65%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	44,9	-	81,3	-64%	96,7	44,9	-	51,9	-54%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	4,6	-	2,3	-33%	4,6	4,6	-	0,0	0%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	430,4	-	582,2	-57%	562,1	430,4	-	131,7	-23%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	103,4	-	99,0	-49%	120,3	103,4	-	16,9	-14%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	46,9	-	92,3	-66%	101,8	46,9	-	54,9	-54%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,7	-	7,7	-91%	5,4	0,7	-	4,7	-86%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	2,6	-	26,2	-91%	18,2	2,6	-	15,6	-86%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	1,3	-	17,0	-93%	11,0	1,3	-	9,7	-88%
PG14	SÁUDE	19,7	3,6	-	16,1	-82%	13,5	3,6	-	9,9	-73%
PG16	PESCA	53,4	3,7	-	49,7	-93%	34,1	3,7	-	30,4	-89%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	47,3	-	78,3	-62%	89,2	47,3	-	41,8	-47%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	1,5	-	4,0	-73%	3,2	1,5	-	1,7	-54%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	139,7	-	77,1	-36%	191,0	139,7	-	51,3	-27%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	71,2	-	80,9	-53%	108,2	71,2	-	37,0	-34%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,9	-	0,1	6%	0,5	0,9	-	0,3	60%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	17,2	-	17,2	-50%	25,3	17,2	-	8,1	-32%
PG28	BIODIVERSIDADE FALUNA E FLORA	68,4	77,9	-	9,5	14%	37,1	77,9	-	40,9	110%
PG30	TERRESTRE	11,6	1,0	-	10,6	-92%	6,9	1,0	-	5,9	-86%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	67,2	-	110,0	-62%	126,2	67,2	-	58,9	-47%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	19,8	-	27,7	-58%	36,3	19,8	-	16,5	-45%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	0,9	-	2,9	-75%	2,7	0,9	-	1,8	-66%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	153,4	-	145,9	-49%	206,1	153,4	-	52,8	-26%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,4	-	3,6	-91%	3,8	0,4	-	3,4	-91%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	328,1	-	-	328,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	3.759,6	-	1.136,7	-23%	3.360,0	3.759,6	-	399,6	12%
Total Programas		5.657,8	4.239,7	-	1.418,1	-25%	3.977,3	4.239,7	-	262,5	7%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	78,8	-	95,7	-55%	115,4991	78,8330	-	36,6660	-32%
CG	CLUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	3,1	-	25,3	-89%	19,4	3,1	-	16,3	-84%
Total Despesas Administrativas		202,9	81,9	-	121,0	-60%	134,9	81,9	-	53,0	-39%
Total Geral		5.860,7	4.321,7	-	1.539,0	-26%	4.112,2	4.321,7	-	209,5	5%

PG	Programas	Mensal				%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação			
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,4	0,6	-	0,8	-57%	Edital Rio Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. A previsão feita no orçamento está baseada no repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos projetos apoiados, o que gera o desvio. Praça Gomes Freire: atraso em medições, previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021. - Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Empreende Rio Doce não iniciado (em processo de contratação) - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17 gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG15	INOVAÇÃO	0,3	0,1	-	0,3	-84%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado pelo CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21) e está em fase de atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana. - Paralisação da obra Casa do Empreendedor por decisão judicial. - Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17 é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,9	0,0	-	0,9	-96%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,1	-	0,6	-80%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	4,4	2,0	-	2,4	-54%	- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo. - Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Consultoria Construção CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma. - Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,8	1,1	-	0,7	-37%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de serviço da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. Draft 16 (desvio -72%) x Draft 17 (desvio + 23%) Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP (assinada em 30/07/2021) para a execução do projeto de formação de educadores (o que explica o desvio no Draft 16). - Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não ocorreram conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses (draft 16). Medição da parceria após desembolso foi corrigida no Draft 17.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,2	0,3	-	1,0	-77%	Postergação: - Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada; - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de atividades presenciais durante o período de Pandemia. Economia: Não se aplica.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	4,7	1,3	-	3,4	-72%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que apresentará sugestões de espaços alternativos. - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual em andamento.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	6,1	7,8		1,7	29%	- CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/conceitual/operativo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMBio. Aguarda-se retorno dos projetos em estudo pela engenharia interna da Fundação Renova quanto as mudanças solicitadas. - Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrential do fee mensal a menor.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,6	0,2	-	0,4	-68%	Mudança de estratégia - Pagamento da 1 parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020) - Refúgio de Vidas Silvestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,6	0,3	-	1,3	-79%	- Replanejamento de atividades em função da pandemia, em função da postergação do início das atividades de ATER. - (R\$25,2MM) Acordos ainda não firmados e homologados e não realizado residência em gestão pública - (R\$10,3MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. - (R\$22MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUs). - (R\$0,7MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,4	0,1	-	0,4	-86%	
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	-	-	0,2	-100%	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,4	-	-	0,4	-100%	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,3	0,0	-	0,2	-83%	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	129,2	1,8	-	127,4	-99%	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	
Total Compensatórios		154,3	15,8	-	138,5	-90%	

PG	Programas MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	Mensal		Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado			
PG00		-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	0,5	2,3	1,8	360%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitória Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é baseado no DRAFT 16 e considerava o cenário previsto no primeiro semestre de 2020.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	113,3	741,0	627,8	554%	- A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em agosto, com o alcance do maior número de pagamentos da série histórica. Foram pagos mais de R\$ 700 milhões em acordos no mês de agosto. - O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realização a menor em relação ao previsto, com destaque para Pescadores Juparanã, Danos de agropecuária e Dano Moral/Indenizações de Barra Longa. - As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19; - Atividades do FAN: tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento;
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,2	7,6	- 2,6	-26%	- Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos a janeiro/2021; - As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI. - As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento;
PG04	POVOS TRADICIONAIS	14,7	0,7	- 14,0	-95%	- As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução do programa; - As ações de monitoramento social estão em fase de reelaboração estratégica da gerência; - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21; - Os pagamentos de indenização que estavam inicialmente previstos a serem pagos pelo PG04 está sendo realizado pelo PG02. - Plano Mariana: Insumos para oficinas não fornecidos devido a paralisação decorrente da Covid-19 (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado, visto substituição por RH com contrato municipal (fornecedor Contexto); prestação de contas do 1º repasse não realizada. - Plano Barra Longa: repasse financeiro não realizado por necessidade de aditivo ao Termo de acordo para incremento de RH; insumos para oficinas não fornecidos devido à paralisação decorrente da Covid-19 (pandemia); saldo DR maior do que o Termo de acordo firmado com o município (draft 16) + reprogramado no DRAFT 17.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,5	0,5	- 1,1	-69%	- Plano Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; atraso em prestação de contas de um município; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi realizada com metodologia online (sem necessidade de custo com logística), reduzindo custo total previsto e não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de negociação com MG). - Planos estaduais: atraso na homologação do acordo com o estado de MG/Selesse. - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Redução no número de famílias beneficiadas com cestas básicas por terem sido contempladas via Novel. - Orçamento previsto para 2ª fase do cadastro ainda não iniciado. - Diálogos - Economia Anual /Postergação Pluriannual (R\$6,3 MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrência das atividades remotas. - Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Pluriannual (R\$5,7 MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAS. Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAS em decorrência das atividades remotas.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,9	13,3	4,5	50%	- Comunicação - Economia (R\$3,8MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Verba de consultoria postergada entre 2º semestre 2021/22 Draft 17, aguardando realização de pesquisa. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,1 MM): Contrato ainda não mobilizado. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 37,7MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer. - Vim ver: (R\$ 0,3 MM) - Redução das visitas presenciais em função da pandemia e com isso, baixa utilização do contrato de transporte. Foram iniciadas as visitas virtuais com o custo mais baixo, mas já percebe-se um aumento de 30% das visitas virtuais e presenciais a partir do mês de agosto de 2021.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	1,1	0,5	85%	- Custos com alimentação animal abaixo do projetado para o ano (baixa demanda durante o período de chuvas). - Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadora de saúde e segurança (EBI Assessoria - Contrato 4800003657) - Novas Moradias Bento (+53,0): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Adutora ETE/ETA Paracatu (-46,0): Revisão Escopo da Adutora - Processos em Contratação - Revisão do cronograma conforme LB previsto início atividades - ago/21; - Custos Covid (-34,9): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Engenharia (-28,0): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global. Apesar da liberação para retomada dos projetos, o impacto no fluxo previsto de documentos já está consolidado, mesmo com os trabalhos em desenvolvimento. - Equipamentos Públicos Paracatu (+27,2): Postergação do início das atividades: Escola - previsão de montagem até jul/21, custos serão contabilizado até ago/21. Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão mar e abr/2022;
PG08	REASSENTAMENTO	89,0	87,2	- 1,8	-2%	- Aquisição de Terras, Benfeitorias, Contêntes, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítios Paracatu (-20,4): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Instalações provisórias Bento (-19,9): Revisão da curva de desembolso no ano; - Infraestrutura Bento (+14,5): Serviços para término da infraestrutura previstos no orçamento para serem concluídos em início 2021 e terminados de fato em Abril/2021. - Contêntes Bento (-16,7): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêntes e em processo de mobilização da segunda empresa de contêntes - Gesteira (-13,5): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Instalações provisórias Paracatu (-7,8): Medições do contrato antigo AG serão contabilizadas até ago/21; Novo Contrato de acordo com Cronograma LB fev/21 - previsão até jan/22. - Iluminação pública, Infraestrutura Sítios Bento e Construção do Trevo MG-129 (-10,1): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Adutora ETE/ETA Bento (+9,2): Medição final de serviços realizada após a INFO-15/2021, porém o DR deverá ser revisado para ajuste final; - Novas Moradias Familiar (+9,7): Conclusão dos 3 bens públicos previstos para 2021. Aguardando alvarás para continuidade dos demais bens públicos. Aguardando aprovação do Draft 17 orçamentário. - Gerenciamento (+7,6): parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021'
PG09	UHE CANDONGA	28,4	20,0	- 8,4	-30%	- Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito

		Mensal				
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	13,42	11,07	2,34	-17%	<ul style="list-style-type: none"> - Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	3,5	0,2	3,2	-93%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		16,9	11,3	5,6	-33%	
Total Geral		601,0	981,8	380,8	63%	