

FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Setembro/2022

## Sumário

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Apresentação .....</b>  | <b><u>5</u></b>   |
| <b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>  | <b><u>6</u></b>   |
| <b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>  | <b><u>14</u></b>  |
| <b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos<br/>Indígenas .....</b>                                     | <b><u>21</u></b>  |
| <b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e<br/>Comunidades Tradicionais .....</b>              | <b><u>30</u></b>  |
| <b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>   | <b><u>38</u></b>  |
| <b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>  | <b><u>47</u></b>  |
| <b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>   | <b><u>89</u></b>  |
| <b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>   | <b><u>99</u></b>  |
| <b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>   | <b><u>116</u></b> |
| <b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e<br/>infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b> | <b><u>138</u></b> |
| <b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da<br/>Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>        | <b><u>147</u></b> |
| <b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>   | <b><u>157</u></b> |
| <b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>   | <b><u>163</u></b> |



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>                      | <b><u>171</u></b> |
| <b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>  | <b><u>180</u></b> |
| <b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>  | <b><u>187</u></b> |
| <b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>   | <b><u>194</u></b> |
| <b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>  | <b><u>205</u></b> |
| <b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>  | <b><u>213</u></b> |
| <b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>  | <b><u>220</u></b> |
| <b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>  | <b><u>229</u></b> |
| <b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>  | <b><u>235</u></b> |
| <b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>   | <b><u>244</u></b> |
| <b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b> | <b><u>251</u></b> |
| <b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>  | <b><u>258</u></b> |
| <b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>   | <b><u>265</u></b> |
| <b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>  | <b><u>272</u></b> |
| <b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>   | <b><u>278</u></b> |
| <b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>                        | <b><u>284</u></b> |
| <b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>  | <b><u>297</u></b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b> | <b><u>306</u></b> |
| <b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>  | <b><u>312</u></b> |
| <b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>   | <b><u>319</u></b> |
| <b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>  | <b><u>326</u></b> |
| <b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>  | <b><u>334</u></b> |
| <b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>   | <b><u>344</u></b> |
| <b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>  | <b><u>352</u></b> |
| <b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>                                 | <b><u>359</u></b> |
| <b>Glossário .....</b>   | <b><u>366</u></b> |
| <b>Gestão Econômica* .....</b>   | <b><u>373</u></b> |

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## **PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |         |                        |
|-------------|-----|---------|------------------------|
| Cláusula    | 19  | Caput   | Judicializada          |
| Cláusula    | 20  | Caput   | Judicializada          |
| Cláusula    | 22  | Caput   | Em andamento           |
| Cláusula    | 25  | Caput   | Em andamento           |
| Cláusula    | 26  | Caput   | Em andamento           |
| Cláusula    | 28  | Caput   | Em andamento           |
| Deliberação | 127 | 1.2 e 2 | Judicializada          |
| Deliberação | 127 | 1.3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 141 | 1       | Judicializada          |
| Deliberação | 141 | 2       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 141 | 3       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 141 | 5       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 19  | n/a     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 234 | 3       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 251 | 1       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 277 | único   | Judicializada          |
| Deliberação | 346 | 2       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 58  | 2       | Judicializada          |
| Deliberação | 58  | 3       | Judicializada          |
| Deliberação | 71  | n/a     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 93  | 2       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 93  | 3       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 93  | 4       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 93  | 6       | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 175.766 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.318 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.553 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.



## Indicadores

### I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

O indicador de atendimento não registrou evolução em função de ajustes internos na etapa de consistência dos dados coletados na pesquisa socioeconômica

### I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

## Indicadores de Acompanhamento




Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

## **PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |               |                        |
|-------------|-----|---------------|------------------------|
| Cláusula    | 38  | Caput(ação 1) | Judicializada          |
| Cláusula    | 38  | Caput(ação 2) | Judicializada          |
| Deliberação | 111 | 3-a (ação 1)  | Judicializada          |
| Deliberação | 111 | 3-a (ação 2)  | Judicializada          |
| Deliberação | 111 | 3-b (ação 1)  | Judicializada          |
| Deliberação | 111 | 3-b (ação 2)  | Judicializada          |
| Deliberação | 118 | 2             | Judicializada          |
| Deliberação | 119 | 10            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 119 | 2             | Concluída Internamente |
| Deliberação | 119 | 5-a           | Judicializada          |
| Deliberação | 119 | 5-b           | Judicializada          |
| Deliberação | 181 | 5             | Em Andamento           |
| Deliberação | 181 | 6             | Judicializada          |
| Deliberação | 181 | 7             | Judicializada          |
| Deliberação | 181 | 8             | Em Andamento           |
| Deliberação | 182 | 1             | Concluída Internamente |
| Deliberação | 182 | 3             | Judicializada          |
| Deliberação | 211 | 2             | Judicializada          |
| Deliberação | 236 | único         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 469 | 2             | Concluída Internamente |

## **Entregas do ano de 2022**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 265.005 propostas já foram pagas ( 98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 304,20 Mi** .
- **Para Danos Gerais**, 10.751 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.699 já foram pagos ( 99,5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.772,01 Mi** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 779 indenizações, o que representa 98% do total das 797 propostas aceitas.

## **Fatos relevantes do mês**

Até o momento, 70.302 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 779 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97,8% total das 797 propostas aceitas. Foram 9 indenizações pagas no mês.



## Indicadores




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

## Indicadores

### I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

## **PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                |                        |
|-------------|-----|----------------|------------------------|
| Cláusula    | 39  | Caput          | Em andamento           |
| Cláusula    | 43  | §1º            | Em andamento           |
| Cláusula    | 43  | Inc I          | Em andamento           |
| Cláusula    | 43  | Inc II         | Em andamento           |
| Cláusula    | 43  | Inc III        | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 43  | Inc IV         | Em andamento           |
| Cláusula    | 43  | Inc V          | Em andamento           |
| Cláusula    | 44  | Inc I (ação 1) | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 44  | Inc I (ação 2) | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 44  | Inc II         | Em andamento           |
| Cláusula    | 44  | Inc III e §3º  | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 44  | Inc IV         | Em andamento           |
| Cláusula    | 44  | Inc V          | Em andamento           |
| Deliberação | 201 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 206 | 1              | Em andamento           |
| Deliberação | 227 | 1              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 227 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 299 | único          | Concluída Internamente |
| Deliberação | 335 | 3              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 360 | 1 e 1.1        | Concluída Internamente |
| Deliberação | 445 | 1.1            | Em andamento           |
| Deliberação | 445 | 2.1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 445 | 2.2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 445 | 2.3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 445 | 2.4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 445 | 2.5            | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)

## Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.630 m<sup>3</sup>);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.514 m<sup>3</sup>).

## **Fatos relevantes do mês**

### **Tupiniquim-Guarani**

Sem Fatos Relevantes no mês de Setembro /2022

## **Comboios**

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 28.120 litros distribuídos nos dias 25 de agosto, 01, 08 e 15 de setembro de 2022 (total de 1406 galões de 20 litros).



## Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/08/2022 até 20/09/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

## **Três Palmeiras**

Em setembro foi iniciado o processo de consulta das ações que foram construídas pela comunidade para os programas do PBAI da aldeia de Três Palmeiras. A consultoria independente apresentou os programas, construídos de forma conjunta com a comunidade, para alinhamento e retirada de dúvidas, contando com a tradução oral para a língua Guarani. Após essa etapa a consultoria confeccionará o documento para análise da comunidade e dos órgãos.

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa estão em revisão.

## **PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**






Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.




## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |              |                        |
|-------------|-----|--------------|------------------------|
| Cláusula    | 46  | §1º          | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 46  | §2º          | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 46  | §3º          | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 46  | Caput        | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 50  | Caput        | Em andamento           |
| Deliberação | 280 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 281 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 298 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 329 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 430 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 494 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 356 | 1; 1.1 e 1.2 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 256 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 298 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 430 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 494 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 256 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 281 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 423 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 281 | 4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 423 | 4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 280 | 4 (ação 1)   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 280 | 4 (ação 2)   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 355 | 1            | Em andamento           |
| Deliberação | 300 | 1            | Judicializada          |
| Deliberação | 300 | 2            | Judicializada          |
| Deliberação | 333 | 2            | Judicializada          |
| Deliberação | 493 | 2            | Judicializada          |
| Deliberação | 493 | 3            | Judicializada          |
| Deliberação | 501 | 3            | Judicializada          |

|             |     |    |                        |
|-------------|-----|----|------------------------|
| Deliberação | 154 | 1  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 155 | 2  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 161 | 1  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 161 | 2  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 161 | 3  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 202 | 1  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 202 | 2c | Concluída Internamente |
| Deliberação | 202 | 3  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 202 | 4  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 202 | 5  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 256 | 1  | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
- novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.



## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Realização da primeira Oficina para Definição de Escopo de Programa - PG04, com os Grupos de Trabalho.

Continuidade do contrato da empresa Pacatu (execução dos programas 01, 02 e 07 do Plano Básico Ambiental Quilombola).

## **Fiscadores**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 54  | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 141 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 3     | Judicializada          |
| Deliberação | 180 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 192 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 234 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 234 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 278 | 1.1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 278 | 1.2   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 278 | 1.3   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 292 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 307 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 307 | 2a    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 330 | único | Concluída Internamente |
| Deliberação | 332 | único | Concluída Internamente |
| Deliberação | 422 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 533 | 4     | Judicializada          |

## Entregas do ano de 2022



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 119 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 15,27 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 15 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

## **Fatos relevantes do mês**

Entrega de insumos para oficinas em Mariana, para oferta de oficinas de fortalecimento de vínculo comunitário e familiar às famílias vulneráveis atingidas

Conclusão da capacitação 5 (Trabalho social com famílias) aos operadores de proteção social para os municípios de MG e ES e o estado do ES, com o objetivo de qualificar os atendimentos às famílias vulneráveis atingidas pelas equipes dos municípios.

COMAPPS/reuniões de prestação de contas dos planos de reparação em proteção social, com a participação das comunidades, nos seguintes municípios: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Fernandes Tourinho, Governador Valadare, Ibapa, Itueta, Santa Cruz, Sooretama.

Assinatura do novo plano de reparação em proteção social com os municípios de Fernandes Tourinho

Assinatura do novo plano de reparação em proteção social com os municípios de Bugre.



## Indicadores

### I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Memória de Cálculo do Programa: 37/37 (36 municípios e 1 estado)

### I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

## Indicadores

### I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

### I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

## Indicadores

### I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

### I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

## Indicadores

**I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)**




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa: 417 famílias anuentes atendidas / 417 famílias anuentes

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**









#### **Objetivos**

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |        |                        |
|-------------|-----|--------|------------------------|
| Cláusula    | 59  | Caput  | Em andamento           |
| Cláusula    | 63  | §único | Em andamento           |
| Cláusula    | 63  | Caput  | Em andamento           |
| Cláusula    | 68  | Caput  | Encerrada              |
| Cláusula    | 71  | Caput  | Em andamento           |
| Cláusula    | 72  | Caput  | Em andamento           |
| Deliberação | 105 | 1.1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 105 | 1.2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 105 | 1.3    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 105 | 1.4    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 105 | 1.6    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 140 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 228 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 230 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 2.2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 4      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 5      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 506 | 6      | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.   |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.   |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.  |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.  |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022  |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022 |
| dezembro de 2022 |    | Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.   |
| dezembro de 2022 |   | Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.  |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.  |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

| INDICADOR MÊS   | agosto de 2022 | setembro de 2022 | ACUMULADO |
|---|----------------|------------------|-----------|
| Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)     | 24             | 11               | 1.166     |
| Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês )      | 21             | 21               | 3.853     |
| Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês) | 0              | 0                | 11        |
| Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado) | -              | -                | 131.325   |



## Fatos relevantes do mês

No Médio Rio Doce, destaque para a realização de 5 Fóruns de Prestação de Contas para apresentação das ações de diferentes Programas da Fundação Renova voltadas a reparação e compensação, nos municípios de Governador Valadares (MG), Itueta (MG), Aimorés (MG), Resplendor (MG) e Belo Oriente (MG). Ainda no território, foram realizadas reuniões de diálogo coletivo junto a pescadores profissionais de Aimorés e com grupo da Associação Comunitária de Pescadores da Barra do Manhuaçu (ACOBAMA) para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16).

Na Calha do Rio Doce, foi realizado diálogo coletivo com produtores rurais participantes do Projeto Feijão em Rio Casca (MG), para avaliação do processo de produção e comercialização da safra de 2022. Destaque para os Fóruns de Prestação de Contas realizados no território: em Ipaba com a presença de representante do Programa de Proteção Social (PG05) e Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17); em Fernandes Tourinho para apresentação das ações do Programa de Proteção Social (PG05) e das ações de divulgação e acompanhamento do Sistema Indenizatório Simplificado (SIS).

Em Mariana, foi dada continuidade às visitas presenciais e grupos de trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do reassentamento coletivo, fiscalização, acompanhamento do status e avanço das obras com a participação das Comissões de Atingidos. Em Ponte do Gama foi realizada agenda coletiva no centro comunitário, para apresentação do projeto de reparação do abastecimento de água da comunidade.

Ainda no Espírito Santo, destaque para a apresentação da 1ª Oficina do Projeto da Biodiversidade da Fundação Renova a alunos do ensino fundamental de Colatina, Linhares e Baixo Guandu. Na ocasião foi destacado o Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce (PABT) e o Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce (PABA). o projeto é um piloto e acontece em várias localidades do Espírito Santo, sendo dividido em três oficinas e uma visita técnica.

## Indicadores

### I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

### I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

## Indicadores

### I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

### I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos



Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

### I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

## Indicadores

### I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)

6,90%

dezembro de 2021

Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

### I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)

60,55%

dezembro de 2021

Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

## Indicadores

### I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Percentual(%)




Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

### I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

Percentual(%)




Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

| <b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS<br/>ACUMULADO</b> | <b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS<br/>MÉDIA MENSAL ACUMULADA</b> |
|--|---|
| <b>15.339,00</b>                             | <b>184,81</b>   |

Tabela 3. Manifestações recebidas.

| <b>MÊS/ANO</b>    | <b>REALIZADO MENSAL</b> | <b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b> |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| janeiro de 2022   | 177                     | 172,67                       |
| fevereiro de 2022 | 131                     |                              |
| março de 2022     | 210                     | 207,33                       |
| abril de 2022     | 206                     |                              |
| maio de 2022      | 187                     |                              |
| junho de 2022     | 229                     | 193,33                       |
| julho de 2022     | 214                     |                              |
| agosto de 2022    | 209                     | -                            |
| setembro de 2022  | 157                     |                              |

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.



## Indicadores




Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal




Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)




Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

| Grande Número   | agosto de 2022 | setembro de 2022 |
|---|----------------|------------------|
| Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)  | 311.225        | 314.095          |
| Canais: Número total de manifestações   | 1.190.551      | 1.210.637        |
| Canais: Número de manifestações respondidas   | 1.125.814      | 1.149.701        |
| Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)  | 156.897        | 158.760          |
| Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário  | 69.674         | 72.898           |
| Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco   | 14.471         | 14.571           |
| Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800   | 888.069        | 902.179          |
| Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês   | 11             | 12               |
| Canais: Número de manifestações em tratamento   | 64.737         | 60.936           |
| Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone) | 61.440         | 62.229           |

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

## Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?





Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

## Fatos relevantes do mês

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Discussão e levantamento das pautas para envio a pedido da equipe de Comunicação da Fundação Renova para elaboração da 2ª Edição do Jornal Mural.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, para tratativa e resolução de manifestações pendentes de respostas finais/intermediárias do assunto "Fundação Renova", subtema "documentos" e subtema "Atualização de informações pessoais".

No mês de setembro foram realizado três CIA Móveis: Itueta (MG) no dia 14/09; Vila Crenaque/Resplendor (MG) no dia 15/09; e Revés do Belém (Bom Jesus do Galho/MG) nos dias 27 e 28/09, atendendo aos diversos públicos das comunidades locais. As ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos sobre o processo de reparação e compensação: Encontro para repasse de informações e esclarecimentos sobre a revalidação do AFE (09/09); Encontro para o repasse de informações sobre Nova Decisão Judicial (30/09).

Planejamento Trimestral dos CIAs Móveis referente aos territórios da Calha do Rio Doce e Médio Rio Doce, com o intuito de subsidiar as ações a serem realizadas no próximo trimestre do ano de 2022.



## Indicadores

### I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

### I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)




Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

### I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)




Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

## Indicadores

### I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações

Percentual(%)




Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

### I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

## Indicadores

### I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)




Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

### I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

## Indicadores

### I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 1º Semestre de 2022

| DADO                                  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | Acumulado no ano |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| ▲ Áudios produzidos                   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | <b>1</b>         |
| Carros de som produzidos              | 4   | 1   | 3   | 0   | 2   | 0   | <b>10</b>        |
| Cartazes produzidos                   | 0   | 0   | 4   | 0   | 3   | 0   | <b>7</b>         |
| Cartilhas produzidos                  | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 0   | <b>4</b>         |
| E-mails de Marketing produzidos       | 0   | 1   | 5   | 2   | 0   | 2   | <b>10</b>        |
| Informes do Reassentamento produzidos | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   | 0   | <b>12</b>        |
| Jornais da Comunidade produzidos      | 5   | 0   | 20  | 0   | 16  | 0   | <b>41</b>        |
| Matéria - Boletim Jornada produzidos  | 0   | 15  | 33  | 10  | 33  | 0   | <b>91</b>        |
| Mídias Sociais produzidas             | 15  | 3   | 6   | 2   | 1   | 5   | <b>32</b>        |
| Newsletter produzidos                 | 3   | 3   | 2   | 2   | 4   | 5   | <b>19</b>        |
| Outros itens produzidos               | 2   | 1   | 18  | 6   | 14  | 3   | <b>44</b>        |
| Panfletos produzidos                  | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | <b>2</b>         |
| Pílulas de whatsapp produzidos        | 39  | 21  | 40  | 36  | 26  | 26  | <b>188</b>       |
| Rádios produzidos                     | 18  | 20  | 41  | 40  | 48  | 39  | <b>206</b>       |
| Vídeos produzidos                     | 1   | 0   | 1   | 1   | 15  | 2   | <b>20</b>        |

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 2º Semestre de 2022


| DADO                                  | jul | ago | set | Acumulado<br>no ano |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| Áudios produzidos                     | 0   | 6   | 7   | <b>13</b>           |
| Carros de som produzidos              | 7   | 0   | 2   | <b>9</b>            |
| Cartazes produzidos                   | 1   | 1   | 0   | <b>2</b>            |
| Cartilhas produzidos                  | 0   | 0   | 1   | <b>1</b>            |
| E-mails de Marketing produzidos       | 0   | 2   | 0   | <b>2</b>            |
| Informes do Reassentamento produzidos | 2   | 3   | 3   | <b>8</b>            |
| Jornais da Comunidade produzidos      | 27  | 30  | 26  | <b>83</b>           |
| Matéria - Boletim Jornada produzidos  | 0   | 0   | 0   | <b>0</b>            |
| Mídias Sociais produzidas             | 1   | 6   | 1   | <b>8</b>            |
| Newsletter produzidos                 | 11  | 3   | 3   | <b>17</b>           |
| Outros itens produzidos               | 48  | 11  | 13  | <b>72</b>           |
| Panfletos produzidos                  | 1   | 1   | 0   | <b>2</b>            |
| Pílulas de whatsapp produzidos        | 34  | 33  | 16  | <b>83</b>           |
| Rádios produzidos                     | 32  | 28  | 10  | <b>70</b>           |
| Vídeos produzidos                     | 6   | 7   | 1   | <b>14</b>           |

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### Publicações por Território


Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio ● Vídeo



Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

#### Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio ● Vídeo





## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Produção de matéria para o jornal mural do CIA sobre as funcionalidades do portal do usuário.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre os canais de relacionamento da Fundação Renova em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

#### Baixo Rio Doce

Produção de pílula convidando a população de Aimorés para participar do Fórum de Prestação de Contas Resulta.

Produção de pílula convidando a população de Itueta para participar do Fórum de Prestação de Contas Resulta.

Produção de pílula convidando a população de Resplendor para participar do Fórum de Prestação de Contas Resulta.

Produção de pílula informando para a população de Itueta que o CIA Móvel estaria na cidade atendendo as demandas e tirando dúvidas

Produção de programa de rádio sobre a plataforma Recoloca Rio Doce e vagas disponíveis no território

Produção de programa de rádio sobre a qualidade da água do rio Doce

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Baixo Rio Doce

Produção de pílula informando para a população de Vila Crenaque, em Resplendor que o CIA Móvel estaria na cidade atendendo as demandas e tirando dúvidas

#### Calha do Rio Doce

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre a comercialização da terceira safra do Projeto Feijão, em Rio Casca.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Bom Jesus do Galho para o Fórum Resulta no dia 29/09.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Fernandes Tourinho para o Fórum Resulta no dia 22/09.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Ipaba para o Fórum Resulta no dia 15/09.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre o Projetar - Mostra de Projetos realizada em Ipatinga.

#### Foz do Rio Doce

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre a diferença entre os portais do usuário e do advogado.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre o que é a reparaçãõ.

Produção de spot para carro de som, divulgando o retorno das ações de Centro de Informações e Atendimento (CIA) móvel em Regência.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Imprensa**

Recoloca Rio Doce tem vagas de emprego para Linhares, Colatina e Baixo Guandu.

Recoloca Rio Doce tem 92 vagas de emprego para Valadares, Ipatinga e Resplendor.

Recoloca Rio Doce tem 88 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Recoloca Rio Doce tem 76 oportunidades de emprego em Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Linhares.

Recoloca Rio Doce tem 191 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Recoloca Rio Doce tem 101 vagas de emprego para cidades do Leste de Minas.

Recoloca Rio Doce oferece 270 oportunidades de emprego em Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 500 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem 265 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce abre oportunidades de emprego em Linhares, Colatina e Baixo Guandu.

Plataforma Recoloca Rio Doce abre oportunidades de emprego em Linhares, Colatina e Baixo Guandu.

Parceria com assentamentos estimulam a fruticultura em Tumiritinga, Periquito e GV.

Edital Doce tem 61 projetos aprovados no ES.

Edital Doce tem 202 projetos aprovados em Minas Gerais.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

Produção de matéria para o jornal mural do CIA sobre o cadastro de pessoas atingidas pelo rompimento.

Produção de pílula de WhatsApp com orientações sobre o cadastro dos atingidos.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre dúvidas das indenizações em Mariana

Produção de matéria para a 25ª edição do Jornal Voz da Foz esclarecendo que direito a receber o dano água.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre como proceder em caso de necessidade de troca de advogado no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando como funciona a troca de advogado no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre como ficam os prazos após paralisação no Portal do Advogado.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre o prazo prorrogado para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Produção da 43a edição do Informe de Bento Rodrigues, versão vídeo, com informações sobre o processo de reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade.

Produção da 43a edição do Informe de Bento Rodrigues, versão newsletter digital, com informações sobre o processo de reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade.

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre serviços essenciais nos espaços públicos do reassentamento de Bento Rodrigues

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre o Reencontre, eventos organizados com a vizinhança do reassentamento

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas**

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre a vista comum para a Serra do Caraça dos dois reassentamentos

#### **Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais**

Produção de pílula sobre curso de montaria humanizada em Mariana

#### **Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria**

Produção de matéria para o programa de rádio sobre a ouvidoria.

#### **Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Itueta explicando o programa de Proteção Social e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para a 25a edição do Jornal Voz da Foz sobre o funcionamento do Programa de Proteção Social.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de matéria para o programa de rádio sobre indenizações.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**

Produção de matéria para a edição 24 do Jornal Terra da Gente sobre o repasse financeiro feito para a Prefeitura de Barra Longa para conclusão de obras públicas.

Produção de matéria para a edição 24 do Jornal Terra da Gente sobre o andamento das obras no Parque de Exposições de Barra Longa.

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre alteração no trânsito em Santa Rita Durão

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento a condicionante cos reassentamentos, sobre Dia do Cerrado

Produção da 51ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 50ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 43ª edição, versão em vídeo do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com as chamadas para os principais assuntos.

Produção da 43ª edição do informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre a mudança das famílias para os reassentamentos coletivos

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre as obras em Ponte do Gama

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre obras em Ponte do Gama

Produção de matéria para o jornal mural do CIA sobre as reconstruções de pontes em Barra Longa.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA sobre o andamento das obras do Parque de Exposições de Barra Longa.

#### **Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística**

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre inscrições abertas para o Coral de Paracatu

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre as inscrições para o coral de Paracatu, o Canta Comigo

Produção de matéria para a edição 24 do Jornal Terra da Gente sobre as aulas de violão e canto em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre as palestras de educação patrimonial em Santa Cruz do Escalvado.

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o resultado dos projetos aprovados na segunda edição do Edital Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Adaptação de manual do parceiro do Edital Doce com as novas orientações da segunda edição.

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre 12º Encontro Internacional de Palhaços

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre divulgação do resultado dos selecionados do 2º Edital Doce

Criação e divulgação de programa sobre a realização das Folias de Reis em Mariana e registros em vídeos

Criação e divulgação de programa sobre a realização do Iron Biker em Mariana

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre Iron Biker em Mariana

Produção de matéria para a edição 24 do Jornal Terra da Gente sobre a segunda edição do Edital Doce.

Produção de pílula sobre a divulgação do resultado final da segunda edição do Edital Doce.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre as atividades do Arranjo Produtivo Local de Marliéria.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção de matéria para a 25ª edição do Jornal Voz da Foz sobre a divulgação do resultado final da segunda edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Aimorés explicando o programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Itueta explicando o programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Resplendor explicando o programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e ações específicas na cidade.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre o projeto de artesanato de Revés do Belém apoiado pelo Edital Doce.

#### **Suporte ao PG015 Promoção à Inovação**

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre a inauguração do Banco Comunitário em Baixa Verde.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre o Banco Comunitário de Baixa Verde.

#### **Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Aimorés explicando o programa de retomada das atividades agropecuárias e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Itueta explicando o programa de retomada das atividades agropecuárias e ações específicas na cidade.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Resplendor explicando o programa de retomada das atividades agropecuárias e ações específicas na cidade.

#### **Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica**

Produção de áudio (Momento da Reparação) apresentando o que é o Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica e as ações em andamento na Foz do Rio Doce.

Produção de matéria para a 25ª edição do Jornal Voz da Foz sobre o projeto de incentivo aos pequenos e médios produtores de cacau de Linhares.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre a parceria com o Instituto Imaflora para apoio aos pequenos e médios produtores de cacau.

#### **Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

Produção de áudio, a ser veiculado por whatsapp, sobre o projeto de apoio aos pequenos e médios produtores de cacau.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre a criação de bancos comunitários em Regência e em Povoação.

#### **Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local**

Matéria para a 22ª edição do Voz da Comunidade sobre serviço de filmagem e salão de beleza ofertados por atingidos

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Linhares sobre a plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o balanço da Ação de Empreendedorismo e Cidadania em Rio Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local**

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre divulgação de vagas disponíveis no Recoloca Rio Doce

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre os cursos disponíveis no Recoloca Rio Doce

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre vagas disponíveis em Mariana

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre a capacitação de moradores de Povoação em pintura industrial.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA sobre as oportunidades de emprego na região.

Publicação de matéria na 3ª edição do Vozes do Território sobre o Recoloca Rio Doce.

#### **Suporte ao PG025 Recuperação Ambiental Área 1**

Produção de matéria para a edição 24 do Jornal Terra da Gente sobre uma das ações de restauração florestal no território Alto Rio Doce: monitoramento via drone.

Produção de pílula-convite para o vimver renaturalize

#### **Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Aimorés explicando o programa de restauração florestal e ações específicas na cidade.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Aimorés explicando sobre a área de Economia e Inovação e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Itueta explicando sobre a área de Economia e Inovação e ações específicas na cidade.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Resplendor explicando sobre a área de Economia e Inovação e ações específicas na cidade.

#### **Suporte ao PG027 Recuperação de Nascentes**

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Aimorés explicando o programa de recuperação de nascentes e ações específicas na cidade.

#### **Suporte ao PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais**

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre cursos de preparação para emergências

#### **Suporte ao PG035 Informação para a População**

Divulgação nas mídias sociais da Renova sobre as inscrições pra apresentação de trabalhos no Conhecimento em Pauta

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre a chamada aberta para pesquisadores, estudantes e técnicos inscreverem seus estudos, relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, no segundo ciclo do Conhecimento em Pauta.

Produção de áudio, a ser veiculado por whatsapp, sobre o projeto Conhecimento em Pauta, do Centro de Informações Técnicas (CIT).

#### **Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

Produção de matéria para a 25ª edição do Jornal Voz da Foz sobre a participação dos moradores de Barra do Riacho, em Aracruz, no monitoramento da qualidade da água dos rios.

Produção de matéria para o Boletim Resulta de Barra do Riacho sobre o monitoramento de qualidade de água.

## Indicadores

### I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Pontos



Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

### I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

### I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 73  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 74  | a     | Encerrada              |
| Cláusula    | 74  | b     | Encerrada              |
| Cláusula    | 74  | c     | Em andamento           |
| Cláusula    | 74  | d     | Em andamento           |
| Cláusula    | 74  | e     | Encerrada              |
| Cláusula    | 74  | f     | Em andamento           |
| Cláusula    | 74  | g     | Em andamento           |
| Deliberação | 226 | 2     | Em andamento           |
| Deliberação | 328 | 1     | Em andamento           |
| Deliberação | 328 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 328 | 3     | Em andamento           |
| Deliberação | 563 | 4     | Planejada              |



## **Entregas do ano de 2022**

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

## **Grandes números do programa**

- 1282 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 161 adoções, 449 devoluções, 195 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 434 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 336 bovinos, 52 equinos, 25 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1812 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## **Fatos relevantes do mês**

Encerramento das alíneas "a", "b" e "e" da Cláusula 74 junto ao CIF - Deliberação nº 608/2022.

Treinamento de equipe em manejo etológico de cães em situação de abrigo com objetivo de promover melhor socialização dos animais com outros animais e com seus tutores - planejamento de devolução final na etapa de reassentamento.

## Indicadores

### I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno (agosto de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/22 está previsto para o relatório de dezembro de 2022 (ref. novembro/22).

## Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

| GRAU DE BEM-ESTAR | REFERÊNCIA EM % |
|-------------------|-----------------|
| Muito Alto        | ≥ 90%           |
| Alto              | ≥ 80%           |
| Regular           | ≥ 60%           |
| Baixo             | ≥ 30%           |
| Muito Baixo       | ≤ 29%           |

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

## Indicadores

### I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022 não houve ocorrência de novas adoções, mantendo-se o valor aferido para o este indicador no último bimestre. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022).

## Indicadores

### I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes de nascimentos e/ou recolhimentos, conforme previsto no indicador.

## Indicadores

### I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função do registro de restituição de um animal para família que ainda se encontra em fase de reparação do direito à moradia.



## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

## Projeto Reconstrução de Vilas

### Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 76  | Caput | Judicializada          |
| Deliberação | 257 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 96  | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 96  | 4     | Concluída Internamente |

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Entregas acumuladas até o ano de 2022



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Grandes números do projeto

#### Social:

- 196 famílias atendidas ( Com Novos Núcleos).

#### Obras:

- 83 Construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos) com obra iniciada;
- 71 **Edificações** (Casas, comércios e mistos) concluídas;
- 6 Construções de **bens coletivos** com obras iniciadas;
- 4 Construção de **bens coletivos** concluídos;
- 8 Contratos assinados para construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos;)
- 15 estruturações de **lotes vagos** com obras iniciadas;

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 190 edificações (Casas, comércios e mistos), 17 lotes vagos e 25 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 183 edificações (Casas, comércios e mistos), 24 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 178 edificações (Casas, comércios e mistos), 23 lotes e 16 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 176 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 14 bens coletivos.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Fatos relevantes do mês**

Finalização de obra do ID 93D2.

Finalização de obra do ID 93D1.

Finalização de obra do ID 78.

Finalização de obra do ID 42.

Finalização de obra do ID 38.

Finalização de obra do ID 17A.

Finalização de obra do ID 126-2.

Finalização de obra do ID 126-1.

Finalização de obra do ID 11A.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Fatos relevantes do mês**

Finalização de obra do ID 253.


Finalização de obra do ID 147.

Finalização de obra do ID 128.

Finalização da obra do ID CC12.

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Entregas acumuladas até o ano de 2022



|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| Dezembro de 2022 | ● | Concluir 37 edificações    |
| Dezembro de 2022 | ● | Concluir 04 bens coletivos |
| Dezembro de 2022 | ● | Concluir 02 lotes          |

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Grandes números do projeto

#### Social:

- 80 famílias atendidas (Com novos núcleos);

#### Obras:

- 56 Edificações (Casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 7 Bens coletivos com obras iniciadas;
- 2 Lotes com obras iniciadas;

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 69 edificações (Casas, comércios e mistos), 5 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 70 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 7 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 12 bens coletivos.

Nota<sup>1</sup>: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".



## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas para o ano de 2022**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- Atendimentos para 37 **famílias;**
- 29 famílias com acordo homologados;
- 24 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **com aquisição de imóvel;**
- 4 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **sem aquisição de imóvel;**

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Entregas acumuladas até o ano de 2022



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Obras:

- 9 construções de casas novas com obra iniciada;
- 1 reformas com obra iniciada;
- 1 estruturações de lotes vagos com obra iniciada;
- 1 reconstruções com obra iniciada;

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 78 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 10 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 79 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos) e 9 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 73 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 9 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 72 construções de edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), para 8 lotes vagos.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Social:

- 108 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 93 edificações adquiridas para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia (com Novos Núcleos);
  - 49 construção de casas novas;
  - 34 edificações para reformar;
  - 10 lotes vagos (executar obra de adequação);
- Atendimento a 13 famílias na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 16 edificações;
- Reconstruções entregues para 14 **edificações**;

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Fatos relevantes do mês**

Finalização de obra do ID 220.



## Indicadores de acompanhamento



Gráfico 1: Total de atendimentos em moradias temporárias (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

## **PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**

**Referência: SET/22**

### **Eixo Terra e Água**


#### **Objetivo**

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 79  | Caput | Judicializado          |
| Cláusula    | 150 | §3º   | Judicializado          |
| Deliberação | 30  | N/A   | Concluído internamente |
| Deliberação | 80  | 2.1   | Judicializado          |
| Deliberação | 80  | 2.2   | Concluído internamente |
| Deliberação | 80  | 4.1   | Concluído internamente |
| Deliberação | 80  | 4.2   | Concluído internamente |
| Deliberação | 225 | 2     | Judicializado          |
| Deliberação | 286 | 3     | Concluído internamente |

## Entregas do Ano de 2022



## Grandes números do programa

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m<sup>3</sup> de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/09/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **323.463 m<sup>3</sup>**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **15.898 m<sup>3</sup>** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

## Fatos relevantes do mês

- ✓ **Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)**
- Infraestrutura bacias – estrutura de disposição de sedimentos – ED4 (setor 11)



Figura 1 – Execução de estrutura de disposição – ED4

- Infraestrutura escavação bacia 4



Figura 2 – Foto aérea Escavação bacia 4

- Remoção de Sedimentos



*Figura 3 – Ciclo de Atividades de descarga nas baias localizadas no Ponto de Apoio*



*Figura 4 - Remoção de sedimentos dos conjuntos escavadeiras/balsa e do conjunto guindaste/ balsa*



- ✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)
- Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 5 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário e secundário do Setor 11



Figura 6 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário do reservatório da UHE



- Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 7 - Foto aérea das áreas de desaguamento localizadas no setor 1

- Disposição final de Sedimentos



Figura 8 - Compactação de sedimentos O.E Dique Principal



Figura 9 – Disposição de sedimentos Berma do Equilíbrio



Figura 10 – Transbordo de sedimentos Bacia 2 para a Bacia 4



✓ Recuperação dos pontos de margens

- ✓ Dentre os 79 pontos identificados como necessitados de algum tipo de recuperação, têm-se a seguinte situação:

|                                     |                 |                    |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Pontos já executados em recuperação | Obras Entregues | Obras em Andamento | Obras a Iniciar |
| • 29<br>- 2 und                     | • 38<br>+ 9 und | • 10<br>- 3 und    | • 0<br>- 4 und  |

Total de 9 pontos executados nos períodos: 52/ 53/ 124/ 135/ 156/ 157/ 158/ 161/ 162.

▪ Destaques:

Ponto 23

✓ Status atual:

- Cortina atirantada concluída.
- Chumbadores executados.

✓ Próximos passos:

- Execução de enrocamento.



Figura 11 –Foto aérea ponto 23

### Pontos 52/ 53

- ✓ Status atual:
  - Concluído.



*Figura 12 – Bioengenharia pontos 52/ 53*

### Ponto 124

- ✓ Status atual:
  - Concluído.



*Figura 13 – Bioengenharia ponto 124*

### Ponto 158

- ✓ Status atual:
  - Concluído.



*Figura 14 – Bioengenharia ponto 158*

➤ UHE Candonga

▪ Reforço Barramento Principal UHE



Figura 15 – Blocos MD e ME




Figura 16 – Avanço concretagem por bloco (Vol. Real. Acum.: 15.898 m<sup>3</sup>)

- Atividades de Limpeza e Reabilitação das UGs
  - Limpeza à Jusante e a Montante da Casa de Força

Status atual:

- Mergulhos para limpeza das ranhuras e dos túneis de saída d'água;
- Limpeza canal de fuga jusante em andamento;
- Mergulhos para limpeza dos túneis da tomada d'água.

| Atividade Jusante                                       | Avanço       |
|---|--------------|
| Mergulho para Limpeza das ranhuras (Jusante)            | 70,0%        |
| Dragagem do acesso aos tuneis saída d água (Jusante)    | 82,9%        |
| Mergulho para Limpeza dos tuneis saída d água (Jusante) | 52,1%        |
| Dragagem do canal de fuga (Jusante)                     | 30,9%        |
| <b>Geral</b>  | <b>54,5%</b> |

Tabela 1 - Avanço Atividades à Jusante



Figura 17 – Fotos da limpeza jusante e montante

| Atividade Montante                                | Avanço      |
|---|-------------|
| Mobilização                                       | 100,0%      |
| Mergulho para limpeza da tomada d'agua (Montante) | 5,0%        |
| Retirada das grades da tomada d água (Montante)   | 0,0%        |
| <b>Geral</b>                                      | <b>7,4%</b> |

Tabela 2 - Avanço Atividades à Montante



▪ Reabilitação das UG's

| Atividades                                      | Avanço Físico | Data Término |
|---|---------------|--------------|
| Escopo Inicial                                  | 64,91%        | out/22       |
| Canteiro  | 0,00%         | mar/20       |
| Engenharia e Suprimentos                        | 100,00%       | mar/21       |
| Materiais de Fornecimento                       | 100,00%       | abr/21       |
| BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante  | 100,00%       | dez/21       |
| Comporta v ação Tomada d água                   | 59,67%        | jan/22       |
| Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D' água | 29,83%        | mar/22       |
| UG1- Atividades na Casa de Força                | 97,00%        | nov/21       |
| UG2- Atividades na Casa de Força                | 95,00%        | jan/22       |
| UG3- Atividades na Casa de Força                | 81,00%        | mar/22       |
| Transformador Elevador                          | 54,33%        | set/22       |
| Vertedouro                                      | 50,00%        | jul/22       |
| Comissionamento sem água                        | 0,00%         | mar/22       |
| Comissionamento com água                        | 0,00%         | out/22       |
| Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção | 0,00%         | set/22       |
| Serviços Adicionais                             | 96,19%        | set/22       |
| Projeto Consolidado                             | 72,25%        | jul/22       |

Figura 18 – Avanço Físico Reabilitação das UG's



Figura 19 – Atividades na casa de força

✓ Status atual:

- Montagem da máquina UG1 no poço da máquina;
- Montagem da máquina UG2 no poço da máquina;
- Recepção da árvore Kaplan da UG3;
- Instalação das talas das comportas da tomada d'água;
- Recuperação metalúrgica da caixa espiral da UG3;
- Finalização do vertedouro 01 e início das atividades do vertedouro 03.

## ➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

**Nota:** As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

### **Destques:**

- O lançamento do enrocamento à jusante do Barramento C foi finalizado. Todas as cotas à jusante da estrutura se encontram acima da referência estabelecida na carta de risco.
- Encontram-se em andamento o aterro de conquista para reconstituição das cotas na margem direita do Barramento B.
- Os sensores SAT instalados nos Barramentos Metálicos permaneceram com suas leituras em níveis normais de operação.
- Durante a retirada da ensecadeira no Barramento C, foi registrado um deslocamento vertical no marco instalado no tubulão da estrutura, provavelmente ocasionado pela colisão de um bloco no instrumento. Não houve evolução de recalque no marco após o término da atividade.
- O monitoramento dos níveis d'água e piezômetros segue apresentando redução dos níveis.
- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. O monitoramento diário dos marcos segue em andamento. Um dos crack meters (antes chamados de extensômetros) da estrutura apresentou retração, enquanto o restante não apresentou variação significativa no período.
- Os marcos superficiais e crack meters da ombreira direita do contrapilamento permaneceram sem deslocamentos significativos no período.



- Foi iniciado o fechamento da bacia 8. O monitoramento dos marcos não apresentou tendências durante a operação da estrutura.
- Está em andamento a instalação dos marcos superficiais da Bacia 2.
- O monitoramento da tenda da Samarco tem apresentado grandes oscilações em suas leituras recentes e, por esse motivo, foram instalados prismas fixos e está prevista a instalação de um marco de centragem forçada. Importante destacar que não foram identificadas novas anomalias no local.
- Os marcos superficiais da Pedreira Corsini não apresentaram variação no período. A área segue isolada.
- As obras de escavação no campo de futebol de Santana do Deserto permanecem em andamento.

### **Recomendações:**

- Finalizar o lançamento do enrocamento na margem direita do Barramento Metálico B, conforme cronograma elaborado.
- Acompanhar as leituras da tenda da Samarco após a instalação dos primas e do marco de centragem forçada.
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais.
- Finalizar as campanhas de investigação geológico-geotécnicas da ADME OD e do talude da OD do contrapilhamento, que irão subsidiar as análises de estabilidade.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

## ➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

**Nota:** Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha (agosto/22), o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados e visam representar os locais quando da realização das amostragens.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não houve bombeamento ou vertimento deste efluente para o rio Doce.

### ✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

### Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.
- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
  - Desvio pontual de Manganês no ponto de montante (localizado dentro da ADA).
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges:
  - Sem desvios no período nos pontos de Montante e Jusante.
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
  - Sem desvios no período nos pontos de Montante e Jusante.
- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo:
  - Desvio pontual de Manganês no ponto de montante. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada.

Estamos propondo na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

#### ✓ Monitoramento Atmosférico

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

#### ✓ Monitoramento Subterrâneo



*Figura 20 - Localização Nascente 2*



*Figura 21 – Nascente 2*

✓ Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios de Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal.

**Nota:** Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Atividades de perfuração e instalação de poços de monitoramento em andamento na Fazenda Fervedouro.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal. Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

## INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:



Gráfico 1 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.




Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

**Nota::** A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.




## Status de Cláusulas e Deliberações

|          |    |       |               |
|----------|----|-------|---------------|
| Cláusula | 82 | §2º   | Judicializada |
| Cláusula | 82 | §3º   | Judicializada |
| Cláusula | 82 | Caput | Judicializada |
| Cláusula | 84 | a     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | b     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | c     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | d     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | e     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | f     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | g     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | h     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | i     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | j     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | k     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | l     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | m     | Judicializada |
| Cláusula | 84 | n     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | o     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | p     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | q     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | r     | Em andamento  |
| Cláusula | 84 | s     | Em andamento  |
| Cláusula | 87 | Caput | Em andamento  |
| Cláusula | 88 | Caput | Judicializada |

|             |     |     |                        |
|-------------|-----|-----|------------------------|
| Deliberação | 127 | 1.1 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 127 | 1.4 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 127 | 1.5 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 127 | 1.6 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 190 | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 190 | 2   | Judicializada          |
| Deliberação | 191 | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 207 | 1   | Judicializada          |
| Deliberação | 207 | 2   | Judicializada          |
| Deliberação | 217 | 2   | Em andamento           |
| Deliberação | 217 | 3   | Em andamento           |
| Deliberação | 217 | 4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 23  | 2   | Em andamento           |
| Deliberação | 24  | 2   | Em andamento           |

## Entregas do ano de 2022

- 
- outubro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
  - outubro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
  - dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
  - dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.782 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 983 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.995 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

### **Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### **Termos de entrega para Moradias e Comércio:**

#### **Moradias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

#### **Comércio Barra Longa:**

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

## **Fatos relevantes do mês**

- Proteção de Taludes, conclusão da bioengenharia em todas as propriedades.
- Manutenção em 19,8 Km de vias não pavimentadas;
- Início das atividades de manutenção de acessos pela nova contratada;
- Início das atividades de lançamento de cabos na passarela Campinas;
- Conclusão das atividades de estacas raiz na ponte Borba;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Montagem de forma dos pilares do vestiário e de forma para arena;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Execução do acesso para pedestres (Caminhada de Segurança);

## Indicadores

### I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I02 – Obras entregues – Temporal

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

## Indicadores

### I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral



## **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 89  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 91  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 92  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 93  | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 183 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 183 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 238 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 390 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 508 | 2     | Em andamento           |
| Deliberação | 587 | 2     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Início das aulas presenciais do Curso de Jovens (Desembola na Cultura) em Barra Longa e Mariana. Após uma votação online, jovens de Barra Longa e Mariana ( Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) optaram por aprofundar seus conhecimentos nos eixos de Produção de Eventos e Marketing Digital. As aulas aconteceram até o mês de novembro,.

## Indicadores

### I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

### I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

### I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

## Indicadores

### I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

### I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual



## Indicadores

### I07 - Atendimento ao público alvo

Percentual(%)




Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador se encontra em revisão. Ofício FR.2022.0142-01 enviado dia 01/08/22 solicitando ao GT11 a revisão da fórmula de cálculo ou a suspensão do indicador I07.

### I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Percentual(%)




Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

## Indicadores

### I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 95  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 96  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 97  | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 98  | a     | Em andamento           |
| Cláusula    | 98  | b     | Em andamento           |
| Cláusula    | 98  | c     | Em andamento           |
| Cláusula    | 98  | d     | Em andamento           |
| Cláusula    | 99  | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 349 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 547 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 547 | 3     | Em andamento           |

## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
- dezembro de 2022 Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades<sup>1</sup>

Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Realização de Oficinas de Educação Patrimonial em parceria com as prefeituras e conselhos municipais em Santa Cruz do Escalvado, Mariana, Rio Doce e Barra Longa avançando no indicador I08 e atendendo a diversas demandas do diagnóstico de referências culturais. Esta ação foi realizada em parceria com a Unesco, em torno da temática de Gestão de Políticas de Preservação, com foco no ICMS Patrimônio Cultural e ICMS Turismo. As oficinas são voltadas especialmente para integrantes dos conselhos municipais de patrimônio e de turismo bem como para lideranças comunitárias e agentes culturais das localidades de abrangência do Plano de Reparação das Referências Culturais.

Conclusão da seleção do Edital Doce Modalidade 3 (<a href="https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-2022/">https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-2022/</a>), selecionando 33 projetos para reparação das referências culturais nas comunidades diretamente impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, contribuindo para avanço nos indicadores I04, i07, i08, i09.

Conclusão da segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial, do Plano de Reparação em parceria com a Unesco (entrega Marco CIF. São documentários, como os das folias e das bandas de BL, bem como os livros dos diagnósticos de referências culturais, impressos por município).

## **Indicadores**

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).



## **PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 101 | Caput | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 102 | Caput | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 103 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | a     | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | b     | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 104 | c     | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | d     | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | e     | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | f     | Em andamento           |
| Cláusula    | 104 | g     | Em andamento           |
| Deliberação | 239 | 1a    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 239 | 1b    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 239 | 1c    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 239 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 239 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 239 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 287 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 287 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 321 | 2     | Em andamento           |
| Deliberação | 321 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 377 | 3.1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 377 | 3.2   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 377 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 377 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 454 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 454 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 462 | 3     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| setembro de 2022 | ● | Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce                           |
| outubro de 2022  | ● | Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais                      |
| novembro de 2022 | ● | Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo                    |
| novembro de 2022 | ● | Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos                   |
| novembro de 2022 | ● | Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas                   |
| dezembro de 2022 | ● | Encerramento da 1ª edição do Edital Doce                                      |
| dezembro de 2022 | ● | Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022   |
| dezembro de 2022 | ● | Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022 |

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Eixo de Turismo: Realização de missão técnica 2022. A missão foi realizada na cidade de Brotas, no estado de São Paulo, entre os dias 19 e 23 de setembro. Os representantes dos 4 APLs de turismo (16 participantes dos municípios polo: Mariana, Governador Valadares, Marliéria e Linhares/Foz) puderam participar das vivências que envolveram a secretaria de turismo, operadores, atrativos e principalmente a associação de turismo local. A ação faz parte do projeto de desenvolvimento do empreendedorismo turístico e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, bem como no indicador I05 (Percentual de implementação do plano de empreendedorismo).

Conclusão da seleção do Edital Doce, tendo como primeiro apoio da segunda edição, o evento Iron Biker em Mariana, atraindo turistas de mais de 10 estados do país, com repercussão nacional do evento na mídia, atração de fluxo turístico intenso, recuperação da imagem do município e grande geração de renda local.

## Indicadores

### I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

### I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

## Indicadores

### I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Percentual(%)




Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

### I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

## Indicadores

### I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

### I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.



## **PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC. \*

\* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).







A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.


## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |           |                        |
|-------------|-----|-----------|------------------------|
| Cláusula    | 106 | Caput     | Em andamento           |
| Cláusula    | 107 | Caput     | Judicializada          |
| Cláusula    | 108 | Caput     | Em andamento           |
| Cláusula    | 111 | Caput     | Judicializada          |
| Deliberação | 197 | 1 e 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 219 | 4         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 220 | 2         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 220 | 3         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 252 | 2         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 264 | 4         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 266 | 2         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 416 | 3         | Judicializada          |
| Deliberação | 416 | 4         | Judicializada          |
| Deliberação | 434 | 1         | Judicializada          |
| Deliberação | 435 | 1         | Judicializada          |
| Deliberação | 436 | 1         | Judicializada          |
| Deliberação | 452 | 2         | Judicializada          |
| Deliberação | 487 | 7         | Judicializada          |
| Deliberação | 492 | 1a, 1b,1c | Judicializada          |
| Deliberação | 504 | 2         | Judicializada          |
| Deliberação | 504 | 3         | Judicializada          |
| Deliberação | 504 | 4         | Judicializada          |
| Deliberação | 598 | 1         | Judicializada          |
| Deliberação | 73  | 1         | Em andamento           |

|             |     |   |                        |
|-------------|-----|---|------------------------|
| Deliberação | 106 | 3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 130 | 4 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 189 | 1 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 189 | 2 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 386 | 3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 599 | 1 | Judicializada          |

## Entregas do ano de 2022

- março de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
- junho de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
- julho de 2022  Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
- setembro de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
- setembro de 2022  Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
- outubro de 2022  Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

 Concluído       Planejado       Reprogramado

### **Grandes números do programa\***

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG ( 34 **profissionais**) e Barra Longa/MG ( 14 **profissionais**).

\* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

## Fatos relevantes do mês

### Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Neste relatório semestral, referente ao período de outubro/21 a abril/22, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 4.709 consultas (média de 784 por mês) e 1059 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para testes COVID-19, entre outros (média de 176 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

No relatório supracitado, a Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com o valor de R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.



## Fatos relevantes do mês

### Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

## **Fatos relevantes do mês**

Finalização da capacitação “Diagnóstico, direcionamento e acompanhamento de intoxicação por metais” para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

7º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 348.263,79 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.



## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG015 Promoção da Inovação**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 113 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 114 | a     | Em andamento           |
| Cláusula    | 114 | b     | Em andamento           |
| Deliberação | 100 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 126 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 126 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 31  | a     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 338 | 4     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| fevereiro de 2022 | ● | Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018 |
| junho de 2022     | ● | Finalização do Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs   |
| novembro de 2022  | ● | Finalização do Empreendedorismo Universitário Campus Tech - Mariana                                       |
| dezembro de 2022  | ● | Finalização do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação                                  |
| dezembro de 2022  | ● | Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia ES                             |
| dezembro de 2022  | ● | Finalização do Projeto Rio Doce Digital - Mariana   |

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Início da fase de aceleração de negócios no projeto Mariana Labs - Rodada Complementar. Foi realizada no dia 26/09/2022 a banca para seleção dos (03) três negócios com maior potencial de desenvolvimento, mercado e escalabilidade e cujos empreendedores apresentaram maiores condições de seguir para a etapa de aceleração.

## Indicadores

### I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número




Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

### I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Percentual(%)




Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero



## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo Pessoas e comunidade**






#### **Objetivo**

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 116 | caput | Em Andamento           |
| Cláusula    | 117 | caput | Em Andamento           |
| Cláusula    | 118 | caput | Planejado              |
| Cláusula    | 119 | caput | Planejado              |
| Cláusula    | 122 | caput | Judicializado          |
| Cláusula    | 123 | caput | Em Andamento           |
| Deliberação | 121 | 2     | Concluído Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluído Internamente |
| Deliberação | 480 | 4     | Concluído Internamente |
| Deliberação | 480 | 5     | Concluído Internamente |
| Deliberação | 542 | 1     | Concluído Internamente |
| Deliberação | 542 | 1.1   | Concluído Internamente |
| Deliberação | 542 | 2     | Concluído Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| março de 2022    |    | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IV                             |
| abril de 2022    |    | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral II                            |
| maio de 2022     |    | Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce          |
| maio de 2022     |    | Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce            |
| maio de 2022     |    | Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce         |
| maio de 2022     |    | Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral |
| maio de 2022     |    | Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce            |
| junho de 2022    |    | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral V                              |
| julho de 2022    |   | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual I                                 |
| setembro de 2022 |  | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VI                             |
| outubro de 2022  |  | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral III                           |
| dezembro de 2022 |  | Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VII                            |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do programa

### **Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:**

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
  - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientes nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
  - 12,7 Mil formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, de forma remota com pescadores e aqüicultores;
  - 6 informes trimestrais, 2 semestrais e 1 anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

### **Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:**

- Projeto Cultivando para Pescar:
  - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
  - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

## Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
  - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
  - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
  - 4 associações beneficiadas:
    - 30 ASPERDOCE ( Rio Doce )
    - 77 ASPIPEC ( Pedra Corrida )
    - 38 APIGUA ( Guaxe )
    - 52 APAP ( Povoação );
  - 2 associações formalizadas em MG ( ASPIPEC e ASPERDOCE );
  - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação ( ASPERDOCE e ASPIPEC );
  - 4 Planos de negócio entregues.
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
  - 3090 Entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.
  - 42 Books municipais com informações da cadeia produtiva e comercialização do pescado nas comunidades;
  - 5 Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

## Fatos relevantes do mês

Entrega do sexto Relatório Trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

## Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

## **PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.



## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 125 | a     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | b     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | c     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | d     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | e     | Em andamento           |
| Cláusula    | 125 | f     | Em andamento           |
| Cláusula    | 125 | g     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | h     | Judicializada          |
| Cláusula    | 125 | i     | Em andamento           |
| Cláusula    | 125 | j     | Judicializada          |
| Deliberação | 145 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 263 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 263 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 341 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 343 | 1.4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 354 | 1 e 2 | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2022 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.985,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 4,8 toneladas no mês;
- 19.854,8 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;
- 461 barraginhas realizadas;
- 900 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.583 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

### **Médio Rio Doce**

- 7.321 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 14.418 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 59.994 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.921 toneladas no mês.

## Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 6.585 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

## Parcerias

- 55 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 29 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

## Notas

| Nome do dado  | Resultado | Observações  |
|---|-----------|--|
| ALTO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados              | 52.985    | Houve correção dos valores acumulados de fornecimento de silagem, em função de validação dos termos de entrega após auditoria realizada.                   |
| BAIXO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados             | 6.585     | Correções dos dados de silagem após conferência e atualização da planilha base de controle.  |
| MEDIO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados             | 59.994    | Correções dos dados de silagem após conferência e atualização da planilha base de controle.  |
| Número de infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce; | 794       | Alteração nos números de infra rurais simples concluídas, em função de auditorias que identificaram algumas estruturas que não fazem parte do PG10 e PG17. |

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

### I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual



## Indicadores

### I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)



Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

| INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | UNIDADE DE MEDIDA | INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais | I03 – número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER | Horas             | dezembro/2022              |

## **PG018    Desenvolvimento    e    Diversificação Econômica**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 129 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 130 | a     | Em andamento           |
| Cláusula    | 130 | b     | Em andamento           |
| Cláusula    | 130 | c     | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 130 | d     | Em andamento           |
| Cláusula    | 130 | e     | Em andamento           |
| Cláusula    | 130 | f     | Em andamento           |
| Deliberação | 109 | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 163 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 343 | 1.4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 463 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 503 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 503 | 3     | Reprogramada           |
| Deliberação | 589 | 2     | Em andamento           |

## Entregas do ano de 2022

- maio de 2022 ● Entrega das Colméias - Cadeia da Meliponicultura
- agosto de 2022 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
- outubro de 2022 ● Repasse Inicial de Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana
- outubro de 2022 ● Capacitar famílias em atividades produtivas de fruticulturas, Sistemas Agroflorestais - Safs, Consorciação, tecnologias alternativas e irrigação
- outubro de 2022 ● Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (complemento)
- outubro de 2022 ● Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (deliberado)
- dezembro de 2022 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 83,10 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 64 milhões foram **desembolsados** para 1766 contratos e 1306 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 19 milhões foram **desembolsados** para 541 contratos e 503 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

*Ref. Agosto/2022*

## Fatos relevantes do mês

### Projeto Feijão

Geração de renda para 32 famílias agricultoras da zona rural do município de Rio Casca/MG. Os três últimos anos de realização do projeto alcançou-se o montante de R\$ 311.700,00, sendo R\$ 137.420,00 em 2022.

### Fundo Desenvolve Rio Doce

Concedeu 83,1 MM concedidos em crédito até agosto/22. Este valor é mais que o dobro do valor investido pela Fundação Renova, de 40 MM. São 1.848 empresas atendidas em 2.268 operações de crédito

### Agroecológico de MG

Finalização das compras dos kits para fruticultura atendendo mais 70 famílias.

### Agroecológico de ES

Finalização da etapa de alvenaria para obra do Valdício Barbosa e Piranema

## Indicadores

### I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

### I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual



## Indicadores

### I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Contratos




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

### I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

## Indicadores

### I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

### I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Atendimentos




Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 132 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 133 | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 342 | 2     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Grandes números do programa

953 atendimentos realizados a 458 micro e pequenos negócios, por meio de 692 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 235 reposições de insumos e equipamentos e 9 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

### I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral



## Indicadores

### I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

## **PG020 Estímulo à Contratação Local**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 134 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 135 | a     | Em andamento           |
| Cláusula    | 135 | b     | Em andamento           |
| Cláusula    | 136 | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 146 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 352 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 84  | n/a   | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- julho de 2022 Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
- julho de 2022 Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes Números

### Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 263 **turmas, abertas** 7.599 **vagas**, 6.831 **pessoas matriculadas**, 4.572 **concluintes**, 374 **reprovadas** e 1.519 **evadidos**.

### Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 2.871.607** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

RECOLOCA: Foram realizados onze eventos no mês de agosto com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios de Mariana Sem Peixe e Barra Longa. Onde foram ofertadas 231 vagas e tivemos 231 participantes.

SENAI: No mês de agosto iniciamos seis turmas de capacitação profissional, duas em Mariana (assistente administrativo), uma em Colatina (Costura Industrial Basica) uma em Povoação (Pintor Industrial) uma em Regência (Risco e Corte de Tecidos e uma em Governador Valadares (Informática Básica) no total foram ofertadas 167 vagas e tivemos 141 alunos matriculados.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 306 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 158 contratações locais e 148 contratações não locais. Dessas 306 contratações, 197 profissionais são de Minas Gerais, 12 do Espírito Santo e 97 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 390 currículos e prospectadas 538 vagas de emprego no mês. No acumulado, 7.124 currículos estão cadastrados e 5.989 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Realização do "Workshop de Nivelamento" com as empresas participantes do projeto +Gestão, com o objetivo de apresentar o cronograma de visitas das assessorias, apresentação do ambiente virtual e das ferramentas de trabalho que serão utilizadas no desenvolvimento das atividades.

Realização das assessorias individuais nos temas Qualidade e Produtividade nas empresas participantes do projeto +Gestão.

## Indicadores

### I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

### I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

\*Os indicadores I01 e I02 são reportados com delay de um mês.

## Indicadores

### I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

### I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal



## Indicadores



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral




Gráfico 6: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova - Frequência Mensal

## Indicadores

### Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Quantidade



Gráfico 7: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 137 | Caput | Judicializada          |
| Deliberação | 111 | 6     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 141 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 167 | 3     | Judicializada          |
| Deliberação | 210 | único | Concluída Internamente |
| Deliberação | 234 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 234 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 292 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 307 | 2b    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 35  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 420 | 3-a   | Judicializada          |
| Deliberação | 422 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 457 | 1 e 2 | Judicializada          |
| Deliberação | 48  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 485 | 1 e 2 | Concluída Internamente |

## **Entregas do ano de 2022**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

## Grandes números do programa

- Atualmente há 7.467 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 16.555 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.948,6 Mi .

## **Fatos relevantes do mês**

Inclusão de 242 auxílios.

Exclusão de 58 auxílios.

Decisão judicial de reativação de alguns grupos de AFE's.

## Indicadores

### I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

### I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral



## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

## Status de Cláusulas e Deliberações



|             |     |        |                        |
|-------------|-----|--------|------------------------|
| Cláusula    | 150 | Caput  | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 151 | Caput  | Judicializada          |
| Cláusula    | 180 | §único | Judicializada          |
| Cláusula    | 180 | Caput  | Em andamento           |
| Deliberação | 142 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 164 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 165 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 165 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 173 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 180 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 194 | 2      | Em andamento           |
| Deliberação | 222 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.3    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.4    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.5    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.6    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 222 | 1.7    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 245 | 1      | Em andamento           |
| Deliberação | 245 | 1.1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 245 | 1.2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 245 | 1.3    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 245 | 1.4    | Em andamento           |
| Deliberação | 246 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 246 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.14   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.15   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.16   | Concluída Internamente |




|             |     |      |                        |
|-------------|-----|------|------------------------|
| Deliberação | 261 | 1    | Em andamento           |
| Deliberação | 261 | 1.1  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.10 | Em andamento           |
| Deliberação | 261 | 1.11 | Em andamento           |
| Deliberação | 261 | 1.12 | Em andamento           |
| Deliberação | 261 | 1.13 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.17 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.18 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.19 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.2  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.3  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.4  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.5  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.7  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 261 | 1.8  | Judicializada          |
| Deliberação | 261 | 1.9  | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1    | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1.1  | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1.2  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 273 | 1.3  | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1.5  | Em andamento           |
| Deliberação | 323 | 1    | Em andamento           |
| Deliberação | 324 | 2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 345 | 2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 358 | 1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 358 | 2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 358 | 3    | Judicializada          |
| Deliberação | 362 | 2    | Reprogramada           |
| Deliberação | 363 | 1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 364 | 1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 378 | 5    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 378 | 6    | Concluída Internamente |

|             |     |              |                        |
|-------------|-----|--------------|------------------------|
| Deliberação | 273 | 1.4          | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1.6          | Em andamento           |
| Deliberação | 273 | 1.7          | Em andamento           |
| Deliberação | 284 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 284 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 285 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 285 | 4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 285 | 5            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 3   | n/a          | Concluída Internamente |
| Deliberação | 304 | 2            | Judicializada          |
| Deliberação | 384 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 431 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 45  | n/a          | Concluída Internamente |
| Deliberação | 453 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 488 | 2            | Judicializada          |
| Deliberação | 488 | 4            | Judicializada          |
| Deliberação | 497 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 497 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 497 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 516 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 516 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 544 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 544 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 590 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 592 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 592 | 5            | Em andamento           |
| Deliberação | 86  | 1-c (ação 1) | Concluída Internamente |
| Deliberação | 86  | e            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 86  | f            | Concluída Internamente |

|             |    |     |                        |
|-------------|----|-----|------------------------|
| Deliberação | 86 | 1-a | Concluída Internamente |
| Deliberação | 86 | 1-c | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- maio de 2022  Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica do Baixo Doce
- novembro de 2022  Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Revisão PMQQS (Lagoas, Estuário e Zona Costeira Marinha) junto a CT-SHQA de 12 a 14/09/22.

Realizado Protocolo do relatório técnico e cronograma Bioengenharia em 01/09/22 (Eixo 1-Item3).

Realizado Protocolo do relatório Habitas Físicos em 01/09/22 (Eixo 1 - item 1).

62ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em 19/09/22.



## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## **PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1**







### **Eixo Terra e Água**


Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

### Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |        |                        |
|-------------|-----|--------|------------------------|
| Cláusula    | 158 | Caput  | Encerrada              |
| Cláusula    | 159 | §único | Em andamento           |
| Cláusula    | 159 | Caput  | Em andamento           |
| Cláusula    | 160 | Caput  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 186 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 223 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 249 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 26  | n/a    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 66  | Ação 1 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 66  | Ação 3 | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- março de 2022  Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

## **Fatos relevantes do mês**

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

53ª Reunião Ordinária CT-FLOR.

## Indicadores

### I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)




Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO  | FÓRMULA DE CÁLCULO  | UNIDADE DE MEDIDA   |
|------------|--|---|---------------------|
| <b>I01</b> | Índice de Cobertura Vegetal  | $(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$                                | %                   |
| <b>I02</b> | Índice de Solo Exposto   | $(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$  | %                   |
| <b>I03</b> | Biomassa Total da Vegetação  | $(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$  | t/ha                |
| <b>I04</b> | Índice de Redução de Perda de Solo   | $(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$ | %                   |
| <b>I05</b> | Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C                         | $(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$                    | %                   |
| <b>I06</b> | Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C | Número de indivíduos / área amostral  | Nº de indivíduos/ha |
| <b>I07</b> | Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C                                | $(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$   | %                   |



## **PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 161 | Caput | Judicializada          |
| Deliberação | 108 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 108 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 11  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 133 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 134 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 14  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 143 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 143 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 143 | 6     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 144 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 196 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 270 | 4     | Em Andamento           |
| Deliberação | 343 | 1.4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 44  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 490 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 490 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 62  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 65  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 88  | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 89  | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 90  | 3     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| fevereiro de 2022 | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24            |
| fevereiro de 2022 | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23     |
| fevereiro de 2022 | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 22/23     |
| maio de 2022      | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24     |
| junho de 2022     | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25                        |
| junho de 2022     | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24    |
| junho de 2022     | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 |
| junho de 2022     | ● | Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 |
| julho de 2022     | ● | Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23                    |
| julho de 2022     | ● | Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23                   |
| outubro de 2022   | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24                                  |
| outubro de 2022   | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 24/25                                  |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24                         |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25                     |
| dezembro de 2022  | ● | Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24                    |

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 7.463,3 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 252 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 28,3 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 21.226 hectares validados.

## Fatos relevantes do mês

Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia indígena Imbiruçu- Carmésia/MG\_PG's 26 e 27;

Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia Patoxó Encontro das Águas - Carmésia/MG\_PG's 26 e 27;

Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia Sede em Carmésia/MG\_PG's 26 e 27;

De 05 a 09/09, Participação da equipe (Karina, Tieppo e Leandro) na SERE2022 \_PG's 26 e 27;

Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no Congresso Brasileiro de Sementes\_PG's 26 e 27;

Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no II ETRAD, evento promovido pela Vale\_PG's 26 e 27;

Equipe Desenvolvimento Sustentável apresentando trabalho, em Berlim/Alemanha, sobre ganho de escala na validação de áreas usando os modelos matemáticos do estudo de áreas prioritárias, feito em parceria com a UFV e UFMG\_PG's 26 e 27;

Expedição de sementes para CIAAT plantar\_PG's 26 e 27;

No dia 07/09, apresentação do Leandro e Karina, no Simpósio da Temática Planejamento da Restauração, na SERE2022\_PG's 26 e 27;

No dia 09/09, apresentação do Tieppo, no Simpósio Sociedade e Restauração\_PG's 26 e 27;

Preparo e envio de sementes para plantio direto pelo CIAAT, no córrego Melquiades\_PG's 26 e 27;

Primeiros resultados do plantio direto das sementes da Rede expedidas para campo\_PG's 26 e 27;

Retirada de Sementes no Assentamento Boa Esperança, em Alto Rio Novo - ES\_PG's 26 e 27;

Treinamento de validação de áreas, em Afonso Cláudio/ES, com novos contratos Inovesa, Gênese e Sartori\_PG's 26 e 27;

Visita da Renova ao Programa Arboretum, referência na coleta e beneficiamento de sementes\_PG's 26 e 27;

## **Fatos relevantes do mês**

Apresentação dos resultados dos PG's 26 e 27 para as comunidades atingidas de Aimorés e Resplendor – MG\_PG's 26 e 27;

Visita ao viveiro C4\_PG's 26 e 27;

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

| INDICADOR                                 | FÓRMULA DE CÁLCULO   | UNIDADE DE MEDIDA | INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO |
|---|--|-------------------|----------------------------|
| I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas | I00 - Hectare recuperado   | ha                | janeiro/2024               |
| I01 - Riqueza de espécies                 | I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100 | %                 | janeiro/2024               |
| I02 – Densidade de regenerantes           | I02 - Número de indivíduos / total de área amostral  | Nº indivíduos/ha  | janeiro/2024               |
| I03 - Cobertura do dossel                 | I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100  | %                 | janeiro/2024               |

## **PG027 Programa de Recuperação de Nascentes**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.



## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                |                        |
|-------------|-----|----------------|------------------------|
| Cláusula    | 163 | Caput (ação 1) | Judicializada          |
| Deliberação | 135 | 3              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 135 | 4              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 135 | 5              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 490 | 1              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 490 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 87  | 3              | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| janeiro de 2022  |    | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22                               |
| janeiro de 2022  |    | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22  |
| junho de 2022    |    | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21                  |
| julho de 2022    |    | Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22                   |
| julho de 2022    |    | Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 22/23                   |
| agosto de 2022   |    | Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22                                   |
| setembro de 2022 |    | Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21                          |
| outubro de 2022  |    | Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22 |
| outubro de 2022  |   | Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22          |
| novembro de 2022 |  | Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23                          |
| novembro de 2022 |  | Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23                             |
| novembro de 2022 |  | Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23                           |
| novembro de 2022 |  | Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24                           |
| novembro de 2022 |  | Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23                      |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23  |

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22

## Grandes números do programa

- 1546 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 529 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 4138 **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 184413 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2625 Nascentes Validadas

## Fatos relevantes do mês

- Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia indígena Imbiruçu- Carmésia/MG\_PG's 26 e 27
- Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia Patóxó Encontro das Águas - Carmésia/MG\_PG's 26 e 27;
- Apresentação do Projeto Redes de Sementes e Mudanças da bacia do rio Doce, na Aldeia Sede em Carmésia/MG\_PG's 26 e 27;
- Apresentação dos resultados dos PG's 26 e 27 para as comunidades atingidas de Aimorés e Resplendor – MG\_PG's 26 e 27;
- De 05 a 09/09, Participação da equipe (Karina, Tieppo e Leandro) na SERE2022 \_PG's 26 e 27;
- Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no Congresso Brasileiro de Sementes\_PG's 26 e 27;
- Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no II ETRAD, evento promovido pela Vale\_PG's 26 e 27;
- Equipe Desenvolvimento Sustentável apresentando trabalho, em Berlim/Alemanha, sobre ganho de escala na validação de áreas usando os modelos matemáticos do estudo de áreas prioritárias, feito em parceria com a UFV e UFMG\_PG's 26 e 27;
- Expedição de sementes para CIAAT plantar\_PG's 26 e 27;
- No dia 07/09, apresentação do Leandro e Karina, no Simpósio da Temática Planejamento da Restauração, na SERE2022\_PG's 26 e 27;
- No dia 09/09, apresentação do Tieppo, no Simpósio Sociedade e Restauração\_PG's 26 e 27;
- Preparo e envio de sementes para plantio direto pelo CIAAT, no córrego Melquiades\_PG's 26 e 27;
- Primeiros resultados do plantio direto das sementes da Rede expedidas para campo\_PG's 26 e 27;
- Retirada de Sementes no Assentamento Boa Esperança, em Alto Rio Novo - ES\_PG's 26 e 27;
- Treinamento de validação de áreas, em Afonso Cláudio/ES, com novos contratos Inovesa, Gênese e Sartori\_PG's 26 e 27;
- Visita da Renova ao Programa Arboretum, referência na coleta e beneficiamento de sementes\_PG's 26 e 27;

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

| INDICADOR                       | FÓRMULA DE CÁLCULO   | UNIDADE DE MEDIDA | INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| I00 – Nascentes recuperadas     | I00 - Nascente Recuperada  | ha                | janeiro/2024               |
| I01 - Riqueza de espécies       | I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100 | %                 | janeiro/2024               |
| I02 – Densidade de regenerantes | I02 - Número de indivíduos / total de área amostral  | Nº indivíduos/ha  | janeiro/2024               |
| I03 - Cobertura do dossel       | I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100  | %                 | janeiro/2024               |

## **PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |              |                        |
|-------------|-----|--------------|------------------------|
| Cláusula    | 164 | a (ação 1)   | Encerrada              |
| Cláusula    | 164 | a (ação 2)   | Encerrada              |
| Cláusula    | 164 | a (ação 3)   | Encerrada              |
| Cláusula    | 164 | b            | Encerrada              |
| Cláusula    | 164 | c (ação 1)   | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 164 | c (ação 2)   | Em andamento           |
| Cláusula    | 165 | Inc I - a-b  | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 165 | Inc II - a   | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 165 | Inc II - b   | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 165 | Inc III - ES | Em andamento           |
| Cláusula    | 165 | Inc III - MG | Judicializada          |
| Cláusula    | 166 | §1º          | Em andamento           |
| Cláusula    | 166 | §2º          | Em andamento           |
| Deliberação | 102 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 112 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 113 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 148 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 148 | 4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 159 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 159 | 3            | Judicializada          |
| Deliberação | 212 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 4            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 279 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 279 | 3            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 282 | 1            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 282 | 2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 336 | 1            | Concluída Internamente |



|             |     |     |                        |
|-------------|-----|-----|------------------------|
| Deliberação | 337 | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 347 | 1.3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 347 | 1.4 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 385 | 3.2 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 385 | 3.3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 392 | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 447 | 1   | Judicializada          |
| Deliberação | 450 | 2   | Judicializada          |
| Deliberação | 450 | 5   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 461 | 3   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 578 | 2   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 579 | 1   | Planejada              |
| Deliberação | 74  | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 79  | n/a | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| janeiro de 2022   | ● | Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI  |
| janeiro de 2022   | ● | Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio   |
| fevereiro de 2022 | ● | Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo |
| março de 2022     | ● | Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática   |
| abril de 2022     | ● | Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada                                |
| julho de 2022     | ● | Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI   |
| agosto de 2022    | ● | Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV  |
| agosto de 2022    | ● | Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV   |
| agosto de 2022    | ● | Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado  |
| outubro de 2022   | ● | Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV   |
| outubro de 2022   | ● | Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV  |
| novembro de 2022  | ● | Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio  |
| dezembro de 2022  | ● | Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado   |
| dezembro de 2022  | ● | Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática  |

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Em 28 de setembro de 2022 foi encaminhado o ofício FR.2022.1471 referente à apresentação do Relatório Mensal de Atividades da FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, correspondente ao período de 16 de agosto a 15 de setembro.

## Indicadores

### I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Percentual(%)

100,00%

34,63%

junho de 2022

Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |          |                        |
|-------------|-----|----------|------------------------|
| Cláusula    | 167 | Caput    | Em andamento           |
| Cláusula    | 167 | §1º      | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 167 | §2º      | Em andamento           |
| Deliberação | 218 | 3        | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 4        | Concluída Internamente |
| Deliberação | 478 | 1        | Concluída Internamente |
| Deliberação | 484 | 1, 2 e 3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 554 | 1        | Planejada              |

## **Entregas do ano de 2022**

Por solicitação do IBAMA, as atividades do CETRAS-MG estão paralisadas, portanto não há mais entregas previstas para 2022.

As atividades do CETRAS-ES foram retomadas e as entregas estão sendo replanejadas.



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa foram aprovados em dezembro de 2021, porém até o momento não foram medidos. No caso do CETRAS-MG as atividades estão paralisadas por solicitação do IBAMA devido à necessidade de alteração da área de construção.

No caso do CETRAS-ES as atividades estão sendo retomadas e o indicador I05 poderá ser medido quando o replanejamento das ações for concluído.

## **PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre**

### **Eixo Terra e Água**


#### **Objetivo**

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 168 | §1º   | Encerrada              |
| Cláusula    | 168 | §2º   | Em andamento           |
| Cláusula    | 168 | Caput | Encerrada              |
| Deliberação | 132 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 449 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 517 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 91  | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 91  | 3     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022



|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| abril de 2022    | ● | Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento   |
| setembro de 2022 | ● | Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre. |
| outubro de 2022  | ● | Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna                                     |
| novembro de 2022 | ● | Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora                                     |

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## **Fatos relevantes do mês**

Em 30/09/22 houve a conclusão da amostragem de campo referente a campanha do período seco 2022 de Fauna do Monitoramento da Biodiversidade Terrestre.

Em 19/09/22 foi protocolado junto a CTBio/CIF do Relatório da Oficina de Monitoria II do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre já aprovado pelo GAT.



## Indicadores

### I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

##### Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

##### Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |             |                        |
|-------------|-----|-------------|------------------------|
| Cláusula    | 169 | Caput       | Em andamento           |
| Cláusula    | 170 | 4ª Diretriz | Encerrada              |
| Cláusula    | 170 | Inc I       | Encerrada              |
| Cláusula    | 170 | Inc II      | Encerrada              |
| Cláusula    | 170 | Inc III     | Encerrada              |
| Cláusula    | 170 | Inc IV      | Encerrada              |
| Cláusula    | 170 | Inc V       | Encerrada              |
| Deliberação | 122 | n/a         | Concluída Internamente |
| Deliberação | 224 | 5           | Concluída Internamente |
| Deliberação | 259 | 2           | Concluída Internamente |
| Deliberação | 259 | 3           | Em andamento           |
| Deliberação | 295 | 1           | Concluída Internamente |
| Deliberação | 295 | 2           | Concluída Internamente |
| Deliberação | 75  | 4-4.1       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 75  | 4-4.2       | Concluída Internamente |
| Deliberação | 75  | 4-4.3       | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| fevereiro de 2022 | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova  |
| abril de 2022     | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba |
| maio de 2022      | ● | Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14   |
| agosto de 2022    | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá  |
| agosto de 2022    | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município  |
| agosto de 2022    | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante  |
| setembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município                 |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALESCT01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município  |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Ipatinga IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal  |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC  |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro   |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge   |
| novembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes  |
| dezembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio   |
| dezembro de 2022  | ● | Conclusão do repasse do Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano  |

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica
- dezembro de 2022 ● Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)

### Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *time line*.

AIMESCT02-Aquisição de terreno, CONESOB01-Execução de obras, PERRSOB02-Execução de obras, TUMESPJ01-Elaboração de projeto, DIOESOB03-Execução de obras, PIARSAB01-Aquisição de bens, SAPRSPM01-Planos de estudo, BUGESPJ02-Elaboração de projeto, GALESPJ01-Elaboração de projeto, RASESPJ02-Elaboração de projeto, AIMESPJ03-Elaboração de projeto, NAQESPM01-Planos de estudo, BALEST01-Aquisição de terreno, MREESCT01-Aquisição de terreno e CVPRSAB01-Aquisição de bens.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- No mês **setembro de 2022** , **foram repassados R\$ 4.849.913,15** para ações dos municípios\*;
- No mês **setembro de 2022** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **setembro de 2022** a equipe técnica realizou **77 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

### Notas

| Nome do dado   | Resultado    | Observações   |
|--|--------------|---|
| Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal) | 4.849.913,15 | Repasses para ações nos municípios de Colatina, Galiléia, Iapu, Ipatinga, Naque, Rio Casca, São Domingos do Prata, Sem Peixe e consórcio Condoeste. |



## Fatos relevantes do mês

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R\$ 1.314.874,54 referente a execução de obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R\$ 63.052,43 referente ao gerenciamento da obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 17.225,39 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$ 15.975,01 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 1.241.178,39 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 59.611,56 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R\$ 58.000,00 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 1.155.743,13 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 771.043,68 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 153.209,02 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

## Indicadores de Resultados

### I01 – Percentual do valor repassado total

Percentual(%)




Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

### I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral



## Indicadores de Resultados




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

## Indicadores de Resultados




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

### I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 07 No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 08 No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

### I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)



Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 09 No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 10 No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

### I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água




Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                 |                        |
|-------------|-----|-----------------|------------------------|
| Cláusula    | 171 | Caput (obra)    | Judicializada          |
| Cláusula    | 171 | Caput (projeto) | Judicializada          |
| Deliberação | 10  | n/a             | Concluída Internamente |
| Deliberação | 107 | 3.1             | Concluída Internamente |
| Deliberação | 107 | 4               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 123 | 2               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 123 | 3               | Judicializada          |
| Deliberação | 124 | 2               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 124 | 4               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 16  | n/a             | Judicializada          |
| Deliberação | 185 | 2               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 185 | 3               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 185 | 4               | Judicializada          |
| Deliberação | 185 | 5               | Judicializada          |
| Deliberação | 185 | 6               | Judicializada          |
| Deliberação | 2   | 1               | Em Andamento           |
| Deliberação | 258 | 2               | Judicializada          |
| Deliberação | 258 | 4               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 258 | 5               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 308 | 2               | Judicializada          |
| Deliberação | 315 | 1               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 325 | 1               | Judicializada          |
| Deliberação | 33  | 1               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 33  | i e ii          | Em Andamento           |
| Deliberação | 378 | 5               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 378 | 6               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 379 | 1               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 379 | 2               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 379 | 3               | Concluída Internamente |
| Deliberação | 4   | n/a             | Judicializada          |



|             |     |   |                        |
|-------------|-----|---|------------------------|
| Deliberação | 443 | a | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 4 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 5 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 98  | 1 | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do Programa**

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

## Fatos relevantes do mês

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento da execução de obras realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades: Sede do município de Governador Valadares/MG, São Tome do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, Pedra Corrida, município de Periquito/MG e Sede do município de Galiléia/MG.

No dia 20 de setembro de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo a revisão dos Laudos complementares (ID 1285105889) – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades Sede de Resplendor, Sede de Galiléia, Sede de Governador Valadares, Sede de Linhares, Pedra Corrida (Periquito), Sede de Itueta, Perpétuo Socorro (Belo Oriente) e Regência (Linhares), conforme previsto no Relatório Nº 19 (ID 1245437782).

No dia 19 de setembro de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Sede do município de Tumiritinga/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizados pela Fundação Renova e subcontratados.

No dia 16 de setembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

No dia 16 de setembro de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos do Plano de Trabalho referente à localidade Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES (ID 1283468869).

No dia 15 de setembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Sede do município de Tumiritinga/MG.

\* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

\* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

## Indicadores

**I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

**I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

## Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

### I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

## **PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.



## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 172 | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 136 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 240 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 288 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 288 | 2     | Em andamento           |
| Deliberação | 343 | 1.4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 549 | 2     | Planejada              |

## Entregas do ano de 2022



● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Início do curso técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia ofertado pelo IF Sul de MG e o Centro de Formação Francisca Veras.

## Indicadores




Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral



Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

## **PG034 Preparação para Emergências Ambientais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**






#### **Objetivo**

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                |                        |
|-------------|-----|----------------|------------------------|
| Cláusula    | 173 | §1º            | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 173 | §2º            | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 173 | Caput (ação 1) | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 173 | Caput (ação 2) | Em andamento           |
| Deliberação | 128 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 303 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 357 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 357 | 3              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 439 | 2              | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                  |  |
|------------------|--|
| março de 2022    |  Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração   |
| outubro de 2022  |  Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce                                  |
| dezembro de 2022 |  Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG                          |
| dezembro de 2022 |  Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG |
| dezembro de 2022 |  Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce                     |

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

### I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b> |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>I01</b>    | Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)         | %                        | Junho/25                 |
| <b>I02</b>    | Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil | %                        | Dezembro/22              |

# PG035 Programa de Informação para a População

## Eixo Pessoas e Comunidade

### Objetivo

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 174 | §1º   | Em andamento           |
| Cláusula    | 174 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 65  | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 229 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 229 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 229 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 306 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 306 | 4.1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 306 | 4.2   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 376 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- a  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- b  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- c  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- d  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- e  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- f  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- g  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- h  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- i  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- j  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- k  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 437 | 1- l  | Concluída Internamente |
| Deliberação | 500 | I     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 500 | II    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 500 | III   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 500 | IV    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 500 | V     | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

abril de 2022

- Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

| <b>Dado</b>  | <b>ago/2022</b> | <b>set/2022</b> | <b>Acumulado 2022</b> | <b>Acumulado Total</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Quantidade de acessos à plataforma interativa              | 700             | 620             | 4030                  | 4213                   |
| Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância | 0               | 0               | 0                     | 10                     |



## Fatos relevantes do mês

O Programa 35 continuou a entrega dos exemplares do livro “Trilhas de Memória - Relatos e construções afetivas dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão” aos participantes das oficinas, autores dos livros, bem como para instituições sociais representativas das comunidades impactadas nos territórios do Médio Rio Doce; Calha do Rio Doce; Alto do Rio Doce; Espírito Santo e Mariana.

O projeto de Lei 121/2022 – Cessão de Uso Renova – Museu da Cidade, enviado, em 28 de julho de 2022, à Câmara Municipal pelo Sr. André Luiza Coelho Merlo, prefeito do município, foi enviado e aprovado nas seguintes comissões legislativas: Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR); Comissão de Serviços Públicos Municipais (CSPM) e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) e Comissão de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (CTMADE). O projeto aguarda a sanção do executivo e para validar a desafetação da praça Getúlio Vargas convertendo-a em área institucional e cedendo seu uso para que a Fundação Renova possa construir no local a edificação do Centro de Informação Técnica que também abrigará parte do acervo do Museu da Cidade. O projeto e os pareceres de todas as comissões encontram-se anexados.

O Programa PG35 finalizou a divulgação da “Chamada Aberta” para o 2º Ciclo de Webinários do Conhecimento em Pauta convidando estudiosos e pesquisadores a se inscreverem, até 09 de setembro, para apresentarem suas pesquisas e estudos realizados sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos. O Conhecimento em Pauta tem por objetivo difundir a produção técnico-científico sobre a temática. O evento foi divulgado em Redes Sociais da Fundação Renova como Instagram e LinkedIn. Como resultado das ações de divulgação, o programa recebeu 19 inscrições das quais 06 foram selecionadas para apresentação no novo Ciclo.

Em 28 de setembro de 2022, as equipes técnicas do PG35 e do ICMBio reuniram-se, de modo remoto, para alinhamento sobre as ações de Descentralização e Itinerância que serão realizadas com a comunidade local, de modo conjunto, entre os 2 entes, no espaço do Centro Ecológico de Regência.

No dia 28 de setembro de 2022, o ICMBio encaminhou, por email, para o PG35, o documento “SEI\_ICMBio - 12634702 - Despacho Interlocutório do Ministério do Meio Ambiente”, devolvendo o Termo de Cooperação entre as partes para ajustes a cargo da Fundação Renova, após a reanálise do documento pelas instâncias federais pelas quais tramita. O documento foi encaminhado para o departamento jurídico da Fundação Renova para avaliação e devolutiva.

## Fatos relevantes do mês

### ERRATA DE INFORMAÇÕES REFENTES AO RELATÓRIO CIF DE AGOSTO 2022

Onde se lê:

"Nos dias 09 e 10 de julho a equipe técnica do PG35 participou de reuniões de Diálogo Coletivo em Povoação/ES e Linhares/ES, respectivamente, para apresentação do CIT e da plataforma interativa visando promover os objetivos do CIT, demonstrar como o site funciona, as formas de participação da comunidade, bem como, para informar e convidá-los para participação e construção coletiva do acervo de Narrativas Territoriais.

E

A equipe técnica do PG35 dividiu-se para participar, simultaneamente, de dois eventos presenciais, no dia 20 de julho, a saber: "Mostra de Projetos", realizadas na Unileste, em Ipatinga/MG e "Ação de Empreendedorismo e Cidadania" em Baixo Guandu/ES". A participação nos eventos teve como objetivo aproximar o CIT do público atingido e, também, fazer o mapeamento de potenciais colaboradores, materiais, conteúdos, depoimentos etc."

Leia-se:

"Nos dias 09 e 10 de AGOSTO a equipe técnica do PG35 participou de reuniões de Diálogo Coletivo em Povoação/ES e Linhares/ES, respectivamente, para apresentação do CIT e da plataforma interativa visando promover os objetivos do CIT, demonstrar como o site funciona, as formas de participação da comunidade, bem como, para informar e convidá-los para participação e construção coletiva do acervo de Narrativas Territoriais.

E

A equipe técnica do PG35 dividiu-se para participar, simultaneamente, de dois eventos presenciais, no dia 20 de AGOSTO, a saber: "Mostra de Projetos", realizadas na Unileste, em Ipatinga/MG e "Ação de Empreendedorismo e Cidadania" em Baixo Guandu/ES". A participação nos eventos teve como objetivo aproximar o CIT do público atingido e, também, fazer o mapeamento de potenciais colaboradores, materiais, conteúdos, depoimentos etc."

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

## **PG036 Comunicação Nacional e Internacional**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**





#### **Objetivo**




- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                |                        |
|-------------|-----|----------------|------------------------|
| Cláusula    | 175 | Caput (ação 1) | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 175 | Caput (ação 2) | Em andamento           |
| Deliberação | 506 | 2.2            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 530 | 1              | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022 |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022                                 |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

| <b>Indicador</b>          | <b>ago/2022</b> | <b>set/2022</b> | <b>Acumulado 2022</b> | <b>Acumulado (2016 - 2022)</b> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Acesso ao Site (mês)      | 325.905         | 126.369         | 2.519.217             | 9.665.199                      |
| Documentos no site (mês)  | 4               | 5               | 73                    | 536                            |
| Notícias Publicadas (mês) | 20              | 15              | 124                   | 1.011                          |
| Vídeos (mês)              | 13              | 23              | 119                   | 701                            |

## **Fatos relevantes do mês**

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.



## Indicadores

### I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Unidade




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

### I02 – Visualizações de páginas de serviço

Unidade




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

## Indicadores

### I05 – Alcance Orgânico Facebook

Unidade




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

### I06 – Visualizações no Youtube

Unidade




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

## **PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |        |                        |
|-------------|-----|--------|------------------------|
| Cláusula    | 177 | §1º    | Encerrada              |
| Cláusula    | 177 | Caput  | Em andamento           |
| Cláusula    | 178 | Caput  | Em andamento           |
| Deliberação | 107 | 3.1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 107 | 4      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 129 | 1      | Em andamento           |
| Deliberação | 198 | 1      | Em andamento           |
| Deliberação | 198 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 198 | 3      | Em andamento           |
| Deliberação | 247 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 247 | 2      | Em andamento           |
| Deliberação | 265 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 265 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 301 | único  | Em andamento           |
| Deliberação | 310 | 3.1    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 310 | 3.2    | Concluída Internamente |
| Deliberação | 313 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 378 | 5      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 378 | 6      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 381 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 409 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 432 | 1, 2,3 | Concluída Internamente |
| Deliberação | 455 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 458 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 458 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 511 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 511 | 3      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 512 | 1      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 512 | 2      | Concluída Internamente |
| Deliberação | 512 | 3      | Concluída Internamente |

|             |     |     |                        |
|-------------|-----|-----|------------------------|
| Deliberação | 513 | 1   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 53  | n/a | Concluída Internamente |
| Deliberação | 572 | 3   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 572 | 4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 3   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 4   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 76  | 5   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 95  | 1   | Em andamento           |
| Deliberação | 99  | 2   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 99  | 3   | Em andamento           |

## Entregas do ano de 2022

|        |   |   |
|--------|---|---|
| set/22 | ● | Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22  |
| jun/22 | ● | Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22  |
| mar/22 | ● | Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/21 a Dez/21  |
| ago/22 | ● | Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS  |
| abr/22 | ● | Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)   |
| set/22 | ● | Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)   |
| mar/22 | ● | Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso |
| jul/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22  |
| jun/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22  |
| mai/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22  |
| set/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22  |
| set/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22  |
| jun/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22  |
| jul/22 | ● | Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)   |
| abr/22 | ● | Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)   |
| out/22 | ● | Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce   |
| out/22 | ● | Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)   |
| dez/22 | ● | Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22  |
| nov/22 | ● | Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022                                 |
| dez/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22  |
| nov/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22  |
| dez/22 | ● | Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22  |

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 39.630.178** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em [www.monitoramentorioce.org](http://www.monitoramentorioce.org);
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.



## **Grandes números do programa**

### **Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)**

- Atualmente são monitorados 137 pontos, sendo 32 com tratamento e 105 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

## **Fatos relevantes do mês**

Realizada a segunda e última etapa do II Seminário de Revisão do PMQQS em Vitória.

Protocolo ofício de cumprimento da capacitação técnica da equipe responsável pelo monitoramento de água e sedimento, para atendimento ao item 2.3.1 - Garantia da Qualidade (QA) do PMQQS.

Protocolo dos Boletins do PMQACH em atendimento à Deliberação CIF nº 513 e a NT54/2021 da CT-Saúde.

Protocolo do Resumo Executivo do 2º ciclo do Protocolo de Controle e Garantia da Qualidade (QA/QC) do PMQQS.

Protocolo do Relatório de Controle e Garantia da Qualidade (QA/QC) Trimestral do PMQQS de abril a junho/22.

## Indicadores

### I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

### I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

### I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal [www.monitoramentorioce.org](http://www.monitoramentorioce.org) - Frequência Mensal

## **PG039 Unidades de Conservação**

### **Eixo Terra e Água**
























#### **Objetivo**

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 181 | Caput | Em andamento           |
| Cláusula    | 182 | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 114 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 138 | 2     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 218 | 4     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 221 | 1     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 283 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 318 | 3     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 36  | n/a   | Concluída Internamente |
| Deliberação | 472 | 3     | Em andamento           |
| Deliberação | 472 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 535 | 5     | Concluída Internamente |
| Deliberação | 535 | 6     | Planejada              |
| Deliberação | 584 | 2     | Reprogramada           |
| Deliberação | 596 | 1     | Planejada              |
| Deliberação | 596 | 2     | Em andamento           |






## Entregas do ano de 2022




|        |   |   |
|--------|---|---|
| jan/22 |    | Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD  |
| fev/22 |    | Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios  |
| mar/22 |    | Protocolo do Relatório Final AIA PERD   |
| abr/22 |    | Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios   |
| abr/22 |    | Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz |
| mai/22 |    | Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS  |
| mai/22 |    | Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios   |
| jul/22 |    | Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS   |
| set/22 |    | Protocolo Plano de ação de reparação PERD   |
| out/22 |    | Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz  |
| out/22 |    | Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios  |
| nov/22 |    | Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS  |
| nov/22 |    | Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6  |
| nov/22 |    | Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz   |
| nov/22 |   | Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia  |
| nov/22 |  | Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5  |
| nov/22 |  | Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS                     |
| nov/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2  |
| nov/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS   |
| nov/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6  |
| dez/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia  |
| dez/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5  |
| dez/22 |  | Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS   |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado



## Entregas do ano de 2022

- dez/22  Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
- dez/22  Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Em 30/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório de AIA - Avaliação de Impacto Ambiental do Grupo 2.

Em 19/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório Final dos Grupos 3 e 4 de UCs – Unidades de Conservação

Em 16/09/2022, foi feito o protocolo do Plano de Ação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce.

Em 12/09/2022, foi feito o Relatório da Oficina de Elaboração dos Planos de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e Área de Proteção Ambiental Costa das Algas - Etapa do Plano de Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

Em 02/09/2022, foi feito o protocolo de Avaliação de Impacto Ambiental APA Costa das Algas e REVIS Santa Cruz

## Indicadores

### I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

### I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

**Nota:** Os resultados do indicador I04 estão em fase de consolidação de acordo com o novo critério de medição.

## Indicadores




Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |       |                        |
|-------------|-----|-------|------------------------|
| Cláusula    | 183 | Caput | Em andamento           |
| Deliberação | 28  | n/a   | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

julho de 2022 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

595 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 63 (10,6%) imóveis declinaram e 530 (89,1%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 372 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

Início do contrato para elaboração dos PRAs simplificados em Minas Gerais.

## Indicadores

### I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO   | FÓRMULA DE CÁLCULO   | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------|---|--|-------------------|
| <b>102</b> | Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa                   | Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa               | %                 |
| <b>103</b> | Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa | Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa | %                 |

## **PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

|             |     |                |                        |
|-------------|-----|----------------|------------------------|
| Cláusula    | 141 | Caput          | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 142 | Caput          | Concluída Internamente |
| Cláusula    | 143 | §único         | Em andamento           |
| Deliberação | 171 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 180 | 3              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 20  | n/a            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 208 | 6              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 208 | 8              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 254 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 291 | 2              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 428 | 1              | Concluída Internamente |
| Deliberação | 49  | caput (ação 1) | Concluída Internamente |
| Deliberação | 49  | caput (ação 2) | Em andamento           |
| Deliberação | 69  | n/a            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 78  | n/a            | Concluída Internamente |
| Deliberação | 85  | 3              | Concluída Internamente |

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- dezembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 545,2 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).



## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

### I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Percentual(%)



Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.



XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;



- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

## Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica\*

| PG                             | Programas                          | Anual Total |           |         |         | Anual Acumulado |           |         |         |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|---------|---------|
|                                |                                    | Orçamento   | Realizado | Varição | %       | Orçamento       | Realizado | Varição | %       |
| PG13                           | TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE    | 17,2        | 6,0       | -11,3   | -65,4%  | 11,4            | 6,0       | -5,4    | -47,7%  |
| PG15                           | INOVAÇÃO                           | 4,0         | 2,1       | -1,9    | -48,4%  | 3,1             | 2,1       | -1,0    | -32,1%  |
| PG18                           | DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL   | 21,3        | 3,6       | -17,7   | -83,1%  | 4,8             | 3,6       | -1,2    | -25,1%  |
| PG20                           | CONTRATAÇÃO LOCAL                  | 5,7         | 4,8       | -0,9    | -15,3%  | 4,2             | 4,8       | 0,6     | 15,4%   |
| PG26                           | RECUPERAÇÃO DE APPs                | 97,3        | 65,3      | -32,0   | -32,9%  | 48,6            | 65,3      | 16,7    | 34,4%   |
| PG27                           | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES           | 25,0        | 11,1      | -13,9   | -55,6%  | 14,2            | 11,1      | -3,1    | -21,8%  |
| PG29                           | ESTRUTURA TRIAGEM                  | 9,3         | 3,7       | -5,6    | -60,6%  | 4,7             | 3,7       | -1,0    | -21,6%  |
| PG31                           | SANEAMENTO BÁSICO                  | 45,0        | 18,4      | -26,7   | -59,2%  | 27,2            | 18,4      | -8,8    | -32,4%  |
| PG32                           | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA     | 77,3        | 41,8      | -35,5   | -45,9%  | 44,9            | 41,8      | -3,0    | -6,8%   |
| PG33                           | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                 | 22,4        | 10,0      | -12,4   | -55,3%  | 12,7            | 10,0      | -2,7    | -21,2%  |
| PG34                           | EMERGÊNCIA AMBIENTAL               | 5,7         | 3,1       | -2,6    | -45,9%  | 3,0             | 3,1       | 0,1     | 4,5%    |
| PG35                           | INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO        | 4,4         | 0,7       | -3,7    | -83,4%  | 2,3             | 0,7       | -1,6    | -68,8%  |
| PG36                           | COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL | 2,1         | 1,5       | -0,6    | -28,8%  | 1,6             | 1,5       | -0,1    | -4,3%   |
| PG39                           | CONSOLIDAÇÃO UCs                   | 10,7        | 8,1       | -2,6    | -24,2%  | 8,7             | 8,1       | -0,6    | -7,4%   |
| PG40                           | IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS             | 1,9         | 0,8       | -1,1    | -59,8%  | 0,9             | 0,8       | -0,2    | -20,3%  |
| PG43                           | MEDIDAS COMPENSATÓRIAS             | 41,0        | 1,5       | -39,5   | -96,3%  | 14,9            | 1,5       | -13,3   | -89,9%  |
| PG97                           | PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR     | 0,0         | 0,0       | 0,0     | 0,0%    | 0,0             | 0,0       | 0,0     | 0,0%    |
| Total Compensatórios           |                                    | 390,5       | 182,5     | -208,0  | -53,3%  | 207,1           | 182,5     | -24,6   | -11,9%  |
| PG00                           | MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS  | 0,0         | 0,0       | 0,0     | 0,0%    | 0,0             | 0,0       | 0,0     | 0,0%    |
| PG01                           | CADASTRO                           | 60,0        | 22,1      | -38,0   | -63,2%  | 34,3            | 22,1      | -12,2   | -35,6%  |
| PG02                           | PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS        | 5569,4      | 2519,1    | -3050,3 | -54,8%  | 3200,0          | 2519,1    | -680,9  | -21,3%  |
| PG03                           | POVOS INDÍGENAS                    | 119,7       | 46,4      | -73,2   | -61,2%  | 67,2            | 46,4      | -20,8   | -31,0%  |
| PG04                           | POVOS TRADICIONAIS                 | 44,5        | 6,2       | -38,2   | -86,0%  | 42,7            | 6,2       | -36,5   | -85,4%  |
| PG05                           | PROTEÇÃO SOCIAL                    | 15,2        | 8,2       | -7,0    | -46,2%  | 8,8             | 8,2       | -0,6    | -7,3%   |
| PG06                           | PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO             | 99,2        | 72,5      | -26,6   | -26,9%  | 77,3            | 72,5      | -4,7    | -6,1%   |
| PG07                           | ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS            | 9,8         | 5,6       | -4,2    | -42,9%  | 6,6             | 5,6       | -1,0    | -15,1%  |
| PG08                           | REASSENTAMENTO                     | 1556,1      | 947,8     | -608,3  | -39,1%  | 1008,4          | 947,8     | -60,6   | -6,0%   |
| PG09                           | UHE CANDONGA                       | 590,0       | 353,6     | -236,4  | -40,1%  | 375,1           | 353,6     | -21,5   | -5,7%   |
| PG10                           | INFRAESTRUTURA IMPACTADA           | 102,9       | 55,5      | -47,5   | -46,1%  | 71,7            | 55,5      | -16,3   | -22,7%  |
| PG11                           | RECUPERAÇÃO ESCOLAS                | 7,4         | 5,0       | -2,3    | -31,7%  | 5,2             | 5,0       | -0,1    | -2,4%   |
| PG12                           | MEMÓRIA HISTÓRICA                  | 9,4         | 8,1       | -1,4    | -14,6%  | 6,6             | 8,1       | 1,4     | 21,8%   |
| PG13                           | TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE    | 2,8         | 2,6       | -0,2    | -8,3%   | 2,0             | 2,6       | 0,6     | 30,0%   |
| PG14                           | SAÚDE                              | 6,1         | 6,4       | 0,3     | 4,7%    | 4,8             | 6,4       | 1,6     | 33,7%   |
| PG16                           | PESCA                              | 23,2        | 15,8      | -7,4    | -32,0%  | 17,2            | 15,8      | -1,4    | -8,2%   |
| PG17                           | ATIVIDADE AGROPECUÁRIA             | 100,0       | 46,1      | -53,9   | -53,9%  | 45,8            | 46,1      | 0,3     | 0,7%    |
| PG19                           | RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS               | 9,9         | 5,9       | -3,9    | -39,9%  | 6,5             | 5,9       | -0,6    | -8,7%   |
| PG21                           | AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO           | 108,0       | 272,0     | 164,0   | 151,8%  | 71,2            | 272,0     | 200,8   | 282,2%  |
| PG23                           | MANEJO DE REJEITOS                 | 158,6       | 86,0      | -72,6   | -45,8%  | 110,6           | 86,0      | -24,6   | -22,3%  |
| PG24                           | CONTENÇÃO DE REJEITOS              | 2,9         | 2,9       | 0,0     | -0,2%   | 2,3             | 2,9       | 0,7     | 28,7%   |
| PG25                           | RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1       | 26,3        | 17,4      | -8,8    | -33,7%  | 18,4            | 17,4      | -1,0    | -5,3%   |
| PG28                           | BIODIVERSIDADE                     | 107,6       | 80,1      | -27,5   | -25,6%  | 97,7            | 80,1      | -17,7   | -18,1%  |
| PG30                           | FAUNA E FLORA TERRESTRE            | 39,2        | 19,6      | -19,7   | -50,1%  | 24,5            | 19,6      | -4,9    | -20,0%  |
| PG32                           | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA     | 169,1       | 80,1      | -89,0   | -52,6%  | 109,4           | 80,1      | -29,3   | -26,8%  |
| PG37                           | GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS           | 0,0         | 0,0       | 0,0     | 0,0%    | 0,0             | 0,0       | 0,0     | 0,0%    |
| PG38                           | MONITORAMENTO ÁGUA                 | 39,6        | 28,6      | -11,1   | -27,9%  | 28,4            | 28,6      | 0,2     | 0,7%    |
| PG39                           | CONSOLIDAÇÃO UCs                   | 4,0         | 2,6       | -1,4    | -35,8%  | 3,1             | 2,6       | -0,5    | -17,0%  |
| PG41                           | GESTÃO DOS PROGRAMAS               | 337,9       | 223,8     | -114,2  | -33,8%  | 249,3           | 223,8     | -25,6   | -10,2%  |
| PG42                           | GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS    | 0,0         | 0,0       | 0,0     | 0,0%    | 0,0             | 0,0       | 0,0     | 0,0%    |
| PG99                           | CONTINGÊNCIA                       | 64,8        | 0,0       | -64,8   | -100,0% | 19,0            | 0,0       | -19,0   | -100,0% |
| Total Reparatórios             |                                    | 9383,6      | 4939,8    | -4443,8 | -47,4%  | 5714,0          | 4939,8    | -774,2  | -13,5%  |
| Total Programas                |                                    | 9774,1      | 5122,2    | -4651,8 | -47,6%  | 5921,1          | 5122,2    | -798,8  | -13,5%  |
| ADM                            | DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS    | 192,8       | 111,1     | -81,7   | -42,4%  | 132,7           | 111,1     | -21,6   | -16,3%  |
| CG                             | CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA      | 23,5        | 6,1       | -17,4   | -74,1%  | 11,0            | 6,1       | -4,9    | -44,7%  |
| Total Despesas Administrativas |                                    | 216,3       | 117,2     | -99,1   | -45,8%  | 143,7           | 117,2     | -26,5   | -18,5%  |
| Total Geral                    |                                    | 9990,4      | 5239,4    | -4750,9 | -47,6%  | 6064,8          | 5239,4    | -825,3  | -13,6%  |

| PG   | Programas                        | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado  |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
|      |                                  | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |
| PG13 | TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE  | 1,53      | 0,42      | -1,11   | -0,73 | Postergação (R\$ 5,4 MM): Prestação de contas de terceiros referentes aos projetos cancelados/desistentes, projetos com atraso na prestação de contas ou que a baixa contábil ainda não foi realizada.<br>Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação.<br>Agilizar o processo de formalização das parcerias após divulgação dos projetos aprovados na 2ª Edição. Curva do avanço físico aprimorada no draft20.                         |
| PG15 | INOVAÇÃO                         | 0,23      | 0,17      | -0,05   | -0,24 | Postergação: (R\$ 1,0 M) Chamada 09/2018 Atraso nas análises das prestações de contas dos projetos vinculados a FAPEMIG para baixas de adiantamento da 1ª parcela dos projetos e execução dos convênios abaixo do planejado (<80%).<br>Plano de Ação: 1) Liberar 2ª parcela dos convênios balizada pela execução da 1ª parcela. Prazo: 10/2022. 2) Realizar aditivo de prazo aos convênios. Prazo: 12/2022.  |
| PG18 | DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL | 1,06      | 0,70      | -0,36   | -0,34 | Postergação: (R\$ 0,9 M) Projeto Agroecológico MG: Atraso na prestação de contas pelo parceiro. Plano de ação: Acompanhar prestação de contas e atualizá-la no Draft 20. Prazo: 10/22.<br>(R\$ 0,3 M) Meliponicultura: Mudança no plano de trabalho alterou cronograma de desembolsos (Contrato Tetra Mais) e rateio desfeito PG04. Plano de ação: O desvio diminuirá com a reclassificação contábil do valor que foi pago pelo PG04 que não está mais participando do rateio. Correção da curva de desembolsos no Draft 20. Prazo: 10/22. |
| PG20 | CONTRATAÇÃO LOCAL                | 0,61      | 0,86      | 0,25    | 0,41  | Antecipação:<br>+R\$ 0,3 M referente a antecipação das ações do Projeto +Gestão para cumprimento da meta do painel estratégico 2022.<br>+R\$ 0,3 M referente à execução da alta demanda de capacitações "Como se preparar para o mercado de trabalho" do projeto Recoloca Rio Doce.  |

| PG   | Programas                      | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado   |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
|      |                                | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada  |
| PG26 | RECUPERAÇÃO DE APPs            | 7,98      | 15,64     | 7,67    | 0,96  | +R\$ 16,74MM - Processo de aceleração sendo implementado através de adiantamento das mobilizações. Priorização do processo de mobilização e engajamento de produtores rurais, validação de áreas, elaboração de projetos, estaqueamento e Cercamento. Início de novos contratos em setembro, com medição das mobilizações das contratadas. Plano de Ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais). Contratação de 1 lote exclusivo para execução de cercamento. Reajustes nos valores dos contratos com atividades de cercamento. Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas. |
| PG27 | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES       | 3,31      | 2,09      | -1,21   | -0,37 | (R\$ 3,10MM) - Não definição das nascentes do CBHdoce quanto as nascentes do Piracicaba, DO3 - Santo Antônio, DO4 - Caratinga.. Plano de ação: Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque as atividades do programa 27 para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas..  |
| PG29 | ESTRUTURA TRIAGEM              | 0,95      | 0,39      | -0,57   | -0,59 | Postergação: Retomada da elaboração do projeto do CETRAS ES com ajuste do cronograma; Atividades CETRAS/MG paradas. Plano de Ação: Envolver o RI para mediar o tema junto à prefeitura de Serra/Es e o IBAMA, em busca de maior celeridade na confirmação e liberação de documento da área de construção do CETRAS/ES;  |
| PG31 | SANEAMENTO BÁSICO              | 4,71      | 1,17      | -3,54   | -0,75 | Postergação: Os municípios não apresentaram as medições conforme previsto em cronograma/orçamento, e conseqüentemente, o repasse do recurso não foi realizado. Plano de Ação: Realizar reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, entendimento dos atrasos, orientações e reprogramação das entregas definidas em cronograma.  |
| PG32 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | 8,36      | 6,58      | -1,77   | -0,21 | Postergação: Aduutora-GV - A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento.   |

Plano de Ação: Aduutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Julho/22 era -35%, tendo variado para -24% no acumulado até agosto/22, se aproximando do planejado).

| PG   | Programas                          | Mensal    |           |         |        | Anual Acumulado  |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|      |                                    | Orçamento | Realizado | Varição | %      | Justificativas da variação anual acumulada   |
| PG33 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                 | 0,01      | 1,29      | 1,28    | 182,80 | Postergação (R\$ 2,15MM): referente ao atraso no pagamento de bolsas para cursistas, professores e tutores pela UFMG/UFOP (2MM); provisionamentos no Interface (0,15MM)<br>Plano de ação: monitoramento da execução dos contratos para que não ocorram atrasos nas medições.<br>Economia (R\$ 0,55M): Referente a economia real no Projeto Liderança Jovens.<br>Plano de ação: Não se aplica.  |
| PG34 | EMERGÊNCIA AMBIENTAL               | 0,27      | 0,53      | 0,25    | 0,92   | (R\$0,1MM): Reajuste contratual da H3M - Projeto de Fortalecimento da Defesa Civil negociado acima do previsto, devido a alta nos índices de reajustes para o ano de 2022.<br>Plano de Ação: Não se aplica.  |
| PG35 | INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO        | 0,73      | 0,01      | -0,72   | -0,99  | Postergação: (R\$ 1,6 MM)<br>- CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico.<br>- CIT GV - Projeto executivo finalizado, aguardando formalização da parceria com a PMGV para instalação do equipamento.<br>- CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio.<br>* Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades.<br>Plano de Ação: Devido aos atrasos no programa decorrentes da não formalização da parceria com os entes e prefeituras municipais, os orçamentos serão reprogramados no Draft 20. |
| PG36 | COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL | 0,18      | 0,17      | -0,01   | -0,05  | Economia: R\$ 0,1 MM:<br>Processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto.<br>Plano de ação: revisão da estimativa no Draft20   |



| PG                   | Programas                      | Mensal    |           |          |       | Anual Acumulado  |  |
|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--|--|
|                      |                                | Orçamento | Realizado | Variação | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |  |
| PG39                 | CONSOLIDAÇÃO UCs               | 0,24      | 0,09      | -0,14    | -0,61 | Compensatório (cláusula 182)<br>Postergação:<br>Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, conseqüentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS. Plano de Ação: Executar as contratações referentes aos termos recebidos.   |  |
| PG40                 | IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS         | 0,24      | 0,16      | -0,08    | -0,33 | <p>+R\$ 0,05MM - Avanço nas atividades de elaboração do CAR, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PAR) a jusante, com antecipação das entregas; Confeção de materiais didáticos, eventos e outros relacionados ao ACT IDAF/IEF, avançando nas entregas. Plano de ação: N/A</p> <p>(R\$ 0,16MM) - Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto.<br/>Plano de ação: Reprogramação dos desembolsos.</p> <p>(R\$ 0,03MM) - Atraso no início das atividades de elaboração dos PRA's devido indefinições quanto à realização do PRA via SEI em MG, conforme ACT-IEF; e indefinições acerca a elaboração dos projetos no ES a partir da publicação do marco legal e sua operacionalização com o IDAF.<br/>Plano de ação: Avançar as atividades de elaboração dos PRA's.</p> <p>(R\$ 0,06MM) - Atraso na contratação de consultoria para o marco legal em atendimento ao ACT-IDAF devido necessidade de revisão dos valores previstos; e necessidade de APRO.<br/>Plano de ação: Finalizar contratação e iniciar as atividades com a consultoria para definição do marco legal.<br/>Processos Internos (R\$ 0,01MM) - Neste DR estão sendo medidas atividades de ATER II de forma indevida.<br/>Plano de ação: Realizar ajuste nos contratos de forma a apropriar corretamente os DRs.</p> <p>EXTERNO/(ORGÃO GOVERNAMENTAL)<br/>Processos Internos (-R\$ 0,01MM) - Realização de evento de campo e confecção das cartilhas, avançando nas entregas dos ACT's. Atraso na contratação de consultoria para o marco legal em atendimento ao ACT-IDAF.<br/>Plano de ação: Realizar a contratação e iniciar as atividades do marco legal, para o ACT - IDAF.</p> |  |
| PG43                 | MEDIDAS COMPENSATÓRIAS         | 0,97      | 0,04      | -0,93    | -0,96 | <p>Postergação:<br/>(R\$10,1 MM) Repasse SAA Degredo – protocolado na 12ªvara, aguardando homologação e apresentação do projeto pela Prefeitura de Linhares. O repasse será reprogramado para 2023.<br/>(R\$3,1 MM) perícia AECOM Agenda Integrada: suspensa desde out-21 pela 12ª vara. Aguardando decisão judicial determinando a retomada de novos pagamentos<br/>Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia.<br/>(R\$0,15MM) outros desvios pulverizados em várias linhas.</p>   |  |
| PG97                 | PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |  |  |
| Total Compensatórios |                                | 31,38     | 30,31     | -1,06    | -0,03 |  |  |

| PG   | Programas                         | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado  |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
|      |                                   | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |
| PG00 | MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |  |
| PG01 | CADASTRO                          | 8,58      | 4,79      | -3,80   | -0,44 | Postergação: (R\$ 12,2MM) - Postergação dos valores a serem desembolsados no draft 20, de acordo com a sentença judicial que determinou que as pesquisas de cadastro deverão ser gravadas. Valores de contingência reservados para Perícia. Postergados para 2023.<br>Plano de Ação: Adrquação do formato do cadastro de acordo com a nova determinação judicial.  |
| PG02 | PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS       | 552,07    | 23,30     | -528,78 | -0,96 | Aba recursal Novel: pagamentos previstos referente a aba recursal não foram executados, devido as pendências de entrega de laudos por parte dos peritos.<br>Dano Agua Novel: reflexo da paralisação de Governador Valadares em comprimento a decisão judicial.<br>DG com laudos: indenização dos laudos fase 1 remanescentes que ainda não foram executados.<br>Indenizações ACP Mariana: avanço em negativa, em vez de pagamento, nos atendimentos recentes.<br>Outros: demais frentes de indenizações não executadas como: Novel Danos Gerais, SPA.  |
| PG03 | POVOS INDÍGENAS                   | 12,89     | 4,08      | -8,81   | -0,68 | Antecipação: R\$ 0,5 MM - Plano Diálogo Tupiniquim Guarani<br>Alteração de estratégia para execução do PBAI, alinhado às metas da gerência.<br>Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft para aderência à estratégia da gerência.<br><br>Economia: (-R\$ 1,4 MM) - Alimentação animal Resplendor<br>Reajuste contratual abaixo do previsto.<br>Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft.<br><br>Postergação: (-R\$ 3,7 MM) - Manutenção de estradas Resplendor<br>Demanda inferior ao previsto e atraso no processo de contratação da JC Lima gerando atraso nas medições. Os contratos dessa DR não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, conseqüentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período.<br>Plano de Ação: Acompanhar a regularização das medições em atraso está prevista para outubro/22.<br><br>Postergação: (-R\$ 12,7 MM) SAA e Fundo Retomada Economica - TG e Comboios<br>Atraso no cronograma devido a paralisação das atividades do PBA em virtude do conflito gerado pela decisão judicial do retorno do pagamento ASE.<br>Plano de Ação: Construir de mesa de negociação judicial com os indigenas sobre assuntos relacionados ao ASE e criar ambiência para retomar as atividades de detalhamento do PBAI. Sobre o Fundo de Retomada Econômica, previsão de pagamento da próxima parcela até dezembro/22. |



| PG   | Programas               | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado   |
|------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
|      |                         | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada  |
| PG04 | POVOS TRADICIONAIS      | 37,55     | 0,57      | -36,98  | -0,98 | <p>Postergação: - R\$ 23.1 MM - Plano Básico Ambiental Degredo<br/>           Não houve homologação do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ). Portanto, o repasse financeiro não foi realizado.<br/>           Plano de Ação: Monitorar junto ao jurídico a homologação da 12ª Vara.</p> <p>Postergação: - R\$ 12.2 MM - Indenização Coletiva Danos Materiais<br/>           Não houve homologação do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ). Portanto, o repasse financeiro não foi realizado.<br/>           Plano de Ação: Monitorar junto ao jurídico a homologação da 12ª Vara.</p>   |
| PG05 | PROTEÇÃO SOCIAL         | 0,63      | 1,41      | 0,78    | 1,24  | <p>Postergação: (R\$ 0.6 M) - Demais Municípios<br/>           Atraso na pactuação e consequentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais em execução; não utilização do valor integral repassado, com possível negociação de remanejamento de valores com os municípios/entidades; realização de capacitação online gerando economia com logística.<br/>           Plano de Ação: Demais Municípios: Negociar com municípios e entidades remanejamento de valores e repasse integral dos valores remanescentes com baixa contábil até dez/22; acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas; implementar plano via judicial com municípios não aderentes, com audiência de conciliação prevista para out/22.</p> |
| PG06 | PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO  | 0,61      | 4,27      | 3,66    | 5,95  | <p>Atraso na pactuação e consequentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais em execução; não utilização do valor integral repassado, com possível negociação de remanejamento de valores com os municípios/entidades; realização de capacitação online gerando economia com logística.</p>  |
| PG07 | ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS | 0,83      | 0,32      | -0,51   | -0,61 | <p>(R\$ 1,0 MM) Lançamento contábil do contrato 4900000394 parcialmente incorreto no DR do PG08 (alimentação animal); ii. Não utilização de verba contratual sob demanda; e iii. postergação de custos com manutenções estruturais nas fazendas destinada ao abrigo temporário de animais.<br/>           Plano de Ação: 1. Reclassificação contábil dos valores lançados incorretamente; 2. Monitoramento de saldo contratual das atividades previstas em caráter "sob demanda";</p>   |

| PG   | Programas                | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado  |
|------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
|      |                          | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |
| PG08 | REASSENTAMEN-TO          | 182,95    | 157,18    | -25,77  | -0,14 | Postergação (R\$ 60,6 MM)<br>(R\$ 17,7 MM) Infraestrutura remanescente Bento: Baixa performance VINA;<br>(R\$ 17,4 MM) Contingência não utilizada no período;<br>(R\$ 16,9 MM) Trevo MG-129: Aguardando definição estratégica de início do acesso a Bento;<br>(R\$ 0,9 MM) Outros: Menores valores com acesso a Camargos, acesso a pedras, Condicionantes e outros;<br>Economia: (R\$ 7,7 MM)<br>Flexibilização dos protocolos COVID-19<br>Plano de Ação:<br>Gestão junto às Contratadas e Plano de Ação para recuperação (Plano de Aceleração em implantação) e adequação da curva de desembolso no Draft20.          |
| PG11 | RECUPERAÇÃO ESCOLAS      | 0,52      | 0,43      | -0,08   | -0,16 | Postergação (R\$0,1 MM): Atraso na aprovação da APRO referente ao aditivo do contrato da Indaia Transportes pelo CC, que impossibilitou a medição do mês de setembro em tempo hábil.<br>Plano de ação: Realizar a medição no início do mês de outubro para regularizar o desvio.   |
| PG10 | INFRAESTRUTURA IMPACTADA | 11,57     | 8,46      | -3,11   | -0,27 | Postergação: (16,3MM) O atraso nos processos de contratação continua impactando os escopos principais: Manutenção de Vias, Manutenção de Edificações e Pontes. Valores de escopo repassado para Pref. Mariana em atraso para efetivação (4,5MM). Demais variações se devem a reclassificações a serem realizados entre os DRs do próprio programa e escopos executados para outros PGs.<br>Plano de Ação:<br>Planejamento sendo feito em conjunto com contratadas para mitigação dos atrasos. Acerto de lançamentos entre DR's. Acompanhamento dos processos, buscando melhoria e otimização para maior assertividade. |
| PG09 | UHE CANDONGA             | 67,20     | 74,43     | 7,23    | 0,11  | Postergação: (R\$ 21,5 MM) - Desembolsos a menor na recuperação da UHE; baixa execução nas Condicionantes - Rio Doce; Drenagem, Infraestrutura; Supressão vegetal e terraplanagem. Baixa produtividade dos serviços de dragagem.<br>Plano de Ação: Aceleração da execução do projeto no último quadrimestre do ano.  |

| PG   | Programas                       | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado   |  |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|--|
|      |                                 | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada  |  |
| PG12 | MEMÓRIA HISTÓRICA               | 0,96      | 3,32      | 2,36    | 2,44  | Adiantamento: R\$ 2,4 MM - Valor referente à provisão de recursos realizada em setembro pela Infra para pagamento do pleito referente ao contrato da Hexágono no PG 12. Esse valor foi dado entrada nesse mês porém sua previsão de desembolso será até dezembro.   |  |
| PG13 | TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE | 0,20      | 0,58      | 0,38    | 1,95  | Antecipação R\$ 0,6 MM: Execução + início das ações de promoção dos polos turísticos, e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022.<br>Plano de Ação: N/A. Será mantida a antecipação das ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.  |  |
| PG14 | SAÚDE                           | 0,94      | 0,09      | -0,85   | -0,90 | Postergação: (R\$ 0,5 M)<br>Plano Barra Longa: Foi realizado o repasse financeiro em set/22 no valor de 348.264, porém ainda não foi realizada a baixa da prestação o que deverá ocorrer no mês de out/22.<br>Plano de ação: efetuar apropriação financeira no mês de out/22<br>Antecipação: R\$ 2,6 MM<br>+R\$ 2,6 MM Plano Mariana: Desvio referente a prestação de contas de todos os repasses para contratação de RH já efetuados para Mariana, não previstos no orçamento de 2022. Repasses em cumprimento da ACP.<br>Plano de ação: reprogramar no Draft 20<br>Economia: (R\$ 0,5 M)<br>Plano Reparação dos Municípios: Mudança na modalidade de capacitação, de ensino presencial para ensino à distância.<br>Plano de ação: reprogramar no Draft 20 |  |
| PG16 | PESCA                           | 3,43      | 1,60      | -1,84   | -0,54 | Postergação:<br>(-R\$ 0,5 M) Cultivando para Pescar. Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações / Plano de Ação: Regularizar pendências junto aos parceiros. Prazo: jan/23.<br>(-R\$ 0,4 M) Caract. Soc. E Monitoramento Pesqueiro. Reprogramações das atividades / Plano de Ação: Realizar aditivo do contrato (em andamento). Prazo: out/22.<br>(-R\$ 0,3 M) Micro estação. Valor da execução das obras superestimado pela engenharia / Plano de Ação: Realizar ajuste orçamentário no draft20 (concluído). Prazo: jan/23.<br>(-R\$ 0,2 M) Painel de Especialistas. Atraso da contratação devido tramitação interna (APRO) / Plano de Ação: Realizar ajuste orçamentário no draft20 (concluído). Prazo: jan/23.           |  |

| PG   | Programas                | Mensal    |           |          |       | Anual Acumulado   |
|------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------|---|
|      |                          | Orçamento | Realizado | Variação | %     | Justificativas da variação anual acumulada  |
| PG19 | RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS     | 1,07      | 0,88      | -0,19    | -0,18 | Postergação: (R\$ 0,4 M) Reposição de Insumos e Equipamentos Reassentamento: Atraso na entrega da infraestrutura. Plano de ação: Monitorar PU já abertos. Prazo: 12/2022.<br>(R\$ 0,2 M) Projeto de Capacitação: Mudança de estratégia do Reassentamento (Contrato para Capacitação + Planejamento de Negócios). Plano de Ação: Monitorar processo de compras. Prazo: 11/22.  |
| PG21 | AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO | 7,86      | 19,91     | 12,05    | 1,53  | Antecipação:<br>Ocorreu um aumento significativo no valor executado devido ao reestabelecimento dos AFEs de subsistência, em cumprimento da decisão do TRF1.  |
| PG23 | MANEJO DE REJEITOS       | 16,64     | 9,10      | -7,55    | -0,45 | +R\$ 1,17MM - Executado acima do previsto devido a performance do fornecedor (Inovesa). E demandas demandas não previstas para atendimento a CT/GRSA e ACP (Golder, Hidrobr e NHC).<br>Plano de ação: N/A<br><br>(R\$ 0,15MM) - Atraso do parceiro na prestação de contas, normalizado em setembro/2022.<br>Plano de ação: Atuar junto ao parceiro para que as prestações de contas ocorram conforme cronograma.<br><br>(R\$ 1,78MM) - Necessidade de revisão de relatórios entregues pelos fornecedores além da conclusão com atraso da campanha de monitoramento 2 devido as chuvas e atrasos na migração dos colaboradores da gerenciadora anterior para o contrato atual.<br>Plano de ação: Atuar junto ao fornecedor para cumprimento dos prazos de revisão e emissão de documentos.<br><br>(R\$ 0,36MM) - Os contratos com serviços de consultoria e análises que ocorrem sob demanda. Até o momento, execução menor que o previsto.<br>Plano de ação: N/A<br><br>(R\$ 0,42MM) - Mudança na estratégia de execução da demanda. Os serviços serão executados em contratos vigentes.<br>Plano de ação: Transferir valor a contratar do DR para novas demandas.<br><br>(R\$ 0,10MM) - Atraso de resposta pela CT-GRSA sobre os planos de trabalho protocolados. Nova previsão de retorno 2023.<br>Plano de ação: Acompanhar junto ao jurídico as tratativas quanto ao tema.<br><br>(R\$ 0,09MM) - Reembolso protocolo COVID executado menor que o previsto.<br>Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 (Economia)<br><br>Ação Judicializada/Prazo Judicial (R\$ 22,9MM) - Gestão da Gerência de Infraestrutura: Falta de decisão judicial impactando ações do Barramento.<br>Plano de ação: Atuar junto ao jurídico para tentar definir as ações do barramento. |

| PG   | Programas              | Mensal    |           |          |      | Anual Acumulado |  | Justificativas da variação anual acumulada   |
|------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------------|--|--|
|      |                        | Orçamento | Realizado | Variação | %    |                 |  |  |
| PG17 | ATIVIDADE AGROPECUÁRIA | 5,57      | 5,81      | 0,25     | 0,04 |                 |  | <p>Ações da Infra (0,99 MM) - Em análise de pecúnia judicialmente. Execução da proteção de taludes abaixo do previsto. Plano de ação: Reavaliar as curvas de desembolso no Draft20.</p> <p>(R\$ 0,80 MM) - Medições aquém do planejado devido a evasão dos produtores dos Renova Rebanho (de 84 para 51 produtores) e Qualidade do leite (de 40 para 29); aumento no preço dos insumos, mão de obra escassa e período de seca e redução dos rebanhos.<br/>Plano de ação: Realizar mobilização para engajamento dos produtores a retornarem/ingressarem no projeto, através das atividades de ATER e campanhas de campo.</p> <p>(R\$ 1,51 MM) - ACP = Continuação no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce) devido atraso na reparação das áreas impactadas; ACP = Houve necessidade de aditivo de aluguéis de pastagens em função de atraso na reestruturação produtiva, devido as chuvas e distrato da empresa que realizava as atividades. Houve também o retorno do fornecimento de alimentação animal a um produtor mediante decisão judicial (sendo que outros 2 seguem em análise) no Alto Rio Doce. Houve no período aumento nos custo de silagem acima dos índices de correção.<br/>Parceria= Prestação de Assistência Técnica coletiva no ES. Desembolsos e prestação de contas trimestrais.<br/>Plano de ação: Silagem II: Avançar com as atividades de recuperação das áreas (Plano de Saída de Silagem) e buscar aprovação da proposta de pecúnia aos produtores; Alimentação animal (Território I): Priorizar as operações nas áreas produtivas de pastagem.</p> <p>(R\$ 0,40 MM) - Mediante o declínio da WRI para continuidade das atividades de Unidades Demonstrativas, a estratégia de atendimento está sendo revista e deverá ser validada junto à Câmara Técnica. Nestas condições, as atividades foram postergadas e serão replanejadas após as definições.<br/>Plano de ação: Rever estratégia de atendimento às unidades demonstrativas; validar junto à Câmara Técnica e replanear as atividades.</p> <p>(R\$ 0,64 MM) - Ambiência questionou o valor da medição, que não foi paga, e está sendo avaliada por ambas as partes. Aguardando Suprimentos finalizar a distribuição percentual dos valores da ERG e da STCP, entre o PG25 e PG17, no sistema. Não houve medição do contrato de fornecimento da Garavini.<br/>Plano de ação: Acionar PG25 para finalizar negociações com a Ambiência. Atuar junto a Suprimentos para finalizar o rateio da ERG e STCP.</p> <p>(R\$ 2,35 MM) - Saneamento= Boa performance com avanço nas atividades de fornecimento e instalação das tecnologias de saneamento mini ETÉs. Recuperação de áreas produtivas= Avanço no orçamento referente à: - Medição de desmobilização do Consórcio ERG (empresa de reestruturação produtiva do ARD que solicitou distrato); - Abertura e medição de PU's junto aos produtores, em substituição ao escopo do CES no ARD; - Avanço nas atividades de PTIP no território a jusante, como reflexo das tratativas do PAR (Plano de Aceleração da Retomada), com abertura de PU's e distribuição de insumos. ATER II = Avanço nas atividades de ATER e elaboração de projetos a jusante, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada. Foram feitos aditivos nos contratos para reajuste dos preços. Capacitação Técnica = Instituição de ATER I (montante) aderente ao planejado; este diagrama também contempla alguns contratos de ATER II, dessa forma observamos também o reflexo pelo avanço das atividades devido ao Plano de Aceleração a Retomada (PAR). Observa-se também as medições referentes ao reajuste anual dos contratos.<br/>Plano de ação: N/A</p> <p>(R\$ 0,22 MM) - Contrato Garavini foi encerramento em agosto, deixando um resíduo de R\$134.628, em função de atraso na implantação das obras do PASEA. Replanejamento das atividades de recursos hídricos, em função de revisão das demandas PASEA e perfuração de poços. Em andamento PU's de distribuição hídrica, adequação hidráulica, fornecimento de bebedouros e serão iniciados testes de bombeamento.<br/>Plano de ação: Realizar abertura e medição de novas PU's para distribuição hídrica, adequação hidráulica, fornecimento de bebedouros e testes de bombeamento.</p> <p>(R\$ 0,53 MM) - Despesas gerais, custeios administrativos e contratos guarda chuva sob demanda.<br/>Plano de ação: N/A</p> <p>(R\$ 0,02 MM) - N/A<br/>Plano de ação: N/A</p> |

| PG   | Programas                    | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado  |  |
|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|--|
|      |                              | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |  |
| PG24 | CONTENÇÃO DE REJEITOS        | 0,22      | 1,17      | 0,95    | 4,33  | Antecipação: R\$ 0,7 MM Serviços de consultoria realizados para definição do descomissionamento do Dique S4.<br>Plano de Ação: Programa encerrado. CIF 555.  |  |
| PG25 | RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1 | 2,60      | 1,87      | -0,73   | -0,28 | <p>(R\$ 0,66 MM) - Gasto com serviços de gerenciamento abaixo do previsto.<br/>Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 (Economia)</p> <p>(R\$ 0,41 MM) - Desembolso menor que o previsto, baixa produtividade da contratada (STCP) que estava em processo de repactuação de preços em Suprimentos.<br/>Plano de ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de passivos e manutenções.</p> <p>(R\$ 0,36 MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra e Inventário Florestal (Ambipar) não iniciado no prazo previsto e Previsão de pleito Cercamento (Século XXI) não aprovado. Suprimentos.<br/>Plano de ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de alocação de mão de obra e retirar previsão Pleito no novo Draft.</p> <p>(R\$ 0,14 MM) - Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 (SOCIEDADE DE INVESTIGACOES) menor que o previsto.<br/>Plano de ação: N/A. Parceria finalizada.</p> <p>+R\$ 0,29 MM - Desembolsos de serviço gestão qualidade do AR (ECOSOFT) e Análises (FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES) não são escopo PG25 e foram lançados no PG25, sendo o serviço do PG23 e PG17 respectivamente. Suprimentos.<br/>Plano de ação: N/A. Remanejar saldos pedidos para os respectivos PGs.</p> <p>+R\$ 0,32 MM - Aumento da produtividade das empresas de Restauo e Cerca (ERG, Ambiência, Século XXI e PU's).<br/>Plano de ação: N/A</p> |  |
| PG28 | BIODIVERSIDADE               | 3,08      | 1,21      | -1,86   | -0,61 | <p>Postergação:<br/>(R\$10,14MM): Postergação de desembolso dos projetos FAPEMIG por atraso nas prestações de contas.<br/>Plano de Ação: Regularizar pendências na prestação de contas do ciclo I<br/>(R\$5,62MM): Atividades do Monitoramento Anexo I não iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início das coletas do período seco.<br/>Plano de Ação: Promover liberação de próximo desembolso ACT FEST/UFES.<br/>(R\$0,44MM): Atraso na prestação de contas do Convênio SIF/UFV.<br/>Plano de Ação: Regularizar pendências na prestação de contas<br/>(R\$0,39MM): Pleito da Biodiversitas em negociação devido a cobrança divergente do planejado.<br/>Plano de Ação: Encerrar contrato<br/>(R\$1,07MM): Reprogramação de contrato sob demanda e outros projetos.<br/>Plano de Ação: Adequar cronograma conforme novo planejamento; Antecipar consumo de recurso dentro da parceria</p>   |  |
| PG30 | FAUNA E FLORA TERRESTRE      | 5,71      | 2,61      | -3,10   | -0,54 | <p>Postergação: Atraso na contratação do aditivo de Flora (Elo) não havendo execução do início da campanha seca prevista para junho postergando os desembolsos previstos no DRAF 19;<br/>Atraso na entrega e menor quantidade das análises laboratoriais. Postergação do prazo para entrega do relatório final referente as campanhas que encerraram em 29/04.<br/>Atraso para início do processo de contratação da Parceria de Comunicação da Biodiversidade.<br/>Plano de Ação: Atuar junto as contratadas para cumprimentos dos prazos e entrega dos produtos.</p>  |  |



| PG   | Programas                      | Mensal    |           |         |       | Anual Acumulado   |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
|      |                                | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada  |
| PG32 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | 16,52     | 9,90      | -6,62   | -0,40 | <p>Postergação: (32,4MM) A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento.</p> <p>Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Julho/22 era -35%, tendo variado para -24% no acumulado até agosto/22, se aproximando do planejado).</p> <p>Plano de Ação: Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Julho/22 era -35%, tendo variado para -24% no acumulado até agosto/22, se aproximando do planejado). Infra-GV: Processo de contratação concluído, contratada em processo de mobilização com previsão de início das atividades para 05/09.</p> |
| PG37 | GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |   |
| PG38 | MONITORAMENTO ÁGUA             | 3,67      | 3,30      | -0,37   | -0,10 | <p>(R\$0,2MM): Reajuste contratual da Tommasi - PMQQS negociado acima do previsto, devido a alta nos índices de reajustes para o ano de 2022.</p> <p>Plano de Ação: Não se aplica.</p>  |
| PG39 | CONSOLIDAÇÃO UCs               | 0,06      | 0,61      | 0,55    | 9,21  | <p>Reparatório (cláusula 181)</p> <p>Postergação:</p> <p>Entregas de produtos, consecutivas e concomitantes, que dependem da análise do mesmo grupo de especialistas, assim como da contribuição de atores externos</p> <p>Plano de Ação: Alterar a estratégia de dedicação dos especialistas nos produtos e aumento da equipe</p> <p>Postergação: Dificuldade de agendamento para desenvolvimento das atividades nas escolas no período pós pandemia. Atraso na seleção da consultora FUNBIO para iniciar a parte executiva do projeto.</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar junto a parceira para garantir as entregas</p>  |

| PG                 | Mensal                          |           |           |         |       | Anual Acumulado  |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
|                    | Programas                       | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |
| PG41               | GESTÃO DOS PROGRAMAS            | 29,21     | 25,82     | -3,39   | -0,12 | Postergação:<br>(R\$9,5MM): Despesas Finalísticas executando a menor, sendo (R\$0,2MM) em Despesas com pessoal; (R\$7,4MM) com Serviços Contratados; (R\$1,6MM) com Despesas de Viagens e (R\$0,3MM) em Despesas Diversas<br>(R\$2,1MM): Serviços de TI (SGS e contratos sob demanda)<br>(R\$0,7MM): Serviços de Auditoria (EY) e Aluguel de veículos<br>(R\$1,0MM): Paineis Rio Doce<br>(R\$0,4MM): Portal da Transparência e outras variações em vários DRs<br>Economia:<br>Valores ajustados no Draft20<br>(R\$8,6MM): contratos sob demanda temporários (Periodical e Prestar)<br>(R\$3,3MM): Suspensão de contratos de Tacógrafo Monitoramento de Velocidades |
| PG42               | GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |  |
| Total Reparatórios |                                 | 979,81    | 367,00    | -612,81 | -0,63 |  |
| Total Programas    |                                 | 1.011,19  | 397,31    | -613,88 | -0,61 |  |

**\*Valores em milhões de reais.**



| PG                             | Mensal                                    |           |           |         |       | Anual Acumulado  |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-------|--|
|                                | Programas                                 | Orçamento | Realizado | Varição | %     | Justificativas da variação anual acumulada   |
| ADM                            | DESPESAS<br>GESTÃO<br>ADMINISTRATI<br>VAS | 24,86     | 15,35     | -9,52   | -0,38 | Postergação:(R\$20,2MM): Serviços Contratados: Serviços de Comunicação e comunicação institucional (R\$13,4MM), Consultoria jurídica e perícia (R\$3,3MM), Serviços TI (R\$ 1,2MM) e outros contratos sob demanda (R\$3,7MM).<br>+R\$0,15MM: Despesas com Pessoal: Recrutamento&Seleção (R\$0,22MM); Despesas com Seguro e outros.<br>Variação Ativo Fixo (R\$1,0 MM), sendo (R\$ 0,7 MM) em equipamentos e (R\$ 0,3 MM) success factors.<br>Economia: (R\$0,27MM): Despesas de Viagens; |
| CG                             | CUSTEIO<br>SISTEMA DE<br>GOVERNANÇA       | 1,94      | 0,39      | -1,55   | -0,80 | Postergação:<br>(R\$ 3,6 M ) CTs;<br>(R\$ 1,1 M) Custeio Atingidos;<br>(R\$ 0,3 M) CIF.  |
| Total Despesas Administrativas |   | 26,80     | 15,74     | -11,07  | -0,41 |  |
| Total Geral                    |   | 1.037,99  | 413,05    | -624,94 | -0,60 |  |

**\*Valores em milhões de reais.**