

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Fevereiro/2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>14</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>21</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>29</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>35</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>45</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>86</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>96</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>109</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>123</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>132</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>142</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>148</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>156</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>163</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>170</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>178</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>190</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>199</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>206</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>215</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>221</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>230</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>237</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>243</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>250</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>257</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>263</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>269</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>281</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>289</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>295</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>303</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>309</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>317</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>327</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>334</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>341</u>
Glossário	<u>348</u>
Gestão Econômica*	<u>355</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 176.852,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente 30.821,000 famílias e 99.553,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Atendimento a 8.137 solicitantes no mês de Fevereiro/23.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%

Percentual %




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas




Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**
Até o momento foram atendidas 320.179,00 pessoas, sendo que 270.372,00 aceitaram propostas. Destas, 264.988,00 propostas já foram pagas (98% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305.297.827,49 .
- **Para Dano Gerais**
10.847,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.796,00 já foram pagos (100% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.917.985.477,53 .
- **Para a campanha de Mariana**
Até o momento foi realizado o pagamento de 815,00 indenizações, o que representa 99% do total das 827,00 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 77.334 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 815 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,5% do total das 827 propostas aceitas. Foram 04 indenizações pagas no mês.

Indicadores




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos ...

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	1	Concluída Internamente
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- setembro de 2023 ● Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 4849 m³).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1146 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim - Guarani

No dia 27 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolo na FUNAI de Ofício FR 2023.0483, de nova proposta de cronograma para realização das reuniões de consulta do PBAI nas comunidades de Aracruz, considerando a reunião de conciliação de 09 de fevereiro de 2023.

No dia 02 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolo do Plano de Trabalho do PBAI dos povos de Aracruz.

No dia 01 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolado na FUNAI de Ofício FR 2023.0239, com proposta de cronograma e metodologia para reuniões de consulta do PBAI nas comunidades de Aracruz.

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.742.284,50 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.742.284,50 compreende o pagamento mensal do mês de fevereiro por família de R\$ 1.302,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Foi realizada reunião entre Defesa Civil do município de Aracruz e Fundação Renova com objetivo de finalizar as tratativas relacionadas ao Plano de Cheias da Terra Indígena de Comboios. A Fundação aguarda retorno formal no mês de março da Defesa Civil sobre a validação do plano e apresentação à comunidade indígena de Comboios.

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 38660 litros distribuídos nos dias 26 e 31 de janeiro e nos dias 02, 07, 09, e 16 de fevereiro de 2023 (total de 1933 galões de 20 litros).

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, um total de R\$1.464.480,14, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações, conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 11.718,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2023 até 20/02/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- April de 2023 ● Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- April de 2023 ● Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- April de 2023 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- April de 2023 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

- Reuniões do Comitê Gestor do PBAQ, com a Comissão Quilombola de Degredo e a ASPERQD, nos dias 01 e 13 de fevereiro.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 134.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 23,056,063.79 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 21.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do mês

Reunião com todas as entidades e Municípios do ES, para aperfeiçoamento do monitoramento do processo de reparação em Proteção Social.

Repasses para de SJG, Linhares e Pingo D'água.

Fim das negociações com Galiléia.

Entrega do veículo de São José do Goiabal.

COMAPPS de Fernandes Tourinho; Santa Cruz; Rio Doce; Bugre.

Baixa contábil para Linhares.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	jan/2023	fev/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	7	7	1.204
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	16	29	3.953
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	134.312

Fatos relevantes do mês

Em Baixo Rio Doce, foi realizado encontro com pescadores da Associação Mauá Brasil de Baixo Guandu, para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras e reuniões com Pescadores Profissionais da Associação Renovo do Vale de Baixo Guandu (ES) em Baixo Guandu (ES).

Em Mariana, no Reassentamento de Paracatu de Baixo, foi realizado Fórum de Prestação de Contas para tratar da fiscalização de obras no Reassentamento Coletivo da comunidade. No município de Mariana (MG) foram realizados 5 Fóruns de Prestação de Contas com as comunidades de Santa Rita Durão, Cachoeira do Brumado, Furquim e Águas Claras, contendo temas em interface a informes sobre o reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo e demais pautas de reparação e esclarecimentos às lideranças comunitárias sobre cadastro de remanescentes de solicitações até 31/12/2023, conforme decisão judicial. Foi realizada ação também junto ao Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos de reparação em Mariana (MG).

No Alto Rio Doce, foi realizado em Barra Longa (MG) encontro com produtores rurais para apresentação de proposta de elaboração e definição de Plano de Negócios do Parque de Exposição. Fóruns de Prestação de Contas - Resulta com repasse de informações acerca do Projeto de Salvaguarda de Referências Culturais foram realizados em Barra Longa (MG), Santa Cruz do Escalvado (MG) e em Rio Doce (MG).

No Médio Rio Doce ações foram realizadas em Naque (MG), junto à Comissão de Atingidos do município para acolhimento de demandas e planejamento de atividades para 2023 e com Produtores Rurais do município para apresentação das ações da Fundação Renova. Em Belo Oriente (MG) foram realizadas reuniões com a Comissão de Atingidos e Lideranças do Município para acolhimento de demandas e planejamento de atividades para 2023; com Produtores Rurais de Cachoeira Escura para apresentação das ações da Fundação Renova no município e com Pescadores de Cachoeira Escura para devolutiva acerca do Edital da Pesca. Em Aimorés (MG), Conselheiro Pena (MG), Itueta (MG), Resplendor (MG), Tumiritinga (MG) e Galileia (MG) foram realizadas ações com grupo de pescadores para apresentação da proposta do curso de Capacitação para Condutores de Turismo e Pesca Esportiva. Foram realizados encontros com Produtores Rurais elegíveis à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para apresentação das ações do PG17 em Conselheiro Pena (MG) e Galileia (MG). No município de Galelia (MG) foi realizada reunião com Pescadores Profissionais para discutir ações de apoio à retomada econômica. Destaca-se ainda ações em Periquito (MG), sendo reunião com pescadores e lideranças do Assentamento Liberdade, com o intuito de apresentar a proposta do Curso de Capacitação em Monitor de Turismo e pesca e para discussão de projetos alternativos de pesca e reunião com Produtores Rurais para esclarecimento acerca da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

No território da Calha do Rio Doce, destaca-se reunião com produtores rurais de Ipatinga, com o objetivo de esclarecer sobre a elegibilidade e adesão à ATER, do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias em Ipatinga (MG). Em Fernandes Tourinho (MG) foi realizada reunião com lideranças e moradores de Senhora da Penha para instituição do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova. E no município de Bugre (MG) foi realizada ação com lideranças e moradores de São Lourenço, também para a instituição do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

No Espírito Santo, no município de Baixo Guandu (ES) foram realizadas encontro com Pescadores Profissionais da Associação Renovo do Vale de Baixo Guandu para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras e encontro para apresentação das ações de reparação ambiental da Fundação Renova. Em Linhares (ES), foram realizadas ações com a Associação de Piscicultores e Pescadores do Guaxe (APIGUA) para repasse de informações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras; com moradores do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus para apresentação de projetos do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras e com grupo de Pescadores de Linhares SERE. Destaca-se também encontro com Pescadores Profissionais de Maria Ortiz para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras.

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)



Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores




Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

O resultado do indicador estava anteriormente sendo reportado em pontos variando de 0 à 10, porém na ficha de indicador da definição do programa aprovada pelo CIF consta que o resultado deve ser reportado em percentual e, por isso, foi feita essa conversão e será reportado variando de 0 à 100%.

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores



Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal




Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
16.217,00	184,28

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	193,50
fevereiro de 2023	249	
		-
		-
		-

Fatos relevantes do mês

Em fevereiro de 2023 foram finalizadas 165 manifestações, somando 16.011 para um total de 16.217 manifestações recebidas no total acumulado, o que representa 98,73% de finalizações.

Indicadores




Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal




Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)




Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	jan/2023	fev/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	328.662	331.724
Canais: Número total de manifestações	1.330.747	1.357.389
Canais: Número de manifestações respondidas	1.272.152	1.298.613
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	172.449	175.151
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	92.233	96.878
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.832	14.875
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	985.128	1.003.475
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	8	16
Canais: Número de manifestações em tratamento	58.595	58.776
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	66.105	67.010

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?




Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Ao longo do mês de fevereiro, destaque para a realização de 10 CIAs Móveis: Na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) dia 01/02; na comunidade de Ilha Brava (Governador Valadares/MG) no dia 02/02; e na comunidade de Mascarenhas em (Baio Guandu/ES) em 07/02; na comunidade de Maria Ortiz (Colatina/ES) e no município de Rio Casca (ES) em 08/02. Na Fazenda do Batista (Marilândia/MG) em 09/02. Na comunidade de Povoação (Linhares/ES) em 14/02. Na comunidade de Regência (Linhares/ES) e no município de Conselheiro Pena (MG) em 15/02. E na comunidade de Barra do Cuieté (Conselheiro Pena/MG) em 16/02. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação de atendentes CIAs no Encontro para o repasse de informações/atualizações sobre os PGs 23, 24, 35 e Novas concessões de AFE realizado em 03/02.

Indicadores




Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)




Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)




Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)




Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	Acumulado no ano
Áudios produzidos	1	0	1
Carros de som produzidos	0	0	0
Cartazes produzidos	0	0	0
Cartilhas produzidos	1	0	1
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	4
Jornais da Comunidade produzidos	31	25	56
Mídias Sociais produzidas	0	0	0
Newsletter produzidos	3	1	4
Outros itens produzidos	2	3	5
Panfletos produzidos	0	0	0
Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	49
Rádios produzidos	32	15	47
Vídeos produzidos	8	6	14

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Produção por Território

Canais ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo




*Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Temas mais publicados



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria para o Momento da Reparação convidando os moradores para o Fórum de Prestação de Contas - Resulta.

Produção de pílula de WhatsApp convidando a população de Barra Longa para o Fórum de Prestação de Contas - Resulta.

Produção de pílula de WhatsApp convidando a população de Rio Doce para o Fórum de Prestação de Contas - Resulta.

Produção de pílula de WhatsApp convidando a população de Santa Cruz do Escalvado para o Fórum de Prestação de Contas - Resulta.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para Fórum Resulta no dia 02/03.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Rio Casca para o Fórum Resulta, no dia 08/02.

Foz do Rio Doce

Produção convite para a apresentação do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos pesqueiros

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre o visita de representantes dos grupos de Comunicação de Mariana, Alto e Baixo à Foz do Rio Doce para conhecer as ações de reparação.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz do Rio Doce

Divulgação da agenda de atendimento dos CIAs móveis para o mês de março.

Divulgação das rádios que estão transmitindo o programa de radio Momento da Reparação.

Produção de conteúdo, a ser enviado por whatsapp, sobre o rebaixamento da ensecadeira, localizada no rio Pequeno.

Produção de lembrete, a ser enviado por whatsapp, ao grupo de comunicação, para reservar a data para o próximo encontro, em março.

Mariana

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre funcionamento do CIA

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre entrega do Voz da Comunidade em casa

Produção de vídeo-resumo para divulgar a edição de fevereiro do Voz da Comunidade

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre história dos apelidos da comunidade

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre programas veiculados no Momento da Reparação em Mariana

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Rio Doce Labs abre inscrições para seleção de negócios inovadores em GV, Ipatinga e Linhares.

Recoloca Rio Doce tem 234 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Recoloca Rio Doce tem 223 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Recoloca Rio Doce tem 157 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 280 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 300 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem 300 vagas de emprego para Mariana e região.

Nota balanço indenizações 2022.

Moradores de São Mateus têm até o dia 6 de março para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Micro e pequenos negócios de Regência e Povoação receberão consultorias gratuitas.

Mais de 9.500 pessoas receberam indenização em Baixo Guandu: valor atinge R\$ 950 milhões.

Mais de 3.000 pessoas receberam indenização em Naque: valor atinge R\$ 230 milhões.

Indenização ao setor agropecuário ultrapassa R\$ 420 milhões no Espírito Santo.

Imposto de Renda: Fundação Renova envia informe de rendimentos aos atingidos.

Fundação Renova paga R\$ 4,79 bi de indenizações.

Casa do Empreendedor é inaugurada em Mariana e será ponto de apoio para novos negócios no município.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria sobre o pagamento dos lucros cessantes de 2022 na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Produção de programa de rádio sobre a obrigatoriedade de o requerente ser acompanhado por um advogado no atendimento do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre a entrega do Informe de Rendimentos para Declaração do Imposto de Renda (DIRF) em 2023.

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre a declaração do imposto de renda de 2023.

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre Lucro Cessante

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de programa de rádio sobre o início do cadastramento em Mariana para as pessoas que solicitaram cadastro até 31/12/2021.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o início do cadastramento em Mariana para as pessoas que solicitaram cadastro até 31/12/2021.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para a edição 29 do boletim Terra da Gente sobre a relação cliente-advogado dentro do processo do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre o projeto Pescador de Fato.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e suas diferenças com o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado em São Mateus termina no dia 06/03.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a obrigatoriedade de o requerente ser acompanhado por um advogado no atendimento do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio com esclarecimentos sobre o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e suas diferenças com o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria, esclarecendo o que aconteceu com o projeto Pescador de Fato.

Publicação de matéria sobre o envio do Informe de Rendimentos na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Pingo-d'Água para reunião de formação do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social, no dia 01/03.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de informativo para contextualizar e mobilizar as famílias de Bento Rodrigues sobre o evento de inauguração dos marcos simbólicos da Estrada Real.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas com as famílias de Paracatu de Baixo no mês.

Produção de layout, impressão e instalação do outdoor de boas-vindas ao reassentamento de Paracatu de Baixo e para estimular visitas ao tour virtual.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre tratamento de água e esgoto em Bento Rodrigues

Produção e distribuição da edição 9 do Bento em 1 min, vídeo com imagens atualizadas do avanço do processo do reassentamento.

Produção e distribuição da edição 48 do Informe de Bento Rodrigues, informativo mensal orientado às famílias de Bento Rodrigues

Produção de vídeo para contextualizar e mobilizar as famílias de Bento Rodrigues sobre o evento de inauguração dos marcos simbólicos da Estrada Real.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre horário de ônibus Mariana x Bento

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre funcionamento do Posto de Saúde em Bento Rodrigues

Produção de convite para reforço à mobilização da comunidade de Bento Rodrigues para a participação no evento de inauguração da Estrada Real no novo distrito.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção de novos ícones, inserção de projetos em 3D e atualização da página do tour virtual de Paracatu de Baixo. Canal para acompanhamento mensal dos avanços das obras do reassentamento.

Produção de vídeo sobre o evento Memórias afetivas e reencontros com as famílias de Paracatu de Baixo.

Produção e distribuição da edição 48 do Informe de Paracatu de Baixo, informativo mensal orientado às famílias de Paracatu de Baixo

Produção e distribuição da edição 9 do Paracatu em 1 min, vídeo com imagens atualizadas do avanço do processo do reassentamento.

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre conclusão de casas em Paracatu de Baixo

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de convite para entrega da Casa do Empreendedor em Mariana

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre construção da Ponte em Santa Rita Durão

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre obras do aterro sanitário e Casa da Banda

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre recorte e cole Casa da Banda atividade infantil

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de matéria para a edição 29 do boletim Terra da Gente sobre a história de um dos grupos de congado de Barra Longa, apoiado pelo PG12.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de matéria para a edição 29 do boletim Terra da Gente sobre o projeto de incentivo à leitura no município de Rio Doce.

Produção de matéria, divulgando guia turístico de Povoação, produzido pelo grupo Condutores Sumaré.

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre o guia de Turismo de Povoação, apoiado pelo Edital Doce.

Suporte ao PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Produção de programa de rádio sobre as capacitações para os profissionais do SUS realizadas pelo Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.

Publicação de matéria na edição 27 do Voz da Comunidade sobre vacinação da meningite

Suporte ao PG015 Promoção à Inovação

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre o programa de Promoção à Inovação.

Produção de programa de rádio informando que estão abertas as inscrições para o projeto Rio Doce Labs.

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre o andamento do projeto de meliponicultura com as famílias da Foz.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre o andamento do projeto do cacau junto aos pequenos produtores de Linhares.

Publicação de matéria sobre o programa +Gestão na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre a consultoria aos pequenos e médios comerciantes de Regência e de Povoação.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Divulgação de vagas de emprego para o Espírito Santo, disponíveis no site Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para a edição 29 do boletim Terra da Gente sobre o funcionamento da plataforma Recoloca Rio Doce e todo o processo de seleção.

Produção de pílula de WhatsApp comunicando sobre a reunião de apresentação do plano de negócios do Parque de Exposições de Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp informando o período de inscrição dos cursos de aperfeiçoamento profissional em Barra Longa

Produção de pílula de WhatsApp sobre oportunidades de emprego na plataforma Recoloca Rio Doce.

Suporte ao PG027 Recuperação de Nascentes

Produção de programa de rádio sobre o projeto de recuperação de nascentes dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio, por meio de parceria entre Renova e CBH-Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre a continuidade das inscrições no projeto Rio Doce Labs.

Suporte à Relações Institucionais

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, como é o caso do Vimver virtual.

Publicação de matéria sobre o VimVer na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Suporte ao PG035 Informação para a População

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, como é o caso da plataforma citriodoce.org.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, como é o caso do Projeto Doce Vivo.

Produção de matéria, para a edição de fevereiro do jornal Voz da Foz, sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, como é o caso do site monitoramentoriodoce.org.

Publicação de matéria sobre o Portal do Monitoramento e Expedição Rio Doce na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Publicação de matéria sobre o projeto Doce Vivo na 8ª edição do boletim Vozes do Território.

Indicadores




Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual




Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Planejada

Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,323 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 466 devoluções, 199 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 453 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 346 bovinos, 62 equinos, 4 caninos, 18 Suínos, 4 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,869 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão (fevereiro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 houve uma ocorrência de finalização de adoção, alterando o valor identificado no mês anterior para 98,7%.

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes do fluxo de entradas e saídas (nascimentos, recolhimentos, restituições, óbitos e/ou extravios), conforme previsto no indicador.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais.

O planejamento 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

- Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);
- Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);
- Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas do ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- 192 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 194 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 18 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 204 atendimentos para casas;
- 32 atendimentos para lotes vagos;
- 2 bens coletivos interrompidos;
- 17 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
- 5 estruturações de lotes vagos interrompidos.

Pecúnia:

- 21 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

- 31 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 123 edificações (casa, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 3 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 4 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 15 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 71 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de obra do ID 233.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- 74 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 68 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 13 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 66 atendimentos para casas;
- 4 atendimentos para lotes vagos;
- 0 bens coletivos interrompidos;
- 8 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
-
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos.

Pecúnia:

- 7 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

- 19 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 34 edificações (casa, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 11 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 0 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 23 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas do ano de 2023

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto de reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

37 famílias atendidas;

31 famílias com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

6 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel).

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Social:

106 famílias atendidas (com novos núcleos);

6 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;

2 estruturações de lotes vagos interrompidos.

13 famílias atendidas na modalidade reconstrução;

94 imóveis adquiridos.

Pecúnia:

131 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

0 reconstruções de edificações com obras iniciadas

0 reconstruções de edificações com obras interrompidas;

15 reconstruções de edificações com obras concluídas;

16 edificações da modalidade de reconstrução;

16 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;

32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão)

0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;

3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão);

17 habite se para edificações (casa, reforma, comércio e misto) obtidos.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Moradia Temporária:

262 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel)

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Imóvel adquirido com reforma ID191.

Finalização de obra do ID91.

Finalização de obra do ID80.

Finalização de obra do ID140.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Timeline de Entregas do Programa



Progressos do Mês

Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Descaracterização das estruturas de disposição temporária



Figura 1 – Remoção de sedimentos da estrutura ADP1 / AAS1 para Bacia 2



Figura 2 - Disposição de sedimentos Bacia 2

Plano de Chuvas 2022/2023



Figura 3 - Hidrossemeadura - Bacia 4



Figura 4 - Limpeza de Sump - Setor 11



Figura 5 - Proteção superficial com manta - ADMEA



Figura 6 - Canal periférico (CP) - Berma de Equilíbrio



Figura 7 - Limpeza reservatório UHE



Figura 8 - Melhoria dos acessos- Acesso Principal

UHE Candonga

•Atividades de Limpeza e Reabilitação das UGs

Status atual:

Status do Comissionamento das Unidades de Geração 23/02/2023

Comissionamento sem água	UG1	UG2	UG3
Unidade de Geração Geral	100%	100%	0%
Pré-requisitos	100%	100%	0%
Comissionamento a Seco	100%	100%	0%
Sistemas Auxiliares da Turbina	100%	100%	0%
Sistema de Resfriamento	100%	100%	0%
Gerador	100%	100%	0%
Regulador de Velocidade	100%	100%	0%
Distribuidor e Rotor	100%	100%	0%
Regulador de Tensão	100%	100%	0%
Proteção	100%	100%	0%
SDSC - Controle	100%	100%	0%
Comporta Tomada d'água	100%	100%	0%
Comissionamento com água	UG1	UG2	UG3
Unidade de Geração Geral	63%	76%	0%
Ensaios de Trip	100%	100%	0%
Ensaios prévios aos Dinâmicos	100%	100%	0%
Ensaios Sistema de Resfriamento com	100%	100%	0%
Giro Mecânico	18%	100%	0%
Sincronismo	0%	100%	0%
Rejeição de Carga	0%	100%	0%
Desmontagem / Inspeção de Mancal e	na	47%	na
Montagem do Mancal e Vedação do Eixo	na	0%	na
Ensaios em Carga	0%	0%	0%
Gateway ONS		100%	

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ Destaques:

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos não apresentaram evoluções significativas no mês de janeiro.
- Permanece em andamento uma nova calibração dos levantamentos geofísicos e/ou topográficos para monitoramento dos barramentos considerando o cenário de lago cheio.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- O monitoramento dos deslocamentos na Fazenda Floresta não apresentou pontos de destaque. O comportamento observado na ADME OD nos últimos meses foi mantido.
- Não foram observadas novas anomalias que pudessem caracterizar processos de instabilização nas estruturas de Candonga no período.

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não havia bombeamento ou vertimento por gravidade da Bacia 1 para o Doce.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região.
 -
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Desvios de Alumínio dissolvido, Cor Verdadeira, Fósforo, Manganês e turbidez nos pontos de montante e jusante. Como houve desvio no ponto de montante e não há influência do empreendimento na região, conclui-se por não guardar nexos causal com as atividades da Samarco.
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Desvios de Alumínio dissolvido (montante e jusante), cor verdadeira (jusante), manganês (montante e jusante), Sólidos Suspensos Totais e Turbidez (Jusante). Não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto os desvios não guardam nexos causal com o empreendimento.
- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvio de Ferro dissolvido e manganês. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

✓ Monitoramento Atmosférico

•Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 13 - Localização Nascente 2



Figura 14 - Nascente 2

Conclusões / considerações finais

•A Nascente 2 apresentou desvios Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de**

Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); e dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

INDICADORES

Os indicadores do PG09 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.




Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo













Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

março de 2023		Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
março de 2023		Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
junho de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
dezembro de 2023		Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)
dezembro de 2023		PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
dezembro de 2023		PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa
dezembro de 2023		PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio Concluído
dezembro de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Chiqueiro)
dezembro de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
dezembro de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Depósito)
dezembro de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Galinheiro)
dezembro de 2023		Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Viveiro de peixe)

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.824,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.018,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.166 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 214 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

- Campo de Pedras - Vistorias cautelares;
- Campo de Pedras - Abertura de SR;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Plantio de grama no campo de futebol
- Bens Públicos Ponte do Gama - Concretagem de 2 trechos do piso de quadra

- Conclusão das obras da ponte Bento Rodrigues;
- Conclusão das obras da ponte e passarela Santa Rita;

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
- dezembro de 2023 ● Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
- dezembro de 2023 ● Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Evento de acolhimento- Início do ano letivo para os alunos da EM Bento Rodrigues, Educação Infantil e Anos Iniciais, no dia 10/02/23, de 8h às 11h da manhã. A ação contou com alimentação e espaço com brinquedos e faz parte do escopo do Projeto de Sociabilidade.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Será solicitada a retirada indicador I07 da definição do programa conforme Nota Técnica CT-ECLET 52/2022.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

No mês de fevereiro foram realizadas diversas ações do Plano de Reparação das Referências Culturais nas comunidades, sendo elas oficinas para blocos de carnavais em Rio Doce e Barra Longa, oficinas de produção de máscaras na Casa dos Saberes para as escolas de Bento Rodrigues e Paracatu. Realização de atividades de sociabilidade na Casa dos Saberes e Horta Comunitária e também em Gesteira. Realização da atividade de educação patrimonial, oficina pintando muros, revelando tesouros nas escolas de Nova Soberbo e Rio Doce. Realização das reuniões do fórum Resulta.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- dezembro de 2023 ● Conclusão da elaboração dos Projetos de Sinalização Turística dos Polos
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Divulgação e início do Primeiro Passeio Ciclístico do PERD.

Realização dos Curso de Capacitação de Conductor de Turismo de Pesca.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).


A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada

Entregas do ano de 2023

- 
- janeiro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
 - abril de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
 - julho de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 7º Repasse financeiro para contratação de RH
 - outubro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 8º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros , assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG .

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Inauguração do espaço "Hub de Inovação", localizado na Casa do Empreendedor em Mariana.

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023



March de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
May de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II
June de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
September de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
October de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
December de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades
 - **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
 - **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro
 - **14.11K** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
 - **7** informes trimestrais, **3** semestrais e **1** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
 - **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
 - **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
 - **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
 - **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
 - o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
 - o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
 - o **4** associações beneficiadas:
 - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38** APIGUA (Guaxe)
 - 52** APAP (Povoação);
 - o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
 - o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (ASPERDOCE e ASPIPEC);
 - o **4** Planos de negócio entregues.

- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado
 - o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
 - o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
 - o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

- Projetos da Foz

- o **114** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

- Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

- o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

- o Capacitação de **62** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

- o **2** turmas no Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG com um total de **17** participantes;

- o **2** turmas na Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES com um total de **30** participantes;

- o **1** turma na Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG com um total de **15** participantes.

Fatos relevantes do mês

Aprovação de dois projetos que compõe as ações de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos no CIF, APARD e Empodera Belo Oriente.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão das atividades de Saneamento Rural
- dezembro de 2023 Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.987,0 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 22.998,0 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2,656 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 8,492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15,440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 69.693,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.884,2 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1,000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1,051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 7.703,7 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 215,9 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativos implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
ALTO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados	52.987	Valor acumulado reduzido em função da exclusão dos valores do produtor que esta recebendo em juízo do report. (fornecimento nov e dez considerar 0 kg)

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)

1,00%
abril de 2022

Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)

0,42%
dezembro de 2022

Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

Indicadores

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
- março de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
- maio de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
- junho de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
- julho de 2023 ● Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
- julho de 2023 ● Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
- setembro de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 101.66 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80.60 milhões foram desembolsados para 1,994.00 contratos e 1,453.00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 21.06 milhões foram desembolsados para 567.00 contratos e 522.00 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55.00 milhões em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7.20 milhões foram desembolsados para 225.00 contratos e 127.00 empresas.

Fatos relevantes do mês

Projeto Agroecológico MG

- Entrega de mudas de espécie frutíferas para 36 famílias participantes do projeto e adubo para 156 famílias.

Projeto Agroecológico de MG

- Realização da capacitação do grupo gestor da agroindústria em Governador Valadares

Inauguração da Casa do Empreendedor de Mariana

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Meta Global: 1850

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG

Meta Global: 12

Ações



Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- setembro de 2023 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- setembro de 2023 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- novembro de 2023 ● Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES
- dezembro de 2023 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce

Grandes números do programa

1048 atendimentos realizados a 457 micro e pequenos negócios, por meio de 742 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 279 reposições de insumos e equipamentos e 10 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

Retomada da atividade econômica / cessação de atendimentos de 11 micro e pequenos negócios do setor de comércio / serviço / produtivo.

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



abril de 2023	●	Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
agosto de 2023	●	Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
setembro de 2023	●	Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
novembro de 2023	●	Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
dezembro de 2023	●	Finalização da Qualificação Profissional 2023
dezembro de 2023	●	Finalizar o Eixo- Projeto de Qualificação Profissional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 314 **turmas, abertas** 9.306 **vagas**, 8.391 **pessoas matriculadas**, 6.036 **concluintes**, 572 **reprovadas** e 1.658 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$** 3.617.121 de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

SENAI: No mês de fevereiro, 17 pessoas concluíram os cursos de capacitação profissional no Espírito Santo, nos temas Iniciação em Técnicas de Marcenaria em Colatina e Fabricação de Salgados na comunidade do Degredo, em Linhares.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 177 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 127 contratações locais e 50 contratações não locais. Dessas 177 contratações, 152 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 14 dos demais estados.

"Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 448 currículos e prospectadas 343 vagas de emprego no mês. No acumulado, 9.532 currículos estão cadastrados e 8.036 vagas já foram captadas".

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal




Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.354 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.064 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.348.826.945 .

Fatos relevantes do mês

Exclusão de 36 auxílios.

Inclusão de 02 auxílios.

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluída Internamente

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Planejada
Deliberação	619	1	Planejada
Deliberação	619	2	Planejada

Deliberação	630	3	Em andamento
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Protocolo dos relatórios de Análises Químicas e CMB (Balanço de Massa Químico) sobre a gestão da qualidade do ar nos trechos 06 a 12, realizado em 28/02/2023.

Protocolo do relatório anual sobre a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar – Ano 2022, realizado em 01/02/2023.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Planejada
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Planejada
Deliberação	619	2	Planejada
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

15,00%




Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
abril de 2023		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 23/24
junho de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25
julho de 2023		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
setembro de 2023		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
setembro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
outubro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
outubro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
outubro de 2023		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
novembro de 2023		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
dezembro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 42,2 Mil **hectares** inscritos no edital;
- 26.922 hectares validados.
- 11.704,3 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.507.508 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 340 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

Entrega de Sementes no viveiro Primavera - Rio Bananal-ES.

Entrega de Sementes no viveiro Mata Atlântica- Rio Bananal-ES.

Retirada de Sementes na Aldeia Córrego do Ouro – Aracruz-ES.

Visita para implantação de viveiro de mudas florestais na Aldeia Geru Tucunã – Açucena-MG.

Abertura de canaletas em viveiro de produção de mudas florestais da Aldeia Indígena Pataxo Geru Tucunã.

Organização do armazenamento de Sementes no Cetrecs.

Manutenção do gerador da Casa de Sementes.

Ritual de Gestão da Rede de Sementes e Mudas.

Participação em atividade de interação de ex-estudantes com estudantes da turma de 2023 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecológica do Instituto Terra.

Primeira parte do Curso de Capacitação para uso de drones para a equipe MRD ministrado pelo Cleverson Vieira Pires - SENAR. Syagro.

Treinamento equipe gestão documental PROGEN - com as empresas Meio Biótico e Agedoce. Orientação e capacitação para uso do repositório Sharepoint.

Organização dos lotes de sementes na câmara fria em Baguari, Governador Valadares - MG.

Preparado de muvuca (mix de sementes) para Guanhães e São Vitor, MG.

Planejamento da expedição de campo para Reciclagem dos grupos coletores de sementes, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Visita do Presidente da UGR à Casa de Sementes em Baguari, Governador Valadares - MG.

Monitoramento da qualidade das sementes armazenadas.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo
















Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
fevereiro de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
fevereiro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
março de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
abril de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
abril de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
abril de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
abril de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
maio de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
maio de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2023

maio de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
maio de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 5.219 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.730 nascentes validadas;
- 1.754 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 452.140,56 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 536 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

Auditoria de campo do Monitoramento Ecológico PG27 Ano 1 - Empresa: Ambipar

Treinamento de ambientação ao SharePoint para a empresa NBL com a equipe de gestão documental (Progen).

Participação em atividade de interação de ex estudantes com estudantes da turma de 2023 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecológica do Instituto Terra.

Primeira parte do Curso de Capacitação para uso de drones para a equipe MRD ministrado pelo Cleverson Vieira Pires - SENAR. Syagro.

Última auditoria de campo do Monitoramento Ecológico - Ano 1 - Ambipar 4800121551.

Treinamento equipe gestão documental PROGEN - com as empresas Meio Biótico e Agedoce. Orientação e capacitação para uso do repositório Sharepoint.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Planejada
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Planejada
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- julho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 10 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0321 e anexos referentes a entrega do 4º Relatório Semestral de Evolução (RSE2022_RT42) do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM), em cumprimento às Deliberações CIF nº 579 e nº 631.

Em 14 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0159 e anexos referentes referente à apresentação da versão digital do Livro “Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia Hidrográfica do rio Doce (PABA)”, como parte do atendimento à Cláusula 164 do TTAC (alínea “c”).

Em 24 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0365 e seus anexos referentes ao Relatório Semestral de Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas, temporada 2021/2022, referente a cláusula 165 do TTAC.

Em 24 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0464 referente à apresentação do Relatório Mensal de Atividades da FUNDAÇÃO PROJETO TAMAR, correspondente ao período de 16 janeiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.

Em 27 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0476 e seus anexos em resposta ao Ofício SEI nº 86/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio, referente Requerimento de entrega dos dados e resultados faltantes no 3º Relatório Anual do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA), na porção capixaba, referente aos 3 anos de estudo.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 02/02/2023 foi iniciado junto ao IDAF, processo de obtenção de autorização para supressão vegetal na área a ser construído o CETRAS-ES, no município de Serra.

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 28%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

PG030 Fauna e Flora Terrestre

Eixo Terra e Água












Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023		Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
março de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
março de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
maio de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Fauna
maio de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023		Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
julho de 2023		Protocolo do relatório semestral 2 do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
agosto de 2023		Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)
agosto de 2023		Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
outubro de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Chuvosa 2022/2023

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do mês

Vistoria de representantes da Câmara Técnica de Biodiversidade (CTBio) às atividades de campo do monitoramento da Biodiversidade Terrestre.

Lançamento de livreto/cartilha sobre a biodiversidade do Parque Estadual Sete Salões, parte do projeto de Ciência Cidadã em parceria com UNESCO, parte do atendimento ao Plano de ação para conservação da Biodiversidade Terrestre.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Planejada
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
março de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02
março de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
março de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
março de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
abril de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito MREESCT01
maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02
junho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALEST01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BUGESPJ02
novembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RASESPJ02
novembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESOB03
novembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito NAQESPM01

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês fevereiro 2023 foram repassados R\$ 1,302,142 para ações dos municípios*;
- No mês fevereiro 2023 foram ofertadas 0 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês fevereiro 2023 a equipe técnica realizou 84 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Nota:

*Repases para ações dos municípios de Colatina, Governador Valadares, Iapu, São Domingos do Prata, Timóteo e o Consórcio Condoeste

Fatos relevantes do mês

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina e o valor de R\$ 228.386,69 referente a gerenciamento das obras das 05 (cinco) estações de transbordo do sistema regional de destinação de resíduos sólidos do Condoeste e serviços de engenharia relacionados;

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 83.071,69, referente a complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor.

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 40.429,18, referente a contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 538.307,24, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 321.375,55, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.

Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R\$ 27.518,80, referente a elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita;

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi do ano de 2021, o mesmo será atualizado no primeiro trimestre de 2023, com relação ao ano de 2022.

Indicadores de Resultados




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 07 No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 08 No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 09 No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 10 No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Percentual(%)




Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



maio de 2023	●	Conclusão das Obras
maio de 2023	●	Conclusão das Obras
julho de 2023	●	Conclusão das Obras
fevereiro de 2023	●	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 18 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:

- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
- Sede do município de Governador Valadares/MG;
- Sede do município de Tumiritinga/MG;
- São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
- Sede do município de Galiléia/MG;
- Sede do município de Resplendor/MG;
- Boninsegna, município de Marilândia/ES;
- Sede do município de Baixo Guandu/ES;
- Sede do município de Linhares/ES.

Em 16 de fevereiro de 2023, a Fundação Renova juntou aos autos manifestação, ACP-09-PCL-020-230216.pdf, "Termo de Compromisso" evidenciando o acordo com o Município de Marilândia/ES e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto ("SAAE") de Marilândia/ES, que tem por objetivo dar definitividade na temática do abastecimento de água.

Em 08 de fevereiro de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).

Em 07 de fevereiro de 2023, em reunião presencial na superintendência regional da COPASA em Ipatinga, a COPASA formalizou a discordância quanto ao escopo total e final para definitividade da cláusula 171 do TTAC, no que se refere as condições de implantação do sistema de tratamento de água do poço C-04.

Em 01 de fevereiro de 2023, a Fundação Renova, a Prefeitura Municipal de Galiléia/MG e o SAAE de Galiléia celebram a assinatura do termo de entrega das obras do Sistema de Abastecimento de Água do Município.

Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Planejada

Entregas do ano de 2023



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas

Meta Global: 3000
Inteiro



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens

Meta Global: 1000
Quantidade




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

Observação: Os valores do I19 medição de dezembro/22 serão revisados no próximo relatório.

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Civas para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês.

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023	●	Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
agosto de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
setembro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
outubro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	jan/2023	fev/2023	Acumulado 2022	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	20729	7360	28089	62361
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	1	1	2	17

Fatos relevantes do mês

A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Sem Peixe/MG, no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023. A oficina foi realizada no Centro Cultural Manuelzão, na Rua Francisco Repoles Gomes, 500 – Centro. Contou com a participação de jovens da comunidade e estudantes da Escola Familiar Agrícola de Camões, localizada na área rural de Sem Peixe. Foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de “Registros dos territórios atingidos”.

Em 07 de fevereiro de 2023, equipe técnica do PG35 reuniu-se com a equipe Diálogo do Espírito Santo para alinhamento sobre as ações presenciais do programa no território do Espírito Santo durante os próximos 2 meses, entre elas, a oficina Trilhas de Memórias em Regência, a coleta de depoimentos para o acervo em Povoação e a agenda coletiva para a apresentação do projeto conceitual do CIT.

Dia 09 de fevereiro de 2023, a equipe técnica do PG35 reuniu-se com a coordenação da equipe de Diálogo do MRD para alinhamento sobre a execução do 3º ciclo do Trilhas de Memórias a ser realizado nos municípios daquele território.

A equipe do PG35 realizou uma agenda com representantes do Programa de Biodiversidade da Fundação Renova para dar início ao planejamento do 3º Ciclo de Webinários Conhecimento em Pauta para a apresentação de um Seminário Científico CIT FAPEMIG.

A Fundação Renova enviou para assinatura, via ofício FR.2023.0480, de 27 de fevereiro de 2023, o Termo de Cooperação para implementação do Centro de Informação Técnica (CIT) no Centro Ecológico de Regência, distrito de Linhares/ES. O termo em sua versão mais recente apresenta as correções indicadas pela Coordenação e Assessoramento Técnico e Administrativo - COTAB que incluem as cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei nº-13.019, de 2014.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023	●	Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023	●	Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	jan/2023	fev/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	86.959	137.735	224.694	10.237.253
Documentos no site (mês)	31	11	42	612
Notícias Publicadas (mês)	3	11	14	1.049
Vídeos (mês)	9	15	24	766

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

O indicador está em revisão e será reportado a partir do próximo mês conforme mudança registrada na última revisão da definição do programa protocolada no CIF.




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
abril de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
junho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	●	Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
novembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2023)
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de **R\$ 31.517.144** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorio doce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 92 pontos, sendo 31 com tratamento e 61 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Relatório de Retomada de Operação e Adequações Estruturais nas Estações Automáticas de Monitoramento do PMQQS, em resposta à Nota Técnica nº93 GTA-PMQQS.

Protocolo do ofício FR.2023.0283, em atendimento ao Ofício CT-Saúde nº 11/2023, encaminhando os Boletins das ETAs revisados.

Protocolo do ofício FR.2023.0254 referente ao comunicado sobre as análises do mercúrio nas amostras de MPS do PMQQS.

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Não foi possível realizar a coleta em alguns pontos, em dezembro/22, devido às fortes chuvas ocorridas nas regiões de atuação do PMQQS, e a correnteza estava muito forte. Considerou-se a situação insegura para realização das atividades.

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Planejada
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fev/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
mar/23	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
mar/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
mar/23	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
abr/23	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
abr/23	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
abr/23	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
mai/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
mai/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
mai/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
jun/23	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
jun/23	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
jul/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
jul/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
set/23	●	Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
out/23	●	Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 28 de fevereiro de 2023 foi aprovado o Relatório AIA Grupo 3 e 4 - Mona Pico de Ibituruna, APE Pico de Ibituruna, PNM Governador Valadares, APAM Pico de Ibituruna e RPPN Sete de Outubro e Parque Estadual Sete Salões, através do OFÍCIO SEI Nº14/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio referente ao encaminhamento da Nota Técnica nº 2/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio e Nota Técnica nº 3/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio

Em 01 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0237 e seus respectivos anexos referentes à entrega do Relatório Final de "Avaliação dos Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação – Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio da Vida Silvestre Santa Cruz" considerando as contribuições dispostas através da Nota Técnica nº 10/2022/ICMBio Santa Cruz.

Indicadores

I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- junho de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

601 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 62 (10%) imóveis declinaram e 537 (89%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 480 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	$I03 = \left(\frac{\text{Quantidade de Termos de Compromisso assinados}}{\text{Quantidade de imóveis que aderiram ao programa}} \right) * 100$	%	janeiro/2021

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

O resultado do indicador estava anteriormente sendo reportado em pontos variando de 0 à 10, porém na ficha de indicador da definição do programa aprovada pelo CIF consta que o resultado deve ser reportado em percentual e, por isso, foi feita essa conversão e será reportado variando de 0 à 100%.

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12ª Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	1,2	-14,8	-92,6%	1,4	1,2	-0,2	-14,2%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	0,7	-4,8	-88,0%	0,7	0,7	-0,1	-8,9%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	1,2	-2,8	-70,1%	0,4	1,2	0,8	185,5%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	0,6	-3,5	-84,8%	0,5	0,6	0,1	29,8%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	24,9	-208,0	-89,3%	38,6	24,9	-13,7	-35,6%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	5,7	-34,3	-85,7%	5,0	5,7	0,7	14,4%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	1,2	-2,9	-70,5%	1,2	1,2	0,0	-0,4%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	6,6	-52,1	-88,8%	12,1	6,6	-5,5	-45,7%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	6,6	-6,7	-50,5%	7,3	6,6	-0,7	-9,1%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	0,2	-25,1	-99,3%	0,2	0,2	-0,1	-32,5%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	0,7	-3,7	-84,0%	0,4	0,7	0,3	57,6%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,0	-12,9	-99,7%	2,1	0,0	-2,1	-98,1%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,3	-2,3	-87,1%	0,4	0,3	-0,1	-16,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	45,2	-12,9	-22,2%	40,1	45,2	5,1	12,8%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	0,4	-3,7	-89,4%	0,9	0,4	-0,5	-50,7%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	0,1	-123,2	-100,0%	10,1	0,1	-10,1	-99,4%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	95,6	-513,6	-84,3%	121,5	95,6	-25,9	-21,3%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	8,9	-76,8	-89,6%	8,2	8,9	0,7	8,5%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	171,1	-3057,7	-94,7%	632,7	171,1	-461,6	-73,0%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	19,4	-207,9	-91,5%	25,8	19,4	-6,3	-24,6%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	0,2	-3,0	-95,0%	0,2	0,2	-0,1	-34,5%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	4,7	-22,5	-82,6%	2,9	4,7	1,9	65,0%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	7,6	-67,9	-90,0%	12,3	7,6	-4,7	-38,5%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	1,2	-12,8	-91,3%	2,8	1,2	-1,6	-57,2%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	166,1	-1476,5	-89,9%	286,1	166,1	-119,9	-41,9%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	30,0	-232,9	-88,6%	72,0	30,0	-42,0	-58,4%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	11,7	-107,3	-90,2%	20,7	11,7	-9,0	-43,7%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	0,6	-9,4	-93,7%	1,0	0,6	-0,4	-36,4%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	1,0	-15,5	-93,8%	1,5	1,0	-0,5	-32,5%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	0,6	-6,0	-90,4%	0,6	0,6	0,0	3,0%
PG14	SAÚDE	6,6	1,7	-4,9	-74,8%	1,7	1,7	0,0	0,7%
PG16	PESCA	20,1	3,1	-17,0	-84,6%	2,9	3,1	0,2	8,6%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	14,5	-73,7	-83,6%	13,3	14,5	1,1	8,5%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	1,3	-12,4	-90,6%	1,4	1,3	-0,1	-5,6%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	69,3	-376,5	-84,5%	70,6	69,3	-1,3	-1,9%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	19,7	-126,4	-86,5%	17,8	19,7	1,9	10,8%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	5,0	-24,4	-82,9%	4,8	5,0	0,2	4,2%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	0,8	-168,4	-99,5%	3,9	0,8	-3,1	-78,7%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	5,3	-28,4	-84,3%	6,6	5,3	-1,3	-19,3%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	16,8	-155,4	-90,2%	27,5	16,8	-10,6	-38,7%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	5,0	-26,5	-84,2%	5,4	5,0	-0,5	-8,5%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	0,0	-7,5	-99,9%	0,5	0,0	-0,5	-98,9%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	51,9	-259,3	-83,3%	51,9	51,9	-0,1	-0,2%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	617,2	-6577,3	-91,4%	1275,1	617,2	-657,8	-51,6%
Total Programas		7803,8	712,9	-7091,0	-90,9%	1396,6	712,9	-683,7	-49,0%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	26,8	-145,3	-84,4%	28,3	26,8	-1,5	-5,2%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	1,4	-139,8	-99,0%	33,1	1,4	-31,8	-95,9%
Total Despesas Administrativas		313,3	28,2	-285,1	-91,0%	61,4	28,2	-33,3	-54,1%
Total Geral		8117,1	741,1	-7376,0	-90,9%	1458,0	741,1	-717,0	-49,2%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,44	0,54	0,10	0,23	<p>Fatores Internos</p> <p>Antecipação: - Incentivo à Leitura: Antecipação/aceleração da entrega dos itens de modernização das bibliotecas no ano de 2022. Postergação - Fortalecimento das Organizações Locais: Adiantamento da realização do InovaFOL presencial para o mês de abril. Plano de Ação: Realizar o evento presencial do InovaFOL em abril a fim de otimizar a contratação e execução da realização das oficinas de discussão dos impactos identificados pelos diagnósticos na temática de lazer dos municípios (escopo do projeto Edital Doce 2ª Edição).</p>	
PG15	INOVAÇÃO	0,45	0,38	-0,06	-0,14	<p>Fatores Internos:</p> <p>Não há desvios relevantes (desvio de R\$ 63 mil distribuído em vários subprojetos):</p> <p>(R\$ 0,04 M) Empreende Rio Doce: Antecipação de atividades em dez/2022 para melhoria da aderência financeira do Programa. Plano de Ação: Adequar atividades para ajustar os desembolsos nas medições do projeto. Prazo: 30/04/2023.</p> <p>(R\$ 0,13 M) Hub de Inovação: Antecipação de atividades em dez/2022 para melhoria da aderência financeira do Programa. Plano de Ação: Adequar atividades para ajustar os desembolsos nas medições do projeto. Prazo: 30/06/2023.</p> <p>R\$ 0,10 M UD Tumiritinga: Antecipação de execução de atividades. Plano de Ação: N/A.</p> <p>R\$ 0,004 M Desenvolvimento de Escala TRL: Antecipação de execução de atividades. Plano de Ação: N/A.</p>	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,22	1,13	0,91	4,13	<p>Fatores Internos:</p> <p>R\$ 1,0 M Projeto Agroecológico MG: Antecipação de atividades relacionadas a agroindústria. Plano de Ação: Revisar a curva de desembolso para o Draft 21.</p> <p>R\$ 0,1 M Casa do Empreendedor: Não houve medição em janeiro causando desvio a maior. Custos com segurança patrimonial, pleito (Hormigon Hect Consultoria) e fachada e produção de vídeo por conta da inauguração da Casa do Empreendedor. Plano de Ação: Verificar quais custos ainda precisam ser realizados com Infraestrutura, pleito para encerrar o projeto.</p> <p>(R\$ 0,2 M) Projeto Cadeia do Cacau: Não houve medição/ prestação de contas desde o início do projeto.</p> <p>Plano de Ação: Definir com fornecedor prestação em Março/23.</p> <p>(R\$ 0,1 M) Despesas Gerenciamento e Engenharia: Orçado acima do realizado. Plano de Ação: Verificar curva de desembolso para os próximos meses com a área responsável, contrato MCA (rateio).</p>	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,22	0,35	0,13	0,57	<p>Fatores externos:</p> <p>R\$ 0,1 M Estudos e Mapeamento: Estudo Mapeamento Mão de Obra Mariana e Prospecção de Fornecedores Locais. Valor acima do orçado para o período pois houve atraso para dar início no ano passado aos estudos devido parecer CTEI e Deliberação CIF. Contratos Expressão Socioambiental e DVF.</p> <p>Plano de Ação: N/A.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	18,49	8,93	-9,56	-0,52	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 5,64 MM) - Atraso na contratação do fornecimento de insumos para cercamento, curva de aprendizagem de contratadas mobilizadas recentemente, baixa produtividade de contratadas.</p> <p>(-R\$ 3,73 MM) - Valores previstos para 2023 foram medidos em dezembro/2022. Medições pendentes de mobilização para janeiro e fevereiro/2023 em função de ajuste fiscal de contratada.</p> <p>(-R\$ 1,60 MM) - Atraso na emissão do Relatório de Homologação do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares).</p> <p>(-R\$ 1,38 MM) - Contratos com atraso na contratação/mobilização.</p> <p>(-R\$ 1,40 MM) - Substituição do fornecedor dos drones (distrato por parte do fornecedor inicial necessitando realizar nova contratação).</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recuperar a curva operacional a partir da mobilização. - Ajuste fiscal. - Apoiar empresas novas no processo de mobilização. - Monitorar junto ao novo fornecedor contratado a possibilidade de antecipação da entrega dos drones, visando reduzir o impacto do atraso.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,40	1,65	-0,75	-0,31	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 1,47 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa.</p> <p>Plano de ação:</p> <p>Revisão do planejamento do CIAAT.</p>
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,62	0,28	-0,34	-0,55	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: Não houve desvios no anual acumulado.</p>
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	6,56	0,51	-6,04	-0,92	<p>Fatores Externos</p> <p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 5,3MM)</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	2,01	4,32	2,31	1,15	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 0,4 MM)</p> <p>Adutora - Atraso no faturamento da medição dos fornecedores com impacto no realizado do mês.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,3 MM)</p> <p>Adutora - Impacto de aumento do nível do Rio Corrente e do período chuvoso nas frentes de serviço.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,24	0,18	-0,06	-0,23	Fatores Externos Antecipação: R\$ 0,08 MM de desvio referente a um erro de digitação em nota de débito. Correção ocorreu em seguida mas o tributário/Financeiro informou que os valores somente serão computados para o mês de Março. Em tese, o valor programado foi executado! Plano de Ação:
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,29	0,35	0,06	0,22	Fatores Internos: CENSO POPULACIONAL (R\$ 0,16MM) Acumulo de medições de nov e dez/22 e antecipação de atividades de campo executadas em jan e fev/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições. ESCOLA SEGURA (R\$ 0,10 MM) Necessidade de mais horas técnica para atendimento às demandas e medição de dez/22 e lançada em jan/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,18	0,00	-1,18	-1,00	Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (R\$ 2,08 MM) - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. Processo concorrencial de contratação da empresa responsável pelas obras realizada e aguardo da aprovação da Apro. * Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,17	-0,03	-0,16	Economia: R\$ 0,06 MM - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento. Fatores Internos: por critérios da própria Fundação Renova, o peso da proposta comercial em uma concorrência (70%) define a seleção do fornecedor. Um novo processo concorrencial está em andamento, com previsão de conclusão até maio de 2023, e intenção de adequação da aderência. Fatores Externos: não se aplica.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	39,49	45,14	5,65	0,14	Economia Fatores Internos Fatores Externos R\$: 5,14 MM Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice INPC. Plano de Ação: N/A
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,43	0,19	-0,23	-0,54	Fatores Internos (-R\$ 0,006MM) Conforme observado no Acumulado do Plurianual, existe uma variação de + R\$70.507 (+5%) devido a antecipação das atividades em período anterior (+Execução). Plano de ação: N/A. R\$ 0,001 Neste diagrama de rede existe um contrato apropriados indevidamente, onde deveria estar consumindo o diagrama 54000000456 0010, referente a CAR. Solicitada troca para suprimentos. Plano de ação: Solicitar a Suprimentos ajuste do diagram de rede. (-R\$ 0,15MM) Impacto do expressivo SLA do processo de contratação, atividades do contrato nº 4800127989 iniciaram em janeiro/2023, recuperação de aderência a partir de abril/2023. Já foi elaborado novo cronograma refletindo atraso no início das atividades. Recuperação total até Setembro/2023. Plano de ação: Acompanhar a execução das atividades e aderência ao cronograma físico. (-R\$ 0,03MM) Conforme observado no Acumulado do Plurianual, existe uma variação de + R\$ 357.554 devido a antecipação das atividades em período anterior (+Execução). Plano de ação: N/A. (-R\$ 0,10MM) Atraso interno no processo de validação da Cartilha do CAR de Povos Tradicionais e entrega da versão do Manual de Análise do CAR; será realizada a entrega do Manual em Março/23 e da Cartilha em Maio/23. Plano de ação: Finalizar a elaboração das cartilhas e do manual, realizar serviços gráficos e faturar as notas para avanço financeiro.. (-R\$ 0,03MM) Gerenciamento: medições aquém. Fatores Externos (-R\$ 0,136MM) Redução do público-alvo do PRA (Redução de escopo). Está sendo realizado aditivo no contrato para absorver outras atividades para garantir a aderência financeira. Finalização do aditivo em 14/04/2023. Plano de ação: Finalizar o aditivo no contrato para inclusão do escopo e recuperação financeira.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	10,05	0,03	-10,03	-1,00	Economia: Fatores Internos: (R\$ 0,05 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos - abaixo do orçado Fatores Externos: (R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Caberá a Fundação Renova a execução dessa obra.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Compensatórios		83,29	64,17	-19,13	-0,23	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	
PG01	CADASTRO	5,47	4,12	-1,35	-0,25	Fatores Internos Fatores Externos (R\$ 0,7 MM) - Antecipação frente a contratação (Em andamento a regularização e o aditivo do contrato 414 cadastro com gravação de áudio).	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	350,64	63,10	-287,55	-0,82	Fatores Externos Antecipação: (+ R\$2,50) - Outras indenizações: adiantamento do atendimento previsto Postergação: (- R\$ 322,73) – Novel: atraso na homologação c/acordos fechados devido férias do Juiz e nº de acordos abaixo do previsto; (- R\$ 38,88) – Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido a decisões recentes do judiciário; (- R\$ 37,07) – Dano Água: quantidade de sentença menor que o previsto; (- R\$ 35,79) – PIM Convencional: estorno provisão Lucro Cessante de dez/2022; (- R\$ 28,68) – Infra e Serviços: reabertura dos escritórios de atendimento para atender SPA, despesa menor que o previsto; (- R\$ 0,97) – Mariana ACP: redução de ticket médio.	
PG03	POVOS INDÍGENAS	12,29	9,82	-2,47	-0,20	Economia: (R\$ 0,9 M) Alimentação animal Resplendor. Saldo referente a 2022 que foi previsto no desembolso para janeiro/23, impactando no valor gasto a menor. No entanto, a estimativa dos contratos dessa DR, referente às despesas para 2023, estão com valores próximos às medições mensais. Plano de Ação: Remanejar o valor para outros DRs na próxima revisão do Draft. (R\$ 1,9 M) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de fevereiro/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. Fatores Internos: (R\$ 1,2 M) Fornecimento de Água Krenak. Contrato com o novo fornecedor de água Mineral não teve medição em janeiro e fevereiro, pois a vigência se iniciou na 2ª quinzena do mês. Há ações de melhorias de vias realizadas por um fornecedor e nesse período o desembolso foi a menor que o previsto. Plano de Ação: Monitorar a medição do novo fornecedor de água mineral e as demandas de manutenção de vias. (R\$ 1,2 M) Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. (R\$ 0,9 M) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. (R\$ 0,2 M) Outras despesas Krenak. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, conseqüentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,11	0,07	-0,05	-0,40	Fatores Internos (R\$0,1 M) Despesas com gerenciamento do programa e PBAQ Plano de Ação: Continuar com o processo de revisão do programa até a entrega do produto final. Acompanhar a reclassificação de despesa indevida realizada na DR de indenização coletiva.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,09	2,28	0,19	0,09	Fatores Externos: R\$ 1,9 M - Planos Municipais em Proteção Social: Antecipação de baixas contábeis para o plano de demais municípios e Estado do Espírito Santo que estavam previstas no orçamento para os meses de março, julho e dezembro. Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,15	2,60	-3,55	-0,58	Fatores Internos Postergação: (R\$ 0,8 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens relacionados a manutenção dos 13 escritórios dos CIAS, principalmente naqueles gastos que são geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança. Plano de ação: Revisão dos gastos previstos para a manutenção dos espaços. Postergação: (R\$ 0,7 MM) -Participação e Diálogo: Execução a menor que o previsto para a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Processo de contratação de empresa para suporte aos fóruns de prestação de contas reiniciado. Plano de ação: Revisar a curva orçamentária do programa baseado na atual realidade das ações em implementação. Postergação: (R\$ 1,4 MM) - Comunicação: Processos concorrenciais de contratação de serviços de distribuição de materiais impressos e disparo de mensagens whatsapp em andamento. Plano de Ação: Acompanhamento/Conclusão do processo de contratação junto a suprimentos, garantindo início da execução orçamentaria prevista no draft.20. Avaliação de TAC de valor no contrato de Produção de conteúdo nos territórios. Fatores Externos R\$ 0,5 MM - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREDO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20; e (R\$ 2,3 MM) - Devolução de valor levantado em relação ao lançamento de maio/22 referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana. Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	1,40	0,55	-0,86	-0,61	Economia: Não se aplica. Fatores Internos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07; Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.

PG	Programas	Mensal				%	Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição			
PG08	REASSENTAMEN TO	153,05	98,43	-54,62	-0,36		Justificativas da variação anual acumulada Economia (R\$0,0) Fatores internos (- R\$ 119,9) (- R\$ 18,3) Novas moradias Bento: redef. de estratégia; (- R\$ 11,8) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto); (-R\$ 8,8) Equip públicos Bento. Interrupção de Id's; (-R\$ 8,7) Equip públicos Paracatu. Empreiteira não performando; (-R\$ 5,6) Adut. ETA/ETE Paracatu. Atraso na finalização. (R\$ 8,5) Novas moradias Paracatu. Início novo pacote -R\$ 75,2 MM) Outros Fatores Externos (R\$0,0)
PG09	UHE CANDONGA	33,37	15,06	-18,31	-0,55		Economia Fatores Internos: (42,0MM) Desembolso menor que o previsto nos serviços de Dragagem, Ponto de Apoio, Remoção de Sedimentos, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento. Atraso de medições devido a negociações de aditivos e revisões contratuais. Fatores Externos
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	11,91	5,75	-6,16	-0,52		Economia Fatores Internos: (R\$ 4,5MM) (R\$ 1,1MM): Campo de futebol Ponte do Gama - Postergação por baixa performance da contratada, aliado ao excesso de chuvas em jan/23. Ações: Substituição do gestor da contratada, replanejamento e notificações contratuais. Empresa já correspondendo aderente a nova linha de base. (R\$ 3,4MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de aditivo para nova contratação. Ações: Pacote de novas contratações em avanço pelo Suprimentos. Fatores Externos: (R\$ 4,5MM) (R\$ 4,5MM): Postergação de pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa. Aguardando finalização do acordo judicial. Ações: Setor jurídico da FR acompanhando junto ao judiciário.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,63	0,49	-0,14	-0,22		Fatores Internos Postergação: O desvio do PG11 está no Projeto Escolas Temporárias- Transporte Escolar, sendo que: (R\$ 0,08 MM) refere-se a "não- antecipação de medição em dezembro", o valor do serviço prestado foi pago integralmente em 2022 (Aderência do PG11 ficou em 104%); (R\$ 0,28 MM) Referente a medição de fevereiro. Foi necessário reclassificar as DRs no contrato, contudo a reclassificação não foi feita em tempo hábil pelas áreas envolvidas, não sendo possível finalizar o processo de medição no prazo necessário. Plano de Ação: - A medição de fevereiro foi realizada. O orçamento previsto para janeiro será gasto ao longo da execução contratual, uma vez que os valores contratuais negociados pelo Suprimentos, ficou acima do previsto pelo PG.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	0,69	0,58	-0,12	-0,17	Fatores Internos Postergação: (R\$ 0,4 MM) Variação de medição de ações do eixo imaterial em função do final e início de 2023 período em que as ações da Casa dos Saberes e Plano de Reparação aconteceram de forma reduzida. Atraso na medição da parceria da UNESCO, devido a problema no pedido com outros programas que impediu a realização da prestação de conta e medição dentro do Mês de fevereiro. Plano de Ação: As ações da parceria com a UNESCO serão medidas duas prestações de contas seguidas em apenas um Mês compensando o desvio e as ações do Plano de reparação e casa dos saberes também foram reprogramadas sendo compensadas nos próximos 3 meses.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,30	0,40	0,10	0,32	Fatores Externos Antecipação: (R\$ 0,03 MM) - Antecipação das prestações de contas de projetos aprovados na Modalidade 2 do Edital Doce (Reparação do Lazer) Plano de Ação: N/A seguir com o processo de aceleração das prestações de contas.
PG14	SAÚDE	0,03	0,03	0,00	0,07	N/A - Não há desvios relevantes.
PG16	PESCA	2,20	1,42	-0,78	-0,35	Fatores Internos: R\$ 0,2 M Projeto Cultivando para o Pescar: Medição fora do prazo devido as inconsistências nas documentações apresentadas pela parceira. Plano de Ação: Monitoramento junto ao parceiro das prestações de contas.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,69	0,53	-0,17	-0,24	N/A - Não há desvios relevantes.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,20	33,89	-0,30	-0,01	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 1,33) – AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial e aumento de ticket médio
PG23	MANEJO DE REJEITOS	8,66	9,51	0,85	0,10	Fatores Internos (-R\$ 2,21) MM: VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, MANUTENÇÃO DA, BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES R\$ 2,10MM: AÇÕES DE INFRA R\$ 2,07MM: PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE). Fatores Externos (-R\$ 1,14 MM) BARRAMENTOS; (-R\$ 0,50MM): ARSH e ARE; R\$ 1,61MM: CONSULTORIA AMBIENTAL PG23, ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS Plano de Ação ARSH e ARE: Acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE): Corrigir distribuição na próxima janela de revisão orçamentária. VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, MANUTENÇÃO DA, BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES: Corrigir distribuição na próxima janela de revisão orçamentária. BARRAMENTO: Atuar junto ao jurídico para definição das ações do barramento. INFRA: Adequação feita no contrato. Recomposição financeira será feita no Draft21.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	6,69	7,07	0,38	0,06	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 0,11MM) - Gerenciamento: medições aquém / FUNDAGRES: Baixa aderência dos produtores nos eventos, resultando em redução de cursos.</p> <p>Plano de ação: Fomentar junto à Fundagres plano de ação para atividades de ATER.</p> <p>(-R\$ 0,89MM) - Ações da Infraestrutura rural</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,36MM) - UDS: Orçamento para implantação das unidades demonstrativas da EPAMIG (banco de proteínas), que já foram implantadas, e estão na fase de finalização das ações de PU com o proprietário. Orçado acima do previsto visando aumento no preço dos insumos e mão de obra, porém a EPAMIG contribuiu com alguns insumos, reduzindo o valor da execução. RECURSOS HÍDRICOS: Replanejamento das atividades de recursos hídricos, em função de revisão das demandas PASEA e perfuração de poços. PSA (PG25): Pagamento por serviços ambientais, anteriormente previsto pagamento em novembro e dezembro de 2022. SANEAMENTO: O fornecedor está performando e aderente às entregas, e a tendência é de que não será consumido todo o valor do contrato (ECONOMIA). FORNECIMENTO DE ÁGUA: Redução na demanda de recursos hídricos em função das chuvas ocorridas no mês, e tendência de redução do fornecimento dos caminhões pipa com o avanço do restabelecimento das estruturas hidráulicas;</p> <p>Plano de ação: N/A (sem governabilidade do PG).</p> <p>R\$ 2,95MM - REPARAÇÃO DOS DANOS PTIP: Avanço nas atividades de reparação dos danos (jusante) PTIP, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PARII). MONITORAMENTO DO LEITE: Avanço nas atividades de melhoria e qualidade do leite devido retorno de alguns produtores ao projeto. MELHORAMENTO GENÉTICO: Efetivado plano de ação para melhoria na performance da execução do contrato; com a fiscalização trabalhando para o retorno dos produtores para o projeto; melhoria do escore corporal dos animais; e melhoria da performance da contratada ERG.</p> <p>ATER II: Avanço nas atividades de ATER e elaboração de projetos a jusante, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,15MM) - Fornecimento de silagem (ACP). Interrupção no fornecimento por solicitação de um produtor, e atraso na apresentação de notas por parte de alguns produtores.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,18MM) - Desembolso menor que o previsto, devido atraso na medição de fevereiro por parte da contratada (Ambiencia); contrato em aditivo (Garavini); desembolsos abaixo do previsto (ERG, STCP e PUs).</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,07MM) - N/A</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,05MM) - O contrato da OCA está passando por aditivo de prazo, porém, a contratada entrou com pedido de pleito e repactuação, aguarda da definição da Fundação Renova para retorno de suas atividades como um todo. Nestas condições, a contratada está apresentando baixa performance até resolução das solicitações.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar o processo do aditivo junto à suprimentos e do pleito junto aos responsáveis.</p> <p>(-R\$ 0,002MM) - Retorno no fornecimento de silagem a um produtor do PG10.</p> <p>Plano de ação: N/A</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos: (0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,53	3,08	0,55	0,22	Fatores Internos (-R\$ 0,19MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) menor que o previsto, devido dificuldade contratação de novas equipes. Plano de ação: Cobrar o retorno do plano de ação de mobilização das equipes planejadas.. (-R\$ 0,15MM) - Desembolso Insumos Cerca e Restauo PU's (GARAVINI) não ocorreu este ano de 2023 ainda, aditivo em aprovação (Suprimentos) Plano de ação: Cobrar suprimentos a finalização da contratação do aditivo para sequência do contrato.. (-R\$ 0,11MM) - 'Desembolso Restauo Barra Longa (Ambiência) medição dez22 teve que ser estornada e foi feito este estorno em jan23, gerando um valor negativo (provisão de dez, baixada em jan). (Financeiro). Plano de ação: Fazer plano de ação e replanejar com a contratada para recuperar o desvio. (-R\$ 0,03MM) - Desembolso Licenciamento Ambiental (Agroflor) não realizado (Licenciamento). Plano de ação: Cobrar o retorno da Área de Licenciamento quanto a programação do Draft. (R\$ 0,68MM) - Desembolso Manutenção de Cercamento (Século XXI), Restauo Florestal (ERG) e PU's maiores que o previsto. Plano de ação: NA.	
PG28	BIODIVERSIDADE	2,26	0,23	-2,04	-0,90	Economia Fatores Internos R\$: (1,85) Causa: Decisão Judicial paralisou os pagamentos da Perícia até avaliação dos avanços planejados. Plano de Ação: Planejar novo formato de pagamento da perícia por meio de desembolsos no início e final do projeto. R\$: (0,40) Causa: Fornecedor solicitou pleito em ago/22, porém não avançou com a formalização da solicitação. Plano de Ação: Solicitar à AMBIPAR apresentação completa de documentação e evidências que subsidiem corretamente o pleito solicitado. R\$: (0,25) Causa: Readequação de cronograma de entregas da Definição de áreas prioritárias. Plano de Ação: Redistribuir entregas dentro da vigência do acordo, garantindo enquadramento do planejamento financeiro. R\$: (0,60) Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	3,26	3,38	0,12	0,04	Economia Fatores Internos Atraso na emissão de licença para coleta de animais silvestres emitida pelo IBAMA (Abio), atrasando em aproximadamente 30 dias o início das coletas do monitoramento. Previsão de redução do desvio anual até abril. Ação: Atuar junto à contratada para minimizar atraso. Fatores Externos	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	12,57	9,92	-2,65	-0,21	<p>Economia: (R\$ 4,7MM)</p> <p>Infra RD: A implementação de estratégias de redução de caminhões pipa em diversas localidades, vem promovendo a redução do consumo dos contratos e consequente economia.</p> <p>Em função da judicialização, diversos processos de contratação de obras e serviços foram postergados, paralisados ou sofreram mudanças na estratégia de execução, o que vem impactando nos desembolsos, para menor que o planejado no período acumulado anual.</p> <p>A execução desses contratos e consequente desembolso conforme orçamento, ainda depende de decisões externas e/ou judicialização.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 1,4MM)</p> <p>Adutora - Atraso no faturamento da medição dos fornecedores com impacto no realizado do mês.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 4,5MM)</p> <p>Adutora - Impacto de aumento do nível do Rio Corrente e do período chuvoso nas frentes de serviço. IGTV - Impacto do aumento do nível do Rio Doce e do período chuvoso nas frentes de serviço. Infra RD: Devido a não concretização das estratégias de retirada de caminhões pipa das localidades, em função da judicialização, diversos contratos tiveram postergados seu início ou sofreram uma mudança na estratégia de execução, o que vem promovendo realização de desembolsos menores que o planejado no realizado acumulado anual.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,64	2,55	-0,09	-0,03	<p>Fatores Internos</p> <p>CONVENIO UNESCO</p> <p>(-R\$ 0,30MM) Atraso no início da mobilização 2ª fase do MHP UNESCO, consequentemente, atraso na prestação de contas.</p> <p>Plano de ação: Cobrar prestação de contas.</p> <p>MONITORAMENTO SOB DEMANDA</p> <p>(-R\$ 0,15MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Serviços foram planejados para o novo contrato.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar as solicitações do novo contrato.</p> <p>CONSULTORIA MONITORAMENTO ÁGUA</p> <p>(-R\$ 0,01MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto.</p> <p>Plano de ação: Cobrar finalização das ordens de serviço</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,45	0,00	-0,45	-0,99	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,45 MM)</p> <p>Causa: Readequação do cronograma de entregas das avaliações de impacto e elaboração dos planos de ação de reparação.</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	26,00	23,35	-2,64	-0,10	Economia Fatores Internos (+R\$ 2,8 MM) valor realizado a maior com Licenças e Sistemas, em jan/23, em virtude de atraso no processo de entrada da NF do fornecedor em dezembro/2022. (-R\$ 1,3 MM) PMO - Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação fornecedor Accenture e equipe mobilizada menor que prevista nos contratos Progesys e G4F. (-R\$ 0,9 MM) Em Auditoria - contrato sob demanda do fornecedor EY. (-R\$ 0,7 MM) Despesas Finalísticas; (+R\$1,4MM) Despesas com pessoal; (-R\$ 1,8MM) com Serviços Contratados; e (-R\$0,3MM) com Despesas de Viagem e Outros. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		680,30	298,21	-382,09	-0,56	
Total Programas		763,59	362,38	-401,21	-0,53	

***Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	12,95	11,49	-1,46	-0,11	<p>Economia: (- R\$ 0,37) (- R\$ 0,17) despesas de viagem (- R\$ 0,20) serviços de impressão</p> <p>Fatores Internos: (- R\$ 1,11) (+ R\$ 0,28): Despesas com pessoal - é principalmente devido ao pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes. Variação também acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes. (+ R\$ 0,64): Despesas Diversas e Materiais - seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23. (- R\$ 2,04): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades plano 2023 não iniciadas), consultorias para Gestão de Pessoas e para Riscos (registro NF de fev/23 será em mar/23), serviços não realizados em TI, no escritório de Belo Horizonte, serviços não realizados devido ao processo de substituição das contratadas. Serviços de comunicação institucional realizados acima do orçamento devido realização de publicidades mais expressivas no período.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	0,41	-16,16	-0,98	<p>Economia: (R\$ 2,8 M) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Baixa execução orçamentária reflete o reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF em janeiro e fevereiro, em função do período de férias e das mudanças na composição do CIF e CTs.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 5,3 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. (R\$ 0,7 M) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 23,0 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		29,52	11,90	-17,62	-0,60	
Total Geral		793,12	374,28	-418,84	-0,53	

***Valores em milhões de reais.**