



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Maio/2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>14</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>21</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>28</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>36</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>46</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>87</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>97</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>113</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>128</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>137</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>147</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>153</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>162</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>169</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>176</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>184</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>196</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>205</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>212</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>221</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>227</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>236</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>243</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>249</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>258</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>265</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>271</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>277</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>289</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>297</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>303</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>311</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>319</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>327</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>337</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>344</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>351</u>
Glossário	<u>358</u>
Gestão Econômica*	<u>365</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 177.013,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821,00 famílias e 99.552,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Nota:

O número de solicitações de cadastro teve um incremento de 1 solicitação na variação mensal, em função de reclassificação do tema das manifestações registradas nos Canais de Relacionamento. Já a quantidade de pessoas atendidas, teve uma redução de 1, em função de checagens de consistência da base de dados, sendo retiradas eventuais duplicidades.

Fatos relevantes do mês

Atendimento a 5.821 solicitantes no mês de Maio/23.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas




Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320,179.00 pessoas, sendo que 270,372.00 aceitaram propostas. Destas, 264,988.00 propostas já foram pagas (98.01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305,439,832.72.

- **Para Dano Gerais**

10.861,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,809.00 já foram pagos (99.52% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1,953,420,979.19.

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 820.00 indenizações, o que representa 97.97% do total das 837.00 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 83.322 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 820 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97,96% do total das 837 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

Indicadores

I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

I04 – Taxa de adesão – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos ...

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 ● Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- julho de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 4394 m³).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1011 m³).

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.360 litros distribuídos nos dias 27 de abril, 04, 09,11, e 18 de maio de 2023 (total de 1718 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.627.560,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.627.560,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2023 até 20/05/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- 
- outubro de 2023 ● Concluir Projetos de Culltura
 - dezembro de 2023 ● Protocolo do documento de definição do programa junto ao CIF

Grandes números do programa

1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

2. PBAQ

5 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização da reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 16.05.23.

Início das atividades da Consultoria Tetra Mais, que realizará o Monitoramento e gestão das ações do PBAQ.

Definição pela Comissão Quilombola de Degredo das diretrizes para elaboração das capas dos livros de medicina tradicional e referências culturais.

5ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 05.05.2023.

Fiscadores

Decisão judicial em que determina atendimento do público de fiscadores, pescadores artesanais e garimpeiros tradicionais previstos na Deliberação 493 e 501, do CIF, com base no Termo de Referência, da CT-IPCT.

5ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 05.05.2023.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2023



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 146.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 25,720,380.50 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 23.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do mês

Resulta em 4 comunidades de Linhares e em 2 comunidades de Marilândia, para apresentar os resultados do Programa Proteção Social.

Realização da 2ª reunião do COMAPPS de Marilândia.

Encerramento do 2º ciclo de capacitações de 2023 para os operadores municipais de Proteção Social.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	abr/2023	mai/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	14	16	1.280
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	21	23	4.013
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	137.936

Fatos relevantes do mês

Em Mariana, foi realizada Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para a discussão de assuntos da reparação. Grupo de Trabalho Ordinário de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e assuntos referentes as pautas da reparação. Reunião com a comunidade de Antônio Pereira para esclarecimento de dúvidas e acolhimento de pleitos sobre impacto de obras no distrito. Reunião com a comunidade de Pedras e Borba, para apresentação do plano de mitigação dos impactos da obra do campo de futebol. Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para discussão de assuntos da reparação.

No Alto Rio Doce, foi realizada roda de conversa para contextualizo das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais bem como esclarecimento de dúvidas dos participantes e apresentação do filme “A Elefanta do Mágico”. Foram realizadas Rodas de Conversas para apresentação do projeto Fortalecendo Redes e Organização Sociais em Barra Longa (MG) e Rio Doce (MG).

No Baixo Rio Doce, em Aimorés (MG) e Resplendor (MG) ocorreu reunião coletiva com pescadores profissionais e amadores da APERDOCE, para apresentação do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras. Em Colatina (ES) foi realizada encontro com moradores do bairro Morada do Sol para divulgação de obra de ampliação do reservatório de água. Em Aimorés (MG) reunião coletiva com pescadores e pescadoras profissionais da Acobama, para repasse de informações das ações do processo de reparação da Fundação Renova.

No Médio Rio Doce, em Conselheiro Pena (MG) e Galileia (MG) foram realizadas reuniões coletivas com pescadores profissionais e informais da cidade, para apresentação do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras. Em Naque (MG) foi realizado encontro com moradores do Morro do Vieira para escuta ativa com a comunidade e apresentação das ações da Fundação Renova no município. Foi realizada também reunião com pescadores para discussão de projetos alternativos de pesca e apresentação de proposta de Curso de Capacitação em Monitor de Turismo e Pesca Esportiva. Em Tumiritinga (MG), reunião com lideranças para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

No território Calha do Rio Doce, houve reunião com produtores rurais de Revés do Belém e Bom Jesus do Galho, para apresentação de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Fórum de Prestação de Contas (RESULTA) com lideranças e moradores de Raul Soares, para esclarecimento sobre ações reparatórias e compensatórias realizadas pela Renova no município. Outro Fórum de Prestação de Contas (RESULTA) com lideranças e oradores de São Domingos do Prata, para esclarecimento sobre ações reparatórias e compensatórias realizadas pela Renova no município. Reunião com pescadores profissionais e informais de Rio Casca, para apresentar a proposta do curso de capacitação sobre turismo e pesca esportiva.

Fatos relevantes do mês

No Espírito Santo, destacam-se agendas em Linhares (ES), Fórum de Prestação de Contas com a comunidade de Regência para apresentação das ações dos programas da frente de Economia e Inovação; Encontro com moradores de Humaitá, para apresentação da atuação da Fundação Renova no território e foram também realizados quatro Resultas para apresentação das ações do Programa de Proteção Social e da frente de Diálogo e Canais de Relacionamento para os moradores das comunidades de Guaxe e Pontal do Ouro, Povoação, Bebedouro e para moradores do município de Linhares (ES). Reunião com moradores de Barra do Riacho para mapeamento de oportunidades referentes às ofertas de interesse local sobre os cursos de qualificação profissional em Aracruz (ES). Apresentação do Projeto Doce Vivo aos alunos de 3º e 6º ano na EMEF Prefeito Roberto Calmon em Linhares (ES).

Indicadores

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 7: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 9: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral




Gráfico 10: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
16.920,00	185,93

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	217,00
abril de 2023	230	
maio de 2023	204	-
		-

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

Indicadores




Gráfico 11: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência mensal




Gráfico 12: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 13: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	abr/2023	mai/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	337.701	340.691
Canais: Número total de manifestações	1.425.152	1.458.556
Canais: Número de manifestações respondidas	1.372.469	1.405.937
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	190.306	198.152
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	107.011	112.812
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	15.050	15.253
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.043.496	1.060.601
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	16	14
Canais: Número de manifestações em tratamento	52.683	52.619
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	69.289	71.738

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 16: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 17: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?





Gráfico 18: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 19: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Ao longo do mês de maio, destaque para a realização de 30 CIAs Móveis: Em Itapina/Colatiana em 02/05. Em 03/05 em Maria Ortiz/Colatina, Barra do Cuieté/Conselheiro Pena e Ilha do Rio Doce/Caratinga. Fazenda do Batista/Marilândia, Mãos Dadas/Parte Alta de Conselheiro Pena e Revés do Belém/Bom Jesus do Galho em 04/05. Em 09/05 Patrimônio da Lagoa/Sooretama. Em Conceição da Barra e Assentamento 1º de Junho/Tumiritinga em 10/05. Em 11/05 São Tomé do Rio Doce/Tumiritinga e Baixa Verde. Em 12/05 em Nova Almeida. Em 15/05 Aracruz e Raul Soares/Sede. Rosário I/Baixo Guandu, Santo Antônio do Rio Doce e São Pedro dos Ferro/Sede em 16/05. Barbados/Colatina, Itueta e Ilhéus do Prata/São Domingos do Prata em 17/05. Mascarenhas/Baixo Guandu e Itueta em 18/05. Em 22/05 Chapadão do Quinze/Linhares. Regência/Linhares em 23/05. Barra do Riacho/Aracruz, Alto Bela Vista/Belo Oriente e Baixada do Coronel Roberto/Ipaba em 24/05. Povoação/Linhares e Ipabinha/Santana do Paraíso em 25/05.

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 21:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 22: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 23: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 24: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 25: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal




Gráfico 26: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 27: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal




Gráfico 28: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 29: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	mar	abr	mai	Acumulado no ano
Áudios produzidos	1	0	1	0	0	2
Carros de som produzidos	0	0	1	0	0	1
Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	0
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	0	1
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	0
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	0	1	7
Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	19	19	117
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	9	42	163
Mídias Sociais produzidas	0	0	1	0	0	1
Newsletter produzidos	3	1	1	1	5	11
Outros itens produzidos	2	3	1	0	1	7
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	2
Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	9	27	107
Rádios produzidos	32	15	35	21	18	121
Vídeos produzidos	8	6	5	5	10	34

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo



Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa e de Rio Doce com as chamadas da edição de maio do boletim Terra da Gente.

Produção de matéria para o Mural do CIA de Rio Doce sobre o objetivo do grupo de Comunicação do Alto, sua função, pessoas que participam e convidando as pessoas para participar.

Produção de matéria para o programa Momento da Reparação comunicando sobre o recebimento de ligação para atualização de endereço para entrega do boletim Terra da Gente.

Produção de matéria para o programa Momento da Reparação sobre os canais de comunicação existentes no território Alto Rio Doce, falando sobre cada um.

Baixo Rio Doce

Produção de boletim para o fórum Resulta em Marilândia sobre Proteção Social.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as matérias veiculadas no boletim Repara Cidadão de abril.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Raul Soares para o fórum Resulta, no dia 15/05.

Produção de vídeo com o resumo das matérias publicadas na edição nº 11 (maio) do boletim Vozes do Território.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando pescadores profissionais e informais de Rio Casca para reunião de apresentação de curso de turismo de pesca esportiva, no dia 18/05.

Foz do Rio Doce

Produção de matéria para o Momento da Reparação apresentando o Grupo de Comunicação da Foz do Rio Doce.

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares, divulgando as rádios onde são veiculadas o programa Momento da Reparação.

Produção de matérias para o Boletim Resulta (Regência) sobre projetos da área socioeconômica.

Produção de pílula, informando sobre a realização de fóruns Resulta em comunidades da Foz do Rio Doce.

Produção de vídeo resumo da edição de maio do Jornal Voz da Foz.

Mariana

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre homenagem a Dona Doca, matriarca de Bento, pelo dia das mães.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre homenagem Dona Doca dia das mães.

Produção de vídeo resumo da 30 edição do Voz da Comunidade.

Multiterritorial

Produção de pílula de WhatsApp informando que o 0800 da Fundação Renova, após apresentar instabilidade momentânea para números da Vivo, está funcionando normalmente.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Rio Doce Labs encerra no dia 4 as inscrições para seleção de negócios inovadores em Mariana.

Programa Recoloca Rio Doce tem 140 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Programa Recoloca Rio Doce tem 136 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Programa Recoloca Rio Doce tem 134 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 480 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 370 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce oferece mais de 560 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce oferece mais de 520 vagas para Mariana e região.

Novas modalidades do Fundo Diversifica Mariana.

Moradores de Colatina e Itapina têm até o dia 20 de maio para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Cursos ofertados pela Fundação Renova em parceria com o Senai têm inscrições gratuitas em Ipatinga.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Relações Institucionais

Publicação de matéria na 32ª edição do boletim Terra da Gente sobre a realização do Vimver no território do Alto Rio Doce envolvendo a comunidade de Barra Longa.

Suporte à Economia e Inovação

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Repara Cidadão sobre o banco comunitário de Itueta e os benefícios para a comunidade.

Produção de programa de rádio sobre a realização da Ação de Empreendedorismo e Cidadania em Rio Casca, no dia 13/05.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o evento de Ação de Empreendedorismo e Cidadania em Santana do Paraíso.

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre vagas abertas na cidade na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre o banco comunitário que está em construção na cidade de Itueta.

Produção de matéria para o mural CIA de Colatina sobre vagas abertas na cidade na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o mural CIA de Colatina sobre o projeto Mais Gestão.

Produção de matéria para o mural CIA de Baixo Guandu sobre vagas abertas na cidade na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o mural CIA de Baixo Guandu sobre o projeto Mais Gestão.

Produção de matéria para o mural CIA de Aimorés sobre vagas abertas na cidade na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o mural CIA de Aimorés sobre o banco comunitário que está em construção na cidade de Itueta.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre correção de valores no Novel.

Produção de matéria para o mural CIA de Aimorés sobre como fazer o imposto de renda e a disponibilidade do Informe de Rendimentos.

Produção de matéria para o mural CIA de Baixo Guandu sobre como fazer o imposto de renda e a disponibilidade do Informe de Rendimentos.

Produção de matéria para o mural CIA de Colatina sobre como fazer o imposto de renda e a disponibilidade do Informe de Rendimentos.

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre como fazer o imposto de renda e a disponibilidade do Informe de Rendimentos.

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa e de Rio Doce sobre o prazo para a declaração de imposto de renda 2023.

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares informando sobre a suspensão, pela Justiça, da correção montéria nos pagamentos efetuados pelo novel.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o Novel Infraestrutura - solicitação de indenização por danos em infraestrutura, trincas e rachaduras em imóveis.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 15/05 em Baguari.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 15/05 em Cachoeira Escura.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 15/05 em Ipaba do Paraíso.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 15/05 em Pedra Corrida.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 15/05 em Revés do Belém.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 20/05 em Colatina e distrito de Itapina.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção do Boletim Resulta Povoação com prestação de contas sobre o Programa de Proteção Social.

Produção do Boletim Resulta Pontal do Ouro/Guaxe com prestação de contas sobre o Programa de Proteção Social.

Produção do Boletim Resulta Linhares com prestação de contas sobre o Programa de Proteção Social.

Produção do Boletim Resulta Bebedouro com prestação de contas sobre o Programa de Proteção Social.

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares, divulgando o calendários de fóruns Resulta sobre o Programa de Proteção Social.

Suporte ao PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre como funciona o programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas.

Produção de matéria para o mural CIA de Colatina sobre como funciona o programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas.

Produção de matéria para o mural CIA de Baixo Guandu sobre como funciona o programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas.

Produção de matéria para o mural CIA de Aimorés sobre como funciona o programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Repara Cidadão sobre como funciona o PIM.

Produção de pílula de WhatsApp que o pagamento de correção monetária do Novel está suspenso por decisão da 4ª Vara Federal.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o site denominado Auxílio Renova não é um endereço pertencente à Fundação.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de matéria para o mural CIA de Aimorés sobre como registrar manifestação na ouvidoria.

Produção de matéria para o mural CIA de Baixo Guandu sobre como registrar manifestação na ouvidoria.

Produção de matéria para o mural CIA de Colatina sobre como registrar manifestação na ouvidoria.

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre como registrar manifestação na ouvidoria.

Produção de matéria para o Mural do CIA de Linhares sobre o acesso à Ouvidoria por meio de whatsapp.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre os canais de ouvidoria da Fundação Renova.

Produção de pílula sobre o acesso à Ouvidoria por meio de whatsapp.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre plantio de mudas frutíferas em Bento.

Produção de informativo para as famílias de Bento Rodrigues sobre dicas de segurança no trânsito no novo distrito.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre Aula Experimental em Bento.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre entrega de chaves em Bento.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre plantio de mudas em Bento.

Produção de vídeo para divulgar às famílias de Bento Rodrigues como foi a primeira entrega de chaves no novo distrito.

Produção do vídeo mensal de 1 minuto com os principais avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração de pílula convite para o encontro com a comunidade de Paracatu, que será realizado no dia 03/06.

Elaboração de Pílula enviada às famílias sobre como será o pagamento de pecúnia referente ao fogão à lenha.

Elaboração de vídeo para envio às famílias com informações sobre as etapas de construção de um imóvel nos reassentamentos coletivos.

Produção e envio de vídeo para as famílias de Paracatu sobre Controle de poeira_ruído e taxas de IPTU, Água e energia elétrica.

Produção e envio de vídeo sobre a Assembleia de nomeação do reassentamento coletivo, ruas e bens públicos em Paracatu.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre eleição dos nomes para Paracatu.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas no mês, com as famílias de Paracatu.

Produção e distribuição da edição 51 do Informe de Paracatu, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção e distribuição do vídeo sobre a edição número 51 do Informe de Paracatu, informativo mensal direcionado para as famílias do reassentamento coletivo.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa sobre o repasse de recurso feito pela Fundação Renova para a Prefeitura de Barra Longa para obras públicas no município.

Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares sobre o funcionamento do banco comunitário de Regência.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre Cavalgada em Camargos e Projeto Sabores de Bento do Edital Doce.

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre Festa de Santa Cruz em Camargos.

Produção de matéria para JM do CIA de Mariana sobre gestão de projetos culturais.

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa e de Rio Doce sobre os cursos e oficinas ofertadas no território Alto Rio Doce por meio do projeto Abrindo Espaços, parceria entre a Fundação Renova e a UNESCO.

Produção de pílula de WhatsApp convidando as pessoas para fazerem as inscrições para os cursos e oficinas ofertadas no território, por meio do projeto Abrindo Espaços, parceria entre a Fundação Renova e a UNESCO.

Produção de programa de rádio sobre o início das atividades do projeto Abrindo Espaços em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Publicação de matéria na 32ª edição do boletim Terra da Gente sobre os cursos e oficinas ofertadas no território Alto Rio Doce por meio do projeto Abrindo Espaços, parceria entre a Fundação Renova e a UNESCO.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Matéria para a 30 edição do Voz da Comunidade sobre Torneio Show de Bola.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o projeto de sarau e oficinas de Caratinga apoiado pelo Edital Doce.

Produção de matéria sobre o projeto de Ecoturismo na Foz, apoiado pela segunda edição do Edital Doce.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o projeto Espaço Conviver em Aimorés, apoiado pelo Edital Doce.

Produção de programa de rádio sobre o Rota do Mutum, projeto de Ipaba apoiado pelo Edital Doce.

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Vozes do Território sobre a reinauguração da biblioteca Mariana Morena, em Rio Casca.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de matéria para o programa Momento da Reparação sobre a febre aftosa bovina: prevenção, tratamento, causas.

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Repara Cidadão sobre como a ATER apoia produtores rurais na retomada de suas atividades impactadas pelo rompimento da barragem.

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Vozes do Território sobre o início do plantio do Projeto Feijão.

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria sobre o projeto agroecológico desenvolvido em assentamentos da reforma agrária no ES.

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Vozes do Território sobre empresa do Vale do Aço apoiada pelo projeto +Gestão.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa e de Rio Doce sobre as oportunidades de emprego na região por meio da plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o Mural do CIA de Barra Longa sobre a finalização do plano de negócios do Parque de Exposições da cidade.

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares, divulgando as vagas de emprego disponíveis no site Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o programa Momento da Reparação sobre a finalização do Plano de Negócios do Parque de Exposições de Barra Longa.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as inscrições dos cursos de Processos Siderúrgicos, em parceria com o Senai, para Ipatinga e Região.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as inscrições para o curso de Iniciação Profissional em Processos Siderúrgicos, em parceria com o Sesi, para Ipatinga e região.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as oportunidades de emprego nas obras dos reassentamentos.

Publicação de matéria na 32ª edição do boletim Terra da Gente sobre a finalização do plano de negócios do Parque de Exposições de Barra Longa.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Publicação de matéria na 11ª edição do boletim Vozes do Território sobre a assinatura de ordem de serviço para construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Ipaba.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de matéria para o mural CIA de Resplendor sobre a revitalização da avenida no acesso sul da cidade de Resplendor.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre a etapa de finalização da obra do sistema de abastecimento de água de Boninsegna.

Produção de panfleto sobre as vistorias cautelares que serão realizadas nas residências de Baixo Guandu antes do começo da obra de captação alternativa.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp sobre a roda de conversa para apresentação do projeto de Fortalecimento de Redes e de políticas públicas para revitalização da bacia do rio Doce para a comunidade de Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a roda de conversa para apresentação do projeto de Fortalecimento de Redes e de políticas públicas para revitalização da bacia do rio Doce para a comunidade de Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a roda de conversa para apresentação do projeto de Fortalecimento de Redes e de políticas públicas para revitalização da bacia do rio Doce para a comunidade de Santa Cruz do Escalvado.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre o projeto Doce Vivo.

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares sobre o Projeto Doce Vivo.

Indicadores




Gráfico 30: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 31: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 32: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 33: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,374 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 494 devoluções, 202 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 473 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 371 bovinos, 66 equinos, 21 caninos, 18 Suínos, 4 muas sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,902 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de outono (maio de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de março e abril de 2023, três ocorrências implicaram na atualização de valores percentuais do referido indicador: Finalização de acompanhamento de adoção (Prontuário CATA1_0046); Renúncia de tutela de dois cães pelo atingido (Prontuários CATA1_0218 e CATA1_0262). A partir da renúncia, estes animais deixam de compor o universo dos indicadores I03 e I04, e passam a compor o universo daqueles disponíveis para adoção (I02). As ocorrências acima descritas, resultam em alteração do valor identificado no bimestre anterior, de 98,7%) para 98,1%.

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de março e abril de 2023, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros e/ou atualização de prontuários de animais atendidos pela da Fundação Renova e que estão relacionados ao fluxo de entradas e saídas (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências), conforme previsto no indicador.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de março e abril de 2023, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais de pequeno porte (cães). No entanto, em função da renúncia de tutela de dois cães pelo atingido (Prontuários CATA1_0218 e CATA1_0262), relatada no Indicador de Adoções Finalizadas, os dois animais supracitados deixaram de compor o universo dos indicadores I03 e I04, e passam agora a compor o universo daqueles disponíveis para adoção (I02).

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas do ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

189 famílias atendidas (com novos núcleos);

196 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

18 atendimentos para bens de uso coletivo;

201 atendimentos para casas com novos núcleos;

34 atendimentos para lotes vagos;

2 bens coletivos interrompidos;

11 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

5 estruturações de lotes vagos interrompidas.

Pecúnia:

21 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

40 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

125 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

5 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

4 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;

16 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);

115 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;

3 habite se emitido para bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de Obra do ID217A.

Finalização da Estruturação do lote ID137A2.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas do ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

72 famílias atendidas (com novos núcleos);

72 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

14 atendimentos para bens de uso coletivo;

64 atendimentos para Edificações (Casa, Comércio e Misto) com novos núcleos;

4 atendimentos para lotes vagos;

0 bens coletivos interrompidos;

7 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

1 estruturações de lotes vagos interrompidos;

0 Sítios interrompidos com novos núcleos;

16 Total de atendimentos para sítios com novos núcleos.

Pecúnia:

9 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

3 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

50 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

8 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

5 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 39 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;
- 1 Sítios com obra iniciada com novos núcleos;
- 7 Sítios com Obras Concluídas com novos núcleos (Com TERP);
- 0 habite se emitidos para bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Finalização de Obra do Posto de Saúde.

Finalização de Obra do ID91A.

Finalização de Obra do ID54.

Finalização de Obra do ID52.

Finalização de Obra do ID28-UH.

Finalização de Obra do ID28-UC.

Finalização de Obra do ID103.

Finalização de Obra da Praça Santo Antônio.

Finalização de Obra da ETE.

Finalização de Obra da ETA.

Finalização de Obra da Escola Infantil.

Finalização da Escola Fundamental.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas do ano de 2023

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto de reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

37 famílias atendidas;

31 famílias com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

6 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel);

1 edificações em aquisição.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Acordo Homologado IDN.A 23.

Acordo Homologado ID10993.

Acordo Homologado ID10990.

Acordo Homologado ID N.A 70.

Acordo Homologado ID N.A 26.

Acordo Homologado - Igreja Evangélica.

Acordo Homologado - Igreja Católica.

Acordo Homologado - Capela Velório.

Acordo Homologado - Campo de Futebol com Vestiário.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Acordo Homologado - Salão Comunitário.

Acordo Homologado - Poço de Peixe.

Acordo Homologado - Pista de Caminhada.

Acordo Homologado - Parquinho para Crianças.

Acordo Homologado - Nova Escola Gesteira.

Acordo Homologado - Galpão de Sementes.

Acordo Homologado - ETA.

Acordo Homologado - Espaço de Apoio para Cavalgadas.

Acordo Homologado - Ciclovia.

Acordo Homologado - Área para plantio coletivo.

Acordo Homologado - Academia de Ginástica.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas do ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Social:

- 102 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 3 construções casa nova e reforma interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos;
- 13 famílias atendidas na modalidade reconstrução;
- 94 imóveis adquiridos.

Pecúnia:

- 138 termos de aceite - Pecúnia – assinados (Pecúnia Geral e Pecúnia Novos Núcleos).

Obras:

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 16 atendimentos na modalidade reconstrução;
- 13 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas com novos núcleos (com TERP, TRR);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP, TRR);
- 24 habite se para edificações (casa nova e reforma) obtidos.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Repasse de verba:

Reassentamento Familiar: Repasse de Verba (Autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma) 37 .

Moradia Temporaria:

260 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel) .

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Referência	no.	Item	Status
Cláusula	79	Caput	Cumprida (abertura PG-09 e atingidas condições operacionais para retomada da UHE)
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Cumprida (Condições retomada UHE atingidas) /Judicializado
Deliberação	30	N/A	Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	80	4.1	Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	80	4.2	Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	225	2	Cumprido internamente (FR) / em andamento
Deliberação	286	3	Cumprida internamente (Fundação Renova)

Timeline de Entregas do Programa



Progressos do Mês

Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

- **Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)**
 - Descaracterização das estruturas de disposição temporária



Figura 1 – Em andamento descaracterização das estruturas ADME2 e AAS4



Figura 2 – Remoção de sedimentos setor 5

- Disposição de sedimentos em bacias (Status:21/05)

Descrição	Vol. Previsto (m ³)	Vol. Executado (m ³)	Saldo (m ³)
Disposição Bacia 1	56.928	19.879	37.049
TOTAL	56.928	19.879	37.049



Figura 3 - Disposição de sedimentos bacia 1

- Empilhamento de sedimentos (Status: 21/05)

Descrição	Vol. Previsto (m³)	Vol. Executado (m³)	Saldo (m³)
Contrapilhamento - Platô - OE Dique Principal 1ª Etapa Platô - Sedimento - 98% PN - (G236910-O-100004-R04)	102.050	101.550	500
Contrapilhamento OE Dique Principal 1ª Etapa Fase 1 (Elev.364) - Sedimento - 98% PN - (G236910-O-100096-R03)	101.585	77.698	23.887
Contrapilhamento OE Dique Principal 1ª Etapa Fase 2 (Elev.364 a 368) - Sedimento - 98% PN - (G236910-O-100106-R02)	21.870	0	21.870
TOTAL	225.505	179.248	46.257



Figura 4 - Contrapilhamento O.E Dique Principal

- Sistema de drenagem estruturas setor 11




Figura 5 - Canal periférico – Bacia 1

➤ UHE Candonga

- Atividades de Reabilitação das Unidades Geradoras


Status atual:




Fluxograma 1 – Etapas e status de comissionamento das UGs

➤ **UHE Candonga**


• Evidências de retomada das Unidades Geradoras



UG1 terminou o teste de confiabilidade em 22/04/2023
 Figura 6 - Dados reabilitação UG1



UG2 entrou em Operação Comercial em 27/04/2023
 Figura 7 - Dados reabilitação UG2



UG3 está em operação comercial desde o dia 31/05/2023

Figura 8 - Dados reabilitação UG3

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- Foi identificada necessidade de calibração da estação total robótica que realiza as leituras dos marcos superficiais da Fazenda Floresta. O equipamento foi encaminhado para calibração pelo fabricante. No mês de abril não foram realizadas leituras nos marcos devido à calibração do equipamento.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 2 para a bacia 1.
- Saída: Bombeamentos realizados nos dias 01, 03, 04 e 05/04 sem desvios.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região.

- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Desvios de Manganês no ponto de montante. Não há atividades do projeto na vertente do córrego dos Borges e os desvios já foram visualizados no ponto de montante, em local sem possibilidade de interferência pelo empreendimento.

- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Sem desvios para o período. Reforça-se que não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto eventuais desvios neste não guardam nexos causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvios de manganês e ferro dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
 - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 8 - Localização Nascente 2



Figura 9 - Nascente 2

Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios Ferro e Manganês no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); e dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do FER-PM-PROP-03. Em andamento o desenvolvimento do FER-PM-PROP-04.

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

Indicadores




Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo







Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- maio de 2023  Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
- outubro de 2023  Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)
- dezembro de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
- dezembro de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.878,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.067,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.474 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 214 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

- Manutenção de via em Ponte do Gama, com aplicação de bica corrida;
- Pintura e acabamento final da quadra poliesportiva de Ponte do Gama;
- Conclusão da instalação de louças e metais do vestiário de Ponte do Gama;
- Conclusão da arena de cavalgada de Ponte do Gama;
- Conclusão do acesso ao Cruzeiro de Ponte do Gama;
- Reunião - Apresentação do plano de mitigação no projeto do Campo de Pedras;
- Obtenção de LAS-RAS do Campo de Pedras;
- Visita Técnica novo concorrencial para Manutenção de Vias;
- Manutenção em 61,30 km de vias não pavimentadas;
- Visita Técnica novo concorrencial para Obras Civas.

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Nota: Os indicadores I01, I02, I03 e I04 sofrerão revisão a partir do próximo relatório, atendendo a definição revisão 13 do programa, aprovada em dezembro/2022.

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2023	●	Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
dezembro de 2023	●	Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
dezembro de 2023	●	Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Apoio à realização da Festa da Família das comunidades escolares de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no dia 27 de maio/23. Em Bento Rodrigues, o evento aconteceu na escola do novo distrito e contou com uma palestra para os pais/responsáveis, além de oficinas para os alunos e apresentações produzidas pela própria escola. Em Paracatu, as atividades aconteceram na escola temporária com oficinas para pais e alunos. No total, mais que 400 pessoas participaram das ações. O apoio à execução do calendário de eventos das escolas está previsto no Projeto de Sociabilidade e além de fortalecer os laços comunitários, contribui para o engajamento das comunidades na transição para os reassentamentos coletivos.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador I07 nunca medido por ser redundante com o I05, retirado da definição do PG conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Obtenção da licença de obra, junto a Prefeitura de Mariana, para o restauro da Capela de Nossa Senhora das Mercês.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Em andamento
Deliberação	652	3	Em andamento
Deliberação	652	4	Em andamento
Deliberação	652	5	Em andamento
Deliberação	653	1	Em andamento

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- junho de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- novembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Status Desconhecido

Entregas do ano de 2023*

janeiro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH

*Postergação dos repasses de abril, julho e outubro de 2023 para o ano de 2024 devido a ausência de prestação de contas pelo município de Mariana.

A prestação de contas está prevista no acordo judicial.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG.

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas. A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

O escopo do programa encontra-se judicializado.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Sem Fatos Relevantes no Período

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

▪ Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

- **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
- **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

▪ Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- **15,03 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- **8** informes trimestrais, **3** semestrais e **2** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

▪ Projeto Cultivando para Pescar:

- **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
- **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
- **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
- **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- o **4** associações beneficiadas:
 - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38** APIGUA (Guaxe)
 - 52** APAP (Povoação);
- o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- o **4** Planos de negócio entregues.

▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

▪ Projetos da Foz

o **96** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

o Capacitação de **233** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

- o 71 de pescadores profissionais atendidos pelo Curso de Condutor de Turismo de Pesca.

Localidade	Número de turmas capacitadas	Total de participantes capacitados
Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES	2	30
Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG	1	16
Comunidade do Guaxe – Linhares – ES	1	10
Comunidade Regência – Linhares – ES	1	12
Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG	2	17
Município de Aimorés – MG	6	69
Município de Conselheiro Pena – MG	1	15
Município de Itueta – MG	1	38
Município de Resplendor – MG	1	12
Município de Tumiritinga – MG	1	14

Fatos relevantes do mês

Entrega do segundo Relatório Anual da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Andamento da implantação da microestação fotovoltaica correspondente fase 2.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água




Objetivo


Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Conclusão das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lotes 3 - Tumiritinga (1º Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e Águas da Prata II), Periquito (Liberdade)
- dezembro de 2023  Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2023  Término dos contratos de aluguel de pastagem

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 0 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 163 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 24.361,1 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.848,4 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 75.476,7 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.897,3 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 8.351,4 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 215,9 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativos implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)




Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

Indicadores

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
- abril de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
- maio de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
- junho de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
- julho de 2023 ● Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
- julho de 2023 ● Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
- setembro de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG
- dezembro de 2023 ● Conclusão do Projeto da Cadeia do cacau ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 102,92 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80,71 milhões foram desembolsados para 1.995,00 contratos e 1.454,00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 22,21 milhões foram desembolsados para 579,00 contratos e 529,00 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225,00 contratos e 127,00 empresas.

Fatos relevantes do mês

Projeto Microcréditos Banco Comunitário - Inauguração do Banco Comunitário Nova Esperança, em Cachoeira Escura, Belo Oriente/MG

Projeto Agroecológico MG - Início da terceira etapa da obra da Agroindústria em Governador Valadares - Fase de acabamentos, instalação de piso, janelas, portas e pinturas.

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500

Contratos




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Meta Global: 1850

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG

Meta Global: 12

Ações




Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade







Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- 
- maio de 2023  Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
 - setembro de 2023  Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
 - setembro de 2023  Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
 - novembro de 2023  Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES
 - dezembro de 2023  Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

1186 atendimentos realizados a 463 micro e pequenos negócios, por meio de 825 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 331 reposições de insumos e equipamentos e 13 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

43 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a maio/23)

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



julho de 2023	●	Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
agosto de 2023	●	Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
setembro de 2023	●	Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
novembro de 2023	●	Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
dezembro de 2023	●	Finalização da Qualificação Profissional 2023
dezembro de 2023	●	Finalização do Eixo-Projeto Qualificação Profissional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 327 **turmas, abertas** 9.603 **vagas**, 8.674 **pessoas matriculadas**, 6.192 **concluintes**, 620 **reprovadas** e 1.672 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 3.791.686** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG. Formaram em Governador Valadares 24 pessoas no curso de Iniciação em Elétrica Predial, em Mariana formaram 19 pessoas no curso de Aperfeiçoamento de Soldagem de Chapas pelo Processo de Eletrodo Revestido e 20 pessoas no Município de Ipatinga formaram no curso de Iniciação Profissional em Soldagem Eletrodo Revestido.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 190 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 125 contratações locais e 65 contratações não locais. Dessas 190 contratações, 145 profissionais são de Minas Gerais, 09 do Espírito Santo e 36 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 325 currículos e prospectadas 266 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.746 currículos estão cadastrados e 9.393 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Início das consultorias de nivelamento do conhecimento do projeto +Gestão. Até o momento foram realizadas 86 consultorias no estado de Minas Gerais e 79 consultorias no estado do Espírito Santo.

O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal




Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.274 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.867 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.447.756.457.

Fatos relevantes do mês

Exclusão de 17 auxílios.

Inclusão de 03 auxílios

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Em andamento
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Realizado protocolo referente à solicitação de conclusão da Cláusula 160 do TTAC (Ofício FR.2023.1129) no dia 11/05/23

Realizado o protocolo da entrega final do Estudo Geomorfológico de Jusante na CT-GRSA e no CIF (Ofício FR.2023.1202) no dia 19/05/23.

Realizado o protocolo da 5ª Edição do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de Emissões Atmosféricas, na CT GRSA (Ofício FR2023.1020) em 05/05/2023.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

Grandes números do programa

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

Visita gerencial de membros da CT-Flor às áreas restauradas do PG25, com a finalidade de expor as ações do programa. Dois dias de visita de campo (16 e 17 de maio de 2023) e um dia para realização de reunião para abordagem de todos os pontos visitados em campo (18 de maio de 2023), temas relevantes, como:

- Ações ao longo do tempo das fases 1, 2 e 3;
- Áreas com Garimpo;
- Dinâmica natural do rio;
- Premissas e conceitos de implantação dos projetos de bioengenharia;
- Contextualização do tributário TG11;
- Distinção dos cenários e resultados da Metodologia de Restauo florestal aplicada;
- Presença de animais de criação, principalmente bubalinos, que comprometem a execução das atividades de manutenção;
- Sucessão de cenários C e B;
- Condição para a implantação da diversidade após resultados do ambiente de referência;
- UD's de Restauração Florestal – Novas tecnologias para plantios desenvolvidas junto à ATER;
- Devolver os atributos do solo;
- Aumentar resiliência das espécies no período seco;
- Melhorar a microbiota;
- Atingir a sucessão ecológica com a formação de fragmentos florestais;
- Estratégia para obtenção dos cenários e sucessão;
- Implantação e desenvolvimento da estratégia de recobrimento da Restauração Florestal (Plantio teste);
- Bioengenharia em Áreas Restauradas e Planícies;
- Prazo de adesão ao programa e adesão ao programa de forma tardia;
- Restauração florestal a ser executada na modalidade PU com menor espaçamento e irrigação dessas áreas;
- Manejo e controle de invasoras nas áreas em restauração;
- Cercamento e Adaptação de mudas;
- Maior adensamento do Restauo Florestal;
- Execução de UT com pseudocaule de bananeira e desenvolvimento das mudas;
- Utilização de adubação verde;
- Execuções parciais de tributários na fase 3 do cronograma de Bioengenharia;
- Execução parcial de faixas de APP por decisão unilateral do proprietário;
- Plantio florestal realizado em período seco com irrigação;
- Realocação de áreas;
- Ações vinculadas à deliberação 613 de 2022.

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

15,00%




Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	$I01 - (\text{Área total com cobertura vegetal herbácea-arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I02 – Índice de solo exposto	$I02 - (\text{Área total com Solo Exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I03 – Biomassa Total da Vegetação	$I03 - (0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDV12}) + (-0,008 * \text{banda } 3 * \text{NDV12})$	t/ha	março/2017
I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	$I04 - (\text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle}) * 100$	%	março/2017
I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$I05 - (\text{diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%	janeiro/2020
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	$I06 - \text{Número de indivíduos} / \text{área amostral}$	Nº indivíduos/ha	janeiro/2020
I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$I07 - (\text{Área total com espécie invasora} / \text{total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%	janeiro/2020

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 48.727,37 **hectares** inscritos no edital;
- 35.293 hectares validados.
- 17.113,7 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.692.095 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 1.149 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

1º Vim Ver com os coletores da Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, Município: Governador Valadares/ Melquíades.

Evento Lições Aprendidas II, em Governador Valadares/MG.

Reunião na Aldeia Geru Tucunã sobre a implantação do viveiro de mudas.

Visita dos alunos da UFJF do curso de ciências econômicas e ciências contábeis na Casa de Sementes e Aldeia Geru Tucunã em atividade do projeto Vim ver.

Treinamento sobre colheita de sementes no Assentamento Iraguiar (Santa Maria do Suaçuí/MG), no Grupo Revés do Belém (Revés do Belém/MG), nas comunidades quilombolas Sesmaria, São Domingos e Bom Jardim (Sabinópolis/MG).

Workshop com os coletores (as) do Córrego Mestre, Distrito do Quilombo, Maitaca/Maritaca e Sesmaria, para elaboração da lista de espécies e distribuição da quantidade de semente por coletor (a), em Sabinópolis/MG.

Coleta de dados para Monitoramento do viveiro Agromig em Baguari/MG.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2023

julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 5.727 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.822 nascentes validadas;
- 1.794 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 512.185,37 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 754 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

1º Vim Ver com os coletores da Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, Município: Governador Valadares/ Melquiádes.

Evento Lições Aprendidas II, em Governador Valadares/MG.

Reunião na Aldeia Geru Tucunã sobre a implantação do viveiro de mudas.

Visita dos alunos da UFJF do curso de ciências econômicas e ciências contábeis na Casa de Sementes e Aldeia Geru Tucunã em atividade do projeto Vim ver.

Treinamento sobre colheita de sementes no Assentamento Iraguiar (Santa Maria do Suaçuí/MG), no Grupo Revés do Belém (Revés do Belém/MG), nas comunidades quilombolas Sesmaria, São Domingos e Bom Jardim (Sabinópolis/MG).

Workshop com os coletores (as) do Córrego Mestre, Distrito do Quilombo, Maitaca/Maritaca e Sesmaria, para elaboração da lista de espécies e distribuição da quantidade de semente por coletor (a), em Sabinópolis/MG.

Coleta de dados para Monitoramento do viveiro Agromig em Baguari/MG.

Indicadores

I00 – Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000
Unidade: ha



Gráfico 1: I00 – Nascentes recuperadas - Frequência Anual

O Programa levará para a Câmara Técnica a revisão da Ficha do Indicador de Definição I00 – Nascentes Recuperadas.

I01 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40
Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Riqueza de espécies - Frequência Anual

Indicadores

I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha




Gráfico 3: I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Frequência Anual

I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha



Gráfico 4: I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Cobertura do dossel - Frequência Anual

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Em andamento
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- julho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído
- julho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Apresentação aos GATs dos Planos de Ação Terrestre (PG30) e Aquático (PG28) da Metodologia para Avaliação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade executado pela FBDS e IIS, em 18 de maio.

Em 02 de maio de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1032 referente Contextualização para Encerramento do Item de Cláusula 165 Inciso I para apreciação da Câmara Técnica.

Em 03 de maio de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.1042 e seus respectivos anexos referente à entrega do Livro de resumos, dados brutos e respostas as perguntas orientadoras das Linhas de Pesquisa da CHAMADA 10 FAPEMIG.

Em 18 de maio de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1199 referente à Solicitação de repactuação do prazo para apresentação dos próximos resultados anuais do monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM) .

Em 24, 25 e 29 de maio de 2023 foi realizada, junto ao GAT, a Reunião de Monitoria Ano 1 do PABA - Plano de Ação para recuperação e conservação da fauna aquática do rio Doce.

Nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023 foi realizado o Seminário de discussão de resultados parciais dos dois anos de execução das pesquisas - CHAMADA 10/2018 FAPEMIG.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES (MARCO CIF)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês.

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 83%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%
Percentual(%)



Gráfico 1: I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES - Frequência Semestral

PG030 Fauna e Flora Terrestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



Os relatórios de workshop da Campanha Seca 2022 de Fauna e Flora serão apresentados como anexo do relatório da Monitoria Ano III.

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do mês

Ações 7 e 31 do PABT - Curso de Capacitação de Condutores do Parque Estadual de Sete Salões (PESS), como parte do Projeto de Ciência Cidadã executado em parceria com UNESCO, em 20, 21, 27 e 28 de maio.

Ações 2 e 3 do PABT - Lançamento do primeiro edital de pesquisa via Funbio (Fundo Brasileiro de Biodiversidade), em 26 de maio

Ações 11 e 16 do PABT - Apresentação aos GATs dos Planos de Ação Terrestre (PG30) e Aquático (PG28) da Metodologia para Avaliação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade executado pela FBDS e IIS, em 18 de maio

Ação 4 do PABT - Início das amostragens da Campanha Seca 2023 do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, em 10 de maio

Ação 36 do PABT - Recebimento das propostas do Edital de fomento à Coleções Científicas, em 25 de maio

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Em andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Grandes números do programa

- No mês maio 2023 foram repassados R\$ 3.461.387 para ações dos municípios*;
- No mês maio 2023 foram ofertadas **0** oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês maio 2023 a equipe técnica realizou **99** visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	3.461.386,95	*Repases para ações dos municípios de Colatina, Córrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Marliéria, Periquito, São Domingos do Prata e Sem Peixe

Entregas do ano de 2023

junho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
junho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
junho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03
novembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESOB03
dezembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01 - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **NAQESPM01** - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico; **MREESCT01** - Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Fatos relevantes do mês

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$893.039,21 referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$21.472,48, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Galileia, no valor de R\$40.000,00, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$146.000,00, referente a aquisição de terreno para implantação da elevatória Fernão Dias referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – SES ETE Elvamar;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$294.174,66, referente a obra de implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.088.288,40, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Marliéria, no valor de R\$65.403,71, referente a obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$19.060,86, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixo, Pedra Corrida e Serraria;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$737.382,27, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 156.565,36, referente a obra de Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu.

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi o fechado em dezembro de 2022. Esse valor será a base para as informações referentes ao I02 no ano de 2023.

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)




Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

Os valores desse indicador são os que constam na planilha de evidência.
Favor desconsiderar o valor digitado no campo de "Valor da Medição".

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água




Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 18 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa terá um prazo de duração de 03 (três) meses a contar dessa data de formalização

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Nos dias 03 e 04 de maio de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:

- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
- Sede do município de Governador Valadares/MG;
- São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
- Sede do município de Galiléia/MG;
- Sede do município de Resplendor/MG;
- Boninsegna, município de Marilândia/ES;
- Sede do município de Baixo Guandu/ES;
- Sede do município de Linhares/ES.

No dia 22 de maio, a Prefeitura de Alpercata assinou o Termo de Compromisso, que estabelece o escopo total e final para cumprimento da cláusula 171 do TTAC.

Em 02 de maio de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).

Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Encerramento da etapa de seleção dos projetos em sala de aula que serão fomentados no âmbito da turma 1 do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores – MG. Com 2.456 pessoas certificadas, esse curso teve o objetivo de proporcionar a formação continuada de profissionais das redes públicas de ensino a partir da construção de uma prática pedagógica contextualizada, isto é, vinculada aos desafios e possibilidades vivenciadas pelas comunidades escolares no contexto do rompimento da Barragem de Fundão.

O foco do Aperfeiçoamento é a sala de aula. Sendo assim, todos os cursistas se envolveram em estudos e práticas que culminaram na elaboração de um Projeto Experimental para ser desenvolvido em sala de aula pelos profissionais das redes públicas de ensino.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Cíveis para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Entrega final do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	$I01 = \frac{\text{Total de indivíduos formados}}{\text{Total de indivíduos inscritos}}$	%	abril/2025

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Publicação dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023	●	Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
novembro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	abr/2023	mai/2023	Acumulado 2023	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	18137	24993	93712	127984
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	4	19

Fatos relevantes do mês

Primeira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu na Escola Família Agrícola (EFA) na comunidade de Camões, área rural de Sem Peixe (MG), no dia 12 de maio de 2023, das 13h30 às 16h30h. O evento oportunizou a aproximação dos alunos da EFA e da Escola Estadual São Sebastião, também localizada no município. Os jovens trocaram experiências sobre a participação no projeto e puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos durante a oficina. Estiveram presentes 52 pessoas.

No dia 18 de maio de 2023 ocorreu a segunda mostra Trilhas de Memórias, 2º ciclo, na praça Manoel Lino Mol no município de Barra Longa (MG). Contou com a presença de 27 pessoas, dentre participantes do 1º e 2º ciclo do projeto e demais moradores. Os trabalhos desenvolvidos na oficina foram expostos na praça e culminou em uma roda de conversa onde foi feita a apresentação do CIT e o compartilhamento da experiência no projeto pelos participantes.

A terceira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu no dia 20 de maio de 2023 no Museu Histórico de Regência, no distrito de Regência (Linhares/ES). Os trabalhos desenvolvidos durante a oficina do projeto foram expostos no museu e permanecem no local para apreciação por tempo determinado. Ao todo, 31 pessoas visitaram a mostra e também tiveram a oportunidade de identificar algumas fotos pertencentes ao acervo do Centro Ecológico de Regência (TAMAR/ICMBio).

A equipe do PG35 realizou uma oficina do projeto Trilhas de Memórias, em Povoação, distrito de Linhares (ES), no dia 22 de maio de 2023. O encontro ocorreu no Centro de Integração Comunitária (CIC), na rua Cleres Martins Moreira, S/N - Povoação. Contou com a participação de nove moradores e teve o objetivo de registrar as memórias afetivas com relação ao território de maneira artística e textual.

Em maio de 2023, o PG35 lançou nova Chamada Aberta convidando pesquisadores e estudiosos sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão a apresentarem seus estudos no novo Ciclo do Conhecimento em Pauta a ser realizado. Serão apresentados 5 webinários online com participação de um mediador e, ao final do ciclo, será produzido um e-book com a síntese dos estudos.

Em maio de 2023, o CIT concluiu as melhorias de comunicação visual em 3 CIAs: Mariana, Governador Valadares e Linhares. Os produtos de comunicação foram adequados à realidade de cada um dos CIAs, sendo essencialmente banners informativos, stopper de tela de computador e mousepad. Para os CIAs de Mariana e GV foram produzidos dois painéis pantográficos para os Pontos de Acesso para reforçar a presença do CIT já que em ambas as localidades está prevista a instalação de uma unidade física do CIT.

Indicadores

1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto

0,00
março de 2023

Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de qualidade do conjunto de conteúdos da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

Indicadores

3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto

0,00
março de 2023

Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de usabilidade da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %

18,00%
março de 2023

Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

Indicadores

7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo




- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	abr/2023	mai/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	114.509	189.499	401.974	10.604.032
Documentos no site (mês)	1	3	62	632
Notícias Publicadas (mês)	7	4	37	1.072
Vídeos (mês)	12	14	76	818

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Tempo de resposta

Meta Global: 24
Hora




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

I04 – Alcance total no LinkedIn

Meta Global: 30.000
Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
junho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
agosto de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
novembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	●	Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2023)
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de **R\$ 31.517.144** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 696 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 83 pontos, sendo 31 com tratamento e 52 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Ofício FR.2023.1055 referentes aos Boletins contendo os resultados do monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Não foi possível realizar a coleta em alguns pontos, em dezembro/22, devido às fortes chuvas ocorridas nas regiões de atuação do PMQQS, e a correnteza estava muito forte. Considerou-se a situação insegura para realização das atividades.

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

















Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fev/23		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
jun/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
jun/23		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
jun/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
jul/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
jul/23		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
jul/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
jul/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
jul/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
ago/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
ago/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
ago/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
set/23		Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
nov/23		Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 31/05/2023, foi encaminhado o ofício FR.2023.1293 referente à solicitação de repactuação do prazo para atendimento ao item 2 das Deliberações CIF nº664 e 665.

Em 16/05/2023, foi encaminhado o ofício FR.2023.1164 referente à Solicitação de Devolutivas de Produtos Entregues, em atendimento as cláusulas 168 e 181 do TTAC

Em 10/05/23, OFICIO SEI Nº44/2023/ICMBio Santa Cruz, aprovou o produto entregue pela empresa Geoplan - Versão 3 do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas.

Em 04/05/2023, foi encaminhado ofício FR.2023.1025 referente Cronograma de entrega do Plano de Ação da APA Costa das Algas e Revis Santa Cruz, em atendimento à Deliberação CIF nº 662/2023.

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- junho de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

599 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 75 (13%) imóveis declinaram e 523 (87%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 499 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização da 3ª Oficina do Marco Legal do PRA do Espírito Santo.

Conclusão da implantação do projeto piloto do Programa de Regularização (Alto Rio Doce - Propriedade 1).

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	$I03 = \left(\frac{\text{Quantidade de Termos de Compromisso assinados}}{\text{Quantidade de imóveis que aderiram ao programa}} \right) * 100$	%	janeiro/2021

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Sem Fatos Relevantes no Período

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	3,5	-12,4	-77,9%	3,6	3,5	-0,1	-1,6%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	2,1	-3,3	-60,5%	2,1	2,1	0,1	4,7%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	2,5	-1,5	-37,1%	1,7	2,5	0,9	50,7%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	1,9	-2,2	-52,7%	1,6	1,9	0,3	19,8%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	63,2	-169,7	-72,9%	77,9	63,2	-14,7	-18,9%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	18,7	-21,3	-53,2%	14,2	18,7	4,6	32,4%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	3,6	-0,6	-13,3%	2,7	3,6	0,9	32,3%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	18,2	-40,5	-69,0%	28,1	18,2	-10,0	-35,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	24,7	11,3	84,4%	11,1	24,7	13,5	121,5%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	2,9	-22,4	-88,6%	13,7	2,9	-10,9	-79,2%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	1,7	-2,7	-62,2%	1,3	1,7	0,4	31,2%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,1	-12,8	-99,3%	5,8	0,1	-5,7	-98,4%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,8	-1,9	-71,1%	1,0	0,8	-0,3	-24,9%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	46,0	-12,1	-20,8%	42,2	46,0	3,8	9,0%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	1,5	-2,7	-64,5%	2,9	1,5	-1,4	-49,0%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	15,4	-107,8	-87,5%	28,9	15,4	-13,5	-46,6%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	206,8	-402,5	-66,1%	238,8	206,8	-32,0	-13,4%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	23,3	-62,4	-72,8%	28,8	23,3	-5,5	-19,1%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	414,7	-2814,0	-87,2%	1791,2	414,7	-1376,5	-76,8%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	48,3	-179,0	-78,7%	81,0	48,3	-32,7	-40,3%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	4,7	1,5	48,2%	0,9	4,7	3,8	432,3%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	12,0	-15,2	-55,8%	8,3	12,0	3,8	45,4%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	25,8	-49,7	-65,9%	32,9	25,8	-7,1	-21,6%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	4,0	-10,0	-71,5%	8,0	4,0	-4,0	-50,1%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	529,4	-1113,2	-67,8%	775,9	529,4	-246,5	-31,8%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	116,1	-146,8	-55,8%	135,0	116,1	-18,9	-14,0%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	43,4	-75,6	-63,5%	52,6	43,4	-9,2	-17,5%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	3,0	-7,1	-70,5%	3,5	3,0	-0,6	-16,4%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	3,7	-12,9	-77,7%	4,5	3,7	-0,8	-17,0%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	1,2	-5,4	-82,1%	1,3	1,2	-0,2	-12,1%
PG14	SAÚDE	6,6	2,4	-4,2	-64,1%	3,4	2,4	-1,0	-29,4%
PG16	PESCA	20,1	4,8	-15,3	-76,1%	6,6	4,8	-1,8	-27,6%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	37,3	-50,9	-57,7%	34,2	37,3	3,1	9,0%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	3,6	-10,1	-73,7%	3,6	3,6	0,0	-0,4%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	168,5	-277,2	-62,2%	172,8	168,5	-4,3	-2,5%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	57,1	-89,0	-60,9%	50,6	57,1	6,5	12,9%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	13,7	-15,7	-53,5%	12,5	13,7	1,1	9,1%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	49,8	-119,4	-70,6%	63,3	49,8	-13,5	-21,4%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	11,6	-22,0	-65,5%	13,0	11,6	-1,4	-10,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	56,7	-115,5	-67,1%	70,7	56,7	-13,9	-19,7%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	12,9	-18,6	-59,0%	13,1	12,9	-0,2	-1,7%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	1,0	-6,5	-86,9%	0,9	1,0	0,1	7,9%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	128,7	-182,4	-58,6%	129,1	128,7	-0,4	-0,3%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	1777,4	-5417,1	-75,3%	3497,7	1777,4	-1720,3	-49,2%
Total Programas		7803,8	1984,2	-5819,6	-74,6%	3736,5	1984,2	-1752,3	-46,9%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	66,1	-106,0	-61,6%	69,7	66,1	-3,6	-5,2%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	13,5	-127,6	-90,4%	82,9	13,5	-69,3	-83,7%
Total Despesas Administrativas		313,3	79,6	-233,6	-74,6%	152,6	79,6	-73,0	-47,8%
Total Geral		8117,1	2063,8	-6053,3	-74,6%	3889,1	2063,8	-1825,3	-46,9%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,05	0,79	-0,26	-0,24	N/A.	
PG15	INOVAÇÃO	0,39	0,51	0,12	0,32	N/A.	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,29	0,04	-0,25	-0,86	Fatores Internos (Aceleração): R\$ 0,72 MM Projeto Agroecológico MG: Antecipação de atividades relacionadas à agroindústria. Plano de Ação: N/A. R\$ 0,15 MM Banco Comunitário: Antecipação de valores (mudança de solução). Plano de Ação: N/A.	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,39	0,41	0,02	0,04	Fatores externos: R\$ 0,3 M Estudos e Mapeamento: Mapeamento Mão de Obra Mariana e Prospecção de Fornecedores Locais. Valor acima do orçado para o período no caso do contrato Expressão Socioambiental houve atraso para dar início no ano passado devido parecer CTEI e Deliberação CIF. Os custos do contrato DVF estão orçados em 2024 e foram antecipados pelo Programa. Plano de Ação: Ajustar no Draft 21 (concluído).	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	12,81	14,15	1,35	0,11	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 8,50 MM) Valores previstos para 2023 que foram medidos em dezembro/2022.</p> <p>(-R\$ 4,93 MM) Atraso na emissão do Relatório de Homologação do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares), e da Bacia do Suaçui com atraso no início do processo de contratação.</p> <p>(-R\$ 1,26 MM) Atraso na contratação do fornecimento de insumos para cercamento, curva de aprendizagem de contratadas mobilizadas recentemente, com baixa produtividade.</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhar processo de contratação com suprimentos e governança (APROS 35 e 36) e replanejar atividades junto as contratadas. - Recuperar a curva operacional a partir da mobilização.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,32	4,59	2,26	0,97	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 4,58 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa.</p> <p>Plano de ação:</p> <p>Revisão do planejamento do CIAAT.</p>
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,46	0,44	-0,01	-0,03	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,08 MM) Lançamento de medição indevido no DR Gerenciamento do CETRAS MG (atividades paralisadas).</p> <p>(R\$ 0,80 MM) Contrato de Gerenciamento do CETRAS-ES medido sob demanda.</p> <p>Ação CETRAS MG:</p> <p>Reclassificar as medições indevidas no DR de gerenciamento do CETRAS MG - Prazo: 30/6.</p> <p>Ação CETRAS ES:</p> <p>Monitorar as atividades junto à Engenharia para acompanhamento das demandas, conforme plano de trabalho apresentado - Prazo: 31/8.</p>
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,33	8,69	3,36	0,63	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 10 MM)</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,89	4,31	3,41	3,82	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 13,5MM</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022.</p> <p>Fatores Externos:</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4,60	2,01	-2,60	-0,56	<p>Fatores Interno</p> <p>Postergação: (R\$10,88MM): (R\$ 7,9MM) referente a postergação de repasse definitivo para o IFES;</p> <p>(R\$ 2,28MM) demora na conclusão do take off da UFMG/UFOP que ocasionou atraso no pagamento de bolsa e fomento da 2ª turma do aperfeiçoamento;</p> <p>(R\$ 0,5MM) lideranças Jovens ciclos 2 e 3;</p> <p>(R\$ 0,2MM) referente ao Fortalecimento do Redes que houve um replanejamento de execução.</p> <p>Plano de Ação: Apresentar ao CIF manifestação conjunta do IFES, governo do Estado do ES e Fundação Renova, favorável ao repasse definitivo, para aprovação da estratégia e quitação das obrigações referentes ao projeto. Para os demais projetos, o valor será absorvido nos próximos meses.</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,20	0,24	0,05	0,23	<p>Fatores Internos:</p> <p>ESCOLA SEGURA</p> <p>R\$ 0,25 MM Medição de dez/22 e lançada em jan/23. Necessidade de mais HH para conclusão do contrato gerando aditivo de prazo até abril/23.</p> <p>Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.</p> <p>AVCB ESCOLA SEGURA</p> <p>R\$ 0,09MM (SPCI) do Escola Segura - verbas não previstas para acompanhamento e cadastramento das escolas no INFOSCIP e valores de gerenciamento não previstos no orçamento.</p> <p>Plano de ação: Inserir no próximo ciclo orçamentário os custos com o serviço para atendimento aos municípios, monitorar a aprovação deste orçamento e as medições futuras.</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,06	0,03	-1,04	-0,97	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias.</p> <p>Postergação: (-R\$ 5,7 MM)</p> <p>- CIT Mariana – A Prefeitura de Mariana retirou a indicação do Terminal turístico e indicou a Arena esportiva do município como nova localidade para instalação do CIT. Em fase de avaliação da nova indicação e re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação equipamento. Em paralelo será realizada a instalação temporária em espaço provisório até o término da formalização da parceria PMM.</p> <p>- CIT GV – O Projeto executivo finalizado, porém PMGV solicitou atualização do termo de parceria, aguardando nova assinatura do documento para contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento.</p> <p>- CIT Linhares - Termo de Parceria aguardando assinatura pelo ICMBio. Processo concorrencial de contratação da empresa responsável pelas obras realizado e aguardando da aprovação da Apro.</p> <p>Plano de Ação: O Programa ampliou os pontos de acesso para plataforma digital de 3 para 13 unidades em todo o território visando mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na proposta já enviada do Draft21.</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,25	0,05	0,24	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 0,1 MM) - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,2 MM)- atraso no registro da medição do mês de abril do fee mensal. Em abril de 2023 o contrato se encontrava bloqueado para medição no SAP, devido execução paralela do aditivo contratual, para medição das últimas entregas e de reajuste.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,90	0,22	-0,68	-0,76	Economia Fatores Internos Fatores Externos R\$: 6,0 MM Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice IPCA. Plano de Ação: N/A (R\$ 2,2 MM) Causa: Postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,49	0,23	-0,26	-0,54	Mudança de Solução (R\$ -0,56) - ELABORAÇÃO DO PRA - Atraso na realização do aditivo da Consominas, estruturado devido a redução de escopo e estratégia de incluir nas atividades a coleta dos termos de compromisso. Plano de ação: Submeter APRO para aprovação da conclusão do aditivo no contrato da Consominas para absorver outras atividades para garantir a aderência financeira. Processos internos (R\$ -0,23) - CONSULTORIA AMBIENTAL PG40 - Atraso na contratação de consultoria do PRA/ES. Plano de ação: Acompanhar o novo cronograma refletindo atraso no início das atividades. Reprogramação da execução (R\$ -0,57) - IMPLANTAÇÃO DO PRA - RESTAURO FLORESTAL - Conforme observado no Acumulado do Plurianual, existe uma variação devido a antecipação das atividades em período anterior (+Execução); (R\$ -0,04) - COMUNICAÇÃO PG40 - Atualização do cronograma, após aprovação do Draft20, com previsão de encerramento do programa em 2023/2 Plano de ação: Atividades de COMUNICAÇÃO reprogramados para agosto de 2023.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	17,89	15,16	-2,73	-0,15	Fatores Internos: (R\$ 0,15 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos Fatores Externos: +R\$ 15,0 MM: Por definição externa, realizado o repasse de 100% do orçamento para operação do aterro sanitário Mariana. + R\$ 0,33 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses (R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Caberá a Fundação Renova a execução dessa obra. (R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ponte Nova – acordo não firmado (R\$ 3,0 MM): Agenda Integrada Ensino São Pedro dos Ferros – acordo não firmado (R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ouro Preto – depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação em programa. (R\$ 1,7 MM): Perícia Agenda Integrada suspensa.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Compensatórios		49,28	52,07	2,79	0,06	Fatores Externos

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$: 6,0 MM
PG01	CADASTRO	8,68	7,61	-1,07	-0,12	Fatores Externos (- R\$ 5,5 MM) - Antecipação devido a ação judicial de retormada do cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	334,07	101,56	-232,51	-0,70	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 611,29) – Novel: baixa qualificação dos casos novos. (- R\$ 328,20) – Aba Recursal: pendência na entrega de Laudo por parte do Perito. (- R\$ 155,50) – Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido as decisões recentes do judiciário. (- R\$ 98,08) – Dano Água: acordos na fase de protocolo para Homologação. (- R\$ 97,49) – Demais indenizações: Lucro Cessante pago em 2023, provisionado em 2022 conforme procedimentos contábeis. (- R\$ 80,25) – Infra e Serviços: despesa menor que o previsto. (- R\$ 5,64) – Mariana ACP: redução do ticket médio.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG03	POVOS INDÍGENAS	15,23	10,35	-4,89	-0,32	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 1,4 MM) Alimentação animal Resplendor. Valor desembolso do contrato foram estimados a maior. Foram planejados dois reajustes no contrato, mas ocorreu uma única vez durante o período da previsão. Plano de Ação: Remanejado o valor para a contingência na Draft 21.</p> <p>(R\$ 4,9 MM) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de maio/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Em TG e Comboios ainda ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes já está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente e o valor da cesta básica foi estimado a maior. Plano de Ação: Desembolso adequado no orçamento no Draft 21.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 2,3 MM) Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi estimado a maior que o praticado atualmente, principalmente referente aos caminhões pipa. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e a curva de desembolso já ajustada no Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,1 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 3,8 MM) Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal e orçamento adequado no Draft21 considerando a sazonalidade.</p> <p>(R\$ 11,7 MM) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo será definido após a audiência de conciliação que ocorrerá em maio/23, uma vez que as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. Plano de ação: Acompanhar a audiência de conciliação, em junho/23.</p> <p>(R\$ 2,7 MM) Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>(R\$ 2,8 MM) SAA Krenak. Ação replanejada pela coordenação, tendo em vista o cenário na TI Krenak. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,39	1,90	1,51	3,88	<p>Justificativas da variação anual acumulada</p> <p>Fatores Externos R\$ 4,0 MM - Pagamentos da assessoria técnica ASPERQD e perita Kearney executados em atendimento à decisão judicial, não previstos no Draft20. E, pagamento realizado ao perito judicial, conforme decisão judicial referente aos honorários para mediação de audiências com povos originários do ES. Plano de Ação: Despesas incluídas no Draft21.</p> <p>R\$ 0,3 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ com capacitação em direitos humanos e gestão e monitoramento. E, oficinas de revisão do Programa que atrasaram porque a CT-IPCT e respectivo GT solicitaram postergação do prazo, devido às mudanças dos representantes do governo federal. Plano de Ação: Desembolso ajustado no Draft21 e acompanhar o cronograma das oficinas.</p> <p>Fatores Internos (R\$ 0,5 MM) - Gerenciamento do Programa: despesas por demanda. Diálogo especializado: recurso será utilizado para contratação de produtora de eventos que fará a logística das atividades coletivas nas comunidades. Plano de ação: Desembolso ajustado no Draft21.</p>
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,79	0,77	-2,03	-0,73	<p>Fatores Internos: R\$ 3,8 MM - Planos Municipais em Proteção Social: Antecipação de baixas contábeis de adiantamento para o plano de demais municípios que estavam previstas no orçamento para os meses de julho e dezembro.</p> <p>Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais e nas ações desenvolvidas nos Planos Municipais e Estadual.</p>
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,05	4,92	-1,12	-0,19	<p>Fatores Internos Postergação: (R\$ 1,7 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens relacionados a manutenção dos 13 escritórios dos CIAS, principalmente nos gastos que são geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança.</p> <p>Plano de ação: Revisão dos gastos previstos para a manutenção dos espaços.</p> <p>Postergação: (R\$ 1,4 MM) - Participação e Diálogo: Execução a menor que o previsto para a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Processo de redefinição da estratégia de contratação de empresa para suporte aos fóruns de prestação de contas reiniciado.</p> <p>Plano de ação: Revisar a curva orçamentária do programa baseado na atual realidade das ações em implementação.</p> <p>Fatores Externos Decisão Judicial: R\$ 0,5 MM - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREDO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20; e (R\$ 2,3 MM) - Rosa Fortini: Pendente resolução interna das prestações contas para efetuar lançamento para dar baixa no sistema.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.</p>
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	1,46	0,79	-0,66	-0,46	<p>Fatores Internos: Redimensionamento (redução) e postergação de valores destinados à aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07.</p> <p>Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAME NTO	169,09	121,95	-47,14	-0,28	<p>Economia (R\$0,0)</p> <p>Fatores Internos (- R\$ 246,5)</p> <p>(- R\$ 37,3) Novas moradias Fam. Atrasos Obras F1, F2, F3;</p> <p>(- R\$ 30,5) Assist. Impact. Atraso Valores do PERPE não realizados</p> <p>(- R\$ 20,5) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto);</p> <p>(- R\$ 18,1) Equip públicos Bento. Interrupção de Id's;</p> <p>(- R\$ 18,1) Contenções Bento. Frentes em mobilização</p> <p>(- R\$ 19,1) Novas moradias Demais custos Pag. Pecunia abaixo do previsto</p> <p>(- R\$ 16,5) Infra Sítiantes. Reprogramação das atividades.</p> <p>(- R\$ 16,5) Contenções Familiar. Custos lançados em novas moradias</p> <p>(- R\$ 9,5) Equip públicos Paracatu. Empreiteira não performando;</p> <p>(- R\$ 11,9) Iluminação pública Paracatu: atraso na entrega de medições;</p> <p>(- R\$ 9,9) Infra Bento baixa performance contratada.</p> <p>(-R\$ 10,1) Construção Trevo Baixa performance da empresa</p> <p>(R\$ 18,9) Novas Moradias variação positiva execução contratadas</p> <p>(- R\$ 47,1) Outras atividades reprogramadas.</p> <p>Fatores Externos (R\$0,0)</p>
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	13,78	7,27	-6,51	-0,47	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ -13,8MM)</p> <p>(R\$ -1,8MM): Pontes já finalizadas antes do previsto.</p> <p>(R\$ 2,3MM): Escopos sob demanda (Man. Edificações e Vias)</p> <p>Ações: Novo Draft em andamento para correção do previsto. Escopos sob demanda em andamento.</p> <p>(R\$ -14,8MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de solução para nova contratação.</p> <p>Ações: Pacote de novas contratações em fase de conclusão.</p> <p>(R\$ 1,8MM): Campo em Ponte do Gama - Postergação por ineficiência da contratada</p> <p>Ações: Foram feitas intervenções junto à contratada. Obra em finalização/desmobilização.</p> <p>(R\$ -1,3MM): Talude Camargos - Paralisada espeleologia</p> <p>Ações: Custo transferido para o risco no Draft21 (sem previsibilidade).</p> <p>Fatores Externos: R\$ 4,6MM</p> <p>(R\$ -4,5MM): Postergação de pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa.</p> <p>Aguardando finalização do acordo judicial.</p> <p>Ações: Setor jurídico da FR acompanhando junto ao judiciário.</p> <p>(R\$ 9,1MM): Pagamento honorário do perito conforme decisão judicial.</p>
PG09	UHE CANDONGA	21,86	20,63	-1,22	-0,06	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 18,9MM)</p> <p>Desembolso menor que o previsto nos serviços de Dragagem, Ponto de Apoio, Remoção de Sedimentos, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento.</p> <p>Fatores Externos</p>
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	1,08	0,84	-0,25	-0,23	<p>Fatores Internos</p> <p>Postergação: Psicopedagógico Institucional (0,55MM), refere-se ao atraso no processo de contratação concorrencial do novo fornecedor para o apoio Psicopedagógico. O processo foi aberto no Ariba em outubro/2022 (para ser finalizado no final de fevereiro). A contratação foi finalizada em abril e em maio foi feita as articulações para início das atividades.</p> <p>Plano de ação: Engajar as escolas para que as ações ocorram como planejamento.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	0,86	0,84	-0,02	-0,02	Justificativas da variação anual acumulada Fatores Internos Postergação: (R\$ 0,4 MM) Variação de medição de ações do eixo imaterial em função do final e início de 2023 período em que as ações da Casa dos Saberes e Plano de Reparação e UNESCO aconteceram de forma reduzida devido à comunidade; (R\$ 0,2 MM) variação de medição das ações do eixo material em função de: rateio de contratos da área de infra que foram reprogramados; (R\$ 0,2 MM) valores previstos para a consultoria da arquidiocese que são medidos sob demanda. Plano de Ação: As ações da UNESCO serão medidas na sua totalidade até o mês de outubro. As ações da casa dos saberes foram ajustadas no contrato para aumento do prazo de execução e refletida no draft 21, além disso, estão sendo antecipadas ações do plano de reparação. As ações do material de gerenciamento serão medidas a partir do mês de Junho e será antecipada ações de restauração de capelas inicialmente previstas para 2024.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,18	0,16	-0,02	-0,13	Fatores Internos Mudança de estratégia: Torneio de pesca: baixa performance do fornecedor. Plano de Ação: executar ações de comunicação e monitorar o fornecedor para o cumprimento do cronograma de capacitações. Missões e formações: Mudança de estratégia de atendimento aos polos conforme Deliberação 652. Plano de ação: foi apresentada nova proposta de execução para a CT, aguardando aprovação.
PG14	SAÚDE	0,03	0,04	0,01	0,37	Fatores Externos: -R\$ 1,59 MM O município de Mariana não efetuou prestação de contas judicialmente do terceiro, quarto e quinto repasses. Por este motivo, não foi realizado o repasse financeiro para suplementação de RH em cumprimento ao acordo judicial. +R\$ 0,61 MM Realização de repasse para complementação do valor disponibilizado em setembro/2022 para suplementação de RH em Barra Longa e aluguel de carros e cartão combustível. Na elaboração do Draft 20, não foi contemplada a possível dilação de prazo do acordo judicial de Barra Longa. Plano Ação: Revisão das estimativas e do fluxo econômico no Draft21
PG16	PESCA	0,97	0,74	-0,23	-0,24	Fatores Internos (principais desvios): (R\$ 1,4 M) Projetos da Foz Rampa de Subida de Barco e Edificação de Povoação: Pendente a obtenção da licença ambiental para iniciar as obras. Plano de ação: Concluir processo de licenciamento. Prazo: Edificação 07/23 e Rampa 09/23. (R\$ 0,4 M) Painel de Especialistas: Reprogramação de entregas e desembolso. Plano de Ação: Reprogramar valor no Draft 21 (concluído).

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	7,23	6,92	-0,31	-0,04	<p>Ações da Infra (R\$ -1,35) - Atividades de infraestruturas paralisadas, aguardando estratégia mediante decisão judicial sobre a pecúnia. Plano de ação: N/A (R\$ -0,55) - Contratos sob demanda Plano de ação: N/A (R\$ 7,37) Execução (+) Alavancagem das atividades. IMPLANTAÇÃO DAS MELHORIAS ALTERNATIVAS; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA; PLANO SAÍDA SILAGEM; ATER TERRIT II - CANDONGA A FOZ. Plano de ação: N/A Mudança de solução (R\$ 0,77) - GERENCIAMENTO PG17 - Abertura de duas novas ordens de serviço no contrato da Progen para reforço da equipe (PAR 2) - Aumento de escopo. Plano de ação: N/A Processos internos (R\$ -2,83) SANEAMENTO RURAL (MINI ETE); IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS; MELHORAMENTO GENÉTICO - saving Plano de ação: N/A Execução (-) (R\$ -0,19) - RESTAURO FLORESTAL APP - PG17 - Baixa performance da contratada e atraso nas medições. Plano de ação: Cobrar replanejamento contratada para recuperar o desvio; e contratação do aditivo para sequência do contrato aprovado, programar entrega dos materiais junto à contratada. Prestação de contas de terceiros (R\$ 0,15) - MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES D - Atraso na prestação de conta da parceria Tecnossolos. Plano de ação: Foi realizado um ajuste por meio de abertura de uma SR onde se ajustou o valor do contrato + o valor do aditivo, e nova programação para pagamento dos repasses. Desembolsos revistos no Draft21.</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,73	0,65	-0,09	-0,12	N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,09	34,23	0,14	0,00	<p>Fatores Externos Postergação: (- R\$ 4,28) - AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial e atraso da operação do Novo PIM Convencional (SPA).</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	12,15	8,51	-3,63	-0,30	<p>Fatores Internos R\$ 0,93 MM: AÇÕES DE INFRA, (R\$ 0,62 MM) PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6; (R\$ 1,22 MM) AUDITORIA PG23 (R\$ 0,25 MM) LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG23, (R\$ 0,15 MM) EVENTOS E COMUNICAÇÃO PG23, (R\$ 0,11 MM) MANUTENÇÃO DE ACESSOS MANEJO DE REJEITOS Plano de Ação: Corrigir a curva no DRAFT21</p> <p>Fatores Externos R\$ 5,1 MM BARRAMENTOS; (R\$ 0,25 MM): ARSH e ARE; R\$ 0,49 MM: CONSULTORIA AMBIENTAL PG23 e ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS; (R\$ 1,38): RENATURALIZAÇÃO Plano de Ação: ARSH e ARE - acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; CONSULTORIA AMBIENTAL PG23 e ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS: N/A; RENATURALIZAÇÃO: Buscar junto a CT-GRSA a validação das áreas de expansão; BARRAMENTO: Atuar junto ao jurídico para definição das ações do barramento;</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	Fatores Internos: (R\$ 0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,58	2,73	0,14	0,06	Economia	Fatores Internos (R\$ 0,81MM) - Desembolso Manutenção Cercamento Restauro maior que o previsto (Século XXI). Plano de ação: NA (Revisado no Draft21) (R\$0,33MM) - Desembolso Gerenciamento maior que o previsto. Plano de ação: NA (Revisado no Draft21)
PG28	BIODIVERSIDADE	2,46	46,48	44,02	17,91	Economia	Fatores Internos R\$: (6,20) MM Causa: Alteração do cronograma de repasses, R\$ 34,3 MM de adiantamento de pagamento em 2022. Liberação da 3ª Parcela do 6º Aditivo e 2ª Parcela do 7º Aditivo da parceria FEST/UFES, realizado em mai/23. Plano de Ação: Promover a fusão dos cronogramas de desembolsos dos aditivos do ATC-FEST na previsão orçamentária, Draft 21. R\$: (9,23) MM Causa: Avanço financeiro dos projetos de pesquisa da Chamada 10 FAPEMIG inferior ao previsto no plano de trabalho, o que é refletido na prestação de contas ano I (inferior ao previsto), e prestação de contas ano II (pendente). Plano de Ação: Identificar junto a FAPEMIG quais pendências ainda encontram-se em aberto junto aos projetos, e cobrar das linhas temáticas a regularização das prestações de contas do ano II. R\$: (1,66) MM Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A Fatores Externos R\$: (3,54) MM Causa: Decisão Judicial determinou o depósito correspondente a 50% do valor total relativo aos honorários da etapa 3. Plano de Ação: N/A
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	2,50	1,19	-1,31	-0,52	Economia	Fatores Internos: (R\$ 0,58 MM) Atraso em contratação de ação de execução do PABT prevista para concluir em março. (R\$ 0,80 MM) Contratos sob demanda. Ação: Não haverá recuperação em relação ao Draft 20 e o ajuste será feito no Draft 21. Fatores Externos

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,12	8,44	-6,67	-0,44	Economia:	<p>Fatores Internos: (R\$ -11,4MM)</p> <p>Adutora - 12,3MM - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022</p> <p>Infra RD: -5,8MM - A implementação de estratégias de redução de caminhões pipa em diversas localidades, vem promovendo a redução do consumo dos contratos e consequente economia.</p> <p>-9,25MM - Em função da judicialização, diversos processos de contratação de obras e serviços foram postergados, paralisados ou sofreram mudanças na estratégia de execução, o que vem impactando nos desembolsos, para menor que o planejado no período acumulado anual.</p> <p>A execução desses contratos e consequente desembolso conforme orçado, ainda depende de decisões externas e/ou judicialização.</p> <p>Algumas medições foram entregues fora do prazo contratual, acarretando não desembolso no prazo previsto.</p> <p>-5,0MM Recuperação Acessos</p> <p>Engenharia: -0,33MM</p> <p>Fatores Externos: (R\$ - 2,5MM)</p> <p>Infra LI: Contratação para obra do bombeamento não realizada pela não aderência do orçamento referencial x preços de mercado. Novo concorrencial aberto com nova disponibilidade orçamentária (2,5MM)</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	<p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,55	3,81	1,25	0,49	Sem devio relevante.	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,43	0,13	-0,30	-0,70	Economia	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 0,056 MM</p> <p>Causa: Serviço sob demanda (Painel de especialistas e Doce Vivo)</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>R\$ 0,06 MM</p> <p>Causa: Ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia)</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos</p> <p>R\$ 0,37 MM</p> <p>Causa: Parceria Unesco - Contabilização de prestação de contas não previstas no Draft 20. Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira.</p> <p>Plano de Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria.</p> <p>(R\$ 0,4 MM)</p> <p>Causa: Atraso de envio de prestação de contas pelo parceiro FBDS</p> <p>Plano de Ação: Cobrar a prestação de contas ao parceiro e garantir o atendimento do cronograma de entrega dos produtos planejados.</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	26,80	24,97	-1,83	-0,07	Economia Fatores Internos (+R\$ 3,4 MM) Serviços de TI, Contrato 4800095620 Brasoftware - Aditivo não finalizado a tempo para faturamento dentro de 2022 a variação permanecerá até a revisão do próximo Draft. (-R\$ 3,4 MM) Contratos Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação (PMO) sob demanda - Accenture, G4f e Progesys, valores ajustados no Draft21. (-R\$ 0,4 MM) Contratação de MDO, serviços sob demanda, fornecedor PRESTAR. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		683,18	418,43	-264,75	-0,39	
Total Programas		732,46	470,50	-261,96	-0,36	

***Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	14,64	14,35	-0,28	-0,02	<p>Economia: (- R\$ 1,22) (- R\$ 0,50) serviços de impressão (- R\$ 0,16) correios e malotes, devido menor volume de informes de rendimentos remetidos via postagem física (- R\$ 0,21) serviços de consultoria Gestão de Riscos, havia previsão de utilização de 4 recursos da KPMG, mas otimizamos as atividades e estamos utilizando 3 recursos. (- R\$ 0,35) serviços não realizados no escritório de Belo Horizonte devido a desmobilização de espaços.</p> <p>Fatores Internos: (- R\$ 2,42) (+ R\$ 0,62): Despesas com pessoal - é principalmente devido ao pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes. Variação também acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes. Posições não desmobilizadas conforme planejado no Draft 20. (+ R\$ 0,90): Despesas Diversas e Materiais - +R\$ 0,69 MM seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23 e +R\$ 0,17 MM de gastos com acordos e custas judiciais acima do previsto. +R\$ 0,04 MM outros. (- R\$ 3,94): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades reprogramadas), consultorias para Gestão de Pessoas e Diretoria Institucional, serviços não realizados em TI. Serviços de comunicação institucional realizados acima do orçamento devido realização de comunicações mais expressivas no período.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	10,92	-5,65	-0,34	<p>Economia: (R\$ 4,8 MM) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Baixa execução orçamentária reflete o reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF no início do ano, em função do período de férias e das mudanças na composição do CIF e CTs.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 5,3 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Realizado repasse de R\$ 8,0 MM (previsto R\$ 13,3 MM). (R\$ 1,8 M) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 57,4 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		31,21	25,28	-5,93	-0,19	
Total Geral		763,68	495,78	-267,89	-0,35	

***Valores em milhões de reais.**