



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Novembro/2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>14</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>21</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>29</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>37</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>47</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>87</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>97</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>105</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>118</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>127</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>137</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>143</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>152</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>159</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>166</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>174</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>186</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>195</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>202</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>211</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>217</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>226</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>233</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>239</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>248</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>255</u>
PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre	<u>261</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>267</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>279</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>287</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>293</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>301</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>309</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>317</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>327</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>334</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>341</u>
Glossário	<u>348</u>
Dados de Segurança	<u>354</u>
Gestão Econômica	<u>355</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 177.012,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.319,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.822,00 famílias e 99.553,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Atendimento a 5.212 solicitantes no mês de Novembro/23.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:10%

Percentual %




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas




Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.988 propostas já foram pagas (98,01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305.510.119,97

- **Para Dano Gerais**

10.946 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.893 já foram pagos (99,52% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.990.020.553,37

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 833 indenizações, o que representa 98,70% do total das 844 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 104.854 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 833 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,70% do total das 844 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

Indicadores




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral – Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades






Objetivo




Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Em andamento
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	205	3	Concluída Internamente
Deliberação	227	1	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente
Deliberação	452	5	Concluída Internamente
Deliberação	477	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 5943 m³).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1428 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim - Guarani

A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ R\$3.579.335,79 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferência eletrônica no mês de outubro. As Associações recebem 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.

Comboios

A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ 1.373.477,57 para a Associação Indígenas de Comboios (AITC). Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.

Resplendor

A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ R\$3.579.335,79 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferência eletrônica no mês de outubro. As Associações recebem 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 181 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 181 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários-mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.

Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 residências.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 residências.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 residências.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	46	§1º	Em andamento
Cláusula	46	§3º	Em andamento
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	691	2.2	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	501	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	501	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente
Deliberação	691	3.2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

agosto de 2023 ● Concluir Projetos de Cultura

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

2. PBAQ

8 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Não houve progressos neste mês

Fiscadores

Não houve progressos neste mês

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023


fevereiro de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Rio Doce - MG
março de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Aimorés - MG
março de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território do Médio Rio Doce.
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Fernandes Tourinho - MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território da Calha do Rio Doce
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Pingo D'água- MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Rio Casca- MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS São José do Goiabal - MG
maio de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Aracruz - ES
maio de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Baixo Guandu - ES
junho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Tumiritinga - MG
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território do Alto Rio Doce
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Santa Cruz do Escalvado - MG
julho de 2023	●	Conclusão das ações da nova estratégia de responsabilidade do PPS no território Médio do Rio Doce
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Governador Valadares - MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 107.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 27,421,863.49 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 8.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do mês

Reunião de Encerramento do COMAPPS de Linhares

Entrega de insumos para oficinas de fortalecimento de vínculos para o município de Barra Longa

Encerramento do Acordo de Cooperação com o município de Alpercata

Encerramento do Acordo com o município de Iapu

COMAPPS de São José do Goiabal - 4ª Reunião

3ª Capacitação Tema Violência Sexual e seus Desdobramentos no município de Mariana

2ª Capacitação Tema Vigilância Socioassistencial no município de Barra Longa

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente
Deliberação	660	1	Em andamento
Deliberação	720	8	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023	●	Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023	●	Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023	●	Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023	●	Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023	●	Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023	●	Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023	●	Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023	●	Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023	●	Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023	●	Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023	●	Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023	●	Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
outubro de 2023	●	Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023	●	Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	out/2023	nov/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	7	12	1.346
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	19	20	4.159
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	14
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	142.995

Fatos relevantes do mês

Sobre as ações de relacionamento ligadas ao programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras, destaca-se: reunião coletiva com pescadores profissionais para discussões das ações do programa em Naque (MG) e reuniões de apresentação do Projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais em Linhares (ES).

Outras ações de destaque: Em Naque (MG) houve reunião coletiva com a Comissão de Atingidos do município para acolhimento de demandas e esclarecimentos acerca da atuação da Fundação Renova. Em Barra Longa (MG) aconteceu uma roda de conversa com o Grupo de Comunicação para criação da próxima edição do jornal Terra da gente. Além disso, aconteceu um Fórum de Prestação de Contas para apresentação das ações de reparação ambiental aos moradores de Baixo Guandu (ES).

No que diz respeito a apresentação dos programas e ao tema de economia, foram realizadas reuniões de apresentação do projeto Multiplica Rio Doce nas cidades de Alpercata, Caratinga, Galiléia, Marliéria e Timóteo, em Minas Gerais e nas cidades de Colatina, Marilândia e Baixo Guandu no Espírito Santo. As comunidades de Regência e Povoação em Linhares (ES) receberam duas reuniões de avaliação do primeiro ciclo do projeto de Meliponicultura.

Em relação ao tema da qualidade da água do Rio Doce e abastecimento hídrico, foram realizadas reuniões com a comunidade de Gesteira Mutirão e representantes do Poder Público a respeito do Sistema de Abastecimento de Água de Barra Longa (MG). Também realizada reunião com moradores de Tumiritinga (MG) a respeito da qualidade e uso consciente da água. Além disso, aconteceram reuniões coletivas com lideranças de Aimorés (MG) e Itueta (MG) para apresentação do Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

Em Mariana, destaque para a continuidade dos encontros para tratativas relacionadas aos Reassentamentos Coletivos: em Paracatu de Baixo foram realizadas agendas do Grupo de Trabalho para discussões acerca reassentamento coletivo da comunidade e demais assuntos de reparação, além da continuidade das agendas de Fiscalização das obras do Reassentamento Coletivo. Em Bento Rodrigues, destaque para a realização do Grupo de Trabalho de Bento Rodrigues para organização da metodologia da Assembleia Deliberativa de Nomeação das Ruas e Bens Públicos da Comunidade, assim como demais assuntos da reparação. Em continuidade, houve Assembleia Deliberativa com a comunidade para a nomeação das ruas e do distrito. Mariana também recebeu o 3º Encontro de Moradores no Novo Distrito de Bento Rodrigues.

Indicadores

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Pontos




Gráfico 2: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Pontos




Gráfico 3: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Pontos




Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 7: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 9: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Mensal




Gráfico 10: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
18.734,00	193,13

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	232,67
abril de 2023	230	
maio de 2023	204	353,67
junho de 2023	264	
julho de 2023	247	214,50
agosto de 2023	440	
setembro de 2023	374	
outubro de 2023	224	
novembro de 2023	205	

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

Indicadores




Gráfico 11: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência mensal




Gráfico 12: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 13: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	out/2023	nov/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	350.860	352.535
Canais: Número total de manifestações	1.594.416	1.616.964
Canais: Número de manifestações respondidas	1.529.987	1.549.286
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	226.951	233.514
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	134.893	138.529
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	16.130	16.358
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.136.024	1.147.215
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	8	11
Canais: Número de manifestações em tratamento	64.429	67.678
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	80.418	81.348

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 16: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 17: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● SATISFEITO ● INSATISFEITO ● INDIFERENTE ● MUITO INSATISFEITO ● MUITO SATISFEITO

Gráfico 18: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal

Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?




Gráfico 19: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço




Gráfico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas cinco atividades de aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Comunicação no Acolhimento aos Atingidos, em 07/11/2023, (2) Encontro para o repasse de orientações sobre mudanças no processo do Cadastro (PG01) – Parte I, em 10/11/2023, (3) Ciclo de Treinamento Módulo 1 - Encontro para o repasse de orientações sobre mudanças no processo do Cadastro (PG01) – Parte 2, em 13/11/2023, (4) Ciclo de treinamentos Módulo 2 - Empatia, em 22/11/2023 e (5) Ciclo de treinamentos Módulo 3 - Escuta, em 29/11/2023.

Ao longo do mês de novembro, foi dada continuidade aos atendimentos aos públicos nos Centros de Informação e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolução de demandas, além da oferta de informações e esclarecimentos diversos.

Ao longo do mês de novembro o Canal de Atendimento a Advogados (“Canal Dúvidas”) realizou 1.245 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado (“Novel”). Esse número inclui 406 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 21 recebidas em atendimento remoto e; 805 retornos finais fornecidos ao público.

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 21:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 22: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 23: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 24: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 25: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal




Gráfico 26: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 27: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal




Gráfico 28: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 29: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2023

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun
+ Áudios produzidos	1	0	1	0	0	3
+ Carros de som produzidos	0	0	1	0	0	1
+ Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Cartilhas produzidos	1	0	0	0	0	0
+ E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	0	1	2
+ Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	19	19	21
+ matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	9	42	34
+ Mídias Sociais produzidas	0	0	1	0	0	0
+ Newsletter produzidos	3	1	1	1	5	1
+ Outros itens produzidos	2	3	1	0	1	3
+ Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	1
+ Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	9	27	20
+ Rádios produzidos	32	15	35	21	18	17
+ Vídeos produzidos	8	6	5	5	10	8

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2023

DADO	jul	ago	set	out	nov	Acumulado no ano
+ Áudios produzidos	2	3	0	0	0	10
+ Carros de som produzidos	1	5	4	0	0	12
+ Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Cartilhas produzidos	0	0	1	0	0	2
+ E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Informes do Reassentamento produzidos	3	0	5	5	1	23
+ Jornais da Comunidade produzidos	17	32	19	33	21	260
+ matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	58	65	46	77	60	503
+ Mídias Sociais produzidas	0	0	0	0	0	1
+ Newsletter produzidos	2	9	0	0	0	23
+ Outros itens produzidos	1	3	5	6	0	25
+ Panfletos produzidos	0	0	0	0	0	3
+ Pílulas de whatsapp produzidos	16	17	8	5	1	174
+ Rádios produzidos	25	34	9	11	0	217
+ Vídeos produzidos	6	5	8	3	0	64

Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Repara Cidadão com os relatos de atingidos do Baixo sobre os 8 anos de rompimento.

Publicação de matéria no jornal mural de Colatina informando todos os outros canais de comunicação oficial da Fundação Renova

Publicação de matéria no jornal mural de Colatina sobre o grupo de comunicação que apoia na produção do boletim com indicação de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar do grupo.

Publicação de matéria no jornal mural de Resplendor informando que as pessoas continuarão a receber informações pelo boletim Repara Cidadão.

Publicação de matéria no jornal mural de Resplendor informando que o atendimento nos CIAs permanecem normalmente.

Publicação de matéria no jornal mural de Resplendor informando que o leitor também pode enviar pautas para o jornal.

Publicação de matéria no jornal mural de Resplendor informando que será a última edição, pois o jornal mural será descontinuado.

Publicação de matéria no jornal mural de Resplendor sobre o grupo de comunicação que apoia na produção do boletim com indicação de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar do grupo..

Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Repara Cidadão sobre o livro que conta Histórias sobre o rio Doce.

Publicação de matéria no jornal mural de Aimorés informando que as pessoas continuarão a receber informações pelo boletim Repara Cidadão.

Publicação de matéria no jornal mural de Aimorés informando que o atendimento nos CIAs permanecem normalmente.

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que as pessoas continuarão a receber informações pelo boletim Repara Cidadão

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que o atendimento nos CIAs permanecem normalmente

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que o leitor também pode enviar pautas para o jornal

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que será a última edição, pois o jornal mural será descontinuado.

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando todos os outros canais de comunicação oficial da Fundação Renova

Publicação de matéria no jornal mural de Baixo Guandu sobre o grupo de comunicação que apoia na produção do boletim com indicação de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar do grupo.

Publicação de matéria no jornal mural de Colatina informando que as pessoas continuarão a receber informações pelo boletim Repara Cidadão.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Está aberto o prazo para solicitar revisão de cadastro junto à Fundação Renova.

Abertas inscrições para Multiplica Rio Doce, que fomentará projetos de geração de trabalho e renda.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Publicação de matéria na 39ª edição do boletim Voz da Foz sobre a importância de adequar os pequenos negócios.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Repara Cidadão sobre as inscrições para participar do Multiplica Rio Doce

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na 39ª edição do boletim Voz da Foz sobre a importância de verificar as mensagens enviadas para não cair em fraudes.

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Criação e divulgação de uma pílula de whatsapp sobre o fim do processo de seleção do ouvidor geral e quem foi o escolhido para a vaga.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Criação e divulgação de uma pílula de whatsapp sobre o fim do processo de seleção do ouvidor geral e quem foi o escolhido para a vaga.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na 39ª edição do boletim Voz da Foz sobre a importância de verificar as mensagens enviadas para não cair em fraudes.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção e distribuição da 57ª edição impressa do Informe de Paracatu com informações sobre o processo de reassentamento de Paracatu para a comunidade.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Publicação de matéria na 16ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre os projetos aprovados no Edital Doce.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Repara Cidadão sobre os projetos do Baixo aprovados na terceira edição do Edital Doce.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Vozes do Território com informações sobre a terceira edição do Edital Doce.

Publicação de matéria na 39ª edição do boletim Voz da Foz sobre o resultado do terceiro Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Publicação de matéria na 16ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre os projetos aprovados no Edital Doce.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Repara Cidadão sobre os projetos do Baixo aprovados na terceira edição do Edital Doce.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Vozes do Território com informações sobre a terceira edição do Edital Doce.

Publicação de matéria na 39ª edição do boletim Voz da Foz sobre o resultado do terceiro Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Publicação de matéria na 16ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre o período de inscrições para o projeto Multiplica Rio Doce.

Publicação de matéria na 17ª edição do boletim Vozes do Território sobre o período de inscrições para o projeto Multiplica Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG028 Conservação da Biodiversidade

Publicação de matéria na 16ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre que está sendo feito para recuperar a biodiversidade do rio Doce.

Indicadores




Gráfico 30: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 31: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 32: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 33: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,422 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 509 restituições, 207 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 501 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 413 bovinos, 67 equinos, 21 caninos, 17 Suínos, 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,995 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de primavera (novembro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de setembro/outubro de 2023, não houve ocorrência relacionadas ao indicador de processos adotivos finalizados.

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de setembro/outubro de 2023, houve ocorrência de 3 restituições definitivas de animais, além daquelas relacionadas ao fluxo de rotina de entradas e saídas de animais (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências). Resultado do indicador atualizado para 16,09%.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de setembro/outubro de 2023, não houve ocorrências de restituição definitiva. Os 2 cães (Prontuários CATA1_050 e CATA1_266), e que estão em processo de acompanhamento pós-restituição, conforme previsto na Definição do Programa, somente comporão os resultados deste indicador após a conclusão desta etapa de monitoramento.

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Vilas

Entregas do ano de 2023

Projeto Reconstrução de Vilas

Grandes números do projeto

Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) - 8

Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família - 0

Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família - 2

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de obra do ID 98.

Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 180B.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Finalização de obra do ID 96A2.

Finalização de obra do ID 99A.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo


Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente



Timeline de Entregas do Programa



Grandes Números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data 30/10/2023:

- O volume de sedimentos **removidos** do reservatório da UHE foi de **505.837 m³**.
- Na obra de **reforço** do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

ERRATA: Corrigidas abaixo informações disponibilizadas no relatório ref. out/23.

- O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram definitivamente **dispostos** na Fazenda Floresta e equivalem a: **314.086m³**. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e **299.600 m³** compactados na ombreira esquerda da região denominada “dique principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda material disposto na **Pilha 1**, também localizada no Setor 11 da Fazenda Floresta, correspondente a **99.367m³**.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

➤ PLANO DE CHUVAS 2023/2024

Foi dado início em novembro as atividades de plano de chuvas 2023/2024, cujo o objetivo é a execução de serviços fundamentais de atendimento de manutenção, de caráter preventivo e/ou emergências em virtude dos impactos das chuvas do período de novembro de 2023 a março de 2024.

Até o fechamento do mês de novembro foram mapeadas 44 atividades nas diversas áreas que compreendem o projeto Candonga.




Gráfico 1 - Status atividades Plano de Chuvas 2023/2024



Figura 1 - Limpeza de canaleta setor 8 / Execução de leiras platô contrapilamento OE setor 11



Figura 2 - Remoção de erosão bordas DAD OE / Limpeza SUMP bacia 4

➤ Atividade de Bioengenharia

Visando o plantio e desenvolvimento de espécies vegetais capazes de minimizar a erosividade hídrica por redução do impacto das gotas de chuvas no solo e seus salpicos, com aumento da infiltração e percolação de água em detrimento ao escoamento superficial, foi iniciado no setor 11 técnicas de revegetação:

Hidrossemeadura convencional, hidrossemeadura com biomassa projetada, semeadura manual a lança e biomanta.

BIO ENGENHARIA - BIOMANTA			
DESCRIÇÃO	ÁREA PREVISTA REVISADA (m ²)	ÁREA REAL EXEC.(m ²)	SALDO (m ²)
ACESSO - CANTEIRO SETOR 11	575,6	0	575
ADME - PEDREIRA CORSINI	12288,0	12.288	0
ADME 2	28678,7	0	28.679
ADP 3	3736,9	0	3.717
ANTIGA ADME	21342,7	0	21.348
ASS 1	12131,6	0	12.132
BACIA 4	17152,1	0	17.152
BACIA 8	1184,8	0	1.185
BERMA DE EQUILÍBRIO	8507,8	0	8.508
CANTEIRO AVANÇADO SETOR 11	5668,5	0	5.668
CONTRAPILHAMENTO OE	18449,2	16.772	1.677
DIQUE MICHAELA	212,7	0	213
DP-1	18301,5	0	18.300
ED-4	5966,7	0	5.967
NOVO CAMPO DE SANTANA	8595,3	2.957	5.638
OD DIQUE PRINCIPAL	2042,0	0	2.042
PILHA 1	9692,7	0	9.693
REGIÃO CENTRAL SETOR 11	954,2	0	954
	175.461,1	32.017,0	143.444,1

Tabela 1 – Avanço de biomanta por área

BIO ENGENHARIA - HIDROSSEMEADURA			
DESCRIÇÃO	ÁREA PREVISTA REVISADA (m ²)	ÁREA REAL EXEC.(m ²)	SALDO (m ²)
ACESSO - CANTEIRO SETOR 11	2.922,9	0,0	2.923
ACESSO PILHA 1	11.707,6	0,0	11.708
ADME - PEDREIRA CORSINI	14.046,0	14046,0	0
ADME-1	14.191,3	0,0	14.191
ADME-2	51.821,6	0,0	51.822
ADME-A	18.267,4	3288,0	14.979
ADP-3	3.716,9	0,0	3.717
ADP-4	4.878,3	0,0	4.878
ADP-8	250,5	0,0	250
ANTIGA ADME	21.342,7	0,0	21.343
ASS-1	12.131,6	0,0	12.132
ASS-2	3.986,6	0,0	3.987
ASS-4	4.704,5	0,0	4.705
BACIA 2	57.381,7	23148,0	34.234
BACIA 4	23.418,8	0,0	23.419
BACIA 5	4.247,3	0,0	4.247
BACIA 8	7.833,5	4174,0	3.660
BERMA DE EQUILÍBRIO	10.305,9	0,0	10.306
CANTEIRO AVANÇADO SETOR 11	5.668,5	0,0	5.668
CONTRAPILHAMENTO OE	36.338,7	23683,0	12.656
DIQUE MICHAELA	678,9	0,0	679
DP-1	18.301,5	0,0	18.301
ED-4	5.966,7	0,0	5.967
MICHAELA	752,2	0,0	752
NOVO CAMPO DE SANTANA	10.233,0	10233,0	0
OD DIQUE PRINCIPAL	2.042,0	0,0	2.042
PILHA 1	30.396,5	0,0	30.397
REGIÃO CENTRAL SETOR 11	4.111,2	0,0	4.111
	381.644,2	78.572,0	303.072,2

Tabela 2 - Resumo hidrossemeadura por área

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- Não houve pontos de destaque no monitoramento dos deslocamentos.
- As obras de estabilização da Pedreira Corsini estão paralisadas, devido a espera para liberação de intervenção fora da ADA na porção norte.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2. Esta bacia está mais sendo operacionalizada e portanto não recebe fluxos de água.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Ponto seco. A Bacia 1 foi preenchida de material sólido e não há mais lançamento de águas no seu interior.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2. Esta bacia está mais sendo operacionalizada e portanto não recebe fluxos de água.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Ponto seco. A Bacia 1 foi preenchida de material sólido e não há mais lançamento de águas no seu interior.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

Conclusões / considerações finais



- A Nascente 2 apresentou desvios Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento. Conforme supracitado, há indicativo que estes sejam background da região.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e FLOR-PM-PROP-05) e um poço na pedreira Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-01. O poço FLOR-PM-PROP-07A foi perfurado, instalado e desenvolvido e o poço FLOR-PM-PROP-06 perfurado, instalado e está em fase de desenvolvido. Foi finalizada o desenvolvimento do FLOR-PM-PROP-06. Em outubro/23 foi perfurado dois furos de sondagem Hollow na Fazenda Fervedouro para caracterização da litologia. Foi perfurado e instalado o FLOR-PM-PROP-04A na fazenda floresta, o mesmo se encontra em fase de desenvolvimento. Atualmente é aguardado licenciamento para continuidade.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondó, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.






Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado*.
*Evolução de responsabilidade do Consórcio Candonga (vide nota 2).

Indicadores



Notas:

1- A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

2 - Todas as atividades relevantes para reabilitação das Unidades Geradoras e retomada operacional da UHE foram concluídas, remanescendo apenas atividades de baixa representatividade e sem impactos para o funcionamento da usina. Assim sendo, e considerando que a gestão destas atividades é de responsabilidade do Consórcio Candonga, a Samarco optou por encerrar o pacote de atividades do cronograma, do qual o indicador *I02 - Obras de Reabilitação das unidades geradoras da UHE* é parte integrante, e realizar o monitoramento e controle destas pendências através de *punch list*.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo







Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Concluída Internamente
Cláusula	84	d	Concluída Internamente
Cláusula	84	e	Concluída Internamente
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Concluída Internamente
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Concluída Internamente
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Concluída Internamente
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- maio de 2023  Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa
- julho de 2023  Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.900.00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.092.00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.809 Km de manutenções realizadas, 124.64 Km de acessos recuperados e 222 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 26 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 1 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Morádias e Comércio:

Morádias Barra Longa:

- Concluído com termo: 85
- Concluído sem termo: 4
- Paralisado: 7
- Pendente: 143
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 3
- Total: 26

Fatos relevantes do mês

Deliberação 738 de 09/11/2023 aprovou o encerramento de alíneas "c", "g" e "q" da cláusula 84 e as cláusulas 86-caput e 87-caput do PG-10, conforme relatório de verificação do auditor independente EY e NT CT-Infra nº 24/2023;

Início da mobilização do contrato de manutenção de vias em substituição ao contrato anterior.

Indicadores

I1 – % Obras concluídas de impacto direto

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I1 – % Obras concluídas de impacto direto - Frequência Mensal

I2 – % Obras concluídas de impacto indireto

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I2 – % Obras concluídas de impacto indireto - Frequência Mensal

Indicadores

I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - Frequência Mensal

I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - Frequência Mensal

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente
Deliberação	674	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



Nota:

A execução prevista para 2023 relacionada às atividades abaixo está sendo cumprida. Porém, visto a postergação do início do funcionamento da Escola Definitiva de Paracatu de Baixo no Reassentamento, ainda em negociação entre Fundação Renova e Prefeitura de Mariana, o PG11 precisará manter o atendimento às demandas da Escola Temporária em 2024:

- Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG;
- Finalização da manutenção predial – Escola Temporária Paracatu de Baixo;
- Finalização da reposição de materiais e equipamentos – Escola Temporária Paracatu de Baixo
- Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da escola Temporária de Paracatu de Baixo

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

No dia 18 de Novembro foi realizado em Bento Rodrigues, no reassentamento definitivo, a culminância do Projeto de Apoio Psicopedagógico na Escola de Bento Rodrigues, chamado: "Bento: Passado, presente e futuro". Com a participação de 300 pessoas da comunidade Escolar de Bento Rodrigues (Alunos, Professores, Funcionários da escola e familiares), o projeto foi realizado por meio de oficinas para os alunos e formações para os profissionais. Este ano, o tema escolhido pela escola foi "Viver Mariana", um resgate da história da cidade. Como resultado das atividades desenvolvidas em sala de aula, neste dia foi realizado um evento na quadra da escola que contou com a exposição do trabalho dos alunos e apresentações de peças teatrais com os conteúdos estudados. O projeto "Bento: Passado, presente e futuro" é realizado desde o rompimento da barragem de Fundão e busca ressignificar o acontecimento. Este ano, o projeto trabalhou o vínculo dos alunos com a comunidade através da história do município Mariana, desde o período colonial, até os dias atuais.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 7: I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 8: I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

Indicadores

I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 9: I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Finalização das obras de escoramento da Igreja Matriz de São José de Botas.

Entrega de 102 peças restauradas do acervo da Reserva Técnica.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo





Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.



Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Concluída Internamente
Deliberação	652	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	4	Concluída Internamente
Deliberação	652	5	Concluída Internamente
Deliberação	653	1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Concluída Internamente
Deliberação	675	1	Concluída Internamente
Deliberação	675	5	Concluída Internamente
Deliberação	683	2	Concluída Internamente

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	687	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- junho de 2023  Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- dezembro de 2023  Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023  Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023  Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

No dia 25 de novembro de 2023, os moradores de Pingo D'Água - MG celebraram a reinauguração da Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo. Em parceria entre a Prefeitura Municipal e o projeto de Incentivo à Leitura, o evento foi um passo crucial para modernizar as bibliotecas públicas, promovendo a qualificação de profissionais e aprimorando a infraestrutura. A iniciativa também proporcionou ao município novos livros, jogos, equipamentos e móveis.

Realizada uma Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer promovendo para a população um dia de lazer, prestação de serviços, saúde e entretenimento, além de estimular as pessoas nas temáticas de Empreendedorismo, Qualificações e Educação Financeira, temas esses que contribuem para o desenvolvimento econômico. Na respectiva data: 25 de novembro em Aimorés - MG: No evento obtivemos 1.912 moradores locais, 4.794 atendimentos: 3.589 atendimentos em empreendedorismo, educação financeira e serviços de cidadania e 1.205 atendimentos realizados na rua de lazer, atividades culturais e esportivas. Resultado de exposição e comercialização: R\$ 6.800,00. Contratação de fornecedores locais: R\$ 120.979,80.

Realizado no dia 30 de novembro de 2023 a cidade de Mariana – MG sediou o Prêmio de Boas Práticas do projeto Incentivo à Leitura, com a participação de representantes das 32 bibliotecas participantes, além das Secretarias de Cultura e Turismo, e representantes do Sistema Estadual de Biblioteca de Minas Gerais. O evento também contou com a presença da ilustre atriz global Elisa Lucinda a qual pode palestrar sobre literatura e racismo. A iniciativa reconheceu equipamentos públicos de 9 municípios que promoveram e fomentaram a utilização dos espaços revitalizados pela Fundação Renova por meio de desenvolvimento de Planos de Uso e Sustentabilidade dos espaços. A execução do evento foi um passo crucial no desenvolvimento do projeto vistas a reconhecer os profissionais atuantes no incentivo à cultura e educação nos municípios.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)



Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Judicializada
Deliberação	667	1 a 3	Judicializada
Deliberação	668	1 a 3	Judicializada
Deliberação	669	1 a 3	Judicializada
Deliberação	679	1 a 5	Judicializada
Deliberação	681	1 e 2	Judicializada
Deliberação	696	1 a 5	Judicializada
Deliberação	697	1 a 5	Judicializada
Deliberação	699	1e 2	Judicializada
Deliberação	708	1 a 5	Judicializada
Deliberação	709	1 a 5	Judicializada
Deliberação	710	1 e 2	Judicializada
Deliberação	714	1 a 3	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	678	1 a 5	Judicializada

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH

*Postergação dos repasses de abril, julho e outubro de 2023 para o ano de 2024 devido a ausência de prestação de contas pelo município de Mariana. A prestação de contas está prevista no acordo judicial.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG.

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

O escopo do programa encontra-se judicializado.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente
Deliberação	682	3	Em andamento
Deliberação	718	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Conclusão dos módulos de capacitação e seleção de projetos experimentais do Raízes, em Mariana, Governador Valadares e Linhares

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Recálculo do indicador I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas. DE: de 99 bolsas fornecidas - PARA: 97 bolsas. Retifica-se o valor reportado pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades nos meses anteriores

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação

Meta Global: 15
Quantidade




Gráfico 4: I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação - Frequência Anual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), aquicultores(as) e areeiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de ações coletivas, buscando a recomposição das áreas produtivas e das condições para produção, qualificação, readequação ou adaptação das formas de trabalho e geração de renda, segundo a CLÁUSULA 116 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Annual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

▪ Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

- **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
- **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

▪ Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- **20,30 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- **10** informes trimestrais, **4** semestrais e **2** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

▪ Projeto Cultivando para Pescar:

- **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
- **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
- **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
- **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- o **4** associações beneficiadas:
 - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38** APIGUA (Guaxe)
 - 52** APAP (Povoação);
- o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- o **4** Planos de negócio entregues.

▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

▪ Projetos da Foz

o **96** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

- o **41** Total de turmas capacitadas - Projeto Fortalecimento
- o **531** Total de participantes capacitados - Projeto Fortalecimento
- o **75** Total número de pescadores profissionais qualificados acumulado.

▪ ATER - Assistência Técnica

- o **8** Número de adesão dos pescadores profissionais
- o **21** Número total de beneficiários atendidos
- o **18** Número de oficinas de sensibilização realizadas
- o **218** Número de participantes atendidos

Fatos relevantes do mês

Formalização da parceria APARD - Projeto de Piscicultura Social.

Entrega de 02 sistemas de aquaponia de Regência e Entre Rios finalizando a parceria no mês de novembro do Projeto Cultivando para Pescar.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água




Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	720	1	Concluída Internamente
Deliberação	720	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Conclusão das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lotes 3 - Tumiritinga (1º Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e Águas da Prata II), Periquito (Liberdade)
- junho de 2023  Término dos contratos de aluguel de pastagem
- dezembro de 2023  Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 35 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 27.971,3 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 148,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.935,1 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 12.431 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 23.326 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 3 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 87.169,5 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.900,8 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 9.652,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 216,5 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 23,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativos implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 7,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Aprovação da Nota Técnica pela CTEI com parecer positivo para revisão dos prazos dos indicadores.

Conclusão da reparação agropecuária de 48 propriedades à Jusante de Candonga.

Iniciado o 3º ciclo de auditoria externa.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)

1,00%
abril de 2022

Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)

0,42%
dezembro de 2022

Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

Indicadores

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Concluída Internamente
Deliberação	721	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
abril de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
maio de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
junho de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
julho de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG
setembro de 2023	●	Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
dezembro de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia do cacau ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 107,40 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 81,20 milhões foram desembolsados para 2.006 contratos e 1.462 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 26,20 milhões foram desembolsados para 610 contratos e 552 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225 contratos e 127 empresas.

Fatos relevantes do mês

Realização de oficinas de elaboração de projetos no Multiplica Rio Doce, com participação de 217 pessoas.

Foram liberados até outubro de 23, R\$ 24,2 MM para 101 empresas de Mariana na linha financiamento.

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500

Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral




Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- junho de 2023 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce
- agosto de 2023 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- agosto de 2023 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- setembro de 2023 ● Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

1659 atendimentos realizados a 544 micro e pequenos negócios, por meio de 1125 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 492 reposições de insumos e equipamentos e 25 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

Apresentação da coleção "...e o que dizem as águas?" como etapa final do projeto "Rio Doce, Doce Mar" na Conferência Ethos com um painel com participação do público atendido pelo projeto.

136 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a novembro/23)

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



junho de 2023	●	Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
junho de 2023	●	Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
setembro de 2023	●	Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
novembro de 2023	●	Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
dezembro de 2023	●	Finalização da Qualificação Profissional 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 347 **turmas, abertas** 10.148 **vagas**, 9.216 **pessoas matriculadas**, 6.600 **concluintes**, 723 **reprovadas** e 1.783 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$410.340.829** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão de 02 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG.

São Domingos do Prata, conclusão de 01 turma de Assistente Administrativo com 22 concluintes e Excelência no Atendimento ao Cliente com 23 concluintes.

Monitoramento de Contratações Locais:

Fomento e monitoramento da contratação de 46 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 31 contratações locais e 15 contratações não locais. Dessas 46 contratações, 31 profissionais são de Minas Gerais, 7 do Espírito Santo e 8 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 62 currículos e prospectadas 162 vagas de emprego.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Realização de 02 Assistências referente aos temas de gestão. Realização de 01 Diagnósticos T1,

nesta etapa, os gestores apresentaram as evidências das ferramentas de gestão e as boas práticas adotadas após as Assistências e conteúdos técnicos de apoio, no Nivelamento do Conhecimento.

Realização de 02 Eventos de Encerramento do projeto +Gestão em Minas Gerais nos municípios de Mariana/MG e Timóteo/MG.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

Os indicadores I01 e I02 são reportados com delay de um mês.

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

Os indicadores I03 e I04 são reportados com delay de um mês.

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade




Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores

IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona área de atuação da Renova

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 7: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona área de atuação da Renova - Frequência Mensal

IC – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Meta Global: 0
Quantidade



Gráfico 8: IC – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Mensal

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.102 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.515 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.617.487.226,54

Fatos relevantes do mês

Exclusão de 15 auxílios

Inclusão de 05 auxílios

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações






Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Concluída Internamente
Deliberação	618	5	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Reprogramada
Deliberação	632	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Concluída Internamente
Deliberação	661	3	Concluída Internamente
Deliberação	690	1	Judicializada
Deliberação	690	3	Concluída Internamente
Deliberação	720	5	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023


- junho de 2023  Protocolo da revisão do relatório do 1º e 2º ano de resultados da região Deltaica na CT-GRSA
- junho de 2023  Protocolo do Relatório AS-IS Barra Longa na CT-GRSA
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- agosto de 2023  Protocolo da Atualização do Estudo da Mancha de Inundação - T13 a T16


Em atendimento a Deliberação CIF n.o 618 de 10/11/22, que determinou a revisão do Estudo da Mancha de Inundação no prazo de 5 meses

Em atendimento ao encaminhamento 62.1 da 62ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em 19/09/22 para a substituição do Plano de Manejo de Rejeitos da área urbana, solicitado na Nota Técnica CT-GRSA nº 14/2019

Em cumprimento a Deliberação CIF nº 632/2022 de 08/12/22 que solicitou a revisão do "Relatório Técnico Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Região Deltaica

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Aprovado o estudo de mapeamento de habitats físicos, dos trechos 06 a 11, pela NT CT-GRSA 07/2023 e Deliberação CIF nº 729.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 4ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente
Deliberação	716	1	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)




Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

No processo de auditoria externa conduzido pela EY verificou-se que o numerador do indicador referente ao ano de 2022 estava indicando a célula errada . Foi recalculado e o indicador permaneceu na meta.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	$I01 - (\text{Área total com cobertura vegetal herbácea-arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I02 – Índice de solo exposto	$I02 - (\text{Área total com Solo Exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I03 – Biomassa Total da Vegetação	$I03 - (0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDV12}) + (-0,008 * \text{banda } 3 * \text{NDV12})$	t/ha	março/2017
I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	$I04 - (\text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle}) * 100$	%	março/2017
I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$I05 - (\text{diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%	janeiro/2020
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	$I06 - \text{Número de indivíduos} / \text{área amostral}$	Nº indivíduos/ha	janeiro/2020
I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$I07 - (\text{Área total com espécie invasora} / \text{total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%	janeiro/2020

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
maio de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 51.964,96 **hectares** inscritos no edital;
- 43.726 hectares validados.
- 28.743,4 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.736.758 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 1.511 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

Vistoria na frente operacional da Cons Florestar para acompanhar o trabalho de uma equipe formada por 14 mulheres em Guanhães

Vistoria na casa de sementes e área de plantio em Periquito com Ibama, Ipê e Instituto Terra

Vistoria nas áreas do Pataxó em Açucena com Ibama, Ipê e Instituto Terra

Tour de segurança em Guanhães_Apresentação Empresa Inovesa

Visita técnica da equipe do IBAMA nas áreas de restauração florestal da Renova

CIAAT ganha o prêmio de melhor empresa prestadora da FR em saúde e segurança do ano de 2023

Realização da primeira SIPAT-R integrada na bacia do Rio Guandu.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo
















Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.


Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	686	4	Em Andamento
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023






janeiro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
fevereiro de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
fevereiro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
maio de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
junho de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
julho de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
agosto de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2023

- novembro de 2023  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
- dezembro de 2023  Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
- dezembro de 2023  Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
- dezembro de 2023  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
- dezembro de 2023  Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 6.030 **nascentes** inscritas no edital;
- 4.008 nascentes validadas;
- 2.301 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 540.127,68 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 990 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

CIAAT ganha o prêmio de melhor empresa prestadora da FR em saúde e segurança do ano de 2023

Realização da primeira SIPAT-R integrada na bacia do Rio Guandu.

Tour de segurança em Guanhães_Apresentação Empresa Inovesa

Visita técnica da equipe do IBAMA nas áreas de restauração florestal da Renova

Vistoria na casa de sementes e área de plantio em Periquito com Ibama, Ipê e Instituto Terra

Vistoria na frente operacional da Cons Florestar para acompanhar o trabalho de uma equipe formada por 14 mulheres em Guanhães

Vistoria nas áreas do Pataxó em Açucena com Ibama, Ipê e Instituto Terra

Indicadores

I00 – Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000
Unidade: ha



Gráfico 1: I00 – Nascentes recuperadas - Frequência Anual

-O Programa levará para a Câmara Técnica a revisão da Ficha do Indicador de Definição I00 – Nascentes Recuperadas.

I01 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40
Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Riqueza de espécies - Frequência Anual

Indicadores

I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha




Gráfico 3: I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Frequência Anual

I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha



Gráfico 4: I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Cobertura do dossel - Frequência Anual

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Encerrada
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Concluída Internamente
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	666	2	Concluída Internamente
Deliberação	684	3	Concluída Internamente
Deliberação	726	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- junho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 20 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2929 e seus anexos referentes aos "Relatórios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC".

Em 23 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2988 e seus anexos referentes à 2º Parte do envio dos documentos, Relatórios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.

Em 28 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.3030 e seus anexos referentes à 3º parte do envio dos documentos, com o Relatório de Monitoramento de Metas da Linha Temática IV do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.

Nos dias 27 e 28 de novembro de 2028 foi realizado o 3º Seminário de avaliação dos projetos da Chamada 10/2018 FAPEMIG.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

Período de medição alterado para conciliação com ciclos hidrológicos (de janeiro a dezembro, para outubro do ano anterior a outubro ano vigente - contemplando períodos chuvoso e seco).

I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) - Frequência Semestral

PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo *


- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.



*A Deliberação 722, de 28/09/2023, aprovou a forma de cumprimento da Cláusula 167 do TTAC e do PG29, alterando a obrigação de fazer da Fundação Renova por obrigação de pagar, com a transferência dos recursos para um mecanismo financeiro, contratado pela Fundação Renova, que permita a execução das ações de forma direta ou indireta pelo IBAMA, considerando no escopo as ações de fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação da fauna silvestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Em andamento
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023  Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%
Percentual(%)



Gráfico 1: I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES - Frequência Semestral

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do relatório semestral 1 do Projeto "Conservação e Manejo de espécies da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
agosto de 2023	●	Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do workshop na CTBio
dezembro de 2023	●	Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)

Os relatórios de workshop de discussão dos resultados das campanhas do monitoramento serão apresentados como anexo dos relatórios anuais de monitoria do PABT..

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 46 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do mês

Dia 27/11/23 Início da execução da ação 46 do PABT - Programa de soltura e reintrodução de aves - em atendimento à meta estratégica 2023.

Dia 30/11/2023 (reunião online) Realizada capacitação das instituições aprovadas tecnicamente na Chamada nº04/2023 do Projeto Biodiversidade Rio Doce, executado em parceria com FUNBIO - Ações 2 e 3 do PABT

Dias 22 e 23/11/23 em Lagoa Santa, Realização da Oficina de Validação da Avaliação de Status de Conservação de espécies-alvo - Ações 1, 5, 11 e 16 do PABT.

Dias 29 e 30/11/23 em BH, Realização do 4º Workshop do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre com discussões referentes aos resultados das coletas da campanha seca de 2023 - Ação 4 do PABT.

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

outubro de 2023 ● Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
dezembro de 2023 ● Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03



Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01 - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **DIOESOB03** - Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde; **AIMESCT02** - Aquisição de terreno para implantação de SES; **IPAESOB03** - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal; **PERRSOB02**-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem; **MREESCT01** - Aquisição de terreno; **BALRSPJ01** - Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem; **CONESOB01** - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município; **DIOESCT01** - Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio; **TUMESPJ01** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga; **DIORSAB01** - Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança, empilhadeira; **NAQESPM01** - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico; **SAPRSPM01** - Revisão do PGRI; **TIMRSPM03** - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano.



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês novembro 2023 foram repassados 4.449.143,95 para ações dos municípios*;
- No mês novembro 2023 foram ofertadas 3 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês novembro 2023 a equipe técnica realizou 59 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	4.449.143,95	*Repases para ações dos municípios/consórcio de Alpercata, Caratinga, CONDOESTE, Galiléia, Governador Valadares, Ipaba, Mariana, Periquito, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso e São Domingos do Prata.

Fatos relevantes do mês

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$214.640,54, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$25.679,42, referente a elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$33.500,00, referente ao pleito de aquisição de equipamentos para auxiliar na operacionalização da Usina de Triagem e Compostagem;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$266.706,94, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$78.980,04, referente as obras Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Mariana, no valor de R\$397.134,23, referente a execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.758.523,24, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$42.445,78, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG; o valor de R\$75.902,75, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores Bairros Grã-Duquesa, Centro e Vale Verde (bacia ETE Santos Dumont) e o valor de R\$28.282,59, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa CEF.

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$17.802,21, referente ao pleito elaboração de estudo ambiental e pagamento das taxas de análise do processo junto aos órgãos ambientais, para o processo de regularização ambiental do SES do município de Galiléia/MG; e o valor de R\$45.000,00 referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Caratinga, no valor de R\$98.631,42 referente ao pleito de elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro);

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$47.250,00 referente ao pleito de Aquisição de veículos e equipamentos para a operacionalização da coleta seletiva;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina - CTR Colatina, e o valor de R\$1.255.612,36 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos - CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

“As oficinas recomeçaram em setembro e por isso a compilação das avaliações ainda está em andamento. O indicador será atualizado no próximo mês.”

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;

I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)




Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água




Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
julho de 2023	●	Conclusão das Obras
julho de 2023	●	Conclusão das Obras

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 20 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20	Em julho de 2023 as obras dos Sistemas de Tratamento de Água das seguintes localidades foram concluídas: - Ponte do Gama (Distrito de Mariana); - São Tomé do Rio Doce (Distrito de Tumiritinga): TERMO ASSINADO DIA 18/08/23 - Boninsegna (Distrito de Marilândia): TERMO ASSINADO DIA 30/10/23 Os Termos de Entrega destas obras serão submetidos as prefeituras e as operadoras locais. Esses Sistemas passarão por comissionamento e pelo período de operação assistida, essas etapas em conjunto tem uma duração estimada de 4 meses.
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização, A previsão de conclusão desta etapa e concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de GV buscam a formalização da conclusão da operação assistida.

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Em 28 de novembro ocorreu a audiência judicial do eixo 09 para conciliação de escopos e projetos de Colatina.

Em 08 de novembro foi assinado o termo de entrega definitivo das obras de Pedra Corrida, distrito da cidade de Periquito pela COPASA.

Em 08 de novembro foi assinado o termo de compromisso de Belo Oriente, pela COPASA.

Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade





Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento
Deliberação	702	2	Concluída Internamente
Deliberação	711	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

junho de 2023		Conclusão do curso técnico pelo projeto Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária – ES
setembro de 2023		Finalização do Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária – Eixo Educação ES
outubro de 2023		Conclusão da Turma 1 de Aperfeiçoamento com parceria da UFMG/UFOP
dezembro de 2023		Conclusão da Turma 1 do Curso de Aperfeiçoamento com parceria do IFES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em novembro, a Fundação Renova deu início ao ciclo 2 do Projeto Formação de Lideranças Jovens, que tem por objetivo desenvolver o protagonismo juvenil e a consciência social coletiva tendo como eixo a educação ambiental, propondo um modelo de interação com o ambiente de forma crítica e reflexiva proporcionando múltiplas ações e olhares para o processo de revitalização da bacia do rio Doce. Para os territórios do Alto rio Doce, Calha, e médio rio doce foram disponibilizadas 600 vagas registrando mais de 2.100 inscritos; para o Baixo rio Doce e municípios do ES 200 vagas foram disponibilizadas e contou com 324 jovens inscritos. Diante da grande procura pelas vagas disponibilizadas, o Ciclo 3 do projeto será iniciado em 2024, totalizando a oferta de 3.000 vagas, conforme previsto na definição do PG.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo



Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023  Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Civas para participar de cursos de curta duração em 2023
- novembro de 2023  Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023  Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Projeto Escola Segura - Realização de oficinas "Especialização das Brigadas: Prevenção, Preparação, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial".

Ação Transversal - Realização de treinamento em mídias sociais - Projeto Defesa Civil Conectada - Nível Intermediário.

Ação Transversal - Realização curso "Facilitação - Módulo 2: A prática - mergulho na experiência e premissas da facilitação".

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	$I01 = \frac{\text{Total de indivíduos formados}}{\text{Total de indivíduos inscritos}}$	%	abril/2025

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Publicação dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
outubro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	out/2023	nov/2023	Acumulado 2023	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	18417	2790	211598	245870
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	9	0	30	45

Fatos relevantes do mês

O livro Trilhas de Memórias, referente ao terceiro ciclo do projeto, foi produzido e diagramado. Em breve, ele estará disponível na plataforma interativa.

Indicadores

1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que viabilizassem o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas recebidas no período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas foram testes realizados pela equipe.

Indicadores

3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que viabilizassem o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas recebidas no período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas foram testes realizados pela equipe.

6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %




Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

Indicadores

7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo



- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	out/2023	nov/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	506.171	163.866	2.401.714	12.420.782
Documentos no site (mês)	29	2	157	727
Notícias Publicadas (mês)	4	1	81	1.116
Vídeos (mês)	9	1	127	869

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Meta Global: 15.000

Unidade



Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

I02 – Visualizações de páginas de serviço

Meta Global: 20.000

Unidade



Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Tempo médio de resposta

Meta Global: 24
Hora




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

I04 – Alcance total no LinkedIn

Meta Global: 30.000
Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Concluída Internamente
Deliberação	198	1	Concluída Internamente
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Em andamento
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	707	1	Em andamento
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2023)
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de R\$ 38.142.892 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,8 milhão de dados (anual) pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 696 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 80 pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 estações automáticas formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 100 parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados na água e 53 nos sedimentos

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 76 pontos, sendo 31 com tratamento e 45 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente
Deliberação	662	2	Reprogramada
Deliberação	662	3	Concluída Internamente
Deliberação	663	2	Reprogramada
Deliberação	664	2	Concluída Internamente
Deliberação	664	3	Em andamento
Deliberação	665	2	Concluída Internamente
Deliberação	665	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

fev/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
jul/23	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
out/23	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
out/23	●	Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
out/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
dez/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1

A conclusão da entrega dos estudos de AIA nas Ucs foram postergadas para 2024.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Anual

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

604 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 85 (14%) imóveis declinaram e 519 (86%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 519 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realizado em 16/11 o dia de campo do Programa de Regularização Ambiental - ES.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão de Mudanças. Esse aumento de escopo foi refletido no indicador I01, fazendo com que o mesmo retroagisse devido ao aumento do denominador. Após mudança de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo inicial do programa antes da Lei.

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão de Mudanças. Esse aumento de escopo foi refletido no indicador I02, fazendo com que o mesmo retroagisse devido ao aumento do denominador. Após mudança de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo inicial do programa antes da Lei.

Indicadores

I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa - Frequência Mensal

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Encerrada
Cláusula	142	Caput	Encerrada
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



Descolamento das entregas "Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - cláusula 143 - MG" de 09/2023 para 04/2024 e "Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES" de 07/2023 para 01/2024 deve-se a não apresentação de documento por parte de alguns dos Órgão Compromitentes, inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa além de necessidade de revisão estratégica da revisão da Definição do Programa.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53.974.446,36** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29.954.318,12** milhões pagos aos **Órgãos Compromitentes**;
- No âmbito de cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654.716,53** referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12^o Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	9,3	10,3	1,0	10,7%	8,3	10,3	2,0	23,8%
PG15	INOVAÇÃO	14,3	5,3	-9,0	-63,0%	5,7	5,3	-0,4	-7,5%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	7,1	25,4	18,3	258,7%	5,3	25,4	20,1	379,6%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	5,0	4,6	-0,3	-6,8%	4,6	4,6	0,0	0,2%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	252,5	212,8	-39,6	-15,7%	216,9	212,8	-4,1	-1,9%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	43,1	39,1	-4,0	-9,3%	39,5	39,1	-0,4	-1,0%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	3,8	4,2	0,4	10,5%	3,7	4,2	0,5	13,7%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	73,1	48,5	-24,6	-33,7%	64,6	48,5	-16,0	-24,9%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	38,7	38,9	0,2	0,5%	38,3	38,9	0,6	1,6%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	21,3	10,2	-11,2	-52,4%	16,7	10,2	-6,5	-39,1%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	4,5	-4,1	-47,5%	5,1	4,5	-0,6	-11,9%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	11,3	0,5	-10,8	-95,7%	9,4	0,5	-8,9	-94,8%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,5	2,1	-0,4	-14,8%	2,2	2,1	-0,1	-2,9%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	47,7	46,8	-0,9	-2,0%	47,3	46,8	-0,5	-1,1%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	3,5	-0,6	-14,5%	3,9	3,5	-0,4	-11,3%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	97,0	16,5	-80,5	-82,9%	54,2	16,5	-37,7	-69,5%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		639,5	473,4	-166,1	-26,0%	525,8	473,4	-52,5	-10,0%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	98,8	84,1	-14,7	-14,9%	92,6	84,1	-8,5	-9,2%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	2620,8	2630,0	9,2	0,4%	2478,1	2630,0	151,9	6,1%
PG03	POVOS INDÍGENAS	128,9	107,1	-21,8	-16,9%	118,2	107,1	-11,2	-9,4%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	12,7	12,2	-0,6	-4,4%	10,8	12,2	1,4	13,1%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,5	16,7	0,2	1,1%	15,0	16,7	1,7	11,5%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	77,9	64,5	-13,4	-17,2%	67,6	64,5	-3,2	-4,7%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	11,1	8,1	-3,0	-26,9%	8,7	8,1	-0,6	-6,4%
PG08	REASSENTAMENTO	1339,2	1247,1	-92,1	-6,9%	1236,9	1247,1	10,2	0,8%
PG09	UHE CANDONGA	252,5	267,2	14,7	5,8%	228,7	267,2	38,5	16,8%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	97,2	72,0	-25,2	-25,9%	87,8	72,0	-15,8	-17,9%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,7	10,2	-0,6	-5,1%	9,0	10,2	1,2	13,4%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	14,5	12,1	-2,4	-16,3%	12,2	12,1	-0,1	-1,2%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,5	4,7	-1,7	-26,8%	5,8	4,7	-1,1	-18,3%
PG14	SAÚDE	3,1	2,6	-0,5	-16,2%	3,0	2,6	-0,5	-15,1%
PG16	PESCA	21,5	15,2	-6,3	-29,2%	19,4	15,2	-4,2	-21,5%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,8	85,8	-3,0	-3,4%	79,6	85,8	6,3	7,9%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,6	11,4	-2,2	-15,9%	12,2	11,4	-0,7	-6,1%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	415,3	366,5	-48,8	-11,7%	376,1	366,5	-9,6	-2,6%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	140,2	118,1	-22,1	-15,8%	130,0	118,1	-11,9	-9,1%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	-0,3	-0,3	0,0	-0,5%	-0,3	-0,3	0,0	-0,5%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	33,4	30,2	-3,1	-9,4%	30,1	30,2	0,2	0,6%
PG28	BIODIVERSIDADE	157,5	97,7	-59,9	-38,0%	117,8	97,7	-20,1	-17,1%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	30,2	25,1	-5,1	-16,9%	26,6	25,1	-1,6	-5,9%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	189,5	111,5	-77,9	-41,1%	171,6	111,5	-60,1	-35,0%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	38,1	30,0	-8,1	-21,2%	35,0	30,0	-5,0	-14,2%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	4,4	2,6	-1,8	-39,9%	4,0	2,6	-1,3	-33,1%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	315,6	286,5	-29,1	-9,2%	287,8	286,5	-1,3	-0,5%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		6138,1	5719,0	-419,1	-6,8%	5664,3	5719,0	54,7	1,0%
Total Programas		6777,6	6192,4	-585,2	-8,6%	6190,2	6192,4	2,2	0,0%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	165,3	150,1	-15,2	-9,2%	150,3	150,1	-0,2	-0,1%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	175,8	51,0	-124,8	-71,0%	111,2	51,0	-60,2	-54,1%
Total Despesas Administrativas		341,1	201,1	-140,0	-41,0%	261,5	201,1	-60,3	-23,1%
Total Geral		7118,7	6393,5	-725,1	-10,2%	6451,6	6393,5	-58,1	-0,9%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,27	1,05	-0,21	-0,17	Fatores Internos: +R\$ 2,0 MM Edição Doce Execução (Modalidade 1): antecipação dos desembolsos financeiros das prestações de contas da 2ª edição do Edital Doce. Plano de ação: N/A
PG15	INOVAÇÃO	0,91	0,34	-0,57	-0,62	Fatores Internos: Antecipação: +R\$ 0,25 MM CHAMADA 09/2018: Antecipação de prestação de contas de projeto finalizado. Plano de Ação: N/A. +R\$ 0,07 MM Tecnologias Inovadoras para Reparação: Antecipação de execução de atividades. Plano de Ação: N/A. Postergação: (R\$ 0,65 MM) Empreende Rio Doce: A) Atraso no início da execução do Projeto Jornada do Empreendedor/Raízes. Plano de Ação: Realizar adequação nas medições do projeto para ajuste do desvio. Prazo 20/12/2023. B)Antecipação de atividades em dez/2022 (Campus Tech Rio doce Digital em Mariana).Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,05 MM) Edital Agroecologia FAPEMIG: Devolução do recurso já repassado à FAPEMIG após descontinuidade do Edital de Agroecologia/MG. (R\$ 0,03 MM) Hub de Inovação: Alteração das datas do evento final de todos os municípios para dez/2023. Plano de Ação: Realizar adequação nas medições do projeto para ajuste do desvio. Prazo 20/12/2023 (A atividade em atraso foi realizada em 10/12). (R\$ 0,04 MM) UD Tumiritinga: Medição à menor devido a postergação de uma das capacitações. Plano de Ação: Realizar adequação nas medições do projeto para ajuste do desvio. Prazo 20/12/2023. (R\$ 0,01 MM) TRL- Serviço de desenvolvimento de Escala: Contratação finalizada com o valor menor que o previsto. Plano de Ação: N/A.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,03	0,97	0,94	32,93	Fatores Internos: +R\$ 20,0 MM Fundo Diversifica Mariana: Antecipação de recursos para Modalidade Financiamento, por conta de demanda acima da esperada. Plano de Ação: N/A. +R\$ 0,4 MM Banco Comunitário: Antecipação do início da operação dos bancos. Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,16 MM) Agroecológico MG: Ajustes no plano de trabalho devido ao atraso do aditivo. Plano de Ação: Realizar uma nova medição não planejada (Prazo: 30/12/23).
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,36	0,32	-0,04	-0,11	N/A.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	32,31	41,06	8,75	0,27	<p>Fatores Internos (R\$ 8,45 MM) - Má performance dos fornecedores nas atividades de restauração florestal, cancelamento de contratos Inovesa (4900000504), Consórcio Inovesa Itamaracá (4900000567) e encerramento pelo prazo dos contratos Inovesa (4900000289), Plantverd (4900000284), Reflore (4900000285).</p> <p>Plano de Ação: - Recuperar a curva operacional e fazer uma gestão contratual com base em notificação formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos. - Aditivos em outros contratos com o mesmo escopo e região com os contratos nos próximos anos, conforme Draft 22.</p> <p>(R\$ 1,56 MM) - Postergação da implantação com utilização de drones. Devido à mudança de estratégia de contratação: não será mais aquisição e sim locação. Plano de Ação: Avaliar junto à Gerência de Compras possibilidade de antecipação da conclusão do processo de contratação em andamento. Curva de desembolso já ajustada no Draft 22.</p> <p>R\$ 2,68 MM - Utilização incorreta do DR de PSA, ao invés do DR de Implantação/Manutenção, na medição do contrato 4900000569 do CONSORCIO FLORESTAR SPG. Plano de Ação: Verificar o motivo do erro no sistema, e reclassificar os lançamentos do DR de PSA para Implantação/Manutenção.</p> <p>R\$ 3,23 MM - Aumento da medição da Gerenciadora. Plano de Ação: Revisar a curva de desembolso da Gerenciadora, já ajustada no Draft 22.</p>
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	3,76	4,17	0,41	0,11	<p>Fatores Internos (R\$ 0,39 MM) - Baixa performance de alguns fornecedores nas atividades de restauração florestal. Plano de Ação: Recuperar a curva operacional e fazer uma gestão contratual com base em notificação formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos.</p>
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,03	0,03	0,00	-0,11	<p>Fatores internos: R\$ 0,51 MM, referente ao valor anual acumulado do Contrato de Gerenciamento do CETRAS-ES medido sob demanda. Não houve realização em outubro/23 nos diagramas de rede do Programa.</p> <p>Ação CETRAS ES: Solicitar as equipes de Engenharia, Obras e Licenciamento a suspensão das atividades em andamento para a execução do CETRAS ES, em função da Deliberação 722 de 28/09/23 - Prazo: 04/10 (atividade concluída).</p>
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	6,05	6,33	0,28	0,05	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 16,1MM) lapu (R\$ 3,7MM) SES - Incompatibilidade entre projeto elaborado e a obra em execução; Governador Valadares (R\$ 3,5MM) Obra do laboratório, valores medidos da obra a menor que o valor previstos. Valor da obra e compra dos equipamentos juntos no mesmo pleito, sendo a compra dos equipamentos somente após a conclusão da obra; Obra ETE Elvamar, atraso no processo de licitação, atrasando o início de obra e de repasse; Ipatinga (R\$ 3,4MM)Obra do Limoeiro finalizada sem a utilização total do pleito (deficit de 1MM que retornará para o saldo); Obra do Horto, obra com necessidade de alteração de projeto devido ocupação irregular de área, onde seria a instalação do interceptor (deficit de execução em torno de 2,3MM); Rio Casca (R\$ 1,8MM) Devido a necessidade de inclusão de itens na planilha orçamentária, as obras foram paralisadas. Município e contratada não chegaram a um acordo com relação ao aditivo e o município decidiu cancelar o contrato e abrir nova licitação. Sem previsão de repasse em 2023; Mariana (R\$ 1,6MM) Atraso no início da obra, 3 medições totalizando um valor de aproximadamente R\$ 1,9MM mil em andamento. Fiscais de obra já nomeado pelo prefeito. Aguardando o fiscal emitir a ART de fiscalização e a prefeitura postar a medição no sistema BDMG. Outros municípios (R\$ 2,1MM)</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,19	0,88	0,69	3,52	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 0,6MM Adutora - Fase de Operação Assistida com redução dos serviços de construção.</p> <p>Fatores Externos:</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6,06	2,46	-3,60	-0,59	<p>Fatores externos: (R\$ 1,8 MM) - REDES - Projeto paralisado pela CT-ECLET.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 3,7 MM) - UFMG/UFOP: demora na conclusão do take off que ocasionou atraso no pagamento de bolsa da 2ª turma do aperfeiçoamento, não adesão na totalidade à segunda turma do aperfeiçoamento; (R\$ 1,9 MM) - Lideranças Jovens ciclos 2 e 3: Apesar de estar no fluxo da aceleração, houve um grande atraso na contratação dos fornecedores para execução do ciclo 2 e 3 do lideranças, prejudicando assim a execução física e financeira. +R\$ 0,5 MM - Formação de Educadores (ES) e + 0,37 MM Interfaces (MG): Uma vez que temos um grande desvio no plurianual, onde é possível, a execução financeira está sendo realizada a maior para reduzir o desvio.</p> <p>Plano de Ação: Para Formação de Educadores, traçar estratégia visando antecipação de etapas possíveis, alcançando maior aderência financeira. Para os demais, apesar de pensarmos em estratégias, não vislumbramos alcançar um valor significativo de execução financeira em 2023.</p> <p>OBS: No Formação de Educadores do ES e Interfaces - MG, conseguimos uma execução a maior, o que reduz nosso desvio no plurianual de 7,4 MM para 6,53 MM</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,69	1,41	-0,28	-0,17	<p>Fatores Externos: (R\$ 0,61 MM): AVCB ESCOLA SEGURA: (SPC) do Escola Segura -Atraso no processo de contratação do fornecedor, adiando para nov/23 as despesas</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,82	0,08	-1,74	-0,96	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (-R\$ 8,9 MM)</p> <p>- CIT Mariana – A Prefeitura de Mariana retirou a indicação do Terminal turístico e indicou a Arena esportiva do município como nova localidade para instalação do CIT. Em fase de avaliação está sendo elaborado estudo do projeto construtivo da nova indicação e re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento. Em paralelo será realizada a instalação temporária em espaço provisório até o término da formalização da parceria PMM.</p> <p>- CIT GV – O Projeto executivo finalizado e termo de parceria assinado. Mobilização para elaboração de laudos cautelares está em andamento. Aguardando mobilização da empresa que realizará as obras.</p> <p>- CIT Linhares - Termo de Parceria aguardando assinatura pelo ente parceiro, ICMBio. Processo de contratação de empresa para realização das obras deverá ser feito quando houver a formalização.</p> <p>Plano de Ação: O Programa ampliou os pontos de acesso para plataforma digital de 3 para 13 unidades em todo o território visando mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar a ambiência com CT-PDCS, além da instalação dos equipamentos em imóveis alugados nos municípios de GV e Linhares. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na próxima janela de oportunidade.</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,21	0,29	0,09	0,41	<p>Economia: (R\$ 0,1 MM) - Variação devido saving de negociação entre orçado X realizado no Draft.21. processo de mobilização</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,17	0,18	0,02	0,09	Fatores Externos: (R\$ 0,50 MM), devido a postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS Ação: Atender a Deliberação 723 estabelecendo conclusão do compromisso de consolidação desta UC.	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,45	0,39	-0,06	-0,12	Economia: (R\$ 0,6MM) - Falta de engajamento dos produtores impactando nas atividades da empresa contratada para elaboração dos PRADAs. (ELABORAÇÃO DO PRA); Atraso nas atividades de implantação dos PRA Pilotos pelos produtores. (IMPLANTAÇÃO DO PRA - RESTAURO FLORESTAL); execução do custeio de gerenciamento a menor em função de férias de colaboradores, licença, etc. (GERENCIAMENTO). Plano de ação: Realizar engajamento/buscas de documentos via contato telefônico; notificar os produtores que se recusarem a assinar a recusa; ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados. Fatores Internos: (R\$ 0,1MM) - Atividades operacionais replanejadas no cronograma aprovado em março/2023 - (CAR e COMUNICAÇÃO); Replanejamento das atividades com entregas previstas para desembolso em Dezembro/23. (CONSULTORIA AMBIENTAL).Plano de ação: ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados; Realizar a medição prevista para Dezembro/23. R\$ 0,2MM - Consumo a maior em função do rateio com o PG17, que aumentou a demanda por gerenciamento. (GERENCIAMENTO). Plano de ação: Realizar revisão do rateio do gerenciamento entre os programas 17 e 40; Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados. Fatores Externos:	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	34,54	0,21	-34,33	-0,99	Fatores Internos: (R\$ 0,43 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos. Menor demanda no mês O Contrato está sendo aditado, para que possamos remanejar o recurso e reprogramar os gastos até final de 2024. Fatores Externos: +R\$ 0,1 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses. Justifica-se que o fornecimento de água mineral à Comunidade de Degredo, cumpre ao determinado na Del 355-CIF, com entrega de água na proporção de 15litros/dia por pessoa, e ocorre sob demanda, por meio da troca de galões vazios por cheios. Desta forma, o galão cheio só é entregue quando é possível recolher um galão vazio." (R\$ 3,0 MM) Ação Apoio SUS: não aprovado CIF. Ação cancelada. (R\$ 3,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG – SÃO PEDRO DOS FERROS: Em análise para fechamento de acordo com o município de São Pedro dos Ferros. (R\$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG – PONTE NOVA: Depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação no compensatório. (R\$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG - OURO PRETO: Depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação no compensatório. (R\$ 17,3 MM) BASE INTEGRADA: Deliberação CIF 700/23 solicitou correção de valor da Deliberação CIF 471, o que resultou que o processo fosse reiniciado. Nova data prevista para março/2024.	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Compensatórios		89,85	60,18	-29,67	-0,33	Fatores Externos	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$: 6,0 MM	
PG01	CADASTRO	8,90	8,67	-0,23	-0,03	<p>Fatores Internos (- R\$ 9,1)</p> <p>1) No draft 21 foram previstos 53% cadastro e 47% de tratativa e atualmente temos 45% de cadastro e 55% de tratativa. Como o cadastro segue para outras etapas que a tratativa não segue, o valor do cadastro é maior do que a tratativa.</p> <p>2) Não houve o reajuste de 15% que foi previsto no Draft21, pois o índice foi negativo.</p> <p>3) Cadastro Mariana - No draft 21 estava previsto aditivo no contrato Synergia a partir de setembro. Porém como o valor do cadastro de Mariana é diferente dos demais territórios por ter que utilizar o padrão da Cáritas, optou-se por fazer uma contratação concorrencial, que foi concluído em Novembro/23, postergando assim as atividades e desembolsos. A equipe deve estar mobilizada em Dezembro/2023, mas as atividades iniciarão em Janeiro/2024.</p> <p>Fatores Externos + R\$ 0,6</p> <p>O orçamento para Revisão do Cadastro está em contingência no Draft21. A decisão judicial de Maio/23 determinou a revisão do cadastro. O contrato para a revisão do cadastro foi iniciado em Setembro.</p>	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	125,96	134,66	8,70	0,07	<p>Fatores Externos</p> <p>Antecipação: + R\$ 261,31</p> <p>+ R\$ 225,14 – Novel: decisão judicial sobre o encerramento da plataforma em 29-set, altera o encerramento faseado das localidades provisionado no draft-21 trazendo antecipação dos acordos.</p> <p>+ R\$ 34,24 - Dano Água: variação do mix, apresentando maior volume de acordos DA firmados. E liberação de homologações, devido o maior volume de acordos firmados em ago-23 após a liberação de implementações sistêmicas.</p> <p>+ R\$ 1,93 – Infra e Serviços: aceleração no ritmo de entregas de laudos pela Kearney após decisão de Jul-23 (cerca de 3,5 mil laudos entregues em nov-23).</p> <p>Postergação: (- R\$ 109,4)</p> <p>(- R\$ 95,98) - Demais indenizações: SPA - não avanço em acordos, devido a inegibilidade do público ingresso.</p> <p>(- R\$ 13,11) – Aba Recursal: Reversões em menor volume.</p> <p>(- R\$ 0,31) – Mariana ACP: redução do ticket médio.</p>	

		Mensal				Anual Acumulado	
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG03	POVOS INDÍGENAS	22,16	9,79	-12,37	-0,56	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 1,1 MM) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. Em Krenak, foram estimadas a entrada de 43 famílias, no entanto conforme deliberação do CIF e listagem das lideranças Krenak, ocorreu a inclusão de 44 famílias. Em TG e Comboios ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente. Plano de Ação: Monitorar os pagamentos mensais e ajustar no Draft 22 os valores para Krenak.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 1,4 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>+R\$ 1,3 MM Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi ajustado no Draft21 considerando a média do contrato vigente. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e ajustar desembolso no Draft22.</p> <p>+R\$ 1,4 MM Alimentação animal Resplendor. O valor do desembolso foi ajustado conforme média do contrato vigente. Plano de Ação: Monitorar as medições e ajustar o desembolso no Draft22.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 12,4 MM) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo ainda não foi definido e as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. A alteração de cronograma ocorre devido às manifestações no território, morosidade na manifestação da FUNAI quanto ao Plano de Trabalho apresentado pelo PG03 e o posicionamento dos indígenas quanto à continuidade do detalhamento. Plano de ação: Acompanhar o retorno da FUNAI e o diálogo com os indígenas.</p> <p>(R\$ 1,2 MM) Detalhamento, Execução do PBA, Recuperação Socioeconômica e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido à reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI e quanto ao SAA algumas obras foram iniciadas. Plano de Ação: Acompanhar o retorno da FUNAI e o diálogo com os indígenas.</p> <p>+R\$ 2,2 MM Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,29	1,36	0,07	0,06	<p>Fatores Externos +R\$ 1,4 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ de gestão e monitoramento; antecipação do início das medições dos programas de educação ambiental e práticas pedagógicas; de capacitação e lideranças quilombolas; diálogo e participação social, pois o processo concorrencial foi mais rápido do que o esperado. Além disso, há custos com a finalização dos livros de medicina tradicional e referências culturais. E, valor do pagamento mensal para a ATI ASPERQD, conforme decisão judicial. Plano de Ação: Seguir monitorando as medições do contrato e o desembolso mensal à ATI ASPERQD.</p>	
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	0,19	1,11	0,92	4,84	<p>Fatores Internos: +R\$ 1,7 MM - Planos Municipais e Estadual em Proteção Social: Antecipação das baixas previstas para dezembro/23 e janeiro/24, das entidades de Aracruz, Baixo Guandu e Tumiritinga, e pagamento do pleito de Caratinga previsto para 2024. Além da medição da pesquisa sobre os indicadores nos municípios impactados. Plano de ação: Acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais e as ações desenvolvidas.</p>	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,78	0,22	-0,56	-0,72	<p>Fatores internos (-R\$ 0,56MM) Retenção de medição do contrato 4900000646 em função da não apresentação de seguros contratuais obrigatórios</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	5,75	8,34	2,59	0,45	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,9 MM) - Assessorias Técnicas: (R\$ 4,1MM) Rosa Fortini está pendente resolução interna das prestações contas para efetuar lançamento para dar baixa no sistema. O valor realizado trata-se devolução parcial da aplicação financeira do contrato.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft, ano de 2024;</p> <p>R\$ 3,2 MM - Realizado, sem orçamento, o pagamento a AEDAS previsto para dez/23;</p> <p>(R\$ 0,9 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens de manutenção dos das CIAS, principalmente contratos geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança.</p> <p>Plano de ação: Acompanhamento das execuções dos gastos com as áreas de suporte e adequações no proximo ciclo orçamentário, revisão da curva de desmobilização dos CIAs e ajustes realizado no Draft22-Rev3</p> <p>+R\$ 1,1 MM - Vivência nos Territórios: Demandas de visitas acima do previsto devido a inclusão de novos territórios no Vimver.</p> <p>Plano de ação: Ajustado no Draft22 baseando nas demandas atuais;</p> <p>+R\$ 1,1 MM - Comunicação: Realização de eventos acima do previsto devido a novo cronograma da área; Verba revisada no Draft.22.</p> <p>+R\$ 0,8 MM - Participação e Diálogo: Execução a maior devido aos serviços especializados de Diálogo, decorrente as linhas de custo variável do contrato, gastos maiores que o previsto para serviços de inteligência empresarial. Transferencia dos gastos da Plataforma para o PG35 e execução a menor decorrente aos FPC.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar a curva orçamentária do programa visando maior aderencia das ações em implementação, além da definição de estratégias de execução dos fóruns e plataforma. evisão da curva de desmobilização e ajustes realizado no Draft22-Rev3;</p> <p>+R\$ 0,2 MM - Ouvidoria: Contrato da ICTS medido a menor diante da não substituição das férias das consultoras;</p> <p>Fatores Externos</p> <p>(R\$ 4,6 MM) - Assessorias Técnicas: Decisão Judicial - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREGO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft, no ano de 2024.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG08	REASSENTAME NTO	95,20	80,18	-15,02	-0,16	<p>Economia (R\$0,0)</p> <p>Fatores Internos +R\$ 10,2</p> <p>(R\$ 24,8) Equipamentos Públicos Bento -Interrupção de ID's - Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol;</p> <p>(R\$ 21,9) Assistência aos impactados - Demais Custos Menor valor com o pacote de vigilante do plano de convivência dos moradores</p> <p>(R\$ 21,8) Infraestrutura Sítiantes Paracatu - Variação em função de reprogramação de atividades</p> <p>(R\$ 21,2) Demais Pacotes Bento - Menor valor com Serviços de vigilância (-6.28), Infraestrutura sítiantes (-3.33), Sistema de telefonia (-2.55), Comunicação (-1.62), Adutora ETA / ETE (-1.07) e Outros Pacotes (+1.38)</p> <p>(R\$ 17,3) Diversos Paracatu - Valor previsto com Acesso Camargo não realizado no período</p> <p>(R\$ 13,7) Novas Moradias Demais Custos - Pagamentos de Pecúnia abaixo do previsto, lançamentos indevidos em outras rubricas.</p> <p>(R\$ 9,6) Benefitorias Familiar - Variação a menor com benfeitorias em função dos valores realizados com pecúnias</p> <p>(R\$ 7,7) Engenharia e estudos Bento - Variação tende a ser ajustada ao longo de 2023</p> <p>(R\$ 7,1) Fornecimento de refeições Bento - Maior valor previsto na quantidades H.Mês alimentado</p> <p>+R\$ 34,2 Novas Moradias Familiar - serviços do Pacote 4 (TAC 3 e 4) foram antecipados durante o contrato, justificando a performance da contratada e etc.</p> <p>+R\$ 67,3 Novas Moradias Paracatu - variação positiva devido a medições represadas de períodos anteriores e avanço das Contratadas, e ainda a valores acumulados do período não previstos na curva de desembolso, tais como Bonificação, Reajuste e adiantamento de Pecúnia.</p> <p>+R\$93,5 Novas Moradias Bento - Antecipação das Construções de 2024 para 2023; Necessidade de Continuidade do Contrato de Manutenção, Avanço Físico da HTB acima do previsto, Pagamento de Pecúnia com Antecipação, Pleitos e Reajustes com a Referencia de Orçamento no Pacote Diversos.</p> <p>(R\$39,7) demais variações.</p> <p>Fatores Externos (R\$0,0)</p>	
PG09	UHE CANDONGA	19,01	28,37	9,36	0,49	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 38,5 MM</p> <p>Execução de Obras civis e condicionantes em geral, remoção de rejeitos e sedimentos; dragagem mecânica, estudos hidrogeológicos, levantamento batimetriae montagem do sistema de monitoramento e qualidade da água e serviços de topografia.</p> <p>Fatores Externos</p>	
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	10,78	4,01	-6,77	-0,63	<p>Economia: (-R\$ 3,5 MM)</p> <p>Gerenciamento (redução e rearranjo da equipe)</p> <p>Ações: Ajustes feitos no Draft22 refletindo a nova realidade.</p> <p>Fatores Internos: (-R\$ 16,5MM)</p> <p>(-R\$ 11,7MM): Campos de futebol (atrasos na definição de Pedras é o principal)</p> <p>Ações: Nova estratégia e APRO em análise.</p> <p>(-R\$ 1,4MM): Escopos sob demanda (Man. Edificações e Vias)</p> <p>Ações: Novas contratações em efetivação/início.</p> <p>(-R\$ 3,8MM) Drenagens em atraso. Empresa com baixa performance.</p> <p>Ações: Replanejamento e aumento do período de trabalho.</p> <p>+R\$ 0,4MM: Despesas diversas</p> <p>Fatores Externos: R\$ 4,2MM</p> <p>Pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa.</p>	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	1,01	1,32	0,31	0,30	<p>Fatores Internos</p> <p>+R\$ 0,4 MM - TRANSPORTE ESCOLAR: realizado a maior devido ao acordo entre Prefeitura de Mariana e Fundação Renova para transição da escola municipal de Bento Rodrigues para o reassentamento coletivo foi necessário mobilizar mais veículos que o previsto inicialmente.</p> <p>Plano de Ação: n/a</p> <p>+R\$ 0,5 MM - PSICOPEDAGÓGICO BARRA LONGA E MARIANA: realizado acima do previsto devido a E.E. Padre Epifanio se engajou muito no Projeto Psicopedagógico, solicitando mais oficinas e formações do que foi previsto para o período.</p> <p>Plano de Ação: Haverá uma diminuição do ritmo nas atividades em dezembro, porém no ano de 2023, o Projeto Psicopedagógico terá um desvio positivo.</p> <p>+R\$ 0,3 MM - ESCOLAS TEMPORÁRIAS : O pagamento do repasse para a Prefeitura de BL, via acordo judicial, estava previsto para dezembro.</p> <p>Plano de ação: N/A. A DR ficará sem desvio em dezembro.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,47	1,40	-0,07	-0,05	N/A.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,27	0,28	-1,00	-0,78	Fatores Internos (R\$ 1,1MM) - Plano de Marketing (Paralisação do atendimento aos polos conforme Deliberação 652 do CIF) Plano de ação: N/A
PG14	SAÚDE	0,04	0,02	-0,02	-0,53	Fatores Externos: (R\$ 0,41 MM): Desvio referente a mudança da obrigação de fazer para pecúnia, para aquisição de materiais médicos para o município de Mariana após listagem fornecida pelo município, conforme Acordo Judicial. Plano de Ação: Realizar reunião com a procuradoria do município para alinhamento sobre a realização do repasse. Aguardando liberação do jurídico da Fundação Renova. Economia: (R\$ 0,05 MM): Desvio referente ao encerramento do contrato de fornecimento de veículos para Barra Longa. Plano de Ação: Revisar as estimativas e fluxo econômico no Draft 22.
PG16	PESCA	1,73	1,20	-0,52	-0,30	Fatores Internos: (R\$ 2,15 MM) Assistência Técnica e Extensão Rural: Execução abaixo do previsto, atraso no processo de contratação. Plano de Ação: Rever atividades e cronograma. Prazo previsto: Processo de MG conclusão para novembro/24 e ES para dezembro/24. Fatores Internos: (R\$ 0,69 MM) Cultivando para o Pescar: As medições finais serão carregadas no sistema para conclusão do contrato. Plano de Ação: Acompanhar a entrega de toda a documentação suporte para finalização da parceria 01/24. (R\$ 1,36 MM) Outros projetos.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	13,14	9,60	-3,54	-0,27	<p>Economia: (R\$ 0,5MM) - Saving. Custos com Saneamento Rural executados abaixo do previsto. (SANEAMENTO RURAL), e resíduo de contrato (MELHORAMENTO GENÉTICO). (R\$ 1,2MM) - Economia. Medição a menor em função de férias, licença maternidade, atestado médico. (GERENCIAMENTO). Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados. (R\$ 0,2MM) - Em andamento pagamentos referentes à negociação de pleitos dos contratos encerrados e últimas medições; PU's de fornecimento de energia elétrica. Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados.</p> <p>Fatores Internos: R\$ 7,9MM - Desembolso para atividades de recursos hídricos do PASEA (IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS ALTERNATIVAS)) acima do orçamento; Avanço nas atividades de reparação dos danos a jusante PTIP, restauro florestal e Plano de Saída de Silagem. (RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA e RESTAURO FLORESTAL APP e PLANO DE SAÍDA SILAGEM; Desembolso acima do orçamento de ATER (ATER II). Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados. R\$ 0,3MM - Desembolso de fornecimento de silagem acima do previsto. (SILAGEM II). Plano de ação: Analisar lista de produtores beneficiados, analisar valor de mercado da silagem e realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados.</p> <p>Fatores Externos:</p>	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,99	1,04	0,04	0,04	N/A	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,98	32,39	-2,59	-0,07	<p>Fatores Externos Postergação: (- R\$ 9,63) – AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial, aumento de ticket médio e aumento de dependentes.</p>	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	12,29	8,84	-3,46	-0,28	<p>MANEJO DE REJEITOS (R\$ 4,4MM):</p> <p>Fatores Externos (R\$ 8,4MM): (R\$ 6,6MM) OBRA TALUDE MARCO MOL - Atrasos no processo de licenciamento e contratação, além de mudanças na solução de engenharia prevista inicialmente e início do período chuvoso impactando na execução e falta de definitividade junto ao proprietário. (R\$ 2,5MM) LAGOAS MARGINAIS - Devido a desistência de proprietário em participar do projeto, foram executadas 8 das 9 lagoas R\$ 0,7MM RENATURALIZAÇÃO - Execução de campanha extra, não prevista no draft, para atendimento a solicitações da CT-GRSA.</p> <p>Fatores Internos R\$ 3,9MM: R\$ 2,9MM MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA - Desembolso acima do previsto devido ao aumento do número de frentes de trabalho e performance do fornecedor. R\$ 1,0MM DEFINITIVIDADE QUINTAIS - Performance do fornecedor acima do previsto na revisão orçamentária.</p> <p>BARRAMENTO (R\$ 7,5MM):</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 7,5MM) Implementação PRAD, dependente de decisão judicial.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	Fatores Internos: (R\$ 0,0MM) Sem variação Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,01	3,11	0,10	0,03	Fatores Internos R\$1,59MM - Desembolso Manutenção Cercamento Restauro Florestal (Século XXI e PU's) maiores que o previsto, aceleração da execução das adequações de cerca. Plano de ação: NA (Aceleração atividades). Contrato encerra em abr/24. (-R\$ 1,03MM) - Desembolso Manutenção Restauro Florestal (ERG) menor que o previsto, baixa produtividade. Plano de ação: Já foi enviada notificação e feito cobranças em reuniões. Contrato se encerra em Jan/24.	Economia (-R\$0,40MM) - Desembolso Gerenciamento (PROGEN) menor que o previsto (Economia) Plano de Ação: NA - Economia (Replanejada curva Draft22)
PG28	BIODIVERSIDADE	2,08	38,70	36,62	17,58	Fatores Internos: R\$ 28,37MM devido a antecipação de pagamento de parcela semestral do ACT-FEST, de dezembro para novembro. Ação: N/A	Fatores Externos (R\$48,52 MM) devido a suspensão do pagamento de acordo com decisão judicial. Ação: N/A
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	4,38	4,02	-0,36	-0,08	Economia: (R\$ 1,8MM), menor valor contratado (Impactos invasões Biológicas).	Fatores Internos: R\$ 0,2MM, devido a antecipação da campanha de monitoramento, menor serviço sob demanda e reprogramação da elaboração do Livro do PABT. Ação: Processar prestação de contas parciais das parcerias vigentes.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO O ÁGUA	16,71	5,29	-11,42	-0,68	<p>Economia: (R\$ 7,2 MM)</p> <p>Redução de consumo caminhão pipa. Abastecimento de água por caminhão pipa: A implantação de medidas alternativas de fornecimento de água, somadas a redução de consumo, promoveu uma redução no custo, frente ao planejado. Soma-se o fato de a nova contratação ter como resultado a empresa atualmente mobilizada. Ou seja, redução dos custos de Desmobilização e Mobilização.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 44,5 MM)</p> <p>(R\$ 0,2MM) Adutora GV</p> <p>(R\$ 12,5MM) Sist. Abast. Água Diversas Localidades</p> <p>Reflexo do atraso no início de algumas obras e baixa aderência de escopos em execução.</p> <p>Ação: Replanejamento e ações contratuais aplicadas.</p> <p>(R\$ 13,7MM) Recuperação de Acessos (Em fase de conclusão dos projetos)</p> <p>Ação: Medidas paliativas estão sendo adotadas. Contratação prevista para após o período chuvoso.</p> <p>(R\$ 14,2MM) Obras Cívicas - MG/ES (Realizado nos DRs das Localidades)</p> <p>(R\$ 2,8MM) Recup. e Adequação Ambiental nas Captações (Em fase de discussão e adequação)</p> <p>(R\$ 0,6MM) Gerenciamento Adut. GV + Fundiário + Sondagem + Hidrogeologia</p> <p>(R\$ 0,5MM) Custos diversos a serem compensados</p> <p>Adutora do Rio Pancas: Em processo interno de contratação. Postergado devido ao atraso de emissão de DUP pela prefeitura de Colatina e pelo cancelamento do primeiro processo concorrencial por disparidade de preços entre proponentes.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 8,4MM)</p> <p>(R\$ 0,5MM) Poços Tumiritinga</p> <p>(R\$ 2,1MM) Gerenciamento: Redução e ajuste de equipes associados a indefinição judicial que suspenderam novas contratações.</p> <p>(R\$ 2,9MM) Recuperação de acessos Itueta: Aguardando decisão judicial.</p> <p>(R\$ 2,9MM) Perícia Judicial: Eixo 09. Medições paralisadas.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	5,99	3,13	-2,86	-0,48	<p>Fatores Internos: (R\$ 4,98MM), sendo:</p> <p>MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO</p> <p>(R\$ 1,2 MM), devido atraso da campanha completa do PMQQS com todas as matrizes em Julho/23 conforme previsto no draft, devido a atraso no processo de contratação.</p> <p>Ação: Acompanhar mobilização do novo contrato e para executar as matrizes não executadas em julho/23 nas próximas campanhas de coleta do PMQQS.</p> <p>(2,5 MM), Paralisação contrato EXPEDIÇÃO RIO DOCE devido a Decisão judicial ACP Nº 1023835-46.2021.4.01.3800, que determina a não vinculação de resultados de estudos e ações da Fundação Renova SERVIÇOS SOB DEMANDA - DIVERSOS</p> <p>(R\$ 0,9 MM), serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto no Draft.</p> <p>Ação: Não se aplica por se tratar de contratos sob demanda de consultoria e aquisição de peças.</p> <p>GERENCIAMENTO PG38</p> <p>(R\$ 0,3 MM), execução sob demanda das gerenciadoras de EBJ e PROGEN abaixo do previsto.</p> <p>Ação: Avaliar execução do plano de trabalho atual e realizar os ajustes no próximo ciclo orçamentário.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 0,86 MM), composto por:</p> <p>(R\$ 0,92 MM), devido alteração de estratégia sobre as entregas dos produtos de Avaliação de Impacto das UC's.</p> <p>Ação: Revisar o cronograma de entregas a luz da nova estratégia e aprovar os produtos recebidos para permitir a prestação de contas do parceiro.</p> <p>R\$ 0,14 MM, ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia)</p> <p>Ação: N/A</p> <p>(R\$0,08 MM), Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 22.</p> <p>Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,45 MM), Parceria Unesco - Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira. Antecipação de pagamento proporciona saldo para o projeto sem a necessidade de novos aportes provocados pela prestação de contas. As consultorias da Unesco são realizadas sob demanda.</p> <p>Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,28	0,03	-0,25	-0,90	<p>Fatores Internos: (R\$ 0,86 MM), composto por:</p> <p>(R\$ 0,92 MM), devido alteração de estratégia sobre as entregas dos produtos de Avaliação de Impacto das UC's.</p> <p>Ação: Revisar o cronograma de entregas a luz da nova estratégia e aprovar os produtos recebidos para permitir a prestação de contas do parceiro.</p> <p>R\$ 0,14 MM, ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia)</p> <p>Ação: N/A</p> <p>(R\$0,08 MM), Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 22.</p> <p>Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,45 MM), Parceria Unesco - Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira. Antecipação de pagamento proporciona saldo para o projeto sem a necessidade de novos aportes provocados pela prestação de contas. As consultorias da Unesco são realizadas sob demanda.</p> <p>Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria.</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	27,87	24,63	-3,24	-0,12	Economia Fatores Internos (+R\$ 5,5 MM) Despesas Finalísticas; sendo (+R\$7,2MM) em Despesas com pessoal; (-R\$2,0MM) com Serviços Contratados e (+R\$0,1MM) em Despesas de Viagem e (+R\$0,2MM) em Despesas Diversas e Materiais. (-R\$ 3,5 MM) Economia sistema SGS (variável). Atraso na contratação de Analista de TI devido dificuldade de mão de obra. (-R\$ 2,8 MM) PMO; Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação; fornecedor Accenture e PROGESYS. (-R\$ 1,1 MM) Contratação Mão de Obra; Mão de Obra Temporária (Prestar) (+R\$ 0,5 MM) Outros como Tacógrafo, Auditoria e Locação de Veículos; reprogramado execução no segundo semestre.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Total Reparatórios		417,26	411,69	-5,56	-0,01	
Total Programas		507,11	471,87	-35,24	-0,07	

***Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
Total Despesas Administrativas		26,04	13,32	-12,72	-0,49	
Total Geral		533,15	485,20	-47,96	-0,09	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	15,30	12,71	-2,59	-0,17	Economia: (- R\$ 8,58 MM) (- R\$ 5,9 MM) economia na Diretoria Institucional sendo: mudanças no plano de ações de comunicação impactadas por decisões de fatores internos (2,9 MM), fatores externos - decisão judicial (2,1 MM) e pesquisa/consultoria contratação de escopo a menor (0,9 MM) (- R\$ 0,55 MM) Projeto previsto pela Presidência deliberado para não iniciar (- R\$ 0,18 MM) Gestão Estratégica: suspensão contrato consultoria (- R\$ 0,57 MM) R\$ 0,17 MM referente ao contrato da Gamarra - reajuste previsto não ocorreu devido ao índice negativo e R\$ 0,40 MM referente a contratações que não ocorreram na rubrica segurança da informação (- R\$ 0,78 MM) economia serviços sob demanda na Gestão de Pessoas (- R\$ 0,6 MM) economia na Diretoria Institucional devido menor custo para Relatório Técnico das 3 Regionais Fatores Internos: (+ R\$ 8,42 MM) (+ R\$ 10,54 MM): Despesas com pessoal: salários e encargos não orçados para vagas e posições em aberto diferentes do plano para 2023 (- R\$ 2,0 MM): Serviços Contratados - maior demanda de consultoria e serviços jurídicos (+ 1,1 MM); postergação de serviços de auditoria e compliance (- 1,40 MM); e (-1,7 MM) outras postergações pulverizadas em diversas áreas administrativas. (+ R\$ 0,21 MM) Despesas de viagens: retomada das viagens e presença em campo (- R\$ 0,50 MM) Ativo Fixo: faturamento switchies ocorreu em nov/23, entretanto, o tributário identificou uma diferença na NF e está aguardando retorno do fornecedor para contabilizar (+ R\$ 0,17 MM) Despesas diversas e Materiais: (+ 0,22 MM) realizado em eventos institucionais maior que previsto e (+ 0,21 MM) relativo a materiais de treinamento/capacitação. (- 0,26 MM) outras despesas e materiais pulverizados em classes e centros de custo.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	10,75	0,61	-10,13	-0,94	Fator Externo: (R\$ 40,0 MM) Assessorias Técnicas: Em outubro, o Juiz da 4ª VF determinou o pagamento de 50% do valor da 2ª parcela das ATIs totalizando R\$ 27,9 MM, com previsão de pagamento da metade restante no mês de dezembro (ainda sem definição). Fator Interno: (R\$ 16,0 MM) Orçamento Atingidos: Foi realizado um primeiro repasse em maio de R\$ 8,0 MM. Porém, o segundo e o terceiro repasses previstos no Draft 21 para acontecer este ano no mesmo valor não ocorrerão em 2023. (R\$ 2,7 MM) Gerenciadora Atingidos: O início da execução do contrato deu-se apenas em julho. Como ainda está no início da execução, não há custos relevantes durante o período. (R\$ 1,2 MM) Governança Externa: Não houve prestação de contas das CTs em novembro. (R\$ 0,3 MM) Gerenciamento Gov. Social: Substituição do contrato.

***Valores em milhões de reais.**