

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano 2023 – Dezembro 2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>12</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>19</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>39</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>48</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>59</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>104</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>114</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>129</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>142</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>152</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>159</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>165</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	171
PG015 Promoção da Inovação	178
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	185
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	192
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	202
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	211
PG020 Estímulo à Contratação Local	218
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	233
PG023 Manejo de Rejeitos	239
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	247
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	254
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	261
PG028 Conservação da Biodiversidade	271
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	281
PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre	287
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	294
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	324

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	341
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	349
PG035 Programa de Informação para a População	355
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	371
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	379
PG039 Unidades de Conservação	389
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	397
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	403
Glossário	409
Dados de Segurança	415
Gestão Econômica	416

Apresentação

O presente documento cumpre a Cláusula 192, parágrafo segundo, do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), o qual determina a elaboração de relatório anual sobre o andamento de todos os Programas — Socioambientais e Socioeconômicos desenvolvidos e executados pela Fundação Renova — e envio ao Comitê Interfederativo (CIF), até o dia 20 de janeiro de cada ano. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em 5 novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao evento, como está disposto na Cláusula 5, Inciso I, do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 177.011 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 88.813 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 77.369 famílias e 218.978 pessoas, desde o início do programa até o momento.

NOTA

▲
Número de solicitações de cadastro

RESULTADO

177.011

OBSERVAÇÕES

Nota explicativa: O número de solicitações de cadastro teve a redução de 1 solicitação na variação mensal, em função de checagens de consistência da base de dados, sendo retiradas eventuais duplicidades.

Fatos relevantes do ano

Atendimento de 102.281 solicitantes no ano de 2023.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:10%
Percentual %




Gráfico 2: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.988 propostas já foram pagas (98,01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305.518.278,07

- **Para Dano Gerais**

10.960 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.909 já foram pagos (99,53% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 2.087.218.194,89

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 834 indenizações, o que representa 98,70% do total das 845 propostas aceitas.

Fatos relevantes do ano

dezembro 2023 Até o momento, 105.632 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

dezembro 2023 Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,70% do total das 845 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

Indicadores




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidade






Objetivo




Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais previstas para 2023 - Comboios
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais previstas para 2023 - Tupiniquim Guarani
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais previstas para 2023- Aldeia - Boapy Pindó

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.110.000 litros)
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 61.667 m³)
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 14.556 m³)

Fatos relevantes do ano

Tupiniquim - Guarani

- janeiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, um total de R\$1.295.356,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial do mês de janeiro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.
- janeiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.443.344,55 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$ R\$3.443.344,55 compreende o pagamento mensal do mês de janeiro acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.
- fevereiro 2023 No dia 01 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolado na FUNAI de Ofício FR 2023.0239, com proposta de cronograma e metodologia para reuniões de consulta do PBAI nas comunidades de Aracruz.
- fevereiro 2023 No dia 02 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolo do Plano de Trabalho do PBAI dos povos de Aracruz.
- fevereiro 2023 No dia 27 de fevereiro de 2023 foi realizado o protocolo na FUNAI de Ofício FR 2023.0483, de nova proposta de cronograma para realização das reuniões de consulta do PBAI nas comunidades de Aracruz, considerando a reunião de conciliação de 09 de fevereiro de 2023.

Fatos relevantes do ano

Tupiniquim - Guarani

fevereiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.742.284,50 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.742.284,50 compreende o pagamento mensal do mês de fevereiro por família de R\$ 1.302,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos relevantes do ano

Tupiniquim - Guarani

março 2023 A auditoria independente realizou entrevistas com os associados que recebem ASE como uma das etapas do processo de auditoria.

março 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.550.803,08 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.347 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1.347 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 55 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 279 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 81 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.550.803,08 compreende o pagamento mensal do mês de fevereiro por família de R\$ 1.302,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos relevantes do ano

Tupiniquim - Guarani

- setembro 2023 A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R\$ 3.524.455,72 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA através de transferência eletrônica. Esse valor compreende a 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
- outubro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ R\$3.588.107,43 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferência eletrônica no mês de outubro. As Associações recebem 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE. Importante registrar que cada associação recebe valores proporcionais ao número de famílias por ela atendida.
- outubro 2023 Foram realizados treinamentos referentes ao ASE (auxílio de subsistência emergencial) entre os dias 19/10 e 26/10, nas Associações AIG, AITG, AITAA, AITCV, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA. O treinamento é parte do Plano de Ação estruturado em resposta a auditoria, onde foram abordamos os seguintes tópicos: inclusão de família, padronização dos ofícios, comprovação de repasses e alinhamento geral sobre prazos e processos.
- novembro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ R\$3.579.335,79 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferência eletrônica no mês de outubro. As Associações recebem 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
- dezembro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ 3.553.395,93 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferência eletrônica no mês de outubro. As Associações recebem 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.

Comboios

- janeiro 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 37100 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de dezembro de 2022 e, 05, 13 e 19 de janeiro de 2023 (total de 1855 galões de 20 litros).
- fevereiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, um total de R\$1.464.480,14, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.
- fevereiro 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 38660 litros distribuídos nos dias 26 e 31 de janeiro e nos dias 02, 07, 09, e 16 de fevereiro de 2023 (total de 1933 galões de 20 litros).
- fevereiro 2023 Foi realizada reunião entre Defesa Civil do município de Aracruz e Fundação Renova com objetivo de finalizar as tratativas relacionadas ao Plano de Cheias da Terra Indígena de Comboios. A Fundação aguarda retorno formal no mês de março da Defesa Civil sobre a validação do plano e apresentação à comunidade indígena de Comboios.
- março 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, o total de R\$1.375.305,89, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.
- março 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34600 litros distribuídos nos dias 23 de fevereiro, 02,09 e 16 de março de 2023 (total de 1730 galões de 20 litros).
- março 2023 No mês de março foi inicializado a perfuração do poço na aldeia de Córrego do Ouro. A ação tem por objetivo realizar o teste de vazão e análise da qualidade da água para continuidade da elaboração do Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água da TI de Comboios.
- abril 2023 Foram distribuídos 48.120 litros de água mineral para a Comunidade de Comboios.
- maio 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.360 litros distribuídos nos dias 27 de abril, 04, 09,11, e 18 de maio de 2023 (total de 1718 galões de 20 litros).

Comboios

- julho 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente através de transferência bancária à Associações Indígenas Tupiniquim de Comboios o total de R\$ 4.956.959,69, referente ao auxílio de subsistência emergencial. Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associações.
- julho 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 42520 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de junho, 06, 13 , 20 de julho de 2023 (total de 2126 galões de 20 litros).
- setembro 2023 A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R\$ 1.369.638,73 para Comboios (AITC) através de transferência eletrônica. Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE
- outubro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ 1.381.674,00 para a Associação Indígenas de Comboios (AITC). Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
- outubro 2023 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 44.460,00 litros distribuídos para 748 pessoas.
- outubro 2023 Foi realizado treinamento referente ao ASE (auxílio de subsistência emergencial) no dia 25/10 na Associação Indígena (AITC). O treinamento é parte do Plano de Ação estruturado em resposta a auditoria, onde foram abordamos os seguintes tópicos: inclusão de família, padronização dos ofícios, comprovação de repasses e alinhamento geral sobre prazos e processos.
- novembro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ 1.373.477,57 para a Associação Indígenas de Comboios (AITC). Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
- dezembro 2023 A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor total de R\$ 1.373.566,79 para a Associação Indígenas de Comboios (AITC). Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
- dezembro 2023 Distribuição 36.500 litros de água mineral para a comunidade de Comboios

Resplendor

- janeiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 10.908,00 para cada uma das 137 famílias.
- janeiro 2023 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/12/2023 até 20/01/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).
- janeiro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.
- janeiro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.
- janeiro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.

Resplendor

- fevereiro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações, conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 11.718,00 para cada uma das 137 famílias.
- fevereiro 2023 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2023 até 20/02/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).
- fevereiro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023.
- fevereiro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023.
- fevereiro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2023 até 20/02/2023

Resplendor

- março 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.302,00 para cada uma das 137 famílias.
- abril 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.302,00 para cada uma das 137 famílias.
- abril 2023 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2023 até 20/04/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).
- abril 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/03/2023 até 20/04/2023.
- abril 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/03/2023 até 20/04/2023.
- abril 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/03/2023 até 20/04/2023.

Resplendor

- maio 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.627.560,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NÁKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRÉ, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.627.560,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 137 famílias.
- maio 2023 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2023 até 20/05/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).
- maio 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.
- maio 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.
- maio 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/04/2023 até 20/05/2023.

Resplendor

- junho 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.627.560,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.627.560,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 137 famílias.
- junho 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias.
- junho 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias.
- junho 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias.

Resplendor

- agosto 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.
- agosto 2023 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/07/2023 até 20/08/2023.
- agosto 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2023 até 20/08/2023.
- agosto 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2023 até 20/08/2023.
- setembro 2023 A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R\$ 3.524.455,72 para 8 (oito) Associações Indígenas, sendo elas: UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK através de transferência eletrônica. Esse valor compreende a 9 (nove) salários-mínimos para cada uma das 181 famílias conforme a seguinte distribuição: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU.
- setembro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.
- setembro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.
- setembro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.

Resplendor

- outubro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 181 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 181 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.
- outubro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/09/2023 até 20/10/2023.
- outubro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2023 até 20/10/2023.
- outubro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/09/2023 até 20/10/2023.

Resplendor

- novembro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 181 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 181 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NÁKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários-mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.
- novembro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 residências.
- novembro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 residências.
- novembro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 residências.

Resplendor

- dezembro 2023 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 181 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 181 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários-mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.
- dezembro 2023 Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias
- dezembro 2023 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias
- dezembro 2023 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo




Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

agosto de 2023  Concluir Projetos de Culltura

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

2. PBAQ

8 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

Fatos relevantes do ano

Quilombolas

- janeiro 2023 Retomada das atividades com o Comitê Gestor do PBAQ, com a Comissão Quilombola de Degredo e a ASPERQD.
- março 2023 4ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04.
- março 2023 Reuniões nos 8 aglomerados da comunidade quilombola de Degredo (troncos) para comunicar o processo do PBAQ e decisão judicial.
- abril 2023 Execução do PBAQ:
Capacitação para lideranças quilombolas com o tema "Direitos humanos: gênero, raça e empoderamento" - em parceria com Direitos Humanos e o grupo Marianas mulheres que inspiram
- maio 2023 Definição pela Comissão Quilombola de Degredo das diretrizes para elaboração das capas dos livros de medicina tradicional e referências culturais.
- maio 2023 Início das atividades da Consultoria Tetra Mais, que realizará o Monitoramento e gestão das ações do PBAQ.

Fatos relevantes do ano

Quilombolas

- junho 2023 Visita à comunidade de Degredo para mapeamento de possíveis terrenos que poderão comportar as obras dos Programas de Casa da Tradição de Degredo; Quadra Multiuso; Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo; e Sede administrativa da ASPERQD, previstos no PBAQ, em 20.06.2023
- julho 2023 Início das atividades da Consultoria ERG Engenharia, responsável pela execução dos programas de Educação Ambiental e Práticas Pedagógicas de Educação Popular, do PBAQ
- julho 2023 Início das atividades da Consultoria Expressão Socioambiental, responsável pela execução dos programas de Capacitação de Lideranças Quilombolas e Diálogo, Participação e Controle Social, do PBAQ
- julho 2023 Realização de Capacitação de Lideranças Quilombolas para a Comunidade de Degredo, em 20.07.2023
- agosto 2023 Lançamento dos Livros de Referências Culturais e Medicina Tradicional do Degredo, no âmbito do PBAQ.
- setembro 2023 Visita às casas dos 8 aglomerados para atualização do cadastro das famílias que recebem água mineral, na comunidade de Degredo.

Fatos relevantes do ano

Quilombolas

dezembro 2023 Capacitação sobre prevenção de queimadas e ações práticas realizadas na Comunidade de Degredo, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ.

dezembro 2023 Execução da oficina de Direitos Territoriais e visita técnica realizadas na Comunidade de Degredo, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ

Faiscadores

- abril 2023 Workshop com Comitê Socioeconômico com o tema "Faiscadores e pescadores tradicionais", para definição de estratégia de atendimento a este público via aprovação do documento de definição do programa
- maio 2023 Decisão judicial em que determina atendimento do público de faiscadores, pescadores artesanais e garimpeiros tradicionais previstos na Deliberação 493 e 501, do CIF, com base no Termo de Referência, da CT-IPCT.

Geral

- maio 2023 5ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 05.05.2023.
- junho 2023 6ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 22.06.2023 e 23.06.2023
- agosto 2023 Oficinas de definição do programa, na modalidade online.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações


O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Entregas do ano de 2023



● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 71.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 27,450,794.43 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 7.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 COMAPPS de Fernandes Tourinho; Santa Cruz; Rio Doce; Bugre.
- fevereiro 2023 Fim das negociações com Galiléia.
- fevereiro 2023 Reunião com todas as entidades e Municípios do ES, para aperfeiçoamento do monitoramento do processo de reparação em Proteção Social.
- março 2023 Reuniões do COMAPPS (Comissão de acompanhamento das ações do plano de reparação em proteção social) e de prestação de contas com a participação dos atingidos nos seguintes municípios: Linhares, Colatina, Sooretama, Baixo Guandu, Aracruz, Aimorés, Bom Jesus do Galho, Pingo D'Água, Belo Oriente, Ipatinga.
- abril 2023 Reunião do Comitê de acompanhamento das atividades dos planos de proteção social, em parceria com os municípios, entidades socioassistenciais e participação dos atingidos nos seguintes municípios: Baixo Guandu, Aracruz, Marilândia, Sooretama, Colatina, Tumiritinga, Governador Valadares, Bugre e Barra Longa."
- maio 2023 Realização da 2ª reunião do COMAPPS de Marilândia.
- maio 2023 Resulta em 4 comunidades de Linhares e em 2 comunidades de Marilândia, para apresentar os resultados do Programa Proteção Social.
- junho 2023 COMAPPS – Estadual; Governador Valadares; São José do Goiabal, Rio Casca, Periquito (encerramento).
- junho 2023 Conclusão da capacitação em Vigilância Socioassistencial, ofertada aos municípios: Galileia – MG, Rio Casca – MG, São José do Goiabal – MG, São Pedro dos Ferros – MG, Sooretama – ES, Colatina – ES, Marilândia – ES, Alpercata – MG, Sobrália – MG, Iapu – MG, Córrego Novo – MG, Marliéria – MG, Tumiritinga – MG.
- julho 2023 Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira de Galiléia
- julho 2023 Encerramento da capacitação em Trabalho Social com Famílias, ofertada aos municípios: Bugre – MG, Galiléia – MG, Alpercata – MG, Iapu – MG, Marliéria – MG, São José do Goiabal – MG, Sem - peixe – MG, Sobrália – MG, Tumiritinga – MG, Colatina – ES, Marilândia – ES, Sooretama – ES, Ipatinga – MG, São Pedro dos Ferros – MG.
- julho 2023 Inauguração do Centro de Convivência Rio Doce, em São Lourenço distrito de Bugre
- julho 2023 Realização da 1ª Capacitação 2023 Mariana
- julho 2023 Reunião de COMAPPS nos municípios de Bugre, Fernandes Tourinho e Ipatinga
- agosto 2023 Comapps em Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- agosto 2023 Resulta e Comapps ampliado em Aimorés.

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Capacitação em Mariana.
- setembro 2023 Reunião do COMAPPS: Pingo D'Água; Belo Oriente; Sooretama; Baixo Gandu; Marilândia; Colatina; Aracruz; Instituição do COMAPPS de Galileia
- outubro 2023 Entrega de Insumos em Barra Longa
- outubro 2023 Reunião de COMAPPS de Rio Casca online pela plataforma Teams
- outubro 2023 Reunião de COMAPPS Estadual online pela plataforma Teams
- novembro 2023 2ª Capacitação Tema Vigilância Socioassistencial no município de Barra Longa
- novembro 2023 3ª Capacitação Tema Violência Sexual e seus Desdobramentos no município de Mariana
- novembro 2023 COMAPPS de São José do Goiabal - 4ª Reunião
- novembro 2023 Entrega de insumos para oficinas de fortalecimento de vínculos para o município de Barra Longa
- dezembro 2023 Entrega de insumos Cria e Recriavida para o município de Mariana-MG
- dezembro 2023 Entrega de insumos para o município de Barra Longa-MG.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	720	8	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023	●	Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023	●	Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023	●	Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023	●	Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023	●	Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023	●	Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023	●	Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023	●	Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023	●	Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023	●	Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023	●	Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023	●	Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
outubro de 2023	●	Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023	●	Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	nov/2023	dez/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	12	0	1.346
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	20	7	4.166
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	14
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	143.118

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em Mariana, foi realizada ação com a comunidade de Antônio Pereira para discussão, esclarecimento de dúvidas e acolhimento de pleitos sobre o impacto das obras no distrito em Ouro Preto (MG). Em Mariana (MG) foi realizada também ação junto a comunidade de Pedras e Borba para apresentação de projeto sobre a reconstrução do campo de futebol. Foi realizado Fórum de Prestação de Contas em Paracatu de Baixo (MG) fiscalização de obras do Reassentamento Coletivo no município de Mariana (MG).
- janeiro 2023 No Espírito Santo, no município de Linhares (ES) foram realizadas ações junto a comunidade de Regência e Povoação para repasse de informações sobre o Projeto Rio Doce, Doce Mar; Encontro com a Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação – APAP, com a Associação de Moradores de Regência – AMOR e com a Associação de Pescadores de Regência – ASPER com o intuito de esclarecer dúvidas sobre as ações do PG016 e apresentar curso de capacitação de condutores do turismo de pesca esportiva, por meio da Igarapesca; Ação com lideranças do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, para mapeamento de público com interesse nas ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras previstas para 2023 e Ação com representantes da Associação de Psicultura e Associação de Moradores de Guaxe para discussão sobre ações na comunidade.
- janeiro 2023 No Médio Rio Doce ações foi realizada ação em Belo Oriente (MG) junto a pescadores, lideranças e Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura para continuidade de apresentação de proposta de Curso de Capacitação em Monitor de Turismo de Pesca. Em Conselheiro Pena (MG) e em Turimitinga (MG) foram realizadas ações junto a produtores rurais do município para esclarecimento e acolhimento de dúvidas junto a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Ação com a Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Periquito) para discussão de projetos alternativas de pesca junto ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016); Encontro para apresentação de ações de Contratação e Empreendedorismo Local; Ação com moradores do Assentamento Liberdade (Periquito) também para apresentação da atuação de Contratação e Empreendedorismo local e Reunião com membros da Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Liberdade (Acoal) para apresentação da composição de nova diretoria foram realizadas em Conselheiro Pena (MG). Ação realizada junto moradores de Cachoeira Escura para apresentação de ações de Contratação e Empreendedorismo Local em Belo Oriente (MG).
- janeiro 2023 Realização da Pesquisa Anual de Comunicação e Diálogo para avaliação das estratégias de engajamento, participação e comunicação junto às comunidades atingidas.

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Em Baixo Rio Doce, foi realizado encontro com pescadores da Associação Mauá Brasil de Baixo Guandu, para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras e reuniões com Pescadores Profissionais da Associação Renovo do Vale de Baixo Guandu (ES) em Baixo Guandu (ES).
- fevereiro 2023 No Alto Rio Doce, foi realizado em Barra Longa (MG) encontro com produtores rurais para apresentação de proposta de elaboração e definição de Plano de Negócios do Parque de Exposição. Fóruns de Prestação de Contas - Resulta com repasse de informações acerca do Projeto de Salvaguarda de Referências Culturais foram realizados em Barra Longa (MG), Santa Cruz do Escalvado (MG) e em Rio Doce (MG).
- fevereiro 2023 No Médio Rio Doce ações foram realizadas em Naque (MG), junto à Comissão de Atingidos do município para acolhimento de demandas e planejamento de atividades para 2023 e com Produtores Rurais do município para apresentação das ações da Fundação Renova. Em Belo Oriente (MG) foram realizadas reuniões com a Comissão de Atingidos e Lideranças do Município para acolhimento de demandas e planejamento de atividades para 2023; com Produtores Rurais de Cachoeira Escura para apresentação das ações da Fundação Renova no município e com Pescadores de Cachoeira Escura para devolutiva acerca do Edital da Pesca. Em Aimorés (MG), Conselheiro Pena (MG), Itueta (MG), Resplendor (MG), Tumiritinga (MG) e Galileia (MG) foram realizadas ações com grupo de pescadores para apresentação da proposta do curso de Capacitação para Condutores de Turismo e Pesca Esportiva. Foram realizados encontros com Produtores Rurais elegíveis à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para apresentação das ações do PG17 em Conselheiro Pena (MG) e Galileia (MG). No município de Galelia (MG) foi realizada reunião com Pescadores Profissionais para discutir ações de apoio à retomada econômica. Destaca-se ainda ações em Periquito (MG), sendo reunião com pescadores e lideranças do Assentamento Liberdade, com o intuito de apresentar a proposta do Curso de Capacitação em Monitor de Turismo e pesca e para discussão de projetos alternativos de pesca e reunião com Produtores Rurais para esclarecimento acerca da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).
- fevereiro 2023 No território da Calha do Rio Doce, destaca-se reunião com produtores rurais de Ipatinga, com o objetivo de esclarecer sobre a elegibilidade e adesão à ATER, do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias em Ipatinga (MG). Em Fernandes Tourinho (MG) foi realizada reunião com lideranças e moradores de Senhora da Penha para instituição do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova. E no município de Bugre (MG) foi realizada ação com lideranças e moradores de São Lourenço, também para a instituição do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova.

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 No Espírito Santo, no município de Baixo Guandu (ES) foram realizadas encontro com Pescadores Profissionais da Associação Renovo do Vale de Baixo Guandu para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras e encontro para apresentação das ações de reparação ambiental da Fundação Renova. Em Linhares (ES), foram realizadas ações com a Associação de Piscicultores e Pescadores do Guaxe (APIGUA) para repasse de informações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras; com moradores do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus para apresentação de projetos do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras e com grupo de Pescadores de Linhares SERE. Destaca-se também encontro com Pescadores Profissionais de Maria Ortiz para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras.
- março 2023 No Médio Rio Doce ações foram realizadas em Resplendor (MG), Itueta (MG), Aimorés (MG) e Tumiritinga (MG) para produtores rurais elegíveis à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), apresentando aos novos elegíveis o programa e apresentação e termo de aceite/recusa. Em Governador Valadares (MG) foi realizado reunião com produtores rurais para esclarecimentos sobre a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e reunião com pescadores e pescadoras da Colônia de Z-19 do Leste Mineiro sobre a informação dos processos de reparação da Fundação Renova. Encontro com grupo de pescadores para apresentação da proposta do curso de “Capacitação para Condutores de Turismo de Pesca Esportiva” em Resplendor (MG). Agenda com moradores de Belo Oriente (MG), sobre o Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação, conforme previsto no Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, pactuado no município. Em Periquito (MG) aconteceu reunião com Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Periquito/MG), para apresentação e validação do Plano de Trabalho do projeto de tanques suspensos, junto ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016). Em Aimorés (MG), foi realizada reunião com pescadoras e pescadores ACOBAMA sobre informações das ações de Ressarcimento e Indenização da Fundação Renova.
- março 2023 No território da Calha do Rio Doce, destaca-se reuniões com produtores rurais de São José do Goiabal (MG), Rio Casca (MG), Revés de Belém (MG), Ilha Doce (Caratinga/MG), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso/MG), Ipaba (MG), Bugre (MG), e Ipatinga (MG), com o objetivo de esclarecer sobre a elegibilidade e adesão à ATER, do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias. Em Pingo D’Água (MG) aconteceu agenda para repasse de informações sobre ações de reparação em Proteção Social e escolha dos membros para formação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social (COMAPPS). Encontro com lideranças e moradores de Macuco (Timóteo/MG) para esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (SIS) e etapas do cadastro integrado, no município de Timóteo (MG). Ocorreu também Fórum de Prestação de Contas – Resulta, junto a atingidos de Revés de Belém para apresentação de ações desenvolvidas pela Fundação Renova no âmbito do Programa de Proteção Social para apresentação dos resultados do Sistema Indenizatório Simplificado (SIS) em Bom Jesus do Galho (MG).

Fatos relevantes do ano

- março 2023 No Espírito Santo, apresentação do Projeto Doce Vivo, para estudantes de Ensino Fundamental entre 1º e 9º ano da Escola Professora Cely Rocha em Maria Ortiz (Colatina/ES); da Escola Família Agrícola em Marilândia (ES); na Escola José Baião em Barbados em Colatina (ES); nas EMEF Orozimbo Leite; EEEFM Nossa Senhora da Conceição; EMEF Prefeito Roberto Calmon em Linhares (ES). Destaca-se agendas para apresentação das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para comunidades de Povoação, Regência, Entre Rios, Areal e Linhares (ES), no município de Linhares (ES) e para produtores rurais de Maria Ortiz, Itapina e Maria das Graças em Colatina (ES). Encontro com pescadores da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas pesqueiras; Reunião com lideranças de Povoação para apresentação dos processos indenizatórios da Fundação Renova; Reunião com moradores da Av. Beira Rio para repasse de informações sobre a adequação da estrutura de segurança no local, para atendimentos à legislação; Reunião com diretoria da AMOR e lideranças da comunidade de Regência (Linhares/ES) para repasse de informações sobre processos indenizatórios da Fundação Renova e Reunião com a Associação de Comerciantes de Povoação (Linhares/ES) e feirantes para alinhamentos sobre a Feira Comunitária em Linhares (ES). Destaca-se em Colatina (ES), a 2ª Reunião com Pescadores Profissionais de Maria Ortiz para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras. Em Aracruz (MG) destaque para Reunião com Associação de Cultivadores de Algas da Orla de Aracruz – ACAOA para apresentação da proposta de Capacitação de Turismo de Pesca Esportiva; Reunião com Grupo de Pescadores de Barra do Riacho, para apresentação da proposta de Capacitação de Turismo e Pesca Esportiva e Reunião com Colônia Z-07 e Associação de Pescadores de Barra do Riacho, para repasse de informações sobre os processos indenizatórios da Fundação Renova.
- abril 2023 Em Baixo Rio Doce, foram realizados encontros para apresentação do Projeto Doce Vivo para jovens do projeto Vale dos Ornitorrincos em Colatina (ES). Em Marilândia (ES), apresentação do Projeto Doce Vivo para alunos do 1º ao 3º ano da EMUEF Lagoa do Óleo; apresentação do Projeto Doce Vivo para alunos do 4º ao 5º ano da escola EMUEF Marcelino Baptista. Em Baixo Guandu (ES), reunião com a Comissão de Atingidos, para apresentação das ações do Programa de Proteção Social da Fundação Renova e Reunião com a Associação de Artesãos de Baixo Guandu (ES) para levantamento de informações referentes às atividades artesanais.
- abril 2023 No Médio Rio Doce, em Naque (MG) foi realizada reunião coletiva com grupo de pescadoras, para promoção da transparência e alinhamentos acerca da atuação da Fundação Renova no município e encontro com comunidade ribeirinha e lideranças para apresentação das ações da Fundação Renova no município. Em Conselheiro Pena (MG), foi realizado reunião com produtores rurais Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para promoção da transparência e alinhamentos sobre as ações em curso e em Belo Oriente (MG) reunião mensal com Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura para promoção da transparência e alinhamentos acerca da Fundação Renova no município.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 No Espírito Santo, destacam-se agendas em Linhares (ES) e Sooretama (ES). Em Linhares (ES), foram realizadas agendas com a comunidade de Regência para apresentação do escopo do CIT Regência e finalização da primeira fase do projeto de Meliponicultura. Na comunidade de Povoação, foi realizada também encontro para finalização da primeira fase do mesmo projeto; reunião com pescadores de Chapadão do Quinze para apresentação dos projetos do Programa de Atividades Aquícolas e Pesqueiras; encontro com diretoria da Associação de Moradores de Humaitá, para articulação da ação do CIA Móvel; reunião com comunidade de Aral para apresentação do escopo de Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) e os resultados do monitoramento da Qualidade da Água e ação junto a lideranças de Guaxe e Pontal do Ouro para alinhamento sobre ações da Fundação Renova nas comunidades. Em Sooretama (ES) encontro com membros da Associação de Pescadores de Comendador Rafael (ASPECOR), Patrimônio da Lagoa/Sooretama (ES), para apresentação dos projetos do Programa de Atividades Aquícolas e Pesqueiras.
- maio 2023 No Baixo Rio Doce, em Aimorés (MG) e Resplendor (MG) ocorreu reunião coletiva com pescadores profissionais e amadores da APERDOCE, para apresentação do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras. Em Colatina (ES) foi realizada encontro com moradores do bairro Morada do Sol para divulgação de obra de ampliação do reservatório de água. Em Aimorés (MG) reunião coletiva com pescadores e pescadoras profissionais da Acobama, para repasse de informações das ações do processo de reparação da Fundação Renova.
- maio 2023 No Médio Rio Doce, em Conselheiro Pena (MG) e Galileia (MG) foram realizadas reuniões coletivas com pescadores profissionais e informais da cidade, para apresentação do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras. Em Naque (MG) foi realizado encontro com moradores do Morro do Vieira para escuta ativa com a comunidade e apresentação das ações da Fundação Renova no município. Foi realizada também reunião com pescadores para discussão de projetos alternativos de pesca e apresentação de proposta de Curso de Capacitação em Monitor de Turismo e Pesca Esportiva. Em Tumiritinga (MG), reunião com lideranças para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce.
- maio 2023 No território Calha do Rio Doce, houve reunião com produtores rurais de Revés do Belém e Bom Jesus do Galho, para apresentação de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Fórum de Prestação de Contas (RESULTA) com lideranças e moradores de Raul Soares, para esclarecimento sobre ações reparatórias e compensatórias realizadas pela Renova no município. Outro Fórum de Prestação de Contas (RESULTA) com lideranças e oradores de São Domingos do Prata, para esclarecimento sobre ações reparatórias e compensatórias realizadas pela Renova no município. Reunião com pescadores profissionais e informais de Rio Casca, para apresentar a proposta do curso de capacitação sobre turismo e pesca esportiva.

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 No Médio Rio Doce, em Conselheiro Pena (MG) foi realizada reunião com produtores rurais do município para apresentação de ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce. Em Tumiritinga (MG), reunião com moradores de São Tomé do Rio Doce para informações acerca das obras de melhoria no abastecimento de água da comunidade. Em Galileia (MG) encontro com produtores de Galelia para apresentação das novas definições de atuação do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17). Em Governador Valadares (MG) reunião com pescadores e pescadoras da Colônia Z-19 do Leste Mineiro, para repasse de informações das ações do processo de reparação da Fundação Renova.
- julho 2023 No Baixo Rio Doce, em Colatina (ES) foram realizadas reuniões de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Colatina e encontro para apresentação do TAC Governança para lideranças de Colatina Sede. reunião coletiva com pescadores profissionais da ACOBAMA de Aimorés para apresentação das ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras em Aimorés (MG). Reunião com moradores de Baixo Guandu (ES) para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce e reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores na mesma cidade. Em Marilândia (ES) reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Marilândia.
- julho 2023 No Espírito Santo, destacam-se agendas em Linhares: reunião com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação para esclarecimentos finais sobre a feira comunitária de Povoação; Reunião com Associação de Piscicultores do Guaxe APIGUA para início das atividades de apoio técnico e grupos produtivos; Reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Povoação; Reunião de apresentação do Projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Regência; Reunião de apresentação do TAC Governança para lideranças da Sede de Linhares e para as comunidades de Povoação e Regência; Apresentação do TAC Governança para lideranças da comunidade Barra do Riacho em Aracruz; e Reunião com o projeto Pescando Oportunidades para profissionais de Barra do Riacho.
- julho 2023 No Médio Rio Doce, foi realizada reunião coletiva com produtores rurais de Conselheiro Pena (MG) atendidos pela Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para promoção da transparência e alinhamentos sobre as ações em curso.
- agosto 2023 Sobre o atendimento aos produtores rurais, foram realizadas agendas nos municípios de Naque (MG), Belo Oriente (MG) e Periquito (MG) para tratar sobre a importância da adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA (Lei nº 14.595 de 05 de Junho 2023). Em Alpercata (MG), foi realizada agenda para esclarecimentos sobre ações sustentáveis relacionadas à reciclagem e coleta seletiva (Anexo 5).

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Em Santa Cruz do Escalvado (MG), ocorreu uma roda de conversa com o Grupo de Comunicação para construção da próxima Edição do jornal Terra da Gente, bem como outras duas rodas com os alunos das escolas municipais a respeito do Dia da Árvore. Além disso, Barra Longa (MG) recebeu uma roda de conversa com produtores rurais para tratar a respeito do escopo do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias e capacitação em confecção de queijo. Ainda nesta temática, Aimorés (MG) recebeu uma reunião coletiva com os produtores rurais do Lote 11 da Ater para a apresentação das ações do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias.
- setembro 2023 No que diz respeito aos Programas de Manejo de Rejeitos e Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias, os municípios de Colatina (ES), Marilândia (ES) e Baixo Guandu (ES) receberam ações de apresentação do Programa de Manejo de Rejeitos e do Programa de Retomadas das Atividades Agropecuárias.
- novembro 2023 Em Mariana, destaque para a continuidade dos encontros para tratativas relacionadas aos Reassentamentos Coletivos: em Paracatu de Baixo foram realizadas agendas do Grupo de Trabalho para discussões acerca reassentamento coletivo da comunidade e demais assuntos de reparação, além da continuidade das agendas de Fiscalização das obras do Reassentamento Coletivo. Em Bento Rodrigues, destaque para a realização do Grupo e Trabalho de Bento Rodrigues para organização da metodologia da Assembleia Deliberativa de Nomeação das Ruas e Bens Públicos da Comunidade, assim como demais assuntos da reparação. Em continuidade, houve Assembleia Deliberativa com a comunidade para a nomeação das ruas e do distrito. Mariana também recebeu o 3º Encontro de Moradores no Novo Distrito de Bento Rodrigues.
- novembro 2023 No que diz respeito a apresentação dos programas e ao tema de economia, foram realizadas reuniões de apresentação do projeto Multiplica Rio Doce nas cidades de Alpercata, Caratinga, Galiléia, Marliéria e Timóteo, em Minas Gerais e nas cidades de Colatina, Marilândia e Baixo Guandu no Espírito Santo. As comunidades de Regência e Povoação em Linhares (ES) receberam duas reuniões de avaliação do primeiro ciclo do projeto de Meliponicultura.
- novembro 2023 Outras ações de destaque: Em Naque (MG) houve reunião coletiva com a Comissão de Atingidos do município para acolhimento de demandas e esclarecimentos acerca da atuação da Fundação Renova. Em Barra Longa (MG) aconteceu uma roda de conversa com o Grupo de Comunicação para criação da próxima edição do jornal Terra da gente. Além disso, aconteceu um Fórum de Prestação de Contas para apresentação das ações de reparação ambiental aos moradores de Baixo Guandu (ES).
- novembro 2023 Sobre as ações de relacionamento ligadas ao programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras, destaca-se: reunião coletiva com pescadores profissionais para discussões das ações do programa em Naque (MG) e reuniões de apresentação do Projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais em Linhares (ES).

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 Em Mariana, destaque para a continuidade dos encontros para tratativas relacionadas aos Reassentamentos Coletivos: em Paracatu de Baixo foram realizadas agendas do Grupo de Trabalho para discussões acerca do reassentamento coletivo da comunidade e demais assuntos de reparação, além da continuidade das agendas de Fiscalização das obras do Reassentamento Coletivo. Aconteceu também, o 4º Café com Prosa, com lideranças da sede de Mariana para esclarecimento de dúvidas referentes a editais e apresentação das ações da Economia e Inovação. Em Bento Rodrigues, destaque para a agenda do Grupo de Trabalho para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação.
- dezembro 2023 Em relação ao diálogo, comunicação e participação social ocorreu uma roda de conversa com o Grupo de Comunicação para construção da próxima edição do Jornal Terra da Gente em Rio Doce (MG). Além disso, houve uma reunião coletiva com moradores e lideranças locais de Naque (MG) para tratar das devolutivas aos pleitos apresentados na manifestação realizada no CIA em 27/11/2023.
- dezembro 2023 Em relação ao tema da qualidade da água do Rio Doce e abastecimento e tratamento da água, foi realizada uma reunião com a comunidade de Gesteira Mutirão e representantes do Poder Público a respeito do Sistema de Abastecimento de Água de Barra Longa (MG).

Indicadores

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Pontos




Gráfico 2: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Pontos




Gráfico 3: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Pontos




Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

Pontos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social

Pontos




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 7: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Mensal




Gráfico 8: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACULULADA
19.170,00	195,61

Tabela 3. Manifestações recebidas

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	
abril de 2023	230	232,67
maio de 2023	204	
junho de 2023	264	
julho de 2023	247	353,67
agosto de 2023	440	
setembro de 2023	374	
outubro de 2023	224	280,00
novembro de 2023	205	
dezembro de 2023	411	

Fatos relevantes do ano

Não houve fatos relevantes.

Indicadores




Gráfico 8: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência mensal




Gráfico 9: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 10: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	nov/2023	dez/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	352.535	354.384
Canais: Número total de manifestações	1.616.964	1.648.374
Canais: Número de manifestações respondidas	1.549.286	1.577.824
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	233.514	241.854
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	138.529	146.086
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	16.358	16.603
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.147.215	1.159.276
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	11	15
Canais: Número de manifestações em tratamento	67.678	70.550
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	81.348	84.555

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 16: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 13: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● SATISFEITO ● INSATISFEITO ● INDIFERENTE ● MUITO INSATISFEITO ● MUITO SATISFEITO

Gráfico 14: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal

Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?




Gráfico 19: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço




Gráfico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Ao longo do mês de janeiro, destaque para a realização de 07 CIAs Móveis.: Na comunidade de Baguari (Governador Valadares/MG) dia 18/01; na comunidade de Povoação no dia 18/01, e na comunidade de Regência em (Linhares/ES) em 19/01. No município de Córrego Novo (MG) no dia 24/01, Periquito (MG) em 25/01, Pingo D'Água em 26/01 e na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) em 31/01. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.
- janeiro 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- janeiro 2023 Discussão e levantamento das pautas para envio a pedido da equipe de Comunicação Fundação Renova para elaboração da 7ª Edição do Jornal Mural.
- janeiro 2023 Participação dos Atendentes CIAs no treinamento "Lucro Cessante 2022", realizado no dia 11/01. Participação dos Atendentes CIAs no treinamento sobre nova aba de consulta no SGS para Lucro Cessante 2022 em 27/01.
- fevereiro 2023 Ao longo do mês de fevereiro, destaque para a realização de 10 CIAs Móveis: Na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) dia 01/02; na comunidade de Ilha Brava (Governador Valadares/MG) no dia 02/02; e na comunidade de Mascarenhas em (Baio Guandu/ES) em 07/02; na comunidade de Maria Ortiz (Colatina/ES) e no município de Rio Casca (ES) em 08/02. Na Fazenda do Batista (Marilândia/MG) em 09/02. Na comunidade de Povoação (Linhares/ES) em 14/02. Na comunidade de Regência (Linhares/ES) e no município de Conselheiro Pena (MG) em 15/02. E na comunidade de Barra do Cuieté (Conselheiro Pena/MG) em 16/02. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.
- fevereiro 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- fevereiro 2023 Participação de atendentes CIAs no Encontro para o repasse de informações/atualizações sobre os PGs 23, 24, 35 e Novas concessões de AFE realizado em 03/02.
- março 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Ao longo do mês de março, destaque para a realização de 22 CIAs Móveis: Na comunidade de São Tomé do Rio Doce (Tumiritinga/MG) e Patrimônio da Lagoa (Linhares/ES) em 01/03; na comunidade de Regência (Linhares/ES) em 02/03 e na comunidade Macuco (Timóteo/MG) em 07/03. No município de São José do Goiabal (MG) e na comunidade de Bebedouro (Linhares/MG) em 08/03. Em Rio Casca (MG) e Revés do Belém (Bom Jesus do Galho/MG) em 09/03. Na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) e Ipabinha (Santana do Riacho/MG) em 14/03; e na comunidade Vila Krenak (Resplendor/MG) em 15/03. Nas comunidades do Guaxe (Linhares/ES) e São Lourenço (Bugre/MG) em 16/03; em Mascarenhas (Baixo Guandu/ES) e Ilha do Rio Doce (Caratinga/MG) em 21/03. Em Maria Ortiz (Colatina/ES) e Ipatinga (MG) em 22/03. Em Itueta (MG), Lagoa do Batista (Marilândia/ES) e Ipaba (MG) em 23/03. Em Povoação (Linhares/ES) e por fim, em Regência (Linhares/ES). Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.
- março 2023 Participação de atendentes CIAs no Encontro para repasse de informações e esclarecimento de dúvidas sobre o PG035 realizado em 03/03. Além disso, aconteceu também o Plano de desenvolvimento do atendente em duas etapas; a 1º Etapa: O rompimento da barragem de Fundão e o Institucional Renova aconteceu nos dias 14 e 15/03; e a 2º Etapa: Cadastro aconteceu nos dias 21, 22 e 28/03.
- abril 2023 Ao longo do mês de abril, destaque para a realização de 25 CIAs Móveis: Biboca (São José do Goiabal) em 03/04. Patrimônio (São José do Goiabal); Firma Araújo (São José do Goiabal); Povoação (Linhares) e Periquito (Sede) em 04/04. Regência (Linhares) e Periquito (Sede) em 05/04. Messias Gomes (São José do Goiabal) em 10/04. Sem Peixe (Sede) em 11/04. Boninsegna (Marilândia) em 12/04. Humaitá (Linhares) e Baguari (Governador Valadares) em 13/04. Barra do Riacho (Aracruz), Ilha Brava (Governador Valadares) e Senhora da Penha (Fernandes Tourinho) em 18/04. Mauá (Baixo Guandu), Plautino Soares (Sobralia) e Galileia em 19/04. Mascarenhas (Baixo Guandu) em 20/04. Regência (Linhares) e Baixa Verde (Dionísio) em 25/04. Conselheiro Pena e Conceição de Minas (Dionísio) em 26/04. Povoação (Linhares) e Alpercata em 27/04.
- abril 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- abril 2023 Participação de atendentes CIAs no Encontro para tratar do Plano de desenvolvimento do atendente - 3ª Etapa: Processos Indenizatórios - Parte 1 em 11/04; Plano de desenvolvimento do atendente - 4ª Etapa: Novel Infraestrutura em 14/04; Plano de desenvolvimento do atendente - 5ª Etapa: Auxílio Financeiro Emergencial - Parte 1 em 19/04 e Plano de desenvolvimento do atendente - 5ª Etapa: Auxílio Financeiro Emergencial - Parte 2 em 20/04.
- maio 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Ao longo do mês de maio, destaque para a realização de 30 CIAs Móveis: Em Itapina/Colatiana em 02/05. Em 03/05 em Maria Ortiz/Colatina, Barra do Cuieté/Conselheiro Pena e Ilha do Rio Doce/Caratinga. Fazenda do Batista/Marilândia, Mãos Dadas/Parte Alta de Conselheiro Pena e Revés do Belém/Bom Jesus do Galho em 04/05. Em 09/05 Patrimônio da Lagoa/Sooretama. Em Conceição da Barra e Assentamento 1º de Junho/Tumiritinga em 10/05. Em 11/05 São Tomé do Rio Doce/Tumiritinga e Baixa Verde. Em 12/05 em Nova Almeida. Em 15/05 Aracruz e Raul Soares/Sede. Rosário I/Baixo Guandu, Santo Antônio do Rio Doce e São Pedro dos Ferro/Sede em 16/05. Barbados/Colatina, Itueta e Ilhéus do Prata/São Domingos do Prata em 17/05. Mascarenhas/Baixo Guandu e Itueta em 18/05. Em 22/05 Chapadão do Quinze/Linhares. Regência/Linhares em 23/05. Barra do Riacho/Aracruz, Alto Bela Vista/Belo Oriente e Baixada do Coronel Roberto/Ipaba em 24/05. Povoação/Linhares e Ipabinha/Santana do Paraíso em 25/05.
- junho 2023 Ao longo do mês de junho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis: Em Itapina/Colatiana E Vila Krenak/Resplendor em 01/06. Em 06/06 em Santa Rita/Mariléria, Areal/Linhares e Baguari/Governador Valadares. Em 07/06 Bebedouro/Linhares e Ilha Brava/Governador Valadares. Maria Ortiz/Colatina e Califórnia/Sem Peixe em 13/06. Em 14/06 Mauá/Baixo Guandu e Rochedo/Fazendo Esmeralda/Rio Casca. Mascarenhas/Baixo Guandu e Córrego Preto/Fazendo Esmeralda/Rio Casca em 15/06. Em 20/06 Assentamento Liberdade/Periquito, São José do Goiabal e Povoação/Linhares. Em 21/06 em Periquito e São José do Goiabal. Em 22/06 em Guaxe/Pontal do Ouro/Linhares e São José do Goiabal. Em 26/06 em Barra do Cuieté/Conselheiro Pena e Interlagos/Linhares. Barra do Riacho/Aracruz e Conselheiro Pena em 27/06. Em 28/06 Nova Esperança/Linhares e Dionísio. Em 29/06 Regências/Linhares e Dionísio.
- junho 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- julho 2023 Ao longo do mês de julho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis: Em Califórnia/Sem Peixe e Povoação/Linhares no dia 04/07. No Assentamento 1º de Junho/Tumiritinga e Patrimônio da Lagoa/Sooretama em 05/07. Em São Tomé do Rio Doce/Tumiritinga e Areal/Linhares em 06/07. Na comunidade de Rosário/Baixo Guandu e Ilha do Rio Doce/Caratinga em 11/07. Em Mascarenhas/Baixo Guandu, Vila Krenak/Resplendor e Residencial Porto Seguro/Caratinga em 12/07. Em Barbados/Colatina e Vila Krenak/Resplendor em 13/07. Na comunidade de Aviso/Linhares em 17/07. Em São Lourenço/Bugre e Povoação/Linhares em 18/07. Em Santo Antônio do Rio Doce/Aimorés e Humaitá/Linhares em 19/07. Em Itueta e Regência/Linhares em 20/07. Em Canivete/Linhares em 24/07. Em São José/Linhares e Baguari/ Governador Valadares em 25/07. Em Alpercata e Barra Mansa/Rio Casca em 26/07. Em Barra do Riacho/Aracruz, Mãos Dadas/Conselheiro Pena e Jurumirim/Rio Casca em 27/07.
- julho 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- agosto 2023 Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- agosto 2023 Em continuidade às ações de treinamento e alinhamento permanentes dos Canais de Relacionamento, destaque para a participação de atendentes dos Centros de Informação e Atendimento em treinamento para alinhamento de Narrativa sobre Devolutivas Negativas AFE em 23/08/2023.

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Ao longo do mês de setembro, foi dada continuidade aos atendimentos aos públicos nos Centros de Informação e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolução de demandas, além da oferta de informações e esclarecimentos diversos.
- setembro 2023 Ao longo do mês de setembro, o Canal de Atendimento a Advogados (“Canal Dúvidas”) realizou 2.009 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado (“Novel”). Esse número inclui 911 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas (763), em atendimento presencial (27) e atendimento remoto (121) e; 950 retornos finais fornecidos ao público.
- setembro 2023 Com o objetivo de ampliar o atendimento individualizado e alcançar os públicos envolvidos em demais ações ofertadas pela Fundação Renova, as equipes dos CIAs móveis participaram das agendas de diálogos coletivo com foco em divulgar ações de CIAs Móveis que estão previstas, bem como realizar o acolhimento de solicitações individuais após as agendas: (1) Resulta - Fórum Prestação de Contas em Cachoeira Escura, Belo Oriente (MG), em 20/09/2023; (2) Resulta - Fórum Prestação de Contas em Alpercata (MG), em 19/09/2023; (3) Resulta - Fórum Prestação de Contas em Tumiritinga (MG), em 21/09/2023; (4) Produtores em Foco no Instituto Terra, Aimorés (MG), em 23/09/2023; e (5) Resulta - Fórum Prestação de Contas em Naque (MG) em 27/09/2023.
- setembro 2023 Durante o mês, também foram realizadas 31 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis, unidades descentralizadas que buscam ampliar a capilaridade do atendimento ofertado pelos CIAs em diversas localidades atingidas.
- setembro 2023 Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas três atividades de treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Oficina de Capacitação em Língua Portuguesa e Escrita, em 18/09/2023; (2) Treinamento de Relacionamento Interpessoal e Comunicação Não Violenta, em 28/09/2023; e (3) Alinhamento de Conteúdos referentes ao Programa de Cadastro Integrado, em 29/09/2023.
- outubro 2023 Ao longo do mês de outubro, foi dada continuidade aos atendimentos aos públicos nos Centros de Informação e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolução de demandas, além da oferta de informações e esclarecimentos diversos.
- outubro 2023 Ao longo do mês de outubro, o Canal de Atendimento a Advogados (“Canal Dúvidas”) realizou 2.137 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado (“Novel”). Esse número inclui 803 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 03 recebidas em atendimento presencial e 39 recebidas em atendimento remoto e; 1.292 retornos finais fornecidos ao público.
- outubro 2023 Durante o mês, também foram realizadas 31 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis, unidades descentralizadas que buscam ampliar a capilaridade do atendimento ofertado pelos CIAs em diversas localidades atingidas.
- outubro 2023 Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas duas atividades de treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Comunicação Não Violenta e Desenvolvimento Interpessoal – Parte 2, em 04/10/2023, (2) Inteligência Emocional, em 11/10/2023 e (3) Mediação de Conflitos, em 18/10/2023.

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Ao longo do mês de novembro o Canal de Atendimento a Advogados (“Canal Dúvidas”) realizou 1.245 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado (“Novel”). Esse número inclui 406 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 21 recebidas em atendimento remoto e; 805 retornos finais fornecidos ao público.
- novembro 2023 Ao longo do mês de novembro, foi dada continuidade aos atendimentos aos públicos nos Centros de Informação e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolução de demandas, além da oferta de informações e esclarecimentos diversos.
- novembro 2023 Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas cinco atividades de aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Comunicação no Acolhimento aos Atingidos, em 07/11/2023, (2) Encontro para o repasse de orientações sobre mudanças no processo do Cadastro (PG01) – Parte I, em 10/11/2023, (3) Ciclo de Treinamento Módulo 1 - Encontro para o repasse de orientações sobre mudanças no processo do Cadastro (PG01) – Parte 2, em 13/11/2023, (4) Ciclo de treinamentos Módulo 2 - Empatia, em 22/11/2023 e (5) Ciclo de treinamentos Módulo 3 - Escuta, em 29/11/2023.
- dezembro 2023 Ao longo do mês de dezembro o Canal de Atendimento a Advogados (“Canal Dúvidas”) realizou 3.821 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado (“Novel”). Esse número inclui 1.094 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 26 recebidas em atendimento remoto; e 2.688 retornos finais foram fornecidos ao público
- dezembro 2023 Ao longo do mês de dezembro, foi dada continuidade aos atendimentos aos públicos nos Centros de Informação e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolução de demandas, além da oferta de informações e esclarecimentos diversos
- dezembro 2023 Durante o mês, também foram realizadas 14 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis, unidades descentralizadas que buscam ampliar a capilaridade do atendimento ofertado pelos CIAs em diversas localidades atingidas.
- dezembro 2023 Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas cinco atividades de aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Ciclo de Treinamento Módulo 5 - Segurança Psicológica, em 12/12/2023, (2) Ciclo de Treinamento e Desenvolvimento Integrado CIAs e Diálogo - Treinamento Legal, em 14/12/2023 e (3) Treinamento Devolutivas PIM, em 22/12/2023. |

Indicadores




Gráfico 15: I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal




Gráfico 16: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 17: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 18: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 19: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal




Gráfico 20: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 21: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal




Gráfico 22: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 23: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2023

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun
+ Áudios produzidos	1	0	1	0	0	3
+ Carros de som produzidos	0	0	1	0	0	1
+ Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Cartilhas produzidos	1	0	0	0	0	0
+ E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	1
+ Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	0	1	2
+ Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	19	19	21
+ matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	9	42	34
+ Mídias Sociais produzidas	0	0	1	0	0	0
+ Newsletter produzidos	3	1	1	1	5	1
+ Outros itens produzidos	2	3	1	0	1	3
+ Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	1
+ Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	9	27	20
+ Rádios produzidos	32	15	35	21	18	17
+ Vídeos produzidos	8	6	5	5	10	8

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2023

DADO	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado no ano
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Mídias Sociais produzidas	0	0	0	0	0	0	0
Panfletos produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1	1
Cartilhas produzidos	0	0	1	0	0	0	1
Áudios produzidos	2	3	0	0	0	0	5
Carros de som produzidos	1	5	4	0	0	0	10
Newsletter produzidos	2	9	0	0	0	0	11
Informes do Reassentamento produzidos	3	0	5	5	1	0	14
Outros itens produzidos	1	3	5	6	0	0	15
Vídeos produzidos	6	5	8	3	0	0	22
Pílulas de whatsapp produzidos	16	17	8	5	1	4	51
Rádios produzidos	25	34	9	11	0	0	79
Jornais da Comunidade produzidos	17	32	19	33	21	39	161
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	58	65	46	77	60	0	306

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Conteúdos sobre os eventos da Ação de Empreendedorismo, Lazer e Cidadania, realizados em parceria com o Sesi e prefeituras, pautaram programas de rádio (Momento da Reparação) e boletins com as comunidades.

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

O encerramento do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) foi assunto abordado em canais de comunicação nos territórios, como pílula de WhatsApp, matéria em boletim com as comunidades e jornal mural.

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Sobre os reassentamentos, um dos marcos de 2023 foi a escolha dos nomes dos distritos: Novo Bento Rodrigues e Paracatu. Houve outros marcos, como a entrega das primeiras chaves aos novos moradores e a conclusão de equipamentos públicos. Canais de comunicação da região de Mariana e Alto Rio Doce, entre eles, boletins com as comunidades e informes dos reassentamentos, divulgaram esses assuntos.

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Bibliotecas que foram revitalizadas, seja com entrega de kits e equipamentos ou pequenas reformas, ganharam destaque em alguns canais de comunicação ao longo dos territórios. Matérias em programas de rádio (Momento da Reparação) e nos boletins com as comunidades informaram sobre as entregas referentes ao projeto de Incentivo à Leitura, desenvolvido em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O Edital Doce, outra iniciativa do PG013, chegou à sua terceira edição, em junho, e recebeu espaço em comunicações feitas nas regiões atingidas. Além de conteúdos sobre os marcos relacionados ao 3º Edital Doce, divulgados por meio de pílulas de WhatsApp, matérias em programas de rádio (Momento da Reparação) e nos boletins com as comunidades, houve elaboração de cartaz, banner, e-mail marketing e panfleto.

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Matérias nos programas de rádio (Momento da Reparação) e nos boletins falaram sobre o funcionamento dos bancos comunitários e seus marcos em 2023. Os bancos comunitários estão presentes em Itueta, Povoação e Regência (em Linhares), Dionísio (comunidade de Baixa Verde) e Belo Oriente (comunidade de Cachoeira Escura).

Fatos relevantes do ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

A divulgação dos cursos profissionalizantes realizados em parceria com o Senai circulou nos territórios por meio de pílulas de WhatsApp, matérias em programas de rádio (Momento da Reparação) e matéria em boletim com as comunidades.

Indicadores




Gráfico 30: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 31: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 32: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 33: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.




Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023



O deslocamento das entregas "Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias (Deliberação 328 Item 1)" de 26/12/2023 e "A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e redefinir o escopo do projeto de diagnóstico - Deliberação 563 Item 3" de 29/12/2023 para Dezembro de 2024

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 Suínos, 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 2,007 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do ano

Não houve fatos relevantes no ano.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de primavera (novembro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

Desdobramento por espécie de resultados do Indicador de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA's 1 e 2).

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro/dezembro de 2023, ocorreram duas adoções, as quais se encontram em fase de acompanhamento mensal pelo período de 180 dias.

Indicadores

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 4: I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)

Frequência - Bimestral

No bimestre de novembro/dezembro de 2023, foram concluídos o acompanhamento pós-restituição de 2 cães, e que a partir deste período passam a compor o indicador de restituições finais. As demais movimentações se deram no fluxo de rotina de entradas e saídas de animais (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências). Resultado do indicador atualizado para 16,07%.

Indicadores

I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro/dezembro de 2023, foram concluídos o acompanhamento pós-restituição de 2 cães, e que a partir deste período passam a compor o indicador de restituições finais. O resultado do indicador atualizado para 33,33%.

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Vilas

Entregas do ano de 2023

Devido à judicialização do Reassentamento, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Vilas

Grandes números do programa

Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) - 27

Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família - 25

Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família - 201

Nota: Resultado acumulado do ano de 2023, do mês de janeiro a dezembro.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do ano

janeiro	2023 Finalização de obra do ID 133.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 182.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 213.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 24.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 25.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 39.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 56.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 56.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 80.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 84.
janeiro	2023 Finalização de obra do ID 89.
janeiro	2023 Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 94.
janeiro	2023 Finalização do serviço de estruturação do lote - ID 172.
fevereiro	2023 Finalização de obra do ID 233.
março	2023 Homologação ID87.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do ano

abril	2023 Finalização de Obra do ID46.
maio	2023 Finalização da Estruturação do lote ID137A2.
maio	2023 Finalização de Obra do ID217A.
junho	2023 Finalização da estruturação do lote ID117.
junho	2023 Finalização da Estruturação do lote ID137B.
junho	2023 Finalização de Obra do ID10.
junho	2023 Finalização de Obra do ID154-UH1.
junho	2023 Finalização de Obra do ID154-UH2.
junho	2023 Finalização de Obra do ID210.
junho	2023 Finalização de Obra do ID225.
junho	2023 Finalização de Obra do ID256.
junho	2023 Finalização de Obra do IDNI3
junho	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID156.
julho	2023 Finalização de Obra do IDCC137A1.
julho	2023 Finalização de Obra do IDNN123A.
agosto	2023 Finalização da Estruturação do lote ID175.
agosto	2023 Finalização de Obra do ID181-UH1
agosto	2023 Finalização de Obra do ID181-UH2
agosto	2023 Finalização de Obra do ID22.
agosto	2023 Finalização de Obra do ID223
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID243.
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID255
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID99.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do ano

setembro	2023	Finalização de obra do ID 142
setembro	2023	Finalização de obra do ID 146A
setembro	2023	Finalização de obra do ID 36-UH4
setembro	2023	Finalização de obra do ID CC.123
outubro	2023	Finalização de obra do ID 149.
outubro	2023	Finalização de obra do ID 188.
outubro	2023	Finalização de obra do ID 60.
outubro	2023	Finalização de obra do ID 76B.
outubro	2023	Finalização de obra do ID AHOBERO.
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 138
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198A-UH1
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198A-UH2
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198B-UH1
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198B-UH2
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198C
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 198D
outubro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 89A
novembro	2023	Finalização de obra do ID 98.
novembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 180B.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do ano

dezembro	2023	Finalização de obra do ID 116.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID 15B.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID 36-UH3.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID 51.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID 93A.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 134.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID INQ32.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do ano

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 39.

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 50.

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 65.

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 80.

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 84.

janeiro 2023 Finalização de obra do ID 89.

março 2023 Finalização de obra do ID25.

março 2023 Finalização de obra do ID33.

março 2023 Finalização de obra do ID37.

março 2023 Finalização de obra do ID60.

abril 2023 Finalização de Obra do ID42.

abril 2023 Finalização de Obra do ID62.

abril 2023 Finalização de Obra do ID76.

abril 2023 Finalização de Obra do ID78.

abril 2023 Pecúnia ID141.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do ano

maio	2023 Finalização da Escola Fundamental.
maio	2023 Finalização de Obra da Escola Infantil.
maio	2023 Finalização de Obra da ETA.
maio	2023 Finalização de Obra da ETE.
maio	2023 Finalização de Obra da Praça Santo Antônio.
maio	2023 Finalização de Obra do ID103.
maio	2023 Finalização de Obra do ID28-UC.
maio	2023 Finalização de Obra do ID28-UH.
maio	2023 Finalização de Obra do ID52.
maio	2023 Finalização de Obra do ID54.
maio	2023 Finalização de Obra do ID91A.
maio	2023 Finalização de Obra do Posto de Saúde.
junho	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID23B.
junho	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - NN.94.
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID24.
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID5.
agosto	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID63.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 136.
outubro	2023 Finalização de obra do ID 66.
outubro	2023 Finalização de obra do ID 75.
outubro	2023 Finalização de obra do ID Sítio Arqueológico.
outubro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 24A

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do ano

dezembro 2023 Finalização de obra da Casa São Vicente.

dezembro 2023 Finalização de obra do Cemitério.

dezembro 2023 Finalização de obra do ID 96A.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Acordo Homologado - Campo de Futebol com Vestiário.
- maio 2023 Acordo Homologado - Capela Velório.
- maio 2023 Acordo Homologado - Igreja Católica.
- maio 2023 Acordo Homologado - Igreja Evangélica.
- maio 2023 Acordo Homologado ID N.A 26.
- maio 2023 Acordo Homologado ID N.A 70.
- maio 2023 Acordo Homologado ID10990.
- maio 2023 Acordo Homologado ID10993.
- maio 2023 Acordo Homologado IDN.A 23.
- junho 2023 Acordo Homologado - N.A28.
- outubro 2023 Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do ano

fevereiro	2023 Finalização de obra do ID140.
fevereiro	2023 Finalização de obra do ID80.
fevereiro	2023 Finalização de obra do ID91.
fevereiro	2023 Imóvel adquirido com reforma ID191.
março	2023 Homologação ID87.
abril	2023 Pecúnia ID NN.1.
abril	2023 Pecúnia ID23B.
abril	2023 Pecúnia N.A 20-UH1 e UH2.
abril	2023 Pecúnia N.N 70C.
agosto	2023 Pecúnia ID NN.13.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 125B.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 132A.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 132A-UH1.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN.50.
setembro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN.70.
outubro	2023 Finalização de obra do ID 19.
outubro	2023 Finalização de obra do ID 81.
outubro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID N.A 130
outubro	2023 Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID N.A 30
novembro	2023 Finalização de obra do ID 96A2.
novembro	2023 Finalização de obra do ID 99A.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do ano

dezembro	2023	Finalização de obra do ID 139.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID 23A.
dezembro	2023	Finalização de obra do ID NN28.
dezembro	2023	Finalização de obra do NA4.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 82.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN27.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN37.
dezembro	2023	Pecúnia - Homologação de Pagamento - NA.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Timeline de Entregas do Programa



Grandes Números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data 30/10/2023:

- O volume de sedimentos **removidos** do reservatório da UHE foi de **505.837 m³**.
- Na obra de **reforço** do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.
- O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram definitivamente **dispostos** na Fazenda Floresta e equivalem a: **314.086m³**. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e **299.600 m³** compactados na ombreira esquerda da região denominada “dique principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda material disposto na **Pilha 1**, também localizada no Setor 11 da Fazenda Floresta, correspondente a **99.367m³**.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

➤ PLANO DE CHUVAS 2023/2024

Foi dada continuidade nas atividades de plano de chuvas 2023/2024, cujo objetivo é a execução de serviços fundamentais de atendimento de manutenção, de caráter preventivo e/ou emergências em virtude dos impactos das chuvas do período de novembro de 2023 a março de 2024.

Até o fechamento do mês de dezembro foram mapeadas 70 atividades nas diversas áreas que compreendem o projeto Candonga.




Gráfico 1 - Status atividades Plano de Chuvas 2023/2024

ERRATA: No relatório anterior foram mencionadas 44 atividades mapeadas até o final do mês de novembro/23, quando a quantidade correta era de 50 atividades, conforme gráfico informado na ocasião.



Figura 1 - ADME-A- Regularização de talude / ASS-4 – Regularização da área



Figura 2 - ADME-2 – Regularização da área/ ED4 – Limpeza SUMP

➤ Atividade de Bioengenharia



Foi dada continuidade na atividade de bioengenharia visando o plantio e desenvolvimento de espécies vegetais capazes de minimizar a erosividade hídrica por redução do impacto das gotas de chuvas nos solos e seus salpicos, com aumento da infiltração e percolação de água em detrimento ao escoamento superficial foram mantidas no setor 11 as técnicas de revegetação: hidrossemeadura convencional, hidrossemeadura com biomassa projetada, semeadura manual a lanço e biomanta. As tabelas 1 e 2 apresentam os status das atividades de biomanta e hidrossemeadura respectivamente das áreas situadas no setor 11.

DESCRIÇÃO	ÁREA PREVISTA REVISADA (m²)	ÁREA REAL EXEC. (m²)	% REAL EXECUTADA	% A EXECUTAR
ACESSO - CANTEIRO SETOR 11	576	0	0,00%	100,00%
ADP-3	3.717	0	0,00%	100,00%
ANTIGA ADME	21.343	0	0,00%	100,00%
ASS-1	12.132	0	0,00%	100,00%
BACIA 4	17.152	0	0,00%	100,00%
BACIA 8	1.185	0	0,00%	100,00%
BERMA DE EQUILÍBRIO	8.508	0	0,00%	100,00%
CANTEIRO AVANÇADO SETOR 11	5.668	0	0,00%	100,00%
DIQUE MICAELA	213	0	0,00%	100,00%
DP-1	18.301	0	0,00%	100,00%
ED-4	5.967	0	0,00%	100,00%
OD DIQUE PRINCIPAL	2.042	0	0,00%	100,00%
REGIÃO CENTRAL SETOR 11	954	0	0,00%	100,00%
SETOR 5	9.123	0	0,00%	100,00%
PILHA 1	12.047	1.679	13,94%	86,06%
ADME-A	18.267	3.288	18,71%	81,29%
CONTRAPILHAMENTO OE	24.200	23.855	98,57%	1,43%
ADME- PEDREIRA CORSINI	12.288	12.288	100,00%	0,00%
ADME-2	17.267	18.071	104,66%	
Total geral	190.950,00	59.181		

Tabela 1 – Avanço de biomanta por área

DESCRIÇÃO	ÁREA PREVISTA REVISADA (m²)	ÁREA REAL EXEC. (m²)	% REAL EXECUTADA	% A EXECUTAR
ACESSO - CANTEIRO SETOR 11	2.923	0	0,00%	100,00%
ACESSO PILHA 1	11.708	0	0,00%	100,00%
ADME- PEDREIRA CORSINI	2.255	14.046	100,00%	0,00%
ADME-1	14.191	0	0,00%	100,00%
ADME-2	51.822	26.448	51,64%	48,36%
ADME-A	18.267	3.288	18,00%	82,00%
ADP-3	3.717	0	0,00%	100,00%
ADP-4	4.878	0	0,00%	100,00%
ADP-8	250	0	0,00%	100,00%
ANTIGA ADME	21.343	0	0,00%	100,00%
ASS-1	12.132	0	0,00%	100,00%
ASS-2	3.987	0	0,00%	100,00%
ASS-4	4.705	12.075	100,00%	0,00%
BACIA 2	57.382	26.148	45,57%	54,43%
BACIA 4	23.419	12.660	61,33%	38,67%
BACIA 5	4.247	0	0,00%	100,00%
BACIA 8	7.834	9.172	117,09%	-17,09%
BERMA DE EQUILÍBRIO	10.306	0	0,00%	100,00%
CANTEIRO AVANÇADO SETOR 11	5.668	0	0,00%	100,00%
CONTRAPILHAMENTO OE	36.339	42.650	100,00%	0,00%
DIQUE MICAELA	679	0	0,00%	100,00%
DP-1	18.301	3.121	17,05%	82,95%
ED-4	5.967	0	0,00%	100,00%
MICAELA	752	0	0,00%	100,00%
OD DIQUE PRINCIPAL	2.042	0	0,00%	100,00%
PILHA 1	30.397	8.194	26,96%	73,04%
REGIÃO CENTRAL SETOR 11	4.111	0	0,00%	100,00%
SETOR 5	9.123	0	0,00%	100,00%
Total geral	368.745	157.802		

Tabela 2 - Resumo hidrossemeadura por área

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- Não houve pontos de destaque no monitoramento dos deslocamentos.
- As obras de estabilização da Pedreira Corsini estão paralisadas, aguardando a liberação de intervenção fora da ADA na porção norte.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2. Esta bacia **não** está mais sendo operacionalizada e portanto não recebe fluxos de água.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Ponto seco. A Bacia 1 foi preenchida de material sólido e não há mais lançamento de águas no seu interior.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês, Fósforo, Sólidos Suspensos e Turbidez devido a eventos pluviométricos.
 - Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Desvio de ferro, manganês no ponto de jusante. Não há atividades da Samarco na região do córrego dos Borges.
 - Síntese conclusiva – Rio de Peixe
 - Desvios de Ferro Dissolvido no ponto de montante. Não há interferência do empreendimento nestes, haja vista os desvios já serem observados em área à montante da região sob possível influência das atividades.
 - Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvio de manganês, fósforo e ferro dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.
- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente.

✓ **Monitoramento Subterrâneo**



Figura 3 - Localização Nascente 2



Figura 4 – Imagem Nascente 2

Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento. Conforme supracitado, há indicativo que estes sejam background da região.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e FLOR-PM-PROP-05) e um poço na pedreira Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-01. O poço FLOR-PM-PROP-07A foi perfurado, instalado e desenvolvido e o poço FLOR-PM-PROP-06 perfurado, instalado e está em fase de desenvolvido. Foi finalizado o desenvolvimento do FLOR-PM-PROP-06. Em outubro/23 foi perfurado dois furos de sondagem Hollow na Fazenda Fervedouro para caracterização da litologia. Foi concluído o desenvolvimento do poço de monitoramento FLOR-PM-PROP-04A na fazenda Floresta. O pedido de licenciamento para continuidade da perfuração foi aprovado e com isso, os poços foram finalizados. O poço S8-PM-PROP-04 está em desenvolvimento no Setor 08.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 2 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.




Gráfico 3 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado*.

*Evolução de responsabilidade do Consórcio Candonga (vide nota 2).

Indicadores




Gráfico 4 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado




Gráfico 5 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Notas: 1- A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

2 – Todas as atividades relevantes para reabilitação das Unidades Geradoras e retomada operacional da UHE foram concluídas, remanescendo apenas atividades de baixa representatividade e sem impactos para o funcionamento da usina. Assim sendo, e considerando que a gestão destas atividades é de responsabilidade do Consórcio Candonga, a Samarco optou por encerrar o pacote de atividades do cronograma, do qual o indicador *IO2 – Obras de Reabilitação das unidades geradoras da UHE* é parte integrante, e realizar o monitoramento e controle destas pendências através de *punch list*.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura







Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	84	b	Concluída Internamente
Cláusula	84	c	Encerrada
Cláusula	87	Caput	Encerrada
Cláusula	84	d	Encerrada
Cláusula	84	e	Encerrada
Cláusula	84	g	Encerrada
Cláusula	84	l	Encerrada
Cláusula	84	q	Encerrada

Entregas do ano de 2023

- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- maio de 2023  Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa
- julho de 2023  Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.903,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.094,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.809 Km de manutenções realizadas, 124.64 Km de acessos recuperados e 222 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 26 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 0 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 85
- Concluído sem termo: 4
- Paralisado: 7
- Pendente: 143
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 3
- Total: 26

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 - Campo de Pedras - Vistorias cautelares;
- Campo de Pedras - Abertura de SR;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Plantio de grama no campo de futebol
- Bens Públicos Ponte do Gama - Concretagem de 2 trechos do piso de quadra
- fevereiro 2023 - Conclusão das obras da ponte Bento Rodrigues;
- Conclusão das obras da ponte e passarela Santa Rita;
- março 2023 Mariana:
- Assinatura do termo de entrega de obras da ponte Bento Rodrigues;
- Assinatura do termo de entrega de obras da ponte e passarela Santa Rita;
- março 2023 Mariana:
- Conclusão da concretagem do piso da quadra;
- Conclusão de 83% do vestiário;
- Conclusão de 82% da arena;
- Instalação de 88% da grama no campo;
- Visita técnica virtual - Processo concorrencial Campo de Pedras.
- maio 2023 - Manutenção de via em Ponte do Gama, com aplicação de bica corrida;
- Pintura e acabamento final da quadra poliesportiva de Ponte do Gama;
- Conclusão da instalação de louças e metais do vestiário de Ponte do Gama;
- Conclusão da arena de cavalgada de Ponte do Gama;
- Conclusão do acesso ao Cruzeiro de Ponte do Gama;
- Reunião - Apresentação do plano de mitigação no projeto do Campo de Pedras;
- Obtenção de LAS-RAS do Campo de Pedras;
- Visita Técnica novo concorrencial para Manutenção de Vias;
- Manutenção em 61,30 km de vias não pavimentadas;
- Visita Técnica novo concorrencial para Obras Cíveis.

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 Conclusão das obras dos Bens Públicos de Ponte do Gama
- junho 2023 Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Gesteira x Claudio Manoel - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa
- junho 2023 Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Gesteira x Engenho Fernandes x Rocinha x Ponte Corvinas - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa
- junho 2023 Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Ponte Jurumirim x Pimenta x Tabuões x Dobra - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa
- junho 2023 Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Tabuões x Gesteira - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa
- junho 2023 Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Trevo de São João x Bonito x Fazenda dos Macacos - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa
- junho 2023 Manutenção em 80,20 km de vias não pavimentadas
- junho 2023 Visita da comunidade a obra dos Bens Públicos de Ponte do Gama em 16/06/23
- julho 2023 Assinatura do termo de entrega dos Bens Públicos de Ponte do Gama
- julho 2023 Entrega de mobiliário, projetos impressos e manual dos Bens Públicos de Ponte do Gama
- julho 2023 Início da mobilização das obras de execução de Bueiro em Barretos, Drenagens RCC / ADME na Fazenda Vista Alegre, Drenagem Ponte do Gama e Gabião em Acaiaca.
- julho 2023 Manutenção em 81,10 km de vias não pavimentada;

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 Inauguração dos Bens Públicos de Ponte do Gama (Campo, Quadra e Arena) pela comunidade;
- agosto 2023 Início das obras de drenagem em Ponte do Gama;
- agosto 2023 Manutenção de vias pavimentadas – Entrega definitiva – Trecho: Godinho x Macau x Bonsucesso;
- agosto 2023 Manutenção de vias pavimentadas – Entrega definitiva – Trecho: Ponte Quindumba x Godinho – Sentido Antena Samarco;
- agosto 2023 Manutenção em 25,00 km de vias pavimentadas;
- agosto 2023 Manutenção em 65,23 km de vias não pavimentadas.
- setembro 2023 Início das obras de Gabião na margem direita do Rio do Carmo em Acaiaca
- setembro 2023 Início das obras no Bueiro de Barretos em Barra Longa
- setembro 2023 Manutenção em 42,19 km de vias não pavimentadas
- novembro 2023 Deliberação 738 de 09/11/2023 aprovou o encerramento de alíneas "c", "g" e "q" da cláusula 84 e as cláusulas 86-caput e 87-caput do PG-10, conforme relatório de verificação do auditor independente EY e NT CT-Infra nº 24/2023.
- novembro 2023 Início da mobilização do contrato de manutenção de vias em substituição ao contrato anterior
- dezembro 2023 Concluído as obras de drenagem em Ponte do Gama;
- dezembro 2023 Concluído as obras do Bueiro de Barretos;
- dezembro 2023 Concluído das obras de contenção em Gabião nas Margens do Rio do Carmo (LMG-829);
- dezembro 2023 Deliberação 741 de 14/12/2023, aprovou o encerramento de alíneas "d", "e" e "l" da cláusula 84, conforme relatório de verificação do auditor independente EY e NT CT-Infra nº 24/2023;
- dezembro 2023 Iniciado as atividades do novo contrato de manutenção de vias em substituição ao contrato anterior.

Indicadores

I1 – % Obras concluídas de impacto direto

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I1 – % Obras concluídas de impacto direto - Frequência Mensal

I2 – % Obras concluídas de impacto indireto

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I2 – % Obras concluídas de impacto indireto - Frequência Mensal

Indicadores

I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - Frequência Mensal

I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - Frequência Mensal

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	674	1	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
- dezembro de 2023 ● Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana e Barra Longa.
- dezembro 2023 Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa em 2023.
- dezembro 2023 Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos e profissionais das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em 2023.
- dezembro 2023 Transição da escola temporária para a escola definitiva do Reassentamento Coletivo de Bento Rodrigues.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem.

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem.

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos



Gráfico 4: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Semestral

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades





Objetivo



Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023  Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023  Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023  Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023  Realização da Exposição Virtual

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Obtenção da licença de obra, junto a Prefeitura de Mariana, para o restauro da Capela de Nossa Senhora das Mercês.
- junho 2023 Realização do "Encontros de Patrimônio | Ativando Conexões: Patrimônio Cultural e Territórios Educativos" em Mariana (MG).
- julho 2023 Realização do "Encontros de Patrimônio | Ativando Conexões: Patrimônio Cultural e Territórios Educativos" em Santa Cruz do Escalvado (MG) e Rio Doce (MG).
- setembro 2023 Conclusão das ações imediatas na Capela de Nossa Senhora das Mercês.
- outubro 2023 Início das obras de restauro da Capela de Nossa Senhora das Mercês, em Bento Rodrigues (MG).
- novembro 2023 Finalização das obras de escoramento da Igreja Matriz de São José de Botas.
- dezembro 2023 Conclusão das atividades do plano de reparação das referências culturais do ano de 2023.
- dezembro 2023 Conclusão do calendário 2023 da Casa dos Saberes e Horta Comunitária.
- dezembro 2023 Entrega de 103 peças restauradas do acervo da Reserva Técnica.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	652	2	Concluída Internamente
Deliberação	652	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	4	Concluída Internamente
Deliberação	652	5	Concluída Internamente
Deliberação	653	1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Concluída Internamente
Deliberação	675	1	Concluída Internamente
Deliberação	675	5	Concluída Internamente
Deliberação	683	2	Concluída Internamente
Deliberação	687	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- junho de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- dezembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Divulgação e início do Primeiro Passeio Ciclístico do PERD.
- março 2023 Fomento e Apoio da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD) na feira de Pesca & Cia Trade Show 2023
- abril 2023 Primeiro Encontro presencial projeto de Fortalecimento da Organizações Locais – INOVA FOL.
- abril 2023 Realização da 1ª Oficina de nivelamento e processo de mentoria para elaboração de Projetos para os proponentes aprovados na modalidade de Reparação do Lazer no Edital Doce.
- junho 2023 Lançamento da 3ª edição do Edital Doce, que visa promover a qualidade de vida e promoção do destino turístico, dividido em 2 modalidades:
Modalidade 1: apoio à projetos sociais de turismo, cultura, esporte e lazer.
Modalidade 2: reparação do lazer (somente para Marilândia, Conselheiro Pena, Fernandes Tourinho, Rio Casca e Tumiritinga).
- julho 2023 Lançamento do 1º Torneio de Pesca de Linhares/ES
Trata-se de uma ação do Projeto Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora – MG e ES, que busca realizar ações de recuperação da Pesca Esportiva, na bacia do Rio Doce, atrelado ao turismo de pesca na região do Rio Doce como forma de recuperação de imagem, geração de renda, atividades econômicas alternativas, desenvolvimento local e valorização do patrimônio imaterial em Atendimento às Cláusulas 103 h), 104 f) e 104 g) do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).
- agosto 2023 Lançamento das inscrições da 2º Edição do Projeto Fortalecimento das Organizações Locais - FOL.
Início de oficinas informativas e de divulgação das inscrições da 2ª Edição do Projeto Fortalecimento das Organizações Locais - FOL.
- setembro 2023 Enceramento do 2º Torneio de Pesca APARD MÉDIO RIO DOCE.
- outubro 2023 Realização de missão empreendedora no Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta Summit 2023.
- novembro 2023 Execução do primeiro Prêmio de Boas Práticas do projeto Incentivo á Leitura realizado em Mariana.

Indicadores

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações


O Programa não possui cláusula e deliberações concluídas e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023


janeiro de
2023



Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG.

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em 01/2023 foi realizado 5º depósito judicial para suplementação de RH em Mariana/MG.
- dezembro 2023 Em 12/2023 foi realizado repasse financeiro para Mariana/MG para aquisição de medicamentos e materiais médicos referente ao ano de 2022.

Fatos relevantes do ano

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

O PG14 não reporta seus indicadores por ter ajuizado, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

| 718

Concluída Internamente 3

Deliberação

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Realização do Demoday do Programa de Aceleração de Negócios Mariana Labs (Rodada Complementar), com apresentação da evolução e desenvolvimento dos negócios acelerados.
- fevereiro 2023 Inauguração do espaço "Hub de Inovação", localizado na Casa do Empreendedor em Mariana.
- março 2023 Realização dos eventos de abertura e início da execução das atividades do Hub de Inovação Rodadas Médio e Foz (Rio Doce Labs).
- abril 2023 Finalização do Projeto Campus Tech em Governador Valadares e Linhares
- junho 2023 Início do Projeto Rio Doce Labs (Hub de Inovação) em Mariana.
- junho 2023 Povoamento dos tanques e inauguração da Unidade Demonstrativa de Piscicultura no Assentamento Cachoeirinha, em Tumiritinga/MG.
- julho 2023 Conclusão do Projeto Rio Doce Digital em Governador Valadares e Linhares e entrega dos certificados aos participantes.
- setembro 2023 Projeto Raízes/Jornada do Empreendedor (oferta de formação empreendedora para jovens de 15 a 19 anos) - realização das Aulas Inaugurais nos três municípios: Mariana, Governador Valadares e Linhares.
- outubro 2023 Conclusão da implementação de três laboratórios de robótica nos municípios de Mariana, Governador Valadares e Linhares e início da oferta de capacitações à 240 estudantes.
- outubro 2023 Lançamento do Edital de Tecnologias Inovadoras para a Reparação (TIR) para seleção de até 09 projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico.
- novembro 2023 Conclusão dos módulos de capacitação e seleção de projetos experimentais do Raízes, em Mariana, Governador Valadares e Linhares
- dezembro 2023 Conclusão das rodadas do Programa de Aceleração Rio Doce Labs e realização do evento de encerramento com a participação dos empreendedores de Mariana, Governador Valadares, Ipatinga e Linhares.
- dezembro 2023 Realização do repasse financeiro à SECTI no valor de R\$ 7.513.440,00 destinados à aceleração de até 50 projetos de inovação no Estado do Espírito Santo.

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40

Quantidade



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência - Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220

Quantidade



Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência - Anual

Indicadores

I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação

Meta Global: 15
%



Gráfico 3: I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação - Frequência - Anual

I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4

Meta Global: 50
%



Gráfico 4: I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 - Frequência - Anual

Nota:

I05 – Avanço na medição realizada de 6,57%. O gráfico reportado acima apresenta o valor arredondado.

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), aquicultores(as) e areeiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de ações coletivas, buscando a recomposição das áreas produtivas e das condições para produção, qualificação, readequação ou adaptação das formas de trabalho e geração de renda, segundo a CLÁUSULA 116 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Annual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- 20,30 Mil formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- 11 informes trimestrais, 4 semestrais e 2 anuais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

Projeto Cultivando para Pescar:

- 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 39 pessoas beneficiadas;
- 15 capacitações realizadas, 4 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);

Grandes números do programa

▪ Projetos da Foz

Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

Implantação da Micro estação fotovoltaica com o objetivo de suprir a demanda energética da Associação, (que conta com uma fábrica de gelo, unidade de beneficiamento, tanques de piscicultura e lojinha de pesca).

105 associados beneficiados, sendo deste, 16 pescadores profissionais.

▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

- o 44 Total de turmas capacitadas - Projeto Fortalecimento
- o 631 Total de participantes capacitados - Projeto Fortalecimento
- o 30 Total número de pescadores profissionais qualificados acumulado.

1º Torneio de Pesca Esportiva em Linhares, realizada em agosto de 2023,

Com 216 participantes.

2º Torneio de Pesca Esportiva de Governador Valadares, em parceria com a APARD, realizada em setembro de 2023,

Com 235 participantes.

▪ ATER – Assistência Técnica:

- o 32 Número de Oficinas de sensibilização realizadas
- o 218 Número de participantes
- o 24 Termo de adesão assinados
- o 10 Termos assinados por pescadores profissionais
- o 14 Termos assinados por pescadores informais

Fatos relevantes do mês

- janeiro 2023 Contratação de consultoria/assessoria técnica para dimensionamento para ATER.
- fevereiro 2023 Aprovação de dois projetos que compõe as ações de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos no CIF, APARD e Empodera Belo Oriente.
- março 2023 Entrega do oitavo Relatório Trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.
- maio 2023 Andamento da implantação da microestação fotovoltaica correspondente fase 2.
- maio 2023 Entrega do segundo Relatório Anual da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.
- junho 2023 Conclusão da construção da Microestação Fase II.
- junho 2023 Nono informe Trimestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES
- julho 2023 Entrega dos Sistemas de Aquaponia de Areal e Povoação do Projeto Cultivando para Pescar.
- julho 2023 Início das oficinas de sensibilização e assessoria aos grupos produtivos.
- agosto 2023 Encerramento 1º Torneio de Pesca - ES. Encerrado dia 26/08/23.
- agosto 2023 Início das obras da unidade de beneficiamento de Belo Oriente
- setembro 2023 Encerramento 2º Torneio de Pesca - MG
- setembro 2023 Licenciamento ambiental da rampa ASPER
- novembro 2023 Entrega de 02 sistemas de aquaponia de Regência e Entre Rios finalizando a parceria no mês de novembro do Projeto Cultivando para Pescar.
- dezembro 2023 Contratação da Instituição que executará as Formações Profissionais (Capacitações) no ES.
- dezembro 2023 Encerramento das capacitações de Conductor de Turismo de Pesca.
- dezembro 2023 Início da execução da obra do Miniestaleiro da ASPER em Regência, Linhares - ES.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	720	1	Concluída Internamente
Deliberação	720	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Conclusão das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lotes 3 - Tumiritinga (1º Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e Águas da Prata II), Periquito (Liberdade)
- junho de 2023 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 35 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 28.340 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;
- 461 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.935 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 12.431 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 23.326 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 3 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 88.969 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.810 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 9.869 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 217 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 23 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 7 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Aprovação da Nota Técnica pela CTEI com parecer positivo para revisão dos prazos dos indicadores.
- dezembro 2023 Conclusão da reparação agropecuária de 69 propriedades à Jusante de Candonga.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência - Anual

Indicadores

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Percentual(%)



Gráfico 3: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência - Anual

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Percentual(%)



Gráfico 4: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência - Anual

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	589	2	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
abril de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
maio de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
junho de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
julho de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG
setembro de 2023	●	Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
dezembro de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia do cacau ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 118 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 91 milhões foram desembolsados para 2.136 contratos e 1.542 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 27 milhões foram desembolsados para 619 contratos e 581 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55 milhões em linhas de crédito

Nota: Os resultados que se referem a valores monetários estão arredondados.

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Inauguração da Casa do Empreendedor de Mariana
- março 2023 Apresentação sobre o Fundo Diversifica realizado na Casa do Empreendedor em Mariana/MG
- abril 2023 Inauguração do Banco Comunitário - Monsarás (Povoação)
- maio 2023 Projeto Microcréditos Banco Comunitário - Inauguração do Banco Comunitário Nova Esperança, em Cachoeira Escura, Belo Oriente/MG
- junho 2023 Projeto Microcréditos Banco Comunitário - Inauguração do Banco Comunitário Rio Doce, em Regência, Linhares/ES
- julho 2023 Microcrédito - Bancos Comunitários: foi concedido até Julho/2023, R\$ 483.060,00 em crédito, por meio de 127 operações.
- agosto 2023 Encerramento do Projeto da Cadeia Produtiva da Meliponicultura.
- agosto 2023 Inauguração do 5º Banco Comunitário, Banco Crescer – Itueta em agosto de 2023.
- agosto 2023 Realização da Roda de Conversa na Casa do Empreendedor em Mariana: Empreendendo com Sucesso – A História da Família Mafia com Otavio Silva Mafia em agosto de 23.
- setembro 2023 Em 20 de setembro, foi realizada na Casa do Empreendedor de Mariana, mais um evento Roda de Conversa, foi a oitava roda de um total de doze edições. O tema tratado foi "Desmistificando a Inovação no Seu Negócio".
- outubro 2023 Em 24 de outubro, foi realizada na Casa do Empreendedor de Mariana, a 9ª Roda de Conversa, com o tema, "Empreendendo com Sucesso – A Força do Empreendedorismo Feminino".
- novembro 2023 Em 28 de novembro, foi realizada na Casa do Empreendedor de Mariana, a 10ª Roda de Conversa, com o tema, "A importância do planejamento financeiro para a sobrevivência da sua empresa".
- novembro 2023 Foram liberados até outubro de 23, R\$ 24,2 MM para 101 empresas de Mariana na linha financiamento.
- dezembro 2023 Em 12 de dezembro, durante o fórum de diversificação econômica de Mariana, foi realizada a 11ª Roda de Conversa, com o tema, "Inovação Empreendedora".

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

Indicador com defasagem na medição, devido ao recebimento dos relatórios ser realizado 1 mês após o fechamento.

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicador com defasagem na medição, devido ao recebimento dos relatórios ser realizado 1 mês após o fechamento.

Indicadores




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral




Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- junho de 2023 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce
- agosto de 2023 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- agosto de 2023 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- setembro de 2023 ● Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

1653 atendimentos realizados a 544 micro e pequenos negócios, por meio de 1122 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 489 reposições de insumos e equipamentos e 25 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do ano

setembro 2023 Lançamento da coleção de produtos "...e o que dizem as águas" com a curadoria de Ronaldo Fraga.

dezembro 2023 162 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a dezembro/23)

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

- 
- junho de 2023 ● Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
 - junho de 2023 ● Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
 - setembro de 2023 ● Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
 - novembro de 2023 ● Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
 - dezembro de 2023 ● Finalização da Qualificação Profissional 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 347 turmas, abertas 10.238 vagas, 9.306 pessoas matriculadas, 6.685 concluintes, 730 reprovadas e 1.836 evadidos.
- R\$ 4.141.400 de Geração de Renda para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Encontro de Negócios virtual, realizado pelo Projeto +Gestão, nos dias 24 e 25/01/22 cujo o objetivo de aproximar pequenas e médias empresas locais das grandes empresas (compradoras) que atuam nos municípios atingidos. Tivemos a participação de 108 representantes das empresas, que ao longo dos dois dias realizaram 144 rodadas de negócios.
- janeiro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contratação de 213 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 156 contratações locais e 57 contratações não locais. Dessas 213 contratações, 180 profissionais são de Minas Gerais, 06 do Espírito Santo e 27 dos demais estados.
"Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 675 currículos e prospectadas 489 vagas de emprego no mês. No acumulado, 9.084 currículos estão cadastrados e 7.693 vagas já foram captadas"
- janeiro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Conclusão da capacitação "Como se preparar para o Mercado de Trabalho" para 21 recuperandas da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Governador Valadares, no dia 19/01/2023.
SENAI: No mês de janeiro 33 pessoas concluíram os cursos de capacitação profissional em Mariana, nos temas: Assistente Administrativo e Controle de Qualidade. Além das conclusões, foram realizados 03 encontros para a entrega de certificados para 42 pessoas que concluíram os cursos em dezembro/22. Em Periquito, 17 pessoas da comunidade de Pedra Corrida e 16 pessoas do Assentamento Liberdade. Em Belo Oriente 09 pessoas da comunidade de Cachoeira Escura.
- fevereiro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contratação de 177 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 127 contratações locais e 50 contratações não locais. Dessas 177 contratações, 152 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 14 dos demais estados.
"Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 448 currículos e prospectadas 343 vagas de emprego no mês. No acumulado, 9.532 currículos estão cadastrados e 8.036 vagas já foram captadas".
- fevereiro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
SENAI: No mês de fevereiro, 17 pessoas concluíram os cursos de capacitação profissional no Espírito Santo, nos temas Iniciação em Técnicas de Marcenaria em Colatina e Fabricação de Salgados na comunidade do Degredo, em Linhares.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 04 eventos de lançamento do projeto +Gestão, com o objetivo de apresentar o projeto para as médias e pequenas empresas dos municípios de abrangência e abrir as inscrições para a turma de 2023.
O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação.
O evento ocorreu de forma presencial nos municípios de Timóteo-MG e Colatina-ES. E de forma remota com transmissão para os municípios da área de abrangência da Fundação Renova em Minas Gerais e no Espírito. "
- março 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contratação de 294 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 180 contratações locais e 114 contratações não locais. Dessas 294 contratações, 234 profissionais são de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 50 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 539 currículos e prospectadas 718 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.071 currículos estão cadastrados e 8.754 vagas já foram captadas.
- março 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI nos cursos de Aperfeiçoamento em Excelência no Atendimento ao Cliente, formaram 10 pessoas em Barra Longa/MG e Fabricação de Bolos formaram 09 pessoas na comunidade do Degredo em Linhares/ES.
- abril 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Encerramento das inscrições para o Projeto +Gestão; Conclusão da etapa de realização dos 200 diagnósticos da situação inicial das empresas inscritas e seleção das 120 que seguirão no processo de capacitação de empresas locais.
O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."
- abril 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contratação de 267 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 149 contratações locais e 118 contratações não locais. Dessas 267 contratações, 193 profissionais são de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 64 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 350 currículos e prospectadas 373 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.421 currículos estão cadastrados e 9.127 vagas já foram captadas.
- abril 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG. Formaram em Governador Valadares 24 pessoas no curso de Iniciação em Elétrica Predial. No Município de Mariana formaram 24 pessoas no curso de Iniciação Profissional em Instalação de Sistemas Elétricos Prediais e 21 pessoas no curso de Iniciação Profissional em Fundamentos de Soldagem.

Fatos relevantes do ano

maio 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Início das consultorias de nivelamento do conhecimento do projeto +Gestão. Até o momento foram realizadas 86 consultorias no estado de Minas Gerais e 79 consultorias no estado do Espírito Santo.

O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."

maio 2023 Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 190 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 125 contratações locais e 65 contratações não locais. Dessas 190 contratações, 145 profissionais são de Minas Gerais, 09 do Espírito Santo e 36 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 325 currículos e prospectadas 266 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.746 currículos estão cadastrados e 9.393 vagas já foram captadas.

maio 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG. Formaram em Governador Valadares 24 pessoas no curso de Iniciação em Elétrica Predial, em Mariana formaram 19 pessoas no curso de Aperfeiçoamento de Soldagem de Chapas pelo Processo de Eletrodo Revestido e 20 pessoas no Município de Ipatinga formaram no curso de Iniciação Profissional em Soldagem Eletrodo Revestido.

Fatos relevantes do ano

junho 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 2 Encontros de Negócios do Projeto +Gestão sendo um em Ipatinga (MG) e o outro em Linhares (ES), nos dias 27 e 29 de junho, respectivamente, como forma de gerar novos negócios, contribuindo assim para o desenvolvimento das empresas locais.
Realização de 239 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Até o momento foram realizadas 254 consultorias no estado de Minas Gerais e 150 consultorias no estado do Espírito Santo.
Conclusão do Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores Negócios e Mercados.

O projeto +Gestão tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."

junho 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contratação de 189 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 122 contratações locais e 67 contratações não locais. Dessas 189 contratações, 137 profissionais são de Minas Gerais, 05 do Espírito Santo e 47 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 303 currículos e prospectadas 119 vagas de emprego no mês. No acumulado, 11.049 currículos estão cadastrados e 9.512 vagas já foram captadas.

junho 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG e ES. Formaram em Governador Valadares 14 pessoas no curso de Iniciação em Confeitaria, em Degredo formaram 12 pessoas em Técnicas de Confeitaria, em Baixo Guandu 14 pessoas em Costura Industrial - Confecção de Lingerie, em Povoação 18 pessoas no curso Noções de Elétrica Básica, em Ipatinga 18 pessoas e Iniciação Profissional em Processos Siderúrgicos.

Fatos relevantes do ano

- julho 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 225 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Sendo 129 em Minas Gerais e 96 no Espírito Santo.
- julho 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 114 contratações locais e 54 contratações não locais. Dessas 168 contratações, 124 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.
Dessas 168 contratações, 124 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 321 currículos e prospectadas 305 vagas de emprego.
- julho 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 03 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG, com 44 concluintes nos cursos de Eletricista Industrial, Serralheria de Materiais Ferrosos e Confeitaria.
Início de 05 turmas de qualificação profissional em parceria com o SENAI MG e ES, 136 com pessoas matriculadas nos cursos de Risco e Corte, Elétrica Predial, Mecânica e Manutenção Industrial, Gestão de Resíduos Sólidos, Operador de supermercado, com ênfase em operação de caixa."
- agosto 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 178 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Sendo 91 em Minas Gerais e 87 no Espírito Santo.
- agosto 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 198 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 113 contratações locais e 85 contratações não locais. Dessas 198 contratações, 138 profissionais são de Minas Gerais, 7 do Espírito Santo e 53 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 486 currículos e prospectadas 224 vagas de emprego.
- agosto 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 01 turma de Preparação para o Mercado de Trabalho em Santa Cruz do Escalvado MG, com 59 concluintes.
Conclusão de 05 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG e ES.
Governador Valadares conclusão de 02 turmas, 01 de Elétrica Industrial com 18 concluintes, e 01 de Elétrica Predial com 21 concluintes.
Ipatinga conclusão de 02 turmas, 01 de Programação de Arduino, com 20 concluintes, e 01 de Gestão de Recursos Humanos, com 17 concluintes.
Colatina conclusão de 01 turmas de Risco e Corte - Costura Industrial, com 08 concluintes.

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 117 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Sendo 65 em Minas Gerais e 52 no Espírito Santo.
- setembro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 212 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 100 contratações locais e 112 contratações não locais. Dessas 212 contratações, 123 profissionais são de Minas Gerais, 14 do Espírito Santo e 75 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 253 currículos e prospectadas 132 vagas de emprego.
- setembro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 02 turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG. Mariana, conclusão de 02 turmas, 01 de Manutenção Mecânica Industrial com 22 concluintes, e 01 de Gestão de Resíduos Sólidos com 13 concluintes."
- outubro 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 91 diagnósticos finais para avaliação da evolução das empresas participantes do +Gestão nos principais temas de gestão trabalhados durante o ciclo de capacitação. Sendo 45 em Minas Gerais e 46 no Espírito Santo. Realização do segundo encontro de negócios do projeto +Gestão para os empresários de Minas Gerais.
- outubro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 51 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 26 contratações locais e 25 contratações não locais. Dessas 51 contratações, 38 profissionais são de Minas Gerais, 2 do Espírito Santo e 11 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 185 currículos e prospectadas 357 vagas de emprego.
- outubro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 04 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG e ES.
Colatina, conclusão de 02 turmas, 01 de Fabricação de Salgados com 13 concluintes e 01 de Fabricação de Pizza com 16 concluintes.
Regência, conclusão de 01 turma de Técnicas de Marcenaria, com 13 concluintes.
São Domingos do Prata, conclusão de 01 turma de Operador de Supermercados com ênfase em Operação de Caixa com 23 concluintes.

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de 02 Assistências referente aos temas de gestão. Realização de 01 Diagnósticos T1, nesta etapa, os gestores apresentaram as evidências das ferramentas de gestão e as boas práticas adotadas após as Assistências e conteúdos técnicos de apoio, no Nivelamento do Conhecimento. Realização de 02 Eventos de Encerramento do projeto +Gestão em Minas Gerais nos municípios de Mariana/MG e Timóteo/MG.
- novembro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 46 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 31 contratações locais e 15 contratações não locais. Dessas 46 contratações, 31 profissionais são de Minas Gerais, 7 do Espírito Santo e 8 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 62 currículos e prospectadas 162 vagas de emprego.
- novembro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 02 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG.
São Domingos do Prata, conclusão de 01 turma de Assistente Administrativo com 22 concluintes e Excelência no Atendimento ao Cliente com 23 concluintes.
- dezembro 2023 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização de Assistências referente aos temas de gestão no apoio à Fábrica de Biscoitos Conquista. Realização de 02 Eventos de Encerramento do projeto +Gestão no Espírito Santo nos municípios de Colatina e Linhares/ES.
- dezembro 2023 Monitoramento de Contratações Locais:
Fomento e monitoramento da contratação de 91 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 87 contratações locais e 4 contratações não locais. Dessas 91 contratações, 87 profissionais são de Minas Gerais, 3 do Espírito Santo e 1 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 41 currículos e prospectadas 05 vagas de emprego.
- dezembro 2023 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
Conclusão de 06 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG e ES.
Mariana, conclusão de 01 turma, ETE/ETA, com 16 concluintes.
Pedra Corrida, conclusão de 01 turma, Solda, com 14 concluintes. Baixa Verde, Cachoeira Escura e Itueta, conclusão de 03 turmas, Educação Financeira, com 38 concluintes.
Baixo Guandu - Mascarenhas, conclusão de 01 turma de Risco e Corte, com 17 concluintes.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

Os indicadores I01 e I02 são reportados com delay de um mês.

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

Os indicadores I03 e I04 são reportados com delay de um mês.

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000

Quantidade




Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional
Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400

Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores

Ic – Total de recursos recolhidos por ISS

Meta Global: 50%

Percentual(%)




Gráfico 7: Ic – Total de recursos recolhidos por ISS - Frequência - Mensal

Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Meta Global: 0

Quantidade



Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Mensal

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.095 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.504 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.677.346.546

Fatos relevantes do ano

janeiro	2023	Inclusão de 04 auxílios; Exclusão de 22 auxílios.
fevereiro	2023	Exclusão de 36 auxílios.
fevereiro	2023	Inclusão de 02 auxílios.
março	2023	Exclusão de 39 auxílios
abril	2023	Exclusão de 31 auxílios
abril	2023	Inclusão de 02 auxílios.
maio	2023	Exclusão de 17 auxílios.
maio	2023	Inclusão de 03 auxílios
junho	2023	Exclusão de 30 auxílios.
junho	2023	Inclusão de 02 auxílios.
julho	2023	Exclusão de 20 auxílios
julho	2023	Inclusão de 0 auxílio.
agosto	2023	Exclusão de 24 auxílios
agosto	2023	Inclusão de 12 auxílios
setembro	2023	Exclusão de 100 auxílios
setembro	2023	Inclusão de 04 auxílios
outubro	2023	Exclusão de 17 auxílios.
outubro	2023	Inclusão de 04 auxílios.
novembro	2023	Exclusão de 15 auxílios
novembro	2023	Inclusão de 05 auxílios
dezembro	2023	Exclusão de 10 auxílios
dezembro	2023	Inclusão de 05 auxílios

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	592	5	Concluída Internamente
Deliberação	618	5	Concluída Internamente
Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Concluída Internamente
Deliberação	632	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Concluída Internamente
Deliberação	661	3	Concluída Internamente
Deliberação	690	3	Concluída Internamente
Deliberação	720	5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021
- agosto de 2023 Protocolo da Atualização do Estudo da Mancha de Inundação - T13 a T16
- junho de 2023 Protocolo da revisão do relatório do 1º e 2º ano de resultados da região Deltaica na CT-GRSA
- junho de 2023 Protocolo do Relatório AS-IS Barra Longa na CT-GRSA

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Realizado Protocolo do relatório Integrado das Campanhas de Monitoramento do Trecho 09 - Expansão renaturalização, na CT-GRSA, em 25/01/2023 por e-mail.
- fevereiro 2023 Realizado Protocolo do "Relatório Anual sobre a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar – Ano 2022", na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0235), em 01/02/2023 para atendimento à Deliberação nº 194 e à respectiva Nota Técnica CT-GRSA nº 03/2018.
- fevereiro 2023 Realizado Protocolo dos relatórios de Análises Químicas e CMB (Balanço de Massa Químico) sobre a gestão da qualidade do ar nos trechos 06 a 12, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0415), em 28/02/2023.
- março 2023 Realizado Protocolo do "Plano de Monitoramento Ambiental do Projeto Piloto de Recuperação das Lagoas Marginais, Golder, 2023", na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0675), em 28/03/2023.
- março 2023 Realizado Protocolo do "Relatório de seleção da Áreas Prioritárias para a Renaturalização, NHC, 2023" na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0676), em 24/03/2023 em atenção à requisição nº 2 da NT CT-GRSA nº 19/2021 e à Deliberação nº 566.
- abril 2023 Realizado o Protocolo do estudo "Mapeamento da Mancha de Inundação do Rio Doce para o Evento de Cheia de Janeiro de 2022 - NHC, 2022", na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0906), em 17/04/2023 e apresentação realizada na Reunião Gerencial com os membros desta Câmara Técnica em 18/04/2023.
- abril 2023 Realizado o protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento da Qualidade do Ar, relativo ao 1º trimestre de 2023, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0914) no dia 17/04/2023
- maio 2023 Realizado o protocolo da 5ª Edição do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de Emissões Atmosféricas, na CT GRSA (Ofício FR2023.1020) em 05/05/2023.
- maio 2023 Realizado o protocolo da entrega final do Estudo Geomorfológico de Jusante na CT-GRSA e no CIF (Ofício FR.2023.1202) no dia 19/05/23.
- maio 2023 Realizado protocolo referente à solicitação de conclusão da Cláusula 160 do TTAC (Ofício FR.2023.1129) no dia 11/05/23

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 Realizado Protocolo do Relatório AS IS da área urbana e periurbana de Barra Longa, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.1518) em 26/06/2023, em atendimento aos encaminhamentos da 27ª Reunião Ordinária da CT-GRSA.
- junho 2023 Realizado Protocolo do relatório de atualização das medidas de controle de erosão e manutenção da bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do PMR, (Ofício FR.2023.1359) em 13/06/2023, em atendimento a Deliberação CIF nº 619/2022.
- junho 2023 Realizado Protocolo, da revisão do "Relatório Técnico Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Região Deltaica (WSP, 2023)." em 13/06/2023, em cumprimento a Nota Técnica CT-GRSA nº 12/2022 e Deliberação CIF nº 632/2022.
- julho 2023 Conclusão do monitoramento ambiental 2022-2023 5.o ano Hidrológico.
- julho 2023 Realizado Protocolo do Relatório de Investigação Ambiental Confirmatória realizada no Sítio Caatinga em Barra Longa, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.1849), em 28/07/2023, em atenção ao Memorando FEAM/GERAQ nº 94/2023.
- julho 2023 Realizado Protocolo do Relatório de Monitoramento Final da Cachoeira Camargos, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.1612), em 05/07/2023, em resposta da Fundação Renova ao item 5 da Deliberação CIF nº 592 e à respectiva Nota Técnica CT-GRSA nº 544/2021.
- julho 2023 Realizado Protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento da Qualidade do Ar" referente ao 2º Trimestre de 2023, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.1730), em 14/07/2023, em atenção a Deliberação CIF nº 194 e à respectiva Nota Técnica CT-GRSA nº 03/2018.
- agosto 2023 Realizado Protocolo do "Relatório de Inventário de Emissões e Estudo de Dispersão Atmosférica dos municípios de Mariana e Barra Longa – MG", na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2169), em 31/08/2023, em atendimento a Deliberação CIF nº 194 e à respectiva Nota Técnica CT-GRSA nº 03/2018.
- agosto 2023 Realizado protocolo do "Relatório do Estudo de Mancha de Inundação entre os Trechos T13 a T15, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2155), em 31/08/2023, em cumprimento à Deliberação CIF nº 618/2022 e à respectiva Nota Técnica CT-GRSA nº 09/2022.
- setembro 2023 Realizado o protocolo da proposta do Plano de Monitoramento Integrado - Trechos 06 a 16 - Rev.6, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2295) em 19/09/2023.
- setembro 2023 Realizado protocolo referente ao Relatório Integrador com as principais informações e resultados dos estudos hidrossedimentológicos elaborados pelas consultorias NHC e Rhama, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2439) em 27/09/2023.

Fatos relevantes do ano

outubro 2023 Realizado protocolo do 3º Relatório Trimestral da Gestão da Qualidade do Ar em atendimento a Deliberação CIF 194/20218, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2588) em 17/10/2023.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 4ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Envio do Relatório de Respostas aos Itens VII e XIII da Deliberação CIF nº 613 de 16 de setembro de 2022.
- maio 2023 Visita gerencial de membros da CT-Flor às áreas restauradas do PG25, com a finalidade de expor as ações do programa. Dois dias de visita de campo (16 e 17 de maio de 2023) e um dia para realização de reunião para abordagem de todos os pontos visitados em campo (18 de maio de 2023), temas relevantes, como:
- Ações ao longo do tempo das fases 1, 2 e 3;
 - Áreas com Garimpo;
 - Dinâmica natural do rio;
 - Premissas e conceitos de implantação dos projetos de bioengenharia;
 - Contextualização do tributário TG11;
 - Distinção dos cenários e resultados da Metodologia de Restauo florestal aplicada;
 - Presença de animais de criação, principalmente bubalinos, que comprometem a execução das atividades de manutenção;
 - Sucessão de cenários C e B;
 - Condição para a implantação da diversidade após resultados do ambiente de referência;
 - UDs de Restauração Florestal – Novas tecnologias para plantios desenvolvidas junto à ATER;
 - Devolver os atributos do solo;
 - Aumentar resiliência das espécies no período seco;
 - Melhorar a microbiota;
 - Atingir a sucessão ecológica com a formação de fragmentos florestais;
 - Estratégia para obtenção dos cenários e sucessão;
 - Implantação e desenvolvimento da estratégia de recobrimento da Restauração Florestal (Plantio teste);
 - Bioengenharia em Áreas Restauradas e Planícies;
 - Prazo de adesão ao programa e adesão ao programa de forma tardia;
 - Restauração florestal a ser executada na modalidade PU com menor espaçamento e irrigação dessas áreas;
 - Manejo e controle de invasoras nas áreas em restauração;
 - Cercamento e Adaptação de mudas;
 - Maior adensamento do Restauo Florestal;
 - Execução de UT com pseudocaule de bananeira e desenvolvimento das mudas;
 - Utilização de adubação verde;
 - Execuções parciais de tributários na fase 3 do cronograma de Bioengenharia;
 - Execução parcial de faixas de APP por decisão unilateral do proprietário;
 - Plantio florestal realizado em período seco com irrigação;
 - Realocação de áreas;
 - Ações vinculadas à deliberação 613 de 2022.

Fatos relevantes do ano

dezembro 2023 As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

No ano de 2023, o indicador I08 não foi inferido por este ser mensurado bianualmente.

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
maio de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 23/24

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 51.966 hectares inscritos no edital;
- 42.538 hectares validados.
- 30.901 hectares com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 4.959.748 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 1.545 propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Doação de Sementes para o viveiro Ouro Verde_ PGs 26 e 27;
- janeiro 2023 Retirada de Sementes da coletora da comunidade Quilombola São Domingos_ PGs 26 e 27;
- janeiro 2023 Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Barra de Santo Antônio_ PGs 26 e 27;
- fevereiro 2023 Abertura de canaletas em viveiro de produção de mudas florestais da Aldeia Indígena Pataxo Geru Tucunã.
- fevereiro 2023 Participação em atividade de interação de ex-estudantes com estudantes da turma de 2023 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecológica do Instituto Terra.
- fevereiro 2023 Visita para implantação de viveiro de mudas florestais na Aldeia Geru Tucunã – Açucena-MG.
- março 2023 Acompanhamento da produção, viveiro ouro verde_PGs 26 e 27.
- março 2023 Identificação do status das Associações das Comunidades Quilombola Córrego Mestre, Córrego Sesmaria e Maritaca_PGs 26 e 27.
- março 2023 Levantamento das biojoias Pataxós_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: preparo e envio de 20Kg de mix de sementes florestais nativas para plantio_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: Reciclagem junto aos coletores das Comunidades Quilombolas Distrito de Quilombo, Bom Jardim, São Domingos, Córrego Mestre, Sesmaria, Santa Bárbara, Barra do Santo Antônio e Maritaca_PGs 26 e 27
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: VimVer recebendo USP e Universidade de Colombo - USA_PGs 26 e 27.
- março 2023 Reunião com SENAI para aplicação de metodologia Lean nos viveiros florestais da Rede_PGs 26 e 27
- março 2023 Reunião da Rede de Sementes com SENAI, articulação para cursos de formação de lideranças com os coletores de sementes_PGs 26 e 27.
- março 2023 Reunião da Rede de Sementes e Mudanças com a FIEMG PGs 26 e 27.
- março 2023 Vistoria das atividades de Identificação Botânica das exsicatas coletadas no Inventário Florestal - Herbário SAMES, UFES - São Mateus - ES_PGs 26 e 27.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Início das atividades relativas à valoração de serviços ecossistêmicos junto à Ecoforest - NBL.
- abril 2023 Vim ver Restauração Florestal- Visita a Casa de Sementes, Roda de conversa na residência de Dona Belinha e visita área de plantio do produtor Daniel. - Governador Valadares, Minas Gerais.
- abril 2023 Vistoria do IEMA nas áreas em processo de restauração no Espírito Santo.
- maio 2023 1º Vim Ver com os coletores da Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, Município: Governador Valadares/ Melquiádes.
- maio 2023 Evento Lições Aprendidas II, em Governador Valadares/MG.
- junho 2023 Participação da Rede de Sementes e Mudanças na ação de empreendedorismo e cidadania em Santa do Paraíso/MG.
- junho 2023 Participação no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano e do Caribe em restauração ecológica.
- julho 2023 Apresentação da Rede Rio Doce de Sementes e Mudanças na CTFLOR – Brasília/DF.
- julho 2023 Início das atividades de campo do Inventário Florestal - Etapa de Anuência.
- julho 2023 Vistorias dias 6 e 7 de julho em Guanhães com CT-Flor, atingidos, Ibama, IEF e Emater.
- agosto 2023 Apresentação dos programas de restauração florestal no VII congresso brasileiro de reflorestamento ambiental-Vitória ES.
- setembro 2023 Participação da Rede de Sementes no evento "Produtor em Foco" em Aimorés/MG
- setembro 2023 Participação no evento empreendedorismo e cidadania - Governador Valadares/MG
- dezembro 2023 Lições Aprendidas III em Governador Valadares, MG
- dezembro 2023 Visita técnica online para esclarecimentos sobre plantio de sementes florestais com o uso de Drone Agrícola

Indicadores

Medição dos indicadores com previsão de início em 2024 referente ao 4º ano pós Implantação.

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
fevereiro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
maio de 2023	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
maio de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
junho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
dezembro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 6.037 nascentes inscritas no edital;
- 4.249 nascentes validadas;
- 2.378 nascentes com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 571.634,12 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 1.018 propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Doação de Sementes para o viveiro Ouro Verde_ PGs 26 e 27.
- janeiro 2023 Retirada de Sementes da coletora da comunidade Quilombola São Domingos_ PGs 26 e 27.
- janeiro 2023 Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Barra de Santo Antônio_ PGs 26 e 27.
- janeiro 2023 Treinamento da validação de áreas de novas contratadas – Manhuaçu_ PGs 26 e 27.
- janeiro 2023 Vistoria da equipe projetos, monitoramento e GIS em áreas de plantio com mais 8 anos para trocas de experiências_ PGs 26 e 27.
- fevereiro 2023 Participação em atividade de interação de ex estudantes com estudantes da turma de 2023 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecológica do Instituto Terra.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Acompanhamento da produção, viveiro ouro verde_PGs 26 e 27.
- março 2023 Apresentação dos resultados consolidados do Monitoramento Ecológico – Ambipar_PGs 26 e 27.
- março 2023 Identificação do status das Associações das Comunidades Quilombola Córrego Mestre, Córrego Sesmaria e Maritaca_PGs 26 e 27.
- março 2023 Levantamento das biojoias Pataxós_PGs 26 e 27.
- março 2023 Palestra na Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá em Aimorés/MG, sobre os programas de restauração florestal da Fundação Renova e a importância da preservação da água_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: preparo e envio de 20Kg de mix de sementes florestais nativas para plantio_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: Reciclagem junto aos coletores (as) dos Assentamentos: 01 de Junho, Ulisses Oliveira, Beija Flor, Boa Esperança, Laje e Irã Aguiar_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: Reciclagem junto aos coletores das Comunidades Quilombolas Distrito de Quilombo, Bom Jardim, São Domingos, Córrego Mestre, Sesmaria, Santa Bárbara, Barra do Santo Antônio e Maritaca_PGs 26 e 27.
- março 2023 Rede de Sementes e Mudanças: VimVer recebendo USP e Universidade de Colombo - USA_PGs 26 e 27.
- março 2023 Reunião com SENAI para aplicação de metodologia Lean nos viveiros florestais da Rede_PGs 26 e 27.
- março 2023 Reunião da Rede de Sementes com SENAI, articulação para cursos de formação de lideranças com os coletores de sementes_PGs 26 e 27.
- março 2023 Reunião da Rede de Sementes e Mudanças com a FIEMG_PGs 26 e 27.
- março 2023 Revisão da Instrução Técnica do monitoramento de qualidade e aplicação do procedimento em campo afim de testar a metodologia e o processamento dos dados_PGs 26 e 27.
- março 2023 Treinamento Assentamento Boa Esperança e Beija Flo_PGs 26 e 27.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Início das atividades relativas à valoração de serviços ecossistêmicos junto à Ecoforest - NBL.
- abril 2023 Vim ver Restauração Florestal- Visita a Casa de Sementes, Roda de conversa na residência de Dona Belinha e visita área de plantio do produtor Daniel. - Governador Valadares, Minas Gerais.
- abril 2023 Vistoria do IEMA nas áreas em processo de restauração no Espírito Santo.
- maio 2023 1º Vim Ver com os coletores da Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, Município: Governador Valadares/ Melquiádes.
- maio 2023 Evento Lições Aprendidas II, em Governador Valadares/MG.
- junho 2023 Participação da Rede de Sementes e Mudanças na ação de empreendedorismo e cidadania em Santa do Paraíso/MG.
- junho 2023 Participação no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano e do Caribe em restauração ecológica.
- julho 2023 Apresentação da Rede Rio Doce de Sementes e Mudanças na CTFLORES – Brasília/DF
- julho 2023 Início das atividades de campo do Inventário Florestal - Etapa de Anuência
- julho 2023 Vistorias dias 6 e 7 de julho em Guanhães com CT-Flor, atingidos, Ibama, IEF e Emater
- agosto 2023 Apresentação dos programas de restauração florestal no VII congresso brasileiro de reflorestamento ambiental-Vitória ES
- agosto 2023 Início do plantio de mudas e sementes na Bacia do Manhuaçu, 10/08/2023, Caratinga/MG
- agosto 2023 Participação da Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer em Linhares com distribuição de mudas e informações sobre os PG's 26/27 para a comunidade
- setembro 2023 Participação da Rede de Sementes no evento "Produtor em Foco" em Aimorés/MG
- setembro 2023 Participação no evento empreendedorismo e cidadania - Governador Valadares/MG
- dezembro 2023 Lições Aprendidas III em Governador Valadares, MG
- dezembro 2023 Visita técnica online para esclarecimentos sobre plantio de sementes florestais com o uso de Drone Agrícola

Indicadores

I00 – Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000
Unidade: ha



Gráfico 1: I00 – Nascentes recuperadas - Frequência Anual

-O Programa levará para a Câmara Técnica a revisão da Ficha do Indicador de Definição I00 – Nascentes Recuperadas.

I01 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40
Percentual(%)



Gráfico 2: I01 - Riqueza de espécies - Frequência Anual

Indicadores

I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha




Gráfico 3: I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Frequência Anual

I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha



Gráfico 4: I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Cobertura do dossel - Frequência Anual

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc I - a-b	Encerrada
Deliberação	607	2	Concluída Internamente
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	666	2	Concluída Internamente
Deliberação	684	3	Concluída Internamente
Deliberação	726	2	Concluída Internamente
Deliberação	727	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- junho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em 19 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0134 referente à apresentação de relatório e dados brutos do Subprojeto IIIA (Dinâmica populacional e evolutiva da ictiofauna na bacia do rio Doce - Análise populacional com uso de marcadores RADSeq). Esse Subprojeto compõe o "Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco", como parte do atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.
- janeiro 2023 Em 20 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0147 referente ao Atendimento do Item 3 da Deliberação CIF nº 607, de 15 de setembro de 2022, bem como o Anexo I, "Plano de Conservação e Avaliação Contínua de Impactos sobre as Tartarugas Marinhas na Região da Foz do Rio Doce, Espírito Santo, Brasil", proposta construída conjuntamente com a Fundação Projeto Tamar.
- janeiro 2023 Em 26 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0170 referente à apresentação do Plano de Trabalho do projeto "Diagnóstico e Análise Integrada da Biodiversidade Aquática Dulcícola do Rio Doce".
- janeiro 2023 Em 27 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0214 referente a Otimização dos Relatórios do PMBA a serem entregues, em resposta ao Ofício SEI nº 85/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio.
- fevereiro 2023 Em 10 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0321 e anexos referentes a entrega do 4º Relatório Semestral de Evolução (RSE2022_RT42) do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM), em cumprimento às Deliberações CIF nº 579 e nº 631.
- fevereiro 2023 Em 14 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0159 e anexos referentes referente à apresentação da versão digital do Livro "Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia Hidrográfica do rio Doce (PABA)", como parte do atendimento à Cláusula 164 do TTAC (alínea "c").
- fevereiro 2023 Em 24 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0365 e seus anexos referentes ao Relatório Semestral de Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas, temporada 2021/2022, referente a cláusula 165 do TTAC.
- fevereiro 2023 Em 27 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0476 e seus anexos em resposta ao Ofício SEI nº 86/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio, referente Requerimento de entrega dos dados e resultados faltantes no 3º Relatório Anual do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA), na porção capixaba, referente aos 3 anos de estudo.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Em 03 de março de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0517 referente à apresentação do Relatório e dados brutos do Subprojeto V (Estudo da ictiofauna da bacia do Rio doce após o rompimento de rejeito da Samarco, com foco em segurança alimentar: avaliação do estresse oxidativo tecidual) e do Relatório Compilado Final (relatório final do projeto). Esses produtos compõem o projeto "Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco", como parte do atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.
- março 2023 Em 08 de março de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0544 e anexos referentes à apresentação da VERSÃO ATUALIZADA DO PLANO DE TRABALHO do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST); projeto que atende ao inciso III da cláusula 165.
- março 2023 Nos dias 23 e 24 de março de 2023 foi realizado em Belo Horizonte o Workshop de Integração entre as Linhas de Pesquisa FAPEMIG Chamada 10/2018, referentes ao Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática em Minas Gerais - Cláusula 165.
- abril 2023 Em 26 de abril de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0973 e anexo, em resposta ao Ofício SEI nº 24/2023/CTBio/DIBIO/ICMBIO /ICMBio, referente aos Esclarecimentos sobre a integração dos resultados do Monitoramento de ictioplâncton, ictiofauna e macroinvertebrados na porção capixaba, pertencente ao anexo 2 do Termo de Referência no 04/2016 (TR4) – Cláusula 165 do TTAC, para cumprimento das Deliberações CIF nº 579/2022 e nº 631/2022.
- abril 2023 Em 27 de abril de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0963 e seus anexos referentes à entrega do "Relatório Final do Monitoramento Reprodutivo e Satelital das Tartarugas Marinhas na Região da Foz do Rio Doce, Espírito Santo, Brasil", em atendimento à Cláusula 165 e anexo 6 do Termo de Referência 4.
- maio 2023 Em 02 de maio de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1032 referente Contextualização para Encerramento do Item de Cláusula 165 Inciso I para apreciação da Câmara Técnica.
- maio 2023 Em 03 de maio de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.1042 e seus respectivos anexos referente à entrega do Livro de resumos, dados brutos e respostas as perguntas orientadoras das Linhas de Pesquisa da CHAMADA 10 FAPEMIG.
- maio 2023 Nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023 foi realizado o Seminário de discussão de resultados parciais dos dois anos de execução das pesquisas - CHAMADA 10/2018 FAPEMIG.

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Apresentação aos GATs dos Planos de Ação Terrestre (PG30) e Aquático (PG28) da Metodologia para Avaliação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade executado pela FBDS e IIS, em 18 de maio.
- maio 2023 Em 18 de maio de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1199 referente à Solicitação de repactuação do prazo para apresentação dos próximos resultados anuais do monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM) .
- junho 2023 De 19 a 24 de junho de 2023 foi realizado o Seminário do projeto Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce. A abordagem envolveu eventos satélites em escolas dos municípios onde ocorreram o projeto Ciência Cidadã e culminou no evento principal em Governador Valadares, na Univale, de 22 a 24 de junho.
- junho 2023 Em 14 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1396 e anexos em resposta ao ofício SEI Nº28/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio, referente apresentação do cronograma online do PMBA.
- junho 2023 Em 29 de junho de 2023 foi emitida a Deliberação CIF nº 693, que aprova o cumprimento da cláusula 165, inciso I, do TTAC.
- junho 2023 Em 30 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1578 e seus respectivos anexos referentes à Apresentação do 4º Relatório Anual do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, cláusula 165 do TTAC.
- junho 2023 Em 30 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1579 e seus respectivos anexos referentes à Apresentação do Relatório de Monitoria do Ano 1 do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do rio Doce (PABA) – Cláusula 164 c.
- junho 2023 Em 30 de junho de 2023 foi publicada a Chamada de Projetos 11/2023 para financiamento projetos de pesquisa da Ação 23 do PABA (Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática) – Criar edital de pesquisa direcionado ao monitoramento da estrutura e dinâmica das populações da biota aquática alvo do PA.
- julho 2023 Em 05 de julho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1628 e anexo referente à apresentação do Plano de Trabalho para inclusão e avaliação do Metilmercúrio no PMBA, em atendimento à Deliberação CIF nº 666/2023.
- agosto 2023 Recebimento de propostas da Chamada 11/2023 da FUNBIO para apoio a projetos de pesquisa científica voltados para o monitoramento das populações de espécies-alvo na bacia do rio Doce, com encerramento da Chamada em 14 de agosto de 2023.

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 17 e 18 de agosto de 2023: Realização do 4º Seminário Técnico-científico de Avaliação do PMBA (UFES/FEST)
- setembro 2023 Em 20 de setembro de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.2327, referente ao encaminhamento dos "Dados brutos dos anos I e II da Chamada 10/2018 FAPEMIG", em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.
- setembro 2023 Entre os dias 25 a 27 de setembro de 2023 foram promovidas visitas técnicas aos laboratórios da FEST/UFES da equipe que atua no gerenciamento dos programas de monitoramento em apoio a Fundação RENOVA (empresa MCA). Os laboratórios visitados foram LEBIOMA (Fitoplâncton marinho), LABZOO (Zooplâncton), LATEAC (Perifíton) e LIMNOLAB (Limnologia). Na oportunidade foram verificados os procedimentos de saúde e segurança do trabalho, e de armazenamento e análises das matrizes coletadas pelo projeto, com o intuito de contribuir para melhoria contínua da qualidade das atividades desenvolvidas em atendimento aos programas.
- outubro 2023 Em 09 de outubro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2552 e anexo em resposta à Nota Técnica nº 10/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio, referente a pedido de reconsideração da Deliberação CIF nº 666/2023.
- outubro 2023 Em 18 de outubro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2591 e anexos referentes à Proposta de escopo metodológico para o novo monitoramento da biodiversidade aquática na porção capixaba na bacia do rio Doce e zona costeiro – marinha, em atendimento à Deliberação CIF nº 726/2023.
- novembro 2023 Em 20 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2929 e seus anexos referentes aos "Relatórios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC".
- novembro 2023 Em 23 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.2988 e seus anexos referentes à 2º Parte do envio dos documentos, Relatórios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.
- novembro 2023 Em 28 de novembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.3030 e seus anexos referentes à 3º parte do envio dos documentos, com o Relatório de Monitoramento de Metas da Linha Temática IV do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.
- novembro 2023 Nos dias 27 e 28 de novembro de 2028 foi realizado o 3º Seminário de avaliação dos projetos da Chamada 10/2018 FAPEMIG.

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 Em 11 de dezembro de 2023 foi apresentada a nova proposta do PAI - Plano de Ação Integrado - para CT-Bio.
- dezembro 2023 Em 11 de dezembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.3108 referente à apresentação do Plano de Trabalho para Monitoramento do Metilmercúrio em Minas Gerais, em atendimento à Deliberação CIF nº 727 de 08 de novembro de 2023.
- dezembro 2023 Em 13 de dezembro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.3061 e seus anexos referentes à Entrega do Quinto Relatório Semestral de Evolução do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST).
- dezembro 2023 Em 18 de dezembro de 2023 foi publicado o documento com Relatório Completo do Seminário de Ciência Cidadã com diretrizes para nova fase do programa.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387883
- dezembro 2023 Nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023 foi realizado 6º Workshop de Integração - Chamada 10/2018: Análise Integrada da Biodiversidade Aquática Dulcícola do Rio Doce.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) - Frequência Semestral

Medição M2 de 2023 (referente aos resultados acumulados até dezembro de 2023) será reportada no relatório CIF de janeiro de 2024, dado o período de defasagem de 30 dias para coleta de evidências.

PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo *

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

*A Deliberação 722, de 28/09/2023, aprovou a forma de cumprimento da Cláusula 167 do TTAC e do PG29, alterando a obrigação de fazer da Fundação Renova por obrigação de pagar, com a transferência dos recursos para um mecanismo financeiro, contratado pela Fundação Renova, que permita a execução das ações de forma direta ou indireta pelo IBAMA, considerando no escopo as ações de fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação da fauna silvestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

junho de 2023

● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em 31/01/2023 foi concluído, pela Engenharia, o Projeto Básico de Utilidades do CETRAS-ES.
- fevereiro 2023 Em 02/02/2023 foi iniciado junto ao IDAF, processo de obtenção de autorização para supressão vegetal na área a ser construído o CETRAS-ES, no município de Serra.
- março 2023 Em 01/03/2023 o Projeto Básico arquitetônico para construção do CETRAS-ES, apresentado para avaliação em outubro/2022, foi aprovado pelo IBAMA/CTBio, conforme Ofício nº 87/2023/SUPES-ES.
- junho 2023 Em 30/06/2023 foi concluído o Projeto Executivo detalhado do CETRAS-ES.
- setembro 2023 Em 28/09/2023, durante a 71ª Reunião Ordinária do CIF, foi emitida a Deliberação 722 que altera a obrigação de fazer da Fundação Renova por obrigação de pagar, com a transferência dos recursos para um mecanismo financeiro, contratado pela Fundação Renova, que permite a execução das ações de forma direta ou indireta pelo IBAMA, considerando no escopo as ações de fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação da fauna silvestre.

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

Os demais indicadores estão em revisão.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
agosto de 2023	●	Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 46 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em 10 de janeiro de 2023 foram iniciadas as amostragens de campo da Campanha Chuvosa do monitoramento da Fauna terrestre
- janeiro 2023 Em 14 de janeiro de 2023 foi recebido o relatório semestral do Projeto de Conservação e manejo de espécies da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce, executado por equipe de pesquisadores da UFV.
- fevereiro 2023 Lançamento de livreto/cartilha sobre a biodiversidade do Parque Estadual Sete Salões, parte do projeto de Ciência Cidadã em parceria com UNESCO, parte do atendimento ao Plano de ação para conservação da Biodiversidade Terrestre.
- fevereiro 2023 Vistoria de representantes da Câmara Técnica de Biodiversidade (CTBio) às atividades de campo do monitoramento da Biodiversidade Terrestre.
- abril 2023 Em 07 de abril de 2023 foram concluídas as amostragens de campo da Campanha Chuvosa do monitoramento da Fauna terrestre.
- abril 2023 Em 25 de abril de 2023 foi realizado o Workshop do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, referente a campanha Seca 2022.
- maio 2023 Ação 36 do PABT - Recebimento das propostas do Edital de fomento à Coleções Científicas, em 25 de maio
- maio 2023 Ação 4 do PABT - Início das amostragens da Campanha Seca 2023 do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, em 10 de maio
- maio 2023 Ações 11 e 16 do PABT - Apresentação aos GATs dos Planos de Ação Terrestre (PG30) e Aquático (PG28) da Metodologia para Avaliação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade executado pela FBDS e IIS, em 18 de maio
- maio 2023 Ações 2 e 3 do PABT - Lançamento do primeiro edital de pesquisa via Funbio (Fundo Brasileiro de Biodiversidade), em 26 de maio
- maio 2023 Ações 7 e 31 do PABT - Curso de Capacitação de Condutores do Parque Estadual de Sete Salões (PESS), como parte do Projeto de Ciência Cidadã executado em parceria com UNESCO, em 20, 21, 27 e 28 de maio.
- junho 2023 06 de junho - Realização da 3ª oficina de monitoria do PABT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre).
- junho 2023 22 a 24 de junho - Realização do Seminário de Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce e dos eventos satélites em escolas dos municípios onde ocorreram o projeto Ciência Cidadã, como parte da execução da Ação #7 do PABT.
- junho 2023 30 de junho - CTBio emite ofício atestando a aprovação pelo GAT (Grupo de Assessoramento Técnico), dos relatórios de monitoria referentes ao primeiro e segundo ano de execução do PABT.
- agosto 2023 Início da Parceria com Instituto Ipê no dia 14 de agosto para execução das ações 24 e 25 do PABT_ Mapeamento de áreas e espécies alvo do extrativismo ilegal na Bacia do Rio Doce.
- agosto 2023 Protocolo do 3º Relatório de Monitoria do PABT no dia 16 de agosto.

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 Workshop de discussão dos resultados da 3ª campanha do monitoramento terrestre nos dias 24 e 25 de agosto. Ação 4 do PABT.
- setembro 2023 15/09 - Publicação da chamada Chamada do terceiro Edital via FUNBIO para seleção de projetos de pesquisas para conservação ex situ de espécies terrestres - Ação 22 do PABT.
- setembro 2023 20/09 - Conclusão da contratação do segundo criadouro científico conservacionista em espécies-alvo do PABT, em atendimento a ação 49.
- setembro 2023 21/09 - Início da Campanha Chuvosa (ano 23/24) do monitoramento da biodiversidade terrestre - Ação 4 do PABT.
- setembro 2023 25/09 - Protocolo na CTBio do relatório de resultados referentes à Campanha Chuvosa (ano 22/23) - Ação 4 do PABT.
- novembro 2023 Dia 27/11/23 Início da execução da ação 46 do PABT - Programa de soltura e reintrodução de aves - em atendimento à meta estratégica 2023.
- novembro 2023 Dia 30/11/2023 (reunião online) Realizada capacitação das instituições aprovadas tecnicamente na Chamada nº04/2023 do Projeto Biodiversidade Rio Doce, executado em parceria com FUNBIO - Ações 2 e 3 do PABT
- novembro 2023 Dias 22 e 23/11/23 em Lagoa Santa, Realização da Oficina de Validação da Avaliação de Status de Conservação de espécies-alvo - Ações 1, 5, 11 e 16 do PABT.
- novembro 2023 Dias 29 e 30/11/23 em BH, Realização do 4º Workshop do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre com discussões referentes aos resultados das coletas da campanha seca de 2023 - Ação 4 do PABT.

Indicadores

Indicador I01 reescalonado para ficar de acordo com a fórmula de cálculo da ficha do indicador na definição do programa vigente, com isso refletindo sua nova medição a partir de 2024.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	635	2	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

- outubro de 2023 Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
- dezembro de 2023 Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01 - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **DIOESOB03** - Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde; **AIMESCT02** - Aquisição de terreno para implantação de SES; **IPAESOB03** - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal; **PERRSOB02**-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem; **MREESCT01** - Aquisição de terreno; **BALRSPJ01** - Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem; **CONESOB01** - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município; **DIOESCT01** - Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio; **TUMESPJ01** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga; **DIORSAB01** - Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança, empilhadeira; **NAQESPM01** - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico; **SAPRSPM01** - Revisão do PGRI; **TIMRSPM03** - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No ano de 2023 foram repassados R\$ 53.989.839,84 para ações dos municípios*;
- No ano de 2023 foram 14 ofertadas oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No ano de 2023 a equipe técnica realizou 1.029 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Grandes números do programa

Notas

Mês	Ano	Resultado	Nome do Dado	Observações
janeiro	2023	3.080.266,51	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios/consórcio de Aimorés, Colatina, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Periquito, Rio Casca, Sem Peixe e Condoeste
fevereiro	2023	1.302.140,78	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	Repasso para ações nos municípios de Colatina, Iapu, Timóteo, Governador Valadares, Condoeste e São Domingos do Prata.
março	2023	2.594.854,84	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Córrego Novo, Governador Valadares, Ipaba, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe e o Consórcio Condoeste;
abril	2023	986.683,66	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Marliéria, São Domingos do Prata, Iapu, Colatina e o Consórcio Condoeste.
maio	2023	3.461.386,95	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Colatina, Córrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Marliéria, Periquito, São Domingos do Prata e Sem Peixe
junho	2023	3.791.502,54	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Ipaba, Ipatinga, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe, Condoeste.
julho	2023	8.359.599,35	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Colatina, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Raul Soares, Rio Casca, São Domingos do Prata, Sobrália e Condoeste;
agosto	2023	3.810.286,84	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios de Bugre, Caratinga, Colatina, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Marliéria, Resplendor, Santa Cruz do Escalvado e Sem Peixe.

Grandes números do programa

Notas

Mês	Ano	Resultado	Nome do Dado	Observações
setembro	2023	5.868.058,60	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios/consórcio de Belo Oriente, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Ipatinga, Periquito, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Timóteo e Condoeste
outubro	2023	6.246.883,20	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios/consórcio de Alpercata, Belo Oriente, Bugre, Colatina, CONDOESTE, Córrego Novo, Dionísio, Itueta, Marilândia, Naque, Periquito, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, Sem Peixe e Tumiritinga.
novembro	2023	4.449.143,95	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios/consórcio de Alpercata, Caratinga, CONDOESTE, Galiléia, Governador Valadares, Ipaba, Mariana, Periquito, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso e São Domingos do Prata.
dezembro	2023	10.039.032,62	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	*Repasses para ações dos municípios/consórcio de Aimorés, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, CONDOESTE, Córrego Novo, Iapu, Ipaba, Itueta, Mariana, Periquito, Resplendor, Rio Doce, Santana do Paraíso e Timóteo. OBS. O valor de R\$ 0,80 contabilizado a mais no mês de 02/23 nos grandes número foi repassado ao município em 12/23.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 227.614,90, referente a obra de implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 896.075,43, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$ 32.472,72, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 62.487,67, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 38.460,32, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da ETE Santos Dumont;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Galileia, no valor de R\$ 697.100,00, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 83.438,37, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R\$ 170.833,55, referente a elaboração do projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC e do projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede.
- janeiro 2023 Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 871.783,55 referente a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R\$ 27.518,80, referente a elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita;
- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 321.375,55, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.
- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 538.307,24, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 40.429,18, referente a contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar
- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 83.071,69, referente a complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor.
- fevereiro 2023 Em fevereiro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina e o valor de R\$ 228.386,69 referente a gerenciamento das obras das 05 (cinco) estações de transbordo do sistema regional de destinação de resíduos sólidos do Condoeste e serviços de engenharia relacionados;

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 396.271,52, referente a implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu.
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 121.656,92, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 14.500,00, referente a revisão do PGIRS;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 238.885,92, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$ 7.383,30, referente a elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 1.459.698,99, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 40.429,18, referente a Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 73.639,36 referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- março 2023 Em março de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 179.337,22 referente a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina, e o valor de R\$ 63.052,43 referente ao Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina;

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 356.954,89, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- abril 2023 Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Marliéria, no valor de R\$ 208.065,04 referente a obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos;
- abril 2023 Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 246.003,71, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- abril 2023 Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 59.798,82, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- abril 2023 Em abril de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 80.319,73 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$ 35.541,47 referente ao implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 156.565,36, referente a obra de Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu.
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$737.382,27, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$19.060,86, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixo, Pedra Corrida e Serraria;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Marliéria, no valor de R\$65.403,71, referente a obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.088.288,40, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$294.174,66, referente a obra de implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$146.000,00, referente a aquisição de terreno para implantação da elevatória Fernão Dias referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – SES ETE Elvamar;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Galileia, no valor de R\$40.000,00, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$21.472,48, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- maio 2023 Em maio de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$893.039,21 referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$114.941,02, referente a obra de implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$390.449,85, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$72.370,57, referente a elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$27.085,95 referente a elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$1.187.076,71 referente a obra de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.122.635,78, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- junho 2023 Em junho de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$146.863,57 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$730.079,09 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Fatos relevantes do ano

- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$39.638,47 referente a obra de execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal e R\$98.471,53 referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$ 7.273,22, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Fernandes Tourinho, no valor de R\$ 4.094,54, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$760.225,95, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEs, LRs e interceptor;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$138.263,19 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R\$19.119,26 referente a elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Belo Oriente, no valor de R\$1.625.530,32 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura);
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Barra Longa, no valor de R\$100.390,19 referente a adequação de projeto de engenharia do SES da sede municipal;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$7.273,22 referente a elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$126.104,86 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$1.891.687,93 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Fatos relevantes do ano

- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Sobrália, no valor de R\$ 7.273,22, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programa de coleta seletiva;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$1.121.290,23, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$506.403,09, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Raul Soares, no valor de R\$1.054.000,00, referente a aquisição de dois caminhões basculantes para auxiliar na implantação da coleta seletiva do município de Raul Soares/MG;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$50,00, referente a obra de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$714.637,85, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- julho 2023 Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$137.872,28, referente a obra de implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$123.859,94 referente a obra de implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, no valor de R\$480.000,00, referente a aquisição de um caminhão basculante para auxiliar na implantação da coleta seletiva e transporte dos resíduos até a UTC;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$171.385,20, referente a execução de obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na fase de concessão da AAF vigente;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Marliéria, no valor de R\$148.763,38, referente a obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$120.602,11, referente a manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$579.737,45, referente a obra de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$491.421,43, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$80.313,93, referente a obra da execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$847.943,75, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Caratinga, no valor de R\$45.749,68, referente a elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro);
- agosto 2023 Em agosto de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$720.509,97 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$208.949,98, referente a aquisição de uma empilhadeira, um caminhão basculante, um caminhão para coleta seletiva com carroceria adaptada, um veículo de transporte para 21 passageiros e uma motocicleta adaptada;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$156.040,67, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da sede do município e o valor de R\$184.347,33 referente a obra de melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$643.384,50, referente a execução de obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Conselheiro Pena, no valor de R\$30.700,00, referente a aquisição de veículos e equipamentos para a operacionalização da coleta seletiva e o valor de R\$6.000,00 referente a contratação de assessoria técnica para regularização fundiária;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 263.023,10, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Caratinga, no valor de R\$49.315,71, referente a elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro);
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$ 1.312.422,87 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Belo Oriente, no valor de R\$1.203.867,90 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura);
- setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$893.275,23 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Fatos relevantes do ano

setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R\$99.634,78, referente a elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita.

setembro 2023 Em setembro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$620.681,21, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, e o valor de R\$133.362,89, referente a obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem;

Fatos relevantes do ano

- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R\$202.498,87, referente as obras de implantação do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis de Naque/MG;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Marilândia, no valor de R\$97.433,15, referente a adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$63.359,42, referente a elaboração de estudo de capacidade de diluição do córrego Quatis e projeto de alternativa tecnológica para lançamento do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto da sede de Itueta para obtenção de licença ambiental;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$170.500,00, referente ao pleito de aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança, empilhadeira;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$277.330,75, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$322.898,90, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$610.334,85 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Belo Oriente, no valor de R\$25.130,00 referente ao pleito de aquisição de equipamentos e veículos, e o valor de R\$798.805,36 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura);
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$189.000,00 referente ao pleito de aquisição de veículos e equipamentos para a operacionalização da coleta seletiva;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$1.112.418,45 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Fatos relevantes do ano

- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Tumiritinga, no valor de R\$1.200.000, referente a aquisição de terreno para SES da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga e estações elevatórias de esgoto na sede.
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$121.612,42, referente a obra de implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$788.548,89, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, e o valor de R\$134.822,18 referente a obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$5.158,44, referente a obra de construção de SES para o distrito de Jorge e o valor de R\$48.988,99 referente ao pleito de aquisição de equipamentos para auxiliar na operacionalização da Usina de Triagem e Compostagem;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$14.990,00, referente a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada do antigo lixão de Rio Casca/MG;
- outubro 2023 Em outubro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$0,10, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da sede do município;

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$266.706,94, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$78.980,04, referente as obras Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Mariana, no valor de R\$397.134,23, referente a execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.758.523,24, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$42.445,78, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG; o valor de R\$75.902,75, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores Bairros Grã-Duquesa, Centro e Vale Verde (bacia ETE Santos Dumont) e o valor de R\$28.282,59, referente a elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa CEF.
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$17.802,21, referente ao pleito elaboração de estudo ambiental e pagamento das taxas de análise do processo junto aos órgãos ambientais, para o processo de regularização ambiental do SES do município de Galiléia/MG; e o valor de R\$45.000,00 referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Caratinga, no valor de R\$98.631,42 referente ao pleito de elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro);
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$47.250,00 referente ao pleito de Aquisição de veículos e equipamentos para a operacionalização da coleta seletiva;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$1.255.612,36 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$214.640,54, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$25.679,42, referente a elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana;
- novembro 2023 Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$33.500,00, referente ao pleito de aquisição de equipamentos para auxiliar na operacionalização da Usina de Triagem e Compostagem;

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$125.865,64 referente a obra de manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$2.057.459,25 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$446.139,09 referente a obra de implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$53.003,53 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$836.213,46 referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Caratinga, no valor de R\$57.083,33 referente a obra de ampliação do aterro sanitário de Caratinga;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$428.963,24 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R\$376.180,34 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Belo Oriente, no valor de R\$677.121,24 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura);
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R\$191.442,47 referente a elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$126.104,86 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$2.866.882,98 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R\$0,80 referente a elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita.
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$30.699,98 referente ao pleito de aquisição de uma empilhadeira, um caminhão basculante, um caminhão para coleta seletiva com carroceria adaptada, um veículo de transporte para 21 passageiros e uma motocicleta adaptada;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$5.999,99 referente ao pleito de aquisição de equipamentos para auxiliar na operacionalização da Usina de Triagem e Compostagem;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$99.397,23 referente a elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$9000,42 referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria;
- dezembro 2023 Em dezembro de 2023, foi realizado repasse ao município de Mariana, no valor de R\$1.651.474,77 referente a execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana;

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

“As oficinas recomeçaram em setembro e por isso a compilação das avaliações ainda está em andamento. O indicador será atualizado no próximo mês.”

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;

I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)




Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 7: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 8: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
julho de 2023	●	Conclusão das Obras
julho de 2023	●	Conclusão das Obras

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 20 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20	Em julho de 2023 a obra do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foi concluída. O Termo de Entrega desta obra foi submetido a prefeitura e a operadora local. Esse Sistema passa pelo período de operação assistida, essa etapa tem previsão de conclusão em janeiro de 2024.
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Aduutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização, Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de Governador Valadares buscam a formalização da conclusão do comissionamento e operação assistida.

Fatos relevantes do ano

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

- janeiro 2023 Em 05 de janeiro de 2023 foi emitida a licença ambiental para a execução da obra de implantação de 06 reservatórios de água na ETA Columbia, cidade de Colatina/ES.
- janeiro 2023 Em 05 de janeiro de 2023, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Pedras, município de Mariana/MG (ID 1321912882).
- janeiro 2023 Em 09 de janeiro de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.
- janeiro 2023 Em 19 de janeiro de 2023, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Sede do município de Tumiritinga/MG (ID 1326005395).
- janeiro 2023 Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:
- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
 - Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - Sede do município de Tumiritinga/MG;
 - Sede do município de Galiléia/MG;
 - Boninsegna, município de Marilândia/ES.

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Em 01 de fevereiro de 2023, a Fundação Renova, a Prefeitura Municipal de Galiléia/MG e o SAAE de Galiléia celebram a assinatura do termo de entrega das obras do Sistema de Abastecimento de Água do Município.
- fevereiro 2023 Em 07 de fevereiro de 2023, em reunião presencial na superintendência regional da COPASA em Ipatinga, a COPASA formalizou a discordância quanto ao escopo total e final para definitividade da cláusula 171 do TTAC, no que se refere as condições de implantação do sistema de tratamento de água do poço C-04.
- fevereiro 2023 Em 08 de fevereiro de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).
- fevereiro 2023 Em 16 de fevereiro de 2023, a Fundação Renova juntou aos autos manifestação, ACP-09-PCL-020-230216.pdf, "Termo de Compromisso" evidenciando o acordo com o Município de Marilândia/ES e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto ("SAAE") de Marilândia/ES, que tem por objetivo dar definitividade na temática do abastecimento de água.
- fevereiro 2023 Nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:
- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
 - Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - Sede do município de Tumiritinga/MG;
 - São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
 - Sede do município de Galiléia/MG;
 - Sede do município de Resplendor/MG;
 - Boninsegna, município de Marilândia/ES;
 - Sede do município de Baixo Guandu/ES;
 - Sede do município de Linhares/ES.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Em 07 de março de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).
- março 2023 Em 10 de março, foi emitido a dispensa de licenciamento ambiental para a ETA de Boninsegna, distrito de Marilândia/ES.
- março 2023 Em 14 de março de 2023, a COPASA formalizou junto a CTSHQA a discordância quanto a capacidade do sistema de tratamento da captação alternativa de Tumiritinga, e pleiteou a redução de dependência do rio Doce em 100%, de modo a implantar sistema de tratamento para a totalidade da vazão do poço C-04.
- março 2023 Em 15 de março de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do andamento das obras das localidades visitadas nos dias 08 e 09 de março de 2023.
- março 2023 Nos dias 08 e 09 de março de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:
- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
 - Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - Sede do município de Tumiritinga/MG;
 - São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
 - Sede do município de Galiléia/MG;
 - Sede do município de Resplendor/MG;
 - Boninsegna, município de Marilândia/ES;
 - Sede do município de Baixo Guandu/ES;
 - Sede do município de Linhares/ES.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Em 17 de abril de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimento na região das localidades Barreto, no município de Barra Longa/MG, e Paracatu de Baixo, no município de Mariana/MG.
- abril 2023 Em 19 de abril de 2023, a equipe de perícia realizou visita técnica pericial no sistema de abastecimento de água das localidades Barreto, no município de Barra Longa/MG, e Paracatu de Baixo, no município de Mariana/MG, para entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizados.
- abril 2023 No dia 19 de abril, foi emitido pela Prefeitura Municipal de Colatina, o decreto de utilidade pública numero 28.025.2023, que torna o terreno onde será realizadas as adequações da captação alternativa do Rio Pancas, faixa de interesse público, para fins de desapropriação.

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 Em 02 de maio de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).
- maio 2023 No dia 22 de maio de 2023, a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal de Alpercata, celebraram entre si a assinatura do Termo de Compromisso. Oficializando o consenso quanto a solução técnica a ser implantada na localidade para cumprimento da cláusula 171.
- maio 2023 Nos dias 03 e 04 de maio de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:
- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
 - Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
 - Sede do município de Galiléia/MG;
 - Sede do município de Resplendor/MG;
 - Boninsegna, município de Marilândia/ES;
 - Sede do município de Baixo Guandu/ES;
 - Sede do município de Linhares/ES.

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 Em 30 de junho de 2023 a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2, referente à localidade Sede de Alpercata (ID 1402262383).
- junho 2023 Em 30 de junho de 2023 a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Relatório Nº 37 – Acompanhamento de Obras 04 (ID 1402285856), referente às atividades periciais de acompanhamento de obras das localidades do Item 1, Etapa 1.3, no período de março e abril de 2023.
- junho 2023 No dia 01 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visita técnica às obras da localidade Gesteira, município de Barra Longa/MG, referente à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. A visita técnica iniciará às 10:30 hs na Quadra de Gesteira Mutirão, coordenadas geográficas 20°15'26.7"S, 43°07'26.9"W.
- junho 2023 No dia 02 de junho de 2023, a Fundação Renova apresentará para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.
- junho 2023 No dia 05 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visitas técnicas à localidade Pedra Corrida, município de Periquito/MG; às obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG; da localidade Sede do município de Colatina/ES; da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES; e da localidade Sede do município de Linhares/ES, referentes à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. As visitas técnicas iniciarão pelas localidades:
- Pedra Corrida (Periquito/MG): Às 11:00 hs, na captação subterrânea localizada na coordenada geográfica 19°05'25.22"S 42°09'17.72"W;
 - Sede de Linhares/ES: Às 13:00 hs, na ETA de Linhares, localizada na Avenida Barra de São Francisco, 1.137, Colina, Linhares/ES.
- junho 2023 No dia 06 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visita técnica às obras da localidade Sede do município de Baixo Guandu/ES; da localidade Sede do município de Resplendor/MG; e da localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, referentes à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. As visitas técnicas iniciarão pelas localidades:
- Sede de Baixo Guandu/ES: Às 08:30h, na captação superficial no rio Guandu, localizada na coordenada geográfica 19°30'48.5"S 41°00'36.1"W;
 - São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG: Às 11:00 hs, na estação de tratamento de água de São Tomé do Rio Doce, localizada na coordenada geográfica 19°00'41.4"S 41°32'49.1"W.
- junho 2023 No dia 30 de junho de 2023, a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal de Belo Oriente celebraram entre si a assinatura do Termo de Compromisso. Com isso fica formalizado o consenso para a solução técnica a ser implantada na localidade para cumprimento da cláusula 171.

Fatos relevantes do ano

- julho 2023 Em 03 de julho de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia o status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).
- julho 2023 Em 07 de julho de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do andamento das obras das localidades do Item 1 visitadas nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2023.
- julho 2023 Em 11/07/2023 foi assinado o termo de entrega definitivo da obra de Pedra Corrida pela prefeitura de Periquito. Aguardando assinatura da COPASA.
- julho 2023 Em 12/07/2023 foi submetido ao SAAE de GV, para análise e assinatura, os termos de compromisso das ETAs da Sede de Governador Valadares;
- julho 2023 Nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, correlatas à Etapa 1.3, nas seguintes localidades do Item 1:
- o Sede do município de Linhares/ES;
 - o Boninsegna, município de Marilândia/ES;
 - o Sede do município de Colatina/ES;
 - o Sede do município de Baixo Guandu/ES;
 - o Sede do município de Resplendor/MG;
 - o São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
 - o Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - o Gesteira, município de Barra Longa/MG.

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 Em 01 de agosto de 2023 a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos complementares – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos para as localidades Sede do município de Colatina/ES; Povoação, município de Linhares/ES; Sede do município de Alpercata/MG; Barreto, município de Barra Longa/MG; e Paracatu de Baixo, município de Mariana/MG (ID 1416670364).
- agosto 2023 Em 01 de agosto de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).
- agosto 2023 No dia 18 de agosto, a Fundação Renova celebrou juntamente a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, a assinatura do Termo de Entrega das obras da ETA (Estação de Tratamento de Água) do distrito de São Tomé do Rio Doce.
- agosto 2023 Nos dias 02 e 03 de agosto de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:
- Gesteira, município de Barra Longa/MG;
 - Sede do município de Governador Valadares/MG;
 - Sede do município de Linhares/ES;
 - Boninsegna, município de Marilândia/ES;
 - Sede do município de Colatina/ES;
 - Sede do município de Baixo Guandu/ES;
 - Sede do município de Resplendor/MG;
 - São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG.

Fatos relevantes do ano

- outubro 2023 No dia 03 de outubro foi proferida decisão judicial (número 1000462-20.2020.4.01.3800), que suspendeu temporariamente os honorários e as atividades da perícia do eixo 09.
- outubro 2023 No dia 16 de outubro, foi celebrado entre a Fundação Renova, SAAE e Prefeitura de Marilândia/ES, a assinatura do Termo de Entrega Preliminar das obras do SAA do distrito de Marilândia e início da operação assistida deste sistema.
- outubro 2023 No dia 19 de outubro, foi realizada uma audiência de conciliação, referente aos autos 1000462-20.2020.4.01.3800, para o estabelecimento dos prazos de desenvolvimento e entrega dos projetos das UTRs de todas as ETAS de Governador Valadares e das Melhorias da ETA Santa Rita. Foi estabelecido também o prazo para envio dos projetos executivos faltantes referentes as Melhorias das ETAs Central, Vila Isa e Recanto dos Sonhos.
- outubro 2023 No dia 20 de outubro foi proferida decisão judicial dos autos 1000462-20.2020.4.01.3800, onde se intima a Fundação Renova e sua equipe técnica a comparecerem em uma nova reunião de conciliação judicial referente aos projetos e escopos do eixo 09 do município de Colatina.
- outubro 2023 No dia 30 de outubro foi celebrado entre Fundação Renova e Município de Barra Longa a assinatura do Termo de Entrega Preliminar do STA do distrito de Gesteira e início da operação assistida deste sistema.

Fatos relevantes do ano

- novembro 2023 Em 08 de novembro foi assinado o termo de compromisso de Belo Oriente, pela COPASA.
- novembro 2023 Em 08 de novembro foi assinado o termo de entrega definitivo das obras de Pedra Corrida, distrito da cidade de Periquito pela COPASA.
- novembro 2023 Em 28 de novembro ocorreu a audiência judicial do eixo 09 para conciliação de escopos e projetos de Colatina.

Fatos relevantes do ano

- dezembro 2023 No dia 07/12/2023 Ocorreu a Sessão Técnica, do Marco A, da localidade Sede de Governador Valadares, onde a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams:
- O escopo acordado com o SAAE de Governador Valadares para as melhorias das ETAs Central, Vila Isa e Recanto dos Sonhos;
 - Definição sobre a interligação da tubulação do sistema alternativo de captação e adução e as tubulações existentes da captação principal na ETA Central;
 - A documentação de projeto elaborada para atendimento a cada um dos itens do escopo;
 - Esclarecimentos referente às não conformidades apresentadas pelo Perito no Laudo Pericial ID 867501068, correlacionando com os respectivos documentos de projeto para atendimento ou as justificativas para o não atendimento.
- dezembro 2023 No dia 08/12/2023 A Prefeitura Municipal de Governador Valadares e o SAAE assinaram os Instrumentos Particulares de Definição de Escopo Total e Final da localidade de Governador Valadares, considerando as ETAs Central, Vila Isa, Recanto dos Sonhos e Santa Rita.
- dezembro 2023 No dia 13/12/2023 a Prefeitura de Tumiritinga assinou o Termo de Entrega e Recebimento de Obras e Encerramento de Operação Assistida da localidade de São Tomé do Rio Doce, encerrando assim, a implantação de todo o escopo da Cláusula 171 nessa localidade.
- dezembro 2023 No dia 27/12/2023 A Fundação Renova entregou o Projeto Básico das melhorias a serem implantadas na Estação de Tratamento de Água Santa Rita, considerando, inclusive, a Unidade de Tratamento de Resíduos – ETA/UTR Santa Rita para a análise e aprovação do SAAE de Governador Valadares, em cumprimento à decisão judicial

Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	702	2	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

junho de 2023	●	Conclusão do curso técnico pelo projeto Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária – ES
setembro de 2023	●	Finalização do Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária – Eixo Educação ES
outubro de 2023	●	Conclusão da Turma 1 de Aperfeiçoamento com parceria da UFMG/UFOP
dezembro de 2023	●	Conclusão da Turma 1 do Curso de Aperfeiçoamento com parceria do IFES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do ano

maio 2023 Encerramento da etapa de seleção dos projetos em sala de aula que serão fomentados no âmbito da turma 1 do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores – MG. Com 2.456 pessoas certificadas, esse curso teve o objetivo de proporcionar a formação continuada de profissionais das redes públicas de ensino a partir da construção de uma prática pedagógica contextualizada, isto é, vinculada aos desafios e possibilidades vivenciadas pelas comunidades escolares no contexto do rompimento da Barragem de Fundão.

O foco do Aperfeiçoamento é a sala de aula. Sendo assim, todos os cursistas se envolveram em estudos e práticas que culminaram na elaboração de um Projeto Experimental para ser desenvolvido em sala de aula pelos profissionais das redes públicas de ensino.

junho 2023 O curso técnico em agroecologia, o primeiro com essa temática a ser ofertado no Espírito Santo, foi executado pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES – em parceria com o Centro de Formação Maria Olinda – CEFORMA – formou, no dia 30/06/2023, 26 técnicos. Trata-se de uma ação de muita relevância para a comunidade já que habilita tecnicamente assentados da reforma agrária a atuarem de forma sustentável em seus territórios, além de contribuírem para a difusão da agroecologia em propriedades familiares do estado

julho 2023 No dia 13 de julho ocorreu a aula inaugural da segunda turma do curso de aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores - MG (Escola do Rio Doce) com vagas para 3.000 profissionais das redes públicas de ensino. O curso terá de duração de 6 meses em regime de alternância: os profissionais experimentam os conhecimentos teóricos ministrados em práticas pedagógicas em sala de aula com os alunos. Ao final da etapa teórica, será ofertado fomento para implementação e disseminação dos Projetos Pedagógicos Experimentais elaborados ao longo do curso.

No encontro de recepção dos cursistas foi apresentada a estrutura do curso, a concepção pedagógica norteadora, as ementas das disciplinas, e as atividades a serem desenvolvidas. O evento aconteceu de modo online e transmitido pelo Youtube no canal da Faculdade de Educação da UFMG e foi um momento de apresentação e interação onde onde os cursistas puderam entender os objetivos e metodologia do curso de aperfeiçoamento, bem como, sanar dúvidas e questionamentos.

agosto 2023 No dia 8 de Agosto, ocorreu a inauguração do LabMaker no Campus Vila Velha do IFES, que conta com 4 impressoras 3D. O laboratório de prototipagem 3D foi subsidiado pelo Projeto Rio Doce Escolar (Projeto de Formação de Educadores-ES) e objetiva articular ações de ensino, pesquisa e extensão. O LabMaker produzirá kits e materiais pedagógicos a serem entregues e utilizados pelas escolas participantes do Projeto Rio Doce Escolar.

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Em 29/09/2023, foi finalizada a parceria entre a Fundação Renova e o Centro de Formação Maria Olinda, no Espírito Santo. Atuando junto a cerca de 800 famílias de assentados da reforma agrária no norte do estado, a parceria teve como objetivo potencializar o desenvolvimento de um modelo mais sustentável de relação com o meio ambiente e a produção de alimentos, por meio de formações com ênfase na agroecologia e na produção orgânica. O eixo de trabalho sustentou-se em três linhas de atuação: formação de formadores, finalizada com 79 assentados formados; formação de base agroecológica, com 570 formados; e formação em nível técnico em agroecologia, em parceria com o IFES, campus de Santa Teresa, que formou em 30/06/2023 a primeira turma de curso técnico em agroecologia do estado do Espírito Santo. O valor total do investimento foi de R\$ 3.6 MM.
- outubro 2023 No dia 28/10/2023 ocorreu o Encontro da Rede de Educadores Ambientais – ES, intitulado, Relatos de Experiência de Propostas Pedagógicas Aplicadas (PPA) em Educação Ambiental, que representam a materialização do trabalho final do curso de Aperfeiçoamento em Metodologia de Educação Ambiental Escolar e do Módulo I da Especialização em Educação Ambiental Escolar. No encontro ocorreu a apresentação e avaliação de mais de 230 PPA's produzidos pelos cursistas, palestras, debates e entrega de certificados para os cursistas. Este foi o primeiro Encontro da Rede de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, que está em 51 escolas capixabas levando educação ambiental crítica para alunos de todas as idades. Estima-se que 10.000 estudantes capixabas foram impactados nesta primeira etapa do projeto.
- novembro 2023 Em novembro, a Fundação Renova deu início ao ciclo 2 do Projeto Formação de Lideranças Jovens, que tem por objetivo desenvolver o protagonismo juvenil e a consciência social coletiva tendo como eixo a educação ambiental, propondo um modelo de interação com o ambiente de forma crítica e reflexiva proporcionando múltiplas ações e olhares para o processo de revitalização da bacia do rio Doce. Para os territórios do Alto rio Doce, Calha, e médio rio doce foram disponibilizadas 600 vagas registrando mais de 2.100 inscritos; para o Baixo rio Doce e municípios do ES 200 vagas foram disponibilizadas e contou com 324 jovens inscritos. Diante da grande procura pelas vagas disponibilizadas, o Ciclo 3 do projeto será iniciado em 2024, totalizando a oferta de 3.000 vagas, conforme previsto na definição do PG.
- dezembro 2023 No mês de dezembro ocorreram os encontros de integração (Seminário Ambiental: diálogos pelo Rio Doce) das juventudes de 33 municípios participantes do Projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce. Os encontros ocorreram em cidades polo: Ipatinga (calha do Rio Doce) no dia 02/12, Mariana (alto Rio Doce) e Governador Valadares (médio Rio Doce) no dia 09/12. Os seminários Ambiental: diálogos pelo rio doce foram eventos muito produtivos e com trocas de ricas experiências sobre ações e projetos socioambientais. Os jovens vivenciaram intervenções culturais, palestras e atividades sobre memória coletiva, participação e reparação da bacia do Rio Doce .Os jovens foram desafiados a produzir e socializar registros relativos aos conteúdos apreendidos, bem como, construir painéis sobre a identidade das localidades, comunidades e territórios.

Fatos relevantes do ano

dezembro 2023 No dia 09/12 ocorreu de forma concomitante nos Polos do Ifes Colatina e Ifes Linhares o II Encontro da Rede de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce – EREA. O II EREA, objetivou discutir coletivamente analisar e divulgar relatos de experiência sobre educação ambiental a partir da própria produção dos docentes participantes do Projeto Escola Rio Doce. Nesse sentido, o encontro propiciou análises sobre o Projeto de Educação Ambiental Escolar (PEAE) desenvolvido pelos Grupos de Trabalho nas escolas de Baixo Guandu, Marilândia, Colatina e Linhares, promovendo momentos de reflexão sobre a prática pedagógica e compartilhamento de saberes dentro da Rede de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar.

Para cada Escola envolvida com o projeto foram ofertadas 5 vagas para o curso de Aperfeiçoamento em Metodologias de Educação Ambiental, sendo 3 vagas destinadas à docentes de diferentes disciplinas, 1 vaga para um gestor e 1 vaga para um representante da comunidade com formação superior envolvido diretamente com ações educativas desenvolvidas na escola. Também foi ofertada uma vaga para o curso de Especialização em Educação Ambiental Escolar para cada escola. Esses 6 atores educativos formaram um GT (grupo de trabalho), coordenado pelo cursista da especialização, para desenvolver ações de educação ambiental (PPA) no chão da escola com a temática ambiental Bacia do Rio Doce no contexto de um projeto guarda-chuva (PEAE) de extensão. Cada GT com 6 integrantes recebeu um fomento de R\$ 10.000,00 para auxiliar no desenvolvimento de suas ações de educação ambiental na escola. O GT com maior ou menor número de integrantes recebe o fomento com valor proporcional.

Indicadores

I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas

Meta Global: 6000
Inteiro



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

Nota: Indicador concluído em 2023.

I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens

Meta Global: 100
%




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	623	3	Concluída Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Civas para participar de cursos de curta duração em 2023
- novembro de 2023 Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Homologação Judicial dos Termos de Compromisso de Repasse Financeiro firmados entre a Fundação Renova e os municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para construção/reforma das sedes das devesas civis e aquisição de novos equipamentos.
- maio 2023 Entrega final do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- agosto 2023 Realização de oficinas "Alinhamentos em conceitos chaves, os Princípios Humanitários, Manual Esfera e Código de Conduta aplicado a Prevenção e Desastres" para os projetos Escola Segura e NUPDEC.
- setembro 2023 Realização de treinamentos Primeiros Socorros para os projetos Escola Segura e NUPDEC
- novembro 2023 Ação Transversal - Realização curso "Facilitação - Módulo 2: A prática - mergulho na experiência e premissas da facilitação".
- novembro 2023 Ação Transversal - Realização de treinamento em mídias sociais - Projeto Defesa Civil Conectada - Nível Intermediário.
- novembro 2023 Projeto Escola Segura - Realização de oficinas "Especialização das Brigadas: Prevenção, Preparação, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial".
- dezembro 2023 Conclusão das oficinas de Memória Desastre (Vimver) para os NUPDEC e Escola Segura.
- dezembro 2023 Realização de oficinas de Especialização das equipes dos NUPDECs: Prevenção, Preparação, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial.
- dezembro 2023 Realização de Simulados Internos - Nível III do Projeto Escola Segura.

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Publicação dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
outubro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

▲ Dado	nov/2023	dez/2023	▼ Acumulado 2023	Acumulado 2021 a 2023
Quantidade de acessos à plataforma interativa	2790	1132	214534	253867
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	30	45

Nota: Foram corrigidas as quantidades divulgadas de acessos à Plataforma Interativa dos meses de Outubro e Dezembro de 2022 e Fevereiro, Maio e Junho de 2023. As respectivas quantidades são 989, 20.957, 7.415, 25.922 e 19.473 acessos.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 A equipe do PG35 realizou, em Monsenhor Horta/MG, a Oficina Trilhas de Memórias, no período de 23 a 27 de janeiro de 2023. Estavam previstos 5 dias de atividades mas por falta de luz no distrito, a ação prevista para o dia 24 de janeiro, terça-feira, foi suspensa. A oficina foi realizada na sede da Banda musical, rua Benigno Ildelfonso Corrêa, nº 60, e direcionada para o público jovem local. Houve divulgação em estabelecimentos comerciais da comunidade e a mobilização foi feita pela equipe do Diálogo por meio das lideranças. O PG35 entrou em contato por telefone com jovens indicados por elas para realizar o convite. Foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de "Registros dos territórios atingidos".
- fevereiro 2023 A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Sem Peixe/MG, no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023. A oficina foi realizada no Centro Cultural Manuelzão, na Rua Francisco Repoles Gomes, 500 – Centro. Contou com a participação de jovens da comunidade e estudantes da Escola Familiar Agrícola de Camões, localizada na área rural de Sem Peixe. Foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de "Registros dos territórios atingidos".
- fevereiro 2023 A equipe do PG35 realizou uma agenda com representantes do Programa de Biodiversidade da Fundação Renova para dar início ao planejamento do 3º Ciclo de Webinários Conhecimento em Pauta para a apresentação de um Seminário Científico CIT FAPEMIG.
- fevereiro 2023 A Fundação Renova enviou para assinatura, via ofício FR.2023.0480, de 27 de fevereiro de 2023, o Termo de Cooperação para implementação do Centro de Informação Técnica (CIT) no Centro Ecológico de Regência, distrito de Linhares/ES. O termo em sua versão mais recente apresenta as correções indicadas pela Coordenação e Assessoramento Técnico e Administrativo - COTAB que incluem as cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei nº-13.019, de 2014.
- fevereiro 2023 Dia 09 de fevereiro de 2023, a equipe técnica do PG35 reuniu-se com a coordenação da equipe de Diálogo do MRD para alinhamento sobre a execução do 3º ciclo do Trilhas de Memórias a ser realizado nos municípios daquele território.
- fevereiro 2023 Em 07 de fevereiro de 2023, equipe técnica do PG35 reuniu-se com a equipe Diálogo do Espírito Santo para alinhamento sobre as ações presenciais do programa no território do Espírito Santo durante os próximos 2 meses, entre elas, a oficina Trilhas de Memórias em Regência, a coleta de depoimentos para o acervo em Povoação e a agenda coletiva para a apresentação do projeto conceitual do CIT.

Fatos relevantes do ano

- março 2023 A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Barra Longa/MG, no dia 09 de março de 2023. A oficina foi realizada no escritório da H&P, na Rua Venâncio Lino Mol, 44 – Centro. Contou com a participação de 8 pessoas da comunidade. Foram realizadas 3 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de “Registros dos territórios atingidos”.
- março 2023 A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Regência, distrito de Linhares/ES, no dia 11 de março de 2023. A oficina foi realizada no Centro Ecológico de Regência, na rua Principal, S/N - Regência Augusta. Contou com a participação de pessoas de diversas idades da comunidade, sendo uma oportunidade para o encontro de gerações com trocas de vivências e histórias. Foram apresentadas algumas fotos do acervo do Centro Ecológico onde os participantes puderam (re)conhecer as imagens e produzir registros das suas memórias afetivas de maneira artística e textual. Foram realizadas 7 horas de atividades com a presença de 8 participantes. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de “Registros dos territórios atingidos”.
- março 2023 No dia 30 de março de 2023, a equipe técnica do PG35, a equipe do Diálogo e membros da equipe de Relações Institucionais da Fundação Renova realizaram uma reunião com moradores do Bairro de Lourdes, em Governador Valadares. A reunião teve como objetivo apresentar o projeto conceitual do CIT a ser construído ocupando, parcialmente, a praça Getúlio Vargas para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos aos presentes. Os moradores foram convidados de porta em porta e foram afixados cartazes em vários pontos comerciais do bairro, conforme evidências anexas.

Fatos relevantes do ano

- abril 2023 Agenda com a equipe de Diálogo do ARD para planejamento da Mostra dos resultados da Oficina Trilhas de Memórias realizada em Barra Longa com moradores locais no dia 09 de março de 2023
- abril 2023 Agenda com a equipe de Diálogo do CRD para mapeamento de oportunidades de atuação do CIT junto aos moradores da comunidade.
- abril 2023 Agenda com equipe de Diálogo de Mariana, realizada dia 27 de abril para mapeamento de oportunidades para a ação do PG35 de coleta de depoimentos para o acervo de dados e informações do CIT.
- abril 2023 Agenda interna de planejamento da realização da Mostra de resultados das oficinas Trilhas de Memórias realizadas com moradores de 4 localidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.
- abril 2023 Reunião com moradores de Regência, distrito de Linhares/ES para apresentação do projeto conceitual da implantação do CIT no Centro Ecológico de Regência. Na ocasião, foi apresentada a plataforma interativa e o escopo do programa para os presentes.
- abril 2023 Visita técnica no espaço Arena de Mariana para avaliação da implantação do CIT naquele espaço.

Fatos relevantes do ano

- maio 2023 A equipe do PG35 realizou uma oficina do projeto Trilhas de Memórias, em Povoação, distrito de Linhares (ES), no dia 22 de maio de 2023. O encontro ocorreu no Centro de Integração Comunitária (CIC), na rua Cleres Martins Moreira, S/N - Povoação. Contou com a participação de nove moradores e teve o objetivo de registrar as memórias afetivas com relação ao território de maneira artística e textual.
- maio 2023 A terceira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu no dia 20 de maio de 2023 no Museu Histórico de Regência, no distrito de Regência (Linhares/ES). Os trabalhos desenvolvidos durante a oficina do projeto foram expostos no museu e permanecem no local para apreciação por tempo determinado. Ao todo, 31 pessoas visitaram a mostra e também tiveram a oportunidade de identificar algumas fotos pertencentes ao acervo do Centro Ecológico de Regência (TAMAR/ICMBio).
- maio 2023 Em maio de 2023, o CIT concluiu as melhorias de comunicação visual em 3 CIAs: Mariana, Governador Valadares e Linhares. Os produtos de comunicação foram adequados à realidade de cada um dos CIAs, sendo essencialmente banners informativos, stopper de tela de computador e mousepad. Para os CIAs de Mariana e GV foram produzidos dois painéis pantográficos para os Pontos de Acesso para reforçar a presença do CIT já que em ambas as localidades está prevista a instalação de uma unidade física do CIT.
- maio 2023 Em maio de 2023, o PG35 lançou nova Chamada Aberta convidando pesquisadores e estudiosos sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão a apresentarem seus estudos no novo Ciclo do Conhecimento em Pauta a ser realizado. Serão apresentados 5 webinários online com participação de um mediador e, ao final do ciclo, será produzido um e-book com a síntese dos estudos.
- maio 2023 No dia 18 de maio de 2023 ocorreu a segunda mostra Trilhas de Memórias, 2º ciclo, na praça Manoel Lino Mol no município de Barra Longa (MG). Contou com a presença de 27 pessoas, dentre participantes do 1º e 2º ciclo do projeto e demais moradores. Os trabalhos desenvolvidos na oficina foram expostos na praça e culminou em uma roda de conversa onde foi feita a apresentação do CIT e o compartilhamento da experiência no projeto pelos participantes.
- maio 2023 Primeira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu na Escola Família Agrícola (EFA) na comunidade de Camões, área rural de Sem Peixe (MG), no dia 12 de maio de 2023, das 13h30 às 16h30h. O evento oportunizou a aproximação dos alunos da EFA e da Escola Estadual São Sebastião, também localizada no município. Os jovens trocaram experiências sobre a participação no projeto e puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos durante a oficina. Estiveram presentes 52 pessoas.

Fatos relevantes do ano

- junho 2023 No dia 07 de junho de 2023, foram feitos os uploads do Ebook do Conhecimento em Pauta e também da versão digital do livro do Trilhas de Memórias. Os arquivos são resultados do 2º ciclo de ações de Descentralização e Itinerância realizadas no primeiro semestre de 2023.
- junho 2023 No dia 28/06/2023, a equipe do PG35 esteve em Santa Rita Durão para alinhamento do Projeto Sineiros com a escola e comunidade. O projeto é uma ação do CIT Mariana e tem como objetivo contribuir para manutenção da tradição do ofício de sineiro, principalmente entre os jovens da comunidade de Santa Rita Durão, através de oficinas lúdicas, promovendo a valorização e perpetuação da prática deste bem imaterial do Estado de Minas Gerais. A ação está sendo desenhada pelas equipes do PG35 e Diálogo da Fundação Renova, a equipe da escola municipal, o Sr. Tutim e o pároco local.
- junho 2023 O PG35 esteve presente na Inauguração do Banco Foz do Rio Doce em Regência, dia 28/06/2023 às 18h00min, na comunidade de Regência. O evento contou com a participação de moradores da comunidade de Regência, Areal, Povoação, representante Assistência Social de Linhares, Cras de Regência, Banda de Congo São Benedito, lideranças locais, Representante do banco comunitário Bem de Vitória, representantes do legislativo municipal e estadual, e representantes da Fundação Renova. Na ocasião, representante do programa conversou com alguns moradores da comunidade de Regência, Areal, Povoação entre outras, com objetivo de apresentar o CiT, e divulgar ponto de acesso do Centro Ecológico.

Fatos relevantes do ano

- julho 2023 No dia 12/07/2023 o PG35 esteve em Santa Rita Durão onde realizou encontro com um stakeholder-chave do PG35, Sr. Tutim, residente da comunidade, e com o pároco local, com o objetivo de dar prosseguimento ao desenvolvimento do Projeto Sineiros. Foram apresentados desdobramentos para realização de uma oficina com os alunos da escola com o objetivo de promover a valorização e perpetuação da prática de sineiro, bem imaterial do Estado de Minas Gerais, bem como identificar formas de apoio da igreja local no desenvolvimento da ação.
- julho 2023 No dia 18/07/2023 o PG35 participou, a convite do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) da Fundação Renova, de um encontro com empreendedores e agentes culturais de Mariana. Na ocasião, houve a apresentação dos objetivos do CIT e foram distribuídos materiais de divulgação aos participantes.
- julho 2023 No dia 21/07/2023 a equipe do PG35 realizou mobilização na comunidade de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para realização das oficinas do 3º Ciclo do Trilhas de Memórias, prevista para ocorrer no dia 15/08. A mobilização foi feita diretamente com lideranças locais com o intuito de multiplicarem o convite à comunidade.
- julho 2023 No dia 26/07/2023 o programa esteve presente no município de Alpercata também com objetivo de realizar a mobilização para realização das oficinas do 3º Ciclo do Trilhas de Memórias, prevista para ocorrer no dia 26/08, em Governador Valadares. O convite foi direcionado a lideranças locais com o objetivo de multiplicarem o convite aos membros da comunidade. Na ocasião o PG35 afixou cartazes convidando para a oficina em estabelecimentos locais.
- julho 2023 O PG35 esteve presente na comunidade de Areal, em Linhares (ES), no dia 06/07/2023, acompanhando atividade do CIA Móvel. O Objetivo da ação foi apresentar o CIT para os usuários do CIA Móvel através da Plataforma Interativa e realizar a entrega de materiais de divulgação, estimulando a população a conhecer o acervo e as possibilidades de colaboração. Na ocasião também foi possível mapear oportunidades de ações futuras na comunidade.
- julho 2023 O PG35 realizou, no dia 17/07/2023, uma visita à comunidade de Pedra Corrida (Periquito) com o objetivo de apresentar o CIT e sua plataforma interativa, bem como fazer a distribuição de materiais de divulgação para stakeholders da comunidade.

Fatos relevantes do ano

- agosto 2023 Ao longo do mês de agosto, foram Realizadas 5 oficinas do 3º Ciclo do Projeto “Trilhas de Memórias”, que compõe o conjunto de atividades de Descentralização e Itinerância do Centro de Informação Técnica (CIT). As atividades foram realizadas nos municípios mineiros de Periquito (03/08), Belo Oriente (09 e 17/08), Tumiritinga (08/08), Aimorés (21 e 22/08) e Governador Valadares (26/08). O Trilhas de Memórias tem como propósito incentivar a construção colaborativa da coleção de Registro do Território Atingido a partir da narrativa dos próprios moradores. As oficinas contaram com a participação de 71 moradores, incluindo grupos formados por mulheres, jovens, pessoas idosas, artesãos, pescadores e agentes culturais locais, entre outros.
- agosto 2023 Durante o mês de agosto, foram realizados 04 reuniões com comunitários de Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG), para planejamento e organização das oficinas do Projeto Sineiros, previstas para ocorrer entre os meses de setembro e outubro de 2023. O projeto, que também compõem as atividades de Descentralização e Itinerância do Programa, busca contribuir para a valorização do ofício de sineiro na comunidade e para a preservação da memória das práticas culturais relativas a ele.
- agosto 2023 No dia 19 de agosto de 2023, foi realizada a apresentação do Programa de Informação para a População e a Plataforma Interativa do CIT junto aos participantes do evento Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer, realizado na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares (ES). A divulgação teve como objetivo ampliar o conhecimento da população local acerca das ações e conteúdos do Programa e incentivar e orientar o acesso à Plataforma.
- agosto 2023 No dia 31 de agosto de 2023, foi realizado o primeiro webinar do 3º Ciclo do Conhecimento em Pauta apresentando o ensaio fotográfico “Retrato de Barro: um recorte fotográfico à margem da sociedade brasileira após o rompimento da barragem de Fundão”.

Fatos relevantes do ano

- setembro 2023 Mobilização para as visitas cautelares referente a instalação da unidade física do CIT e Museu da Cidade, em Governador Valadares, realizada nos dias 18 e 19 de setembro. Estas ações foram realizadas pelas equipes da Fundação Renova e da Prefeitura Municipal com objetivo de promover a interface com os moradores do entorno imediato da obra localizada na Praça Getúlio Vargas. Presença de representante do PG35 em reunião promovida pela Prefeitura de Governador Valadares no dia 22 de setembro. O propósito desta agenda foi ampliar o conhecimento da comunidade sobre os objetivos do CIT e as obras da unidade física e contou com a presença de representante de moradores do bairro de Lourdes.
- setembro 2023 O Projeto Sineiros compõe as ações de Descentralização e Itinerância do PG35 planejados para realização no mês de setembro. O objetivo deste projeto é valorizar e auxiliar na preservação do ofício de SINEIRO na comunidade de Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG). Os estudantes participaram de duas oficinas quando puderam conhecer a história dos sinos, contada pelo mestre sineiro e pelo pároco local, e os diferentes tipos de repiques dos sinos.
- setembro 2023 Realização de apresentações sobre a atuação do PG35 e Plataforma Interativa nos eventos de Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer. Estes eventos aconteceram nos dias 02, 23 e 30 de setembro, respectivamente em Periquito (MG), Regência (distrito de Linhares/ES) e Governador Valadares (MG). Os objetivos destas apresentações foram ampliar o conhecimento da população local sobre a atuação do PG35 e incentivar e orientar o acesso à Plataforma Interativa.
- setembro 2023 Realização do segundo e do terceiro Webinário do projeto Conhecimento em Pauta nos dias 14 e 29 de setembro. Os temas abordados foram "Patrimonialização da capela Santo Antônio, localizada em Paracatu de Baixo (Mariana – MG)" e "Estudo sobre a qualidade da água dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, após o rompimento da barragem de Fundão.

Fatos relevantes do ano

- outubro 2023 Ao longo do mês de outubro, foram realizadas 5 mostras do 3º Ciclo do Projeto "Trilhas de Memória", que compõe o conjunto de atividades de Descentralização e Itinerância do Centro de Informação Técnica (CIT). As atividades aconteceram nos municípios mineiros de Aimorés (18/10), Tumiritinga (21/10), Periquito (23/10), Belo Oriente (25/10) e Governador Valadares (27/10). As mostras Trilhas de Memórias tem como propósito apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos moradores locais durante as oficinas realizadas com eles em agosto, bem como promover, entre os participantes, um momento de compartilhamento sobre a experiência no projeto.
- outubro 2023 Dia 31 de outubro, às 19h, aconteceu o webinar do projeto Conhecimento em Pauta referente ao 3º ciclo, com o tema "João de Barro e o mar de lama". A escritora e jornalista, Grazi Reis, abordou o tema do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho sobre a ótica da literatura infantil.
- outubro 2023 No dia 07 e 26 de outubro, respectivamente, foram realizadas duas apresentações do Programa de Informação para a População e da Plataforma Interativa do CIT para os participantes dos eventos: Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer, em Linhares (ES), e o Fórum de Prestação de Contas "Resulta", em Governador Valadares (MG). A divulgação teve como objetivo ampliar o conhecimento da população local sobre as ações e conteúdos do Programa, incentivar e orientar o acesso à Plataforma.
- outubro 2023 O encerramento do Projeto Sineiros, na comunidade de Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG), aconteceu, no dia 08 de outubro, com uma missa festiva que além da presença dos moradores, contou com o Sr. Tutim, mestre sineiro, e das crianças participantes das atividades. Seguindo a programação, às 9h, os alunos fizeram os repiques festivos e de 9h30 às 10h houve os repiques anunciando o início da celebração religiosa. Logo após a celebração, ocorreu o encerramento oficial do projeto com as falas de representantes da comunidade local, da escola municipal e do pároco. Eles agradeceram o envolvimento de todos e enfatizaram a importância do legado do ofício de sineiros para Santa Rita Durão.
- novembro 2023 O livro Trilhas de Memórias, referente ao terceiro ciclo do projeto, foi produzido e diagramado. Em breve, ele estará disponível na plataforma interativa.
- dezembro 2023 A plataforma interativa do CIT recebeu em dezembro de 2023 o total de 1.132 acessos.
- dezembro 2023 A Unidade Física do CIT em Mariana está em processo de instalação em cumprimento à cláusula 174 do TTAC. As peças expográficas que irão compor o espaço estão em fase final de produção. O CIT será instalado no imóvel alugado na rua Direita, nº 50, Centro.
- dezembro 2023 Ao longo do mês de dezembro, os livros impressos Trilhas de Memórias, 2º ciclo, foram enviados por Correios a alguns destinatários de interesse do CIT. Dentre eles, os escritórios das equipes do PG06, Pontos de Acesso do CIT, participantes

Indicadores

1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

Notas: ¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que viabilizassem o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas recebidas no período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas foram testes realizados pela equipe.

Indicadores

3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %



Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

Notas: ¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que viabilizassem o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas recebidas no período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas foram testes realizados pela equipe.

Indicadores

7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo


- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	nov/2023	dez/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	163.866	110.785	2.512.499	12.531.567
Documentos no site (mês)	2	2	159	729
Notícias Publicadas (mês)	1	0	81	1.116
Vídeos (mês)	1	3	130	872

Fatos relevantes do ano

- março 2023 Aprovação de revisão 6 do PG 36 pelo CIF. Dentre as principais atualizações destacam-se: ajustes nos parâmetros de indicadores de alcance do Facebook e LinkedIn, além da inclusão da matriz de responsabilidade sobre o Portal da Transparência, que define as responsabilidades de reformulação do Portal, para o programa.
- dezembro 2023 Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Tempo médio de resposta

Meta Global: 24
Hora




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

I04 – Alcance total no LinkedIn

Meta Global: 30.000
Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

Nota: Em outubro de 2023, a Fundação Renova foi acionada pelo Ministério Público através de uma Ação Civil Pública (ACP) que questiona a forma e os conteúdos das divulgações feitas pela instituição em seus canais de Comunicação. Essa ACP orientou o impedimento da Fundação em publicar vídeos, bem como comprar qualquer mídia para aumentar o alcance de suas divulgações, ou mesmo executar qualquer tipo de comunicado que pudesse ser interpretado como conteúdo institucional e publicitário.

Essas restrições, bem como a falta de indicações sobre exceções à regra, afetam diretamente as ações de divulgação previstas para o PG36 e por consequência o desempenho de seus indicadores. Uma Política de Comunicação foi desenvolvida, para definir quais serão os critérios aceitos. Esta Política aguarda agora a aprovação dos órgãos judiciais. Até essa definição as metas estabelecidas para esses indicadores estarão comprometidas.

Indicadores



Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal

Em outubro de 2023, a Fundação Renova foi acionada pelo Ministério Público através de uma Ação Civil Pública (ACP) que questiona a forma e os conteúdos das divulgações feitas pela instituição em seus canais de Comunicação. Essa ACP orientou o impedimento da Fundação em publicar vídeos, bem como comprar qualquer mídia para aumentar o alcance de suas divulgações, ou mesmo executar qualquer tipo de comunicado que pudesse ser interpretado como conteúdo institucional e publicitário.

Essas restrições, bem como a falta de indicações sobre exceções à regra, afetam diretamente as ações de divulgação previstas para o PG36 e por consequência o desempenho de seus indicadores. Uma Política de Comunicação foi desenvolvida, para definir quais serão os critérios aceitos. Esta Política aguarda agora a aprovação dos órgãos judiciários. Até essa definição as metas estabelecidas para esses indicadores estarão comprometidas.




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2023)
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de R\$ 38.142.892 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,8 milhão de dados (anual) pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 696 quilômetros de monitoramento de rios, 244 quilômetros de monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina;
- 80 pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 estações automáticas formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 100 parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados na água e 53 nos sedimentos

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 73 pontos, sendo 31 com tratamento e 42 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do ano

- janeiro 2023 Protocolo de ofício contendo informações complementares para atendimento à Deliberação CIF nº625/2022.
- janeiro 2023 Protocolo do documento referente a Segunda Revisão Bianual do PMQQS, em atendimento as considerações feitas pelo GTA-PMQQS repassadas na reunião virtual ocorrida no dia 04/01/2023.
- fevereiro 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0254 referente ao comunicado sobre as análises do mercúrio nas amostras de MPS do PMQQS.
- fevereiro 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0283, em atendimento ao Ofício CT-Saúde nº 11/2023, encaminhando os Boletins das ETAs revisados.
- março 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0503 e anexos referentes aos esclarecimentos solicitados através do Ofício nº 09/2023/CIF/GABIN, que trata do Plano de Ações para Períodos Chuvosos.
- março 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0718, referente a realização de novos ajustes no documento de 2ª Revisão Bianual do PMQQS, para atendimento a NTnº99 do GTA-PMQQS.
- março 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0730 e anexos referentes ao Relatório QA/QC Trimestral do PMQQS de outubro a dezembro/22.
- abril 2023 Protocolo do ofício FR.2023.0944 em resposta à Nota Técnica do GTA-PMQQS nº 101.
- abril 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1001 referente à entrega do Relatório do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano – PMQACH – 2021-2022 - Revisado, em atendimento à Deliberação CIF nº 513/2021 e as modificações solicitadas mediante ao Ofício CT Saúde/CIF nº 25/2023.
- maio 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1055 referentes aos Boletins contendo os resultados do monitoramento da qualidade da água para consumo humano.
- junho 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1349 referente a proposta da Fundação Renova para a revisão do PMQACH.
- junho 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1562 referente ao QA/QC trimestral.
- julho 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1575 referentes aos Boletins contendo os resultados do monitoramento da qualidade da água para consumo humano.
- agosto 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.1904 referente ao Relatório Executivo do Programa de Garantia e Controle da Qualidade do PMQQS (QA/QC).
- setembro 2023 Protocolo do 9º boletim com tratamento que captam do rio Doce e 4º boletim dos pontos sem tratamento e dos pontos com tratamento com outras fontes de captação

Fatos relevantes do ano

outubro 2023 Protocolo do Ofício FR.2023.2496 referente ao relatório técnico da curva-chave (PMQQS).

dezembro 2023 Protocolo da Segunda revisão bianual do PMQACH.

dezembro 2023 Protocolo do Relatório Trimestral QA/QC Jul a Set 2023 - PMQQS.

dezembro 2023 Relatório Anual PMQACH 2022-2023

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Indicador I01 é reportado 30 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, conforme previsto em contrato.

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicador I04 é reportado 30 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, conforme previsto em contrato.

Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

Indicador I05 é reportado 60 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	472	3	Concluída Internamente
Deliberação	662	3	Concluída Internamente
Deliberação	664	2	Concluída Internamente
Deliberação	665	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fev/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
jul/23	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
out/23	●	Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
out/23	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
dez/23	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do ano

- fevereiro 2023 Em 01 de fevereiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0237 e seus respectivos anexos referentes à entrega do Relatório Final de "Avaliação dos Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação – Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio da Vida Silvestre Santa Cruz" considerando as contribuições dispostas através da Nota Técnica nº 10/2022/ICMBio Santa Cruz.
- fevereiro 2023 Em 28 de fevereiro de 2023 foi aprovado o Relatório AIA Grupo 3 e 4 - Mona Pico de Ibituruna, APE Pico de Ibituruna, PNM Governador Valadares, APAM Pico de Ibituruna e RPPN Sete de Outubro e Parque Estadual Sete Salões, através do OFÍCIO SEI Nº14/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio referente ao encaminhamento da Nota Técnica nº 2/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio e Nota Técnica nº 3/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
- março 2023 Conclusão da segunda versão do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas, compromisso compensatório da cláusula 182.
- março 2023 Realizado 3º desembolso do Acordo firmado com o INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce, no valor de R\$45.065.883,47. Compromisso compensatório da Cláusula 182.
- abril 2023 Em 18/04/2023, foi realizada a aprovação do ICMBio do Produto pela empresa Geoplan - Versão 2 do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas.
- maio 2023 Em 10/05/23, OFICIO SEI Nº44/2023/ICMBio Santa Cruz, aprovou o produto entregue pela empresa Geoplan - Versão 3 do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas.
- junho 2023 19/06/2023 Ofício FR.2023.1443 e seus respectivos anexos referentes Revisão do Documento "Síntese da Avaliação de Impacto Ambiental das Unidades de Conservação na bacia do Rio Doce e região costeira-marinha – Grupo 3", em atendimento ao item 2 da Deliberação CIF nº 664.
- junho 2023 19/06/2023 Ofício FR.2023.1444 e seus respectivos anexos referentes Revisão do Documento "Síntese da Avaliação de Impacto Ambiental das Unidades de Conservação na bacia do Rio Doce e região costeira-marinha – Grupo 4", em atendimento ao item 2 Deliberação CIF nº 665.
- julho 2023 Em 24/07/2023, foi realizada a Reunião Devolutiva Grupo 1.
- outubro 2023 PORTARIA ICMBIO Nº 3.374, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023 Aprova o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas.

Fatos relevantes do ano

- outubro 2023 Em 30/10/2023, foi encaminhado o ofício FR.2023.2710 referente ao relatório final de avaliação dos impactos ambientais do grupo 2, em atendimento à cláusula 181.
- dezembro 2023 Em 15/12/2023, foi encaminhado o ofício FR.2023.3159 e seus respectivos anexos referentes à entrega do Relatório Final "Síntese da Avaliação de Impacto Ambiental das Unidades de Conservação na bacia do Rio Doce e região costeira-marinha –Grupo 1" em atendimento a Cláusula 181 e as Deliberações nº 36/2016 e nº 535/2021.

Indicadores

I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%

Percentual(%)

75,00%



março de 2023

Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Anual

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

604 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 85 (14%) imóveis declinaram e 519 (86%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 519 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do ano

maio	2023 Conclusão da implantação do projeto piloto do Programa de Regularização (Alto Rio Doce - Propriedade 1).
julho	2023 Entrega das vídeo aulas e manual sobre a análise do CAR para o IEF.
julho	2023 Finalização da implantação do piloto do PRA na propriedade 1 de ES.
julho	2023 Finalização da implantação do piloto do PRA na propriedade 2 de MG.
agosto	2023 Realizado Workshop do Marco Legal PRA no Espírito Santo.
dezembro	2023 Publicado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) a instrução normativa 011 de 27 de setembro de 2023, que regulamenta o programa de Regularização Ambiental no estado do Espírito Santo.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	142	Caput	Encerrada
----------	-----	-------	-----------

Entregas do ano de 2023



O Programa apresentou inicialmente timeline com 02 entregas previstas para o ano de 2023 "Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - cláusula 143 - MG" prevista para 09/2023 e "Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES" prevista para 07/2023, contudo, essas entregas foram reprogramadas para 2024 considerando a análise de cenários e estratégias para encerramento da Cláusula 143.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 Prefeituras e 19 Órgãos Compromitentes;
- Os ressarcimentos somam R\$ 53.974.446,36 | milhões pagos para às Prefeituras e R\$ 29.954.318,12 | milhões pagos aos Órgãos Compromitentes;
- No âmbito de cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 654.716,53 | referente a 2 órgãos comprometentes e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do ano

março 2023 Aprovação pelo CIF do Encerramento da Cláusula 141 do TTAC, referente ao ressarcimento dos órgãos comprometentes, em reunião no dia 30/03/2023 (Deliberação 670/2023).

agosto 2023 Encerramento da Cláusula 142 conforme Deliberação 717/2023 da reunião CIF de 25/08/2023

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	9,3	13,7	4,4	46,8%	9,3	13,7	4,4	46,8%
PG15	INOVAÇÃO	14,3	13,6	-0,7	-4,7%	14,3	13,6	-0,7	-4,7%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	7,1	25,7	18,6	263,0%	7,1	25,7	18,6	263,0%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	5,0	4,9	-0,1	-1,3%	5,0	4,9	-0,1	-1,3%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	252,5	252,6	0,1	0,0%	252,5	252,6	0,1	0,0%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	43,1	45,2	2,1	4,8%	43,1	45,2	2,1	4,8%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	3,8	4,3	0,4	11,0%	3,8	4,3	0,4	11,0%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	73,1	61,2	-12,0	-16,4%	73,1	61,2	-12,0	-16,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	38,7	39,7	1,0	2,5%	38,7	39,7	1,0	2,5%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	21,3	14,1	-7,2	-33,6%	21,3	14,1	-7,2	-33,6%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	5,4	-3,3	-37,8%	8,6	5,4	-3,3	-37,8%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	11,3	0,6	-10,7	-95,0%	11,3	0,6	-10,7	-95,0%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,5	2,4	-0,1	-4,1%	2,5	2,4	-0,1	-4,1%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	47,7	83,5	35,7	74,8%	47,7	83,5	35,7	74,8%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	4,0	-0,1	-2,1%	4,1	4,0	-0,1	-2,1%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	97,0	16,7	-80,3	-82,7%	97,0	16,7	-80,3	-82,7%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		639,5	587,4	-52,0	-8,1%	639,5	587,4	-52,0	-8,1%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	98,8	89,6	-9,1	-9,3%	98,8	89,6	-9,1	-9,3%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	2620,8	2761,5	140,7	5,4%	2620,8	2761,5	140,7	5,4%
PG03	POVOS INDÍGENAS	128,9	116,7	-12,2	-9,5%	128,9	116,7	-12,2	-9,5%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	12,7	13,9	1,2	9,4%	12,7	13,9	1,2	9,4%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,5	16,9	0,4	2,1%	16,5	16,9	0,4	2,1%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	77,9	73,1	-4,8	-6,2%	77,9	73,1	-4,8	-6,2%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	11,1	8,4	-2,7	-24,5%	11,1	8,4	-2,7	-24,5%
PG08	REASSENTAMENTO	1339,2	1346,2	7,0	0,5%	1339,2	1346,2	7,0	0,5%
PG09	UHE CANDONGA	252,5	285,6	33,1	13,1%	252,5	285,6	33,1	13,1%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	97,2	76,1	-21,1	-21,7%	97,2	76,1	-21,1	-21,7%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,7	11,4	0,7	6,6%	10,7	11,4	0,7	6,6%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	14,5	14,0	-0,4	-3,0%	14,5	14,0	-0,4	-3,0%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,5	5,3	-1,2	-18,6%	6,5	5,3	-1,2	-18,6%
PG14	SAÚDE	3,1	3,1	0,0	-0,6%	3,1	3,1	0,0	-0,6%
PG16	PESCA	21,5	15,4	-6,1	-28,4%	21,5	15,4	-6,1	-28,4%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,8	95,0	6,2	6,9%	88,8	95,0	6,2	6,9%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,6	12,7	-0,9	-6,6%	13,6	12,7	-0,9	-6,6%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	415,3	398,7	-16,6	-4,0%	415,3	398,7	-16,6	-4,0%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	140,2	128,2	-12,0	-8,6%	140,2	128,2	-12,0	-8,6%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	-0,3	-0,3	0,0	0,0%	-0,3	-0,3	0,0	0,0%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	33,4	30,9	-2,5	-7,5%	33,4	30,9	-2,5	-7,5%
PG28	BIODIVERSIDADE	157,5	100,6	-57,0	-36,2%	157,5	100,6	-57,0	-36,2%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	30,2	30,4	0,2	0,6%	30,2	30,4	0,2	0,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	189,5	116,9	-72,6	-38,3%	189,5	116,9	-72,6	-38,3%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	38,1	32,3	-5,8	-15,3%	38,1	32,3	-5,8	-15,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	4,4	2,9	-1,5	-33,7%	4,4	2,9	-1,5	-33,7%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	315,6	314,6	-0,9	-0,3%	315,6	314,6	-0,9	-0,3%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		6138,1	6100,0	-38,1	-0,6%	6138,1	6100,0	-38,1	-0,6%
Total Programas		6777,6	6687,4	-90,2	-1,3%	6777,6	6687,4	-90,2	-1,3%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	165,3	166,9	1,6	0,9%	165,3	166,9	1,6	0,9%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	175,8	54,2	-121,6	-69,2%	175,8	54,2	-121,6	-69,2%
Total Despesas Administrativas		341,1	221,1	-120,0	-35,2%	341,1	221,1	-120,0	-35,2%
Total Geral		7118,7	6908,5	-210,2	-3,0%	7118,7	6908,5	-210,2	-3,0%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,99	3,36	2,38	2,41	Fatores Internos: +R\$ 4,4 MM Edição Doce Execução (Modalidade 1): antecipação dos desembolsos financeiros das prestações de contas da 2ª edição do Edital Doce. Plano de ação: N/A	
PG15	INOVAÇÃO	8,57	8,33	-0,24	-0,03	N/A.	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,79	0,30	-1,48	-0,83	Fatores Internos: Antecipação: +R\$ 20,0 MM Fundo Diversifica Mariana: Antecipação de recursos para Modalidade Financiamento, por conta de demanda acima da esperada. Plano de Ação: N/A. +R\$ 0,4 MM Banco Comunitário: Aceleração com antecipação do início da operação dos bancos. Plano de Ação: N/A. Postergação: (R\$ 1,8 MM) Projeto do Cacau e Agroecológico MG: Atraso na prestação de contas por causa de ajustes nos planos de trabalho. Plano de Ação: Regularizar prestação de contas no início de 2024.	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,34	0,27	-0,07	-0,22	N/A.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	35,54	39,74	4,20	0,12	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 8,7 MM) - Má performance dos fornecedores nas atividades de restauração florestal, cancelamento de contratos Inovesa (4900000504), Consórcio Inovesa Itamaracá (4900000567) e encerramento pelo prazo dos contratos Inovesa (4900000289), Plantverd (4900000284), Reflore (4900000285).</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recuperar a curva operacional e fazer uma gestão contratual com base em notificação formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos. - Aditivos em outros contratos com o mesmo escopo e região com os contratos nos próximos anos, conforme Draft 22. <p>(R\$ 1,56 MM) - Postergação da implantação com utilização de drones. Devido à mudança de estratégia de contratação: não será mais aquisição e sim locação.</p> <p>Plano de Ação: Avaliar junto à Gerência de Compras possibilidade de antecipação da conclusão do processo de contratação e analisar especificação técnica dos serviços na RT para contratação dos drones. Curva de desembolso já ajustada no Draft 22.</p> <p>R\$ 2,27 MM - Pagamento de PSA acima do previsto.</p> <p>Plano de Ação: Revisar o cronograma de pagamento, considerando a data de corte até o mês de novembro do ano vigente.</p> <p>R\$ 4,67 MM - Gerenciamento: aceleração das entregas das atividades e aumento de escopo da cadeia de redes e sementes.</p> <p>Plano de Ação: Revisar data de término da contratação e a curva de desembolso da Gerenciadora, já ajustada no Draft 22. Celebrar aditivo no contrato vigente para cumprir a necessidade do escopo até a formalização de um novo contrato (em processo de contratação).</p> <p>R\$ 3,43 MM - Adiantamento do fornecimento de insumos, e reajuste no valor do serviço de cercamento realizado pelo produtor rural.</p> <p>Plano de ação: Reescalonar a entrega de insumos, objetivando a adequação do fornecimento de insumos.</p>	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	3,63	6,08	2,45	0,67	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 1,12 MM - Gerenciamento: aceleração das entregas das atividades e aumento de escopo da cadeia de redes e sementes.</p> <p>Plano de Ação: Revisar a curva de desembolso da Gerenciadora, já ajustada no Draft 22.</p> <p>(R\$ 3,25 MM) - Baixa performance de fornecedores nas atividades de restauração florestal.</p> <p>Plano de Ação: Recuperar a curva operacional e fazer uma gestão contratual com base em notificação formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos.</p> <p>R\$ 4,18 MM - Adiantamento do fornecimento de insumos, e reajuste no valor do serviço de cercamento realizado pelo produtor rural.</p> <p>Plano de ação: Reescalonar a entrega de insumos, objetivando a adequação do fornecimento de insumos.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,11	0,02	-0,09	-0,81	<p>Fatores internos: R\$ 0,42MM, referente ao valor anual acumulado do Contrato de Gerenciamento do CETRAS-ES medido sob demanda.</p> <p>Ação CETRAS ES:</p> <p>Solicitar as equipes de Engenharia, Obras e Licenciamento a suspensão das atividades em andamento para a execução do CETRAS ES, em função da Deliberação 722 de 28/09/23 - Prazo: 04/10 (atividade concluída).</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	8,56	12,65	4,09	0,48	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 12,0 MM):</p> <p>(R\$ 4,3MM) Governador Valadares: Obra do laboratório, valores medidos da obra a menor que o valor previstos. Valor da obra e compra dos equipamentos juntos no mesmo pleito, sendo a compra dos equipamentos somente após a conclusão da obra; Obra ETE Elvamar, atraso no processo de licitação, atrasando o início de obra e de repasse;</p> <p>(R\$ 3,7MM) Iapu: SES - Incompatibilidade entre projeto elaborado e a obra em execução;</p> <p>(R\$ 3,4MM) Ipatinga: Obra do Limoeiro finalizada sem a utilização total do pleito (deficit de 1MM que retornará para o saldo);</p> <p>Obra do Horto, obra com necessidade de alteração de projeto devido ocupação irregular de área, onde seria a instalação do interceptor (deficit de execução em torno de 1,3MM);</p> <p>(R\$ 1,8MM) Rio Casca: Devido a necessidade de inclusão de itens na planilha orçamentária, as obras foram paralisadas. Município e contratada não chegaram a um acordo com relação ao aditivo e o município decidiu cancelar o contrato e abrir nova licitação. Sem previsão de repasse em 2023.</p> <p>R\$ 1,2MM Repasses para Bugre maior que o previsto.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,44	0,79	0,34	0,77	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 1,0 MM</p> <p>Auditora - Fase de Operação Assistida.</p> <p>Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4,63	4,00	-0,63	-0,14	<p>Fatores externos: (R\$ 1,8 MM) (R\$ 1,8 MM) - REDES: Projeto paralisado pela CT-ECLET.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 5,4 MM) (R\$ 2,5 MM) - UFMG/UFOP: demora na conclusão do take off que ocasionou atraso no pagamento de bolsa da 2ª turma do aperfeiçoamento, não adesão na totalidade à segunda turma do aperfeiçoamento; (R\$ 3,8 MM) - Lideranças Jovens ciclos 2 e 3: Apesar de estar no fluxo da aceleração, houve um grande atraso na contratação dos fornecedores para execução do lideranças, prejudicando assim a execução física e financeira do Ciclo 3. +R\$ 0,7 MM - Formação de Educadores (ES) e + 0,3 MM Interfaces (MG): Prestações de contas foram registradas após a realização das atividades do contrato, sem aguardar o prazo de 6 meses previstos para as parcerias, como forma de apoiar a redução do desvio financeiro do PG/Coordenação/Gerência. Plano de Ação: N/A</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	3,49	0,83	-2,65	-0,76	<p>Fatores Externos: (R\$ 1,1 MM): AVCB ESCOLA SEGURA: Economia na negociação da contratual e redução do orçamento para complementação das obras ajustado no Draft 22. Ação: Não se aplica Fator interno: (R\$ 2,16 MM): AVCB ESCOLA SEGURA: (SPCI) do Escola Segura - Atraso no processo de contratação do fornecedor, postergando as despesas com as obras das escolas (gerenciamento de execução de obras e implantação inicial dos projetos) para 2024. Ação: Acompanhar cronograma de obras junto ao fornecedor e engenharia para identificar oportunidade de redução do mesmo.</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,85	0,08	-1,77	-0,96	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (-R\$ 10,7 MM)</p> <p>- CIT Mariana – A Prefeitura de Mariana retirou a indicação do Terminal turístico e indicou a Arena esportiva do município como nova localidade para instalação do CIT. Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento. Em paralelo está sendo realizado a instalação do CIT em espaço alugado para cumprimento da Cláusula 174 até que a parceria com ente público seja formalizada.</p> <p>- CIT GV – O Projeto executivo finalizado e termo de parceria assinado. Aguardando aprovação pelo CIF da utilização do recurso compensatório para início das obras. Em paralelo está sendo realizado a instalação do CIT em espaço alugado para cumprimento da Cláusula 174 até que a parceria com ente público seja formalizada.</p> <p>- CIT Linhares – ICMBio definiu que irá retomar as tratativas de parceria após definição do processo de repactuação. Processo de contratação de empresa para realização das obras deverá ser feito quando houver a formalização. Em paralelo está sendo realizado a instalação do CIT em espaço alugado para cumprimento da Cláusula 174 até que a parceria com ente público seja formalizada.</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,31	0,27	-0,04	-0,13	<p>Economia: (R\$ 0,1 MM) - Variação devido saving de negociação entre orçamento X realizado no Draft.21. processo de mobilização</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,44	36,66	36,21	81,76	<p>Fatores Externos: R\$ 35,71 MM, composto por (0,53 MM), devido a postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS</p> <p>Ação: Atender a Deliberação 723 estabelecendo conclusão do compromisso de consolidação desta UC.</p> <p>36,24 MM, devido a antecipação da última parcela do repasse do PERD</p> <p>Ação: n/a</p>	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,15	0,51	0,36	2,47	<p>Economia: (R\$ 0,04 MM)</p> <p>Falta de engajamento dos produtores impactando nas atividades da empresa contratada para elaboração dos PRADAs. (ELABORAÇÃO DO PRA)</p> <p>Plano de ação: Realizar engajamento/buscas de documentos via contato telefônico; notificar os produtores que se recusarem a assinar a recusa; ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 0,01 MM)</p> <p>Atividades operacionais replanejadas no cronograma aprovado em março/2023 - (CAR e COMUNICAÇÃO).</p> <p>Plano de ação: Revisar o cronograma operacional e ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,04 MM)</p> <p>GERENCIAMENTO: Consumo a maior em função do rateio com o PG17, que aumentou a demanda por gerenciamento.</p> <p>Plano de ação: Realizar revisão do rateio do gerenciamento entre os programas 17 e 40; Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário.</p>	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	42,82	0,20	-42,62	-1,00	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,4 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos. Menor demanda no mês</p> <p>O Contrato está sendo aditado, para que possamos remanejar os recurso e reprogramar os gastos até final de 2024.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>+R\$ 0,12 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses. Justifica-se que o fornecimento de água mineral à Comunidade de Degredo, cumpre ao determinado na Del 355-CIF, com entrega de água na proporção de 15litros/dia por pessoa, e ocorre sob demanda, por meio da troca de galões vazios por cheios. Desta forma, o galão cheio só é entregue quando é possível recolher um galão vazio."</p> <p>(R\$ 0,12 MM) Obras emergenciais Linhares – Deliberação 334: Mediante nova deliberação CIF, novo valor foi incluído no Draft 22 e será pago em 2024</p> <p>(R\$ 3,0 MM) Ação Apoio SUS: não aprovado CIF. Ação cancelada.</p> <p>(R\$ 3,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG – SÃO PEDRO DOS FERROS: Em análise para fechamento de acordo com o município de São Pedro dos Ferros.</p> <p>(R\$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG – PONTE NOVA: Depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação no compensatório.</p> <p>(R\$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG - OURO PRETO: Depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação no compensatório.</p> <p>(R\$ 7,5 MM) Perícia Judicial AECOM suspensa. Aguardando decisão judicial.</p> <p>(R\$ 17,3 MM) BASE INTEGRADA: Deliberação CIF 700/23 solicitou correção de valor da Deliberação CIF 471, o que resultou que o processo fosse reiniciado. Nova data prevista para março/2024.</p> <p>(R\$ 35,0 MM) Rede Municipal de Ensino ES – NOVAS ÁREAS: Depósitos judiciais já realizados (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação no compensatório.</p>	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Compensatórios		113,64	114,07	0,43	0,00	Fatores Externos	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$: 6,0 MM	
PG01	CADASTRO	6,19	5,55	-0,64	-0,10	<p>Fatores Internos (- R\$ 11,4)</p> <p>1) No draft 21 foram previstos 53% cadastro e 47% de tratativa e atualmente temos 45% de cadastro e 55% de tratativa. Como o cadastro segue para outras etapas que a tratativa não segue, o valor do cadastro é maior do que a tratativa.</p> <p>2) Não houve o reajuste de 15% que foi previsto no Draft21, pois o índice foi negativo.</p> <p>3) Cadastro Mariana - No draft 21 estava previsto aditivo no contrato Synergia a partir de setembro. Porém como o valor do cadastro de Mariana é diferente dos demais territórios por ter que utilizar o padrão da Cáritas, optou-se por fazer uma contratação concorrencial, que foi concluído em Novembro/23, postergando assim as atividades e desembolsos. A equipe foi mobilizada em Dezembro/2023, mas o desembolso será realizada a partir de Janeiro/2024.</p> <p>Fatores Externos + R\$ 2,3</p> <p>O orçamento para Revisão do Cadastro está em contingência no Draft21. A decisão judicial de Maio/23 determinou a revisão do cadastro. O contrato para a revisão do cadastro foi iniciado em Setembro.</p>	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	142,74	131,48	-11,25	-0,08	<p>Fatores Externos</p> <p>Antecipação: + R\$ 182,61</p> <p>+ R\$ 151,82 – Novel: decisões judiciais sobre pagamentos complementares e encerramento da plataforma em 29-set, antecipam o provisionamento do draft-21 trazendo maior volume de acordos e desembolso.</p> <p>+ R\$ 30,36 - Dano Água: mantida a alteração de mix, apresentando um maior volume de acordos dano água.</p> <p>+ R\$ 0,43 – Mariana ACP: redução do ticket médio.</p> <p>Postergação: (- R\$ 41,95)</p> <p>(- R\$ 24,68) - Demais indenizações: SPA - Não avanço em acordos, devido a ineligibilidade do público ingresso.</p> <p>(- R\$ 14,44) – Aba Recursal: desembolso registrado nas demais rubricas do Novel.</p> <p>(- R\$ 2,83) – Infra e Serviços: desmobilização de escritórios físicos e equipe terceira.</p>	
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,63	9,60	-1,03	-0,10	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 1,0 MM) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. Em TG e Comboios, foi estimado um acréscimo de 10% no quantitativo de titulares e dependentes, referente ao acordo vigente, o que não ocorreu. Plano de Ação: valor ajustado no Draft 22 e diligenciar os pagamentos mensais.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 2,1 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 22.</p> <p>+R\$ 1,6 MM Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, no Draft21 o valor considerado foi a média dos contratos vigentes à época, porém durante a execução, a estimativa ficou defasada. Plano de Ação: Curva de desembolso ajustada no Draft22.</p> <p>+R\$ 1,5 MM Alimentação animal Resplendor. No Draft21, o valor considerado foi a média do contrato vigente à época, porém durante a execução, a estimativa ficou defasada. Plano de Ação: Curva de desembolso ajustada no Draft22.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 12,4 MM) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo ainda não foi definido e as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. O Programa aguarda o posicionamento dos indígenas quanto à continuidade do detalhamento, que deverá ocorrer somente após novos acordos sobre indenização com as mantenedoras. Plano de ação: Subsidiar e acompanhar junto às mantenedoras o diálogo com os indígenas.</p> <p>(R\$ 2,1 MM) Detalhamento, Execução do PBA, Recuperação Socioeconômica e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido à reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Subsidiar e acompanhar junto às mantenedoras o diálogo com os indígenas.</p> <p>+R\$ 2,3 MM Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas que demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Diligenciar as medições dos contratos junto ao ponto focal.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,97	1,75	-0,22	-0,11	Fatores Externos +R\$ 1,2 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ de gestão e monitoramento; antecipação do início das medições dos programas de educação ambiental e práticas pedagógicas; de capacitação e lideranças quilombolas; diálogo e participação social, pois o processo concorrencial foi mais rápido do que o esperado. Além disso, há custos com a finalização dos livros de medicina tradicional e referências culturais. E, valor do pagamento mensal para a ATI ASPERQD, conforme decisão judicial. Plano de Ação: Seguir monitorando as medições do contrato e o desembolso mensal à ATI ASPERQD.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,54	0,17	-1,37	-0,89	Fatores Internos: +R\$ 0,4 MM - Planos Municipais e Estadual em Proteção Social: Antecipação das baixas previstas para dezembro/23 e janeiro/24, das entidades de Aracruz, Baixo Guandu e Tumiritinga, e pagamento do pleito de Caratinga previsto para 2024, além da antecipação da baixa contábil na prestação de contas do Estado do ES, após assinatura do aditivo. Plano de ação: Acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais e as ações desenvolvidas.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	2,44	0,27	-2,17	-0,89	Fatores internos (R\$ 2,0MM) (R\$ 0,89) Desvios de medições (R\$ 0,61) Revisão de planejamento de longo prazo (R\$ 0,24) Contratos sob demanda (R\$ 0,26) Outros desvios Fatores externos (R\$ 0,73 MM) Acordos de compra e venda, e /ou indenizações de animais nos abrigos do Programa

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	10,24	8,59	-1,65	-0,16	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 1,8 MM) - Assessorias Técnicas: (R\$ 0,7 MM) Rosa Fortini está pendente resolução interna das prestações contas para efetuar lançamento para dar baixa no sistema. O valor realizado trata-se de devolução parcial da aplicação financeira do contrato; (R\$ 1,1 MM) realizado menor que o previsto o pagamento a AEDAS; Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft, ano de 2024;</p> <p>(R\$ 1,1 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens de manutenção dos das CIAs, principalmente contratos geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança. Plano de ação: Acompanhamento das execuções dos gastos com as áreas de suporte e adequações no próximo ciclo orçamentário, revisão da curva de desmobilização dos CIAs e ajustes realizado no Draft22-Rev3</p> <p>+R\$ 1,6 MM - Vivência nos Territórios: Demandas de visitas acima do previsto devido a inclusão de novos territórios no Vimver. Plano de ação: Ajustado no Draft22 baseando nas demandas atuais;</p> <p>+R\$ 0,7 MM - Comunicação: Realização de eventos acima do previsto devido a novo cronograma da área; Verba revisada no Draft.22.</p> <p>+R\$ 0,7 MM - Participação e Diálogo: Execução a maior devido aos serviços especializados de Diálogo, decorrente as linhas de custo variável do contrato, gastos maiores que o previsto para serviços de inteligência empresarial. Transferencia dos gastos da Plataforma para o PG35 e execução a menor decorrente aos FPC. Plano de ação: Acompanhar a curva orçamentária do programa visando maior aderência das ações em implementação, além da definição de estratégias de execução dos fóruns e plataforma. evisão da curva de desmobilização e ajustes realizado no Draft22-Rev3;</p> <p>(R\$ 0,3 MM) - Ouvidoria: Contrato da ICTS medido a menor diante da não substituição das férias das consultoras;</p> <p>Fatores Externos</p> <p>(R\$ 4,6 MM) - Assessorias Técnicas: Decisão Judicial - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREDO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20. Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft, no ano de 2024.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG08	REASSENTAME NTO	102,29	99,14	-3,15	-0,03	<p>Economia (R\$0,0)</p> <p>Fatores Internos +R\$ 10,2</p> <p>(R\$ 31,3) Equipamentos Públicos Bento -Interrupção de ID's - Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol;</p> <p>(R\$ 27,5) Infraestrutura Sítiantes Paracatu - Variação em função de reprogramação de atividades</p> <p>(R\$ 25,2) Assistência aos impactados - Demais Custos Menor valor com o pacote de vigilante do plano de convivência dos moradores</p> <p>(R\$ 20,9) Demais Pacotes Bento - Menor valor com Serviços de vigilância (-6,28), Infraestrutura sítiantes (-3,33), Sistema de telefonia (-2,55), Comunicação (-1,62), Adutora ETA / ETE (-1,07) e Outros Pacotes (+6,1)</p> <p>(R\$ 20,5) Diversos Paracatu - Valor previsto com Acesso Camargo não realizado no período</p> <p>(R\$ 14,6) Novas Moradias Demais Custos - Pagamentos de Pecúnia abaixo do previsto, lançamentos indevidos em outras rubricas.</p> <p>(R\$ 10,6) Benfeitorias Familiar - Variação a menor com benfeitorias em função dos valores realizados com pecúnias</p> <p>(R\$ 7,9) Fornecimento de refeições Bento - Maior valor previsto na quantidades H.Mês alimentado</p> <p>(R\$ 6,9) Infraestrutura Bento: Baixa performance da empresa executante</p> <p>(R\$ 5,7) Engenharia e estudos Bento - Variação tende a ser ajustada ao longo de 2023</p> <p>+R\$ 43,4 Novas Moradias Familiar - serviços do Pacote 4 (TAC 3 e 4) foram antecipados durante o contrato, justificando a performance da contratada e etc.</p> <p>+R\$ 80,8 Novas Moradias Paracatu - variação positiva devido a medições represadas de períodos anteriores e avanço das Contratadas, e ainda a valores acumulados do período não previstos na curva de desembolso, tais como Bonificação, Reajuste e adiantamento de Pecúnia.</p> <p>+R\$ 101,1 Novas Moradias Bento - Antecipação das Construções de 2024 para 2023, Necessidade de Continuidade do Contrato de Manutenção, Avanço Físico da HTB acima do previsto, Pagamento de Pecúnia com Antecipação, Pleitos e Reajustes com a Referencia de Orçamento no Pacote Diversos.</p> <p>(R\$47,2) demais variações.</p> <p>Fatores Externos (R\$0,0)</p>	
PG09	UHE CANDONGA	23,77	18,40	-5,37	-0,23	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 33,1 MM</p> <p>Execução de Obras civis e condicionantes em geral, remoção de rejeitos e sedimentos; dragagem mecânica, estudos hidrogeológicos, levantamento batimetria e montagem do sistema de monitoramento e qualidade da água e serviços de topografia.</p> <p>Fatores Externos</p>	
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	9,46	4,11	-5,35	-0,57	<p>Economia: (-R\$ 3,7MM)</p> <p>Gerenciamento (redução e rearranjo da equipe)</p> <p>Ações: Ajustes feitos no Draft22 refletindo a nova realidade.</p> <p>Fatores Internos: (-R\$ 21,6MM)</p> <p>(-R\$ 13,8MM): Campos de futebol (atrasos na definição de Pedras é o principal)</p> <p>Ações: Nova estratégia e APRO em análise.</p> <p>(-R\$ 3,5MM): Escopos sob demanda (Man. Edificações e Vias)</p> <p>Ações: Novas contratações em efetivação/início.</p> <p>(-R\$ 3,1MM) Drenagens em atraso. Empresa com baixa performance.</p> <p>Ações: Replanejamento e aumento do período de trabalho.</p> <p>(-R\$ 2,7MM) Passarela Campinas e Bueiro Barretos</p> <p>Ações: Bueiro Barretos em avanço e recuperação. Passarela Campinas em revisão de projetos e orçamento.</p> <p>+R\$ 0,8MM: Engenharia (Novas demandas e revisões acima do previsto)</p> <p>+R\$ 0,7MM: Custos diversos</p> <p>Fatores Externos: R\$ 4,2MM</p> <p>Pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa.</p>	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	1,76	1,26	-0,50	-0,29	<p>Fatores Internos</p> <p>+R\$ 0,7 MM - TRANSPORTE ESCOLAR: realizado a maior devido ao acordo entre Prefeitura de Mariana e Fundação Renova para transição da escola municipal de Bento Rodrigues para o reassentamento coletivo foi necessário mobilizar mais veículos que o previsto inicialmente.</p> <p>Plano de Ação: n/a</p> <p>+R\$ 0,3 MM - PSICOPEDAGÓGICO BARRA LONGA E MARIANA: realizado acima do previsto devido a E.E. Padre Epifanio se engajou muito no Projeto Psicopedagógico, solicitando mais oficinas e formações do que foi previsto para o período.</p> <p>Plano de Ação: N/A.</p> <p>(R\$ 0,3 MM) - ESCOLAS TEMPORÁRIAS : Não foi realizada a reforma e desmobilização da EM Bento Rodrigues.</p> <p>Plano de Ação: Realizar até fevereiro de 2024.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,21	1,93	-0,28	-0,13	N/A.	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,67	0,53	-0,14	-0,20	Fatores Internos (R\$ 1,2MM) - Plano de Marketing (Aguardando deliberação do CIF com aprovação da nova estratégia de Promoção dos Destinos). Plano de ação: N/A	
PG14	SAÚDE	0,04	0,48	0,44	10,87	Economia: (R\$ 0,02 MM): Desvio referente ao encerramento do contrato de fornecimento de veículos para Barra Longa. Plano de Ação: Revisar as estimativas e fluxo econômico no Draft 22.	
PG16	PESCA	2,12	0,17	-1,95	-0,92	Fatores externos: Postergação (R\$ 2,5 MM) Obras Infraestrutura Foz e Engenharia: Aguardando obtenção de licença ambiental e SPU. Plano de Ação: Aguardar licença ambiental (prazo: 01/24) e licença SPU (prazo: 02/24). Fatores Internos: Postergação (R\$ 2,1 MM) ATER MG e ES: Atraso no processo de contratação e execução abaixo do previsto. Plano de Ação: Rever atividades e cronograma. Prazo: Processo de MG e ES com previsão de conclusão para 11/24 e 12/24. (R\$ 1,0 MM) Cultivando para o Pescar: As medições finais serão carregadas no sistema para conclusão do contrato. Plano de Ação: Acompanhar a entrega de toda a documentação suporte para finalização da parceria no início de 2024. (R\$ 0,5 MM) Outros projetos.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	9,27	9,17	-0,10	-0,01	<p>Economia: (R\$ 4,7 MM) (R\$ 3,0MM) - Saving. Custos com Saneamento Rural executados abaixo do previsto. (SANEAMENTO RURAL), e resíduo de contrato (MELHORAMENTO GENÉTICO). (R\$ 1,4MM) - Economia. Medição a menor em função de férias, licença maternidade, atestado médico. (GERENCIAMENTO). Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário (Draft22 em aprovação) já realizados.R\$ 3,0 MM - Saving. Custos com Saneamento Rural executados abaixo do previsto. (SANEAMENTO RURAL), e resíduo de contrato (MELHORAMENTO GENÉTICO). (R\$ 0,3MM) - Custeios sob demanda</p> <p>Fatores Internos: R\$ 10,9 MM (R\$ 0,2MM) - (INFRAESTRUTURA) Realizados pagamentos referentes à negociação de pleitos dos contratos encerrados e últimas medições; PU's de fornecimento de energia elétrica. Estratégia de pagamento de pecúnia em fase de avaliação. Plano de ação: Acompanhar liberação do início das atividades de pecúnia e iniciar as atividades de apoio à infra; elaborar APRO para acesso de recurso à contingência do PG17. R\$ 11,3 MM - Avanço nas atividades de reparação dos danos a jusante PTIP, restauro florestal e Plano de Saída de Silagem. (RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA e RESTAURO FLORESTAL APP e PLANO DE SAÍDA SILAGEM; Desembolso acima do orçado de ATER (ATER II). Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário. R\$ 0,3MM - Desembolso de fornecimento de silagem acima do previsto. (SILAGEM II). Plano de ação: Analisar lista de produtores beneficiados, analisar valor de mercado da silagem e realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário. (R\$ 0,5 MM) - Atividades das Unidades Demonstrativas replanejadas, em função da necessidade da revisão da definição e validação pela CT e CIF. Algumas reuniões da CT foram desmarcadas, postergando a pauta e impactando o cronograma operacional. Plano de ação: Realizar ajustes dos desembolsos na atualização do Mapa Orçamentário.</p> <p>Fatores Externos:</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	1,43	1,28	-0,16	-0,11	N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	39,14	32,15	-6,99	-0,18	<p>Fatores Externos Postergação: (- R\$ 16,61) – AFE: cancelamentos por falecimento de titulares e acordos pontuais.</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	10,24	10,09	-0,16	-0,02	<p>MANEJO DE REJEITOS (R\$ 4,4MM):</p> <p>Fatores Externos (R\$ 6,1MM): (R\$ 6,2MM) OBRA TALUDE MARCO MOL - Atrasos no processo de licenciamento e contratação, além de mudanças na solução de engenharia prevista inicialmente e início do período chuvoso impactando na execução e falta de definitividade junto ao proprietário. (R\$ 2,4MM) LAGOAS MARGINAIS - Devido a desistência de proprietário em participar do projeto, foram executadas 8 das 9 lagoas R\$ 2,5MM RENATURALIZAÇÃO e CONSULTORIA AMBIENTAL PG23 - Execução de campanha extra, não prevista no draft, para atendimento a solicitações da CT-GRSA (Renaturalização). Antecipação das ações de campo devido ao atraso do período chuvoso (Consultoria ambiental).</p> <p>Fatores Internos R\$ 2,3MM: MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA - Desembolso acima do previsto devido ao aumento das frentes de trabalho visando recuperar atrasos no cronograma físico; DEFINITIVIDADE QUINTAIS - Antecipação de ações previstas no plano de trabalho devido ao aprimoramento da metodologia e performance do fornecedor houve .</p> <p>BARRAMENTO (R\$ 8,2MM):</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 8,2MM) Implementação PRAD, dependente de decisão judicial.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00		Economia Fatores Internos: (R\$ 0,0MM) Sem variação Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,29	0,61	-2,67	-0,81	Fatores Internos (-R\$1,15MM - Reclassificação contábil de alguns custos apropriados (bioengenharia) com retorno ao orçamento. Plano de ação: NA (-R\$ 0,90MM) - Novas contratações de insumos para restauro (sementes, mudas e adubos) que sofreram mudança de estratégia e serão usados em 2024. Plano de ação: NA – Mudança de estratégia (Replanejada curva Draft22) Economia (-R\$0,45MM) - Desembolso Gerenciamento (PROGEN) menor que o previsto (Economia) Plano de Ação: NA - Economia (Replanejada curva Draft22)
PG28	BIODIVERSIDADE	39,71	2,90	-36,81	-0,93	Fatores Internos: (R\$ 8,44 MM) devido a: (R\$ 2,66 MM): Atraso no processo de Aditivo FAPEMIG, em razão da morosidade na disponibilização de informações por parte das linhas temáticas, e devido a reajustes que foram feitos a pedido dos pesquisadores para correção das bolsas de pesquisas. (R\$ 1,53 MM): Atraso no kick-off e início da execução do contrato RNP, com impacto na entrega da Meta 1 e na prestação de contas pelo parceiro. (R\$ 1,19 MM): Atraso na entrega dos relatórios finais MG e integrado (mineiro e capixaba) pelo Instituto Ekos, dada a necessidade de revisão em razão do produto recebido não atender o escopo. (R\$ 1,15 MM): Readequação de cronograma de pagamento em função de adequação ao cronograma físico para Ações do PABA. (R\$ 1,15 MM): Readequação de cronograma de pagamento em função de adequação ao cronograma físico para Construção do PAI pela FBDS. (R\$ 0,94 MM): Contratos de serviços sob demanda. Ação: Revisar a previsão de desembolso no Draft 22 para os valores não compensados em 2023. Fatores Externos (R\$48,52 MM) devido a suspensão do pagamento de perícia de acordo com decisão judicial. Ação: Revisar a previsão de desembolso no Draft 22, incorporando a perícia no Risco.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	3,53	5,30	1,77	0,50	Economia (R\$ -2,4MM): Menor valor contratado Impactos invasões biológicas), menor demanda de contratos e saldos de contratos encerrados em 2023. Fatores Internos R\$ 2,62MM: Antecipação da campanha de monitoramento, menor serviço sob demanda e atraso na execução e medição do contrato da RNP. Ação: Processar prestação de contas parciais das parcerias vigentes (concluída)

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	17,81	5,34	-12,47	-0,70	<p>Justificativas da variação anual acumulada</p> <p>Economia: (R\$ 8,4 MM) Redução de consumo caminhão pipa. Abastecimento de água por caminhão pipa: A implantação de medidas alternativas de fornecimento de água, somadas a redução de consumo, promoveu uma redução no custo, frente ao planejado. Soma-se o fato de a nova contratação ter como resultado a empresa atualmente mobilizada. Ou seja, redução dos custos de Desmobilização e Mobilização.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 52,8 MM) (R\$ 16,4MM) Sist. Abast. Água Diversas Localidades Reflexo do atraso no início de algumas obras e baixa aderência de escopos em execução. Ação: Replanejamento e ações contratuais aplicadas. (R\$ 16,6MM) Recuperação de Acessos (Em fase de conclusão dos projetos) Ação: Medidas paliativas estão sendo adotadas. Contratação prevista para após o período chuvoso. (R\$ 17,3MM) Obras Cíveis - MG/ES (Realizado nos DRs das Localidades) (R\$ 3,1MM) Recup. e Adequação Ambiental nas Captações (Em fase de discussão e adequação) R\$ 0,6MM Custos diversos a serem reequilibrados</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 11,4MM) (R\$ 0,6MM) Poços Tumiritinga (R\$ 2,7MM) Gerenciamento: Redução e ajuste de equipes associados a indefinição judicial que suspenderam novas contratações. (R\$ 3,2MM) Recuperação de acessos Itueta: Aguardando decisão judicial. (R\$ 4,9MM) Perícia Judicial: Eixo 09. Medições paralisadas.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,12	2,27	-0,85	-0,27	<p>Fatores externos: (-R\$3,4MM), sendo: DADOS MONITORAMENTO QUALI-QUANTI DO RIO (3,4 MM): Paralisação contrato EXPEDIÇÃO RIO DOCE, devido a Decisão judicial ACP Nº 1023835-46.2021.4.01.3800, que determina a não vinculação de resultados de estudos e ações da Fundação Renova. Ação: Acompanhar aprovação da nova política de comunicação para adequação do formato da expedição.</p> <p>Fatores internos: (-R\$2,43 MM), sendo: MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO - (R\$ -0,79 MM) Economia no orçamento anual. Previsão de análises em duplicata no mês de julho/23, devido a possibilidade de mudança de laboratório do PMQQS que poderia levar a descontinuidade do monitoramento. Contudo não houve necessidade da realização destas coletas, risco de descontinuidade foi mitigado.. Ação: Não se aplica.</p> <p>SERVIÇOS SOB DEMANDA - DIVERSOS (R\$ - 0,77MM) PEER REVIEW MONITORAMENTO ÁGUA- serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto no Draft. Ação: Não se aplica por se tratar de contratos sobdemanda de consultoria e aquisição de peças.</p> <p>MONITORAMENTO ÁGUA CONSUMO HUMANO (R\$ -0,43 MM) Saldo de contrato de serviços de hidrogeologia previstos no Draft 21, mas será pago pelo PG 03. Ação: Não se aplica</p> <p>MONITORAMENTO AUTOMÁTICO RIO DOCE- OPEX (R\$ - 0,4 MM) Necessidade de manutenções corretiva e adequações nas estações telemétricas de jan a mar/23 após o período chuvoso 22/23, reduziram os custos com a manutenção dos meses de abril a julho/23. Redução da frequência de manutenção preventiva no período seco de semanal para quinzenal. Ação: Realizar os ajustes no próximo ciclo orçamentário.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,45	0,27	-0,17	-0,38	<p>Fatores Internos: (R\$ 1,48 MM), composto por: (R\$ 0,92 MM), devido alteração de estratégia sobre as entregas dos produtos de Avaliação de Impacto das UC's. Ação: Revisar o cronograma de entregas a luz da nova estratégia e aprovar os produtos recebidos para permitir a prestação de contas do parceiro.</p> <p>(R\$ 0,10 MM), ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia) Ação: N/A</p> <p>(R\$0,14 MM), atraso na aprovação do plano de ação impossibilitou o início das contratações e execução das ações Ação: Construir junto ao IEF alternativa de execução do plano através de repasse.</p> <p>(R\$0,07 MM), Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 22. Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,26 MM), Parceria Unesco - Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira. Antecipação de pagamento proporciona saldo para o projeto sem a necessidade de novos aportes provocados pela prestação de contas. As consultorias da Unesco são realizadas sob demanda. Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria.</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	27,72	28,11	0,39	0,01	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos (+R\$ 7,5 MM) Despesas Finalísticas; sendo (+R\$9,1MM) em Despesas com pessoal; (-R\$2,0MM) com Serviços Contratados e (+R\$0,2MM) em Despesas de Viagem e (+R\$0,3MM) em Despesas Diversas e Materiais. (-R\$ 4,1 MM) Economia sistema SGS (variável). Atraso na contratação de Analista de TI devido dificuldade de mão de obra. (-R\$ 3,1 MM) PMO; Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação; fornecedor Accenture e PROGESYS. (-R\$ 1,4 MM) Contratação Mão de Obra; Mão de Obra Temporária (Prestar) (+R\$ 0,1 MM) Outros como Tacógrafo, Auditoria e Locação de Veículos; reprogramado execução no segundo semestre.</p>
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Total Reparatórios		473,77	380,92	-92,85	-0,20	
Total Programas		587,41	494,99	-92,42	-0,16	

***Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	15,02	16,75	1,73	0,12	<p>Economia: (- R\$ 13,4 MM)</p> <p>(- R\$ 7,0 MM) economia na Diretoria Institucional sendo: mudanças no plano de ações de comunicação impactadas por decisões de fatores internos e fatores externos - decisão judicial</p> <p>(- R\$ 2,16 MM) consultorias e serviços não realizados em Auditoria e Compliance</p> <p>(- R\$ 0,6 MM) Projeto previsto pela Presidência deliberado para não iniciar</p> <p>(- R\$ 0,35 MM) Gestão Estratégica: suspensão contrato consultoria</p> <p>(- R\$ 0,51 MM) referente ao contrato da Gamarra - reajuste previsto não ocorreu devido ao índice negativo e referente a contratações que não ocorreram na rubrica segurança da informação</p> <p>(- R\$ 0,71 MM) economia serviços sob demanda na Gestão de Pessoas</p> <p>(- R\$ 1,8 MM) economia na Diretoria Institucional principalmente em consultorias não realizadas</p> <p>(- R\$ 0,07 MM) Ativo Fixo: faturamento switchies menor que previsto</p> <p>Fatores Internos: (+ R\$ 14,9 MM)</p> <p>(+ R\$ 11,32 MM): Despesas com pessoal: salários e encargos não orçados para vagas e posições em aberto diferentes do plano para 2023</p> <p>(+ R\$ 2,7 MM): Serviços contratados: consultoria jurídica realizada maior que demanda orçada</p> <p>(+ R\$ 0,08 MM) Despesas de viagens: retomada das viagens e presença em campo</p> <p>(+ R\$ 0,37 MM) Despesas diversas: (+ 0,20 MM) realizado em eventos institucionais maior que previsto; (+ 0,23 MM) realizado em condenações/acordos/custas judiciais maior que previsto; (- 0,05 MM) economia em correios e malotes e (- 0,01 MM) outras economias pulverizadas</p> <p>(+ R\$ 0,45 MM) Materiais: (+ 0,21 MM) relativo a materiais de treinamento/capacitação; (+ 0,20 MM) realizado em generos alimentícios maior que previsto; e (+ 0,04 MM) realizado maior que previsto pulverizado em diversas areas;</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	64,61	3,18	-61,43	-0,95	<p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 101,2 MM) Assessorias Técnicas: Estavam previstos os 2º e 3º repasses integrais em 2023 totalizando R\$ 130,8 MM. Em outubro, o Juiz da 4ª VF determinou o pagamento de apenas 50% do valor da 2ª parcela das ATIs totalizando R\$ 27,9 MM. Um pagamento de R\$ 1,7 MM foi realizado em dezembro para a prorrogação de mais 3 meses de atuação da Assessoria Técnica de Mariana.</p> <p>(R\$ 16,0 MM) Orçamento Atingidos: Foi realizado um primeiro repasse em maio de R\$ 8,0 MM. Porém, o segundo e o terceiro repasses previstos no Draft 21 para acontecer em 2023 no mesmo valor não ocorreram.</p> <p>(R\$ 2,5 MM) Gerenciadora Atingidos: O início da execução do contrato da Gerenciadora Atingidos deu-se apenas em julho, gerando o desvio. Como ainda está no início da execução, não houve custos relevantes em 2023.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 1,5 MM) Governança Externa: O principal desvio foi com as Câmaras Técnicas, onde foram orçados R\$ 7,6 MM, sendo realizados R\$ 6,4 MM (desvio de -R\$ 1,2 MM).</p> <p>(R\$ 0,4 MM) Gerenciamento Gov. Social: Substituição do contrato.</p>
Total Despesas Administrativas		79,63	19,92	-59,71	-0,75	
Total Geral		667,04	514,92	-152,12	-0,23	

***Valores em milhões de reais.**