



F U N D A Ç ã O
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 01

Março 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/03/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

ERRATAS

- (1) PG10: Após a transferência do escopo do eixo 4 para pecúnia via PIM, houve a redução de 736 obras de reforma de edificações comparado ao relatórios dos meses anteriores. A alteração refere as linhas dos relatórios "Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto" e "Termos de Aceite Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto".
- (2) PG12: Foram corrigidas as divergências de valores relacionadas as entregas nos relatórios CIF de jan e fev/ de 2024 do PG12, a saber: "Centros de Memória entregues" de 52 realizados para 0, "Registro de Memória finalizados" de 52 realizados para 23, "Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas" de 28 realizados para 41, "Referências culturais impactadas reparadas" de 36 realizados para 132, refletindo a execução do número de ações/entregas realizados pelo programa nesses projetos até o momento.
- (3) PG19: A entrega "1 Rodada de negócios realizada, de 1 total sob demanda", pertencente ao subprojeto "Rodada de negócios 2023 parte 1", do projeto "Rodada de negócios" era reportada anteriormente em 2 linhas de entregas, somando os resultados (0,5+0,5). A partir deste mês foi unificado em uma única linha, totalizando o valor de 1 entrega.
- (4) PG42: Na entrega da cláusula 143, o PG estava considerando o pagamento de 1 aluguel e o ressarcimento de 1 prefeitura como parte dos Órgãos Compromitentes. Com isso, a entrega foi reportada como: "6 'Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., do total 6". O correto é: "4 'Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143.', do total 4". A divergência foi observada neste mês, e ajustada.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Tarefa (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado		
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Parcialmente Judicializado	0	PG005 - Proteção Social	Programa		Promover a proteção social, por meio de ações socioeconômicas, incluindo ações socioeducativas e apoio psicossocial, assegurando o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico	Almonde, Alparagatã, Aracruz, Barra do Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Ferenópolis, Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Itabira, Itaipira, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Nogueira, Periquito, Píngua, D'Água, Raui, Santa Helena, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferries, Sem Peixe, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmeringa	Famílias/indivíduos vulneráveis atingidos cadastrados no sistema de vulnerabilidade social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos municípios impactados, líderes e comunidades atingidas.	04/04/2016	A definir	Em andamento	R\$	71.301.290,11	R\$	48.180.476,64	R\$	23.120.813,47	68%
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	IC-CAPT	PD01	SP001,SP002 /SP001,SP004	ID1, ID2, ID3, ID4	J			D003956483 20188139400		Parcialmente Judicializado	4.1	Eixo 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada	Eixo/Tema		Elevar atendimento às famílias ou indivíduos vulneráveis impactados, junto aos municípios aderentes, de forma proporcional ao impacto, por meio de equipamentos públicos, rede de proteção social e outras entidades em assistência social	Almonde, Alparagatã, Aracruz, Barra do Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Ferenópolis, Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Itabira, Itaipira, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Nogueira, Periquito, Píngua, D'Água, Regedor/Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferries, Sem Peixe, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmeringa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	04/04/2016	A definir	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.1	Atividades Preliminares	Item de Controle		Plano emergencial antes do documento de definição para atender os atingidos.	Almonde, Alparagatã, Aracruz, Barra do Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Ferenópolis, Tourinho, Galiléia, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Itabira, Itaipira, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Nogueira, Periquito, Píngua, D'Água, Regedor/Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferries, Sem Peixe, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmeringa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	15/03/2017	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.1.1	Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana	Item de Controle			Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	16/04/2019	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.1.1.1.1	1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1	Entrega/Ação					16/04/2019	25/04/2019	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.1.2	Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos territórios	Item de Controle			Almonde, Alparagatã, Aracruz, Barra do Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Ferenópolis, Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Itabira, Itaipira, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Nogueira, Periquito, Píngua, D'Água, Raui, Santa Helena, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferries, Sem Peixe, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmeringa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	15/03/2017	09/12/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.1.2.1.2	6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6	Entrega/Ação					07/08/2017	10/11/2017	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.1.3	Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa	Item de Controle			Barra Longa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	05/07/2018	31/08/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.1.3.2	1 Termo de Cooperação Técnica e Financeira, de um total 1	Entrega/Ação					18/10/2019	31/08/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	IC-CAPT	PD01		102, 103, 104	J			D003956483 20188139400		Parcialmente Judicializado	4.1.2	Ofertar vagas de capacitações	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no emendamento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise	Almonde, Alparagatã, Aracruz, Barra do Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Ferenópolis, Tourinho, Galiléia, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Itabira, Itaipira, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Nogueira, Periquito, Píngua, D'Água, Regedor/Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferries, Sem Peixe, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmeringa	Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIP.	01/11/2017	A definir	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.2.1	Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana	Item de Controle			Mariana	Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIP.	01/11/2017	04/10/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.2.1.7	58 Meses atendendo ao Município de Mariana com capacitações, sendo um processo que se repete por 65	Entrega/Ação		Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela ET para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Cota 03: no indicador 1.1 o município de Mariana será avaliado separadamente de		03/06/2019	04/10/2024	Em andamento								

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atingidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.5.2	Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Barra Longa	Bem de Controle		Barra Longa	Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa.		04/08/2021	23/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.5.2.4	3 Termos de entrega de insumos para o município de Barra Longa, de um total 3.	Entrega/Ação					31/12/2021	23/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.5.2.5	13 Meses atendendo o município de Barra Longa com termo de entrega de insumos, sendo um processo que se repete por 13	Entrega/Ação					31/12/2021	23/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	1C-CAPT	PD01	SP04	101		J		D001956483 2018813040		Parcialmente Judicializado	4.1.6	Repasso de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade 101	Repasso de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioeconômicas com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis.	Almorói,Algaracata,Aracatu,Bel no Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Catalin a,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinã,Governador Valadares,Iapu,Ipatã,Iatriga Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Meri André,Mariópolis,Nasceu Periquit o,Prinç o D'Água,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,São Paulo,Sobradinho,Somenteira,Tin das,Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	06/07/2018	A definir	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.1	Repasso de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Mariana	Bem de Controle		Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		31/05/2019	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.1.10	59 Meses atendendo o município de Mariana com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 67	Entrega/Ação	Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela FV para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Cota 03: no indicador 1.1 o município de Mariana será avaliado separadamente de		31/05/2019	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.1.11	6 HR de mais de Recursos repassados - de um total 9	Entrega/Ação		Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		31/05/2019	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.3	Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da disponibilização de Mobiliário e Equipamentos	Bem de Controle					06/07/2018	02/08/2019	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.3.4	5 Termos de entrega de equipamentos para o município de Mariana, de um total 5.	Entrega/Ação					16/08/2018	02/08/2019	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.4	Repasso de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa	Bem de Controle		Barra Longa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		28/08/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.4.1.9	1 HR de mais de Recursos repassados - de um total 1	Entrega/Ação					11/12/2023	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.4.1.10	25 Meses atendendo o município de Barra Longa com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 25	Entrega/Ação					28/08/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.4.1.11	3 Termos de entrega de equipamentos para o município de Barra Longa, de um total 3	Entrega/Ação					28/08/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.5	Repasso de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: MG	Bem de Controle		Almorói,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Ipatã,Iatriga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Meri André,Mariópolis,Prinç o D'Água,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		29/01/2020	04/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.5.4	36 Meses atendendo 17 Municípios de MG com recursos repassados , sendo um processo que se repete por 39	Entrega/Ação					04/03/2020	22/05/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.5.5	9 HR de mais de Recursos repassados - de um total 9	Entrega/Ação					04/03/2020	22/05/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.6	Repasso de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: ES	Bem de Controle		Linhares	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		24/07/2020	31/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.6.3	36 Meses atendendo 2 Municípios de ES com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 36	Entrega/Ação					06/08/2020	31/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.6.4	4 HR de mais de Recursos repassados - de um total 4	Entrega/Ação		Almorói,Barra Guanabara,Belo Oriente,Catalina,Gallinã,Governador Valadares,Mariópolis,Raposo,rio Somenteira,Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		04/03/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.7	Execução de nova estratégia de reparação em proteção social	Bem de Controle					22/12/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.7.8	28 Meses atendendo 9 Municípios com recursos repassados (Municípios de nova estratégia), sendo um processo que se repete por 36	Entrega/Ação					22/12/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.7.9	6 HR de mais de Recursos repassados - de um total 7	Entrega/Ação					22/12/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.6.11	Execução do plano de reparação para municípios com < 50 famílias vulneráveis atingidas	Bem de Controle		Algaracata,Córrego Novo,Dionísio,Iapu,Mariópolis,São Domingos do Prata,São Pedro dos Ferros,São Paulo,Sobradinho,Tinicos	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados		03/05/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.11.4	27 Meses atendendo 10 Municípios com acordo de cooperação Mônica (Municípios com < 50 famílias vulneráveis atingidas), sendo um processo que se repete por 27	Entrega/Ação					30/06/2021	28/08/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.6.11.5	10 acordos de cooperação Mônica, de um total 10	Entrega/Ação					30/06/2021	28/08/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.7	Complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Bem de Controle		Abertura de novos cadastros conforme decisão judicial			31/03/2023	13/08/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.7.1	Calcular a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Bem de Controle					31/01/2023	31/01/2024	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.7.1.1	1 Parcela de cadastro, de um total 1	Entrega/Ação					31/01/2023	31/01/2024	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.7.2.1	0 Termo de complementação de recursos, de um total 1	Entrega/Ação					02/01/2024	09/04/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.7.3	Assinar termo para realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Bem de Controle					18/04/2024	11/07/2024	A iniciar					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.1.7.3.1	8 Termos de complementação de recursos, de um total 8	Entrega/Ação					10/04/2024	11/07/2024	A iniciar					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08											Sem Judicialização	4.1.7.4	Realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Bem de Controle					12/07/2024	12/08/2024	A iniciar					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	1C-CAPT	PR01	SP01,SP02,SP05	105; 106; 107		J		D001956483 2018813040		Parcialmente Judicializado	4.2	Eixo 2 - Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FV	Eixo/Tema	Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificando no Cadastro Integrado.	Almorói,Algaracata,Aracatu,Bel no Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Catalin a,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinã,Governador Valadares,Iapu,Ipatã,Iatriga Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Meri André,Mariópolis,Nasceu Periquit o,Prinç o D'Água,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,São Paulo,Sobradinho,Somenteira,Tin das,Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	16/08/2018	A definir	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o eixo: Justificativa citada documento CIP (relacionado ao eixo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Remove (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SPR01	105, 106					Sem Judicialização	4.2.1		Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados	Projeto/Processo/Atividade	105, 106	Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis de políticas da Fundação Remove identificados no Cadastro Integrado.	Almorôz, Alpercatá, Aracruz, Baião Grande, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Cordeiro Novo, Dionísio, Fervedouro, Tatuagem, Galiléia, Galiléia-Corumbador, Valadarens, Igará, Igará-Indústria, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia-Nossa Senhora, Píngua, Píngua-Parque, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santa Rita, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferres, São Pele, Sobralia, Sooretama, Timóteo, Turmiringa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	01/11/2019	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										Sem Judicialização	4.2.1.1		Priorização junto aos programas da Fundação Remove (Planos Integrados)	Item de Controle			Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	01/11/2019	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.1.1.4			49 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis prioritizados, sendo um processo por se repetir por 57	Entrega/Ação				19/03/2020	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.1.1.5			49 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis com a rota de regularização, sendo um processo por se repetir por 57	Entrega/Ação				19/03/2020	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.1.1.6			49 Meses atendendo 1 Plano Integrado para Priorização dos Vulneráveis, sendo um processo por se repetir por 57	Entrega/Ação				19/03/2020	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SPR02	107		J		D001956483 2018133400	Parcialmente Judicializado	4.2.2		Acompanhamento das famílias em deslocamento físico	Projeto/Processo/Atividade	107	Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno e acompanhamento das famílias em deslocamento	Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	16/08/2018	A definir	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.1			Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	Item de Controle		Linhares, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	16/08/2018	30/08/2018	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.1.1			1 Plano de Ação para Atendimento a Famílias em Compensação Financeira da Lagoa Juperará, de um total 1	Entrega/Ação				16/08/2018	30/08/2018	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.3			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 1/2021	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	04/01/2021	30/06/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.3.1			482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2021, de um total sobramento	Entrega/Ação				04/01/2021	30/06/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.3.2			1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2021, de um total 1	Entrega/Ação				04/01/2021	30/06/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.4			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 2/2021	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	01/07/2021	31/12/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.4.1			482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2021, de um total sobramento	Entrega/Ação				01/07/2021	31/12/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.4.2			1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2021, de um total 1	Entrega/Ação				01/07/2021	31/12/2021	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.5			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 1/2022	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	03/01/2022	30/06/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.5.1			482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2022, de um total sobramento	Entrega/Ação				03/01/2022	30/06/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.5.2			1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2022, de um total 1	Entrega/Ação				03/01/2022	30/06/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.6			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 2/2022	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	01/07/2022	30/12/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.6.1			482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2022, de um total sobramento	Entrega/Ação				01/07/2022	30/12/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.6.2			1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2022, de um total 1	Entrega/Ação				01/07/2022	30/12/2022	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.7			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 1/2023	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	02/01/2023	30/06/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.7.1			482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2023, de um total sobramento	Entrega/Ação				02/01/2023	30/06/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.7.2			1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2023, de um total 1	Entrega/Ação				02/01/2023	30/06/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.8			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 2/2023	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	03/07/2023	27/12/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.8.1			20 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2023, de um total sobramento	Entrega/Ação				03/07/2023	27/12/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.8.2			1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2023, de um total 1	Entrega/Ação				03/07/2023	27/12/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.9			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 1/2024	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	01/12/2023	A definir	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.9.1			0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2024, de um total sobramento	Entrega/Ação				01/12/2023	28/06/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.9.2			0 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2024, de um total 1	Entrega/Ação				01/12/2023	28/06/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.10			Acompanhar famílias em deslocamento físico: reassentamento e barramento 2/2024	Item de Controle		Barra Longa, Linhares, Mariana, Sooretama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperará em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	A definir	A definir	A iniciar						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.10.1			0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2024, de um total sobramento	Entrega/Ação				01/07/2024	29/11/2024	A iniciar						
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08										4.2.2.10.2			0 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2024, de um total 1	Entrega/Ação				01/07/2024	29/11/2024	A iniciar						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsto	Término realizado no previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08	C054	IC-CAPT	PR01	SP305			Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.3	Realização das Oficinas de educação financeira	Projeto/Processo/Atividade	Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e redes de conversas com as comunidades atingidas.	Almoró;Araucuz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Colatina;Corrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galileia;Ipaba;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marliéria;Monte Sião;Parque do Pingo;O'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro das Ferrias;Sem-Peixe;Timóteo		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas.	17/08/2018	30/06/2020	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08							Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.3.1	Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito Santo	Item de Controle		Araucuz;Belo Guandu;Colatina;Linhares;Marliéria		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas.	17/08/2018	17/01/2020	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.2.3.1.12	5 Oficinas de Educação Financeira, de um total 5	Entrega/Ação					18/10/2018	17/12/2019	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08							Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.3.2	Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais	Item de Controle		Almoró;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galileia;Ipaba;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marliéria;Monte Sião;Parque do Pingo;O'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro das Ferrias;Sem-Peixe;Timóteo		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas.	17/08/2018	30/06/2020	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08												4.2.3.2.30	53 Oficinas de Educação Financeira, de um total 53	Entrega/Ação					06/05/2019	30/06/2020	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	POS	R08							Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.4	Ações em Caráter Extrajudiciais no Judiciário	Item de Controle					11/02/2019	05/02/2024	Concluído					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08							Sem Judicialização				Sem Judicialização	0	PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Programa	Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuos com a população atingida e demais públicos interessados, visando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.	Nacional		População atingida e demais públicos interessados.	06/11/2015	30/11/2030	Em andamento	R\$ 710.224.304,76	R\$ 462.365.727,74	R\$ 247.858.577,02	65%	
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1	Comunicação	Eixo/Tema	Garantir o acesso à informação clara, ampla, transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível às partes interessadas por meio de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade.	Almoró;Alpercatá;Araucuz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marliéria;Monte Sião;Parque do Pingo;O'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro das Ferrias;Sem-Peixe;Serro;Sobradinha;Soretem;Tupaciguara;Tumiritinga			02/03/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1.1	Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as Comunidades	Item de Controle					02/03/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1.1.2	300 Eventos Produtivos, de um total subdemandando	Entrega/Ação					05/12/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1.2	Processo de Produção de Conteúdo	Item de Controle					25/11/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1.2.1.1	4897 Conteúdos Diversos Produtivos, de um total subdemandando	Entrega/Ação					25/11/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.1.3	Outros Canais - Histórico	Gestão Não Alinhada a Projetos	Comunicação Institucional realizada anterior a 2021.					01/08/2016	31/12/2021	Concluído				
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.2	Ouidoria	Eixo/Tema	A Ouidoria tem como objetivo principal disponibilizar às comunidades impactadas pelo evento o acesso a um mecanismo para manifestações relativas aos processos de reparação e remediação da Fundação Renova.	Nacional			02/05/2016	02/08/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08	C068	IC-CAPT	PD1				Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Implantação da Ouidoria	Projeto/Processo/Atividade	Implantar a Ouidoria da Fundação Renova, de maneira a disponibilizar o acesso a um mecanismo de reclamações às comunidades impactadas pelo evento.	Nacional		Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento.	02/05/2016	01/08/2016	Concluído					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.2.1.3	1 Ouidoria Criada, de um total 1	Entrega/Ação					02/05/2016	01/08/2016	Concluído					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08							Sem Judicialização				Sem Judicialização	4.2.2	Processo de Gestão da Ouidoria	Projeto/Processo/Atividade	A Gestão da Ouidoria, atua de forma autônoma e independente, de maneira a redigir o efetivo cumprimento dos Direitos Humanos, realizando o acesso das manifestações recebidas, assegurando que elas sejam devidamente registradas, apuradas e respondidas.	Nacional		Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento.	28/11/2016	02/08/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.2.2.1.1	19752 Respostas às manifestações abertas na Ouidoria, de um total subdemandando	Entrega/Ação					28/11/2016	02/08/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-PDCS	POS	R08												4.3	Participação e Diálogo Social	Eixo/Tema	Realizar os processos de Participação e Controle Social de modo a apoiar e garantir que as expectativas e necessidades sejam consideradas e influenciar todas as etapas de execução dos demais programas.	Almoró;Alpercatá;Araucuz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marliéria;Monte Sião;Parque do Pingo;O'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro das Ferrias;Sem-Peixe;Serro;Sobradinha;Soretem;Tupaciguara;Tumiritinga			01/02/2016	02/07/2030	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsor	Término realizado no previsor	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado			
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C059,C063	IC-CAPT,IC-P,IC-AM	PR02							Sem Judicialização	4.3.1		Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e Controle Social)	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Realizar a Análise de Contexto: Compreensão, Reconhecimento e Apropriação, a Participação Social nos Programas, Projetos e ações, E o Controle Social nos Programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova.	Almonde,Alpercatá,Aranuz,Bai no Grande,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalin a,Conceição de Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Funilândia,Galliax,Gov emador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Marlândia,Mariana,Nascer Periquit o,Pingo-D'Água,Raul Soares,Sapendorf,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Mateus,São Paulo dos Ferros,Sem Pousa,Serra,Sobralia,Sorotem a,Timbóez,Turistinha	População atingida e demais partes interessadas.	01/02/2016	02/07/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.3.1.2.1.1	92	Análise de Contexto, Participação e Controle Social, sendo um processo que se repete por 388	Entrega/Ação						01/08/2016	02/07/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.3.1.2.1.2	5565	Reuniões coletivas realizadas, de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/08/2016	02/07/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4		Canais de Relacionamento	Eixo/Tema		Disponibilizar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade por meio de equipes físicas, virtuais e central 0800.	Nacional			01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PI02							Sem Judicialização	4.4.1		Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Disponibilizar Canais de Relacionamento de forma a facilitar o acesso da sociedade às ações desenvolvidas pela Renova, bem como permitir o compartilhamento de informações relativas à individualidade de cada manifestante.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo: Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas.	03/03/2016	01/02/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.1.1	1	Canais de Relacionamento implantados, de um total 1	Entrega/Ação						03/03/2016	01/02/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PI03							Sem Judicialização	4.4.2		Projeto de Instalação de Novos CAs	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Atender a Deliberação 105, com a implantação de CAs nas localidades de Povoação, Aracruz e São Mateus, todos no Estado do Espírito Santo.	Aranuz,Linhares,São Mateus	Povoação	Equipes do Programa de Diálogo: Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas.	01/09/2017	05/02/2018	Concluído							
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.2.1	3	Centros de Informação e Atendimento(CIAs) instalados nos municípios de Povoação, Aracruz e São Mateus, de um total 3	Entrega/Ação						01/09/2017	05/02/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PI04							Sem Judicialização	4.4.3		Projeto de Implantação do Portal do Usuário	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Atender a Deliberação 105, mediante implantação do sistema virtual de consulta.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo: Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas.	01/09/2017	05/01/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.3.1	1	Portal de Usuário criado, de um total 1	Entrega/Ação						01/09/2017	05/01/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PR03	SPR01,SPR02						Sem Judicialização	4.4.4		Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Garantir acesso a informações, oferecendo orientações, de forma transparente e acessível, sobre programas e ações executadas pela Fundação Renova, por meio do Central 0800, Fale Conosco, Centros de Informação e Atendimento e Portal do Usuário.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo: Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas.	01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PR03	SPR01						Sem Judicialização	4.4.4.1		Central 0800, fale conosco e portal do usuário	Subprojeto/Subprocesso	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão		Nacional		03/07/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.4.1.1.1	133852	Respostas às manifestações abertas na Central 0800, Fale conosco e Portal do usuário, de um total subdemanda	Entrega/Ação						03/07/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	PR03	SPR02						Sem Judicialização	4.4.4.2		Centros de informação e atendimento	Subprojeto/Subprocesso	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Atender a Deliberação 105, mediante implantação do sistema virtual de consulta.	Almonde,Alpercatá,Aranuz,Bai no Grande,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalin a,Conceição de Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Funilândia,Galliax,Gov emador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Marlândia,Mariana,Nascer Periquit o,Pingo-D'Água,Raul Soares,Sapendorf,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Mateus,São Paulo dos Ferros,Sem Pousa,Serra,Sobralia,Sorotem a,Timbóez,Turistinha		01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.4.2.1	338137	Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071	IC-CAPT	AT01							Sem Judicialização	4.4.4.3		Núcleo de Informações Institucionais (NI)	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Realizar a gestão de demandas formais do Poder Público e Sociedade Civil Organizadas.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo: Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas.	04/04/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08										4.4.4.3.1	84	Gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos do Poder Público e Sociedade Civil Organizadas pelo Núcleo de Informações Institucionais(NII), sendo um processo que se repete por 161	Entrega/Ação						04/04/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										8	PR07	Atividade em Aracruz	Procedura				Barra Longa/Mariana			06/11/2015	30/01/2027	Em andamento	BR	75.248.305,53	BR	61.885.360,95	BR	13.362.944,58	84%
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074, C73	IC-AMBI,IC-ALN,IC-ALND,IC-ALNE,IC-CAPT	PI01	SP101, SP102						Sem Judicialização	4.1	PR01	Projeto de ações emergenciais	Projeto/Processo/Atividade	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão	Disponibilização de equipes, materiais e equipamentos para resgate de animais nas áreas atingidas diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como investimento e monitoramento de áreas de risco, e disponibilização de canais de comunicação. Im	Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074, C73	IC-AMBI,IC-ALN,IC-ALND,IC-ALNE,IC-CAPT	PI01	SP101						Sem Judicialização	4.1.1		Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA	Subprojeto/Subprocesso	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão		Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Concluído							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.1.1.1	1	Ações emergenciais SAMARCO e de transição FUNDAÇÃO RENOVA emtrechos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						18/12/2015	30/12/2016	Concluído								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074, C73	IC-AMBI,IC-ALN,IC-ALND,IC-ALNE,IC-CAPT	PI01	SP102						Sem Judicialização	4.1.2		Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova)	Subprojeto/Subprocesso	101-Plantão102-Plantão103-Plantão104-Plantão105-Plantão106-Plantão107-Plantão108-Plantão109-Plantão110-Plantão		Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										Sem Judicialização	4.1.2.2		1 Atividades de resgate de animais extraviados e desorientados, e de suporte técnico aqueles que permanecerem nas propriedades de origem, de um total subdemanda	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Concluído							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										Sem Judicialização	4.1.2.4		1 Animais encaminhados para Centros de Recolhimento Animal (CRA's), de um total subdemanda	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										Sem Judicialização	4.1.2.6		1 Animais cadastrados nos CRA's, de um total subdemanda	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Em andamento							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Claúsula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Etapas de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no preçato	Término realizado no preçato	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALN-ICA LND; IC-ANF; IC-CAPT	P002	SP035;SP034	102;103;104							Sem Judicialização	4.2	PI02 - Projeto de assistência aos animais	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Consolidar o processo de guarda temporária com base técnica orientada pelos princípios e práticas de bem-estar animal e prover assistência aos animais acidentados nos abrigos, incluindo a medicina veterinária preventiva e a clínica de rotina. Consolidar ainda	Barra Longa;Mariana		01/09/2016	30/01/2026	Em andamento				
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALN-ICA LND; IC-CAPT	P002	SP003	103;104							Sem Judicialização	4.2.2	Operação de Abrigos e Assistência Veterinária	Subprojeto/Subprocesso	103;104		Barra Longa;Mariana		02/01/2017	30/01/2026	Em andamento				
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.2.1	85 Serviços de operação de abrigos temporários, incluindo atividades de assistência veterinária de baixa complexidade, disponibilizados para animais, sendo um processo que se repete por 100	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		03/01/2017	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.2.2	22 Resultados em conformidade na avaliação de bem-estar nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais realizadas e reportadas à CTOS/CF, de um total 27	Entrega/Ação					30/10/2018	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.2.3	9 Resultados anuais entregues à CTOS/CF dos cursos de capacitação técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais produtivos, de um total 9	Entrega/Ação					19/12/2019	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.2.4	0 Relatório entregue a CTOS/CF da avaliação dos impactos nos animais produtivos adotados na CATA 3 decorrentes do contato com os sujeitos do mundo, de um total 1	Entrega/Ação					02/01/2017	31/12/2024	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.3	Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		02/01/2017	07/01/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.3.1	85 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de pequeno porte, sendo um processo que se repete por: 100	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		02/01/2017	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.4	Unidade Veterinária de Animais de Grande Porte	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		13/01/2017	30/01/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.4.1	150 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de grande porte, sendo um processo que se repete por: 100	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		13/01/2017	30/12/2024	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNF; IC-CAPT	P002	SP004	102							Sem Judicialização	4.2.5	Etapa ordinária de adoção de animais	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa;Mariana		01/09/2016	31/07/2025	Em andamento				
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.5.1	157 Processos adotivos finalizados na etapa ordinária, de um total subordenada	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		01/09/2016	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.2.6	Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		03/10/2016	31/07/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALN-ICA LND;IC-ALND ; IC-CAPT	P003	SP005;SP006 ;SP007;SP008	102;103;104							Sem Judicialização	4.3	PI03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais	Projeto/Processo/Atividade	102;103;104	Executar as atividades de destinação final de animais (restituição de tutela ou encaminhamento de animais para santuários, centros de adoção, centros de animais, universidades, institutos tecnológicos e instituições afins). Realizar monitoramento pós-ocupação.	Barra Longa;Mariana		02/03/2020	10/07/2026	Em andamento				
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALND; IC-CAPT	P003	SP005	103							4.3.1	Etapa de restituição final de animais de Grande Porte	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		02/03/2020	30/01/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.3.1.5	83 Processos finalizados de restituição de animais de grande porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, de um total subordenada	Entrega/Ação					20/03/2020	30/01/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALND; IC-CAPT	P003	SP006	103;104							4.3.2	Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		08/03/2021	10/07/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.3.2.5	7 Acompanhamento pós restituição de animais de pequeno porte finalizados nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, de um total subordenada	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		03/01/2022	10/07/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.3.2.6	7 Processos finalizados de restituição de animais de pequeno porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, de um total subordenada	Entrega/Ação					08/03/2021	07/01/2026	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNF; IC-CAPT	P003	SP007	102							4.3.3	Etapa extraordinária de adoção de animais	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		09/01/2026	10/07/2026	A iniciar					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.3.3.1	0 Processo adotivo finalizados na etapa extraordinária, de um total subordenada			Barra Longa;Mariana		09/01/2026	10/07/2026	A iniciar						
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNG; IC-CAPT	P003	SP008	102							4.3.4	Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais	Bem de Controle			Barra Longa;Mariana		21/12/2021	30/06/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.3.4.2	0 Processo concluído de destinação de animais não adotados para santuários e/ou instituições de guarda definitiva, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana		21/12/2021	30/06/2025	Em andamento					
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04												4.4	Gestão e Custos Diversos	Gastos Não Atendidos a Projetos			Barra Longa;Mariana		02/01/2017	10/07/2026	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												0	PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura Impactadas	Programa			Assaí;Barra Longa;Mariana;Porto Novo;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		06/11/2015	18/12/2027	Em andamento	R\$ 788.010.638,97	R\$ 694.922.863,91	R\$ 93.087.775,06	88%	
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C087; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNM; IC-CAPT (B7)	P001	SP001; SP002; SP003	101; 102; 103; 104		1	E4		D100039810 2020401380 0		Parcialmente Judicializado	4.1	PG002 - Reforma de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, pinga-línguas, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Assaí;Barra Longa;Mariana;Porto Novo;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		04/12/2015	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNM	P001	SP001	101; 102; 103; 104							Sem Judicialização	4.1.1	Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, pinga-línguas, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa;Mariana		04/12/2015	30/12/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.1.5.1	97 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 705, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.1.5.2	2 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 853, de um total de 1039	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.1.5.3	86 Termos de Ato de Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.1.5.4	2 Termos de Ato de Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1039	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C087; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-CAPT (B7)	P001	SP003	101; 103							Sem Judicialização	4.1.6	Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de Manilhas)	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, pinga-línguas, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa		07/12/2018	10/12/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.6.4.1	1 Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 726, de um total de 723	Entrega/Ação					07/12/2018	31/12/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.6.4.2	1 Termos de Ato de Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					10/12/2019	10/12/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNM;	P001	SP002	101; 102; 103; 104		1	E4		D100039810 2020401380 0		Parcialmente Judicializado	4.1.7	Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, pinga-línguas, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa;Mariana		22/12/2017	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.7.3.1	48 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 705, de um total de 723	Entrega/Ação					01/03/2018	A definir	Pensado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.1.7.3.2	1 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 853, de um total de 1039	Entrega/Ação					03/12/2018	A definir	Pensado					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o eixo: se utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.1.7.3.3	27 Termos de Acelte Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação						22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.1.7.3.4	8 Termos de Acelte Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação						22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-ALMG; IC-ALNE; IC-ALNP; IC-ALNQ; IC-ALNS; IC-ALNN	P102	SP04; SP05; SP06; SP07; SP08; SP09; SP10; SP11	ID1; ID2; ID3; ID4		Sem Judicialização	4.2	PF003 - Reforma de Bens Públicos	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa,Mariana					04/12/2015	13/07/2023	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNN	P102	SP04	ID1; ID2; ID3; ID4		Sem Judicialização	4.2.1	Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa,Mariana					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.1.8.1	1 Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.1.8.2	1 Termos de Acelte Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.6	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do campo Baraúqueense)	Item de Controle						01/08/2017	02/01/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.6.4	1 Reforma de Bens Públicos - Termo de Entrega (Drenagem do campo Baraúqueense), de um total 1	Entrega/Ação						01/12/2017	28/12/2017	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNS	P102	SP05	ID2; ID4		Sem Judicialização	4.2.7	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios Públicos)	Subprojeto/Subprocesso	102;104		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa,Mariana					06/02/2018	31/05/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.7.3.1	8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 1029	Entrega/Ação						13/03/2018	17/05/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.7.3.2	7 Termos de Acelte Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação						13/03/2018	31/05/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNP	P102	SP06	ID2; ID4		Sem Judicialização	4.2.8	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água)	Subprojeto/Subprocesso	102;104		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa					12/02/2020	17/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.8.6.1	2 Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 1029	Entrega/Ação						27/02/2020	10/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.8.6.2	2 Termos de Acelte Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação						27/02/2020	10/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNN	P102	SP07	ID1; ID3		Sem Judicialização	4.2.9	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Educação e Saúde)	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Mariana					18/04/2018	31/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.9.6.1	2 Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação						23/05/2018	21/08/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.2.9.6.2	1 Termos de Acelte Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação						23/05/2018	31/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNE	P102	SP08	ID1; ID3		Sem Judicialização	4.3.10	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer)	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa,Mariana					06/02/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.10.4.1	14 Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação						14/03/2018	23/06/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.10.4.2	4 Termos de Acelte Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação						14/03/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALMG	P102	SP09	ID1; ID3		Sem Judicialização	4.3.11	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos Religiosos)	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Mariana					01/03/2018	08/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.11.6.1	3 Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação						03/05/2018	01/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.11.6.2	3 Termos de Acelte Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação						03/05/2018	01/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAB2; IC-PAB3; IC-ALNE	P102	SP10	ID2; ID4		Sem Judicialização	4.3.12	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)	Subprojeto/Subprocesso	102;104		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa					13/07/2023	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.12.6.1	1 Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 1029	Entrega/Ação						13/07/2023	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.3.12.6.2	1 Termos de Acelte Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação						13/07/2023	13/07/2023	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financiado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNQ	PI02	SP11	ID1; ID2; ID4						Sem Judicialização	4.2.13	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rua de Egito)	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID4	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de áreas públicas, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa			23/12/2019	20/07/2021	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.2.13.6.1	1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de R\$2, de um total de 1029	Entrega/Ação					26/10/2020	21/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.2.13.6.2	1 Termos de Acate Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação					26/10/2020	21/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNB	PI03		ID1; ID3						Sem Judicialização	4.3	PD035 - Remoção de material	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID3	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			03/06/2016	08/01/2021	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.3.1	Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle					03/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.3.1.2.1	7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação					03/06/2016	08/01/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.3.1.2.2	7 Termos de Acate Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					03/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNF;	PI04	SP12; SP13	ID1; ID2; ID3; ID4		J		EB	0100039810 2020401380 0	Parcialmente Judicializado	4.4	PD038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			04/12/2015	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNF;	PI04	SP12	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.4.1	Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			04/12/2015	03/01/2017	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.1.13.1	173 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	03/01/2017	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.1.13.2	11 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de R\$2, de um total de 1029	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.1.13.3	152 Termos de Acate Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	03/01/2017	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.1.13.4	7 Termos de Acate Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNF;	PI04	SP13	ID1; ID2; ID3; ID4		J		EB	0100039810 2020401380 0	Parcialmente Judicializado	4.4.3	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			21/06/2019	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.3.4.1	139 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação					01/08/2019	26/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.3.4.2	38 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de R\$2, de um total de 1029	Entrega/Ação					01/08/2019	26/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.3.4.3	120 Termos de Acate Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					01/08/2019	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.4.3.4.4	26 Termos de Acate Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação					01/10/2019	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNA; IC-ALNK	PI05	SP114; SP115	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.5	PD039 - Recuperação de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			04/12/2015	31/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNA; IC-ALNK	PI05	SP14	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.5.1	Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.1.3.1	18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.1.3.2	9 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de R\$2, de um total de 1029	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.1.3.3	1 Termos de Acate Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.1.3.4	2 Termos de Acate Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNA; IC-ALNK	PI05	SP115	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.5.4	Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana			21/03/2019	11/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.4.3.1	1 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação					14/06/2019	11/07/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.4.3.2	4 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de R\$2, de um total de 1029	Entrega/Ação					14/06/2019	11/07/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	PI0	R04												4.5.4.3.3	0 Termos de Acate Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação					14/06/2019	11/07/2019	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o eixo utilizado (citar documento CIP relacionado ao eixo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reverso (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual Executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										1 Termo de Acaite Acesso Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029		4.5.4.3.4		Entrega/Ação						14/06/2019	11/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P106	SP116; SP117	ID1; ID3						Sem Judicialização	4.6	PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta)	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			04/12/2015	27/08/2020	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P106	SP116	ID1; ID3						Sem Judicialização	4.6.1	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										31 Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723		4.6.1.2.1		Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										25 Termos de Acaite Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723		4.6.1.2.2		Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P106	SP117	ID1; ID3						Sem Judicialização	4.6.4	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			29/06/2017	28/03/2018	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										158 Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723		4.6.4.3.1		Entrega/Ação						28/02/2018	27/03/2018	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										114 Termos de Acaite Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723		4.6.4.3.2		Entrega/Ação						28/02/2018	27/03/2018	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P107	SP118; SP119	ID1; ID2; ID3; ID4		J	E4	D100039810 2020461180 0		Parcialmente Judicializado	4.7	PF0127 - Reconstrução de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana			04/12/2015	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P107	SP118	ID1; ID3						Sem Judicialização	4.7.1	Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P107	SP119	ID1; ID3		J	E4	D100039810 2020461180 0		Parcialmente Judicializado	4.7.6	Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-latas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana			26/07/2017	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										8 Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723		4.7.6.3.1		Entrega/Ação						01/08/2017	A definir	Pensalizado				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										8 Termos de Acaite Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723		4.7.6.3.2		Entrega/Ação						11/08/2017	A definir	Pensalizado				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P108		ID1; ID3						Sem Judicialização	4.8	PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa			29/11/2018	09/11/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.8.5	Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle						23/12/2019	09/11/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723		4.8.5.10.1		Entrega/Ação						17/08/2020	23/09/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										1 Termos de Acaite Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 723		4.8.5.10.2		Entrega/Ação						17/08/2020	23/09/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P109	SP120; SP121	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.9	PF0129 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa;Mariana			04/12/2015	31/03/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNR	P109	SP121	ID1; ID2; ID3; ID4						Sem Judicialização	4.9.6	Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa;Mariana			15/08/2016	31/03/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										2 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723		4.9.6.7.1		Entrega/Ação						01/02/2019	31/03/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										0 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 1029		4.9.6.7.2		Entrega/Ação						16/11/2023	31/12/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										2 Termos de Acaite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723		4.9.6.7.3		Entrega/Ação						01/04/2019	31/03/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										0 Termos de Acaite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029		4.9.6.7.4		Entrega/Ação						01/11/2023	31/12/2024	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	P110	SP122; SP123	ID1; ID2; ID3; ID4					Sem Judicialização	4.10	PD153 - Reconstrução de Pontes	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana				06/11/2015	26/07/2023	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	P110	SP122	ID1; ID3					Sem Judicialização	4.10.1	Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID3	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa,Mariana				04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.1.4.1	17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.1.4.2	8 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	P110	SP123	ID1; ID2; ID3; ID4					Sem Judicialização	4.10.6	Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID3;ID4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinga-lua; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Mariana				06/11/2015	26/07/2023	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.6.12.1	7 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 723	Entrega/Ação							06/11/2015	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.6.12.2	5 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 852, de um total de 1029	Entrega/Ação							06/11/2015	26/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.6.12.3	7 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 723	Entrega/Ação							06/11/2015	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.10.6.12.4	4 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 458, de um total de 1029	Entrega/Ação							06/11/2015	26/07/2023	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR01	SPR01; SPR02; SPR03	ID2; ID4					Sem Judicialização	4.11	PRB100 - Manutenção de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	ID2; ID4	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Asiacara;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado				04/12/2015	22/04/2027	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR01	SPR01	ID2; ID4					Sem Judicialização	4.11.1	Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID2; ID4	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Barra Longa;Mariana				04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.1.3.1	12 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.1.3.2	4 Termos de Acate Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR01	SPR02	ID2; ID4					Sem Judicialização	4.11.6	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-Burro, Portais e Matas Viárias)	Subprojeto/Subprocesso	ID2; ID4	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Asiacara;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado				02/01/2017	31/07/2022	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.6.3.1	13 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Portais e Matas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							02/01/2017	31/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.6.3.2	4 Termos de Acate Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Portais e Matas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							02/01/2017	31/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR01	SPR03	ID2; ID4					Sem Judicialização	4.11.7	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acessos e Matas Viárias)	Subprojeto/Subprocesso	ID2; ID4	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Asiacara;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado				16/07/2018	15/03/2027	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.7.13.1	104 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							03/09/2018	15/03/2027	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.7.13.2	280 Termos de Acate Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							01/12/2023	15/03/2027	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.8.4	1 Manutenção de Acessos - Galvão, Ponte Burro, de um total 1	Entrega/Ação								01/09/2022	09/11/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.8.6	0 Manutenção de Acessos - Bairro Barro, de um total 0	Entrega/Ação								26/12/2023	26/02/2024	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.10.4	0 Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte do Gama, de um total 0	Entrega/Ação								26/12/2023	12/04/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.11.4	1 Manutenção de Acessos - Galvão de Asiacara, de um total 1	Entrega/Ação								05/12/2023	22/09/2024	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.11.12.4	0 Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pinta / RCC, de um total 0	Entrega/Ação								11/04/2024	26/04/2024	A iniciar				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR02	SPR04; SPR05; SPR06	ID2; ID4			3	E4	D100039810 2030451380 0	Parcialmente Judicializado	4.12	PRB201 - Manutenção de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	ID2; ID4	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Asiacara;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado				06/11/2015	A definir	Em andamento			
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNO; IC-ALNI; IC-ALNO	PR02	SPR04	ID2; ID4					Sem Judicialização	4.12.1	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	ID2; ID4	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa,Mariana				01/12/2016	25/09/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.12.1.1	33 Manutenção de Edificações - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							01/12/2016	25/09/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.12.1.2	31 Termos de Acate Manutenção de Edificações Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdomínio	Entrega/Ação							01/12/2016	02/03/2017	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Câmara	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Raz de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Definição Alinhada a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado e Orçamento realizado/Orçamento planejado		
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082, C084, C086	IC-CAPI; IC-PA02; IC-PA03; IC-ALN	P002	SP005	102; 104						Sem Judicialização	4.12.2	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de Casa	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho documental da de	Barra Longa/Mariana		06/11/2015	12/02/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.12.2.1	1 Manutenção de Edificações - MADEI-0313, de um total subordenado	Entrega/Ação					06/11/2015	29/01/2016	Concluído								
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.12.2.2	1 Termo de Assin de Manutenção de Edificações - MADEI-0313, de um total subordenado	Entrega/Ação					06/02/2016	12/02/2016	Concluído								
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082, C084, C086	IC-CAPI; IC-PA02; IC-PA03; IC-ALN; IC-ALN	P002	SP006	102; 104		J	E4	21000008010 20200413800		Parcialmente Judicializado	4.12.4	Manutenção de Edificações - Infraestrutura - RDS EDUCAÇÃO EMERGENCIAL (unidades habitacionais e Edifícios de Educação e Saúde)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho documental da de	Barra Longa/Mariana		02/01/2017	A definir	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.12.4.7.1	117 Manutenção de Edificações Rto Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subordenado	Entrega/Ação					03/12/2018	10/11/2025	Em andamento								
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.12.4.7.2	26 Termo de Assin Manutenção de Edificações Rto Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subordenado	Entrega/Ação					03/12/2018	10/11/2025	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	6	PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica	Programa					02/01/2017	30/12/2030	Em andamento	R\$	122.881.788,34	R\$	115.605.803,40	R\$	7.375.984,94	94%
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1	Tema de Atuação de Investimentos	Exec/Tema					13/03/2017	31/12/2025	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPI	P001		102	C					Sem Judicialização	4.1.1	Projeto Realização e Fortalecimento da Cooperativa de Laticínios Mariana	Projeto/Processo/Atividade	102	Apoio à realização das atividades da Cooperativa de Laticínios de Mariana (CP, Mariana)	Mariana		1 Município - Mariana/MG	04/04/2017	26/01/2023	Cancelado						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPI	P002		102	C					Sem Judicialização	4.1.2	Projeto Distrito Empresarial	Projeto/Processo/Atividade	102	Planejamento e execução de infraestrutura adequada para atração de nova empresa	Mariana		1 Município - Mariana/MG	03/07/2018	11/09/2025	Em andamento						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1	Repasso dos recursos para BDMG	Item de Controle					03/07/2018	31/10/2022	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1.4	Repassos dos Recursos	Item de Controle					15/09/2022	31/10/2022	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1.4.4	1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por meio de repasse de recursos para BDMG, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação					31/10/2022	31/10/2022	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.2	Plano de Marketing	Item de Controle					21/01/2025	11/09/2025	A iniciar							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.2.1	0 Plano de Marketing e Remuneração do BDMG, de um total subordenado	Entrega/Ação					21/01/2025	11/09/2025	A iniciar							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129; C130	IC-CAPI; IC-ALN; IC-ALN	P003			C					Sem Judicialização	4.1.3	Projeto Inteligência de Mercado	Projeto/Processo/Atividade		Identificação de setores com potencial de desenvolvimento e diversificação da ec	Mariana		1 Município - Mariana/MG	13/03/2017	30/01/2020	Concluído						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.3.1	Inteligência de Mercado	Item de Controle					11/03/2019	30/01/2020	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1.3.1.10	1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de um total 1	Entrega/Ação					30/01/2020	30/01/2020	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129; C130	IC-CAPI; IC-ALN	P004		102	C					Sem Judicialização	4.1.4	Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana	Projeto/Processo/Atividade	102	Revisão e atualização do plano diretor do município de Mariana, incluindo mapeam	Mariana		1 Município - Mariana/MG	12/07/2017	30/03/2023	Concluído						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1.4.1.13.1	1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana, contribuido para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação					13/03/2023	13/03/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPI	P005		102	C					Sem Judicialização	4.1.5	Projeto Casa do empreendedor	Projeto/Processo/Atividade	102;106	Implantação de um ambiente de apoio aos empreendedores da cidade de Mariana/MG e	Mariana		1 Município - Mariana/MG	02/10/2017	31/01/2024	Concluído						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1.5.1.9	1 Projeto Casa do empreendedor, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 4	Entrega/Ação					16/12/2022	16/12/2022	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1.5.2.1	12 Ações de Incentivo aos Empreendedores ao longo do primeiro ano de atuação da Casa do Empreendedor, de total 12	Entrega/Ação					13/02/2023	31/01/2024	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPI	P006		102	C					Sem Judicialização	4.1.6	Projeto Incubadora de Negócios Locais	Projeto/Processo/Atividade	102	Fomentar o empreendedorismo a partir da construção de um ambiente propício para	Mariana		1 Município - Mariana/MG	12/08/2022	31/12/2025	Em andamento						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.1.6.3.2	0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação					28/03/2024	31/12/2025	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2	Tema de Empreendimen	Exec/Tema					03/10/2017	29/05/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALN	P007			C					Sem Judicialização	4.2.1	Projeto Fundo Diversifica Mariana	Projeto/Processo/Atividade	103;104;107	Os recursos são destinados à redução da taxa de juros paga pelas empresas na tem	Mariana		150 empresas de Mariana/MG	08/06/2018	29/05/2030	Em andamento						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.1.9	101 Operações de crédito, de um total subordenado	Entrega/Ação					01/11/2021	29/05/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.1.10	1 Municípios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					04/09/2023	31/10/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.1.11	101 Empreendedores atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					01/11/2021	29/05/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALN	P008								Sem Judicialização	4.2.2	Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	103;104;107	O Fundo tem como objetivo principal financiar capital de giro	Alameda;Alpercatas;Araucária;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bayer;Caratinga;Catalão;Caxambu;Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galvão;Governador Valadares;Itapecuru;Itapira;Linhares;Marilândia;Matelândia;Naque;Parque;Rio Sãozeze;Rangelândia;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Galvão;São Pedro dos Ferreiros;Serra;Sobralia;Timbóes		1.454 empresas	03/10/2017	29/05/2030	Em andamento						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.2.6	2841 Operações de crédito, de um total subordenado	Entrega/Ação					07/02/2018	29/03/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.2.7	35 Municípios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					07/02/2018	29/03/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.2.8	2136 Empreendedores atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					07/02/2018	15/03/2030	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALN	P009			C					Sem Judicialização	4.2.3	Projeto Fundo Compõe Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	103;104;107	O fundo visa o financiamento de capital de giro. Para a formação de crédito tem-se	Alameda;Alpercatas;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bayer;Caratinga;Catalão;Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galvão;Governador Valadares;Itapecuru;Itapira;Linhares;Marilândia;Matelândia;Naque;Parque;Rio Sãozeze;Rangelândia;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Galvão;São Pedro dos Ferreiros;Serra;Sobralia;Timbóes		127 empresas	05/03/2018	31/08/2024	Concluído						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.2.3.1	Fundo Compõe MG	Item de Controle					05/03/2018	30/06/2021	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.3.1.15	187 Operações de crédito, de um total subordenado	Entrega/Ação					13/12/2018	30/03/2021	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.3.1.16	26 Municípios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					13/12/2018	30/03/2021	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.3.1.17	177 Empreendedores atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					13/12/2018	30/03/2021	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALN	P110		101	C					Sem Judicialização	4.2.4	Projeto Microcrédito - Banco Comunitário	Projeto/Processo/Atividade	101;103;104;107	Os Bancos Comunitários são organizações sociais de natureza associativa e comunit	Belo Oriente;Dionísio;Itapecuru;Linhares		150 empreendedores	16/09/2019	17/04/2025	Em andamento						
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.4.2.6	5 Bancos Comunitários Estruturados, de um total 5	Entrega/Ação					11/08/2023	11/08/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.4.2.7	254 Operações de crédito, de um total subordenado	Entrega/Ação					02/09/2022	12/01/2025	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.4.2.8	4 Municípios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					02/09/2022	29/12/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.4.2.9	4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 64	Entrega/Ação					02/09/2022	29/12/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.2.4.2.10	237 Empreendedores atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação					02/09/2022	18/12/2023	Concluído								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3	Tema de Capital de Giro	Exec/Tema					16/02/2017	16/02/2026	Em andamento								
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALN; IC-ALN; IC-ALN	P111		101	C					Sem Judicialização	4.3.1	Projeto Agropecuário em Assentamentos na Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	101;105;107	Promoção de investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência	Assunção;Conceição de Barra;Fundo;Governador Valadares;Linhares;Perito;Rio		360 famílias	25/10/2018	30/07/2024	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Câmara	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Raz de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (for documento CDF relacionado ao dfo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdistrito do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado e orçamento realizado/Orçamento planejado		
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07										Sem Judicialização	4.3.1.2	ES - Cooptera	Item de Controle			Atenuar/Conceção da Barragem/Fundo/Linhares/São Mateus			03/02/2020	28/09/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.2.5	3 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						11/01/2022	31/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.2.6	204 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						11/01/2022	31/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.2.7	204 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						11/01/2022	31/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07										Sem Judicialização	4.3.1.3	MG - Concreta	Item de Controle			Parqueito/Turmininga			01/12/2020	30/07/2024	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.3.2.12	3 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						02/01/2023	29/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.3.2.11	154 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						02/01/2023	29/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.1.3.2.14	154 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						02/01/2023	29/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALMC; IC.AM2; IC.AM3; IC.ALMF	P112		101	C				Sem Judicialização	4.3.2	Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo	Projeto/Processo/Atividade	101,105,107		Realização de diagnósticos dos empreendimentos existentes; Desenvolvimento de eis	Almoraz/Barr Longa/Colônia-Governador Valadern/Dueta/Linhares/Mat Amato/Parqueito/Rapadern/Rio Cacah/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	40 grupos produtivos	16/10/2017	19/12/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.2.6	12 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						21/12/2017	19/12/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.2.7	450 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						21/12/2017	18/12/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.2.8	450 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						21/12/2017	18/12/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALMC; IC.AM2; IC.AM3; IC.ALMF	P113		101	C				Sem Judicialização	4.3.3	Projeto promoção de negócios coletivos e individuais	Projeto/Processo/Atividade	101,105,107		Tem como objetivo fortalecer a gestão e a competitividade dos negócios, assim co	Almoraz/Barr Guandu/Conselheiro Pena/Governador Valadern/Lago/Lagoa/Itaeta/Itapetere/São Domingos do Prata/Sem Nene/Turmininga	41 grupos produtivos	28/08/2018	18/11/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.3.4	30 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						27/11/2018	18/11/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.3.5	1900 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						28/11/2018	06/10/2024	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.3.6	1900 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						28/11/2018	06/10/2025	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALMC; IC.AM2; IC.AM3; IC.ALMF	P114		101	C				Sem Judicialização	4.3.4	Projeto Cadeia Produtivas	Projeto/Processo/Atividade	101,105,107		Objetivo promover ações para aumento da produção e cultivo em modulos sustentave	Barr Longa/Linhares/Mariana	124 famílias/produtores	16/10/2017	16/01/2026	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07										Sem Judicialização	4.3.4.2	Cadeia da Malpiconculture - ES (Ciclo 1)	Item de Controle			Linhares			16/10/2017	11/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.2.4	1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						16/09/2021	11/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.2.5	64 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						16/09/2021	11/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.2.6	64 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						16/09/2021	11/07/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07										Sem Judicialização	4.3.4.3	Cadeia do Cacau - ES	Item de Controle			Linhares			21/09/2018	29/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.3.3	1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						31/01/2023	30/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.3.4	79 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						31/01/2023	29/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.3.5	79 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						31/01/2023	30/12/2023	Concluído							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07										Sem Judicialização	4.3.4.4	Cadeia do Leite - MG	Item de Controle						21/09/2018	31/07/2024	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.4.5	0 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação						25/03/2024	31/07/2024	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.4.6	0 Empreendedores atendidos, de um total sobremenda	Entrega/Ação						25/03/2024	31/07/2024	Em andamento							
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											4.3.4.4.7	0 Abandernentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total sobremenda	Entrega/Ação						25/03/2024	31/07/2024	Em andamento							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04										Sem Judicialização	0	Recuperação Ambiental Área 1	Programa			Este Programa tem como objetivo parir a recuperação da área ambiental impactada pela barragem de Fundão nos Municípios de Mariana, Barr Longa, Ponte Nova, Santa Cruz do Escavado e Rio Doce	Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	16/11/2026	Em andamento	R\$	521.643.090,17	R\$	441.965.845,98	R\$	79.677.444,19	85%
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.1	Gerenciamento e Custos Diversos	Gastos Não Aborados a Projetos		Item sem entrega associada ao cronograma	Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/09/2016	06/08/2026	Em andamento								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04	C158	IC.CAPT	P101		101,103				Sem Judicialização	4.2	Projeto de Plano de Emergencial	Projeto/Processo/Atividade	101,103		objetivo efetuar a negociação inicial, emergencial e temporária, por garantias	Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	08/12/2015	29/07/2016	Concluído								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.2.1	685 Plano Emergencial, sendo um processo que se repete por 685	Entrega/Ação						08/12/2015	29/07/2016	Concluído							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.2.2	6 Plano Emergencial, sendo um processo que se repete por 6	Entrega/Ação						08/12/2015	29/07/2016	Concluído							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04	C160	IC.CAPT	P102		102,104				Sem Judicialização	4.3	Projeto de Regularização das Calhas, Margens e Controle de Processos Erosivos nos rios Guatari do Norte, Carro e Doce, no Trueto Remante da URM Rioverde Nene	Projeto/Processo/Atividade	102,104		Este projeto tem como objetivo efetuar a regularização de calhas e margens e co	Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04										Sem Judicialização	4.3.1	Executar ações de Realização de Tributos e Controle de Erosão da Calha Principal	Subprojeto/Subprocesso			Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.3.1.5	113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha principal dos rios, sendo um processo que se repete por 113	Entrega/Ação						01/12/2015	05/02/2018	Concluído							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04	C159	IC.PARU; IC.CAPT	P103	SP101;SP102	105,106,107,108				Sem Judicialização	4.4	Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107,108		Recuperar as áreas de preservação permanentes e remanejar as de vegetação nativa	Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	06/08/2026	Em andamento								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04										Sem Judicialização	4.4.1	Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e Compensação/Compensação	Subprojeto/Subprocesso			Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	22/01/2018	31/12/2025	Em andamento								
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04	C159	IC.CAPT	P103	SP101				Sem Judicialização	4.4.1.1	Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais	Subprojeto/Subprocesso			Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	22/01/2018	31/03/2021	Concluído										
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.4.1.1.11	542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios (Mariana, Barr Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escavado), sendo um processo que se repete por 542	Entrega/Ação						22/01/2018	31/03/2021	Concluído							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.4.1.3	0 Complementação/Compensação da implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais, de um total de 0	Entrega/Ação						02/10/2025	31/12/2025	A iniciar							
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04	C159	IC.PARU	P103	SP102	105,106,107,108			Sem Judicialização	4.4.2	Manutenção do Plano Florestal	Subprojeto/Subprocesso	105,106,107,108			Barr Longa/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escavado	Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	19/05/2026	Em andamento									
PG025	Grupo 01	CT-FLOK	P25	R04											4.4.2.6	46 Manutenção do resturo florestal em área impactada (Mariana, Barr Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escavado), sendo um processo que se repete por 72	Entrega/Ação						02/01/2018	19/05/2026	Em andamento							
PG027	Grupo 01	CT-FLOK	P27	R01										0	PG027 - Recuperação de Nascentes	Programa			Assessoria/Almoço Cláudio/Agua Rio/Barr Guandu/Barr													

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item da Cláusula	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto ou Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Razão de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o espaço utilizado (Ofler documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atribuído a Projeto/ Subprojeto	Descrição /Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01											4.1	Gerenciamento e Custos diversos	Gastos Não Atribuídos a Projetos			Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	03/03/2016	02/11/2029	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01	C163	IC.CAPT	P001			C				Sem Judicialização	4.5	Mobilização de Produtores Rurais	Projeto/Processo/Atividade		Comerciação dos produtores para fazerem parte dos editais vigentes.	Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/03/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01											4.5.46	5000 Inscrições do edital, de um total 5000	Entrega/Ação			Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/03/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01	C163	IC.CAPT	P002			C				Sem Judicialização	4.6	Engajamento / Validação	Projeto/Processo/Atividade		As ações de engajamento institucionalizadas Ambiental Rural (CAR) são melhor conhecidas entre as potencialidades da comunidade rural e entendimento do seu histórico de transformação. Estas atividades serão catalisadas Ambiental Rural (CAR) lider de educação ambiental	Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01											4.6.46	4575 Nascentes validadas, de um total 5000	Entrega/Ação			Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01											4.7	Apoio à inscrição no CAR	Item de Controle			Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	22/07/2026	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLO-OR	P27	R01											4.7.31	3242 Nascentes em restauração que possuem CAR, de um total subestimada	Entrega/Ação			Apicema;Almona;Cibubio;Água Boa;Barao;Guandu;Belo Oriente;Brigadeira;Campanário; Caratinga; Capitão Andrade; Catalina; Cultura; Coma ethero; Pena; Conaco; Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Doin Cavati;Dom Joazequin;Donas de Guanhães;Ferno;Franciscoópolis; s/Frei Inocêncio;Frei Lagonegro; Galiléia; Genoraga; Governador Valadares; Guanhães; Imbel de Minas;Itapagim; Iambacuri; Itambá do Mato Dentro; Ituaçu; Jaquareçu; Jampuca; José Raydan; Laranja da Terra; Malacacheta; Mariluz; Mari lindia; Materferdada; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Naciop Raydan; Penasco; Paulo Cândido; Paulistas; Poçoanã; Periquito; Piedade de Caratinga; Rangelendor; Rio Vermelho; Salimópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaiçu; Santa Teresaa; Santo Antônio do Ramalho; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Doreas; São Gerardo da Piedade; São Geraldo de Barão; São João.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	22/07/2026	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item da Cláusula	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto ou Subprocesso o	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (Oter documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Alinhado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Ojetivos	Municípios atendidos	Localidade (Substituto do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante = Orcamento planejado - Orcamento realizado	Percentual financeiro executado = Orcamento realizado/Orcamento planejado
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.8	Elaboração de projetos	Item de Controle			Apicema;Alonso;Cibulio;Apua;Bou;Baron;Guandu;Belo Oriente;Brigadeiros;Campanário; Carbagato;Capitão Andrade;Colônia;Caluna;Cons ethano Pena;Conasa;Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Dum Cavati;Dom Joaquim;Donas de Guandú;Ferreira;Franciscópolis e Fm Inocência;Fre Lagonegro;Galiléia;Gontaga;G overnador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Itajubim;Itambacuri;Ita mbá do Mato Dentro;Izabela Jaqueiranga;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Matacalhada;Martins;Matrô nido;Mateuslandia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Naciop Raydan;Penas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri quito;Picadas de Caratinga;Raspador;Rio Vermelho;Salvadorópolis;Santa Elégina de Minas;Santa Maria do Suaiçu; Santa Teófilo; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Dornas; São Gerardo da Piedade; São Gerardo do Banjo; São João	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.8.1	Elaboração de Projetos Básicos	Item de Controle					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	29/10/2025	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.8.1.31	45 Projetos Básicos Entregues, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	29/10/2025	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.8.2	Elaboração de Projetos de PPP	Item de Controle					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.8.2.31	2302 Nascentes com projeto de implantação elaborado, de um total 5000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9	Implantação	Projeto/Processo/Atividade		Etapa que contempla o isolamento dos fatores de perturbação – são como presença de gado, formigas cortadeiras, fogo, secas prolongadas, e o controle de espécies com potencial de invasão – bem como as ações imediatas relativas ao método de restauração ecológica	Apicema;Alonso;Cibulio;Apua;Bou;Baron;Guandu;Belo Oriente;Brigadeiros;Campanário; Carbagato;Capitão Andrade;Colônia;Caluna;Cons ethano Pena;Conasa;Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Dum Cavati;Dom Joaquim;Donas de Guandú;Ferreira;Franciscópolis e Fm Inocência;Fre Lagonegro;Galiléia;Gontaga;G overnador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Itajubim;Itambacuri;Ita mbá do Mato Dentro;Izabela Jaqueiranga;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Matacalhada;Martins;Matrô nido;Mateuslandia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Naciop Raydan;Penas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri quito;Picadas de Caratinga;Raspador;Rio Vermelho;Salvadorópolis;Santa Elégina de Minas;Santa Maria do Suaiçu; Santa Teófilo; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Dornas; São Gerardo da Piedade; São Gerardo do Banjo; São João	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP001; SP002; SP004; SP005; SP006		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.1	Implantação - Cercamento	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	A definir	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9.1.61	2546 Nascentes cercadas, de um total 5000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	28/09/2025	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP002		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.3	Implantação - Plantio	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	27/04/2017	A definir	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9.3.32	1620 Nascentes implantadas, de um total 5000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	27/04/2017	29/04/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP003		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.4	Implantação - Dessecação animal	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9.4.31	27 Bebedouros entregues, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP004		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.5	Implantação - Sanamento Rural	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9.5.31	240 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP005		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.6	Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.9.6.31	175 Barraginhas Entregues, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P003	SP006		C	J	E01	D190024222 2020401380 g	Parcialmente Judicializado	4.9.7	Concluída da Implantação Florestal	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	A definir	A definir	A iniciar				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R02												4.9.7.31	0 Implantação Florestal concluída, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/12/2017	21/02/2027	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP007; SP008; SP009; SP010; SP011		C						4.10	Pagamento por serviços ambientais - PSA	Item de Controle			Apicema;Alonso;Cibulio;Apua;Bou;Baron;Guandu;Belo Oriente;Brigadeiros;Campanário; Carbagato;Capitão Andrade;Colônia;Caluna;Cons ethano Pena;Conasa;Cupareque;Divin o das Laranjeiras;Dum Cavati;Dom Joaquim;Donas de Guandú;Ferreira;Franciscópolis e Fm Inocência;Fre Lagonegro;Galiléia;Gontaga;G overnador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Itajubim;Itambacuri;Ita mbá do Mato Dentro;Izabela Jaqueiranga;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Matacalhada;Martins;Matrô nido;Mateuslandia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Naciop Raydan;Penas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri quito;Picadas de Caratinga;Raspador;Rio Vermelho;Salvadorópolis;Santa Elégina de Minas;Santa Maria do Suaiçu; Santa Teófilo; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Dornas; São Gerardo da Piedade; São Gerardo do Banjo; São João	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLORE	P27	R01												4.10.1	770201 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 6577935	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2030	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado na previsão	Término realizado no previsto	Status Fundação Revisão (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual (recurso) executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP007		C						4.10.2	1ª Pagamento Anual - PSA	Bem de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.2.31	24919 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 1252305	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP008		C						4.10.3	2ª Pagamento Anual - PSA	Bem de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/12/2020	29/11/2027	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.3.31	15690 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 1296135	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/12/2020	29/11/2027	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP009		C						4.10.4	3ª Pagamento Anual - PSA	Bem de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/11/2028	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.4.31	162374 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 1307261	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	31/10/2028	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP010		C						4.10.5	4ª Pagamento Anual - PSA	Bem de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2023	29/11/2029	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.5.31	129070 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 1313816	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2023	29/11/2029	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P004	SP011		C						4.10.6	5ª Pagamento Anual - PSA	Bem de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	29/11/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.6.31	109362 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 1468850	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	28/02/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P005	SP012, SP013, SP014		C	J	E01	D100024222 2020401180 0		Parcialmente Judicializado	4.11	Manutenção	Projeto/Processo/Atividade	Manutenção contábil as ações de restauração ecológica pelo-implantação e desenvolvimento adl que se compromete o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema.		Açuena,Afonso,Cláudio,Água Boa,Raio,Guarãdu,Belo Oriente,Begeluba,Campandiro, Carlagato,Carilado,Andrade,Colônia,Coluna,Consaltiere, Pena,Comand, Cupareque,Divin e das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquin,Dores de Guanhães,Ferros,Franciscópolis,Chafre,Indolândia,Pinhe Lagonegro,Galiléia,Conzagão,Governador Valadares,Guanhães,Imbé de Minas,Itapagipe,Itambacuri,Itaíba do Mato Dentro,Ituaçu,Lagunapóço,Jampuru do Sul,João Raydan,Laranjeira da Terra,Mateuslandia,Marlié,Marliândia,Mateuslandia,Mathias Lobato,Norão do Pilar,Nácio Raydan,Penas,Paula Cândido,Paulistas,Peçanha,Porto do Prado,de Caratinga,Resplendor,Rio Vermelho,São João del-Rei, Santa Efigênia de Minas,Santa Maria do Suaiçu,Santa Tereza,Santo Antônio do Itambê,Santo Antônio do Rio Abaixo,São Domingos das Dores,São Gerardo da Piedade,São Geraldo de Barão,São João	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/12/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P005	SP012		C	J	E01	D100024222 2020401180 0		Parcialmente Judicializado	4.11.1	1ª Ano da Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/12/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.11.1.31	0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/12/2017	27/03/2027	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P005	SP013		C	J	E01	D100024222 2020401180 0		Parcialmente Judicializado	4.11.2	2ª Ano da Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	03/12/2018	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.11.2.31	0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	03/12/2018	24/06/2028	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P005	SP014		C	J	E01	D100024222 2020401180 0		Parcialmente Judicializado	4.11.3	3ª Ano da Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2021	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.11.3.31	0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2021	25/08/2029	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P006	SP015, SP016	100; 101;102;103	C						4.12	Monitoramento	Projeto/Processo/Atividade	100;101;102A;102B;103	A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário de referências ecológicas que monitora a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteri	Açuena,Afonso,Cláudio,Água Boa,Raio,Guarãdu,Belo Oriente,Begeluba,Campandiro, Carlagato,Carilado,Andrade,Colônia,Coluna,Consaltiere, Pena,Comand, Cupareque,Divin e das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquin,Dores de Guanhães,Ferros,Franciscópolis,Chafre,Indolândia,Pinhe Lagonegro,Galiléia,Conzagão,Governador Valadares,Guanhães,Imbé de Minas,Itapagipe,Itambacuri,Itaíba do Mato Dentro,Ituaçu,Lagunapóço,Jampuru do Sul,João Raydan,Laranjeira da Terra,Mateuslandia,Marlié,Marliândia,Mateuslandia,Mathias Lobato,Norão do Pilar,Nácio Raydan,Penas,Paula Cândido,Paulistas,Peçanha,Porto do Prado,de Caratinga,Resplendor,Rio Vermelho,São João del-Rei, Santa Efigênia de Minas,Santa Maria do Suaiçu,Santa Tereza,Santo Antônio do Itambê,Santo Antônio do Rio Abaixo,São Domingos das Dores,São Gerardo da Piedade,São Geraldo de Barão,São João	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/07/2018	31/12/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P006	SP015		C						4.12.1	Monitoramento da qualidade	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/07/2018	29/09/2027	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.1.1.31	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/07/2018	30/04/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.1.2.29	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2023	30/04/2027	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P006	SP016	100; 101;102;103	C						4.12.2	Monitoramento ecológico	Subprojeto/Subprocesso	100;101;102A;102B;103				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	31/12/2030	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.2.1	75 Necessites recuperadas, de total 5000					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	28/12/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.2.2	66 Riqueza de espécies, contribuindo para um realizado de 66, de um total de 48	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	28/12/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.2.3	1033 Densidade de regenerantes (Planta Total), de total 1200	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	28/12/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.2.4	1803 Densidade de regenerantes (Condução da regeneração), do total 2000	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	28/12/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.12.2.5	147 Cultura de dozeal, contribuindo para um realizado de 147, de um total de 210	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	28/12/2030	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financiado executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04							Parcialmente Judicializado				0	PG028	Conservação da Biodiversidade Aquática	Programa		Identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambiente do Rio Doce e das regiões da Foz, estuários e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, nos ambientes potencialmente ím	Almerô;Alpercatá;Araucária;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Itaúnga;Juiz de Fora;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Oliveira;Ouro Preto;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	A definir	Em andamento	R\$ 919.491.578,47	R\$ 642.830.786,20	R\$ 276.660.792,47	70%
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04	C164	IC-ALNA; IC-ALNB; IC-ALNC		SP001; SP002; SP003; SP004	102		Sem Judicialização				4.1	Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - C.164 "a" - TTAC	Projeto/Processo/Atividade 102		Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquátic	Almerô;Alpercatá;Araucária;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Itaúnga;Juiz de Fora;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Oliveira;Ouro Preto;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	30/06/2027	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04	C164	IC-ALNA		SP001			Sem Judicialização			FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ichnofauna e de invertebratos aquáticos da caixa e tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (C.164 "a" - TR1)	4.1.1		Subprojeto/Subprocesso		Caracterizar a composição, a estrutura e aspectos populacionais da ichnofauna e	Almerô;Alpercatá;Araucária;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Itaúnga;Juiz de Fora;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Oliveira;Ouro Preto;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	19/02/2021	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04										1 Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ichnofauna e de invertebratos aquáticos da caixa e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1, de um total 1		4.1.1.8.5		Entrega/Ação		Aguaçema;Almerô;Baião;Guandu;Barra Longa;Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga			15/01/2019	19/10/2020	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04	C164	IC-ALNB		SP002			Sem Judicialização			FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebratos aquáticos nativos do Rio Doce na Área Ambiental 1 (C. 164 "b" - TR2)	4.1.2		Subprojeto/Subprocesso		Realizar a avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebr	Almerô;Alpercatá;Araucária;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Itaúnga;Juiz de Fora;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Oliveira;Ouro Preto;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	27/02/2018	19/07/2021	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04										1 Avaliação do estado de conservação de espécies de biota aquática do rio Doce, de um total 1		4.1.2.8.5		Entrega/Ação		Almerô;Alpercatá;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga			05/07/2021	19/07/2021	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-880	P28	R04	C164	IC-ALNC		SP003			Sem Judicialização			FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática (C.164 "c" - TR3)	4.1.3		Subprojeto/Subprocesso		Elaborar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do	Almerô;Alpercatá;Araucária;Baião;Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Touros;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Itaúnga;Juiz de Fora;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Nascer Periquito;Oliveira;Ouro Preto;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio das Ostras;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Parnaíba;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sam-Peão;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	19/09/2019	17/01/2023	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CIP relacionado se diverso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Baseada (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										1 Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Aquática, de um total 1		4.1.3.4.5		Entrega/Ação		Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Catutina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria na,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Timóteo...			02/01/2023	17/01/2023	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04	C164	IC.ALNC	PI01	SP004	102						Sem Judicialização	4.1.4	FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL164 Item "C")	Subprojeto/Subprocesso 102	Implementar e monitorar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática	Almorô,Alparcata,Asenário,Baixos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Ipaiba,Ipiranga,Juiz de Fora,Linhares,Maria André,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Teófilo,Teófilândia	Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IBRMA, IBRPA), Associações de pescadores e comitê de bacia	30/12/2021	30/06/2027	Em andamento						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										1 Protocolo relatiório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 Item "C"), de um total 1		4.1.4.2.1.7		Entrega/Ação		Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Catutina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria na,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Timóteo...			30/06/2023	30/06/2023	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										0 Protocolo relatiório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 Item "C"), de um total 0		4.1.4.2.2.5		Entrega/Ação		Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Catutina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria na,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Timóteo...			28/06/2024	28/06/2024	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										0 Protocolo relatiório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 Item "C"), de um total 0		4.1.4.2.3.5		Entrega/Ação		Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Catutina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria na,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Timóteo...			30/06/2025	30/06/2025	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										0 Protocolo relatiório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 Item "C"), de um total 0		4.1.4.2.4.5		Entrega/Ação		Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Catutina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria na,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Timóteo...			30/06/2026	30/06/2026	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										0 Protocolo relatiório e matriz de monitoria Final - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 Item "C"), de um total 1		4.1.4.2.5.5		Entrega/Ação						30/06/2027	30/06/2027	A iniciar				
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04										19 Ações do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática concluídas, de total 195		4.1.4.3.52		Entrega/Ação						20/12/2022	31/03/2027	Em andamento				
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04	C165	IC.INC1; IC.INC2; IC.INC3	PI02	SP005; SP006; SP007; SP008; SP009	101		J	E06		01044614566 20204011800	Parcialmente Judicializado	4.2	Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática (CL165)	Projeto/Processo/Atividade 101	Realizar estudos para identificação dos impactos aquáticos e críticos sobre as espécies	Almorô,Alparcata,Baino Guandu,Barrá Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Fernandes Tourinho,Gall'aua,Governador Valadares,Iapu,Ipaiba,Ipiranga,Juiz de Fora,Linhares,Maria André,Marília,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Raúl Soares,Reapendor-Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Teófilândia,Teófilândia	Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IBRMA), Associações de pescadores e comitê de bacia	30/06/2016	A definir	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CTF relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsor	Término realizado no previsor	Status Fundação Bases (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.2.2.1.15	1 Plano de Trabalho de Avaliação de impacto e Monitoramento da biodiversidade aquática (C.165), de um total 1	Entrega/Ação			Almerói,Alparcata,Belo Guandu,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Catolândia,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gallus,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria da Penha,Marília,Nascentes,Periquito,Piranga-7,Agua-Ponta Nova,Raul Soares,Despachador Rios Cauca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Guaiabá,São Pedro dos Ferros,São Mateus,Timóteo...		22/01/2018	28/02/2018	Concluído						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.2.3.2.6	1001 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (C.165 e TR4) - Tronco ES, contribuindo para um realizado de 1163, de um total de 1246	Entrega/Ação		Almerói,Belo Guandu,Catolândia,Conceição da Barra,Linhares,São Mateus,Serra			01/09/2017	28/06/2024	Em andamento						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.2.4.3.1.9	162 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (C.165) - Tronco MG, contribuindo para um realizado de 1163, de um total de 1246	Entrega/Ação					14/02/2020	06/07/2026	Em andamento						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.2.5.20	0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente Delicidosa concluída, de um total 1	Entrega/Ação					17/01/2025	24/04/2025	A iniciar						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04	C165	IC-CAPT	PI03	SP110; SP111	103						Sem Judicialização	4.3	Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (C.165)	Projeto/Processo/Atividade 303	Elaborar e executar o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da	Almerói,Belo Guandu,Catolândia,Conceição da Barra,Linhares,São Mateus,Serra		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IEPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	30/04/2021	04/07/2028	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.3.3.9.16	0 Plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de um total 1	Entrega/Ação					11/09/2024	24/09/2024	A iniciar						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.3.4.4	0 Ações do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática executadas, de total 0	Entrega/Ação					23/08/2024	04/07/2028	A iniciar						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04	C166	IC-PAB1; IC-PAB2	PI04	SP112; SP113	104						Sem Judicialização	4.4	Ações Contingenciais (C.166)	Projeto/Processo/Atividade 104	Elaborar um planejamento a executar, por um período de 5 anos, eventuais ações d	Almerói,Alparcata,Belo Guandu,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Catolândia,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gallus,Governador Valadares,Iapu,Linhares,Maria da Penha,Marília,Nascentes,Periquito,Piranga-7,Agua-Ponta Nova,Raul Soares,Despachador Rios Cauca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Guaiabá,São Pedro dos Ferros,São Mateus,Timóteo...		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEP, IEPMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	21/12/2027	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.4.3.4	0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, de um total 1	Entrega/Ação					03/02/2025	15/04/2025	A iniciar						
PG028	Grupo 01	CT-BSO	P28	R04											4.4.5.3	0 Ações Contingenciais executadas, do total 0	Entrega/Ação					14/12/2027	21/12/2027	A iniciar						
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											Sem Judicialização	0	PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Realibitação da Fauna Silvestre	Programa	A Deliberação 722 aprovou a alteração da PG29 e C1.167 - Obrigação de Fazer da FR por Obrigação de Pagar com a transferência dos recursos, permitindo execução de ações pelo IBAMA e fortalecimento das estruturas de triagem e realibitação fauna silvestre	Nova Lima,Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	29/06/2016	30/11/2024	Em andamento	R\$ 182.236.404,44	R\$ 14.450.908,17	R\$ 167.785.496,27	8%	
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAB1; IC-PAB2	PI01	SP001; SP101; SP102	101;102	C					4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG	Projeto/Processo/Atividade 301;102;103;104	Contribuição e Apoiamento do CETRAS MG		Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	PI01	SP001	101;102	C					4.1.1	Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG	Subprojeto/Subprocessos 301;102			Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2018	07/10/2022	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											4.1.1.4.1.39	17 Projetos técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17	Entrega/Ação					27/07/2021	05/04/2022	Concluído						
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											4.1.2	Paralisação a pedido do IBAMA MG	Subprojeto/Subprocessos			Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	10/10/2022	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAB1; IC-PAB2	PI02	SP005; SP006; SP007; SP008	R05; R06; R07; R08	C					4.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES	Projeto/Processo/Atividade 305;106;107;108	Contribuição e Apoiamento do CETRAS ES		Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	25/07/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	PI02	SP005	105;106	C					4.2.1	Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES	Subprojeto/Subprocessos 305;106			Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	25/07/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											4.2.1.4.2	29 Projetos técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 29	Entrega/Ação					29/09/2022	10/06/2023	Concluído						
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	PI02	SP006	107	C					4.2.2	Fase 2: Construção do CETRAS ES	Subprojeto/Subprocessos 307			Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	17/08/2020	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											Sem Judicialização	4.3	ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722	Projeto/Processo/Atividade	Atendimento à Deliberação 722 de de repasse de recursos financeiros ao IBAMA		Nova Lima,Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	29/09/2023	30/10/2024	Em andamento				
PG029	Grupo 01	CT-BSO	P29	R06											4.3.9	0 Repasse de recursos financeiros em atendimento à Deliberação 722, de um total 1	Entrega/Ação			Nova Lima,Serra	NA		03/10/2024	30/10/2024	A iniciar					
PG030	Grupo 01	CT-BSO	P30	R04											Sem Judicialização	0	PG030 - Conservação da Biodiversidade Terrestre	Programa	Identificar os impactos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de biodiversidade terrestre na área de estudo, apresentar e executar um plano de ação para conservação desta bacia e demonstrar/implantar os resultados da implementação do plano.	Almerói,Alparcata,Belo Guandu,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Cavalianga,Catolândia,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallus,Governador Valadares,Iapu,Ipatis,Itabirita,Itabira,Linhares,Nascentes,Marília,Marília,Nascentes,Periquito,Piranga-7,Agua-Ponta Nova,Raul Soares,Despachador Rios Cauca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Cruz do Escalvado,São Domingos do Prata,São José do Guaiabá,São Pedro dos Ferros,São Mateus,Timóteo,Turmutirã		365 espécies ameaçadas de extinção no inventário biológico para o registro, sendo 150 espécies de flora e 176 de fauna vertebrada e 39 de fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica delimitada para as medições de mitigação, recuperação e conservação	29/06/2016	28/08/2030	Em andamento	R\$ 355.940.756,24	R\$ 92.809.535,00	R\$ 263.131.221,24	26%	

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o eixo: caso utilizado (Citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Fomop (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financiado executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-CAPT; IC-PA01; IC-PA02	P001	SP001; SP002; SP003; SP004	101					Sem Judicialização	4.1	Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre	Projeto/Processo/Atividade	Identificação dos impactos ambientais do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de	Almoró;Alpercatas;Bahar;Guandu;Barral;Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogica;Caratinga;Catalin;a;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Tourinho;Gallinã;Governador Valadares;Iapu;Ibitiá;Ibitinga;Ijuatã;Linhares;Mariana;Marli;Bucica;Melinda;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Raúl;Soures;Basqueiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;São Pele;Soledade;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	08/08/2016	13/03/2030	Em andamento							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-CAPT	P001	SP001					Sem Judicialização	4.1.1	Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL 168)	Projeto/Processo/Atividade	Identificação dos impactos ambientais do rompimento da Barragem de Fundão sobre as	Almoró;Alpercatas;Bahar;Guandu;Barral;Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogica;Caratinga;Catalin;a;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Tourinho;Gallinã;Governador Valadares;Iapu;Ibitiá;Ibitinga;Ijuatã;Linhares;Mariana;Marli;Bucica;Melinda;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Raúl;Soures;Basqueiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;São Pele;Soledade;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	08/08/2016	04/08/2017	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.1.6.7	1 Relatório do Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de um total 1	Entrega/Ação					09/12/2016	04/08/2017	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-CAPT; IC-PA02	P001	SP002					Sem Judicialização	4.1.2	Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, mapeamento	Almoró;Alpercatas;Bahar;Guandu;Barral;Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogica;Caratinga;Catalin;a;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Tourinho;Gallinã;Governador Valadares;Iapu;Ibitiá;Ibitinga;Ijuatã;Linhares;Mariana;Marli;Bucica;Melinda;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Raúl;Soures;Basqueiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;São Pele;Soledade;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	06/07/2017	31/07/2020	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.2.3.3.1.3.12	1 Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente a campanha em período seco do 1º ciclo de monitoramento, de um total 1	Entrega/Ação					09/04/2019	22/07/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.2.3.3.2.1.1	1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período seco-2019) à Fundação Renova, de um total 1	Entrega/Ação					08/02/2019	31/07/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.2.3.4.3.10	1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre (período chuvoso-2019), de um total 1	Entrega/Ação					06/11/2019	31/07/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-PA01	P001	SP003					Sem Judicialização	4.1.3	Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º)	Projeto/Processo/Atividade	Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de e	Almoró;Alpercatas;Bahar;Guandu;Barral;Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogica;Caratinga;Catalin;a;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Tourinho;Gallinã;Governador Valadares;Iapu;Ibitiá;Ibitinga;Ijuatã;Linhares;Mariana;Marli;Bucica;Melinda;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Raúl;Soures;Basqueiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;São Pele;Soledade;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	17/04/2017	16/10/2020	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.3.2.7	1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação					07/08/2017	15/02/2018	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.3.3.4.8	1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIP (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um total 1	Entrega/Ação					21/11/2018	31/07/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.3.4.4	1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação					10/04/2019	16/10/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-PA02	P001	SP004	101					Sem Judicialização	4.1.4	Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, incluindo Monitoramento de Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	001 Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados	Almoró;Alpercatas;Bahar;Guandu;Barral;Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bogica;Caratinga;Catalin;a;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras;Tourinho;Gallinã;Governador Valadares;Iapu;Ibitiá;Ibitinga;Ijuatã;Linhares;Mariana;Marli;Bucica;Melinda;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Raúl;Soures;Basqueiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;São Pele;Soledade;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	01/11/2016	13/03/2030	Em andamento							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.4.1.2.4	1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a biodiversidade terrestre, de um total 1	Entrega/Ação					17/02/2020	01/09/2020	Concluído							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.4.2.12	3 Relatório anual de monitora do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 10	Entrega/Ação					12/07/2021	13/03/2030	Em andamento							
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										4.1.4.5	3 Ações concluídas do PACT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre), de total 46	Entrega/Ação					25/10/2019	13/03/2030	Em andamento							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CTF relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Revisão (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado			
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10											Sem Judicialização	0	PG035 - Informação para a População	Programa	O Programa de Informação para a População tem como objetivo adequar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o município da Barragem de Fundão e suas divisões.				Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/03/2016	31/12/2030	Em andamento	R\$	48.947.610,48	R\$	6.334.585,83	R\$	42.613.024,65	13%
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.CAPT,IC.P.ARI		SP001,SP002 ,SP003		C					Sem Judicialização	4.1	Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	Implantar um Centro de Informação Técnica da Área Andarim 1 (Mariana - MG) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e outra no Espírito Santo (Linhares).	Governador Valadares,Linhares,Mariana			Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.CAPT		SP001		C					Sem Judicialização	4.1.1	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.1.1.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de um total 1	Entrega/Ação						31/12/2026	31/12/2026	A iniciar							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		SP002		C					Sem Judicialização	4.1.2	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadares	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/01/2018	19/03/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.1.2.6.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares entregue, de um total 1	Entrega/Ação						19/03/2026	19/03/2026	A iniciar							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		SP003		C					Sem Judicialização	4.1.3	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	19/07/2018	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.1.3.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de um total 1	Entrega/Ação						31/12/2026	31/12/2026	A iniciar							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.1.4	Portas de Acesso do CIT	Item de Controle						01/06/2021	23/02/2022	Concluído							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.1.4.1	13 Portas de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instaladas nos Centros de Informação e Atendimento (CIVAs), de um total 13	Entrega/Ação						01/06/2021	23/02/2022	Concluído							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10						C					Sem Judicialização	4.2	Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e Informações sobre o Rempimento da Barragem de Fundão	Projeto/Processo/Atividade	Consolidar e manter atualizado o Inventário de Dados e Informações sobre o Rempimento da Barragem de Fundão.	1,2;3,6;7	Online		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/07/2019	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C065	IC.CAPT		PR01							Sem Judicialização	4.2.1	Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa	Subprojeto/Subprocesso			Online		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/07/2019	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.1.1.2.10	1 Plataforma Interativa instalada, de um total 1	Entrega/Ação						30/07/2021	30/07/2021	Concluído							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.1.1.2.2	33 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo que se repete por 110	Entrega/Ação						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.2	Processo de Descentralização e Biorrefinaria	Item de Controle						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.2.2	37 Processos de Descentralização e Biorrefinaria executados, sendo um processo que se repete por 114	Entrega/Ação						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.3	Processo de Funcionamento e Controle	Item de Controle						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.2.3.1	53 Acompanhamento da Curadoria executado, sendo um processo que se repete por 110	Entrega/Ação						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		PR02 ,SP001,SP002 ,SP003		C					Sem Judicialização	4.3	Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	Promover o adequado funcionamento e gestão das unidades do Centro de Informação Técnica em Mariana (MG), Governador Valadares (MG) e Linhares (ES) até 2026.	Governador Valadares,Linhares,Mariana			Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		PR02		C					Sem Judicialização	4.3.1	Manutenção da unidade do CIT de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.3.1.1.2	27 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que se repete por 10	Entrega/Ação						01/10/2018	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		PR02		C					Sem Judicialização	4.3.2	Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	16/10/2023	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.3.2.3	0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadares, sendo um processo que se repete por 38	Entrega/Ação						30/04/2024	31/12/2026	A iniciar							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10	C174	IC.PAR1		PR02		C					Sem Judicialização	4.3.3	Manutenção do CIT Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Afetadas, Comunidades Afetadas, Órgãos de Controle/Esperis, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/05/2023	31/12/2026	Em andamento							
PG035	Grupo 01	CT-PDCS	P35	R10												4.3.3.3	1 Operação da unidade do CIT em Linhares, sendo um processo que se repete por 14	Entrega/Ação						28/03/2024	31/12/2026	Em andamento							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06											Sem Judicialização	0	PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Programa	Estabelecer alto alinhamento em os níveis dos níveis, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TAC.		Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	01/06/2016	31/12/2030	Em andamento	R\$	33.655.207,49	R\$	13.323.336,04	R\$	20.331.877,45	40%
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06	C175	IC.CAPT		PR01		C					Sem Judicialização	4.1	Projeto de Implantação de Plataformas Digitais	Projeto/Processo/Atividade	Desenvolver site contendo informações sobre o andamento e evolução dos programas definidos no TAC e conclusões pela Fundação Renova.		Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	01/06/2016	30/08/2016	Concluído							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.1.1	Implementação de Plataforma Digital	Item de Controle						01/06/2016	30/08/2016	Concluído							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.1.1.1	1 Plataforma Digital Implementada, de um total 1	Entrega/Ação						01/06/2016	30/08/2016	Concluído							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06	C175	IC.CAPT		PR01		C					Sem Judicialização	4.2	Processo de Comunicação e Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais	Projeto/Processo/Atividade	Manter e atualizar informações sobre o andamento dos programas e processos de ressignificação e compensação.	001;102;103;104;105;106	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	31/08/2016	02/08/2030	Em andamento							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.1	Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais	Item de Controle						31/08/2016	02/08/2030	Em andamento							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.1.1	90 Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais, sendo um processo que se repete por 169	Entrega/Ação						31/08/2016	02/08/2030	Em andamento							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.2	Revisão e melhoria da usabilidade e acessibilidade do site	Item de Controle						03/01/2018	30/11/2023	Concluído							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.2.2	1 Melhorias de usabilidade e acessibilidade do site (fontecorenews.org), de um total 1	Entrega/Ação						03/07/2023	30/11/2023	Concluído							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.3	Transferência de dados de Plataformas Digitais para o repositório do programa de informações para a população - PG 35	Item de Controle						03/08/2026	02/08/2030	A iniciar							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.2.3.1	0 Transferência de dados do site eletrônico para o repositório do programa de informações para a população - PG 35, de um total 1	Entrega/Ação						03/08/2026	02/08/2030	A iniciar							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.3	Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do DCEM da Transposição	Item de Controle						06/12/2021	02/08/2030	Em andamento							
PG036	Grupo 01	CT-PDCS	P36	R06												4.3.1	Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transposição	Item de Controle						06/12/2021	02/08/2030	Em andamento							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	
PG036	Grupo 01	CT-PQCS	P36	R06										22 Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal de Transparência, sendo em processo que se repete por 59	4.3.1.2			Entrega/Ação					30/06/2022	02/08/2030	Em andamento						
PG036	Grupo 01	CT-PQCS	P36	R06										1 Melhorar da qualidade e acessibilidade do Portal da Transparência (transparencia.fundacaorenova.org), de um total 1	4.3.1.3			Entrega/Ação					03/07/2023	30/11/2023	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Parcialmente Judicializado	0	PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce			0	PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	Programa	Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas urbanas e costeiras (distrito 10 municípios), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações corretivas.	Apacica;Amondé;Alpercatá;Alvi Aquino;Araucária;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Guaíba;Gov. emador Valadarens;Iapu;Ipaba;Itapiranga;Itueta;Linhares;Mariano;Marilândia;Maratá;Nossa Senhora do Carmo;Nova Fátima;Nova Pádua;Parque Leopoldo;Ponte Nova;Raul Soares;Replandir;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Galvão;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobradinha;Timóteo;Turmiringa	Sistema CIP, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Fior, CT-Saúde e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral, FEAM, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas da	01/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 402.969.726,27	R\$ 329.271.936,59	R\$ 163.697.795,68	67%			
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.1	Ações emergenciais de monitoramento					Item de Controle	Realizar coleta de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no Rio Doce, afluentes, zona costeira e estuária, de um total 17	Apacica;Amondé;Alpercatá;Alvi Aquino;Araucária;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Guaíba;Gov. emador Valadarens;Iapu;Ipaba;Itapiranga;Itueta;Linhares;Mariano;Marilândia;Maratá;Nossa Senhora do Carmo;Nova Fátima;Nova Pádua;Parque Leopoldo;Ponte Nova;Raul Soares;Replandir;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Galvão;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobradinha;Timóteo;Turmiringa	Sistema CIP, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral, FEAM,	01/03/2016	17/03/2020	Concluído							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										17 Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuária, de um total 17	4.1.1			Entrega/Ação					01/03/2016	31/07/2017	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										517 Maténcias extraídas de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários, de um total 517	4.1.2			Entrega/Ação					01/03/2016	31/07/2017	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										1 Unidades disponibilizadas para sobreviver ao acompanhamento da pluma de turbidez na foz e no mar, de um total 1	4.1.3			Entrega/Ação					01/03/2016	04/09/2019	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										49 Monitoramentos das Estações de Tratamento de Água (ETA) de Coátima, de um total 49	4.1.5.1			Entrega/Ação					01/03/2016	17/03/2020	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C177	IC-CAPT; IC-PAR1	P001	SP001; SP002; SP001			Parcialmente Judicializado	4.2	PHQ05				101;102;103;104;105	Projeto/Processo/Atividade	Gerar e disponibilizar para o sistema CIP, instituições públicas e privadas e a população em geral, um banco de dados confiável, de qualidade e quantidade de água e sedimentos, com parâmetros físicos, químicos e biológicos da área ambiental 1 delimita do	Amondé;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Guaíba;Gov. emador Valadarens;Iapu;Ipaba;Itapiranga;Itueta;Linhares;Mariano;Marilândia;Maratá;Nossa Senhora do Carmo;Nova Fátima;Nova Pádua;Parque Leopoldo;Ponte Nova;Raul Soares;Replandir;Rio Doce;São Domingos do Prata;Turmiringa	Sistema CIP, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral,	01/03/2016	A definir	Em andamento							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C177;C178	IC-CAPT; IC-PAR1	P001; P002	SP001			Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Desenvolvimento do PHQ05 e Intervenções (PHQ04)					Subprojeto/Subprocesso	Desenvolver um programa de monitoramento qualitativo quantitativo sistemático (PHQ05)					01/08/2016	14/04/2019	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										1 Plano de Monitoramento de rios e mar do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemico de Água e Sedimentos (PHQ05), elaborado, de um total 1	4.2.1.1.2			Entrega/Ação					01/03/2019	04/04/2019	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C177;C178	IC-CAPT; IC-PAR1	P001; P002	SP002			Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Implantação do PHQ05 e Intervenções (PHQ04)					Subprojeto/Subprocesso	Implementar um programa de monitoramento qualitativo quantitativo sistemático (PHQ05)					01/03/2016	02/10/2017	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										1 Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemico de Água e Sedimentos (PHQ05) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PHQ04), implementados, de um total 1	4.2.2.1.1			Entrega/Ação					02/01/2017	31/07/2017	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C177	IC-CAPT	P001	SP001			Parcialmente Judicializado	4.2.3	Processo de monitoramento PHQ05				101;102;103;104;105	Subprojeto/Subprocesso	Executar o programa de monitoramento qualitativo quantitativo sistemático (PHQ05) de 4					01/08/2017	A definir	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										5339 Coletas de amostras e análises laboratoriais, de um total subdividida	4.2.3.3.1.1.2.64			Entrega/Ação					01/03/2024	01/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										3510 Dados validados, de acordo com critério de validação da NBR, de um total subdividida	4.2.3.3.1.1.2.65			Entrega/Ação					01/03/2024	01/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										104326 Dados gerados pelo PHQ05 e disponibilizados no portal web monitoramento-renova.org.br, de um total subdividida	4.2.3.3.1.1.2.66			Entrega/Ação					01/03/2024	01/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 03	CT-SHQA	P38	R07										80 Coletas, análises laboratoriais e frascos de laboratório de monitoramento de rios e mar, de um total 154	4.2.3.3.1.1.2.67			Entrega/Ação					01/12/2023	29/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										2415 Dados quantitativos livres gerados pelas estações automáticas, de um total subdividida	4.2.3.3.2.1.1.107			Entrega/Ação					04/03/2024	01/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										6119 Dados quantitativos livres gerados pelas estações automáticas, de um total subdividida	4.2.3.3.2.1.1.108			Entrega/Ação					04/03/2024	01/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										46 Relatórios mensais de geração e controle de qualidade (QA/QC), de um total 120	4.2.3.4.3.1.77			Entrega/Ação					01/12/2023	29/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										30 Relatórios mensais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de um total 54	4.2.3.4.3.2.29			Entrega/Ação					01/12/2023	29/03/2030	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										33 Relatórios das Águas-Doce, de um total 12	4.2.3.5.1.1.55			Entrega/Ação					07/12/2023	29/03/2024	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										12 Relatórios das Águas - Essenciais/Captar Zona Costeira, de um total 32	4.2.3.5.2.1.13			Entrega/Ação					13/01/2021	29/09/2023	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C178	IC-CAPT	P002	SP001; SP002; SP002			Sem Judicialização	4.3	PHQ04					Projeto/Processo/Atividade	Avaliar, de forma sistemática, a variabilidade temporal e espacial da qualidade da água, do sedimento e das comunidades biológicas em áreas prioritárias e demais áreas insuportáveis de risco à Saúde pública e à UHE Raul Soares (Barragem de Candonga)	Apacica;Amondé;Alvinópolis;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Guaíba;Gov. emador Valadarens;Iapu;Ipaba;Itapiranga;Itueta;Linhares;Mariano;Marilândia;Maratá;Nossa Senhora do Carmo;Nova Fátima;Nova Pádua;Parque Leopoldo;Ponte Nova;Raul Soares;Replandir;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Galvão;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobradinha;Timóteo;Turmiringa	Sistema CIP, CT-SHQA, CT-Fior e outras CTs, FEAM,	23/10/2017	28/11/2019	Concluído							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Deficiência Atualizada a Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Benefic (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C178	1C-CAPT	P102	SPR02			Sem Judicialização	4.3.1		Processo de monitoramento das Intervenções (PMQZVA1)	Subprojeto/Subprocesso				Executar o programa de monitoramento das intervenções (PMQZVA2) e operar as esta	Alcobaça,Almonde,Alparcatas,Belo Horizonte,Aracruz,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caramuru,Consolidação de Baiao,Conselheiro Pena,Congua Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Funilao,Guilherme Guimarães,Itaúba,Itaúbas, Litorânea,Mariana,Marilândia,Maratãozinho,Parqueópolis,Pinheiro do O'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São João do Galvão,São Mateus,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Timbóez,Tumiritinga	Baías de Santarém, Guandu do Norte, Carmo e Doce	Sistema CIP, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTS, FEAM,	23/10/2017	29/11/2019	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.3.1.1.1	18 Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo às instalações, de um total 18	Entrega/Ação									23/10/2017	30/04/2019	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.3.1.2.2.5	2 Relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções protocoladas, de um total 2	Entrega/Ação									29/11/2019	29/11/2019	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.4		Processo de Monitoramento do PMQACH	Item de Controle				Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Almonde,Alparcatas,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bugre,Colatina,Fernandes Tourinho,Gallia,Governador Valadares,Itaúba,Litorânea,Mariana,Parqueópolis,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São João do Galvão,São Mateus,Tumiritinga	CT-Saúde, Abogados da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.	02/05/2018	31/03/2029	Em andamento							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.4.1		Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo humano (PMQACH) - (PQZV47)	Item de Controle				Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Almonde,Alparcatas,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bugre,Colatina,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itaúba,Litorânea,Mariana,Parqueópolis,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São João do Galvão,São Mateus,Tumiritinga	CT-Saúde, Abogados da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.	02/05/2018	29/12/2023	Concluido							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.4.1.7.5	2 Revisão Anual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 2	Entrega/Ação									24/08/2023	29/12/2023	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.4.3		Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Item de Controle									17/09/2018	30/11/2028	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.4.3.7.5	84 Campanhas de coletas, análises e disponibilização dos laudos do monitoramento de água para consumo humano, de um total 121	Entrega/Ação									01/12/2023	30/11/2028	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.4.4		Elaboração e protocolo das relatórios do monitoramento de água para consumo humano (PMQACH)	Item de Controle									17/06/2019	31/03/2029	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.4.4.2.18	4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) protocolados, de um total 9	Entrega/Ação									01/12/2023	31/03/2029	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.4.5		Elaboração dos Boletins PMQACH	Item de Controle									15/01/2021	29/12/2028	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.4.5.2.20	30 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 75	Entrega/Ação									01/12/2023	29/12/2028	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5		Processo de monitoramento sob demanda	Item de Controle				Executar monitoramento para a elaboração de estudos ambientais, atendimento de condicionamento de licenciamento ambiental e caracterização de recursos hídricos conforme demandas de outros programas.	Aracruz,Barra Longa,Litorânea,Mariana,Parqueópolis,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem-Peixe	Programas da Fundação Benficio, principalmente através de projetos, abastecimento, levantamento e demais que necessitem desse escopo.		12/02/2019	31/12/2027	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.1		Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material Incomodidade (Contidos)	Item de Controle									13/09/2019	08/05/2024	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.1.4.3	1 Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Incomodidade (Contidos) - Período seco e chuvoso, de um total 1	Entrega/Ação									18/10/2021	03/03/2022	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.3		Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta	Item de Controle									02/03/2020	14/02/2022	Concluido					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.3.2.23	23 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23	Entrega/Ação									03/01/2022	10/02/2022	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.4		Monitoramento sob demanda -Terna Indígena de Combios	Item de Controle									02/03/2020	12/05/2020	Concluido					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.4.1	1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento -Terna Indígena da Combios, de um total 1	Entrega/Ação									02/03/2020	13/04/2020	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.5		Monitoramento sob demanda - Mariana Manejo de Rejetos (Barra Longa - Descarga Líquida)	Item de Controle									08/09/2020	13/01/2022	Concluido					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.5.11	11 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana Manejo de Rejetos - Descarga Líquida, de um total 11	Entrega/Ação									03/12/2021	13/01/2022	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.6		Monitoramento sob demanda - Mariana Manejo de Rejetos (Cachoeira Cachoeira e Porto de São José)	Item de Controle									03/08/2020	29/12/2022	Concluido					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.6.28	1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana Manejo de Rejetos, de um total 1	Entrega/Ação									11/11/2022	29/12/2022	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.7		Monitoramento R020 - ACP / Descomissionamento Parte A e B	Item de Controle									27/07/2023	30/09/2025	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.7.1.24	5 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R020 - ACP, de um total 23	Entrega/Ação									01/12/2023	30/09/2025	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.7.3.24	6 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R020 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Ação									01/12/2023	30/09/2025	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.8		Monitoramento LAG04S - ACP / Descomissionamento Parte A e B	Item de Controle									01/07/2019	30/09/2025	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.8.2.24	134 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - LAG04S - ACP, de um total 152	Entrega/Ação									01/12/2023	30/09/2025	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.8.4.24	6 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - LAG04S - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Ação									27/07/2023	19/09/2025	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.9		Monitoramento sob demanda - Coletas licenciamento	Item de Controle									01/06/2020	31/12/2025	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.9.57	46 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Coletas licenciamento, de um total 87	Entrega/Ação									01/12/2023	31/12/2025	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.10		Monitoramento sob demanda - Apoio PG32	Item de Controle									01/09/2020	31/12/2027	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.10.54	43 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Apoio PG32, de um total 88	Entrega/Ação									01/12/2023	31/12/2027	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.5.11		Monitoramento sob demanda Outros	Item de Controle									12/02/2019	30/01/2026	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.5.11.1	61 Monitoramentos sob demanda (amostragem, triagem de Laudos e disponibilização da laudos), de um total 83	Entrega/Ação									12/02/2019	30/01/2026	Em andamento						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização	4.6		Plano de ação período chuvoso	Item de Controle				Executar Plano de Ações para o Período Chuvoso com intuito de prevenir e mitigar possíveis impactos	Almonde,Alparcatas,Baiao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Itaúba,Mariana,Parqueópolis,Resplendor,Tumiritinga	Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeituras, Secretarias e Outros ambientais relacionados.		03/09/2018	27/09/2021	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.6.1	2 Planos de ação período chuvoso implementados 2018/2019 e 2019/2020, de um total 2	Entrega/Ação									03/09/2018	03/08/2020	Concluido						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07								4.6.2.3.4.1	1 Plano de ação período chuvoso implementado 2020/2021, de um total 1	Entrega/Ação									05/04/2021	20/04/2021	Concluido						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item da Cláusula	Projeto / Processo / Atividade	Subprojeto / Subprocesso o	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Raz de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico		Nome da Tarefa		Nível Hierárquico	Definição Atribuída a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Substituto do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	F38	R07										Parcialmente Judicializado	4.7			Projetos Estratégicos (Outras demandas mapeadas)		Item de Controle		Estudos Ambientais, Parcerias e Consultorias, Geração, Licenciamento, Fiscalização e Auditorias, Comunicação, Licenciamento ambiental, Fundações etc.]	Almorédo,Alpercatá,Belo Quatú,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Cornélio Proença,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipojuca,Ipiranga,Juiz de Fora,Linhares,Mantido,Martimópolis,Marília,Nascente Pequeno,Petrópolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra, Timbóes, Vila Velha, Vitória			05/02/2019	A definir	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					0	PG039 - Unidades de Conservação					0	PG039 - Unidades de Conservação			Programa			Dionísio,Marilândia,Timbóes Aracruz,Araçuaí,Azorelândia,Barra Alegre,Bela Vista Bandeira,Barra Grande de Mogiana,Barra Longa,Bell Belo Oriente,Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão,Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado,Cachoeira			29/06/2016	29/05/2030	Em andamento	R\$ 174.991.286,13	R\$ 124.381.769,43	\$B 50.609.516,70	72%	
PG039	Grupos 01	CT-BIO	F39	R04					-4.1	CI-181					-4.1	CI-181			Elenco/Tema							29/06/2016	16/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04	C181	IC-CAPT	P501	SF001; SF002; SF003; SF004;	101; 102; 103					Sem Judicialização	4.1.1			Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (UCA) e Reparação das Ucs Impactadas – CI-181, Deliberação 36/2016 e 176/2018, RT 14/2020		Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs orientamente afetadas	Almorédo,Alcobaca,Andaraia,Aracruz,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Caveiras,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Governador Valadares,Guarapari,Itapermi ni,Juiz de Fora,Linhares,Mantido,Marília,Nascente Pequena,Petrópolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra,Timbóes,Vila Velha,Vitória	Análise Acru Almorédo Ananirania Antonio Pereira Barra Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mogiana Barra Longa Bell Belo Oriente Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira	IET, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	29/06/2016	16/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04	C181	IC-CAPT	P501	SF001	101					Sem Judicialização	4.1.1.2			Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos ambientais (AA) nas unidades de Conservação		Subprojeto/Subprocesso	101	Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs orientamente afetadas	Almorédo,Alcobaca,Andaraia,Aracruz,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Caveiras,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fundos;Governador Valadares,Guarapari,Itapermi ni,Juiz de Fora,Linhares,Mantido,Marília,Nascente Pequena,Petrópolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra,Timbóes,Vila Velha	Análise Acru Almorédo Ananirania Antonio Pereira Barra Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mogiana Barra Longa Bell Belo Oriente Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira	IET, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	07/06/2018	16/10/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04										Sem Judicialização	4.1.1.2.4			12 UCs com avaliações de impacto concluídas, do total 53		Entrega/Ação						13/07/2021	23/07/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04	C181	IC-CAPT	P501	SF002						Sem Judicialização	4.1.1.3			Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas		Subprojeto/Subprocesso		Planejar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionadas ao romp	Almorédo,Alcobaca,Andaraia,Aracruz,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Caveiras,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fundo; Governador Valadares,Guarapari,Itapermi ni,Juiz de Fora,Linhares,Mantido,Marília,Nascente Pequena,Petrópolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra,Timbóes,Vila Velha	Análise Acru Almorédo Ananirania Antonio Pereira Barra Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mogiana Barra Longa Bell Belo Oriente Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira	IET, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	25/10/2021	03/06/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04										Sem Judicialização	4.1.1.3.6			2 Planos de ações de reparação de Ucs impactadas (PERO, Combos e REVS/APAs finalizados, de um total 3		Entrega/Ação					01/12/2023	30/09/2024	Em andamento					
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04	C181	IC-CAPT	P501	SF003	102; 103					Sem Judicialização	4.1.1.4			Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das UCs Impactadas		Subprojeto/Subprocesso	102	Executar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionadas ao romp	Almorédo,Alcobaca,Andaraia,Aracruz,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Caveiras,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fundos;Governador Valadares,Guarapari,Itapermi ni,Juiz de Fora,Linhares,Mantido,Marília,Nascente Pequena,Petrópolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra,Timbóes,Vila Velha	Análise Acru Almorédo Ananirania Antonio Pereira Barra Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mogiana Barra Longa Bell Belo Oriente Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira	IET, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	15/03/2023	16/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04										Sem Judicialização	4.1.1.4.6			0 Ações do plano de reparação implementadas... do total 0		Entrega/Ação						10/04/2025	29/08/2029	A iniciar				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04	C181	IC-CAPT	P501	SF004	103					Sem Judicialização	4.1.1.5			Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas		Subprojeto/Subprocesso	103	Acompanhar a efetividade das ações de reparação nas UCs respeitadas pelo cumprimento	Almorédo,Alcobaca,Araçuaí,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Caveiras,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fundos;Governador Valadares,Juiz de Fora,Linhares,Mantidônia,Vigosa,Ouro Preto,Petropolis,Ribeirão Preto,Santa Rita do Ivaque,Santarana do Paraíso,São José do Goiabal,Serra,Timbóes	Análise Acru Almorédo Ananirania Antonio Pereira Barra Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mogiana Barra Longa Bell Belo Oriente Bela Monte Boach Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira	IET, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	07/08/2024	16/11/2029	A iniciar				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					4.1.1.6.1						4.1.1.6.1			Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 28 e 30		Item de Controle			Dionísio,Marilândia,Timbóes	Dionísio; Marilândia; Timbóes		01/09/2021	01/04/2027	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					4.1.1.6.1.1						4.1.1.6.1.1			1 Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade, de 1981961,1		Entrega/Ação			Dionísio;Marilândia;Timbóes			22/10/2021	16/08/2022	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					4.1.1.6.1.6						4.1.1.6.1.6			0 Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3		Entrega/Ação						01/09/2021	07/12/2026	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					4.1.1.6.1.7						4.1.1.6.1.7			Projeto Clínico Cidadã e Educação Ambiental em parceria com a UNESCO (Ações 7, 22 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG08		Item de Controle			Dionísio;Marilândia;Timbóes	Dionísio; Marilândia; Timbóes		14/09/2021	01/04/2027	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BIO	F39	R04					4.1.1.6.1.7.1.4						4.1.1.6.1.7.1.4			1 Entrega do relatório com as list de ensino selecionados do projeto e plano de trabalho, de um total 1		Entrega/Ação			Dionísio;Marilândia;Timbóes			27/12/2021	23/06/2022	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.1.1.6.1.7.1.7	1 Publicação sobre "Cidade Cientista na Bacia do Rio Doce", de um total 1	Entrega/Ação		Dionísio,Marliária,Timóteo			15/06/2023	30/06/2023	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.1.1.6.1.7.2.2	0 Programa Ciência Cidadã realizado, de um total 1	Entrega/Ação					01/07/2023	01/04/2027	A iniciar					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2	CI_182	Entrega/Tarefa					27/02/2018	30/11/2020	Em andamento					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P102	SP005, SP006, SP007, SP008	104	C					Sem Judicialização	4.2.1	Consolidação do REVIS Santa Cruz	Projeto/Processo/Atividade 104	Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias e/ou	Aracruz,Fundão,Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Alendadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)		27/02/2018	03/01/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.1.1.1	Assinatura do Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)	Subprojeto/Subprocesso	Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias e/ou	Aracruz,Fundão,Linhares			27/02/2018	20/12/2018	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P102	SP005	104	C					Sem Judicialização	4.2.1.1.2	Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Agulhas/OMBUESES	Subprojeto/Subprocesso	Elaboração do Plano de Manejo	Aracruz,Fundão,Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Alendadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)		31/10/2019	01/11/2019	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.1.1.2.2	1 Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Agulhas/OMBUESES, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação		Aracruz			01/11/2019	01/11/2019	Concluído					
PG039	Grupo 04	CT-BSD	P39	R04												4.2.1.1.3.1.2.7	1 Subprojeto do Plano de Manejo do REVIS, de um total 1	Entrega/Ação		Aracruz			04/10/2023	04/10/2023	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.1.1.5.1.4	1 Programa elencado no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Agulhas, de um total 1	Entrega/Ação		Aracruz			19/12/2023	20/12/2023	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P102	SP007	104	C					Sem Judicialização	4.2.1.1.6	Execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES	Subprojeto/Subprocesso 104	Execução das ações compensatórias elencadas pelo órgão gestor da UC no Plano de	Aracruz,Fundão,Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Alendadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)		01/07/2019	20/12/2023	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P102	SP008	104	C					Sem Judicialização	4.2.1.2.1	Atendimento da Deliberação 723	Subprojeto/Subprocesso	Execução do Plano de Manejo	Aracruz,Fundão,Linhares			28/09/2023	03/01/2025	Em andamento					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04											Sem Judicialização	4.2.1.2.1.1.8	0 Ação compensatória do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES	Entrega/Ação				16/12/2024	31/12/2024	A iniciar						
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P103	SP001, SP009	105	C					Sem Judicialização	4.2.2	Consolidação do PERD	Projeto/Processo/Atividade 105	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição de Aco	Dionísio,Marliária,Timóteo	Dionísio, Marliária, Timóteo	IEF e Municípios de localização das Unidades a ser criada (Marliária, Dionísio e Timóteo)		22/08/2018	23/05/2024	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P103	SP001		C					Sem Judicialização	4.2.2.5	Assinatura do Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Subprocesso	Assinar o Acordo de Cooperação com o IEF	Dionísio,Marliária,Timóteo	Dionísio, Marliária, Timóteo	IEF e Municípios de localização das Unidades a ser criada (Marliária, Dionísio e Timóteo)		02/09/2019	30/03/2021	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.2.5.10	1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1	Entrega/Ação		Dionísio,Marliária,Timóteo			02/12/2019	09/03/2021	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P103	SP009	105	C					Sem Judicialização	4.2.2.6	Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Subprocesso 105	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição de Aco	Dionísio,Marliária,Timóteo	Dionísio, Marliária, Timóteo	IEF e Municípios de localização das Unidades a ser criada (Marliária, Dionísio e Timóteo)		07/01/2021	23/05/2024	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.2.6.1.7	4 Realizações de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), de um total 4	Entrega/Ação		Dionísio,Marliária,Timóteo			13/12/2023	27/12/2023	Concluído					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P104	SP110, SP111	106, 107	C					Sem Judicialização	4.2.3	Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade 106,107,108	Validar a elaboração e implementação do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz, Linhares	ICMBio e Município de localização da Unidade a ser criada (Linhares)		02/01/2024	29/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P104	SP110	106	C					Sem Judicialização	4.2.3.3	0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de um total 0	Entrega/Ação	Validar a elaboração do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz, Linhares	ICMBio e Município de localização das Unidades a ser criada (Linhares)		02/01/2025	31/07/2025	A iniciar				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P104	SP111	107	C					Sem Judicialização	4.2.3.4	0 Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de um total 0	Entrega/Ação	Execução do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz, Linhares	ICMBio e Município de localização das Unidades a ser criada (Linhares)		01/08/2025	29/11/2029	A iniciar				
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04	C182	IC-CAPT	P105		108	C					Sem Judicialização	4.2.4	Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada	Linhares	Aracruz, Linhares		25/03/2025	30/11/2029	A iniciar					
PG039	Grupo 01	CT-BSD	P39	R04												4.2.4.2	0 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - CI.182, de um total 0	Entrega/Ação		Linhares			01/08/2025	30/11/2029	A iniciar					
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06											Sem Judicialização	0	PG040 - Fomento ao CAR e PRA	Programa	Prestar suporte e apoio técnico para cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA, a conforma previsto na Cláusula 181 do TAC.	Almonde,Algaraceta,Barrão,Guandu,Barrão Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalão,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gaúcho,Governador Valadares,Ibipitanga,Ibirituba,Linhares,Marliária,Marliândia,Naque,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,São Carlos,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Soledade,Tumiritinga	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG011) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	26/12/2024	Em andamento	R\$ 10.837.568,60	R\$ 8.770.503,62	R\$ 2.067.064,98	81%		
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06												4.2	Gerenciamento e Custos Gerais	Gastos Não Atrelados a Projetos	Item sem entrega associada ao CONDOMÍNIO	Almonde,Algaraceta,Barrão,Guandu,Barrão Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalão,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gaúcho,Governador Valadares,Ibipitanga,Ibirituba,Linhares,Marliária,Marliândia,Naque,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,São Carlos,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Soledade,Tumiritinga		30/12/2016	26/06/2024	Em andamento						
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06	C183	IC-CAPT	P101	SP101,SP102,SP103,SP104	101	C					Sem Judicialização	4.3	Fomento ao CAR	Projeto/Processo/Atividade 101	O Fomento ao CAR se iniciou com o fomento pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF da base de dados de informações ambientais dos CAR dentro do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, conforme previsto da legislação de fundo e LPE Resolvida Nova	Almonde,Algaraceta,Barrão,Guandu,Barrão Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalão,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gaúcho,Governador Valadares,Ibipitanga,Ibirituba,Linhares,Marliária,Marliândia,Naque,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,São Carlos,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Soledade,Tumiritinga	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG011) e que aderiram ao Programa.	29/07/2019	12/04/2024	Em andamento						
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06	C183	IC-CAPT	P101	SP101		C					Sem Judicialização	4.3.1	Ações de Apoio	Subprojeto/Subprocesso		Almonde,Algaraceta,Barrão,Guandu,Barrão Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catalão,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gaúcho,Governador Valadares,Ibipitanga,Ibirituba,Linhares,Marliária,Marliândia,Naque,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,São Carlos,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Soledade,Tumiritinga	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG011) e que aderiram ao Programa.	02/09/2020	12/04/2024	Em andamento						
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06												4.3.1.1.2	2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um total 2	Entrega/Ação					21/03/2023	14/07/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06												4.3.1.2.1	1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e Comunidades Tradicionais elaborado, de um total 1	Entrega/Ação					02/01/2023	31/07/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06												4.3.1.7	1 Relatório de Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um total 2	Entrega/Ação					02/02/2022	12/04/2024	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto / Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado/Seu previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Remova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI01	SP002	101	C					Sem Judicialização	4.3.2	Alto Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	29/07/2019	31/01/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.2.5	236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação			Aimoré,Alparcatá,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itaú de Azeite,Maratá,Marilândia,Nova Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria,Sobralia,Turminga		29/07/2019	31/01/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI01	SP003	101	C					Sem Judicialização	4.3.3	Médio Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101				Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	03/05/2021	28/03/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.3.1	304 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação					26/05/2021	28/03/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI01	SP004	101	C					Sem Judicialização	4.3.4	Baixo Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101		Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Mariápolis		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/11/2021	28/03/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.4.1	52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação					30/11/2021	28/03/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI02	SP005,SP006,SP007	102,103	C					Sem Judicialização	4.4	Fomento ao PRA	Projeto/Processo/Atividade	102,103	As ações de fomento ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, em atendimento à Cláusula 183, incluem-se as ações de fomento do CAR dos imóveis rurais atendidos para Fundação Remova com Status Ativo na condição "sem pendência". A inscrição do imóvel rural n	Aimoré,Alparcatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itaú de Azeite,Linhares,Mariana,Marilândia, Nova Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria,Sobralia,Turminga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	28/06/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI02	SP005		C					Sem Judicialização	4.4.1	Ações de apoio	Subprojeto/Subprocesso					Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	31/05/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.1.2	1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um total 1	Entrega/Ação			Aimoré,Alparcatá,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itaú de Azeite,Maratá,Marilândia,Nova Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria,Sobralia,Turminga,Tumirim		15/12/2020	16/06/2021	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.4.1	1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) elaborado, de um total 1	Entrega/Ação			Aimoré,Alparcatá,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itaú de Azeite,Maratá,Marilândia,Nova Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria,Sobralia,Turminga,Tumirim		30/12/2016	10/07/2017	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.1	1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) elaborada, de um total 1	Entrega/Ação			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Mariápolis		02/01/2023	31/08/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.4.4	3 Trancamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de Regularização Ambiental (PRA), realizados, de um total 4	Entrega/Ação					14/06/2022	30/04/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI02	SP006		C					Sem Judicialização	4.4.2	PRA piloto	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Barra Longa,Mariápolis		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	07/03/2019	31/05/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.2.2	2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) implementado, de um total 2	Entrega/Ação					31/05/2023	12/07/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.3.2	1 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) implementado, de um total 2	Entrega/Ação					02/01/2023	31/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	PI02	SP007	102,103	C					Sem Judicialização	4.4.3	PRADA ou Projeto Simplificado	Subprojeto/Subprocesso	102,103		Aimoré,Alparcatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Galiléia,Governador Valadares,Ipatinga,Itaú de Azeite,Linhares,Mariana,Marilândia, Nova Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria,Sobralia,Turminga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	25/08/2022	28/06/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.1	102 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 478, de um total de 478	Entrega/Ação					25/08/2022	30/04/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.2	152 Termos de compromisso dos imóveis assinalados Alto Rio Doce, contribuindo para um realizado de 317, de um total de 469	Entrega/Ação					03/04/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.1	221 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 428, de um total de 478	Entrega/Ação					25/08/2022	31/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.2	154 Termos de compromisso dos imóveis assinalados Médio Rio Doce, contribuindo para um realizado de 317, de um total de 469	Entrega/Ação					03/04/2023	28/06/2024	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Clausula	Item de Clausula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Remova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG040	Grupo 01	CT-FLOP	P40	R06												4.4.3.3.1	15 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Bairro Rio Doca (PRACSA) elaborados, contribuindo para um realizado de 428, de um total de 476	Entrega/Ação		Baixo Guandu,Citafina,Linhara;Mari Unia		04/03/2024	28/05/2024	Em andamento						
PG040	Grupo 01	CT-FLOP	P40	R06												4.4.3.3.3	11 Termos de compromisso dos imóveis assinalados Bairro Rio Doca, contribuindo para um realizado de 317, de um total de 469	Entrega/Ação		Baixo Guandu,Citafina,Linhara;Mari Unia		05/03/2024	28/06/2024	Em andamento						

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	100	
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	435	
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	870	
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalístico	12/2023	100	
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	63,3	
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	8,94	
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	Quantidade absoluta	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	13	
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,22	
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	8,69	
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	8,88	
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	49,79	
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,58	
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	Mensal	Maior – Melhor	Número absoluto	-	Em medição	Não finalístico	02/2024	21	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	8,93	
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Anual	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	3,45	
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,85	
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	2,9	
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	12/2023	7,1	
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	Mensal	Menor – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	30,84	
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	96,37	
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	72,14	
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	98,71	
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	96,55	
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	88,35	
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	99,05	
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	97,44	
PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	96,56	
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	67,56	
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Mensal	Menor – Melhor	Número de dias	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	24,61	
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalístico	03/2024	0	
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	Trimestral	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não finalístico	02/2024	96,32	
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	02/2024	96,32	
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	02/2024	15,96	
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	02/2024	33,33	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	98,62	
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	83,87	
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	78,7	Houve alterações em alguns números/indicadores, devido os ajustes solicitados no Banco de Dados em concordância com a Taxonomia do Programa para atendimento do processo de encerramento de cláusulas.
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	44,7	Houve alterações em alguns números/indicadores, devido os ajustes solicitados no Banco de Dados em concordância com a Taxonomia do Programa para atendimento do processo de encerramento de cláusulas.
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	97,73	
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	83	
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Mensal	Maior – Melhor	Contratos	7500	Em medição	Não Finalístico	02/2024	3365	
PG018	I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	%	80	Concluído	Não Finalístico	11/2023	90	
PG018	I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos	1000	Concluído	Não Finalístico	07/2023	2603	
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Mensal	Maior – Melhor	Ações	12	Concluído	Não Finalístico	01/2024	12	
PG018	I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos	7650	Em medição	Não Finalístico	01/2024	5020	
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	Quadrimestral	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	12/2020	84	
PG025	I02 – Índice de solo exposto	Anual	Menor – Melhor	%	<=20	Concluído	Finalístico	12/2020	2	
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	Trimestral	Maior – Melhor	t/ha	>=6	Concluído	Finalístico	03/2020	20	
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	03/2020	90	
PG025	I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	11/2022	58,8	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	Nº indivíduos/ha	>940	Em medição	Finalístico	11/2022	1492	
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<=35	Em medição	Finalístico	11/2022	68,06	
PG025	I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<15	Em medição	Finalístico	10/2022	13,11	
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Anual	Maior – Melhor	Unidade	5000	Em medição	Finalístico	01/2023	75	
PG027	I01 - Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	01/2023	55	
PG027	I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, enriquecimento e adensamento)	Anual	Maior – Melhor	Nº indivíduos/ha	>2000	Em medição	Finalístico	01/2023	1033	
PG027	I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas)	Anual	Maior – Melhor	Nº indivíduos/ha	>1200	Em medição	Finalístico	01/2023	1865	
PG027	I03 - Cobertura do dossel	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Em medição	Finalístico	01/2023	56	
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	09/2023	100	
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	16,19	
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A		
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A		
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalístico	04/2022	100	
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não Finalístico	08/2023	100	
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	Sazonal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	06/2023	44,29	
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	2954	
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	3	
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	3	
PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	4,5	
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	8,4	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	Porcentagem		Em medição	Não Finalístico	03/2024	0	Não houve realização de eventos e, consequentemente, não foram realizadas pesquisas para medição do indicador
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	03/2024	0	Não houve realização de eventos e, consequentemente, não foram realizadas pesquisas para medição do indicador
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	Mensal	Maior – Melhor	#	15 mil sessões (acessos)	Em medição	Não finalístico	03/2024	98459	
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	Mensal	Maior – Melhor	#	20 mil visualizações	Em medição	Não finalístico	03/2024	79349	
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	Mensal	Menor – Melhor	h	1 dia (24 horas)	Em medição	Não finalístico	03/2024	10,02	
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	02/2024	99,96	
PG038	I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	03/2024	99,08	
PG038	I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não finalístico	03/2024	95,52	
PG038	I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	02/2024	99,91	
PG038	I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org	Mensal	Maior – Melhor	%	95	Em medição	Não finalístico	01/2024	100	
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	22,64	
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	Anual	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Anual	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	11/2023	100	
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG039	I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG039	I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	03/2024	100	
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	89	

PG	Indicador de Definição	Periodicida de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	33	