

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Abril/2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>14</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>21</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>27</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>35</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>45</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>82</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>92</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>108</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>124</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>133</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>143</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>149</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>158</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>165</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>172</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>180</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>192</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>201</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>208</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>217</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>223</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>232</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>239</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>245</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>252</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>259</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>265</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>271</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>283</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>291</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>297</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>305</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>313</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>321</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>331</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>338</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>345</u>
Glossário	<u>352</u>
Gestão Econômica*	<u>359</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 177.012,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821,00 famílias e 99.553,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Nota:

O aumento do universo de solicitantes de cadastro se justifica pela reclassificação de manifestações registradas nos Canais de Relacionamento da Renova anteriores à 31 de dezembro de 2021, de outros temas diversos para o tema “PG01 – Solicitação de cadastro”. As ações de reclassificação de manifestações representam uma atividade regular da área de Canais e o PG01 não possui atuação direta nesses resultados. Nesse sentido e com objetivo de atender plenamente todos os solicitantes de cadastro, o PG01 realizou a atualização do seu universo de atendimento.

Fatos relevantes do mês

Atendimento a 11.815 solicitantes no mês de Abril/23.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%

Percentual %




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas




Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**
Até o momento foram atendidas 320.179,00 pessoas, sendo que 270.372,00 aceitaram propostas. Destas, 264.988,00 propostas já foram pagas (98.01% das propostas aceitas).
Os pagamentos somam R\$ 305.381.653,48.
- **Para Danos Gerais**
10.857,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.807,00 já foram pagos (99.54% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.940.783.321,64.
- **Para a campanha de Mariana**
Até o momento foi realizado o pagamento de 820,00 indenizações, o que representa 98.80% do total das 830,00 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 80.840 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 820 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,8% do total das 830 propostas aceitas. Foi 01 indenização paga no mês.

Indicadores




Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos ...

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 ● Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- julho de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 5409 m³).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1421 m³).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.302,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2023 até 20/04/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/03/2023 até 20/04/2023.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/03/2023 até 20/04/2023.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- 
- outubro de 2023 ● Concluir Projetos de Culltura
 - dezembro de 2023 ● Protocolo do documento de definição do programa junto ao CIF

Devido a decisão judicial proferida em 19/12/22 pela 4ª Vara, onde a Fundação Renova retornará a ser responsável pela execução do PBAQ (Projeto Básico Ambiental Quilombola) na comunidade de Degredo, tivemos que adequar o cronograma e modificar os marcos que até então vinham sendo apresentados nesse relatório.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

2. PBAQ

05 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Execução do PBAQ:

Capacitação para lideranças quilombolas com o tema "Direitos humanos: gênero, raça e empoderamento" - em parceria com Direitos Humanos e o grupo Marianas mulheres que inspiram

Fiscadores

Workshop com Comitê Socioeconômico com o tema "Fiscadores e pescadores tradicionais", para definição de estratégia de atendimento a este público via aprovação do documento de definição do programa

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 146.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 25,121,166.48 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 23.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do mês

Reunião do Comitê de acompanhamento das atividades dos planos de proteção social, em parceria com os municípios, entidades socioassistenciais e participação dos atingidos nos seguintes municípios: Baixo Guandu, Aracruz, Marilândia, Sooretama, Colatina, Tumiritinga, Governador Valadares, Bugre e Barra Longa.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR	Março/2023	Abril/2023	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	31	21	3.990
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	43	14	1.264
Reuniões Realizadas – Outras Localidades			11
Total de Participantes em Reuniões			136.954

Fatos relevantes do mês

Em Baixo Rio Doce, foram realizados encontros para apresentação do Projeto Doce Vivo para jovens do projeto Vale dos Ornitorrincos em Colatina (ES). Em Marilândia (ES), apresentação do Projeto Doce Vivo para alunos do 1º ao 3º ano da EMUEF Lagoa do Óleo; apresentação do Projeto Doce Vivo para alunos do 4º ao 5º ano da escola EMUEF Marcelino Baptista. Em Baixo Guandu (ES), reunião com a Comissão de Atingidos, para apresentação das ações do Programa de Proteção Social da Fundação Renova e Reunião com a Associação de Artesãos de Baixo Guandu (ES) para levantamento de informações referentes às atividades artesanais.

Em Mariana, foram realizados Fóruns de Prestação de contas. Agenda coletiva com moradores da comunidade de Furquim para esclarecimento quanto à obra da Estação de Tratamento de Água (ETA) debatendo também esclarecimento sobre o Plano de Ação da obra da Rua do Bom Fim. Fóruns para Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo com o intuito de discutir assuntos da reparação. Grupo de Trabalho Extraordinário de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade, bem como Grupos de Trabalho Ordinários sobre a mesma temática. Foi realizada também encontro com moradores de Furquim, membros do poder público e outros atores, para apresentação do Plano de Ação na Rua do Bom Fim em função da obra da Estação de Tratamento de Água (ETA), como também reunião coletiva com moradores da mesma comunidade para esclarecimentos quanto à obra supracitada.

No Alto Rio Doce, foi realizado em Barra Longa (MG) encontro para repasse de informações e esclarecimentos sobre a reforma do abastecimento de água de Gesteira. Reunião com comerciantes e produtores rurais para apresentação do Plano de Negócios do Parque de Exposição de Barra Longa. Agenda Coletiva para apresentação dos resultados das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais, contextualizando sobre a criação do documentário da Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, como parte das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais, bem como apresentação artística da Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo e apresentação do documentário da Corporação Musical à comunidade. Ainda em Barra Longa (MG) foi realizada agenda com roda de conversa com a comunidade de Gesteira sobre as atividades do Programa Abrindo Espaços. Em Mariana (MG), roda de conversa com a comunidade de Gesteira sobre as atividades da Reserva Técnica.

No Espírito Santo, destacam-se agendas em Linhares (ES) e Sooretama (ES). Em Linhares (ES), foram realizadas agendas com a comunidade de Regência para apresentação do escopo do CIT Regência e finalização da primeira fase do projeto de Meliponicultura. Na comunidade de Povoação, foi realizada também encontro para finalização da primeira fase do mesmo projeto; reunião com pescadores de Chapadão do Quinze para apresentação dos projetos do Programa de Atividades Aquícolas e Pesqueiras; encontro com diretoria da Associação de Moradores de Humaitá, para articulação da ação do CIA Móvel; reunião com comunidade de Aral para apresentação do escopo de Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) e os resultados do monitoramento da Qualidade da Água e ação junto a lideranças de Guaxe e Pontal do Ouro para alinhamento sobre ações da Fundação Renova nas comunidades. Em Sooretama (ES) encontro com membros da Associação de Pescadores de Comendador Rafael (ASPECOR), Patrimônio da Lagoa/Sooretama (ES), para apresentação dos projetos do Programa de Atividades Aquícolas e Pesqueiras.

Fatos relevantes do mês

No Médio Rio Doce, em Naque (MG) foi realizada reunião coletiva com grupo de pescadoras, para promoção da transparência e alinhamentos acerca da atuação da Fundação Renova no município e encontro com comunidade ribeirinha e lideranças para apresentação das ações da Fundação Renova no município. Em Conselheiro Pena (MG), foi realizada reunião com produtores rurais Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para promoção da transparência e alinhamentos sobre as ações em curso e em Belo Oriente (MG) reunião mensal com Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura para promoção da transparência e alinhamentos acerca da Fundação Renova no município.

No território da Calha do Rio Doce, destaca-se reunião com lideranças e demais atingidos do município de Sobrália (MG), para esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (SIS). Encontro com representantes do COMAPPS, para esclarecimentos sobre as ações realizadas com recursos do Termo de Cooperação Técnico Financeiro de Reparação em Proteção Social em Burgre (MG) em Caratinga (MG) ação com lideranças e moradores da comunidade da Ilha do Rio Doce, para escuta qualificada e acolhimento de demandas relacionadas ao processo de reparação realizado pela Fundação Renova do município.

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores




Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores



Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal




Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
16.721	185,79

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	230,00
abril de 2023	230	
		-
		-

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

Indicadores




Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal




Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)



Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

INDICADOR (Valores Acumulados)	Março 2023	Abril 2023
Total de manifestações	1.397.160	1.425.152
Manifestações em tratamento	53.031	52.683
Manifestações respondidas	1.298.613	1.372.469
Manifestações registradas pelo 0800	1.027.484	1.043.496
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	184.569	190.306
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.920	15.050
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	101.898	107.011
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	335.215	337.701
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	15	16
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	68.289	69.289

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente





Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● Ótimo ● Bom ● Regular ● Péssimo ● Ruim

Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● Muito Satisfeito ● Satisfeito ● Insatisfeito ● Indiferente ● Muito Insatisfeito

Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● Sim ● Em Partes ● Não

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● Ótimo ● Bom ● Regular ● Pêssimo ● Ruim

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Ao longo do mês de abril, destaque para a realização de 25 CIAs Móveis: Biboca (São José do Goiabal) em 03/04. Patrimônio (São José do Goiabal); Firma Araújo (São José do Goiabal); Povoação (Linhares) e Periquito (Sede) em 04/04. Regência (Linhares) e Periquito (Sede) em 05/04. Messias Gomes (São José do Goiabal) em 10/04. Sem Peixe (Sede) em 11/04. Boninsegna (Marilândia) em 12/04. Humaitá (Linhares) e Baguari (Governador Valadares) em 13/04. Barra do Riacho (Aracruz), Ilha Brava (Governador Valadares) e Senhora da Penha (Fernandes Tourinho) em 18/04. Mauá (Baixo Guandu), Plautino Soares (Sobralia) e Galileia em 19/04. Mascarenhas (Baixo Guandu) em 20/04. Regência (Linhares) e Baixa Verde (Dionísio) em 25/04. Conselheiro Pena e Conceição de Minas (Dionísio) em 26/04. Povoação (Linhares) e Alpercata em 27/04.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação de atendentes CIAs no Encontro para tratar do Plano de desenvolvimento do atendente - 3ª Etapa: Processos Indenizatórios - Parte 1 em 11/04; Plano de desenvolvimento do atendente - 4ª Etapa: Novel Infraestrutura em 14/04; Plano de desenvolvimento do atendente - 5ª Etapa: Auxílio Financeiro Emergencial - Parte 1 em 19/04 e Plano de desenvolvimento do atendente - 5ª Etapa: Auxílio Financeiro Emergencial - Parte 2 em 20/04.

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal




Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO


Grandes números do pilar

Quantidade de Publicações

Canais	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
Áudio	1		1		2
Carro de som			1		1
Cartilha	1				1
Informe do Reassentamento	2	2	2		6
Jornal da Comunidade	31	25	23	19	98
Matéria – Jornal Mural CIA	44	12	56	9	121
Mídia Social			1		1
Newsletter	3	1	1	1	6
Outros	2	3	1		6
Panfleto			1		1
Pílula	32	17	22	9	80
Rádio	32	15	35	21	103
Vídeo	8	6	5	5	24
Total	156	81	149	64	450

Publicações por Território

Canais ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Newsletter ● Pílula ● Rádio ● Vídeo




Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais ● Áudio ● Carro de som ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pilula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Matéria para o Jornal Mural do CIA sobre a Expedição Rio Doce, que traz um mapeamento detalhado dos cursos d'água nas regiões atingidas pelo rompimento.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Messias Gomes, comunidade de São José do Goiabal, para CIA Móvel no dia 10/04.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Sem-Peixe para CIA Móvel no dia 11/04.

Publicação de matéria na 10ª edição do boletim Vozes do Território sobre o VimVer em Mariana com o grupo de comunicação da Calha do Rio Doce.

Foz do Rio Doce

Produção da edição em vídeo do Jornal Voz da Foz.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre as iniciativas dos programas de desenvolvimento econômico.

Mariana

Matéria para a 29 edição do Voz da Comunidade sobre como se informar por meio do Voz da Comunidade e Informes dos Reassentamentos

Produção de vídeo resumo da edição 29 do Voz da Comunidade

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Recoloca Rio Doce tem 170 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Programa Recoloca Rio Doce tem 129 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 950 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem 680 vagas de emprego para Mariana e região.

Moradores de Conceição de Itueta têm até o dia 17 de abril para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Moradores de Conceição da Barra e Aracruz têm até o dia 17 de abril para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Famílias de Bento Rodrigues recebem chaves de suas casas.

Evento de empreendedorismo e inovação 'Campus Tech Week' chega em Valadares.

Evento de empreendedorismo e inovação 'Campus Tech Week' chega em Linhares.

Banco Comunitário é inaugurado em Povoação.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, sobre como funciona o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de programa de Rádio (Momento da Reparação) sobre o Informe de Rendimentos e cartilha sobre declaração do imposto de renda.

Produção de matéria, para a edição de abril do Jornal Voz da Comunidade, sobre a correção monetária dos pagamentos efetuados pelo Novel.

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre novo distrito de Bento no mapa da Estrada Real

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre declaração de Imposto de Renda

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre correção monetária pagamento de indenização

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, sobre o prazo para fazer o imposto de renda, como fazer e onde retirar o Informe de Rendimento.

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Matéria para o Jornal Mural do CIA sobre o cadastro integrado em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Matéria para a edição 31 do boletim Terra da Gente sobre o cadastro integrado em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Suporte à Economia e Inovação

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o primeiro resultado do Projeto Rio Doce Labs.

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o Banco Comunitário que está em desenvolvimento em Itueta.

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, sobre como empresários podem participar do Mais Gestão para melhorar os seus negócios.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de pílula sobre o fim da parceria com uma das entidades que executava projeto em Barra do Riacho, Aracruz.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Matéria para a 29 edição do Voz da Comunidade sobre primeiro comércio aberto no novo distrito

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre primeiro comércio aberto no novo distrito

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração de pílula com as rotas de ônibus em Mariana para a assembleia de moradores de Paracatu, realizada no dia 16/04, na quadra da escola infantil.

Elaboração de pílula convite para a assembleia de moradores de Paracatu, realizada no dia 16/04, na quadra da escola infantil de Paracatu.

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre termo de compromisso da prefeitura de Mariana com o novo distrito de Paracatu

Produção de vídeo sobre a cerimônia de assinatura do termo de compromisso com a entrega de Paracatu, assinado no dia 24/03, entre a Fundação Renova e a Prefeitura de Mariana.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas no mês, com as famílias de Paracatu.

Produção e distribuição da edição 50 do Informe de Paracatu, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção e distribuição do vídeo introdutório sobre a edição número 50 do Informe de Paracatu, informativo mensal direcionado para as famílias do reassentamento coletivo.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Matéria para a 29 edição do Voz da Comunidade sobre abertura da Casa do Empreendedor

Matéria para a 29 edição do Voz da Comunidade sobre pontes construídas e acessos liberados entre os distritos de Mariana

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria, para a edição de abril do Jornal Voz da Comunidade, sobre as consultoria para pequenos e micro empresários de Regência e de Povoação.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o início da elaboração do Programa de Regularização Ambiental no Espírito Santo.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o apoio da ATER a produtores rurais de Rio Casca.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o curso de condutor de turismo de pesca.

Suporte ao PG015 Promoção à Inovação

Publicação de matéria na 10ª edição do boletim Vozes do Território sobre o projeto Laços, de Ipatinga, um dos selecionados para a primeira fase do Rio Doce Labs.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de programa de Rádio (Momento da Reparação) sobre inauguração da biblioteca de Rio Casca, contemplada pelo Projeto de Incentivo à Leitura.

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, sobre o projeto desenvolvido pela Apae de Resplendor e que é apoiado pelo Edital Doce

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de pílula de WhatsApp comunicando o início das atividades do projeto Abrindo Espaços em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Matéria para o Jornal Mural do CIA sobre o início das atividades do projeto Abrindo Espaços.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Matéria para o JM do Cia de Mariana sobre pontes construídas e acessos liberados enter distritos de Marian

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria, para a edição de abril do Jornal Voz da Comunidade, sobre os atendimentos Banco Comunitário Monsarás.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Matéria para a 29 edição do Voz da Comunidade sobre delivery de marmitex de moradora de Parac Baixo

Produção de pílula sobre a oficina Como se preparar para o mercado de trabalho.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre as vagas de emprego disponibiliza Portal Recoloca Rio Doce.

Publicação de matéria na 10ª edição do boletim Vozes do Território sobre cursos realizados na Calh Rio Doce em parceria com o Senai.

Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre a palestra que a Fun Renova realizou em Aimorés sobre reflorestamento. A ação foi a pedido de uma escola municipal e com diversos participantes.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, sobre a revitalização de uma Avenida d Resplendor. A obra é em caráter reparatório.

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre a revitalização de un Avenida de Resplendor. A obra é em caráter reparatório.

Produção de pílula sobre atualização referente ao recebimento de galões de água mineral.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Matéria para a edição 31 do boletim Terra da Gente com dicas de como se elabora um projeto.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Matéria para a edição 31 do boletim Terra da Gente sobre o monitoramento hídrico.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG040 CAR e PRAs

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o apoio da Fundação Renova para o IDAF construir a legislação de regularização do PRA no Espírito Santo.

Indicadores




Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos




Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos




Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 18:00:00 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,359 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 479 devoluções, 202 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 473 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 364 bovinos, 64 equinos, 23 caninos, 18 Suínos, 4 muas sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,886 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão (fevereiro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

Os desvios

No bimestre de março e abril de 2023, três ocorrências implicaram na atualização de valores percentuais do referido indicador:

- i. Finalização de acompanhamento de adoção (Prontuário CATA1_0046);
- ii. Renúncia de tutela de dois cães pelo atingido (Prontuários CATA1_0218 e CATA1_0262). A partir da renúncia, estes animais deixam de compor o universo dos indicadores I03 e I04, e passam a compor o universo daqueles disponíveis para adoção (I02).

As ocorrências acima descritas, resultam em alteração do valor identificado no bimestre anterior, de 98,7%) para 98,1%.

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de março e abril de 2023, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros e/ou atualização de prontuários de animais atendidos pela da Fundação Renova e que estão relacionados ao fluxo de entradas e saídas (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências), conforme previsto no indicador.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de março e abril de 2023, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais de pequeno porte (cães). No entanto, em função da renúncia de tutela de dois cães pelo atingido (Prontuários CATA1_0218 e CATA1_0262), relatada no Indicador de Adoções Finalizadas, os dois animais supracitados deixaram de compor o universo dos indicadores I03 e I04, e passam agora a compor o universo daqueles disponíveis para adoção (I02).

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- 191 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 196 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 18 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 202 atendimentos para casas **com novos núcleos**;
- 34 atendimentos para lotes vagos;
- 2 bens coletivos interrompidos;
- 13 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas **com novos núcleos**;
- 6 estruturações de lotes vagos interrompidos.

Pecúnia:

- 21 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

- 38 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas **com novos núcleos**;
- 124 edificações (casa, comércio e misto) concluídas **com novos núcleos (com TERP)**;
- 4 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 6 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 15 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 104 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos ;
- 3 habite se emitido para bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de Obra do ID46.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

72 famílias atendidas (com novos núcleos);

69 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

14 atendimentos para bens de uso coletivo;

64 atendimentos para Edificações (Casa, Comércio E Misto) com novos núcleos;

3 atendimentos para lotes vagos;

0 bens coletivos interrompidos;

6 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

1 estruturações de lotes vagos interrompidos;

0 Sítios interrompidos com novos núcleos;

16 Total de atendimentos para sítios com novos núcleos.

Pecúnia:

8 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

11 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

42 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

13 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

0 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 35 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;
- 1 Sítios com obra iniciada com novos núcleos;
- 7 Sítios com Obras Concluídas com novos núcleos (com TERP);
- 0 habite se emitido para bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Pecúnia ID141.

Finalização de Obra do ID78.

Finalização de Obra do ID76.

Finalização de Obra do ID62.

Finalização de Obra do ID42.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas do ano de 2023

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto de reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

37 famílias atendidas;

31 famílias com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

6 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel);

1 edificações em aquisição.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Social:

- 102 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 3 construções casa nova e reforma interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos;
- 13** famílias atendidas na modalidade reconstrução;
- 94 imóveis adquiridos.

Pecúnia:

- 136 termos de aceite - Pecúnia – assinados (Pecúnia Geral e Pecúnia Novos Núcleos);

Obras:

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 16** atendimentos na modalidade reconstrução;
- 13 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas com novos núcleos (com TERP, e TRR);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP e TRR);
- 19 habite se para edificações (casa nova e reforma) obtidos.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Repasse de verba:

Reassentamento Familiar: Repasse de Verba (Autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma) 37 .

Moradia Temporaria:

265 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel) .

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Pecúnia N.N 70C.

Pecúnia N.A 20-UH1 e UH2.

Pecúnia ID23B.

Pecúnia ID NN.1.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Timeline de Entregas do Programa



Progressos do Mês

Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Descaracterização das estruturas de disposição temporária



Figura 1 – Conclusão da descaracterização das estruturas ADP8 e AAS1



Figura 2 – Remoção de sedimentos setor 5



Figura 3 - Remoção de sedimentos da estrutura ASS4

- Disposição de sedimentos em bacias (Status:23/04)

Descrição	Vol. Previsto (m ³)	Vol. Executado (m ³)	Saldo (m ³)
Disposição Bacia 1	56.928	8.745	48.183
TOTAL	56.928	8.745	48.183



Figura 4 - Disposição de sedimentos bacia 1

- Empilhamento de sedimentos (Status: 23/04)

Descrição	Vol. Previsto (m³)	Vol. Executado (m³)	Saldo (m³)
Contrapilhamento - Platô - OE Dique Principal 1ª Etapa Platô - Sedimento - 98% PN	102.050	90.774	11.276
Contrapilhamento OE Dique Principal 1ª Etapa Fase 1 (Elev.364) - Sedimento - 98% PN	101.585	67.383	34.202
Contrapilhamento OE Dique Principal 1ª Etapa Fase 2 (Elev.364 a 368) - Sedimento - 98% PN	21.870	0	21.870
TOTAL	225.505	158.157	67.348



Figura 5 - Contrapilhamento O.E Dique Principal

- Sistema de drenagem estruturas setor 11




Figura 6 - Canal periférico - ADP8

➤ UHE Candonga

- Atividades de Reabilitação das Unidades Geradoras


Status atual:



Fluxograma 1 – Etapas e status de comissionamento das UGs


➤ UHE Candonga

- Evidências de retomada das Unidades Geradoras



UG1 terminou o teste de confiabilidade em 22/04/2023

Figura 7 - Dados reabilitação UG1



UG2 entrou em Operação Comercial em 27/04/2023

Figura 8 - Dados reabilitação UG2

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- Foram realizados pela SPEC novos cálculos para definição das métricas de monitoramento dos barramentos metálicos com o reservatório cheio. As verificações consideraram uma cheia com TR de 10.000 anos, a seção de maior altura dos barramentos e um tempo de vida útil de 50 anos. Para o Barramento A, a nova métrica de sedimentos a jusante foi de 304,50 m, enquanto para o B foi de 311,50 m e, para o C, foram mantidos os 310,0 m anteriores. A projetista ressaltou ainda que as cotas anteriores, considerando o reservatório deplecionado, são as que garantem a estabilidade das estruturas em um eventual rebaixamento rápido do reservatório. Cabe observar, por fim, que ainda que tenhamos novas métricas inferiores às anteriores, no cenário atual é esperado um aporte de sedimentos à jusante das estruturas, e não erosões como observadas antes do reenchimento do lago. O monitoramento dos barramentos permanecerá através de batimetrias e levantamentos de GPR.

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

✓ **Destaques (continuação):**

- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- Foi identificada necessidade de calibração da estação total robótica que realiza as leituras dos marcos superficiais da Fazenda Floresta. O equipamento foi encaminhado para calibração pelo fabricante.
- O monitoramento dos deslocamentos na Fazenda Floresta permaneceu sem pontos de destaque.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 2 para a bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não havia bombeamento ou vertimento por gravidade da Bacia 1 para o Doce.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região.

- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante e de Ferro no ponto de montante. Não há atividades do projeto na vertente do córrego dos Borges e os desvios já foram visualizados no ponto de montante, em local sem possibilidade de interferência pelo empreendimento.

- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Desvios de Manganês (montante e jusante). Não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto os desvios não guardam nexos causal com o empreendimento. Ademais, o manganês se configura como background da região.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvios de manganês, ferro dissolvido e sólidos dissolvidos totais. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
 - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 9 - Localização Nascente 2



Figura 10 - Nascente 2

Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios Ferro e Manganês no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); e dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02, os demais se mantêm em andamento.

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

Indicadores




Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.861,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.052,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.409 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 214 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

- Projeto conceitual protocolado na PMM para obtenção de alvará de obra - Campo de futebol de Pedras;
- Obtenção de autorização para intervenção ambiental (DAIA) - Campo de futebol de Pedras;
- Ligação definitiva de rede elétrica - Bens Públicos Ponte do Gama;
- Concretagem e polimento do piso externo da área de vivência/vestiário - Bens Públicos Ponte do Gama;
- Conclusão instalação guarda corpo metálico - Bens Públicos Ponte do Gama;
- Comissionamento do sistema de irrigação do campo de futebol - Bens Públicos Ponte do Gama;

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2023	●	Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
dezembro de 2023	●	Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
dezembro de 2023	●	Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Cerca de 250 pessoas entre profissionais da escola, alunos, pais e responsáveis estiveram, no dia 20 de abril, na nova escola de Bento Rodrigues para a primeira aula experimental. No encontro, todos puderam conhecer as instalações e bater um papo com representantes da secretaria de Educação de Mariana e da Fundação Renova, que explicaram como será a transição da comunidade escolar e o funcionamento do espaço.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador I07 nunca medido por ser redundante com o I05, retirado da definição do PG conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído em 2021 conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Retomada do projeto Abrindo Espaços na segunda semana de abril em Rio Doce, Barra longa, Gesteira e Santa Cruz, com oficinas diversas de cultura, esporte e lazer para a comunidades contempladas.

Realização do projeto "Sabores da Barra", em Barra Longa, contemplado no Edital Doce Modalidade 3 - superando a expectativas de público.

Realização de ação do Plano de Transição Cultural para o reassentamento de Bento Rodrigues - Roda de Viola no recém inaugurado Mercado Barbosa's.

Realização de 04 rodas de conversas finalizando o projeto Memórias do Rio Doce em parceria com o Museu da Pessoa.

Mostra do documentário sobre a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, produzido no âmbito do Plano de Reparação das Referências Culturais do PG 12 em Barra Longa.

Início das aulas do coral infantil de Camargos, essa é uma das ações do projeto da comunidade contemplado no Edital Doce Modalidade 3.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Em andamento
Deliberação	652	3	Em andamento
Deliberação	652	4	Em andamento
Deliberação	652	5	Em andamento
Deliberação	653	1	Em andamento

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- dezembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Execução dos projetos “Corrida de Aventura” e “GV Mais Gastronômico”, via modalidade de Reparação do Lazer no Edital Doce.

Primeiro Encontro presencial projeto de Fortalecimento da Organizações Locais – INOVA FOL.

Realização da 1ª Oficina de nivelamento e processo de mentoria para elaboração de Projetos para os proponentes aprovados na modalidade de Reparação do Lazer no Edital Doce.

Reinauguração da biblioteca Marina Morena em Rio Casca, por meio do projeto Incentivo à Leitura.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).


A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações




Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Status Desconhecido

Entregas do ano de 2023



* Aguardando prestação de contas, conforme previsto no acordo judicial.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros , assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG .

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Finalização do Projeto Campus Tech em Governador Valadares e Linhares.

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 30%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

▪ Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

- **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
- **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

▪ Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- **15,03 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- **8** informes trimestrais, **3** semestrais e **1** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

▪ Projeto Cultivando para Pescar:

- **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
- **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
- **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
- **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- o **4** associações beneficiadas:
 - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38** APIGUA (Guaxe)
 - 52** APAP (Povoação);
- o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- o **4** Planos de negócio entregues.

▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- o **3.090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

▪ Projetos da Foz

o **96** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

o Capacitação de **141** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

2 turmas no Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG com um total de **17** participantes;

2 turmas na Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES com um total de **30** participantes;

1 turma na Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG com um total de **16** participantes.

1 turma na Comunidade Regência – Linhares – ES com um total de **12** participantes;

1 turma na Comunidade do Guaxe – Linhares – ES com um total de **10** participantes;

6 turmas no município de Aimorés – MG com um total de **69** participantes.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão das atividades de Saneamento Rural
- dezembro de 2023 Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 23.948,9 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.755,7 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 73.579,4 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.957,0 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 8.135,5 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 215,9 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativos implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)




Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

Indicadores

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
- abril de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
- maio de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
- junho de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
- julho de 2023 ● Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
- julho de 2023 ● Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
- novembro de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 102,72 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80,71 milhões foram desembolsados para 1.995,00 contratos e 1.454,00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 22,01 milhões foram desembolsados para 578,00 contratos e 528,00 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225,00 contratos e 127,00 empresas.

Fatos relevantes do mês

Inauguração do Banco Comunitário - Monsarás (Povoação)

Inauguração da Unidade de Beneficiamento de Pimenta do Assentamento Valdicio Barbosa

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Meta Global: 1850

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG

Meta Global: 12

Ações




Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- setembro de 2023 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- setembro de 2023 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- novembro de 2023 ● Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES
- dezembro de 2023 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce

Grandes números do programa

1149 atendimentos realizados a 461 micro e pequenos negócios, por meio de 800 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 320 reposições de insumos e equipamentos e 12 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

Realização de oficina de redes sociais, oficina de macramê e Desenvolvimento da coleção "...e o que dizem as águas?" (consultoria de precificação, acompanhamento de produção dos produtos de bordado, gastronomia e moda), tabelas nutricionais, fichas técnicas e identidades visuais do Projeto Rio Doce Doce Mar.

34 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a abril/23)

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



maio de 2023	●	Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
agosto de 2023	●	Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
setembro de 2023	●	Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
novembro de 2023	●	Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
dezembro de 2023	●	Finalização da Qualificação Profissional 2023
dezembro de 2023	●	Finalização do Eixo-Projeto Qualificação Profissional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 319 **turmas, abertas** 9.457 **vagas**, 8.538 **pessoas matriculadas**, 6.124 **concluintes**, 604 **reprovadas** e 1.663 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 3.763.439** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG. Formaram em Governador Valadares 24 pessoas no curso de Iniciação em Elétrica Predial. No Município de Mariana formaram 24 pessoas no curso de Iniciação Profissional em Instalação de Sistemas Elétricos Prediais e 21 pessoas no curso de Iniciação Profissional em Fundamentos de Soldagem.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 267 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 149 contratações locais e 118 contratações não locais. Dessas 267 contratações, 193 profissionais são de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 64 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 350 currículos e prospectadas 373 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.421 currículos estão cadastrados e 9.127 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Encerramento das Inscrições para o Projeto +Gestão; Conclusão da etapa de realização dos 200 diagnósticos da situação inicial das empresas inscritas e seleção das 120 que seguirão no processo de capacitação de empresas locais.

O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal




Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há **14.288** titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são **31.902** pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ **2.413.648.582,77**.

Fatos relevantes do mês

Exclusão de 31 auxílios.

Inclusão de 02 auxílios.

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Em andamento
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Realizado o protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento da Qualidade do Ar, relativo ao 1º trimestre de 2023, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0914) no dia 17/04/2023

Realizado o protocolo do estudo "Mapeamento da Mancha de Inundação do Rio Doce para o Evento de Cheia de Janeiro de 2022" em 17/04/23 na CT-GRSA (Ofício FR.2023.0906) e realizada apresentação do mesmo em reunião gerencial em 18/04 aos representantes dessa Câmara.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

15,00%




Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	$I01 - (\text{Área total com cobertura vegetal herbácea-arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I02 – Índice de solo exposto	$I02 - (\text{Área total com Solo Exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I03 – Biomassa Total da Vegetação	$I03 - (0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDV12}) + (-0,008 * \text{banda } 3 * \text{NDV12})$	t/ha	março/2017
I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	$I04 - (\text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle}) * 100$	%	março/2017
I05 – Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$I05 - (\text{diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%	janeiro/2020
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	$I06 - \text{Número de indivíduos} / \text{área amostral}$	Nº indivíduos/ha	janeiro/2020
I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$I07 - (\text{Área total com espécie invasora} / \text{total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%	janeiro/2020

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 47.103,75 **hectares** inscritos no edital;
- 31.618 hectares validados.
- 14.877,0 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.645.034 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 392 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

Apresentação do Plano de Visibilidade dos programas de Restauração Florestal para a Gerência.

Participação do Workshop da equipe de Biodiversidade sobre Monitoramento da Restauração Florestal.

Elaboração de estratégia de Visibilidade integrada (Restauração Florestal na GRD e Relações Institucionais).

Visita ao Viveiro Nova Floresta - Aracruz ES.

Apresentação da Rede no Vim ver com Comitê Socioambiental e Socioeconômico - Baguari, MG.

Visita ao Viveiro C4 -Sabinopolis/MG.

Visita a XII Festa Pataxo na Aldeia Geru Tucunã - Açucena, Minas Gerais.

Treinamento junto aos coletor@s no Assentamento Cachoeirinha e 01 de Junho - Tumiriringa, Minas Gerais.

Reunião com Sebrae - Estruturação de CNPJS e Associações- Governador Valadares, Minas Gerais.

Treinamento junto aos coletores Gente que Planta - Santa Bárbara, Minas Gerais.

Vim ver Restauração Florestal- Visita a Casa de Sementes, Roda de conversa na residência de Dona Belinha e visita área de plantio do produtor Daniel. - Governador Valadares, Minas Gerais.

Vistoria do IEMA nas áreas em processo de restauração no Espírito Santo.

Início das atividades relativas à valoração de serviços ecossistêmicos junto à Ecoforest - NBL.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
fevereiro de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
fevereiro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
maio de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
maio de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
maio de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
junho de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
junho de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
junho de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
junho de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2023

julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 5.539 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.777 nascentes validadas;
- 1.759 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 500.313,29 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 558 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

Apresentação do Plano de Visibilidade dos programas de Restauração Florestal para a Gerência.

Participação do Workshop da equipe de Biodiversidade sobre Monitoramento da Restauração Florestal.

Elaboração de estratégia de Visibilidade integrada (Restauração Florestal na GRD e Relações Institucionais).

Visita ao Viveiro Nova Floresta - Aracruz ES.

Apresentação da Rede no Vim ver com Comitê Socioambiental e Socioeconômico - Baguari, MG.

Visita ao Viveiro C4 -Sabinópolis/MG.

Visita a XII Festa Pataxo na Aldeia Geru Tucunã - Açucena, Minas Gerais.

Treinamento junto aos coletor@s no Assentamento Cachoeirinha e 01 de Junho - Tumiriringa, Minas Gerais.

Reunião com Sebrae - Estruturação de CNPJS e Associações- Governador Valadares, Minas Gerais.

Treinamento junto aos coletores Gente que Planta - Santa Bárbara, Minas Gerais.

Vim ver Restauração Florestal- Visita a Casa de Sementes, Roda de conversa na residência de Dona Belinha e visita área de plantio do produtor Daniel. - Governador Valadares, Minas Gerais.

Vistoria do IEMA nas áreas em processo de restauração no Espírito Santo.

Início das atividades relativas à valoração de serviços ecossistêmicos junto à Ecoforest - NBL.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2022
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2022
I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2022
I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2022
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2022

Nota:

- No próximo Relatório serão reportados os resultados dos Indicadores de Definição.

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Em andamento
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- julho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 14 de abril de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0903 referente à apresentação do Relatório Mensal de Atividades da FUNDAÇÃO PROJETO TAMAR, correspondente ao período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 de março de 2023, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.

Em 26 de abril de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0973 e anexo, em resposta ao Ofício SEI nº 24/2023/CTBio/DIBIO/ICMBIO /ICMBio, referente aos Esclarecimentos sobre a integração dos resultados do Monitoramento de ictioplâncton, ictiofauna e macroinvertebrados na porção capixaba, pertencente ao anexo 2 do Termo de Referência no 04/2016 (TR4) – Cláusula 165 do TTAC, para cumprimento das Deliberações CIF nº 579/2022 e nº 631/2022.

Em 27 de abril de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0963 e seus anexos referentes à entrega do "Relatório Final do Monitoramento Reprodutivo e Satelital das Tartarugas Marinhas na Região da Foz do Rio Doce, Espírito Santo, Brasil", em atendimento à Cláusula 165 e anexo 6 do Termo de Referência 4.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023

● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês.

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 83%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%
Percentual(%)



Gráfico 1: I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES - Frequência Semestral

PG030 Fauna e Flora Terrestre

Eixo Terra e Água












Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023		Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
abril de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Fauna
junho de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023		Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
julho de 2023		Protocolo do relatório semestral 2 do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
agosto de 2023		Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023		Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)
outubro de 2023		Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
dezembro de 2023		Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Chuvosa 2022/2023

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do mês

Em 25 de abril de 2023 foi realizado o Workshop do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, referente a campanha Seca 2022.

Em 07 de abril de 2023 foram concluídas as amostragens de campo da Campanha Chuvosa do monitoramento da Fauna terrestre.

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Em andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
maio de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
junho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03
novembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESOB03
dezembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01 - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **DIOESOB03** - Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde; **NAQESPM01** - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico; **MREESCT01** - Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês abril 2023 foram repassados R\$ **986.683,66** para ações dos municípios*;
- No mês abril 2023 foram ofertadas **0** oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês abril 2023 a equipe técnica realizou **73** visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	986.683,66	*Repasses para ações dos municípios de Marliéria, São Domingos do Prata, Iapu, Colatina e o Consórcio Condoeste.

Fatos relevantes do mês

Em abril de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 80.319,73 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$ 35.541,47 referente ao implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 59.798,82, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 246.003,71, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de Marliéria, no valor de R\$ 208.065,04 referente a obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos;

Em abril de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 356.954,89, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi o fechado em dezembro de 2022. Esse valor será a base para as informações referentes ao I02 no ano de 2023.

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%

Percentual(%)



2023 Trim 1

Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%

Percentual(%)



2023 Trim 1

Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios

Meta Global: 80%

Percentual(%)



Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação

Meta Global: 80%

Percentual(%)



Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)




Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)




Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)




Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água




Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo


Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.


Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 18 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa terá um prazo de duração de 03 (três) meses a contar dessa data de formalização.

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

No dia 19 de abril, foi emitido pela Prefeitura Municipal de Colatina, o decreto de utilidade pública numero 28.025.2023, que torna o terreno onde será realizadas as adequações da captação alternativa do Rio Pancas, faixa de interesse público, para fins de desapropriação.

Em 19 de abril de 2023, a equipe de perícia realizou visita técnica pericial no sistema de abastecimento de água das localidades Barreto, no município de Barra Longa/MG, e Paracatu de Baixo, no município de Mariana/MG, para entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizados.

Em 17 de abril de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimento na região das localidades Barreto, no município de Barra Longa/MG, e Paracatu de Baixo, no município de Mariana/MG.

Indicadores




Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal




Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes este mês.

Indicadores

I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas

Meta Global: 3000
Inteiro




Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens

Meta Global: 1000
Quantidade




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Cíveis para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Homologação Judicial dos Termos de Compromisso de Repasse Financeiro firmados entre a Fundação Renova e os municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para construção/reforma das sedes das devesas civis e aquisição de novos equipamentos.

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	I01 – Total de indivíduos formados / Total de indivíduos inscritos	%	abril/2025

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade










Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023		Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023		Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023		Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023		Publicação dos resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023		Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
outubro de 2023		Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023		Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023		Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023		Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	mar/2023	abr/2023	Acumulado 2023	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	22493	18137	68719	102991
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	2	0	4	19

Fatos relevantes do mês

Agenda interna de planejamento da realização da Mostra de resultados das oficinas Trilhas de Memórias realizadas com moradores de 4 localidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Reunião com moradores de Regência, distrito de Linhares/ES para apresentação do projeto conceitual da implantação do CIT no Centro Ecológico de Regência. Na ocasião, foi apresentada a plataforma interativa e o escopo do programa para os presentes.

Agenda com a equipe de Diálogo do CRD para mapeamento de oportunidades de atuação do CIT junto aos moradores da comunidade.

Agenda com a equipe de Diálogo do ARD para planejamento da Mostra dos resultados da Oficina Trilhas de Memórias realizada em Barra Longa com moradores locais no dia 09 de março de 2023

Visita técnica no espaço Arena de Mariana para avaliação da implantação do CIT naquele espaço.

Agenda com equipe de Diálogo de Mariana, realizada dia 27 de abril para mapeamento de oportunidades para a ação do PG35 de coleta de depoimentos para o acervo de dados e informações do CIT.

Indicadores

1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de qualidade do conjunto de conteúdos da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

Indicadores

3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto

0,00
março de 2023

Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de usabilidade da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %

18,00%
março de 2023

Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

Indicadores

7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo




- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	mar/2023	abr/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	177.280	114.509	516.483	10.532.162
Documentos no site (mês)	16	1	59	629
Notícias Publicadas (mês)	12	7	33	1.068
Vídeos (mês)	26	12	62	804

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Meta Global: 15.000

Unidade




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

I02 – Visualizações de páginas de serviço

Meta Global: 20.000

Unidade




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	● Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	● Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	● Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	● Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	● Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
junho de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
junho de 2023	● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
julho de 2023	● Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
agosto de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	● Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	● Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
setembro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	● Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
outubro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
novembro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	● Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/23
dezembro de 2023	● Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2023)
dezembro de 2023	● Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	● Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de **R\$ 31.517.144** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 85 pontos, sendo 31 com tratamento e 54 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Ofício FR.2023.1001 referente à entrega do Relatório do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano – PMQACH – 2021-2022 - Revisado, em atendimento à Deliberação CIF nº 513/2021 e as modificações solicitadas mediante ao Ofício CT Saúde/CIF nº 25/2023.

Protocolo do ofício FR.2023.0944 em resposta à Nota Técnica do GTA-PMQQS nº 101.

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Não foi possível realizar a coleta em alguns pontos, em dezembro/22, devido às fortes chuvas ocorridas nas regiões de atuação do PMQQS, e a correnteza estava muito forte. Considerou-se a situação insegura para realização das atividades.

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

















Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fev/23		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
mai/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
mai/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
mai/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
mai/23		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
jun/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
jun/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
jun/23		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
jun/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
jul/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
jul/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
ago/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
ago/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
set/23		Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
nov/23		Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 19/04/2023, foi recebido o Termo de Referência para Serviços de Placas de Sinalização, com a finalidade de atender ao estabelecido no item IV.4, inciso "b" do Plano de Trabalho para Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, integrante do Acordo de Cooperação firmado entre o ICMBio e a Fundação Renova.

Em 18/04/2023, foi realizada a aprovação do ICMBio do Produto pela empresa Geoplan - Versão 2 do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas.

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- junho de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

600 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 75 (13%) imóveis declinaram e 524 (87%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 494 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização da 2ª oficina do Marco Legal do PRA no Espírito Santo.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	$I03 = \left(\frac{\text{Quantidade de Termos de Compromisso assinados}}{\text{Quantidade de imóveis que aderiram ao programa}} \right) * 100$	%	janeiro/2021

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2023 Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Sem Fatos Relevantes no Período

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	2,7	-13,2	-82,9%	2,5	2,7	0,2	7,9%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	1,6	-3,8	-69,8%	1,7	1,6	0,0	-1,6%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	2,5	-1,5	-38,1%	1,4	2,5	1,1	79,7%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	1,5	-2,6	-62,7%	1,2	1,5	0,3	24,7%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	49,0	-183,9	-79,0%	65,0	49,0	-16,0	-24,7%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	14,2	-25,8	-64,6%	11,8	14,2	2,3	19,6%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	3,1	-1,0	-24,1%	2,3	3,1	0,9	39,4%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	9,5	-49,2	-83,8%	22,8	9,5	-13,3	-58,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	20,3	7,0	52,2%	10,2	20,3	10,1	98,8%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	0,9	-24,4	-96,6%	9,1	0,9	-8,3	-90,6%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	1,4	-3,0	-67,7%	1,1	1,4	0,3	32,7%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,1	-12,9	-99,5%	4,7	0,1	-4,7	-98,7%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,5	-2,1	-80,7%	0,8	0,5	-0,3	-37,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	45,8	-12,3	-21,2%	41,3	45,8	4,5	10,9%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	1,2	-2,9	-70,0%	2,4	1,2	-1,2	-48,1%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	0,3	-122,9	-99,8%	11,1	0,3	-10,8	-97,4%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	154,7	-454,6	-74,6%	189,5	154,7	-34,8	-18,4%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	15,7	-70,1	-81,7%	20,1	15,7	-4,4	-22,1%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	313,2	-2915,6	-90,3%	1457,1	313,2	-1143,9	-78,5%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	38,0	-189,4	-83,3%	65,8	38,0	-27,8	-42,3%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	2,8	-0,4	-11,3%	0,5	2,8	2,3	466,8%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	11,3	-16,0	-58,7%	5,5	11,3	5,8	105,3%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	20,8	-54,7	-72,4%	26,8	20,8	-6,0	-22,3%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	3,2	-10,8	-77,2%	6,6	3,2	-3,4	-51,1%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	407,5	-1235,2	-75,2%	606,8	407,5	-199,4	-32,9%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	95,5	-167,4	-63,7%	113,1	95,5	-17,6	-15,6%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	36,1	-82,8	-69,7%	38,8	36,1	-2,7	-6,9%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	2,1	-7,9	-78,8%	2,5	2,1	-0,3	-13,6%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	2,9	-13,7	-82,7%	3,6	2,9	-0,7	-20,4%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	1,0	-5,6	-84,4%	1,2	1,0	-0,1	-11,9%
PG14	SAÚDE	6,6	2,3	-4,3	-64,8%	3,3	2,3	-1,0	-30,0%
PG16	PESCA	20,1	4,1	-16,0	-79,8%	5,7	4,1	-1,6	-28,2%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	30,4	-57,8	-65,6%	27,0	30,4	3,4	12,6%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	3,0	-10,7	-78,4%	2,9	3,0	0,1	2,7%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	134,3	-311,5	-69,9%	138,7	134,3	-4,4	-3,2%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	48,6	-97,5	-66,7%	38,5	48,6	10,1	26,4%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	10,9	-18,4	-62,8%	9,9	10,9	1,0	10,1%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	3,3	-165,9	-98,0%	60,9	3,3	-57,6	-94,5%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	10,4	-23,2	-69,0%	10,5	10,4	-0,1	-0,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	48,3	-124,0	-72,0%	55,6	48,3	-7,3	-13,1%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	9,1	-22,4	-71,1%	10,6	9,1	-1,5	-14,0%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	0,9	-6,7	-88,6%	0,5	0,9	0,4	78,8%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	103,7	-207,4	-66,7%	102,3	103,7	1,4	1,4%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	1359,0	-5835,6	-81,1%	2814,5	1359,0	-1455,5	-51,7%
Total Programas		7803,8	1513,7	-6290,1	-80,6%	3004,0	1513,7	-1490,3	-49,6%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	51,8	-120,4	-69,9%	55,1	51,8	-3,4	-6,1%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	2,6	-138,5	-98,2%	66,3	2,6	-63,7	-96,1%
Total Despesas Administrativas		313,3	54,4	-258,9	-82,6%	121,4	54,4	-67,0	-55,2%
Total Geral		8117,1	1568,1	-6549,0	-80,7%	3125,4	1568,1	-1557,4	-49,8%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,37	0,65	0,28	0,74	Fatores Internos Antecipação: Edital Doce: Antecipação das prestações de conta dos projetos apoiados pelo Edital Doce 2ª edição; Plano de Ação: N/A.
PG15	INOVAÇÃO	0,35	0,41	0,06	0,17	N/A.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,33	0,56	0,22	0,67	Fatores Internos (Aceleração): R\$ 0,72 MM Projeto Agroecológico MG: Antecipação de atividades relacionadas à agroindústria. Plano de Ação: N/A. R\$ 0,35 MM Banco Comunitário: Antecipação prestação de contas (estava prevista para maio/2023). Plano de Ação: N/A.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,39	0,46	0,07	0,17	Fatores externos: R\$ 0,3 M Estudos e Mapeamento: Mapeamento Mão de Obra Mariana e Prospecção de Fornecedores Locais. Valor acima do orçamento para o período no caso do contrato Expressão Socioambiental houve atraso para dar início no ano passado devido parecer CTEI e Deliberação CIF. Os custos do contrato DVF estão orçados em 2024 e foram antecipados pelo Programa. Plano de Ação: Ajustar no Draft 21 (concluído).

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	11,83	12,30	0,48	0,04	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 8,50 MM) Valores previstos para 2023 que foram medidos em dezembro/2022.</p> <p>(-R\$ 4,48 MM) Atraso na emissão do Relatório de Homologação do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares), e da Bacia do Suaçuí com atraso no início do processo de contratação.</p> <p>(-R\$ 3,06 MM) Atraso na contratação do fornecimento de insumos para cercamento, curva de aprendizagem de contratadas mobilizadas recentemente, com baixa produtividade.</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhar processo de contratação com suprimentos e governança (APROs 35 e 36) e replanejar atividades junto as contratadas. - Recuperar a curva operacional a partir da mobilização. 	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	4,41	5,55	1,14	0,26	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 2,32 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa.</p> <p>Plano de ação:</p> <p>Revisão do planejamento do CIAAT.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,51	1,15	0,63	1,23	<p>Fatores Internos:</p> <p>R\$ 66,33 Medição indevida no DR de Gerenciamento do CETRAS-MG = 7%</p> <p>Gerenciamento CETRAS-ES contrato sob demanda (valor medido 100% maior) = 73%</p> <p>Aceleração de entrega do projeto CETRAS ES (8% maior em relação ao previsto) = 17%</p> <p>Ação:</p> <p>Reclassificação das medições indevidas no DR de gerenciamento do CETRAS MG.</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,12	1,89	-3,23	-0,63	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 13,3MM)</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	2,05	2,06	0,01	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 10,1 MM</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022.</p> <p>Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,01	0,14	0,13	19,12	Fatores Interno Postergação: R\$8,3 MM de desvio referente a postergação de repasse definitivo para o IFES Plano de Ação: Apresentar ao CIF manifestação conjunta do IFES, governo do Estado do ES e Fundação Renova, favorável ao repasse definitivo, para aprovação da estratégia e quitação das obrigações referentes ao projeto.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,32	0,42	0,10	0,31	Fatores Internos: ESCOLA SEGURA R\$ 0,25 MM Medição de dez/22 e lançada em jan/23. Necessidade de mais HH para conclusão do contrato gerando aditivo de prazo até abril/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições. AVCB ESCOLA SEGURA R\$ 0,09MM (SPCI) do Escola Segura - verbas não previstas para acompanhamento e cadastramento das escolas no INFOSCIP e valores de gerenciamento não previstos no orçamento. Plano de ação: Inserir no próximo ciclo orçamentário os custos com o serviço para atendimento aos municípios, monitorar a aprovação deste orçamento e as medições futuras.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,31	0,02	-1,29	-0,98	Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (-R\$ 4,7 MM) - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico em paralelo será realizado a instação temporária em espaço provisório até o termino da formalização da parceria PMM. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. Processo concorrencial de contratação da empresa responsável pelas obras realizada e aguardo da aprovação da Apro. * Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na proposta já enviada do Draft21.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,00	-0,20	-1,00	Economia: R\$ 0,1 MM - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento. Fatores Internos: R\$ 0,2 MM - atraso no registro da medição do mês de abril do fee mensal. Em abril de 2023 o contrato se encontrava bloqueado para medição no SAP, devido execução paralela do aditivo contratual, para medição das últimas entregas e de reajuste.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,66	0,08	-0,58	-0,88	Economia Fatores Internos Fatores Externos R\$: 6,0 MM Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice IPCA. Plano de Ação: N/A (R\$ 1,5 MM) Causa: Postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS Plano de Ação: Priorizar a contratação dos serviços e equipamentos em que tivemos termo de referência recebido.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,99	0,39	-0,60	-0,60	Mudança de Solução (R\$ -0,41) - ELABORAÇÃO DO PRA - Redução do público-alvo do PRA (Redução de escopo). Plano de ação: Obter liberação junto ao Compliance para conclusão do aditivo no contrato da Consominas para absorver outras atividades para garantir a aderência financeira. Processos internos (R\$ -0,29) - CONSULTORIA AMBIENTAL PG40 - Atraso na contratação de consultoria do PRA/ES. Plano de ação: Acompanhar o novo cronograma refletindo atraso no início das atividades. Reprogramação da execução (R\$ -0,38) - IMPLANTAÇÃO DO PRA - RESTAURO FLORESTAL - Conforme observado no Acumulado do Plurianual, existe uma variação devido a antecipação das atividades em período anterior (+ Execução); (R\$ -0,02) - COMUNICAÇÃO PG40 - Estavam previstos 1 treinamento de SAF junto ao IEF e a produção de 1 vídeo institucional do IDAF; que foram reprogramados. Plano de ação: Treinamento e elaboração do vídeo foram reprogramados para agosto de 2023.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,89	0,20	-0,69	-0,78	Fatores Internos: (R\$ 0,1 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos Fatores Externos: (R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Caberá a Fundação Renova a execução dessa obra. (R\$ 0,84 MM): Perícia Agenda Integrada suspensa. + R\$ 0,17 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Compensatórios		29,76	26,29	-3,48	-0,12	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia
PG01	CADASTRO	7,22	0,93	-6,30	-0,87	Fatores Internos Fatores Externos (- R\$ 4,4 MM) - Antecipação devido a ação judicial de retoma do cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	367,69	64,31	-303,38	-0,83	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 570,26) – Novel: baixa qualificação dos casos novos. (- R\$ 218,34) – Aba Recursal: pendência na entrega de Laudo por parte do Perito. (- R\$ 116,63) – Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido as decisões recentes do judiciário. (- R\$ 88,14) – Demais indenizações: Lucro Cessante pago em 2023, provisionado em 2022 conforme procedimentos contábeis. (- R\$ 84,11) – Dano Água: quantidade de sentenças menor que o previsto. (- R\$ 62,40) – Infra e Serviços: reabertura dos escritórios de atendimento para atender SPA, despesa menor que o previsto. (- R\$ 4,07) – Mariana ACP: redução do ticket médio.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado		Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%			
PG03	POVOS INDÍGENAS	13,53	9,42	-4,11	-0,30			<p>Economia:</p> <p>(R\$ 1,2 M) Alimentação animal Resplendor. Valor desembolso do contrato foram estimados a maior. Foram planejados dois reajustes no contrato, mas ocorreu uma única vez durante o período da previsão. Plano de Ação: Remanejar o valor para a contingência na Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,9 M) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de abril/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Em TG e Comboios ainda ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes já está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente e o valor da cesta básica foi estimado a maior. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 1,4 M) Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi estimado a maior que o praticado atualmente, principalmente referente aos caminhões pipa. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e ajustar a curva de desembolso no Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,2 M) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 2,0 M) Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.</p> <p>(R\$ 11,6 M) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo será definido após a audiência de conciliação que ocorrerá em maio/23, uma vez que as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. Plano de ação: Acompanhar a audiência de conciliação, em junho/23.</p> <p>(R\$ 2,1 M) Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p>(R\$ 2,4 M) SAA Krenak. Ação replanejada pela coordenação, tendo em vista o cenário na TI Krenak. Plano de Ação: Adequar orçamento no Draft 21.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,12	2,13	2,01	16,47	Fatores Externos R\$ 2,3 MM - Pagamento da assessoria técnica ASPERQD executados em atendimento à decisão judicial, não previstos no Draft20. Plano de Ação: Incluir despesas no Draft21.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,37	0,96	-0,41	-0,30	Fatores Internos: R\$ 5,8 MM - Planos Municipais em Proteção Social: Antecipação de baixas contábeis de adiantamento para o plano de demais municípios que estavam previstas no orçamento para os meses de julho e dezembro. Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,39	6,74	-1,65	-0,20	Economia: (R\$ 1,4 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens relacionados a manutenção dos 13 escritórios dos CIAS, principalmente naqueles gastos que são geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança. Plano de ação: Revisão das estruturas dos gastos e acompanhamento juntamente com as demais áreas responsáveis pelas gestões dos contratos como TI, Adm, Segurança Empresarial. Revisão do orçamento no próximo ciclo orçamentário. Fatores Internos Postergação: R\$ 1.065M - Participação e Diálogo: Execução a menor que o previsto para a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Processo de redefinição da estratégia de contratação de empresa para suporte aos fóruns de prestação de contas reiniciado. Plano de ação: Revisar a curva orçamentária do programa baseado na atual realidade das ações em implementação. Desembolso a maior: A variação de (R\$ 0,5MM) se deve ao aumento da demanda do Vimver e a ampliação do programa para todo o território atendido pela FR. Plano de ação: Valores estão sendo ajustados no draft21. Fatores Externos R\$ 4,1 MM - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGRED0 conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20; e (R\$ 2,3 MM) - Devolução de valor levantado em relação ao lançamento de maio/22 referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana. Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	2,32	1,43	-0,89	-0,38	Fatores Internos: Postergação de valores destinados à aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07. Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG08	REASSENTAME NTO	165,80	126,52	-39,28	-0,24	Economia (R\$0,0) Fatores Internos (- R\$ 199,4) (- R\$ 27,1) Novas moradias Fam. Atrasos Obras F1, F2, F3; (- R\$ 23,4) Assist. Impact. Atraso Valores do PERPE não realizados (- R\$ 22,2) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto); (- R\$ 14,9) Equip públicos Bento. Interrupção de Id's; (- R\$ 14,6) Contenções Bento. Frentes em mobilização (- R\$ 13,4) Novas moradias Demais custos Pag. Pecunia abaixo do previsto (- R\$ 12,4) Infra Sítiantes. Reprogramação das atividades. (- R\$ 11,9) Contenções Familiar. Custos lançados em novas moradias (- R\$ 10,9) Equip públicos Paracatu. Empreiteira não performando; (- R\$ 8,9) Iluminação pública Paracatu: atraso na entrega de medições; (- R\$ 8,8) Infra Bento baixa performance contratada. (-R\$ -8,5) Construção Trevo Baixa performance da empresa (R\$ 24,6) Demais pacotes variação positiva execução contratadas (- R\$ 46,8) Outras atividades reprogramadas. Fatores Externos (R\$0,0)	
PG09	UHE CANDONGA	20,87	35,79	14,92	0,71	Economia Fatores Internos: (R\$ 17,6MM) Desembolso menor que o previsto nos serviços de Dragagem, Ponto de Apoio, Remoção de Sedimentos, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento. Fatores Externos	
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	10,27	17,98	7,71	0,75	Economia Fatores Internos: (R\$ 7,3MM) (R\$ -2,0MM): Pontes já finalizadas antes do previsto. (R\$ 1,9MM): Escopos sob demanda. Ações: Novo Draft em andamento para correção do previsto. Escopos sob demanda em andamento. (R\$ -7,2MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de aditivo para nova contratação. Ações: Pacote de novas contratações em avanço pelo Suprimentos. Fatores Externos: R\$ 4,6MM (R\$ -4,5MM): Postergação de pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa. Aguardando finalização do acordo judicial. Ações: Setor jurídico da FR acompanhando junto ao judiciário. (R\$ 9,1MM): Pagamento honorário do perito conforme decisão judicial.	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,74	0,68	-0,05	-0,07	Fatores Internos Postergação: Psicopedagógico Institucional (0,3MM), refere-se ao atraso no processo de contratação concorrencial do novo fornecedor para o apoio Psicopedagógico. O processo foi aberto no Arriba em outubro/2022 (para ser finalizado no final de fevereiro), porém a previsão do compras para o kickoff com o ganhador é dia 12/04. A aula experimental de Bento Rodrigues, não prevista no calendário de eventos, iria compensar 0,12MM do desvio, porém a medição do evento não foi feita em tempo hábil pela Gerência de Comunicação. Plano de ação: Realizar a aula experimental de Bento Rodrigues, engaja as escolas e SME para que o processo de oficinas e formações inicie já em maio (Projeto Psicopedagógico).	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,03	1,14	0,11	0,10	<p>Fatores Internos</p> <p>Postergação: R\$ 0,4 MM) Variação de medição de ações do eixo imaterial em função do final e início de 2023 período em que as ações da Casa dos Saberes e Plano de Reparação e UNESCO aconteceram de forma reduzida. (R\$ 0,3 MM) de variação de medição das ações do eixo material em função de: rateio de contratos da área de infra que foram reprogramados; e valores previstos para a consultoria da arquiocese que são medidos sob demanda.</p> <p>Plano de Ação: As ações da UNESCO serão medidas na sua totalidade até o mês de agosto. As ações da casa dos saberes foram ajustadas no contrato para aumento do prazo de execução e refletida no draft 21 e estão sendo antecipadas ações do plano de reparação. As ações do material de gerenciamento serão medidas a partir do mês de maio.</p>
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,38	0,11	-0,27	-0,71	<p>Fatores Internos</p> <p>Mudança de estratégia: Reprogramação das atividades do eixo do Turismo conforme Deliberação 652 do CIF</p> <p>Plano de Ação: Adequação da nova estratégia no draft 21 e atencipação das prestações de contas do eixo reparatório no Edital Doce.</p>
PG14	SAÚDE	1,62	0,60	-1,02	-0,63	<p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 1,5 MM) por orientação do Jurídico da Fundação Renova foi postergado o repasse financeiro para o município de Mariana devido a ausência de prestação de contas pelo município do repasse anterior. +R\$ 0,5 MM Realização de repasse para complementação do valor disponibilizado em setembro/2022 para suplementação de RH em Barra Longa e aluguel de carros e cartão combustível. Na elaboração do Draft 20, não foi contemplada a possível dilação de prazo do acordo judicial de Barra Longa.</p> <p>Plano Ação: Revisão das estimativas e do fluxo economico no Draft21</p>
PG16	PESCA	0,93	0,50	-0,43	-0,46	<p>Fatores Internos (principais desvios):</p> <p>(R\$ 1,0 M) Projetos da Foz Rampa de Subida de Barco e Edificação de Povoação: Pendente a obtenção da licença ambiental para iniciar as obras. Plano de ação: Concluir processo de licenciamento. Prazo: Edificação 07/23 e Rampa 09/23.</p> <p>(R\$ 0,4 M) Painel de Especialistas: Reprogramação de entregas e desembolso. Plano de Ação: Reprogramar valor no Draft 21 (concluído).</p> <p>(R\$ 0,2 M) Torneio de Pesca: Reprogramação de entregas e desembolso. Projeto compartilhado com o PG13. Plano de ação: Ajustar no Draft 21 (concluído).</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	6,59	7,51	0,92	0,14	<p>Ações da Infra</p> <p>(R\$ -1,29) - Atividades de infraestruturas paralisadas, aguardando decisão judicial sobre a pecúnia.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(R\$ -0,41) - Contratos sob demanda</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>R\$ 5,51 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA. Execução (+) Alavancagem das atividades.</p> <p>PSA - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS. ATER TERRIT II - CANDONGA A FOZ</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>Mudança de solução</p> <p>R\$ 0,49 - GERENCIAMENTO PG17 - Abertura de duas novas ordens de serviço no contrato da Progen para reforço da equipe (PAR 2) - Aumento de escopo.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar a aderência às medições.</p> <p>Processos internos</p> <p>(R\$ -0,74) SANEAMENTO RURAL (MINI ETE) - Saving. IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS - Saving. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA AUMENTO DA PROD - Ajuste contábil do diagrama de rede.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>Execução (-)</p> <p>(R\$ -0,13) - RESTAURO FLORESTAL APP - PG17 - Baixa performance da contratada e atraso nas medições.</p> <p>Plano de ação: Cobrar replanejamento contratada para recuperar o desvio; e contratação do aditivo para seqüência do contrato aprovado, programar entrega dos materiais junto à contratada.</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,76	0,82	0,07	0,09	N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,07	31,91	-2,16	-0,06	<p>Fatores Externos</p> <p>Postergação:</p> <p>(- R\$ 4,41) - AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial e atraso da operação do Novo PIM Convencional (SPA)</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	11,13	16,86	5,73	0,51	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 5,18) MM: RENATURALIZAÇÃO, VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, DEFINITIVIDADE QUINTAIS, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES. R\$ 2,72 MM: AÇÕES DE INFRA. R\$ 1,85 MM: PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE).</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos</p> <p>R\$ 9,0 MM BARRAMENTOS - Perícia Eixo 4</p> <p>(-R\$ 0,34 MM): ARSH e ARE;</p> <p>R\$ 2,14 MM: PEER REVIEW PLANO MANEJO, GERENCIAMENTO PG23, GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS</p> <p>Plano de Ação: ARSH e ARE - acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE): Distribuição corrigida no DRAFT21; VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, DEFINITIVIDADE DE QUINTAIS, MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES: Distribuição corrigida no DRAFT21; BARRAMENTO: Atuar junto ao jurídico para definição das ações do barramento; INFRA: Distribuição corrigida no DRAFT21;</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos: (R\$ 0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,54	3,26	0,71	0,28	Fatores Internos (-R\$ 0,15MM) - Desembolso Restauro Barra Longa (Ambiência) medição dez22 teve que ser estornada e foi feito este estorno em jan23, gerando um valor negativo (-0112MM) (provisão de dez, baixada em jan). (Financeiro) + Performance abaixo previsto (-0,039MM). Plano de ação: Fazer plano de ação (contratar mais equipes e/ou realizar melhor) e replanejar com a contratada para recuperar o desvio. (-R\$0,09MM) - Desembolso Manutenção Restauro (STCP) menor que o previsto, baixa performance. Plano de Ação: Fazer plano de ação (contratar mais equipes e/ou realizar melhor) e replanejar com a contratada para recuperar o desvio. Enviar Notificação. (-R\$ 0,08MM) - Desembolso Licenciamento Ambiental (Agroflor + à contratar) não realizado (Licenciamento). Plano de ação: Cobrar o retorno da Área de Licenciamento quanto a programação do Draft. R\$ 0,22MM - Desembolso Gerenciamento maior que o previsto. Plano de ação: NA R\$ 1,10MM - Desembolso Manutenção de Cercamento (Século XXI) (0,61MM), Monitoramento Aéreo (GEO PIXEL) (0,13MM), PU's (0,21MM), PSA (0,07MM), Manutenção Restauro Florestal (ERG) (0,05MM) e Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) (0,03MM) maiores que o previsto. Plano de ação: NA	
PG28	BIODIVERSIDADE	11,15	0,53	-10,61	-0,95	Economia Fatores Internos R\$: (43,87) MM Causa: Alteração do cronograma de repasses, R\$ 34,3 MM de adiantamento de pagamento em 2022, com próximo desembolso previsto pra jun/23. Plano de Ação: Promover atualização do limites para valores de diárias e fusão dos cronogramas de desembolsos por meio de aditivos ao ATC-FEST. R\$: (9,26) MM Causa: Avanço financeiro dos projetos de pesquisa da Chamada 10 FAPEMIG inferior ao previsto no plano de trabalho, o que é refletido na prestação de contas ano I (inferior ao previsto), e prestação de contas ano II (pendente). Plano de Ação: Identificar junto a FAPEMIG quais pendências ainda encontram-se em aberto junto aos projetos, e cobrar das linhas temáticas a regularização das prestações de contas do ano II. R\$: (0,77) MM Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A Fatores Externos R\$: (3,70) MM Causa: Decisão Judicial paralisou os pagamentos da Perícia até avaliação dos avanços planejados. Plano de Ação: Planejar novo formato de pagamento da perícia por meio de desembolsos no início e final do projeto.	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,16	2,11	0,95	0,82	Economia Fatores Internos; Contratos sob demanda. Atraso em contratação de ação de execução do PABT prevista para concluir em março. Ação: Fatores Externos	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,63	12,22	-3,42	-0,22	<p>Economia: (R\$ 3,4MM)</p> <p>Infra RD: A implementação de estratégias de redução de caminhões pipa em diversas localidades, vem promovendo a redução do consumo dos contratos e consequente economia. Em função da judicialização, diversos processos de contratação de obras e serviços foram postergados, paralisados ou sofreram mudanças na estratégia de execução, o que vem impactando nos desembolsos, para menor que o planejado no período acumulado anual.</p> <p>A execução desses contratos e consequente desembolso conforme orçado, ainda depende de decisões externas e/ou judicialização.</p> <p>Algumas medições foram entregues fora do prazo contratual, acarretando não desembolso no prazo previsto. Fatores Internos: (R\$ 1,3MM)</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022</p> <p>Infra LI: Contratação para obra do bombeamento não realizada pela não aderência do orçamento referência x preços de mercado. Novo concorrencial aberto com nova disponibilidade orçamentária Engenharia: - R\$ 125.719,00 devido a postergação dos projetos em aguardo da decisão judicial. Fatores Internos: R\$9,2 MM Adutora GV; (R\$3,4MM) Recuperação Acessos.</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 9,7MM)</p> <p>IGV - Impacto da não aprovação do Termo de Compromisso de Tumiritinga (Sede), acarretando o atraso de 2 obras programadas para o período. Infra RD: Devido a não concretização das estratégias de retirada de caminhões pipa das localidades, em função da judicialização, diversos contratos tiveram postergados seu início ou sofreram uma mudança na estratégia de execução, o que vem promovendo realização de desembolsos menores que o planejado no realizado acumulado anual.</p> <p>Adutora Lagoa Nova: orçamento de mercado superou o orçamento referencial. Necessidade de remanejamento de recursos financeiros e abertura da novo processo concorrencial, resultando em R\$1,6MM abaixo do previsto.</p>	
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,34	1,62	-0,72	-0,31	<p>Fatores Internos</p> <p>CONVENIO UNESCO (R\$ 0,52MM) Atraso no início da mobilização 2ª fase do MHP UNESCO, consequentemente, atraso na prestação de contas. Plano de ação: Cobrar prestação de contas.</p> <p>CONSULTORIA MONITORAMENTO ÁGUA (R\$ 0,39MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Plano de ação: Cobrar finalização das ordens de serviço</p> <p>MONITORAMENTO SOB DEMANDA (R\$ 0,25MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Serviços foram planejados para o novo contrato. Plano de ação: Acompanhar as solicitações do novo contrato.</p> <p>MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO (R\$0,32) Não realização da medição do Contrato do Laboratório, devido a necessidades de ajustes no contrato. Plano de ação: Realizar os ajustes do contrato para as proximas medições.</p>	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,01	0,33	0,31	27,40	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos (R\$ 0,1 MM) Causa: Readequação do cronograma de entregas das avaliações de impacto e elaboração dos planos de ação de reparação. Plano de Ação: N/A</p> <p>(R\$ 0,3 MM) Causa: Parceria Unesco - Antecipação do pagamento considerado no a partir do Draft 20. Plano de Ação: Ajustar a distribuição a partir do Draft 21.</p> <p>Fatores Externos</p>	

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,97	24,41	-0,56	-0,02	Economia Fatores Internos (+R\$ 3,0 MM) valor realizado a maior com Licenças e Sistemas, em jan/23, em virtude de atraso no processo de entrada da NF do fornecedor em dezembro/2022. (+R\$ 1,6 MM) Despesas Finalísticas; (+R\$4,2MM) Despesas com pessoal; (-R\$ 2,5MM) com Serviços Contratados; e (-R\$0,1MM) com Despesas de Viagem e Outros. (-R\$ 2,7 MM) PMO - Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação fornecedor Accenture e equipe mobilizada menor que prevista nos contratos Progesys e G4F. (-R\$ 0,5 MM) Em Auditoria - contrato sob demanda do fornecedor EY e Contratação de Mão de Obra. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		712,64	370,82	-341,82	-0,48	
Total Programas		742,41	397,11	-345,30	-0,47	

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	12,91	11,93	-0,99	-0,08	<p>Economia: (- R\$ 0,71) (- R\$ 0,02) despesas de viagem (- R\$ 0,40) serviços de impressão (- R\$ 0,14) correios e malotes, devido menor volume de informes de rendimentos remetidos via postagem física (- R\$ 0,15) serviços de consultoria Gestão de Riscos, havia previsão de utilização de 4 recursos da KPMG, mas otimizamos as atividades e estamos utilizando 3 recursos.</p> <p>Fatores Internos: (- R\$ 2,64) (+ R\$ 1,77): Despesas com pessoal - é principalmente devido ao pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes. Variação também acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes. (+ R\$ 0,77): Despesas Diversas e Materiais - +R\$ 0,69 MM seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23 (- R\$ 5,2): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades reprogramadas), consultorias para Gestão de Pessoas e Diretoria Institucional, serviços não realizados em TI e no escritório de Belo Horizonte. Serviços de comunicação institucional realizados acima do orçamento devido realização de publicidades mais expressivas no período.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	0,38	-16,19	-0,98	<p>Economia: (R\$ 5,6 MM) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Baixa execução orçamentária reflete o reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF no início do ano, em função do período de férias e das mudanças na composição do CIF e CTs.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 10,7 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. (R\$ 1,4 M) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 45,9 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		29,49	12,31	-17,18	-0,58	
Total Geral		771,90	409,42	-362,47	-0,47	

***Valores em milhões de reais.**