

Novidades do Reassentamento

Você está recebendo o Informe de Obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Aqui você vai encontrar informações atualizadas sobre quais serviços estão sendo executados.

Destaque

Escavação da trincheira

A escavação da trincheira para a construção do acesso principal ao reassentamento de Paracatu de Baixo avança. Até o fim de setembro, mais de 70% da terra foi retirada, totalizando um volume de cerca de 70 mil m³. Para se ter uma ideia dessa quantidade, foram usados em média 4 mil caminhões de carga para transportar todo esse material.



Contenção do acesso principal

Começaram a ser fabricadas as estruturas de armação para a contenção do acesso principal. Os muros de terra armada, também conhecidos como solo armado ou reforçado, são feitos de placas de concreto - chamadas de escamas - e de uma armadura de aço galvanizado. As escamas são fabricadas à medida em que a terraplenagem avança, de maneira que no fim da compactação do solo, a montagem da contenção esteja concluída.



Terraplenagem e drenagem



A terraplenagem da Área 1, onde estão a rua e a praça Santo Antônio, está 36% concluída. Iniciou-se também a retirada e a adequação de solo das Áreas 2 e 4, onde passam as ruas 1, 2, Furquim e Gualaxo. A terraplenagem geral está 18% realizada.

Na Rua 3, a laje superior do bueiro da passagem molhada foi concluída. Outros seis bueiros estão em construção no acesso principal.



Sinalização em Monsenhor Horta

Em setembro, foram concluídas as sinalizações verticais e horizontais nas principais vias de Monsenhor Horta. O distrito dá acesso às obras do reassentamento de Paracatu de Baixo. Ao todo, foram executados 2,1 km de sinalização utilizando placas, pinturas de faixas, de lombadas, entre outros recursos.



Obra em NÚMEROS

Contratados

632

96

Equipamentos (tratores, caminhões, entre outros)

Em que pé estão os projetos das casas?

Projetos conceituais

54

em andamento

23

concluídos

Projetos básicos

14

em andamento

