14/OUT/2019

Novidades do Reassentamento

Você está recebendo o Informe de Obras do reassentamento de Bento Rodrigues.

Aqui você vai encontrar informações atualizadas sobre quais serviços estão sendo executados.

Destaque

Entrega de novo oratório para a comunidade

Com fé e emoção, a comunidade de Bento Rodrigues recebeu o novo Oratório de Nossa Senhora Aparecida, que fica na estrada de acesso à área de origem, atingida pelo rompimento da barragem. A estrutura antiga foi demolida e uma nova foi construída no lugar para abrigar a santa padroeira do Brasil. A imagem foi restaurada pela Reserva Técnica da Fundação Renova e tem grande importância religiosa para os devotos do povoado.

VEJA AS FOTOS >

A pavimentação do acesso principal está quase lá!

A pavimentação do acesso principal ao reassentamento de Bento Rodrigues está em reta final. A obra teve início em junho e está sendo realizada em um trecho de 2 quilômetros, do aterro sanitário de Mariana até a entrada da Lavoura.

Para a construção do acesso principal também estão sendo feitas a montagem de guarda-corpos, a concretagem de sarjetas e a execução de estruturas de drenagem da via.

Ah! A via principal da comunidade também está recebendo tratamento especial. A Rua São Bento, que dá acesso a vários pontos do reassentamento, começou a ser pavimentada. Além disso, a terraplenagem nas Quadras D, E e M e a construção dos muros de arrimo foram iniciadas.

Famílias acompanham as obras

Em setembro, dois grupos totalizando 60 atingidos visitaram o reassentamento para ver bem de perto o andamento da construção.

Eles foram recebidos no Centro de Apoio às Famílias e visitaram vários pontos do canteiro de obras. Ao final, cada pessoa levou uma foto de recordação.

Essa foi a primeira visita organizada a pedido da comunidade, que vai se repetir todo mês. A Comissão de Atingidos também possui uma agenda fixa mensal para acompanhar e compartilhar os avanços com as famílias.

Montagem de tanques de água

As peças de 130 m³ e 40 m³ dos reservatórios elevados, que vão garantir o armazenamento de água potável para consumo da comunidade, foram entregues no canteiro de obras. O início da montagem dos tanques está previsto para os próximos dias.

Obra em NÚMEROS

Contenções concluídas até 25/09:

Quadra F:

235
de 252 estacas.

366
de 394 m³ de concreto.

Construção de muro de arrimo em ID da Quadra F

Fundações concluídas até 25/09:

Quadra F:

212
de 482 estacas.

Escola:

440
de 452 estacas.

Obras em fundações de casas e da escola municipal

E os projetos?

142
projetos conceituais de casas concluídos.

104
projetos protocolados na Prefeitura Municipal.

18
alvarás de casas emitidos.

1
alvará de bem público (escola municipal) emitido.

FUNDAÇÃO renova