12/SET/2019

Novidades do Reassentamento

Você está recebendo o Informe de Obras do reassentamento de Bento Rodrigues.

Aqui você vai encontrar informações atualizadas sobre quais serviços estão sendo executados.

Destaque

Aqui tem emprego

A construção dos reassentamentos de Mariana está gerando muitas oportunidades de emprego. E a Fundação Renova assumiu o compromisso de facilitar o acesso das famílias atingidas aos processos seletivos das vagas. Funciona assim:

Etapa 1: os interessados devem entregar seus currículos para a equipe de Diálogo, na Casa do Jardim ou pelo e-mail vagasreassentamento@fundacaorenova.org.

Etapa 2: a Renova vai cadastrar os currículos no Sine.

Etapa 3: a seleção será conduzida pelas empresas contratantes.

Veja mais informações no passo a passo:

ESCUTE NA RÁDIO >

Ou assista o vídeo abaixo:

Oportunidade de acesso aos processos seletivos.

Tour virtual

O site da Fundação Renova tem uma nova funcionalidade para você acompanhar de perto o andamento da construção do distrito de Bento Rodrigues. Trata-se de um tour virtual, onde é possível navegar pelo canteiro de obras pelo celular ou computador. Nesta visita, imagens em alta qualidade mostram as obras no terreno atualizadas semanalmente, além de informações sobre os projetos dos bens públicos e vídeos.



Acesse em fundacaorenova.org.

Novidades sobre a Quadra F

Muitos dos esforços para a construção do reassentamento de Bento Rodrigues estão direcionados para o desenvolvimento das obras da Quadra F.

Para as fundações das casas, foram cravadas 174 de 407 estacas no solo. Já para os sistemas de contenção, 151 de 208 estacas foram finalizadas, além da concretagem de 331 de 384 m³.

Entendendo esses números:

- Aumento de estacas necessárias: de 169* para 208 = 38%
- Evolução de estacas executadas: de 124* para 151 = 21%
- Aumento de concreto necessário: de 366* para 384 m³ = 5%
- Evolução de concreto realizado: de 215* para 331 m³ = 54%

*números apurados na última quinzena para Informe de Obras 2.
Esses números aumentaram por causa da construção de mais partes das edificações.

Execução das estacas

As obras na fundação da escola municipal deram um salto importante. Foram cravadas 360 de 435 estacas. O número de estacas finalizadas aumentou mais de 60% nos últimos 20 dias.

Andamento da etapa:

82%

No acesso principal

Muita coisa está sendo feita para deixar o acesso principal do reassentamento do jeitinho que todo mundo quer. A pavimentação do trecho dá acesso ao terreno começou a ser executada no final de junho e vai desde o aterro sanitário de Mariana até a entrada da Lavoura. A pavimentação possui várias camadas e neste mês está sendo realizada a última parte, a camada asfáltica. Também são executadas obras de contenções na via.

Pavimentação da estrada de acesso

Obras no acesso principal

Os postes da rede de alimentação elétrica do acesso principal começaram a ser instalados. Essa é a rede de distribuição permanente que vai atender ao reassentamento.

Fotos em destaque

Tratamento de solo e construção do meio-fio da Rua Dona Olinda

Corte de terra no Aterro Sanitário de Mariana

Obras em muros nas quadras F e G

Nossas principais entregas em agosto

- ✓ Imprimação do acesso principal (etapa do processo de pavimentação).
- ✓ Conclusão da contenção 3 do acesso principal.
- ✓ Início das obras de adequação do Aterro Sanitário.

Ações previstas para setembro

- Conclusão da pavimentação do acesso principal.
- Conclusão da contenção 2 do acesso principal.
- Conclusão das estacas da fundação da escola municipal.

Evolução em NÚMEROS

Terraplenagem de vias:

88,9%

Rede de drenagem:

53,8%

Rede de esgoto:

31,5%

FUNDAÇÃO renova