

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades</b>	06/11/2015	31/12/2031	[Timeline bar from 2016 to 2032]																
<b>Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados</b>	11/11/2015	30/06/2021	[Timeline bar from 2016 to 2021]																
Fase do Programa: 01 - Definição	04/07/2017	15/02/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																
Fase do Programa: 02 - Execução	11/11/2015	29/12/2018	[Timeline bar from 2016 to 2018]																
Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)	11/11/2015	22/11/2017	[Timeline bar from 2016 to 2017]																
Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01	22/07/2016	06/07/2018	[Timeline bar from 2016 to 2018]																
Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02	22/03/2017	07/08/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																
Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro	02/01/2018	29/12/2018	[Timeline bar from 2018 to 2018]																
Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL	02/11/2017	30/06/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	15/03/2021	30/06/2021	[Timeline bar from 2021 to 2021]																
<b>Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados</b>	01/08/2016	30/12/2019	[Timeline bar from 2016 to 2019]																
Fase do Programa: 01 - Definição	04/08/2017	15/02/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																
Fase do Programa: 02 - Execução	01/08/2016	30/12/2019	[Timeline bar from 2016 to 2019]																
Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1	06/07/2017	27/02/2019	[Timeline bar from 2017 to 2019]																
Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02	04/09/2017	29/06/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																
Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água	26/10/2016	30/03/2018	[Timeline bar from 2016 to 2018]																
Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda	01/08/2016	30/12/2016	[Timeline bar from 2016 to 2016]																
Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes	01/06/2018	30/12/2019	[Timeline bar from 2018 to 2019]																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/01/2018	27/12/2019	[Timeline bar from 2018 to 2019]																
<b>Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas</b>	03/03/2016	27/12/2020	[Timeline bar from 2016 to 2020]																



Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	02/04/2016	22/01/2018	█																	
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	02/04/2016	02/04/2021	█																	
Projeto/Processo: PF0239 - Promoção a acesso ao mundo do trabalho para as famílias impactadas	01/10/2017	04/04/2019		█																
Projeto/Processo: PF0239 - Promoção de acesso das famílias vulneráveis impactadas aos programas de economia e inovação	01/10/2017	30/04/2019		█																
Projeto/Processo: PF8008 - Apoio aos Serviços Socioassistenciais	02/04/2016	04/04/2019	█																	
Projeto/Processo: PF8008 - Protocolo para atendimento dos impactados em situação de vulnerabilidade ou risco social	02/04/2016	04/04/2019	█																	
Projeto/Processo: PF8080 - Apoio às Famílias Pós Reassentamento	27/03/2019	26/03/2021				█														
Projeto/Processo: PF8080 - Trabalho Social com famílias com deslocamento físico, antes e após o reassentamento	03/04/2019	02/04/2021				█														
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	02/04/2019	06/08/2021				█														
<b>Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</b>	06/11/2015	31/12/2031	█																	
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	06/11/2015	31/03/2018	█																	
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	06/11/2015	31/12/2030	█																	
Projeto/Processo: PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	01/08/2016	30/09/2017		█																
Projeto/Processo: PF0177 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento	01/05/2016	31/05/2017		█																
Projeto/Processo: PF8009 - Ações emergenciais de participação e diálogo	06/11/2015	05/08/2017	█																	
Projeto/Processo: PF8010 - Processo estruturado de participação e diálogo	21/07/2017	31/12/2030				█														
Projeto/Processo: PF8011 - Ações Emergenciais de canais de relacionamento	02/10/2016	02/07/2017		█																
Projeto/Processo: PF8012 - Ações emergenciais de comunicação institucional	01/08/2016	30/06/2017		█																
Projeto/Processo: PF8013 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO	01/10/2017	30/12/2030				█														
Projeto/Processo: PF8045 - Processo estruturado de comunicação institucional	30/06/2017	30/12/2030				█														

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Projeto/Processo: PF8046 - Processo estruturado de canais de relacionamento</b>	02/07/2017	30/12/2030	[Gantt bar spanning from 2017 to 2030]																
<b>Projeto/Processo: PF8081 - Ações Emergenciais de ouvidoria</b>	06/11/2015	30/09/2017	[Gantt bar spanning from 2015 to 2017]																
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	31/12/2030	31/12/2031	[Gantt bar spanning from 2030 to 2031]																
<b>Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar</b>	11/01/2016	24/06/2023	[Gantt bar spanning from 2016 to 2023]																
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	11/01/2016	31/03/2018	[Gantt bar spanning from 2016 to 2018]																
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	11/01/2016	24/06/2022	[Gantt bar spanning from 2016 to 2022]																
<b>Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira</b>	09/11/2016	15/12/2018	[Gantt bar spanning from 2016 to 2018]																
<b>Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu</b>	04/08/2018	31/05/2019	[Gantt bar spanning from 2018 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues</b>	05/07/2018	31/05/2019	[Gantt bar spanning from 2018 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa</b>	08/02/2016	25/09/2019	[Gantt bar spanning from 2016 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e</b>	11/01/2016	24/06/2022	[Gantt bar spanning from 2016 to 2022]																
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	24/06/2022	24/06/2023	[Gantt bar spanning from 2022 to 2023]																
<b>Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística</b>	30/11/2015	01/05/2023	[Gantt bar spanning from 2015 to 2023]																
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	30/11/2015	30/04/2018	[Gantt bar spanning from 2015 to 2018]																
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	30/11/2015	31/01/2023	[Gantt bar spanning from 2015 to 2023]																
<b>Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais</b>	30/11/2015	30/10/2017	[Gantt bar spanning from 2015 to 2017]																
<b>Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais</b>	01/09/2016	31/01/2023	[Gantt bar spanning from 2016 to 2023]																
<b>Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico</b>	01/04/2016	31/03/2020	[Gantt bar spanning from 2016 to 2020]																
<b>Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais</b>	01/10/2016	30/06/2021	[Gantt bar spanning from 2016 to 2021]																
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	31/01/2023	01/05/2023	[Gantt bar spanning from 2023 to 2023]																

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>08/08/2023</b>	[Timeline bar from 2016 to 2023]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	31/03/2018	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	10/05/2023	[Timeline bar from 2016 to 2023]																	
Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)	02/03/2017	19/05/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação	02/03/2017	22/03/2019	[Timeline bar from 2017 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência	02/03/2017	28/02/2019	[Timeline bar from 2017 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação	02/03/2017	28/12/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação	02/03/2017	19/07/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce	02/03/2017	27/08/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico das esquinas de Regência	02/03/2017	09/09/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência	02/03/2017	13/05/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico rua da igreja de São Benedito em Povoação	02/03/2017	22/03/2019	[Timeline bar from 2017 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência	02/03/2017	21/10/2018	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico	01/07/2016	30/06/2019	[Timeline bar from 2016 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico	10/06/2017	10/05/2023	[Timeline bar from 2017 to 2023]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	10/05/2023	08/08/2023	[Timeline bar from 2023 to 2023]																	
<b>Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>30/03/2027</b>	[Timeline bar from 2016 to 2027]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	22/01/2018	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	03/06/2026	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	
Projeto/Processo: PF8021 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS	02/03/2016	30/06/2019	[Timeline bar from 2016 to 2019]																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Projeto/Processo: PF8022 - Processo de estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>03/06/2026</b>	[Gantt bar from 2016 to 2026]																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/04/2026	30/03/2027	[Gantt bar from 2026 to 2027]																
<b>Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>30/05/2026</b>	[Gantt bar from 2016 to 2026]																
Fase do Programa: 01 - Definição	01/08/2016	21/03/2018	[Gantt bar from 2016 to 2018]																
Fase do Programa: 02 - Execução	01/08/2016	01/03/2026	[Gantt bar from 2016 to 2026]																
<b>Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>01/03/2026</b>	[Gantt bar from 2016 to 2026]																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/03/2026	30/05/2026	[Gantt bar from 2026 to 2026]																
<b>Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>12/01/2031</b>	[Gantt bar from 2016 to 2031]																
Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	24/01/2018	[Gantt bar from 2017 to 2018]																
Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	14/10/2030	[Gantt bar from 2016 to 2030]																
<b>Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento</b>	<b>30/01/2017</b>	<b>11/07/2020</b>	[Gantt bar from 2017 to 2020]																
<b>Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios</b>	<b>27/09/2017</b>	<b>25/01/2018</b>	[Gantt bar from 2017 to 2018]																
<b>Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>28/02/2018</b>	[Gantt bar from 2017 to 2018]																
<b>Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos</b>	<b>01/02/2018</b>	<b>01/08/2018</b>	[Gantt bar from 2018 to 2018]																
<b>Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas</b>	<b>01/08/2017</b>	<b>01/08/2019</b>	[Gantt bar from 2017 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>30/12/2019</b>	[Gantt bar from 2017 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios</b>	<b>01/06/2017</b>	<b>23/01/2019</b>	[Gantt bar from 2017 to 2019]																
<b>Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial</b>	<b>01/07/2017</b>	<b>12/11/2017</b>	[Gantt bar from 2017 to 2017]																
<b>Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro</b>	<b>02/09/2017</b>	<b>14/10/2030</b>	[Gantt bar from 2017 to 2030]																
<b>Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reauecimento econômico</b>	<b>14/03/2017</b>	<b>18/06/2026</b>	[Gantt bar from 2017 to 2026]																











Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projeto/Processo: PF0178 - Projeto de esterilização de animais de pequeno porte ao longo do Rio Doce	16/03/2017	29/09/2017		█															
Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)	11/11/2015	02/03/2020	█	█	█	█	█	█	█										
Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/11/2015	31/05/2020	█	█	█	█	█	█	█										
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	01/11/2016	28/01/2031		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2016	24/01/2018		█	█														
Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/10/2030		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.	02/03/2017	30/10/2030		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental	02/03/2017	30/10/2030		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local	02/03/2017	29/01/2025		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas	01/11/2016	28/02/2029		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/07/2030	28/01/2031															█	█	
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	02/03/2016	18/09/2029	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	29/09/2017		█	█														
Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/05/2029	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	02/01/2017	21/08/2018		█	█														
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	02/03/2016	07/12/2019	█	█	█	█	█	█											
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	01/01/2017	15/05/2029		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	04/09/2019	06/01/2026					█	█	█	█	█	█	█	█					
Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/10/2017	18/09/2029			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	02/03/2016	13/11/2023	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	02/03/2016	28/02/2018	[Gantt bar from 2016 to 2018]																		
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	01/12/2016	13/11/2023	[Gantt bar from 2016 to 2023]																		
<b>Projeto/Processo: PF0189 - Gestão de áreas contaminadas</b>	21/06/2017	04/04/2020	[Gantt bar from 2017 to 2020]																		
<b>Projeto/Processo: PF0190 - Qualidade do Ar</b>	01/12/2016	01/08/2019	[Gantt bar from 2016 to 2019]																		
<b>Projeto/Processo: PF0191 - Recuperação de Bento Rodrigues</b>	28/07/2017	13/01/2020	[Gantt bar from 2017 to 2020]																		
<b>Projeto/Processo: PF0246 - Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos</b>	13/06/2017	13/11/2023	[Gantt bar from 2017 to 2023]																		
<b>Projeto/Processo: PF7023 - Manejo de Rejeitos - Engenharia / Estudos complementares</b>	20/04/2017	30/05/2019	[Gantt bar from 2017 to 2019]																		
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	13/11/2023	13/11/2023	[Gantt bar at 2023]																		
<b>Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado</b>	02/03/2016	28/08/2026	[Gantt bar from 2016 to 2026]																		
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	03/04/2017	20/12/2017	[Gantt bar from 2017 to 2017]																		
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	02/03/2016	24/04/2026	[Gantt bar from 2016 to 2026]																		
<b>Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários</b>	02/03/2016	27/06/2017	[Gantt bar from 2016 to 2017]																		
<b>Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal</b>	31/10/2016	27/12/2019	[Gantt bar from 2016 to 2019]																		
<b>Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais</b>	19/12/2016	16/07/2020	[Gantt bar from 2016 to 2020]																		
<b>Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio</b>	28/11/2016	24/04/2026	[Gantt bar from 2016 to 2026]																		
<b>Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial</b>	08/04/2016	30/06/2016	[Gantt bar from 2016 to 2016]																		
<b>Fase do Programa: 03 - Encerramento</b>	29/07/2016	28/08/2026	[Gantt bar from 2016 to 2026]																		
<b>Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce</b>	02/03/2016	29/04/2032	[Gantt bar from 2016 to 2032]																		
<b>Fase do Programa: 01 - Definição</b>	02/03/2016	28/02/2018	[Gantt bar from 2016 to 2018]																		
<b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>	17/04/2017	29/04/2026	[Gantt bar from 2017 to 2026]																		































Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação</b>	31/08/2016	13/06/2024	[Gantt bar spanning from 2016 to 2024]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	31/08/2016	31/01/2018	[Gantt bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	06/04/2018	14/06/2023	[Gantt bar from 2018 to 2023]																	
Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias	06/04/2018	14/06/2023	[Gantt bar from 2018 to 2023]																	
Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação	10/04/2018	29/08/2020	[Gantt bar from 2018 to 2020]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	16/06/2019	13/06/2024	[Gantt bar from 2019 to 2024]																	
<b>Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1</b>	02/01/2017	02/03/2026	[Gantt bar spanning from 2017 to 2026]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	29/09/2017	[Gantt bar from 2017 to 2017]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	02/01/2017	02/01/2026	[Gantt bar from 2017 to 2026]																	
Projeto/Processo: PF8039 - Adequação Ambiental	02/01/2017	02/01/2026	[Gantt bar from 2017 to 2026]																	
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	01/02/2017	27/12/2019	[Gantt bar from 2017 to 2019]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/03/2026	02/03/2026	[Gantt bar from 2026 to 2026]																	
<b>Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>	12/11/2015	01/09/2023	[Gantt bar spanning from 2015 to 2023]																	
<b>Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira</b>	12/11/2015	01/09/2023	[Gantt bar spanning from 2015 to 2023]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	30/09/2016	14/10/2019	[Gantt bar from 2016 to 2019]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	12/11/2015	01/09/2022	[Gantt bar from 2015 to 2022]																	
Projeto/Processo: PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues	12/11/2015	20/09/2019	[Gantt bar from 2015 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo	12/11/2015	29/11/2019	[Gantt bar from 2015 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira	27/06/2016	05/07/2019	[Gantt bar from 2016 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira	29/02/2016	31/01/2017	[Gantt bar from 2016 to 2017]																	







Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Progresso manual	
Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Andamento	