

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades																																				
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21	Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 04/07/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)	Qua 11/11/15	Qua 22/11/17	Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)																																				
Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01	Sex 22/07/16	Sex 06/07/18	Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01																																				
Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02	Qua 22/03/17	Ter 07/08/18	Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02																																				
Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro	Ter 02/01/18	Sáb 29/12/18	Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro																																				
Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL	Qui 02/11/17	Sáb 30/06/18	Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 15/03/21	Qua 30/06/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização	Qui 22/03/18	Ter 10/07/18	Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização																																				
Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)	Qua 31/01/18	Qua 21/03/18	Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)																																				
Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1	Qui 06/07/17	Sex 21/12/18	Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1																																				
Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02	Seg 04/09/17	Sex 29/06/18	Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02																																				
Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água	Qua 26/10/16	Sex 30/03/18	Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água																																				
Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda	Seg 01/08/16	Sex 30/12/16	Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda																																				
Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes	Sex 01/06/18	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 02/01/18	Sex 27/12/19	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Dom 27/12/20	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18																																					
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA	Seg 22/08/16	Seg 21/10/19																																					
Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para Abastecimento de Água Krenak	Seg 17/04/17	Seg 11/03/19																																					
Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assistencial Krenaks	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Indios Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Indios Corrego do Ouro	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																					
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 27/12/19	Dom 27/12/20																																					
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Qua 12/04/17	Sáb 19/12/20																																					
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qua 28/02/18																																					
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19																																					
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros Artesanais	Seg 31/12/18	Qua 25/12/19																																					
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Quilombolas	Qui 10/08/17	Qui 28/03/19																																					
Projeto/Processo: Estudo do Componente Demais Comunidades Tradicionais	Seg 05/03/18	Sex 29/03/19																																					
Projeto/Processo: Estudo do Componente Quilombola	Qua 12/04/17	Qua 21/03/18																																					
Projeto/Processo: PF7004 - Execução PBA	Qui 22/03/18	Sex 20/12/19																																					
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 20/12/19	Sáb 19/12/20																																					
Programa: PG005 - Proteção Social	Sáb 02/04/16	Sex 13/08/21																																					
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 02/04/16	Sex 16/03/18																																					
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 02/04/16	Sex 09/04/21																																					

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 11/01/16	Sex 23/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira	Qua 09/11/16	Sex 15/12/17	Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira																																				
Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu	Sáb 04/08/18	Sex 31/05/19	Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu																																				
Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues	Qui 05/07/18	Sex 31/05/19	Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																																				
Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa	Seg 08/02/16	Qua 25/09/19	Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa																																				
Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 24/06/22	Sáb 24/06/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Seg 30/11/15	Seg 01/05/23	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 30/11/15	Seg 30/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/11/15	Ter 31/01/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais	Seg 30/11/15	Seg 30/10/17	Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais																																				
Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais	Qui 01/09/16	Ter 31/01/23	Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais																																				
Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico	Sex 01/04/16	Ter 31/03/20	Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico																																				
Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais	Sáb 01/10/16	Qua 30/06/21	Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/01/23	Seg 01/05/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Qua 02/03/16	Ter 08/08/23	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sáb 31/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 10/05/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)	Qui 02/03/17	Sáb 19/05/18	Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação	Qui 02/03/17	Qua 27/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência	Qui 02/03/17	Sex 08/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação	Qui 02/03/17	Sex 28/12/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação	Qui 02/03/17	Qui 19/07/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce	Qui 02/03/17	Ter 28/08/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico das esquinas de Regência	Qui 02/03/17	Dom 09/09/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico das esquinas de Regência																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência	Qui 02/03/17	Sáb 09/06/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico rua da igreja de São Benedito em Povoação	Qui 02/03/17	Sex 22/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico rua da igreja de São Benedito em Povoação																																				
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência	Qui 02/03/17	Ter 27/11/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência																																				
Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico	Sex 01/07/16	Dom 30/06/19	Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico																																				
Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico	Sáb 10/06/17	Qua 10/05/23	Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 10/05/23	Ter 08/08/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada	Qua 02/03/16	Seg 10/05/27	Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sex 16/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 14/07/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8021 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS	Qua 02/03/16	Dom 30/06/19	Projeto/Processo: PF8021 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS																																				
Projeto/Processo: PF8022 - Processo de estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas	Qua 02/03/16	Ter 14/07/26	Projeto/Processo: PF8022 - Processo de estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 22/04/26	Seg 10/05/27	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Seg 01/08/16	Sáb 13/06/26	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/08/16	Seg 09/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26	Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 15/03/26	Sáb 13/06/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Qua 02/03/16	Dom 12/01/31	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qua 24/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Seg 14/10/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento	Seg 30/01/17	Sex 04/09/20	Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento																																				
Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios	Qua 27/09/17	Qui 25/01/18	Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios																																				
Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor	Sex 01/09/17	Qua 28/02/18	Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor																																				
Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos	Qui 01/02/18	Qua 01/08/18	Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos																																				
Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas	Ter 01/08/17	Qui 01/08/19	Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas																																				
Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo	Sex 01/09/17	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo																																				
Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios	Qui 01/06/17	Qua 23/01/19	Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios																																				
Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial	Sáb 01/07/17	Dom 12/11/17	Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial																																				
Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30	Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro																																				
Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento econômico	Ter 14/03/17	Qui 18/06/26	Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento econômico																																				
Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30	Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo																																				
Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana	Seg 02/01/17	Qui 27/07/17	Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana																																				
Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES	Qua 02/03/16	Dom 16/10/22	Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 06/06/20	Dom 12/01/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Sex 06/11/15	Ter 16/03/21	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Seg 15/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	Sex 06/11/15	Dom 31/03/19	Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação																																				
Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	Sex 28/04/17	Qui 31/12/20	Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação																																				
Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social	Sex 30/06/17	Qui 31/12/20	Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG	Ter 05/09/17	Dom 31/12/17	Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG																																				
Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPÉs impactadas - área 1 - SEBRAE	Ter 05/09/17	Qui 01/02/18	Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPÉs impactadas - área 1 - SEBRAE																																				
Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação	Qui 09/11/17	Ter 15/01/19	Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 30/12/18	Ter 16/03/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Seg 30/12/30	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qui 25/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do Território II	Seg 02/10/17	Dom 18/02/18	Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do Território II																																				
Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra	Qui 02/11/17	Qua 31/01/18	Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra																																				
Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I	Qui 02/11/17	Seg 26/02/18	Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I																																				
Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18	Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG																																				
Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18	Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES																																				
Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE	Ter 05/09/17	Qui 01/03/18	Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE																																				
Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 31/10/16	Seg 30/09/30	Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local																																				
Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 13/06/16	Sex 01/01/21	Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local																																				
Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores	Qui 01/09/16	Qua 30/12/20	Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores																																				
Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão de obra	Seg 02/01/17	Qua 30/12/20	Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão de obra																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/09/30	Seg 30/12/30	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 15/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Qua 31/03/21	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Mariana e Barra Longa	Qua 11/11/15	Qua 31/03/21	Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Mariana e Barra Longa																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	Timeline (2016-2052)																																	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Ponte Nova	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Ponte Nova																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Anchieta	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Anchieta																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Conceição da Barra	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Conceição da Barra																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Fundão	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Fundão																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Rio Doce	Sex 08/09/17	Ter 30/03/21	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Rio Doce																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro São Mateus	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro São Mateus																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sem Peixe	Sex 08/09/17	Ter 19/06/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sem Peixe																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Serra	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Serra																																	
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sooretama	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sooretama																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Análise / Reanálise de Elegibilidade	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Análise / Reanálise de Elegibilidade																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Análise / Reanálise de Elegibilidade	Qua 04/10/17	Qua 28/02/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Análise / Reanálise de Elegibilidade																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Análise / Reanálise de Elegibilidade	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Análise / Reanálise de Elegibilidade																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro																																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/03/21	Qua 30/06/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																	
Programa: PG033 - Educação Ambiental	Sex 01/07/16	Qui 29/06/28	Programa: PG033 - Educação Ambiental																																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 01/07/16	Qui 14/06/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Sex 31/12/27	Fase do Programa: 02 - Execução																																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES INTERFACE PG's)	Seg 01/01/18	Sex 31/12/27	Projeto/Processo: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES INTERFACE PG's)																																				
Projeto/Processo: PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce	Sex 01/07/16	Qui 30/11/17	Projeto/Processo: PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0232 - Projeto Douradinho	Sex 24/02/17	Sáb 03/02/18	Projeto/Processo: PF0232 - Projeto Douradinho																																				
Projeto/Processo: PF0233 - Projeto Plantando pelo Planeta (Plant for the Planet)	Sex 26/05/17	Sáb 26/12/20	Projeto/Processo: PF0233 - Projeto Plantando pelo Planeta (Plant for the Planet)																																				
Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental	Qui 30/11/17	Qua 02/09/26	Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 01/01/28	Qui 29/06/28	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Seg 01/08/22	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 10/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0041 - Projeto de abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência	Qua 02/03/16	Qui 26/01/17	Projeto/Processo: PF0041 - Projeto de abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência																																				
Projeto/Processo: PF0071 - Projeto de Instalação de sirenes de emergência	Qui 14/04/16	Dom 30/04/17	Projeto/Processo: PF0071 - Projeto de Instalação de sirenes de emergência																																				
Projeto/Processo: PF0072 - Projeto Reestruturação da Defesa Civil	Qua 02/03/16	Sex 24/02/17	Projeto/Processo: PF0072 - Projeto Reestruturação da Defesa Civil																																				
Projeto/Processo: PF0170- Projeto sistema de monitoramento e alerta de cheias	Seg 31/10/16	Seg 31/07/17	Projeto/Processo: PF0170- Projeto sistema de monitoramento e alerta de cheias																																				
Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	Seg 31/07/17	Ter 03/05/22	Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência																																				
Projeto/Processo: PF8097 - Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às situações de emergência	Sex 02/09/16	Sáb 20/03/21	Projeto/Processo: PF8097 - Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às situações de emergência																																				
Projeto/Processo: PF8098 - Processo de Apoio à Defesa Civil	Qui 26/01/17	Sex 18/06/21	Projeto/Processo: PF8098 - Processo de Apoio à Defesa Civil																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 03/05/22	Seg 01/08/22	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Qua 02/03/16	Seg 01/06/26	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qui 07/06/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 03/03/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação técnica	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação técnica																																				
Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana	Sáb 01/04/17	Ter 31/07/18	Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Ter 01/11/16	Ter 28/01/31	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 01/11/16	Qua 24/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30	Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.																																				
Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30	Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental																																				
Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local	Qui 02/03/17	Qua 29/01/25	Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local																																				
Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas	Ter 01/11/16	Qua 28/02/29	Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/07/30	Ter 28/01/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 18/09/29	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	Seg 02/01/17	Ter 21/08/18	Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura																																				
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	Qua 02/03/16	Sáb 07/12/19	Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável																																				
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	Dom 01/01/17	Ter 15/05/29	Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa																																				
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 04/09/19	Ter 06/01/26	Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/10/17	Ter 18/09/29	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Qua 02/03/16	Seg 13/11/23	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 01/12/16	Seg 13/11/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0189 - Gestão de áreas contaminadas	Qua 21/06/17	Sáb 04/04/20	Projeto/Processo: PF0189 - Gestão de áreas contaminadas																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF0190 - Qualidade do Ar	Qui 01/12/16	Qui 01/08/19	Projeto/Processo: PF0190 - Qualidade do Ar																																				
Projeto/Processo: PF0191 - Recuperação de Bento Rodrigues	Sex 28/07/17	Seg 13/01/20	Projeto/Processo: PF0191 - Recuperação de Bento Rodrigues																																				
Projeto/Processo: PF0246 - Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos	Ter 13/06/17	Seg 13/11/23	Projeto/Processo: PF0246 - Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos																																				
Projeto/Processo: PF7023 - Manejo de Rejeitos - Engenharia / Estudos complementares	Qui 20/04/17	Qui 30/05/19	Projeto/Processo: PF7023 - Manejo de Rejeitos - Engenharia / Estudos complementares																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 13/11/23	Seg 13/11/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado	Qua 02/03/16	Sex 28/08/26	Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/04/17	Qua 20/12/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 24/04/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários	Qua 02/03/16	Ter 27/06/17	Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários																																				
Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal	Seg 31/10/16	Sex 27/12/19	Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal																																				
Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Seg 19/12/16	Qui 16/07/20	Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais																																				
Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio	Seg 28/11/16	Sex 24/04/26	Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio																																				
Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial	Sex 08/04/16	Qui 30/06/16	Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/07/16	Sex 28/08/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 17/04/17	Qui 28/05/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP	Seg 17/04/17	Qui 28/05/26	Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP																																				
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17	Ter 28/08/18	Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/09/16	Qui 28/05/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP	Qui 09/02/17	Qua 29/03/17	Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP																																				
Projeto/Processo: PF0197 - Recuperação de Nascentes ano 01	Qua 28/09/16	Seg 25/03/19	Projeto/Processo: PF0197 - Recuperação de Nascentes ano 01																																				
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17	Sex 10/01/25	Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02																																				
Projeto/Processo: PF0199 - Processo de Recuperação de Nascentes	Qui 27/10/16	Qui 28/05/26	Projeto/Processo: PF0199 - Processo de Recuperação de Nascentes																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 09/09/16	Qui 22/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca	Seg 14/08/17	Ter 19/06/18	Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca																																				
Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes	Qua 07/06/17	Qui 14/11/19	Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes																																				
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)	Seg 03/07/17	Qui 07/06/29	Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Seg 29/05/17	Sex 27/10/23	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 29/05/17	Qua 07/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Qui 03/05/18	Qui 28/06/18	Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre																																				
Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	Sex 02/02/18	Dom 20/10/19	Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG																																				
Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	Sex 02/02/18	Ter 28/05/19	Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG																																				
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Dom 02/06/19	Qui 27/10/22	Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Sex 27/10/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Qua 31/08/16	Seg 13/08/29	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (a ser definido no plano de monitoramento)	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28	Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (a ser definido no plano de monitoramento)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Seg 13/08/29	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abast. De água - Adutora GV	Ter 24/01/17	Ter 24/11/20	Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abast. De água - Adutora GV																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 24/01/17	Ter 24/11/20	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares	Ter 24/01/17	Ter 24/11/20	Projeto/Processo: PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares																																				
Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abastecimento de água	Qua 25/11/15	Sex 03/03/23	Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abastecimento de água																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/08/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 25/11/15	Qui 03/03/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0023 - Projeto para construção de adutora da Lagoa Nova	Seg 31/10/16	Qua 03/01/18	Projeto/Processo: PF0023 - Projeto para construção de adutora da Lagoa Nova																																				
Projeto/Processo: PF0024 - Projeto para construção de adutora do Santa Maria	Ter 28/02/17	Qua 03/01/18	Projeto/Processo: PF0024 - Projeto para construção de adutora do Santa Maria																																				
Projeto/Processo: PF0025 - Projeto para construção de adutora do Barroso	Sáb 20/05/17	Qua 18/07/18	Projeto/Processo: PF0025 - Projeto para construção de adutora do Barroso																																				
Projeto/Processo: PF0025 - Projeto para construção de adutora do Rio Pancas	Qua 30/11/16	Qua 30/11/16	Projeto/Processo: PF0025 - Projeto para construção de adutora do Rio Pancas																																				
Projeto/Processo: PF0028 - Projeto para construção de adutora em Baixo Guandu	Ter 03/04/18	Sáb 29/06/19	Projeto/Processo: PF0028 - Projeto para construção de adutora em Baixo Guandu																																				
Projeto/Processo: PF0045 - Projeto de melhorias da ETA de Galiléia	Sex 20/01/17	Seg 12/11/18	Projeto/Processo: PF0045 - Projeto de melhorias da ETA de Galiléia																																				
Projeto/Processo: PF0104 - Projeto para construção de adutora em Cachoeira Escura	Seg 19/02/18	Ter 03/09/19	Projeto/Processo: PF0104 - Projeto para construção de adutora em Cachoeira Escura																																				
Projeto/Processo: PF0105 - Projeto para perfuração de poços em Ipaba	Ter 15/01/19	Dom 01/03/20	Projeto/Processo: PF0105 - Projeto para perfuração de poços em Ipaba																																				
Projeto/Processo: PF0107 - Projeto para perfuração de poços em São Tomé do Rio Doce	Qui 03/01/19	Sex 03/01/20	Projeto/Processo: PF0107 - Projeto para perfuração de poços em São Tomé do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0108 - Projeto para construção de adutora em Itueta	Qua 18/10/17	Sex 31/05/19	Projeto/Processo: PF0108 - Projeto para construção de adutora em Itueta																																				
Projeto/Processo: PF0109 - Projeto para perfuração de poços em Boninzenha	Qua 28/11/18	Qui 16/01/20	Projeto/Processo: PF0109 - Projeto para perfuração de poços em Boninzenha																																				
Projeto/Processo: PF0110 - Projeto para perfuração de poços em Mascarenhas	Ter 08/05/18	Sáb 11/05/19	Projeto/Processo: PF0110 - Projeto para perfuração de poços em Mascarenhas																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF0111 - Projeto para perfuração de poços em Santo Antônio do Rio Doce	Qua 25/04/18	Dom 12/05/19	Projeto/Processo: PF0111 - Projeto para perfuração de poços em Santo Antônio do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0115 - Projeto para perfuração de poços em Tumiritinga	Sáb 18/08/18	Seg 29/07/19	Projeto/Processo: PF0115 - Projeto para perfuração de poços em Tumiritinga																																				
Projeto/Processo: PF0136 - Projeto para perfuração de poços em Barretos	Dom 17/02/19	Qui 19/03/20	Projeto/Processo: PF0136 - Projeto para perfuração de poços em Barretos																																				
Projeto/Processo: PF0137 - Projeto para perfuração de poços em Gesteira	Qua 06/02/19	Ter 31/03/20	Projeto/Processo: PF0137 - Projeto para perfuração de poços em Gesteira																																				
Projeto/Processo: PF0138 - Projeto para perfuração de poços em Camargos	Qui 28/02/19	Ter 31/03/20	Projeto/Processo: PF0138 - Projeto para perfuração de poços em Camargos																																				
Projeto/Processo: PF0139 - Projeto para perfuração de poços em Pedras	Seg 11/03/19	Ter 31/03/20	Projeto/Processo: PF0139 - Projeto para perfuração de poços em Pedras																																				
Projeto/Processo: PF0140 - Projeto para perfuração de poços em Paracatu de Baixo	Sáb 26/01/19	Ter 17/03/20	Projeto/Processo: PF0140 - Projeto para perfuração de poços em Paracatu de Baixo																																				
Projeto/Processo: PF0206 - Projeto de melhorias da ETA de Alpercata	Seg 25/06/18	Dom 12/05/19	Projeto/Processo: PF0206 - Projeto de melhorias da ETA de Alpercata																																				
Projeto/Processo: PF0207 - Projeto de melhorias da ETA de Baixo Guandu	Dom 21/01/18	Qui 26/07/18	Projeto/Processo: PF0207 - Projeto de melhorias da ETA de Baixo Guandu																																				
Projeto/Processo: PF0208 - Projeto de melhorias da ETA de Barretos	Sex 09/03/18	Sex 05/10/18	Projeto/Processo: PF0208 - Projeto de melhorias da ETA de Barretos																																				
Projeto/Processo: PF0209 - Projeto de melhorias da ETA de Boninseña	Qua 13/06/18	Sáb 26/01/19	Projeto/Processo: PF0209 - Projeto de melhorias da ETA de Boninseña																																				
Projeto/Processo: PF0210 - Projeto de melhorias da ETA de Cachoeira Escura	Ter 31/07/18	Qui 28/02/19	Projeto/Processo: PF0210 - Projeto de melhorias da ETA de Cachoeira Escura																																				
Projeto/Processo: PF0211 - Projeto de melhorias da ETA de Camargos	Dom 14/10/18	Qui 23/05/19	Projeto/Processo: PF0211 - Projeto de melhorias da ETA de Camargos																																				
Projeto/Processo: PF0213 - Projeto de melhorias da ETA de Gesteira	Sáb 08/12/18	Sáb 06/07/19	Projeto/Processo: PF0213 - Projeto de melhorias da ETA de Gesteira																																				
Projeto/Processo: PF0214 - Projeto de melhorias da ETA de Governador Valadares	Seg 29/05/17	Sex 19/01/18	Projeto/Processo: PF0214 - Projeto de melhorias da ETA de Governador Valadares																																				
Projeto/Processo: PF0215 - Projeto de melhorias da ETA de Ipaba	Qua 05/09/18	Seg 24/06/19	Projeto/Processo: PF0215 - Projeto de melhorias da ETA de Ipaba																																				
Projeto/Processo: PF0216 - Projeto de melhorias da ETA de Itueta	Sex 15/12/17	Seg 16/07/18	Projeto/Processo: PF0216 - Projeto de melhorias da ETA de Itueta																																				
Projeto/Processo: PF0217 - Projeto de melhorias da ETA de Linhares	Qua 05/09/18	Qua 03/04/19	Projeto/Processo: PF0217 - Projeto de melhorias da ETA de Linhares																																				
Projeto/Processo: PF0218 - Projeto de melhorias da ETA de Mascarenhas	Seg 26/02/18	Dom 02/09/18	Projeto/Processo: PF0218 - Projeto de melhorias da ETA de Mascarenhas																																				
Projeto/Processo: PF0219 - Projeto de melhorias da ETA de Paracatu de Baixo	Qua 08/08/18	Qua 06/03/19	Projeto/Processo: PF0219 - Projeto de melhorias da ETA de Paracatu de Baixo																																				
Projeto/Processo: PF0220 - Projeto de melhorias da ETA de Pedra Corrida	Qua 13/06/18	Sex 30/11/18	Projeto/Processo: PF0220 - Projeto de melhorias da ETA de Pedra Corrida																																				
Projeto/Processo: PF0221 - Projeto de melhorias da ETA de Pedras	Sex 10/08/18	Sex 08/03/19	Projeto/Processo: PF0221 - Projeto de melhorias da ETA de Pedras																																				



















Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF0222 - Projeto de melhorias da ETA de Regência	Qua 10/05/17	Sex 10/11/17	Projeto/Processo: PF0222 - Projeto de melhorias da ETA de Regência																																				
Projeto/Processo: PF0223 - Projeto de melhorias da ETA de Resplendor	Ter 03/10/17	Qua 23/05/18	Projeto/Processo: PF0223 - Projeto de melhorias da ETA de Resplendor																																				
Projeto/Processo: PF0224 - Projeto de melhorias da ETA de Santo Antônio do Rio Doce	Qui 08/02/18	Ter 14/08/18	Projeto/Processo: PF0224 - Projeto de melhorias da ETA de Santo Antônio do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0225 - Projeto de melhorias da ETA de São Tomé do Rio Doce	Qui 19/07/18	Sáb 16/02/19	Projeto/Processo: PF0225 - Projeto de melhorias da ETA de São Tomé do Rio Doce																																				
Projeto/Processo: PF0226 - Projeto de melhorias da ETA de São Vitor	Seg 05/03/18	Sáb 07/09/19	Projeto/Processo: PF0226 - Projeto de melhorias da ETA de São Vitor																																				
Projeto/Processo: PF0227 - Projeto de melhorias da ETA de Senhora da Penha	Dom 12/08/18	Sex 11/01/19	Projeto/Processo: PF0227 - Projeto de melhorias da ETA de Senhora da Penha																																				
Projeto/Processo: PF0228 - Projeto de melhorias da ETA de Tumiritinga	Sáb 07/07/18	Sex 21/12/18	Projeto/Processo: PF0228 - Projeto de melhorias da ETA de Tumiritinga																																				
Projeto/Processo: PF0229 - Projeto para construção de adutora do Santaninha	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	Projeto/Processo: PF0229 - Projeto para construção de adutora do Santaninha																																				
Projeto/Processo: PF0230 - Projeto para interligação de poços em Resplendor	Ter 02/05/17	Dom 15/04/18	Projeto/Processo: PF0230 - Projeto para interligação de poços em Resplendor																																				
Projeto/Processo: PF7032 - Definição do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água	Seg 19/06/17	Seg 02/07/18	Projeto/Processo: PF7032 - Definição do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água																																				
Projeto/Processo: PF8096 - Processo de Monitoramento de ETAs	Qua 25/11/15	Qui 03/03/22	Projeto/Processo: PF8096 - Processo de Monitoramento de ETAs																																				
Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Governador Valadares	Seg 05/03/18	Seg 27/05/19	Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Governador Valadares																																				
Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Recanto dos Sonhos	Seg 05/03/18	Sex 03/05/19	Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Recanto dos Sonhos																																				
Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Santa Rita	Seg 05/03/18	Dom 21/04/19	Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Santa Rita																																				
Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Vila Isa	Seg 05/03/18	Sáb 08/06/19	Projeto/Processo: Projeto de melhorias da ETA de Vila Isa																																				
Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Alpercata	Seg 11/02/19	Sáb 23/11/19	Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Alpercata																																				
Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Belo Oriente	Sáb 22/12/18	Seg 06/01/20	Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Belo Oriente																																				
Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Galileia	Ter 12/12/17	Seg 12/03/18	Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Galileia																																				
Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Governador Valadares	Sex 28/09/18	Ter 27/11/18	Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Governador Valadares																																				
Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Periquito	Seg 12/03/18	Sex 11/05/18	Projeto/Processo: Projeto para perfuração de poços em Periquito																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 02/03/21	Sex 03/03/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas	Qua 31/08/16	Ter 11/07/28	Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 31/08/16	Seg 12/07/27	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0148 - Projeto de desenvolvimento do PMQOS e intervenções	Qua 31/08/16	Sáb 25/03/17	Projeto/Processo: PF0148 - Projeto de desenvolvimento do PMQOS e intervenções																																				
Projeto/Processo: PF0245 - Projeto de implantação do PMQOS e intervenções	Sex 04/11/16	Qua 06/09/17	Projeto/Processo: PF0245 - Projeto de implantação do PMQOS e intervenções																																				
Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)	Sex 17/03/17	Seg 12/07/27	Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)																																				
Projeto/Processo: PF8104 - Processo de monitoramento das intervenções nos cursos hídricos	Seg 11/09/17	Sex 16/11/18	Projeto/Processo: PF8104 - Processo de monitoramento das intervenções nos cursos hídricos																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 30/12/16	Ter 11/07/28	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 31/08/16	Qui 13/06/24	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/04/18	Qua 14/06/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias	Sex 06/04/18	Qua 14/06/23	Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias																																				
Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação	Ter 10/04/18	Sáb 29/08/20	Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 16/06/19	Qui 13/06/24	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1	Seg 02/01/17	Seg 02/03/26	Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 02/01/17	Sex 02/01/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8039 - Adequação Ambiental	Seg 02/01/17	Sex 02/01/26	Projeto/Processo: PF8039 - Adequação Ambiental																																				
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 01/02/17	Sex 27/12/19	Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/03/26	Seg 02/03/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Qui 12/11/15	Sex 01/09/23	Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura																																				
Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	Qui 12/11/15	Sex 01/09/23	Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/09/16	Seg 14/10/19	Fase do Programa: 01 - Definição																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 12/11/15	Qui 01/09/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues	Qui 12/11/15	Sex 20/09/19	Projeto/Processo: PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues																																				
Projeto/Processo: PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo	Qui 12/11/15	Sex 29/11/19	Projeto/Processo: PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo																																				
Projeto/Processo: PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira	Seg 27/06/16	Sex 05/07/19	Projeto/Processo: PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira																																				
Projeto/Processo: PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira	Seg 29/02/16	Ter 31/01/17	Projeto/Processo: PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira																																				
Projeto/Processo: PF8015 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)	Seg 16/11/15	Ter 20/08/19	Projeto/Processo: PF8015 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)																																				
Projeto/Processo: PF8016 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)	Qui 20/06/19	Ter 21/06/22	Projeto/Processo: PF8016 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)																																				
Projeto/Processo: PF8017 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatu de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)	Seg 02/09/19	Qui 01/09/22	Projeto/Processo: PF8017 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatu de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)																																				
Projeto/Processo: PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatu de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)	Seg 16/11/15	Ter 24/09/19	Projeto/Processo: PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatu de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)																																				
Projeto/Processo: PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)	Seg 16/11/15	Qui 11/04/19	Projeto/Processo: PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)																																				
Projeto/Processo: PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)	Sex 01/03/19	Qua 02/03/22	Projeto/Processo: PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 01/09/22	Sex 01/09/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Ter 01/12/15	Qui 09/08/18	Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/02/17	Ter 27/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Qui 09/08/18	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1	Ter 01/12/15	Qui 09/08/18	Projeto/Processo: PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 12/07/18	Qui 09/08/18	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive Barra Longa	Qua 02/03/16	Qui 09/01/20	Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive Barra Longa																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 17/03/16	Qua 12/07/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Qui 09/01/20	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: Atividades Emergenciais	Qua 02/03/16	Ter 15/08/17	Projeto/Processo: Atividades Emergenciais																																				
Projeto/Processo: PF0038 - Estrutura de Apoio	Qua 02/03/16	Sex 27/12/19	Projeto/Processo: PF0038 - Estrutura de Apoio																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana	Qua 01/02/17	Sex 01/06/18	Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana																																				
Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana (PIM)	Seg 13/11/17	Qui 13/09/18	Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana (PIM)																																				
Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana (Reassentamento)	Seg 13/11/17	Sex 28/09/18	Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades Rurais em Mariana (Reassentamento)																																				
Projeto/Processo: PF0126 - Recuperação de Quintais	Qua 01/02/17	Sex 28/09/18	Projeto/Processo: PF0126 - Recuperação de Quintais																																				
Projeto/Processo: PF0127 - Obras de Recuperação, reforma e recuperação de Trincas de Residências	Qua 01/02/17	Sex 12/07/19	Projeto/Processo: PF0127 - Obras de Recuperação, reforma e recuperação de Trincas de Residências																																				
Projeto/Processo: PF0128 - Reconstrução do Parque de Exposição	Seg 06/11/17	Ter 21/05/19	Projeto/Processo: PF0128 - Reconstrução do Parque de Exposição																																				
Projeto/Processo: PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol	Qua 14/06/17	Seg 01/10/18	Projeto/Processo: PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol																																				
Projeto/Processo: PF0153 - Reconstrução da Ponte Camargos x Bento Rodrigues	Qua 01/03/17	Sex 30/03/18	Projeto/Processo: PF0153 - Reconstrução da Ponte Camargos x Bento Rodrigues																																				
Projeto/Processo: PF0180 - Reconstrução de pontes	Qua 01/03/17	Seg 17/09/18	Projeto/Processo: PF0180 - Reconstrução de pontes																																				
Projeto/Processo: PF0182 - Recuperação do Hotel Xavier	Qua 01/02/17	Qui 09/01/20	Projeto/Processo: PF0182 - Recuperação do Hotel Xavier																																				
Projeto/Processo: PF0238 - Projeto para revitalização da Praia do Jaó	Seg 01/05/17	Sáb 02/02/19	Projeto/Processo: PF0238 - Projeto para revitalização da Praia do Jaó																																				
Projeto/Processo: Processo - Bens Públicos	Qua 01/03/17	Qui 30/11/17	Projeto/Processo: Processo - Bens Públicos																																				
Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Edificações / Moradias Temporárias	Sex 03/03/17	Dom 21/07/19	Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Edificações / Moradias Temporárias																																				
Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Vias	Qua 01/02/17	Seg 04/03/19	Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Vias																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 14/08/18	Qui 09/01/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	Qua 01/02/17	Ter 02/04/19	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/02/17	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18	Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18	Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 16/10/17	Ter 02/04/19	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Qui 22/12/22	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 20/03/17	Qua 31/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 31/12/16	Sex 25/06/21																																					
Projeto/Processo: Monitoramento dos Projetos de Tratamento de Efluentes	Dom 27/12/20	Sex 25/06/21																																					
Projeto/Processo: PF8037 - Subsídio do Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Sex 28/12/18																																					
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 28/12/18	Qui 22/12/22																																					

Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Progresso manual	
Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Andamento	