

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	[Timeline bar from 2016 to 2032]																	
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21	[Timeline bar from 2016 to 2021]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 04/07/17	Qui 15/02/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)	Qua 11/11/15	Qua 22/11/17	[Timeline bar from 2016 to 2017]																	
Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01	Sex 22/07/16	Sex 06/07/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02	Qua 22/03/17	Ter 07/08/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro	Ter 02/01/18	Sáb 29/12/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL	Qui 02/11/17	Sáb 30/06/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 15/03/21	Qua 30/06/21	[Timeline bar from 2021 to 2021]																	
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	[Timeline bar from 2016 to 2019]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 15/02/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	[Timeline bar from 2016 to 2019]																	
Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização	Qui 22/03/18	Ter 10/07/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)	Qua 31/01/18	Qua 21/03/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1	Qui 06/07/17	Sex 21/12/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02	Seg 04/09/17	Sex 29/06/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água	Qua 26/10/16	Sex 30/03/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda	Seg 01/08/16	Sex 30/12/16	[Timeline bar from 2016 to 2016]																	
Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes	Sex 01/06/18	Seg 30/12/19	[Timeline bar from 2018 to 2019]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 02/01/18	Sex 27/12/19	[Timeline bar from 2018 to 2019]																	
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Dom 27/12/20	[Timeline bar from 2016 to 2020]																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 11/01/16	Sex 23/03/18	[Gantt bar from 2016 T3 to 2018 T1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	[Gantt bar from 2016 T3 to 2022 T3]																	
Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira	Qua 09/11/16	Sex 15/12/17	[Gantt bar from 2017 T1 to 2018 T1]																	
Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu	Sáb 04/08/18	Sex 31/05/19	[Gantt bar from 2018 T3 to 2019 T1]																	
Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues	Qui 05/07/18	Sex 31/05/19	[Gantt bar from 2018 T3 to 2019 T1]																	
Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa	Seg 08/02/16	Qua 25/09/19	[Gantt bar from 2016 T3 to 2020 T1]																	
Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	[Gantt bar from 2016 T3 to 2022 T3]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 24/06/22	Sáb 24/06/23	[Gantt bar from 2022 T3 to 2023 T1]																	
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Seg 30/11/15	Seg 01/05/23	[Gantt bar from 2016 T3 to 2023 T1]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 30/11/15	Seg 30/04/18	[Gantt bar from 2016 T3 to 2018 T1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/11/15	Ter 31/01/23	[Gantt bar from 2016 T3 to 2023 T1]																	
Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais	Seg 30/11/15	Seg 30/10/17	[Gantt bar from 2016 T3 to 2018 T1]																	
Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais	Qui 01/09/16	Ter 31/01/23	[Gantt bar from 2017 T1 to 2023 T1]																	
Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico	Sex 01/04/16	Ter 31/03/20	[Gantt bar from 2016 T3 to 2020 T1]																	
Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais	Sáb 01/10/16	Qua 30/06/21	[Gantt bar from 2017 T1 to 2021 T3]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/01/23	Seg 01/05/23	[Gantt bar from 2023 T1 to 2023 T1]																	
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Qua 02/03/16	Ter 08/08/23	[Gantt bar from 2016 T3 to 2023 T1]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sáb 31/03/18	[Gantt bar from 2016 T3 to 2018 T1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 10/05/23	[Gantt bar from 2016 T3 to 2023 T1]																	
Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)	Qui 02/03/17	Sáb 19/05/18	[Gantt bar from 2017 T1 to 2018 T1]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação	Qui 02/03/17	Qua 27/03/19	[Gantt bar from 2017 T1 to 2020 T1]																	
Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência	Qui 02/03/17	Sex 08/03/19	[Gantt bar from 2017 T1 to 2020 T1]																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Seg 01/08/22	[Timeline bar from 2016 to 2022]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 10/01/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22	[Timeline bar from 2016 to 2022]																	
Projeto/Processo: PF0041 - Projeto de abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência	Qua 02/03/16	Qui 26/01/17	[Timeline bar from 2016 to 2017]																	
Projeto/Processo: PF0071 - Projeto de Instalação de sirenes de emergência	Qui 14/04/16	Dom 30/04/17	[Timeline bar from 2016 to 2017]																	
Projeto/Processo: PF0072 - Projeto Reestruturação da Defesa Civil	Qua 02/03/16	Sex 24/02/17	[Timeline bar from 2016 to 2017]																	
Projeto/Processo: PF0170- Projeto sistema de monitoramento e alerta de cheias	Seg 31/10/16	Seg 31/07/17	[Timeline bar from 2016 to 2017]																	
Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	Seg 31/07/17	Ter 03/05/22	[Timeline bar from 2017 to 2022]																	
Projeto/Processo: PF8097 - Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de	Sex 02/09/16	Sáb 20/03/21	[Timeline bar from 2016 to 2021]																	
Projeto/Processo: PF8098 - Processo de Apoio à Defesa Civil	Qui 26/01/17	Sex 18/06/21	[Timeline bar from 2017 to 2021]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 03/05/22	Seg 01/08/22	[Timeline bar from 2022 to 2022]																	
Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Qua 02/03/16	Seg 01/06/26	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 30/07/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 03/03/26	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	
Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação técnica	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	[Timeline bar from 2016 to 2016]																	
Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana	Sáb 01/04/17	Sex 28/09/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0234 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Governador	Ter 02/01/18	Qui 30/08/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0235 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Linhares	Qua 31/01/18	Qui 30/08/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF8038 - Processo de manutenção das estruturas implantadas	Qua 01/06/16	Ter 03/03/26	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	
Projeto/Processo: PF8099 - Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais	Qui 01/09/16	Seg 02/03/26	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 03/03/26	Seg 01/06/26	[Timeline bar from 2026 to 2026]																	
Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Qua 02/03/16	Dom 31/05/26	[Timeline bar from 2016 to 2026]																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sáb 07/04/18	[Gantt bar from 2016 Q1 to 2018 Q1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 10/06/16	Seg 02/03/26	[Gantt bar from 2016 Q2 to 2026 Q1]																	
Projeto/Processo: PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital	Sex 10/06/16	Qui 29/12/16	[Gantt bar from 2016 Q2 to 2016 Q4]																	
Projeto/Processo: PF8052 - Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico	Sex 30/09/16	Seg 02/03/26	[Gantt bar from 2016 Q3 to 2026 Q1]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/03/26	Dom 31/05/26	[Gantt bar from 2026 Q1 to 2026 Q2]																	
Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes	Ter 10/01/17	Qui 27/06/19	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2019 Q2]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Ter 23/01/18	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2018 Q1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2019 Q1]																	
Projeto/Processo: PF8028 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2019 Q1]																	
Projeto/Processo: PF8421 - Processo de Suporte Técnico e Administrativo	Ter 02/01/18	Sex 29/03/19	[Gantt bar from 2018 Q1 to 2019 Q1]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/03/19	Qui 27/06/19	[Gantt bar from 2019 Q1 to 2019 Q2]																	
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 11/11/15	Sex 28/05/32	[Gantt bar from 2015 Q4 to 2032 Q1]																	
Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	[Gantt bar from 2015 Q4 to 2020 Q2]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 03/12/16	Qui 22/02/18	[Gantt bar from 2016 Q4 to 2018 Q1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	[Gantt bar from 2015 Q4 to 2020 Q1]																	
Projeto/Processo: PF0178 - Projeto de esterilização de animais de pequeno porte ao longo do Rio Doce	Qui 16/03/17	Sex 29/09/17	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2017 Q2]																	
Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação,	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	[Gantt bar from 2015 Q4 to 2020 Q1]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	[Gantt bar from 2015 Q4 to 2020 Q2]																	
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Ter 01/11/16	Ter 28/01/31	[Gantt bar from 2016 Q4 to 2031 Q1]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 01/11/16	Qua 24/01/18	[Gantt bar from 2016 Q4 to 2018 Q1]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30	[Gantt bar from 2016 Q4 to 2030 Q1]																	
Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30	[Gantt bar from 2017 Q1 to 2030 Q1]																	

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	[Timeline bar from 2016 to 2030]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 09/09/16	Qui 22/02/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29	[Timeline bar from 2017 to 2029]																	
Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca	Seg 14/08/17	Ter 19/06/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes	Qua 07/06/17	Qui 14/11/19	[Timeline bar from 2017 to 2020]																	
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 03/07/17	Qui 07/06/29	[Timeline bar from 2017 to 2029]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	[Timeline bar from 2016 to 2030]																	
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Seg 29/05/17	Sex 27/10/23	[Timeline bar from 2017 to 2024]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 29/05/17	Qua 07/02/18	[Timeline bar from 2017 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22	[Timeline bar from 2018 to 2024]																	
Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da	Qui 03/05/18	Qui 28/06/18	[Timeline bar from 2018 to 2018]																	
Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Dom 20/10/19	[Timeline bar from 2018 to 2020]																	
Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Ter 28/05/19	[Timeline bar from 2018 to 2019]																	
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Dom 02/06/19	Qui 27/10/22	[Timeline bar from 2019 to 2024]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Sex 27/10/23	[Timeline bar from 2018 to 2024]																	
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Qua 31/08/16	Seg 13/08/29	[Timeline bar from 2016 to 2029]																	
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18	[Timeline bar from 2016 to 2018]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28	[Timeline bar from 2017 to 2028]																	
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28	[Timeline bar from 2017 to 2028]																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Seg 13/08/29	[Timeline bar from 2016 to 2029]																	
Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abast. De água - Adutora GV	Ter 24/01/17	Ter 24/11/20	[Timeline bar from 2017 to 2020]																	
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 24/01/17	Ter 24/11/20	[Timeline bar from 2017 to 2020]																	

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			