

FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/ME nº 25.135.507/0001-83

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021

1. **Data, Horário e Local:** No dia 21 de junho de 2021, às 15:00 horas, por videoconferência;
2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Fiscal (“Conselho”) foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 43 do Estatuto Social da Fundação Renova (“Fundação”), tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
 - Conselheiro titular indicado pela Mantenedora BHP Billiton Brasil Ltda. (“BHP”), o senhor Cristian Coloma;
 - Conselheiro suplente indicado pela Mantenedora BHP, o senhor Paulo Germano da Silva Azevedo;
 - Conselheiro titular indicado pela Mantenedora Samarco Mineração S.A. (“Samarco”), o senhor Lucas Brandão Filho;
 - Conselheira titular indicada pelo Estado de Minas Gerais, a senhora Luciana Cássia Nogueira;
 - Conselheiro titular indicada pelo Estado do Espírito Santo, o senhor Marcelo Campos Antunes;
 - Conselheiro titular indicado pela União, o senhor Marlos Moreira dos Santos;
 - Conselheiro titular indicado pela Fundação Renova, Tiago Fantini Magalhaes;
 - Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Christiano Augusto de Barros, Flávio Acácio Batiston, Tony Freitas;
 - Jaqueline Vilela Custódio – secretária da reunião – membro da Governança Interna da Fundação Renova.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 44, o Secretário da Reunião (indicado acima) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, a existência de quórum suficiente e instalou a presente Reunião.

3. **Ordem do Dia:**

- Apresentação sobre o Programa 9 - UHE Risoleta Neves.

4. **Discussões:**

Dando início à reunião, o senhor Christiano Barros, gerente responsável pelo Programa 9 – UHE Risoleta Neves (PG09), apresentou um breve histórico do rompimento da barragem, impactos na Usina Hidroelétrica Risoleta Neves, principais ações realizadas pela Samarco no período emergencial e pela Renova, status atual e próximos passos.

O Conselheiro Marlos, informou que solicitou a reunião para (i) obter maiores esclarecimentos sobre o processo de transferência da execução das ações de reparação da UHE Risoleta Neves da Fundação Renova para a Samarco; (ii) obter informações sobre o andamento das obras e a recuperação dos equipamentos da UHE; (iii) informações sobre a obtenção da licença ambiental de operação; (iv) conhecer o relato de dificuldades para o alcance dos objetivos no PG09 e que a FR informasse sobre (v) os achados ou recomendações dos principais estudos técnicos e de auditorias relacionados ao PG09.

Sobre o processo de transferência da execução das ações de reparação, o Sr. Christiano Barros comunicou que foi firmado um Termo de Cooperação entre Fundação Renova e Samarco (homologado na 12ª Vara Federal), no qual a Samarco assume a responsabilidade pela execução das ações do Programa, mas a Fundação Renova permanece a responsável pela sua conclusão e encerramento.

Sobre o andamento das obras e a recuperação dos equipamentos eletromecânicos, o Sr. Christiano Barros informou que as primeiras ações de dragagem do reservatório foram em parte perdidas devido o carreamento natural dos rejeitos e o novo acúmulo no trecho próximo ao barramento principal da UHE. Informou também que a construção dos barramentos metálicos minimizou essa ocorrência e atualmente são conduzidos estudos de caracterização do rejeito, segundo resolução Conama. Destacou que a depender dos resultados dos estudos, o volume de rejeito a ser dragado da parte principal do reservatório pode variar de 300 mil a 10 milhões de m³. Informou que também está em curso estudo técnico sobre a estabilidade do barramento principal e estudo técnico visando a recuperação dos equipamentos eletromecânicos. Informou, ainda, que os resultados desses estudos permitirão definir o retorno de forma segura à operação da UHE, mas ambos os estudos envolvem etapas que precisam ser formalmente aprovadas pelo consórcio responsável pela UHE (Consórcio Candonga), antes que a Samarco possa avançar para os próximos passos.

Sobre o licenciamento ambiental, o Sr. Christiano Barros informou que seguem em andamento os estudos para a caracterização do rejeito segundo resolução do Conama. Ponderou que a Samarco aguarda a obtenção final de licença de operação para iniciar a dragagem do trecho principal do reservatório, mas demonstrou preocupação com o grande número de condicionantes e informou que o assunto já foi objeto de recurso junto ao órgão ambiental.

Sobre as dificuldades para o alcance dos objetivos do PG09, o Sr. Christiano Barros destacou o impacto do período chuvoso, seja pelo carreamento de rejeitos para a área principal do reservatório, seja pelas dificuldades de baixa visibilidade no trabalho dos mergulhadores para o diagnóstico dos equipamentos eletromecânicos em casa de máquinas, e as aprovações de ações e etapas fora da governança da FR ou da Samarco.

Sobre as recomendações de estudos técnicos e auditorias, o Sr. Christiano Barros informou que os principais estudos que subsidiarão ações subsequentes e decisão para o retorno da operação da UHE estão em andamento (caracterização dos rejeitos, estabilidade do barramento principal e estudo dos equipamentos eletromecânicos) e justificou não ser possível neste momento uma atualização precisa das datas de conclusão.

O Conselheiro Marlos solicitou esclarecimentos sobre a escolha da Renova pela utilização da Fazenda Floresta para empilhamento do rejeito, em detrimento dos oito setores estudados; A respeito, o Sr. Christiano Barros esclareceu que em relação aos setores utilizados para dragagem no período emergencial foram para volumes menores considerando apenas a região próxima ao barramento principal da UHE e a Fazenda Floresta foi definida como melhor opção para armazenar de forma definitiva todo o sedimento dragado do reservatório.

O Conselheiro Tiago questionou se há um cronograma do Programa 9 UHE Risoleta Neves; Se foram realizadas avaliações de impactos ambientais da área onde está sendo realizado o empilhamento do rejeito.

Christiano Barros informou que há um cronograma que foi encaminhado à Samarco, quando da assinatura do Termo de Cooperação da Transferência de Execução do Programa 9 para a Samarco, mas que este encontra-se desatualizado. Ficou acertado que o documento deve ser compartilhado com os membros do Conselho Fiscal, mesmo com a ressalva de estar desatualizado.

5. **Encaminhamentos:**

A Jaqueline, representante da Governança da Fundação Renova, deverá compartilhar os seguintes documentos com os membros do Conselho Fiscal:

- Cronograma (mesmo que desatualizado) do Programa 9 UHE Risoleta Neves;
- A apresentação utilizada na presente reunião do Conselho Fiscal;
- O Termo de Cooperação firmado entre Fundação Renova e Samarco para a transferência da execução do Programa 9.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 21 de junho de 2021.

DocuSigned by:


0FE9963320414A0...
Cristian Coloma
Conselheiro Titular


DocuSigned by:

0C23263CE05B4BB...
Paulo Germano da Silva Azevedo
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:

E59ECEB69B5D4E7...
Luciana Cássia Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by:

0AEB9327CFCA40F...
Tiago Fantini Magalhaes
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

EA6741CF6E9842B...
Marcelo Campos Antunes
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

15B9B7D254DE457...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

A676530D10EC478...
Marlos Moreira dos Santos
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

58D8F64DB368443...
Jaqueline Vilela Custódio
Secretária